

Almacenamiento de Gaviota

Promotor: Repsol

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA64FZPUV2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Gaviota

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		16/07/2010
Finalización de ingeniería	28/07/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/05/2011	
Comienzo del trámite de información pública	01/07/2011	
Finalización del trámite de información pública	31/12/2011	
Obtención de autorización medioambiental	02/08/2012	
Obtención de autorización de instalación	20/12/2012	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	23/07/2015	
Finalización de construcción	18/01/2017	
Puesta en marcha según promotor	15/09/2014	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

0

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

781.070,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

7.500,00

Observaciones del promotor: El presupuesto está en € de 2009. Datos de ingeniería refieren a FEED, excluyendo fases conceptuales (2004 -05) del proyecto. Aumento de producción / inyección gradual desde fecha marcada

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Poseidón

Promotor: Repsol

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA707PVCH2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Poseidón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Prueba de inyección en Poseidon Norte no concluyente. En fase de producción y sin proyecto de almacenamiento		

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de El Ruedo

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA66DPV25B

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Almacenamiento de El Ruedo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2009	01/02/2009
Finalización de ingeniería	01/12/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/02/2011	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/10/2011	
Comienzo del trámite de información pública	01/12/2011	
Finalización del trámite de información pública	01/03/2012	
Obtención de autorización medioambiental	01/07/2012	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2012	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2013	
Finalización de construcción	01/07/2015	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Almacenamiento de El Ruedo. Ampliación

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AA9D2IPVL2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Almacenamiento de El Ruedo. Ampliación

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/11/2009	
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Las Barreras

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA77APUVY2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Almacenamiento de Las Barreras

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2009	01/02/2009
Finalización de ingeniería	01/07/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/10/2009	12/05/2009
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2011	
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2011	
Finalización del trámite de información pública	01/10/2011	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2012	
Obtención de autorización de instalación	01/03/2012	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2012	
Finalización de construcción	23/09/2014	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha		1
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	50.853,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Almacenamiento de Las Barreras. Ampliación

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAAC7PUVYN

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Almacenamiento de Las Barreras. Ampliación

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/11/2010	
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Almacenamiento de Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA581PVA2B

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Yela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/2007
Finalización de ingeniería	31/07/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		19/04/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/08/2007
Comienzo del trámite de información pública		16/05/2008
Finalización del trámite de información pública		05/07/2008
Obtención de autorización medioambiental		22/12/2008
Obtención de autorización de instalación		16/04/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/03/2008
Finalización de construcción	31/05/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha		57
% Construcción realizado a la fecha		23
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Retraso en tramitación: concesión solicitada en Mayo de 2005 y obtenida en Julio de 2007.		

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Castor

Promotor: Castor

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA602VPUJ2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Castor

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/10/2006
Finalización de ingeniería	06/12/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		04/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		04/08/2008
Comienzo del trámite de información pública		17/09/2008
Finalización del trámite de información pública		23/10/2008
Obtención de autorización medioambiental	16/07/2009	
Obtención de autorización de instalación	16/10/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/05/2012	
Comienzo de Construcción	01/04/2010	
Finalización de construcción	01/05/2012	
Puesta en marcha según promotor	01/05/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha		45
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros	1.289.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	121.229,00	
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Almacenamiento de Marismas (Fase I)

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA816PUVZE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Marismas (Fase I)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/01/2004
Finalización de ingeniería		31/05/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		29/06/2009
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/06/2009
Comienzo del trámite de información pública		31/08/2009
Finalización del trámite de información pública	31/10/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/04/2010	
Obtención de autorización de instalación	31/07/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		12/05/2007
Finalización de construcción	31/10/2013	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		30
Inversión presupuestada en miles de euros		110.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		32.000,00
Observaciones del promotor:	Retraso en fechas por cambios en procedimiento de solicitud de autorizaciones medioambientales. Continúa proyecto en pruebas.	

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Marismas (Fase II)

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA85FPUVZE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Marismas (Fase II)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/04/2006
Finalización de ingeniería		31/05/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/11/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/11/2009	
Comienzo del trámite de información pública	31/12/2009	
Finalización del trámite de información pública	28/02/2010	
Obtención de autorización medioambiental	01/11/2010	
Obtención de autorización de instalación	31/03/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		05/06/2007
Finalización de construcción	31/10/2013	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		10
Inversión presupuestada en miles de euros	30.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	3.000,00	

Observaciones del promotor: Retraso en fechas por cambios en procedimiento de solicitud de autorizaciones medioambientales. Continúa proyecto en pruebas.

Observaciones de la CNE: