

Huelva

Promotor: Energía y gas de Huelva

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC1B0GHIPW

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Huelva

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		05/07/2001
Finalización de ingeniería		27/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		27/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/12/2001
Comienzo del trámite de información pública		02/07/2002
Finalización del trámite de información pública		01/10/2002
Obtención de autorización medioambiental	30/11/2009	
Obtención de autorización de instalación	30/06/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/07/2010	
Comienzo de Construcción	31/07/2010	
Finalización de construcción	30/09/2013	
Puesta en marcha según promotor	31/10/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros	490.400,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Morata de Tajuña

Promotor: Electrabel

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC490NQEGL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Morata de Tajuña

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/08/2000
Finalización de ingeniería	01/06/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/04/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/12/2000
Comienzo del trámite de información pública		01/09/2001
Finalización del trámite de información pública		15/10/2001
Obtención de autorización medioambiental		07/02/2005
Obtención de autorización de instalación		27/03/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		29/07/2004
Comienzo de Construcción	01/04/2011	
Finalización de construcción	15/06/2013	
Puesta en marcha según promotor	01/07/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		26
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros	530.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	24.800,00	
Observaciones del promotor: Retraso en la tramitación de permisos		

Observaciones de la CNE:

Ca's Tresorer

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC377YCDMQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Ca's Tresorer

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		18/12/2007
Finalización de ingeniería	15/05/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		14/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		14/04/2005
Comienzo del trámite de información pública		14/10/2006
Finalización del trámite de información pública		14/11/2006
Obtención de autorización medioambiental		02/05/2008
Obtención de autorización de instalación		19/05/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		30/05/2008
Finalización de construcción	28/02/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/05/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		85
% Construcción realizado a la fecha		85
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	La puesta en servicio se hará por fases. Las fechas previstas son: TG1: JUN 09; TG2: OCT 09; TV: MAY 10	

Observaciones de la CNE:

Barranco de Tirajana III

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC5EEACUW5

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Barranco de Tirajana III

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	31/07/2011	
Finalización de ingeniería	31/05/2013	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/04/2009	30/03/2009
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/04/2009	30/03/2009
Comienzo del trámite de información publica	31/10/2009	
Finalización del trámite de información publica	30/11/2009	
Obtención de autorización medioambiental	31/03/2011	
Obtención de autorización de instalación	30/06/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/10/2011	
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Compostilla 6

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC321QTCDL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Compostilla 6

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		07/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		24/10/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		24/10/2006
Comienzo del trámite de información publica		01/03/2007
Finalización del trámite de información publica		01/04/2007
Obtención de autorización medioambiental		11/02/2009
Obtención de autorización de instalación	15/11/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

2

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Compostilla 7

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC323DQTLP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Compostilla 7

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		07/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		24/10/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		24/10/2006
Comienzo del trámite de información publica		01/03/2007
Finalización del trámite de información publica		01/04/2007
Obtención de autorización medioambiental		11/02/2009
Obtención de autorización de instalación	15/11/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

2

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Escatrón (2012)

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC3C8F28EU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Escatrón (2012)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/11/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/11/2009	
Comienzo del trámite de información pública	03/03/2010	
Finalización del trámite de información pública	03/04/2010	
Obtención de autorización medioambiental	03/04/2011	
Obtención de autorización de instalación	03/07/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Estremera 1

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC2E2JFLSU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Estremera 1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		28/11/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/11/2006
Comienzo del trámite de información publica	02/04/2011	
Finalización del trámite de información publica	02/05/2011	
Obtención de autorización medioambiental	02/09/2012	
Obtención de autorización de instalación	02/12/2012	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Fayón

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC1F4CGSSL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Fayón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		28/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/12/2006
Comienzo del trámite de información publica		01/06/2007
Finalización del trámite de información publica		01/07/2007
Obtención de autorización medioambiental	10/12/2009	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Foix

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC127GLQSL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Foix

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		29/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/12/2006
Comienzo del trámite de información publica		19/05/2008
Finalización del trámite de información publica		19/06/2008
Obtención de autorización medioambiental	03/11/2009	
Obtención de autorización de instalación	02/02/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gerona

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC19BGSHUS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gerona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		04/12/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		04/12/2008
Comienzo del trámite de información publica		23/12/2008
Finalización del trámite de información publica		23/01/2009
Obtención de autorización medioambiental	10/10/2010	
Obtención de autorización de instalación	10/02/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Granadilla II

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC33CTUDFH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Granadilla II

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		31/07/2007
Finalización de ingeniería	15/06/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		19/08/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/08/2004
Comienzo del trámite de información pública		12/11/2004
Finalización del trámite de información pública		12/02/2005
Obtención de autorización medioambiental		20/12/2006
Obtención de autorización de instalación		17/11/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		17/11/2008
Finalización de construcción	15/03/2011	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 64

% Construcción realizado a la fecha 64

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: La puesta en servicio se hará por fases. Las fechas previstas son: TG1: MAR 10; TG2: MAY 10; TV: MAY 11

Observaciones de la CNE:

La Pereda

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC255JLCMT

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: La Pereda

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/07/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/07/2007
Comienzo del trámite de información publica		13/10/2007
Finalización del trámite de información publica		13/11/2007
Obtención de autorización medioambiental		06/07/2009
Obtención de autorización de instalación	12/01/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Ledesma

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC1E7GHIMS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Ledesma

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		03/06/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/06/2008
Comienzo del trámite de información publica		20/11/2008
Finalización del trámite de información publica		20/12/2008
Obtención de autorización medioambiental	02/03/2010	
Obtención de autorización de instalación	05/06/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Puerto de Gijon

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC3F2UWHLN

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Puerto de Gijon

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		08/03/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		08/03/2008
Comienzo del trámite de información pública		10/06/2008
Finalización del trámite de información pública		10/07/2008
Obtención de autorización medioambiental	02/01/2010	
Obtención de autorización de instalación	02/04/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

S. Adriá de Besós 5

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC50EP02EH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: S. Adriá de Besós 5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		02/01/2008
Finalización de ingeniería	15/06/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/08/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/08/2005
Comienzo del trámite de información publica		02/03/2006
Finalización del trámite de información publica		02/04/2006
Obtención de autorización medioambiental		30/07/2007
Obtención de autorización de instalación		05/03/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		04/10/2007
Comienzo de Construcción		01/04/2008
Finalización de construcción	15/04/2010	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		75
% Construcción realizado a la fecha		75
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Escatrón (2009)

Promotor: Global 3 Energía

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC3C9F28EG

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Escatrón (2009)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		03/06/2002
Finalización de ingeniería	19/12/2003	28/02/2004
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/06/2003
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		05/06/2003
Comienzo del trámite de información pública	20/08/2003	22/09/2003
Finalización del trámite de información pública	20/09/2003	27/11/2003
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2005	11/07/2005
Obtención de autorización de instalación	15/12/2005	13/03/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	15/12/2005	30/06/2006
Comienzo de Construcción	30/07/2007	30/07/2007
Finalización de construcción	15/12/2008	09/03/2009
Puesta en marcha según promotor	01/02/2009	17/04/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		80.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		80.000,00
Observaciones del promotor:	Actualmente la Central se encuentra en la última fase de Pruebas previa a la Operación Comercial -Cierre del ciclo (Calderas de recuperación+Turbina de vapor+Generador+BOP) Ciclo Combinado 305 MW	

Observaciones de la CNE:

Barajas de Melo 1

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC3F9COZ0B

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Barajas de Melo 1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2015	
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Barajas de Melo 2

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC3FBCOZ0E

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Barajas de Melo 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2016	
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Puerto de Gijón 1

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC486UW0BH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Puerto de Gijón 1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2013	
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Proyecto en competencia con ENDESA y pendiente de adjudicación de concesión por la Autoridad Portuaria de Gijón		

Observaciones de la CNE:

Puerto de Gijón 2

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC488UW0CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Puerto de Gijón 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2014	
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Proyecto en competencia con ENDESA y pendiente de adjudicación de concesión por la Autoridad Portuaria de Gijón		

Observaciones de la CNE:

Soto de la Ribera 5

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC449T2HJK

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Soto de la Ribera 5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/02/2002
Finalización de ingeniería	30/11/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/03/2002
Comienzo del trámite de información pública		30/07/2003
Finalización del trámite de información pública		06/09/2003
Obtención de autorización medioambiental		07/11/2005
Obtención de autorización de instalación		08/06/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	30/06/2009	
Comienzo de Construcción	31/10/2008	
Finalización de construcción	31/01/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		220.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		13.000,00
Observaciones del promotor:	Cambio de titularidad del proyecto de Hidroeléctrica del Cantábrico a Eléctrica de la Ribera del Ebro (08/02/2008).	

Observaciones de la CNE:

Aceca 5

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC198BEFGH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Aceca 5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2011	
Finalización de ingeniería	31/08/2013	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		07/07/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		07/07/2005
Comienzo del trámite de información pública		28/07/2005
Finalización del trámite de información pública		22/08/2006
Obtención de autorización medioambiental		02/03/2007
Obtención de autorización de instalación	01/06/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/10/2012	
Comienzo de Construcción	01/07/2011	
Finalización de construcción	31/10/2013	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2013	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 0

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados a las fechas de obtención de las autorizaciones y a la necesidad del mercado de nueva potencia

Observaciones de la CNE:

Alange

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC193BDKLN

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Alange

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2011	
Finalización de ingeniería	31/08/2013	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/04/2005
Comienzo del trámite de información pública		15/06/2005
Finalización del trámite de información pública		24/08/2005
Obtención de autorización medioambiental		10/08/2009
Obtención de autorización de instalación	01/08/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/10/2012	
Comienzo de Construcción	01/07/2011	
Finalización de construcción	31/10/2013	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2013	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 0

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados a las fechas de obtención de las autorizaciones y a la necesidad del mercado de nueva potencia

Observaciones de la CNE:

Castejón 4

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC30FVCDJP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Castejón 4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2011	
Finalización de ingeniería	31/08/2013	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/08/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		05/08/2004
Comienzo del trámite de información pública		21/09/2004
Finalización del trámite de información pública		09/03/2005
Obtención de autorización medioambiental		01/10/2009
Obtención de autorización de instalación	01/10/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/10/2012	
Comienzo de Construcción	01/07/2011	
Finalización de construcción	31/10/2013	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados a las fechas de obtención de las autorizaciones y a la necesidad del mercado de nueva potencia	

Observaciones de la CNE:

Miranda de Ebro

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC3C2OEHJK

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Miranda de Ebro

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2011	
Finalización de ingeniería	31/08/2013	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		14/05/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		14/05/2007
Comienzo del trámite de información pública		28/09/2007
Finalización del trámite de información pública		06/11/2007
Obtención de autorización medioambiental	01/06/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/06/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/10/2012	
Comienzo de Construcción	01/07/2011	
Finalización de construcción	31/10/2013	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados a las fechas de obtención de las autorizaciones y a la necesidad del mercado de nueva potencia	

Observaciones de la CNE:

Riba Roja

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC254EJKRS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Riba Roja

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2011	
Finalización de ingeniería	31/08/2013	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		22/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/04/2005
Comienzo del trámite de información pública		20/07/2006
Finalización del trámite de información pública		26/08/2006
Obtención de autorización medioambiental	01/06/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/06/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/10/2012	
Comienzo de Construcción	01/07/2011	
Finalización de construcción	31/10/2013	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados a las fechas de obtención de las autorizaciones y a la necesidad del mercado de nueva potencia	

Observaciones de la CNE:

Villamanrique

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC396SFHKO

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Villamanrique

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2011	
Finalización de ingeniería	31/08/2013	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		30/05/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/05/2005
Comienzo del trámite de información pública		04/10/2005
Finalización del trámite de información pública		28/03/2006
Obtención de autorización medioambiental	01/06/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/06/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/10/2012	
Comienzo de Construcción	01/07/2011	
Finalización de construcción	31/10/2013	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2013	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 0

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados a las fechas de obtención de las autorizaciones y a la necesidad del mercado de nueva potencia

Observaciones de la CNE:

Algeciras 1

Promotor: Electra de Viesgo

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC2C9IBHJN

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Algeciras 1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2002
Finalización de ingeniería	15/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/10/2003
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		10/10/2003
Comienzo del trámite de información pública		17/02/2004
Finalización del trámite de información pública		30/03/2004
Obtención de autorización medioambiental		09/03/2006
Obtención de autorización de instalación		13/03/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		28/06/2006
Comienzo de Construcción		19/03/2007
Finalización de construcción	30/05/2010	
Puesta en marcha según promotor	31/07/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		94
% Construcción realizado a la fecha		78
Inversión presupuestada en miles de euros		431.869,85
Inversión ya ejecutada en miles de euros		201.500,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ciclo combinado Escatron II 800/1000MW

Promotor: Electra de Viesgo

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC7BDRTVNO

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Ciclo combinado Escatron II 800/1000MW

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		10/08/2007
Finalización de ingeniería	20/11/2014	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/01/2010	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/01/2010	
Comienzo del trámite de información publica	01/05/2010	
Finalización del trámite de información publica	20/06/2010	
Obtención de autorización medioambiental	20/06/2012	
Obtención de autorización de instalación	30/09/2012	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	30/10/2012	
Comienzo de Construcción	01/01/2013	
Finalización de construcción	01/03/2015	
Puesta en marcha según promotor	01/05/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		1
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	571.460,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Reconversión CT Puertollano a Ciclo Combinado 500MW

Promotor: Electra de Viesgo

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CCC83SZDAC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Reconversión CT Puertollano a Ciclo Combinado 500MW

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2006
Finalización de ingeniería	20/11/2014	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/03/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/03/2008
Comienzo del trámite de información publica	01/01/2010	
Finalización del trámite de información publica	20/02/2010	
Obtención de autorización medioambiental	20/02/2012	
Obtención de autorización de instalación	30/05/2012	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	30/06/2012	
Comienzo de Construcción	01/01/2013	
Finalización de construcción	01/03/2015	
Puesta en marcha según promotor	01/05/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		1
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	301.221,86	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Solvay

Promotor: Electra de Viesgo

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC1C8FOQTZ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Solvay

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/11/2004
Finalización de ingeniería	20/10/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/07/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/07/2007
Comienzo del trámite de información publica		18/10/2007
Finalización del trámite de información publica		28/11/2007
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2010	
Obtención de autorización de instalación	15/06/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	30/07/2010	
Comienzo de Construcción	28/02/2011	
Finalización de construcción	30/01/2013	
Puesta en marcha según promotor	01/04/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		2
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		324.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Arrúbal 3

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC2CDGBSTU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Arrúbal 3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		29/07/2008
Finalización de ingeniería	19/03/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		30/06/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		10/04/2006
Comienzo del trámite de información publica		18/07/2006
Finalización del trámite de información publica		18/08/2006
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2009	
Obtención de autorización de instalación	31/03/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		26/09/2002
Comienzo de Construcción	30/01/2010	
Finalización de construcción	01/01/2011	
Puesta en marcha según promotor	31/03/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		70.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		37.664,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Barcelona

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC262CJVGR

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Barcelona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		27/07/2007
Finalización de ingeniería	31/10/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		23/12/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		11/08/2003
Comienzo del trámite de información publica		24/12/2003
Finalización del trámite de información publica		03/02/2004
Obtención de autorización medioambiental		02/10/2007
Obtención de autorización de instalación		28/01/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		27/07/2001
Comienzo de Construcción		03/12/2007
Finalización de construcción	15/04/2010	
Puesta en marcha según promotor	15/09/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		99
% Construcción realizado a la fecha		60
Inversión presupuestada en miles de euros	550.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	383.860,00	
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Lantarón

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC2C5XCFMQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Lantarón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	05/03/2010	
Finalización de ingeniería	31/01/2012	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		06/03/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		06/03/2008
Comienzo del trámite de información pública		29/06/2008
Finalización del trámite de información pública		30/07/2008
Obtención de autorización medioambiental	20/05/2010	
Obtención de autorización de instalación	13/08/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		29/07/2006
Comienzo de Construcción	17/08/2010	
Finalización de construcción	01/06/2012	
Puesta en marcha según promotor	28/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		550.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Málaga

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC21FEGLNO

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Málaga

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		12/07/2006
Finalización de ingeniería		09/01/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		29/07/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		13/06/2003
Comienzo del trámite de información pública		01/08/2003
Finalización del trámite de información pública		12/09/2003
Obtención de autorización medioambiental		08/11/2005
Obtención de autorización de instalación		11/07/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		27/07/2001
Comienzo de Construcción		12/07/2006
Finalización de construcción		03/06/2009
Puesta en marcha según promotor	30/11/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		300.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		275.000,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Paracuellos

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC31AUCEHL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Paracuellos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/05/2010	
Finalización de ingeniería	01/02/2012	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/07/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/05/2006
Comienzo del trámite de información publica	15/01/2009	
Finalización del trámite de información publica	15/02/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/01/2010	
Obtención de autorización de instalación	10/03/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		26/09/2002
Comienzo de Construcción	01/07/2010	
Finalización de construcción	02/04/2013	
Puesta en marcha según promotor	02/10/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		550.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Trubia

Promotor: Gensa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC1BFFGNTU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Trubia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/12/2006	01/12/2006
Finalización de ingeniería	01/12/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	14/12/2007	14/12/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	14/12/2007	14/12/2007
Comienzo del trámite de información publica	01/12/2008	15/12/2008
Finalización del trámite de información publica	01/02/2009	21/01/2009
Obtención de autorización medioambiental	01/12/2009	
Obtención de autorización de instalación	01/05/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/08/2010	
Comienzo de Construcción	01/11/2010	
Finalización de construcción	01/11/2012	
Puesta en marcha según promotor	01/09/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		60
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros	148.866,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

El Contador (Málaga)

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC568TY5FG

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: El Contador (Málaga)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/12/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		11/12/2008
Comienzo del trámite de información pública		10/06/2009
Finalización del trámite de información pública		10/07/2009
Obtención de autorización medioambiental	10/10/2010	
Obtención de autorización de instalación	10/02/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Litoral de Almería

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC52DMSWGK

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Litoral de Almería

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/11/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/11/2009	
Comienzo del trámite de información publica	03/03/2010	
Finalización del trámite de información publica	03/04/2010	
Obtención de autorización medioambiental	03/04/2011	
Obtención de autorización de instalación	03/07/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Llanos de Medina (Guillena)

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC66DQDN1L

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Llanos de Medina (Guillena)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	20/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	20/12/2009	
Comienzo del trámite de información pública	20/04/2010	
Finalización del trámite de información pública	20/05/2010	
Obtención de autorización medioambiental	20/06/2011	
Obtención de autorización de instalación	20/09/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Corvera

Promotor: ESB

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC1F3DHJQU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Corvera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/05/2006
Finalización de ingeniería	01/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		05/06/2007
Comienzo del trámite de información publica		29/07/2007
Finalización del trámite de información publica		05/09/2007
Obtención de autorización medioambiental		17/09/2008
Obtención de autorización de instalación		25/08/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/03/2010	
Comienzo de Construcción	01/03/2011	
Finalización de construcción	01/03/2013	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		12
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros	500.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	5.000,00	

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

La Zarza

Promotor: EGL

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC218CFIMX

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: La Zarza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	31/10/2010	
Finalización de ingeniería	31/03/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		09/12/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		09/12/2005
Comienzo del trámite de información pública		30/06/2006
Finalización del trámite de información pública		13/07/2006
Obtención de autorización medioambiental	31/01/2010	
Obtención de autorización de instalación	30/06/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/10/2010	
Comienzo de Construcción	31/05/2011	
Finalización de construcción	31/01/2013	
Puesta en marcha según promotor	30/04/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		164,45
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: