



Comisión  
Nacional  
de Energía

## **ESTACIONES DE COMPRESIÓN**

## E. De compresión de Villar Arnedo

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENAAM

Código de proyecto

1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción E. De compresión de Villar Arnedo

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 05/07/2006 |
| 03/04/2008     |            |
| 01/06/2007     |            |
| 01/06/2007     |            |
| 01/07/2007     |            |
| 01/10/2007     |            |
| 01/03/2008     |            |
| 01/06/2008     |            |
|                |            |
| 02/12/2008     |            |
| 01/10/2011     |            |
| 01/12/2011     |            |

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha

5

% Construcción realizado a la fecha

0

Inversión presupuestada en miles de euros

35.087,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Solicitada la Autorización Directa por Enagas. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

## E. De compresión de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENAAZ Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción E. De compresión de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

|                                                                                                    | Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Comienzo de ingeniería                                                                             |                | 30/11/2002 |
| Finalización de ingeniería                                                                         | 23/03/2007     |            |
| Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente               |                | 28/10/2003 |
| Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía |                | 20/06/2005 |
| Comienzo del trámite de información pública                                                        |                | 16/05/2005 |
| Finalización del trámite de información pública                                                    |                | 26/06/2006 |
| Obtención de autorización medioambiental                                                           |                | 15/12/2006 |
| Obtención de autorización de instalación                                                           | 30/03/2007     |            |
| Firma del contrato de acceso al sistema gasista                                                    |                |            |
| Comienzo de Construcción                                                                           | 15/04/2007     |            |
| Finalización de construcción                                                                       | 15/03/2008     |            |
| Puesta en marcha según promotor                                                                    | 30/03/2008     |            |
| Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación                                   |                | 12/31/2007 |
| % Ingeniería realizado a la fecha                                                                  |                | 95         |
| % Construcción realizado a la fecha                                                                |                | 15         |
| Inversión presupuestada en miles de euros                                                          |                | 42.958,00  |
| Inversión ya ejecutada en miles de euros                                                           |                |            |

Observaciones del promotor: Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

## E. De compresión de Chinchilla (Medgaz)

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENACM Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción E. De compresión de Chinchilla (Medgaz)

|                                                                                                    | Fecha Prevista                                                                                                                                                  | Fecha Real |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Comienzo de ingeniería                                                                             | 01/02/2008                                                                                                                                                      | 01/02/2007 |
| Finalización de ingeniería                                                                         |                                                                                                                                                                 |            |
| Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente               |                                                                                                                                                                 |            |
| Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía |                                                                                                                                                                 |            |
| Comienzo del trámite de información pública                                                        |                                                                                                                                                                 |            |
| Finalización del trámite de información pública                                                    |                                                                                                                                                                 |            |
| Obtención de autorización medioambiental                                                           |                                                                                                                                                                 |            |
| Obtención de autorización de instalación                                                           |                                                                                                                                                                 |            |
| Firma del contrato de acceso al sistema gasista                                                    | 01/06/2009                                                                                                                                                      |            |
| Comienzo de Construcción                                                                           |                                                                                                                                                                 |            |
| Finalización de construcción                                                                       |                                                                                                                                                                 |            |
| Puesta en marcha según promotor                                                                    |                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                    | 30/11/2010                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                                    | 31/12/2010                                                                                                                                                      |            |
| Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación                                   |                                                                                                                                                                 | 12/31/2009 |
| % Ingeniería realizado a la fecha                                                                  |                                                                                                                                                                 | 1          |
| % Construcción realizado a la fecha                                                                |                                                                                                                                                                 | 0          |
| Inversión presupuestada en miles de euros                                                          |                                                                                                                                                                 | 45.319,00  |
| Inversión ya ejecutada en miles de euros                                                           |                                                                                                                                                                 |            |
| Observaciones del promotor:                                                                        | Solicitada la Autorización Directa por Enagas. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa |            |

Observaciones de la CNE:

## E. de compresión de Haro

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENAH

Código de proyecto

1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción E. de compresión de Haro

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/04/2006 |
| 03/12/2007     |            |
|                | 01/08/2006 |
|                | 07/09/2006 |
|                | 14/11/2006 |
|                | 05/01/2007 |
| 01/06/2007     |            |
| 01/09/2007     |            |
|                |            |
| 01/02/2008     |            |
| 30/05/2009     |            |
| 30/06/2009     |            |

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha 44

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 25.642,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

## E. De compresión de Montesa

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENALR

Código de proyecto

1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción E. De compresión de Montesa

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/06/2004 |
| 30/03/2007     |            |
|                | 28/10/2003 |
|                | 22/07/2005 |
|                | 08/02/2006 |
|                | 13/03/2006 |
|                | 28/11/2006 |
|                | 15/03/2006 |
| 20/08/2007     |            |
| 12/01/2009     |            |
| 30/01/2009     |            |

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha

95

% Construcción realizado a la fecha

0

Inversión presupuestada en miles de euros

35.874,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

## E. de compresión de Navarra (antes Lumbier)

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENALU

Código de proyecto

1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción E. de compresión de Navarra (antes Lumbier)

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/09/2004 |
| 31/12/2007     |            |
|                | 04/12/2006 |
|                | 04/12/2006 |
|                | 01/02/2007 |
| 01/05/2007     |            |
| 01/08/2007     |            |
| 01/11/2007     |            |
|                |            |
| 20/01/2008     |            |
| 12/03/2009     |            |
| 30/03/2009     |            |

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha

75

% Construcción realizado a la fecha

0

Inversión presupuestada en miles de euros

37.448,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

## E. De compresión de Denia (antes Oliva)

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENAOL

Código de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción E. De compresión de Denia (antes Oliva)

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/06/2004 |
| 30/06/2007     |            |
|                | 10/11/2004 |
|                | 30/12/2004 |
|                | 18/10/2005 |
|                | 18/11/2005 |
| 30/03/2007     |            |
| 30/06/2007     |            |
|                |            |
| 20/11/2007     |            |
| 12/04/2009     |            |
| 30/04/2009     |            |

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha

80

% Construcción realizado a la fecha

0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

## E. de compresión de Zaragoza

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENAZA Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción E. de compresión de Zaragoza

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 15/07/1999 |
| 04/05/2007     |            |
|                | 06/05/2004 |
|                | 29/04/2005 |
|                | 12/07/2005 |
|                | 30/09/2005 |
|                | 13/12/2005 |
|                | 26/04/2006 |
|                | 01/09/2006 |
| 26/12/2007     |            |
| 31/01/2008     |            |

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 99

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 18.559,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

### E. de compresión de Algete

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Estación de compresión

**Codigo de infraestructura** COENAAG

### Codigo de proyecto

1

**Información correspondiente a 2º semestre de 2006**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Descripción</b> | E. de compresión de Algete |
|--------------------|----------------------------|

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                |            |

**Comienzo de ingeniería** -----

**Finalización de ingeniería** -----

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** -----

## Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

**Comienzo del trámite de información pública** -----

**Finalización del trámite de información publica** -----

## Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación -----

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** -----

## Finalización de construcción

**Puesta en marcha según promotor** -----

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación -----

**% Ingeniería realizado a la fecha**

**% Construcción realizado a la fecha** -----

**Inversión presupuestada en miles de euros**

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** -----

**Observaciones del promotor:** NO INCLUIDO EN LA REVISIÓN DE LA P.O.

**Observaciones de la CNE:**