



Comisión  
Nacional  
de Energía

## **SUBESTACIONES Y UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN**









# Transformador 1ª SECUITA

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUENDSE Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª SECUITA

Fecha Prevista	Fecha Real
02/05/2004	
31/07/2004	
30/08/2004	
30/08/2004	
29/10/2004	
26/02/2005	
27/04/2005	
26/06/2005	
26/07/2005	
23/12/2005	
30/12/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA ABRIL 2005.

Observaciones de la CNE:

# Transformador 3 SON ORLANDIS 220/66 kV

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUENDSO Código de proyecto 2

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 4 SON ORLANDIS 220/66 kV. Condicionado a S/E Cas Tresorer

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		11/03/2003
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		11/03/2003
Comienzo del trámite de información pública _____		04/04/2003
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		19/08/2003
Obtención de autorización de instalación _____		19/08/2003
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA ABRIL 2005.

Observaciones de la CNE:

# Transformador 4 SON REUS 220/66 kV

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUENDSR Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 4 SON REUS 220/66 kV

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA ABRIL 2005.

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
	11/03/2003
	11/03/2003
	04/04/2003
	22/07/2003
	22/07/2003

31/12/2006







# Transformador 1ª ABANTO

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEAB Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª ABANTO

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/01/2003
	15/09/2004
	21/08/2004
02/09/2005	
02/10/2005	
15/08/2006	
15/09/2006	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2004

100

5.398,00



# Transformador 1ª BESCAN

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEBE Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª BESCAN

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/01/2004
28/04/2005	
	05/06/2003
28/05/2006	
28/04/2007	
15/07/2008	
15/08/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

95

5.479,00



# Transformador 1ª BELESAR

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEBS Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª BELESAR

Fecha Prevista	Fecha Real
02/03/2006	
10/11/2006	
10/03/2007	
10/04/2007	
27/07/2007	
09/11/2007	
20/01/2008	
20/07/2008	
20/08/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2007

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.561,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 2ª C. BARBA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREECB Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª C. BARBA

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/03/2004
	15/01/2005
	21/02/2005
	10/01/2005
	10/01/2005
15/11/2005	
15/12/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2004

100

15

5.318,00



# Transformador 1º y 2ª ESCAMPLERO

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEEC Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1º ESCAMPLERO

Fecha Prevista	Fecha Real
02/08/2005	
10/11/2005	
10/03/2006	
10/04/2006	
27/07/2006	
09/11/2006	
20/01/2007	
20/07/2007	
20/08/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2007

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.479,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

0,00

Observaciones del promotor: PASA A DENOMINARSE TRANSFORMADOR TABIELLA

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1º y 2ª ESCAMPLERO

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEEC Código de proyecto 2

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª ESCAMPLERO

Fecha Prevista	Fecha Real
02/03/2007	
10/11/2007	
10/03/2008	
10/04/2008	
27/07/2008	
09/11/2008	
20/01/2009	
20/07/2009	
20/08/2009	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2007

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.636,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 2ª ELIANA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEEL Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª ELIANA

Fecha Prevista	Fecha Real
15/12/2005	
28/10/2006	
21/02/2006	
04/10/2006	
28/10/2006	
15/05/2007	
15/06/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

4.706,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª EL PALMAR

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEEP Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª EL PALMAR

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/05/2004
	20/10/2004
	20/12/2004
	15/08/2004
	10/09/2004
15/10/2005	
15/11/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2004

100

75

5.318,00

# Transformador 1ª EL PALMAR

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEEP Código de proyecto 2

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª EL PALMAR

Fecha Prevista	Fecha Real
15/12/2005	
28/10/2006	
21/02/2006	
15/03/2007	
15/04/2007	
15/05/2008	
15/06/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.561,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª ESCUCHA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEES Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª ESCUCHA

Fecha Prevista	Fecha Real
15/12/2005	
28/10/2006	
21/02/2006	
15/03/2007	
15/04/2007	
15/05/2008	
15/06/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.561,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª FUENTES DE LA ALCARRIA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEFA Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª FUENTES DE LA ALCARRIA

Fecha Prevista	Fecha Real
15/12/2005	
28/10/2006	
21/02/2006	
15/03/2008	
15/04/2008	
15/05/2009	
15/06/2009	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

4.841,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª FIGUERAS

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEFI Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª FIGUERAS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/12/2006	
Finalización de ingeniería	15/04/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	21/02/2007	
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/03/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/04/2008	
Finalización de construcción	15/05/2009	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2009	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 5.636,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:



# Transformador 1ª FUENDETODOS

**Promotor:** Red eléctrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUREEFU

**Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envío** 27/04/2005 13:

**Descripción** Transformador 1ª FUENDETODOS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		15/12/2004
<b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____		31/12/2003
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____		5.240,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____		5.240,00
<b>Observaciones del promotor:</b> Finalizada		
<b>Observaciones de la CNE:</b> Construcción finalizada		

# Transformador 1ª GALAPAGAR

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEGA Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª GALAPAGAR

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/12/2004

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.240,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.240,00

Observaciones del promotor: Finalizada

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Transformador 1ª GALAPAGAR

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEGA Código de proyecto 2

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª GALAPAGAR

Fecha Prevista	Fecha Real
15/12/2009	
15/04/2010	
21/02/2010	
15/03/2010	
15/04/2010	
15/05/2010	
30/06/2010	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.721,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª GARRAF

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEGF Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª GARRAF

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: NO PROPIEDAD DE REE

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real

31/12/2004

# Transformador 2ª LA SERNA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREELN Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª LA SERNA

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: NO CONTEMPLADO

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real

31/12/2003

# Transformador 3ª LOECHES

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREELO Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 3ª LOECHES

Fecha Prevista	Fecha Real
15/12/2006	
15/04/2007	
21/02/2007	
15/03/2008	
15/04/2008	
15/05/2009	
15/06/2009	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.636,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª LA ROBLA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREELR Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª LA ROBLA

Fecha Prevista	Fecha Real
15/01/2006	
15/08/2006	
15/05/2006	
30/06/2006	
15/08/2007	
15/11/2007	
15/12/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

3.091,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª LA ROBLA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREELR Codigo de proyecto 2

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª LA ROBLA

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2003

% Ingenieria realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: NO CONTEMPLADO

Observaciones de la CNE:



# Transformador 1ª LA SECUITA

Promotor: Red eléctrica de España  
Tipo: Subestación  
Codigo de infraestructura SUREELS                      Codigo de proyecto                      1  
Fecha de envío                      27/04/2005 13:  
Descripción                      Transformador 1ª LA SECUITA

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_  
Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_  
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_  
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_  
Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_  
Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_  
Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_  
Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_  
Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_  
Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_  
Finalización de construcción \_\_\_\_\_  
Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_  
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_  
% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_  
% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_  
Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_  
Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_  
Observaciones del promotor:                      ANULADO

Fecha Prevista	Fecha Real

31/12/2005

Observaciones de la CNE:

# Transformador 3ª MESÓN

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEME Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 3ª MESÓN

Fecha Prevista	Fecha Real
01/11/2005	
03/07/2006	
07/10/2005	
04/04/2006	
03/07/2006	
30/11/2006	
15/12/2006	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.398,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 3ª MORALEJA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEMO Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 3ª MORALEJA

Fecha Prevista	Fecha Real
02/03/2006	
10/11/2006	
10/03/2007	
10/04/2007	
27/07/2007	
09/11/2007	
20/01/2008	
20/07/2008	
20/08/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2007

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.561,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª MÉRIDA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEMR Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª MÉRIDA

Fecha Prevista	Fecha Real
15/06/2005	
28/10/2005	
21/08/2005	
15/03/2007	
15/04/2007	
15/08/2007	
15/09/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.479,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª MURUARTE

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEMU Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª MURUARTE

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/11/2002
	15/03/2004
	30/07/2003
	10/01/2005
	10/02/2005
08/03/2006	
08/04/2006	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

100

75

5.398,00

5.398,00

# Transformador 1ª NUEVA LUCENA

Promotor: Red eléctrica de España  
 Tipo: Subestación  
 Código de infraestructura SUREENL      Código de proyecto 1  
 Fecha de envío 27/04/2005 13:  
 Descripción Transformador 1ª NUEVA LUCENA

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_  
 Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_  
 Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_  
 Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_  
 Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_  
 Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_  
 Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_  
 Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_  
 Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_  
 Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_  
 Finalización de construcción \_\_\_\_\_  
 Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha Prevista	Fecha Real

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_  
 % Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_  
 % Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_  
 Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_  
 Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

31/12/2005

Observaciones del promotor: NO PROPIEDAD DE REE

Observaciones de la CNE:

# Transformador 2ª J.M.ORIOL

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEOR Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª J.M.ORIOL

Fecha Prevista	Fecha Real
15/04/2006	
15/02/2007	
15/07/2006	
15/10/2006	
15/02/2007	
15/05/2007	
15/06/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.479,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª PALOS/TORREARENILLAS

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEPA Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª PALOS/TORREARENILLAS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		15/12/2003
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____	31/12/2006	
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		5.240,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor: Finalizada		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		



# Transformador 1ª PENAGOS

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEPE Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª PENAGOS

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/02/2003
	15/01/2004
	18/07/1995
	12/06/2001
15/06/2005	
31/03/2006	
30/04/2006	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

100

5.398,00

# Transformador 2ª PIEROLA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEPI Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª PIEROLA

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/2005
03/12/2005	
07/10/2005	
04/04/2006	
03/04/2007	
30/12/2007	
15/02/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

14

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

3.184,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª PARACUELLOS

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEPL Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª PARACUELLOS

Fecha Prevista	Fecha Real
	05/03/2005
03/12/2005	
07/10/2005	
04/04/2006	
03/04/2007	
30/12/2007	
15/02/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

15

5.561,00

# Transformador 1ª PARACUELLOS

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEPL Código de proyecto 2

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª PARACUELLOS

Fecha Prevista	Fecha Real
01/11/2007	
03/07/2007	
07/10/2007	
04/04/2008	
03/07/2008	
30/11/2008	
15/12/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.561,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª PARLA II

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEPR Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª PARLA II

Fecha Prevista	Fecha Real
01/11/2005	
03/07/2006	
07/10/2005	
15/07/2006	
15/07/2007	
30/11/2008	
15/12/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.398,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª PARLA II

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEPR Código de proyecto 2

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª PARLA II

Fecha Prevista	Fecha Real
01/11/2006	
03/07/2007	
07/10/2006	
15/07/2007	
15/07/2008	
30/11/2009	
15/12/2009	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.479,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª ROCAMORA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREERO Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª ROCAMORA

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/04/2004
15/12/2005	
15/05/2006	
15/12/2006	
15/12/2006	
15/08/2007	
15/09/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: PASA A DENOMINARSE TRANSFORMADOR 3§ ROCAMORA

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª SALIME

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREESA Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª SALIME

Fecha Prevista	Fecha Real
02/05/2005	
10/07/2006	
10/06/2005	
10/04/2006	
27/07/2006	
09/11/2006	
20/01/2007	
20/07/2007	
20/08/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2007

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.479,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: PASA A DENOMINARSE TRANSFORMACIÒN PESOZ

Observaciones de la CNE:



# Transformador 1ª S. COLOMA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREESC Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª S. COLOMA

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/04/2004
15/05/2005	
15/05/2005	
15/05/2005	
15/05/2005	
15/05/2005	
15/05/2005	
15/05/2005	
15/11/2006	
31/12/2006	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2004

85

5.318,00

5.318,00

# Transformador 1ª S. COLOMA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREESC          Codigo de proyecto 2

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2§ S. COLOMA

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2008

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: NO CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

# Transformador 1ª TORRENTE

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREETO Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1ª TORRENTE

Fecha Prevista	Fecha Real
	02/03/2005
10/11/2005	
10/03/2006	
10/04/2006	
27/07/2006	
09/11/2006	
20/01/2007	
20/07/2007	
20/08/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2004

10

5.479,00

# Transformador 2ª TRIVES

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREETR Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 2ª TRIVES

Fecha Prevista	Fecha Real
	10/11/2004
15/05/2006	
15/07/2005	
15/04/2006	
15/05/2006	
15/11/2006	
15/12/2006	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

10

5.398,00

# Transformador 2ª VILECHA

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREVL Código de proyecto 1

Fecha de envío 27/04/2005 13:

Descripción Transformador 1§ VILECHA

Fecha Prevista	Fecha Real
02/05/2006	
10/11/2006	
10/03/2007	
10/04/2007	
27/07/2007	
09/11/2007	
20/01/2008	
20/07/2008	
20/08/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2007

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.561,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: