



Comisión  
Nacional  
de Energía

## **1) CICLOS COMBINADOS**

## Arrúbal 3

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC2CDGBSTU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Arrúbal 3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		29/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	19/03/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		30/06/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		10/04/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		18/07/2006
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		18/08/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		24/12/2009
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	30/06/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		26/09/2002
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/09/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/03/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/09/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		15
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		70.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		37.664,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Barcelona

Promotor: Gas Natural Fenosa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC262CJVGR

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Barcelona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		27/07/2007
Finalización de ingeniería .....	31/10/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		23/12/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/08/2003
Comienzo del trámite de información publica .....		24/12/2003
Finalización del trámite de información publica .....		03/02/2004
Obtención de autorización medioambiental .....		02/10/2007
Obtención de autorización de instalación .....		28/01/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		27/07/2001
Comienzo de Construcción .....		03/12/2007
Finalización de construcción .....		20/04/2010
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		99
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		550.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		550.000,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

## CCC Aceca

Promotor: Gas Natural Fenosa

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC22BFDEIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: CCC Aceca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		30/06/2011
Finalización de ingeniería .....	30/06/2013	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		20/10/2003
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		16/06/2005
Comienzo del trámite de información pública .....		30/06/2005
Finalización del trámite de información pública .....		04/08/2005
Obtención de autorización medioambiental .....		05/03/2007
Obtención de autorización de instalación .....	30/07/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....	30/12/2012	
Comienzo de Construcción .....	30/06/2013	
Finalización de construcción .....	30/01/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	30/06/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....	300.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

## CCC Osera de Ebro

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC416QDEFJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** CCC Osera de Ebro

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	30/11/2011	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/07/2013	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		30/03/2000
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/11/2000
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		22/02/2001
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		28/03/2001
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		29/07/2002
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		07/12/2002
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	30/07/2012	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		30/07/2013
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/01/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/07/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....	550.000,00	
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# CCC Sabón II

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC36EDEFGI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** CCC Sabón II

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Proyecto supeditado a la venta de CC SABÓN I por condiciones CNE a fusión UF-GN		

**Observaciones de la CNE:**

# CCC Zorita

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC2A8DEFKQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** CCC Zorita

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	30/07/2013	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/06/2014	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/02/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	30/05/2011	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	30/07/2011	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	30/01/2013	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	30/07/2013	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	30/06/2013	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/06/2014	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/12/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/06/2016	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....	550.000,00	
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Lantarón

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC2C5XCFMQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Lantarón

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	28/02/2012	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/03/2014	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		06/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		29/06/2008
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		30/07/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	30/12/2011	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	28/02/2012	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		29/07/2006
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/03/2014	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/09/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/03/2016	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....	550.000,00	
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		



# Málaga

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC21FEGLNO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Málaga

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		12/07/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		09/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/06/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		01/08/2003
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		12/09/2003
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/11/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		11/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		27/07/2001
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		12/07/2006
<b>Finalización de construcción</b> .....		03/06/2009
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		13/07/2010
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		300.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		300.000,00
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Paracuellos

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC31AUCEHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Paracuellos

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	30/10/2013	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/09/2014	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/07/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/05/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	15/01/2011	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	15/02/2011	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	30/07/2013	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	30/10/2013	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		26/09/2002
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/09/2014	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/03/2016	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/09/2016	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....	550.000,00	
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Trubia

Promotor: Gensa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC1BFFGNTU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Trubia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/12/2006	01/12/2006
Finalización de ingeniería .....	01/12/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	14/12/2007	14/12/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	14/12/2007	14/12/2007
Comienzo del trámite de información publica .....	01/12/2008	15/12/2008
Finalización del trámite de información publica .....	01/02/2009	21/01/2009
Obtención de autorización medioambiental .....	01/12/2011	
Obtención de autorización de instalación .....	01/05/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....	01/08/2011	
Comienzo de Construcción .....	01/11/2011	
Finalización de construcción .....	01/11/2013	
Puesta en marcha según promotor .....	01/09/2014	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		60
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....	148.866,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

## Aceca 5

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC198BEFGH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Aceca 5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/07/2013	
Finalización de ingeniería .....	31/08/2015	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		07/07/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		07/07/2005
Comienzo del trámite de información pública .....		28/07/2005
Finalización del trámite de información pública .....		22/08/2006
Obtención de autorización medioambiental .....		02/03/2007
Obtención de autorización de instalación .....	01/06/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....	31/10/2014	
Comienzo de Construcción .....	01/07/2013	
Finalización de construcción .....	31/10/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2015	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....

% Ingeniería realizado a la fecha .....

0

% Construcción realizado a la fecha .....

0

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

Observaciones del promotor: Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados a las fechas de obtención de las autorizaciones, a la necesidad del sistema eléctrico y a la rentabilidad de la inversión. Por tanto

Observaciones de la CNE:

# Alange

**Promotor:** Iberdrola

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC193BDKLN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Alange

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/07/2015	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/08/2017	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/04/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		15/06/2005
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		24/08/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		10/08/2009
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/03/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	31/10/2016	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/07/2015	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/10/2017	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2017	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** ..... 0

**% Construcción realizado a la fecha** ..... 0

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados a las fechas de obtención de las autorizaciones, a la necesidad del sistema eléctrico y a la rentabilidad de la inversión. Por tanto

**Observaciones de la CNE:**

## Castejón 4

**Promotor:** Iberdrola

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC30FVCDJP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Castejón 4

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/07/2015	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/08/2017	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/08/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/08/2004
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		21/09/2004
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		09/03/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		01/10/2009
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/03/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	31/10/2016	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/07/2015	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/10/2017	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2017	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** ..... 0

**% Construcción realizado a la fecha** ..... 0

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados a las fechas de obtención de las autorizaciones, a la necesidad del sistema eléctrico y a la rentabilidad de la inversión. Por tanto

**Observaciones de la CNE:**

# Huelva

**Promotor:** Energía y gas de Huelva

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC1B0GHIPW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Huelva

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		05/07/2001
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		27/12/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		27/07/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/12/2001
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		02/07/2002
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		01/10/2002
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	31/03/2011	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	30/04/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	31/05/2011	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/06/2014	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/07/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....	400.100,00	
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Morata de Tajuña

Promotor: Electrabel

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC490NQEGL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Morata de Tajuña

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/08/2000
Finalización de ingeniería .....	01/06/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		20/04/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		22/12/2000
Comienzo del trámite de información pública .....		01/09/2001
Finalización del trámite de información pública .....		15/10/2001
Obtención de autorización medioambiental .....		07/02/2005
Obtención de autorización de instalación .....		27/03/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		29/07/2004
Comienzo de Construcción .....	01/04/2011	
Finalización de construcción .....	15/06/2013	
Puesta en marcha según promotor .....	01/07/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		26
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....	530.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....	24.800,00	
Observaciones del promotor: Retraso en la tramitación de permisos		

Observaciones de la CNE:



# Barajas de Melo 1

**Promotor:** Hidroeléctrica del Cantábrico

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC3F9COZ0B

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Barajas de Melo 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/03/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		10/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		09/05/2008
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		16/08/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/01/2015	
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		01/07/2017

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Barajas de Melo 2

**Promotor:** Hidroeléctrica del Cantábrico

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC3FBCOZ0E

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Barajas de Melo 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		10/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		10/03/2006
Comienzo del trámite de información publica .....		09/05/2008
Finalización del trámite de información publica .....		16/08/2008
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/01/2016	
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		01/07/2018

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Puerto de Gijón 1

**Promotor:** Hidroeléctrica del Cantábrico

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC486UW0BH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Puerto de Gijón 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		08/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/05/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		31/10/2008
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		27/12/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/01/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/07/2015	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** Proyecto en competencia con ENDESA y pendiente de adjudicación de concesión por la Autoridad Portuaria de Gijón

**Observaciones de la CNE:**

## Puerto de Gijón 2

**Promotor:** Hidroeléctrica del Cantábrico

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC488UW0CH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Puerto de Gijón 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		08/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/05/2008
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		31/10/2008
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		27/12/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/01/2014	
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/07/2016	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** Proyecto en competencia con ENDESA y pendiente de adjudicación de concesión por la Autoridad Portuaria de Gijón

**Observaciones de la CNE:**

## Soto de la Ribera 5

**Promotor:** Hidroeléctrica del Cantábrico

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC449T2HJK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Soto de la Ribera 5

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/02/2002
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		01/02/2010
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/03/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/03/2002
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		30/07/2003
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		06/09/2003
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		07/11/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		08/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		21/07/2010
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		31/10/2008
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/11/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	16/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		1
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		220.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		200.000,00
<b>Observaciones del promotor:</b>	Cambio de titularidad del proyecto de Hidroeléctrica del Cantábrico a Eléctrica de la Ribera del Ebro (08/02/2008).	

**Observaciones de la CNE:**

# Algeciras 1

Promotor: E.ON

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC2C9IBHJN

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Algeciras 1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/07/2002
Finalización de ingeniería .....	01/12/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		10/10/2003
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		10/10/2003
Comienzo del trámite de información publica .....		17/02/2004
Finalización del trámite de información publica .....		30/03/2004
Obtención de autorización medioambiental .....		09/03/2006
Obtención de autorización de instalación .....		13/03/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		28/06/2006
Comienzo de Construcción .....		19/03/2007
Finalización de construcción .....	01/12/2010	
Puesta en marcha según promotor .....	01/02/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		99
% Construcción realizado a la fecha .....		96
Inversión presupuestada en miles de euros .....		438.434,89
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		337.800,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Ciclo combinado Escatron II 800/1000MW

Promotor: E.ON

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC7BDRTVNO

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Ciclo combinado Escatron II 800/1000MW

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		10/08/2007
Finalización de ingeniería .....	01/07/2015	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		30/03/2010
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		30/03/2010
Comienzo del trámite de información publica .....	01/11/2010	
Finalización del trámite de información publica .....	01/12/2010	
Obtención de autorización medioambiental .....	01/12/2012	
Obtención de autorización de instalación .....	01/03/2013	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....	01/04/2013	
Comienzo de Construcción .....	01/01/2014	
Finalización de construcción .....	01/01/2016	
Puesta en marcha según promotor .....	01/03/2016	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		1
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		570.772,97
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

## Reconversión CT Puertollano a Ciclo Combinado 500MW

Promotor: E.ON

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CCC83SZDAC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Reconversión CT Puertollano a Ciclo Combinado 500MW

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/03/2006
Finalización de ingeniería .....	01/07/2015	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		20/03/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		20/03/2008
Comienzo del trámite de información publica .....	01/11/2010	
Finalización del trámite de información publica .....	01/12/2010	
Obtención de autorización medioambiental .....	01/12/2012	
Obtención de autorización de instalación .....	01/03/2013	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....	01/04/2013	
Comienzo de Construcción .....	01/01/2014	
Finalización de construcción .....	01/01/2016	
Puesta en marcha según promotor .....	01/03/2016	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		1
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		301.221,86
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		



# Solvay

Promotor: E.ON

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC1C8FOQTZ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Solvay

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/11/2004
Finalización de ingeniería .....	01/07/2015	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		20/07/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		20/07/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		18/10/2007
Finalización del trámite de información publica .....		28/11/2007
Obtención de autorización medioambiental .....	01/01/2011	
Obtención de autorización de instalación .....	01/04/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....	01/05/2011	
Comienzo de Construcción .....	01/01/2014	
Finalización de construcción .....	01/11/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		2
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		324.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

## Barranco de Tirajana III

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC5EEACUW5

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Barranco de Tirajana III

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	28/02/2011	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/01/2015	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		30/03/2009
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/03/2009
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		17/02/2010
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		17/03/2010
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	28/02/2011	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	30/04/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/04/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/01/2015	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** ..... 0

**% Construcción realizado a la fecha** ..... 0

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** La puesta en servicio se hará por fases. Las fechas previstas son: TG1: ABR 13; TG2: >2014; TV: >2014

**Observaciones de la CNE:**

# Ca's Tresorer

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC377YCDMQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ca's Tresorer

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		18/12/2007
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		19/05/2010
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/04/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		14/10/2006
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/11/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		02/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		19/05/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		30/05/2008
<b>Finalización de construcción</b> .....		19/04/2010
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	19/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		99
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		99
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	La puesta en servicio se ha hecho por fases. Las fechas reales son: TG1: JUN 09; TG2: SEP 09; TV: ABR 10	

**Observaciones de la CNE:**

## Compostilla 6

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC321QTCDL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Compostilla 6

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		07/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/01/2015	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/10/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		01/03/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		01/04/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		11/02/2009
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		22/03/2010
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/12/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/01/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		2
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Compostilla 7

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC323DQTLP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Compostilla 7

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		07/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/01/2015	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/10/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		01/03/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		01/04/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		11/02/2009
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		22/03/2010
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/12/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/01/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		2
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

## El Contador (Málaga)

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC568TY5FG

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: El Contador (Málaga)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		11/12/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/12/2008
Comienzo del trámite de información pública .....		10/06/2009
Finalización del trámite de información pública .....		10/07/2009
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Expediente archivado por la DG Política Energética y Minas del Mº de Industria el 08/06/2010		

Observaciones de la CNE:

## Escatrón (2012)

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC3C8F28EU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Escatrón (2012)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/01/2015	
Finalización de ingeniería .....	01/01/2015	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/01/2015	
Finalización de construcción .....	01/01/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/01/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Estremera 1

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC2E2JFLSU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Estremera 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/01/2015	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/01/2015	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/11/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/11/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/01/2015	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/01/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		



# Fayón

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC1F4CGSSL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Fayón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		28/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		28/12/2006
Comienzo del trámite de información pública .....		01/06/2007
Finalización del trámite de información pública .....		01/07/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....

% Ingeniería realizado a la fecha .....

% Construcción realizado a la fecha .....

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

Observaciones del promotor: El 30/09/2010 el proyecto ha obtenido una declaración de impacto ambiental desfavorable por parte del Mº de Medio Ambiente

Observaciones de la CNE:

# Foix

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Codigo de infraestructura CC127GLQSL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Foix

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/09/2013	
Finalización de ingeniería .....	01/01/2015	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		29/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		29/12/2006
Comienzo del trámite de información publica .....		19/05/2008
Finalización del trámite de información publica .....		19/06/2008
Obtención de autorización medioambiental .....	15/01/2011	
Obtención de autorización de instalación .....	15/06/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/12/2013	
Finalización de construcción .....	01/01/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/01/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gerona

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC19BGSHUS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gerona

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/01/2015	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/01/2015	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/12/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/12/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		23/12/2008
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		23/01/2009
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	15/06/2011	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	15/12/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/01/2015	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/01/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Granadilla II

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC33CTUDFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Granadilla II

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		31/07/2007
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	15/07/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		19/08/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/08/2004
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		12/11/2004
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		12/02/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		20/12/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		17/11/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		17/11/2008
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/03/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/06/2011	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** ..... 91

**% Construcción realizado a la fecha** ..... 91

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** La puesta en servicio se hará por fases. Las fechas previstas son: TG1: OCT 10; TG2: OCT 10; TV: JUN 11

**Observaciones de la CNE:**

# La Pereda

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC255JLCMT

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: La Pereda

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/09/2013	
Finalización de ingeniería .....	01/01/2015	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		01/07/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		01/07/2007
Comienzo del trámite de información pública .....		13/10/2007
Finalización del trámite de información pública .....		13/11/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		06/07/2009
Obtención de autorización de instalación .....	12/06/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/12/2013	
Finalización de construcción .....	01/01/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/01/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Ledesma

Promotor: Endesa

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC1E7GHIMS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Ledesma

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/09/2013	
Finalización de ingeniería .....	01/01/2015	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		03/06/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		03/06/2008
Comienzo del trámite de información pública .....		20/11/2008
Finalización del trámite de información pública .....		20/12/2008
Obtención de autorización medioambiental .....	15/01/2011	
Obtención de autorización de instalación .....	15/06/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/12/2013	
Finalización de construcción .....	01/01/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/01/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Litoral de Almería

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC52DMSWGK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Litoral de Almería

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Expediente archivado por la DG Política Energética y Minas del Mº de Industria el 29/07/10		

**Observaciones de la CNE:**

## Llanos de Medina (Guillena)

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC66DQDN1L

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Llanos de Medina (Guillena)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	15/09/2013	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/01/2015	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	15/11/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	15/11/2010	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	15/02/2011	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	15/03/2011	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	15/01/2013	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	15/07/2013	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/12/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/01/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		



# Puerto de Gijon

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC3F2UWHLN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Puerto de Gijon

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	15/09/2013	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/01/2015	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		08/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		10/06/2008
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		10/07/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	02/05/2011	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	02/04/2012	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/12/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/01/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

## S. Adriá de Besós 5

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC50EP02EH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** S. Adriá de Besós 5

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		02/01/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		01/02/2010
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/08/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		02/03/2006
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		02/04/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		30/07/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		05/03/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		04/10/2007
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		01/04/2008
<b>Finalización de construcción</b> .....		01/02/2010
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		99
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		99
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	La fecha indicada de puesta en marcha corresponde a la definitiva. La p.e.m. para pruebas se inició el 01/04/2010.	

**Observaciones de la CNE:**

# La Zarza

Promotor: EGL

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC218CFIMX

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: La Zarza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	31/10/2010	
Finalización de ingeniería .....	31/03/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		09/12/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		09/12/2005
Comienzo del trámite de información pública .....		30/06/2006
Finalización del trámite de información pública .....		13/07/2006
Obtención de autorización medioambiental .....	31/01/2010	23/07/2010
Obtención de autorización de instalación .....	30/06/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....	31/10/2010	
Comienzo de Construcción .....	31/05/2011	
Finalización de construcción .....	31/01/2013	
Puesta en marcha según promotor .....	30/04/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		164,45
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Corvera

Promotor: ESB

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC1F3DHJQU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Corvera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/05/2006
Finalización de ingeniería .....	01/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		05/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		05/06/2007
Comienzo del trámite de información pública .....		29/07/2007
Finalización del trámite de información pública .....		05/09/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		17/09/2008
Obtención de autorización de instalación .....		25/08/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....	01/03/2011	
Comienzo de Construcción .....	01/06/2012	
Finalización de construcción .....	01/06/2014	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		12
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		500.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		5.500,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: