

Gasoducto Planta GNL Gran Canaria - TM San Bartolomé de Tirajana

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GACCBXYIN1

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Planta GNL Gran Canaria - TM San Bartolomé de Tirajana

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2011	
Finalización de ingeniería	01/08/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/08/2011	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/08/2011	
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2011	
Finalización del trámite de información pública	01/01/2012	
Obtención de autorización medioambiental	01/08/2012	
Obtención de autorización de instalación	01/11/2012	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/12/2013	
Comienzo de Construcción	01/12/2012	
Finalización de construcción	01/07/2013	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2012	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		1.211,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		56,00
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Planta GNL Tenerife - Granadilla

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA753XCG13

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Planta GNL Tenerife - Granadilla

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2010	
Finalización de ingeniería	01/11/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/11/2010	
Comienzo del trámite de información publica	01/01/2011	
Finalización del trámite de información publica	01/04/2011	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	01/09/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/12/2011	
Comienzo de Construcción	01/06/2012	
Finalización de construcción	01/12/2012	
Puesta en marcha según promotor	01/01/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		177,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		6,00
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Sur de Tenerife

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA65FSX1CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Sur de Tenerife

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2010	
Finalización de ingeniería	01/11/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/11/2010	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/11/2010	
Comienzo del trámite de información publica	01/11/2010	
Finalización del trámite de información publica	01/04/2011	
Obtención de autorización medioambiental	01/08/2011	
Obtención de autorización de instalación	01/09/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/12/2011	
Comienzo de Construcción	01/06/2012	
Finalización de construcción	01/05/2013	
Puesta en marcha según promotor	01/08/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2012	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		3.808,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto al AASS de El Ruedo

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA70AXC258

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto al AASS de El Ruedo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/2008	01/09/2009
Finalización de ingeniería	01/12/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/02/2011	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/10/2011	
Comienzo del trámite de información publica	01/12/2011	
Finalización del trámite de información publica	01/03/2012	
Obtención de autorización medioambiental	01/07/2012	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2012	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2013	
Finalización de construcción	01/07/2015	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto al AASS de Las Barreras

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA81FXC259

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto al AASS de Las Barreras

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/2008	01/09/2009
Finalización de ingeniería	01/07/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/10/2009	12/05/2009
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2011	
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2011	
Finalización del trámite de información pública	01/10/2011	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2012	
Obtención de autorización de instalación	01/03/2012	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2012	
Finalización de construcción	23/09/2014	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha		1
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	8.326,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD9FXIHL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Chinchilla-Zaragoza

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA78DXVZJB

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Chinchilla-Zaragoza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Guitiriz-Lugo

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA5CDVXBCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Guitiriz-Lugo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Mojados-Cuellar

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA67DSVXCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Mojados-Cuellar

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB9BCSACE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villafranca del Bierzo-Castropodame

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GABAEVEXYS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Villafranca del Bierzo-Castropodame

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAC75JPUZQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Baeza-Mancha Real

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA6DFMSW7C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Baeza-Mancha Real

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/07/2012	
Finalización de construcción	01/06/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 09/10/2007y reiterada con fecha 10/06/2009		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto El Puerto de Santa María-Puerto Real-San Fernando-Acceso a Cádiz-Chiclana de la Frontera

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAF00ZCKJP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto El Puerto de Santa María-Puerto Real-San Fernando-Acceso a Cádiz-Chiclana de la Frontera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		19/01/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/02/2005
Comienzo del trámite de información pública		12/12/2005
Finalización del trámite de información pública		20/02/2006
Obtención de autorización medioambiental		15/03/2007
Obtención de autorización de instalación		04/10/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2010	
Finalización de construcción	01/08/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/08/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Solicitada AD con fecha 20/11/2007y reiterada con fecha 10/06/2009	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Espera-Olas Cabezas-Lebrija

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA989SA6CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Espera-Olas Cabezas-Lebrija

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		25/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		10/05/2007
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2012	
Finalización de construcción	01/07/2012	
Puesta en marcha según promotor	01/07/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Solicitada AD con fecha 09/10/2007y reiterada con fecha 10/06/2009	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Gallur - Tauste - Ejea

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA78BHVBDH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Gallur - Tauste - Ejea

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		08/05/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		28/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/05/2007
Comienzo del trámite de información pública		10/04/2008
Finalización del trámite de información pública		15/05/2008
Obtención de autorización medioambiental		29/04/2009
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	02/11/2009	02/11/2009
Finalización de construcción	30/05/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/05/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		40
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 04/12/2006		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Huercal-overa-Baza-Guadix

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA8C6JRSXA

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Huercal-overa-Baza-Guadix

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/01/2013	
Finalización de construcción	31/12/2009	31/12/2009
Puesta en marcha según promotor	15/11/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 09/10/2007y reiterada con fecha 10/06/2009		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto insular Ibiza. Cala Gració-Ibiza-Central Térmica

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAD40XRSVC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto insular Ibiza. Cala Gració-Ibiza-Central Térmica

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		27/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/05/2006
Comienzo del trámite de información pública		17/10/2007
Finalización del trámite de información pública		01/11/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/10/2009	30/10/2009
Finalización de construcción	30/05/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/05/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		41
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 15/11/2005		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Insular Mallorca. Ca`s Tresorer-Son Reus

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB98UIC2A

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Insular Mallorca. Ca`s Tresorer-Son Reus

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		27/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/05/2006
Comienzo del trámite de información publica		15/08/2007
Finalización del trámite de información publica		07/09/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	09/02/2009	09/02/2009
Finalización de construcción	30/11/2009	30/11/2009
Puesta en marcha según promotor	30/11/2009	30/11/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 15/11/2005		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Insular Mallorca. San Juan de Dios - Ca's Tresorer

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB51HITCJ

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Insular Mallorca. San Juan de Dios - Ca's Tresorer

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		27/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/05/2006
Comienzo del trámite de información pública		15/08/2007
Finalización del trámite de información pública		07/09/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		26/03/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		09/02/2009
Finalización de construcción		19/08/2009
Puesta en marcha según promotor		19/08/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Puesta en marcha del tramo a excepción de la EM G-2500 de la posición SANSON-01 (CA'S TRESORER)	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Linares - Úbeda - Villacarrillo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAA75HUXDS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Linares - Úbeda - Villacarrillo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		07/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		09/10/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/06/2007
Comienzo del trámite de información publica		20/08/2008
Finalización del trámite de información publica		15/10/2008
Obtención de autorización medioambiental		01/07/2009
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/04/2010	
Finalización de construcción	30/11/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 27/02/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Onda- Teruel

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA590ZE0CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Onda- Teruel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2011	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008y reiterada con fecha 03/10/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Otero de los Herreros - Ávila

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA9B7MR037

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Otero de los Herreros - Ávila

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		13/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/07/2006
Comienzo del trámite de información pública		10/10/2006
Finalización del trámite de información pública		14/11/2006
Obtención de autorización medioambiental		31/08/2007
Obtención de autorización de instalación		22/05/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/09/2009	
Finalización de construcción	30/08/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/08/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 12/12/2003		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Segovia - Otero de los Herreros

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAA2AJHW24

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Segovia - Otero de los Herreros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		13/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/07/2006
Comienzo del trámite de información publica		10/10/2006
Finalización del trámite de información publica		14/11/2006
Obtención de autorización medioambiental		31/08/2007
Obtención de autorización de instalación		22/05/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/09/2009	
Finalización de construcción	30/08/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/08/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 12/12/2003		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Segovia Norte

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA5FF2CHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Segovia Norte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		03/12/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		27/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		18/12/2007
Comienzo del trámite de información publica		02/01/2009
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/11/2010	
Finalización de construcción	30/06/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 18/06/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Son Reus-Inca-Alcudia

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA79FXAFCE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Son Reus-Inca-Alcudia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2011	
Finalización de construcción	01/12/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 07/04/2006y reiterada con fecha 10/06/2009		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA784SVX35

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Zaragoza - Calatayud

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		04/05/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/05/2006
Comienzo del trámite de información publica		22/09/2006
Finalización del trámite de información publica		01/12/2006
Obtención de autorización medioambiental		23/07/2007
Obtención de autorización de instalación		19/05/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2009	01/02/2009
Finalización de construcción	11/10/2009	11/10/2009
Puesta en marcha según promotor	11/10/2009	11/10/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 17/09/2004		

Observaciones de la CNE:

Desdoblamiento Cártama-Mijas

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA771SHVBD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Desdoblamiento Cártama-Mijas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		28/09/2005
Finalización de ingeniería		16/11/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		06/06/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/04/2007
Comienzo del trámite de información publica		01/05/2007
Finalización del trámite de información publica		01/08/2007
Obtención de autorización medioambiental		25/03/2009
Obtención de autorización de instalación	15/12/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2010	
Finalización de construcción	31/05/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Desdoblamiento Gasoducto Bermeo-Lemona

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA98BGHSVJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Desdoblamiento Gasoducto Bermeo-Lemona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/10/2007
Finalización de ingeniería	31/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		06/02/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/11/2008
Comienzo del trámite de información publica	01/03/2010	
Finalización del trámite de información publica	30/04/2010	
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2010	
Obtención de autorización de instalación	31/12/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2016	
Finalización de construcción	30/11/2016	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2016	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Gasoducto asociado a la ampliación del Almacenamiento Subterráneo de Gaviota. Retraso en tramitación (solicitud de Autorización Directa en julio 07 y obtención de la misma en mayo 08).	

Observaciones de la CNE:

Desdoblamiento Ramal a Campo de Gibraltar. Fase III

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GABC9KHPST

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Desdoblamiento Ramal a Campo de Gibraltar. Fase III

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/01/2005
Finalización de ingeniería		03/03/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		08/03/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/10/2006
Comienzo del trámite de información publica		01/01/2007
Finalización del trámite de información publica		01/02/2007
Obtención de autorización medioambiental		01/05/2008
Obtención de autorización de instalación		01/07/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/10/2008
Finalización de construcción		31/05/2009
Puesta en marcha según promotor		30/06/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Duplicación Gasoducto Castelnou-Tivissa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAAD1HYKMY

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Duplicación Gasoducto Castelnou-Tivissa

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		04/03/2005
Finalización de ingeniería		14/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/05/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/03/2007
Comienzo del trámite de información pública		01/07/2007
Finalización del trámite de información pública		01/09/2007
Obtención de autorización medioambiental		23/04/2009
Obtención de autorización de instalación	30/11/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2010	
Finalización de construcción	30/09/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Retraso en otorgamiento de Autorización Administrativa.		

Observaciones de la CNE:

Duplicación Gasoducto Tivissa-Paterna

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA9F5OKAGU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Duplicación Gasoducto Tivissa-Paterna

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2005
Finalización de ingeniería		14/01/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/05/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/06/2007
Comienzo del trámite de información pública		01/09/2007
Finalización del trámite de información pública		01/01/2008
Obtención de autorización medioambiental		15/07/2009
Obtención de autorización de instalación	28/02/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2010	
Finalización de construcción	31/05/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 31/12/2010

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación (solicitud de autorización directa en Marzo de 2006 y obtención de la misma en Mayo de 2007. DIA obtenida en Julio de 2009).

Observaciones de la CNE:

Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA982JIDN6

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Retraso en tramitación (pendiente Obtención Autorización Directa).		

Observaciones de la CNE:

Duplicación Gasoducto Villapresente-Burgos

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAB80OEGH6

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Duplicación Gasoducto Villapresente-Burgos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2006
Finalización de ingeniería	30/06/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/10/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		27/11/2008
Comienzo del trámite de información pública	01/01/2010	
Finalización del trámite de información pública	01/03/2010	
Obtención de autorización medioambiental	30/09/2010	
Obtención de autorización de instalación	30/06/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2011	
Finalización de construcción	30/11/2012	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2012	
% Ingeniería realizado a la fecha		39
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación (solicitud de Autorización Directa en marzo 06 y obtención de la misma en junio 08).	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto a Besós

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA4CDSCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto a Besós

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/01/2007
Finalización de ingeniería		30/07/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		25/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/12/2007
Comienzo del trámite de información pública		01/08/2008
Finalización del trámite de información pública		01/10/2008
Obtención de autorización medioambiental		31/05/2008
Obtención de autorización de instalación	30/06/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	11/02/2011	
Finalización de construcción	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto al AASS de Castor

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA6A7XYM25

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto al AASS de Castor

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2007
Finalización de ingeniería	30/06/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/12/2008
Comienzo del trámite de información pública	01/03/2010	
Finalización del trámite de información pública	30/04/2010	
Obtención de autorización medioambiental	31/07/2010	
Obtención de autorización de instalación	31/03/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2012	
Finalización de construcción	30/11/2012	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2012	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 41

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Gasoducto asociado al AASS de Castor. Este gasoducto entrará en operación simultáneamente con el almacenamiento subterráneo de Castor. Retraso en tramitación. Adjudicación directa obtenida en junio 2008.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Algete-Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA56CXSVCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Algete-Yela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		02/05/2001
Finalización de ingeniería		31/10/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		17/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/01/2008
Comienzo del trámite de información publica		01/06/2008
Finalización del trámite de información publica		16/01/2009
Obtención de autorización medioambiental		04/05/2009
Obtención de autorización de instalación	31/03/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/08/2010	
Finalización de construcción	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación. Obtención Autorización Directa en julio de 2007. Gasoducto asociado al desarrollo del almacenamiento subterráneo de Yela.	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Almería-Chinchilla: Tramo Almería-Lorca

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GACF5RSVXZ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Almería-Chinchilla: Tramo Almería-Lorca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2005
Finalización de ingeniería		15/11/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		23/09/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/01/2006
Comienzo del trámite de información pública		01/02/2006
Finalización del trámite de información pública		01/04/2006
Obtención de autorización medioambiental		01/12/2007
Obtención de autorización de instalación		01/12/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/06/2008
Finalización de construcción		12/06/2009
Puesta en marcha según promotor		29/06/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Almería-Chinchilla: Tramo Lorca-Chinchilla

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAD8ARSVWX

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Almería-Chinchilla: Tramo Lorca-Chinchilla

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		17/05/2006
Finalización de ingeniería		15/11/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		23/09/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/01/2006
Comienzo del trámite de información pública		01/02/2006
Finalización del trámite de información pública		01/04/2006
Obtención de autorización medioambiental		01/12/2007
Obtención de autorización de instalación		01/12/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/08/2008
Finalización de construcción		31/07/2009
Puesta en marcha según promotor		05/08/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Barcelona-Martorell-Arbós

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA967MTHIL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Barcelona-Martorell-Arbós

URGENTE

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		05/11/2001
Finalización de ingeniería		28/02/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		17/06/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/02/2004
Comienzo del trámite de información pública		01/04/2004
Finalización del trámite de información pública		01/05/2004
Obtención de autorización medioambiental		01/01/2006
Obtención de autorización de instalación		01/05/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/04/2007
Finalización de construcción		31/10/2008
Puesta en marcha según promotor		30/11/2008
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Castropodame-Villafranca del Bierzo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAAD7ABCCJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Castropodame-Villafranca del Bierzo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/2006
Finalización de ingeniería	28/02/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		21/11/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		25/04/2008
Comienzo del trámite de información pública		01/08/2008
Finalización del trámite de información pública		10/12/2008
Obtención de autorización medioambiental	31/01/2010	
Obtención de autorización de instalación	31/07/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2011	
Finalización de construcción	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha		90
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación (solicitud de autorización directa en Marzo de 2006 y obtención de la misma en Noviembre de 2007).	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto de conexión a Lorca

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA7D0QVX68

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto de conexión a Lorca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		12/09/2005
Finalización de ingeniería		08/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		24/02/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		13/10/2006
Comienzo del trámite de información pública		12/12/2006
Finalización del trámite de información pública		22/02/2007
Obtención de autorización medioambiental		09/07/2008
Obtención de autorización de instalación		20/10/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		17/02/2009
Finalización de construcción		15/06/2009
Puesta en marcha según promotor		29/06/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Figueras- Frontera francesa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA941FTEHM

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Figueras- Frontera francesa

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Gasoducto incluido en la P.O. bajo categoría B condicionado a la potenciación de la capacidad de interconexión en ambos lados de la frontera y a la firma de los contratos de transporte de gas transfronterizos.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Lemona-Haro

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA586QZCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Lemona-Haro

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2004
Finalización de ingeniería		22/04/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/06/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/05/2006
Comienzo del trámite de información publica		01/06/2006
Finalización del trámite de información publica		01/12/2006
Obtención de autorización medioambiental		01/09/2007
Obtención de autorización de instalación		01/12/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/06/2008
Finalización de construcción		12/06/2009
Puesta en marcha según promotor		30/06/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Retraso en puesta en marcha debido a la duración del proceso de tramitación.		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Marismas- Almonte

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA6C6VXBG4

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Marismas- Almonte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/01/2007
Finalización de ingeniería	31/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/03/2008
Comienzo del trámite de información publica		01/07/2008
Finalización del trámite de información publica		13/09/2008
Obtención de autorización medioambiental		26/06/2009
Obtención de autorización de instalación	30/11/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2010	
Finalización de construcción	30/05/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		86
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Gasoducto asociado al desarrollo del AASS de Marismas. Obtención de autorización directa en Septiembre de 2007. Retraso en tramitación administrativa.	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Martorell-Figueras

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA74AVXBAC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Martorell-Figueras

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2006
Finalización de ingeniería	01/01/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		16/11/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/10/2007
Comienzo del trámite de información publica		01/03/2008
Finalización del trámite de información publica		01/05/2008
Obtención de autorización medioambiental	30/12/2009	
Obtención de autorización de instalación	31/01/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/09/2010	
Finalización de construcción	31/08/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		85
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación (solicitud de autorización directa en Abril de 2006 y obtención de la misma en Julio de 2007).	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Montesa-Denia

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA606XCCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Montesa-Denia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/11/2003
Finalización de ingeniería		01/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/11/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/12/2004
Comienzo del trámite de información publica		01/09/2005
Finalización del trámite de información publica		01/10/2005
Obtención de autorización medioambiental		01/04/2007
Obtención de autorización de instalación		01/07/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		15/04/2008
Finalización de construcción		01/06/2009
Puesta en marcha según promotor		30/06/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Musel-Llanera

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA5FEXSCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Musel-Llanera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/05/2007
Finalización de ingeniería	30/04/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		17/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/10/2007
Comienzo del trámite de información pública		01/08/2008
Finalización del trámite de información pública		13/12/2008
Obtención de autorización medioambiental		14/07/2008
Obtención de autorización de instalación	30/06/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2012	
Finalización de construcción	30/11/2012	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Adjudicado a Enagás en mayo de 2007. Retraso en tramitación.	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Onda- Teruel

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA590ZE0CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Onda- Teruel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Gasoducto incluido en la P.O. bajo categoría B condicionado al desarrollo de demanda prevista en su trazado.		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Ramal a Aceca

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA5CBXZ02C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Ramal a Aceca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/12/2005
Finalización de ingeniería		14/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/02/2007
Comienzo del trámite de información pública		01/05/2007
Finalización del trámite de información pública		15/09/2007
Obtención de autorización medioambiental		07/02/2008
Obtención de autorización de instalación		20/05/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/09/2008
Finalización de construcción		01/12/2008
Puesta en marcha según promotor		26/12/2008
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Ramal a Castellón

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA75FV02CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Ramal a Castellón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/12/2005
Finalización de ingeniería		31/05/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		07/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/02/2007
Comienzo del trámite de información pública		01/04/2007
Finalización del trámite de información pública		12/05/2007
Obtención de autorización medioambiental		12/02/2008
Obtención de autorización de instalación		01/05/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/10/2008
Finalización de construcción		01/04/2009
Puesta en marcha según promotor		29/04/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Submarino Denia-Ibiza-Mallorca

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAA11ZABX4

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Submarino Denia-Ibiza-Mallorca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/11/2003
Finalización de ingeniería		28/02/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/11/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/12/2004
Comienzo del trámite de información publica		01/11/2005
Finalización del trámite de información publica		23/12/2005
Obtención de autorización medioambiental		27/03/2007
Obtención de autorización de instalación		17/07/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/07/2008
Finalización de construcción		10/08/2009
Puesta en marcha según promotor		20/08/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Yela-Villar de Arnedo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA7E2B69CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Yela-Villar de Arnedo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/02/2006
Finalización de ingeniería	30/04/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		21/07/2008
Comienzo del trámite de información pública		30/11/2008
Finalización del trámite de información pública		30/06/2009
Obtención de autorización medioambiental	30/04/2010	
Obtención de autorización de instalación	24/02/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2011	
Finalización de construcción	30/09/2012	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2012	
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación (solicitud Autorización Directa en abril 06 y obtención de la misma en junio 08).	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zarza de Tajo-Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA6EEVH03C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Zarza de Tajo-Yela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/02/2006
Finalización de ingeniería	31/03/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		24/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/05/2008
Comienzo del trámite de información publica		31/01/2009
Finalización del trámite de información publica		18/04/2009
Obtención de autorización medioambiental	28/02/2010	
Obtención de autorización de instalación	31/05/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2010	
Finalización de construcción	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		70
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación. Obtención de autorización directa en Diciembre de 2007.	

Observaciones de la CNE:

Nuevo gasoducto Tivissa-Arbós

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA7DBOZI0E

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Nuevo gasoducto Tivissa-Arbós

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/10/2007
Finalización de ingeniería	30/12/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/08/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2008
Comienzo del trámite de información pública	01/12/2009	
Finalización del trámite de información pública	30/01/2010	
Obtención de autorización medioambiental	31/05/2010	
Obtención de autorización de instalación	31/01/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2011	
Finalización de construcción	30/10/2012	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2012	
% Ingeniería realizado a la fecha		32
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación (solicitud de Autorización Directa en marzo 07 y obtención de la misma en junio 08).	

Observaciones de la CNE:

Desdoblamiento gasoducto interconexión Llanera-Otero

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD1CBOGHS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Desdoblamiento gasoducto interconexión Llanera-Otero

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Arrigorriaga-Lemona (43.X)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA839TVWDJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Arrigorriaga-Lemona (43.X)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Burgos-Haro

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA588CHIJM

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Burgos-Haro

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Castropodame-Zamora

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA765ABCDH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Castropodame-Zamora

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Lugo-Villafranza del Bierzo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA9AEXBFJC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Lugo-Villafranza del Bierzo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Nerja-Adra

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA53AVXCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Nerja-Adra

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zamora-Algete

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA5FCSZCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Zamora-Algete

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.	

Observaciones de la CNE:

Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA982JIDN6

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2005
Finalización de ingeniería		30/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		196.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		588,98
Observaciones del promotor: Desistida adjudicación directa. Fecha de solicitud al ministerio: 14/01/2009		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD9FXIHL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	01/01/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		14.974,38
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Pendiente de recibir Adjudicación Directa. Fecha de envío de solicitud al ministerio: 16/09/2008.	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Corvera- Tamón

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA6A4V3CHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Corvera- Tamón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/04/2006
Finalización de ingeniería		21/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		15/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		27/07/2007
Comienzo del trámite de información pública		27/10/2007
Finalización del trámite de información pública		21/11/2007
Obtención de autorización medioambiental		19/12/2007
Obtención de autorización de instalación	01/01/2009	02/06/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2010	
Finalización de construcción	01/10/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		3.690,20
Inversión ya ejecutada en miles de euros		130,82
Observaciones del promotor: En tramitación de expropiación de fincas afectadas		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta de Bilbao-Treto

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA81EXCHVZ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Planta de Bilbao-Treto

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/11/2004
Finalización de ingeniería		30/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		16/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		02/03/2007
Comienzo del trámite de información pública	01/11/2008	20/01/2009
Finalización del trámite de información pública	01/12/2008	15/05/2009
Obtención de autorización medioambiental	01/06/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/01/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2011	
Finalización de construcción	01/01/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		42.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		181,06
Observaciones del promotor: Iniciada la información pública. En proceso de contestación de alegaciones		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase I - Vergara - Zaldivia

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAD22GPXBF

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase I - Vergara - Zaldivia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		03/04/2001
Finalización de ingeniería		20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información pública		16/10/2002
Finalización del trámite de información pública		11/11/2002
Obtención de autorización medioambiental		16/01/2006
Obtención de autorización de instalación		20/11/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		15/05/2007
Finalización de construcción		15/10/2008
Puesta en marcha según promotor	31/10/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		21.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		17.800,82

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase II - Zaldivia - Villabona

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD1BHGQBJ

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase II - Zaldivia - Villabona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		03/04/2001
Finalización de ingeniería		20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información publica		16/10/2002
Finalización del trámite de información publica		11/11/2002
Obtención de autorización medioambiental		16/01/2006
Obtención de autorización de instalación		20/11/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/06/2008
Finalización de construcción	01/12/2008	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2008	22/05/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		75
Inversión presupuestada en miles de euros		20.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		9.601,25

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase III - Villabona - Irún

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAD70JGPRB

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

URGENTE

Descripción: Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase III - Villabona - Irún

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		03/04/2001
Finalización de ingeniería		20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información pública		16/10/2002
Finalización del trámite de información pública		11/11/2002
Obtención de autorización medioambiental	04/12/2008	
Obtención de autorización de instalación	01/03/2009	15/03/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2009	01/07/2009
Finalización de construcción	01/12/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/07/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		26.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		1.649,74
Observaciones del promotor: En construcción		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB9BCSACE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	01/01/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2007	
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		3.426,11
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Pendiente de recibir Adjudicación Directa.Fecha de envío de solicitud al ministerio: 16/09/2008.	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAC75JPUZQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	01/01/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		7.278,61
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Pendiente de recibir Adjudicación Directa.Fecha de envío de solicitud al ministerio: 16/09/2008.	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villar de Arnedo-Castelnou

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA922VHXE1

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Villar de Arnedo-Castelnou

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	01/01/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2012	
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		97.805,10
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Desistida adjudicación directa. Fecha de solicitud al ministerio: 14/01/2009		

Observaciones de la CNE:

Ramal a la Mariña Lucense

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA684X2CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Ramal a la Mariña Lucense

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/10/2003
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	01/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		9.100,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,56
Observaciones del promotor:	Pendiente de recibir Adjudicación Directa. Fecha de envío de solicitud al Ministerio: 03/11/2003	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Castropodame-Zamora

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA765ABCDH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Castropodame-Zamora

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de envío de solicitud al Ministerio: 16/09/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Almendralejo- Villafranca de los Barros

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB2FSDXCD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Almendralejo- Villafranca de los Barros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/08/2007
Finalización de ingeniería		17/12/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		12/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/12/2007
Comienzo del trámite de información publica	01/02/2011	
Finalización del trámite de información publica	01/08/2011	
Obtención de autorización medioambiental		13/05/2008
Obtención de autorización de instalación	01/12/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/01/2012	
Comienzo de Construcción	01/08/2012	
Finalización de construcción	01/08/2013	
Puesta en marcha según promotor	01/09/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2006
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		6.707,45
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Adjudicación directa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concedida el 16/07/07. Ejecución supeditada a la CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Mérida- Don Benito- Miajadas

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA9E8CJSWX

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Mérida- Don Benito- Miajadas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		20/10/2004
Finalización de ingeniería		08/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		21/02/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/06/2007
Comienzo del trámite de información publica		05/06/2008
Finalización del trámite de información publica		15/07/2008
Obtención de autorización medioambiental		31/08/2009
Obtención de autorización de instalación	30/01/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	28/02/2010	
Comienzo de Construcción	01/06/2010	
Finalización de construcción	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		22.879,41
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Adjudicación directa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concedida el 07/02/07	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villafranca de los Barros-Jerez de los Caballeros

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAC85VOVJQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Villafranca de los Barros-Jerez de los Caballeros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación directa al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 30/05/08		

Observaciones de la CNE:

Ramal a Villanueva de la Serena

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA783SX369

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Ramal a Villanueva de la Serena

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2010	
Finalización de construcción	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Solicitada Adjudicación directa al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 27/06/08	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Lugo-Villafranza del Bierzo

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA9AEXBFJC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Lugo-Villafranza del Bierzo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de envío de solicitud al Ministerio: 16/09/2009	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zamora-Algete

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA5FCSZCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Zamora-Algete

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de envío de solicitud al Ministerio: 16/09/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto a Barbanza

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA513ORCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto a Barbanza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		09/01/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2011	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		14.509,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Cala en Bos-Maó (Menorca)

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA8ABCUYCD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Cala en Bos-Maó (Menorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	10.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Condicionado a la interconexión Mallorca-Menorca		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Cas Tresorer-Manacor-Felanitx (Mallorca)

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GABC5FHVZB

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Cas Tresorer-Manacor-Felanitx (Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	10.600,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente aprobación Autorización Directa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Manacor-Capdepera

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA704VXCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Manacor-Capdepera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		5.700,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente aprobación Autorización Directa		

Observaciones de la CNE:

Ramal a la Mariña Lucense

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA684X2CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Ramal a la Mariña Lucense

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	15.172,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente aprobación Autorización Directa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Cabañas-Betanzos-Abegondo

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA96FHOFOR

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto Cabañas-Betanzos-Abegondo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/10/2004	19/11/2004
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	29/01/2005
Finalización del trámite de información pública	10/01/2005	04/04/2005
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2005	18/01/2006
Obtención de autorización de instalación	01/04/2006	12/07/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	15/03/2007	20/03/2007
Finalización de construcción	29/12/2008	15/11/2008
Puesta en marcha según promotor	29/12/2008	26/11/2008
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		22.245,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		22.920,22
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		