

# Algeciras 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Electra de Viesgo

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC2C91BHJN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Algeciras 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2002
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/10/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/10/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		10/10/2003
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		17/02/2004
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		30/03/2004
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		09/03/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		13/03/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		28/06/2006
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		19/03/2007
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/01/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/05/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		70
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		27
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		402.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		166.000,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Barcelona

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Gas natural

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC262CJVGR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Barcelona

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		27/07/2007
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	06/03/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/12/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		11/08/2003
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		24/12/2003
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		03/02/2004
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		02/10/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		28/01/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		27/07/2001
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		03/12/2007
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/09/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/09/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		81
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		6
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		550.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		185.000,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Paracuellos

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Gas natural

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC31AUCEHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Paracuellos

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/05/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/02/2012	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/07/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/05/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	15/01/2009	
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	15/02/2009	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/01/2010	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	10/03/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		26/09/2002
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/07/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/09/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/11/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		550.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Compostilla 6

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC321QTCDL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Compostilla 6

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		07/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/02/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/10/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		01/03/2007
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		01/04/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	15/11/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	15/12/2008	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	15/11/2008	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/02/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		2
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Compostilla 7

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC323DQTLP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Compostilla 7

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		07/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/02/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/10/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		01/03/2007
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		01/04/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	15/11/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	15/12/2008	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	15/11/2008	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/02/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/04/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		2
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Solvay

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Electra de Viesgo

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC1C8FOQTZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Solvay

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/11/2004
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/12/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/07/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		20/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		18/10/2007
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		28/11/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	15/09/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	15/07/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	30/03/2009	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/11/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/08/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		2
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		190.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		200,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Huelva

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Energía y gas de Huelva

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC1B0GHIPW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Huelva

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		05/07/2001
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		27/12/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		27/07/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/12/2001
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		02/07/2002
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		01/10/2002
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	30/11/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	30/06/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	31/07/2009	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/04/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/06/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/07/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		490.400,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Lantarón

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Gas natural

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC2C5XCFMQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Lantarón

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	05/03/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/01/2012	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		06/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		29/06/2008
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		30/07/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	06/11/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/02/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		29/07/2006
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	05/08/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/07/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/11/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		550.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



## Soto de la Ribera 5

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Hidroeléctrica del Cantábrico

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC449T2HJK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Soto de la Ribera 5

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/02/2002
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/11/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/03/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/03/2002
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		30/07/2003
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		06/09/2003
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		07/11/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		08/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	30/06/2009	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/10/2008	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/01/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		50
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		220.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		13.000,00

**Observaciones del promotor:** Cambio de titularidad del proyecto de Hidroeléctrica del Cantábrico a Eléctrica de la Ribera del Ebro (08/02/2008).

**Observaciones de la CNE:**

## Aceca 5

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Iberdrola

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC198BEFGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Aceca 5

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	02/04/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/09/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/07/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		07/07/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		28/07/2005
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		22/08/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		03/04/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	03/03/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	30/09/2010	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	02/04/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados al cumplimiento de las fechas de obtención de las autorizaciones ambientales, cuyos plazos se están dilatando.

**Observaciones de la CNE:**

## Castejón 4

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Iberdrola

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC30FVCDJP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Castejón 4

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/01/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/09/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/08/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/08/2004
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		21/09/2004
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		09/03/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	30/03/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	30/09/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	30/06/2010	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/01/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/10/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados al cumplimiento de las fechas de obtención de las autorizaciones ambientales, cuyos plazos se están dilatando.

**Observaciones de la CNE:**

# Alange

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Iberdrola

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC193BDKLN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alange

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	03/04/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/06/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/04/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		15/06/2005
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		24/08/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	31/12/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	02/06/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	30/11/2009	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	03/04/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/07/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/09/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados al cumplimiento de las fechas de obtención de las autorizaciones ambientales, cuyos plazos se están dilatando.

**Observaciones de la CNE:**

# Morata de Tajuña

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Electrabel

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC490NQEGL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Morata de Tajuña

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/08/2000
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/06/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/04/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/12/2000
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		01/09/2001
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		15/10/2001
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		07/02/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		27/03/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		29/07/2004
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/10/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/09/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/10/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		26
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		530.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		12.500,00

**Observaciones del promotor:** Retraso en la tramitación de permisos

**Observaciones de la CNE:**

# Corvera

Pertenece al Informe Marco

Promotor: ESB

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC1F3DHJQU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Corvera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/05/2006
Finalización de ingeniería .....	01/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		05/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		05/06/2007
Comienzo del trámite de información pública .....		29/07/2007
Finalización del trámite de información pública .....		05/09/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		17/09/2008
Obtención de autorización de instalación .....	20/12/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....	01/03/2009	
Comienzo de Construcción .....	01/01/2010	
Finalización de construcción .....	01/11/2011	
Puesta en marcha según promotor .....	01/06/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		12
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		500.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		4.000,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# La Zarza

Pertenece al Informe Marco

Promotor: EGL

Tipo: Ciclo Combinado

Código de infraestructura CC218CFIMX

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción La Zarza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	31/10/2009	
Finalización de ingeniería .....	31/03/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		09/12/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		09/12/2005
Comienzo del trámite de información pública .....		30/06/2006
Finalización del trámite de información pública .....		13/07/2006
Obtención de autorización medioambiental .....	31/01/2009	
Obtención de autorización de instalación .....	30/06/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....	31/10/2009	
Comienzo de Construcción .....	31/05/2010	
Finalización de construcción .....	31/01/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	30/04/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		164,45
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# La Pereda

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC255JLCMT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** La Pereda

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/08/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/03/2012	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/07/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		13/10/2007
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		13/11/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/02/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/03/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/02/2009	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/08/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/10/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/03/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Fayón

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC1F4CGSSL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Fayón

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	02/09/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	02/02/2012	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/12/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		01/06/2007
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		01/07/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/12/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/02/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/12/2008	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/09/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	02/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	02/02/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Gerona

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC19BGSHUS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Gerona

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	02/04/2011	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	02/11/2013	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	01/12/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	01/12/2008	
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	01/03/2009	
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	01/04/2009	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/04/2010	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/05/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/04/2010	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/10/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/09/2013	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	02/11/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....	31/12/2012	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ledesma

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC1E7GHIMS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ledesma

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/07/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	02/02/2013	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/06/2008
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	01/12/2008	
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	01/02/2009	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/02/2010	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/03/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/02/2010	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	02/04/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	02/02/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Escatrón (2012)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC3C8F28EU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Escatrón (2012)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/05/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/12/2012	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	02/11/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	02/11/2008	
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	01/04/2009	
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	01/05/2009	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/09/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/10/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/09/2009	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	02/01/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	02/04/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Foix

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC127GLQSL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Foix

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	02/10/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/06/2012	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/12/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		19/05/2008
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		19/06/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/12/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/02/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/12/2008	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/10/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/03/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/06/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Puerto de Gijon

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC3F2UWHLN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Puerto de Gijon

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/02/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	02/01/2013	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		08/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		10/06/2008
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		10/07/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/03/2010	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/04/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/03/2010	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/10/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/08/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	02/01/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Estremera 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC2E2JFLSU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Estremera 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/12/2011	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/07/2014	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/11/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/11/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	02/04/2010	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	02/05/2010	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	02/09/2011	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	02/10/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	02/09/2011	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	02/12/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/04/2014	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/07/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Trubia

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Gensa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC1BFFGNTU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Trubia

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/12/2006	01/12/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/12/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	14/12/2007	14/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	14/12/2007	14/12/2007
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	01/12/2008	
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	01/02/2009	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/07/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/12/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/01/2010	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/02/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/02/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		10
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		148.866,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Villamanrique

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Iberdrola

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC396SFHKO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Villamanrique

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	05/07/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/08/2012	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		30/05/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/05/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		04/10/2005
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		28/03/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/01/2010	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	03/06/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	03/03/2011	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	05/07/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/10/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados al cumplimiento de las fechas de obtención de las autorizaciones ambientales, cuyos plazos se están dilatando.

**Observaciones de la CNE:**

# Riba Roja

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Iberdrola

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC254EJKRS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Riba Roja

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	02/01/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	29/02/2012	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/04/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		20/07/2006
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		26/08/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/10/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/12/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	31/08/2010	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	02/01/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/04/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/06/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados al cumplimiento de las fechas de obtención de las autorizaciones ambientales, cuyos plazos se están dilatando.

**Observaciones de la CNE:**

# Miranda de Ebro

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Iberdrola

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC3C2OEHJK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Miranda de Ebro

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	02/07/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/08/2012	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/05/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/05/2007
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		28/09/2007
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		06/11/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/01/2010	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	02/06/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	02/07/2011	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	02/07/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/10/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados al cumplimiento de las fechas de obtención de las autorizaciones ambientales, cuyos plazos se están dilatando.

**Observaciones de la CNE:**

## S. Adriá de Besós 5

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC50EP02EH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** S. Adriá de Besós 5

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		02/01/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	02/02/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/08/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		02/03/2006
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		02/04/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		30/07/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		05/03/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		04/10/2007
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		01/04/2008
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/12/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	02/02/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		12
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		12
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Escatrón (2009)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Global 3 Energía

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Código de infraestructura** CC3C9F28EG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Escatrón (2009)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		03/06/2002
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	19/12/2003	28/02/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/06/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/06/2003
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	20/08/2003	22/09/2003
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	20/09/2003	27/11/2003
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	15/04/2005	11/07/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	15/12/2005	13/03/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	15/12/2005	30/06/2006
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/07/2007	30/07/2007
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/12/2008	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		95
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		80.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		70.000,00

**Observaciones del promotor:** Fase II en construcción para el cierre del ciclo (Calderas de recuperación+Turbina de vapor+Generador+BOP) Ciclo Combinado 305 MW

**Observaciones de la CNE:**

# Málaga

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Gas natural

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC21FEGLNO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Málaga

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		12/07/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		09/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/06/2003
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		01/08/2003
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		12/09/2003
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/11/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		11/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		27/07/2001
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		12/07/2006
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/08/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/08/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		40
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		300.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		172.000,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Arrúbal 3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Gas natural

**Tipo:** Ciclo Combinado

**Codigo de infraestructura** CC2CDGBSTU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Arrúbal 3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		29/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/08/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		30/06/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		10/04/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		18/07/2006
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		18/08/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	30/11/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	31/12/2008	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		26/09/2002
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/01/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	18/10/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	18/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		70.000,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**