

Ramal a Central Termosolar en la zona de Mérida

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GRB81AKROD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a Central Termosolar en la zona de Mérida

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.

Observaciones de la CNE:

Ramal a Central Solar Termoeléctrica Cáceres

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GRC0BKEOAG

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a Central Solar Termoeléctrica Cáceres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Tirajana

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR5CFE0CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Tirajana

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2009	
Finalización de ingeniería	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/06/2009	
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2009	
Finalización del trámite de información pública	01/12/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/05/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/06/2010	
Comienzo de Construcción	01/01/2012	
Finalización de construcción	01/01/2013	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		270,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Candelaria

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR635STXB0

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Candelaria

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2009	
Finalización de ingeniería	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/06/2009	
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2009	
Finalización del trámite de información pública	01/12/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/05/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/06/2010	
Comienzo de Construcción	01/01/2012	
Finalización de construcción	01/06/2012	
Puesta en marcha según promotor	09/08/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		275,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a CT de Granadilla

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR5B9PRBCE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CT de Granadilla

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2009	
Finalización de ingeniería	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/06/2009	
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2009	
Finalización del trámite de información pública	01/12/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/05/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/06/2010	
Comienzo de Construcción	01/01/2011	
Finalización de construcción	01/02/2011	
Puesta en marcha según promotor	09/08/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		90,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Málaga (1)

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR5F1C07EH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Málaga (1)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		16/11/2004
Comienzo del trámite de información pública		24/01/2006
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		22/01/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	20/11/2007	
Finalización de construcción	01/11/2008	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Lada

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR4C3S0CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Lada

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	31/03/2011	
Finalización de ingeniería	31/01/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		06/11/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		06/11/2008
Comienzo del trámite de información pública	01/01/2009	
Finalización del trámite de información pública	01/02/2009	
Obtención de autorización medioambiental	31/03/2010	
Obtención de autorización de instalación	30/09/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	02/07/2011	
Comienzo de Construcción	31/03/2011	
Finalización de construcción	28/02/2012	
Puesta en marcha según promotor	31/03/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados al cumplimiento de las fechas de obtención de las autorizaciones ambientales, cuyos plazos se están dilatando.

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Soto de Ribera

Promotor: Naturgas

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR704AC058

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Soto de Ribera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		02/07/2003
Finalización de ingeniería		01/06/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		28/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/03/2003
Comienzo del trámite de información pública		23/09/2006
Finalización del trámite de información pública		24/09/2006
Obtención de autorización medioambiental		28/06/2006
Obtención de autorización de instalación		28/03/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/06/2007
Finalización de construcción		01/02/2008
Puesta en marcha según promotor		06/03/2008
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		2.658,01
Inversión ya ejecutada en miles de euros		2.658,01

Observaciones del promotor: Puesto en servicio

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC Puerto de Gijón

Promotor: Naturgas

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR742BD47C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC Puerto de Gijón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/01/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		1.766,95
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente de recibir Adjudicación Directa		

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC Zorita

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR4B1CEHLN

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC Zorita

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Autorización Directa		

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Barajas de Melo

Promotor: Naturgas

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR76ASJ08C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Barajas de Melo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/09/2006
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/01/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		30
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		9.906,38
Inversión ya ejecutada en miles de euros		16,20
Observaciones del promotor: Pendiente de recibir Adjudicación Directa		

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Miranda de Ebro

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR77308CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Miranda de Ebro

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	31/03/2011	
Finalización de ingeniería	31/01/2012	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		14/05/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		14/05/2007
Comienzo del trámite de información pública		28/09/2007
Finalización del trámite de información pública		06/11/2007
Obtención de autorización medioambiental	01/01/2010	
Obtención de autorización de instalación	02/06/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	02/07/2011	
Comienzo de Construcción	31/03/2011	
Finalización de construcción	28/02/2012	
Puesta en marcha según promotor	31/03/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados al cumplimiento de las fechas de obtención de las autorizaciones ambientales, cuyos plazos se están dilatando.

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC Plana de Vent

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR648QS36C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC Plana de Vent

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		01/09/2006
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Ramal a CTCC de Ribaroja

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR5C5U0CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Ribaroja

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/08/2010	
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	30/09/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Solicitada adjudicación directa por Gas Natural con fecha 24 de mayo de 2006, como gasoducto de transporte para el suministro a la Comarca Ribera de Ebro (Asco; Flix; Riba-Roja; ...) y a la CTCC de Riba-Roja.

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Ribaroja

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR5C5U0CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Ribaroja

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/06/2008
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2011	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		15.130,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC Port de Barcelona

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR757XK25C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC Port de Barcelona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		09/04/2008
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Sagunto

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR57DS0CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Sagunto

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2001
Finalización de ingeniería		27/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		13/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		25/07/2002
Finalización del trámite de información pública		03/09/2002
Obtención de autorización medioambiental		04/11/2003
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: En anteriores envíos de información, el código anterior de esta infraestructura era GAUEFED y el código de proyecto 01

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Alange

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR544RT0CE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Alange

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	31/12/2009	
Finalización de ingeniería	31/10/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/04/2005
Comienzo del trámite de información pública		15/06/2005
Finalización del trámite de información pública		24/08/2005
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2008	
Obtención de autorización de instalación	02/06/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	30/11/2009	
Comienzo de Construcción	31/12/2009	
Finalización de construcción	30/11/2010	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados al cumplimiento de las fechas de obtención de las autorizaciones ambientales, cuyos plazos se están dilatando.

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Alange

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR544RT0CE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Alange

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Alange

Promotor: Naturgas

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR544RT0CE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Alange

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/09/2004
Finalización de ingeniería		01/02/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		17/05/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/11/2004
Comienzo del trámite de información pública	01/01/2009	
Finalización del trámite de información pública	01/02/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/12/2009	
Obtención de autorización de instalación	01/08/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2011	
Finalización de construcción	01/11/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		4.354,10
Inversión ya ejecutada en miles de euros		36,82

Observaciones del promotor: Pendiente inicio información pública

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC Mérida Power

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Codigo de infraestructura GR69EE4CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC Mérida Power

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Zarza

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR506S0CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Zarza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Villamanrique

Promotor: Iberdrola

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR727C0CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Villamanrique

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	31/03/2011	
Finalización de ingeniería	31/01/2012	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		30/05/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/05/2005
Comienzo del trámite de información pública		04/10/2005
Finalización del trámite de información pública		28/03/2006
Obtención de autorización medioambiental	01/01/2010	
Obtención de autorización de instalación	03/06/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	03/03/2011	
Comienzo de Construcción	31/03/2011	
Finalización de construcción	28/02/2012	
Puesta en marcha según promotor	31/03/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados al cumplimiento de las fechas de obtención de las autorizaciones ambientales, cuyos plazos se están dilatando.

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC Morata de Tajuña

Promotor: Transportista Sureuropea del Gas, S.L.

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR78047CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC Morata de Tajuña

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/05/2006	01/05/2006
Finalización de ingeniería	01/04/2007	31/05/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	27/07/2006	27/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	16/05/2006	19/05/2006
Comienzo del trámite de información pública	25/09/2007	
Finalización del trámite de información pública	10/11/2007	
Obtención de autorización medioambiental	01/03/2009	
Obtención de autorización de instalación	15/07/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/02/2007	05/09/2006
Comienzo de Construcción	15/11/2009	
Finalización de construcción	01/07/2010	
Puesta en marcha según promotor	15/07/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		12.320,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: programación prevista en función de los plazos de tramitación de los permisos

Observaciones de la CNE:

Ramal a CTCC de Lantarón

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR646SH0CE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a CTCC de Lantarón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/11/2008
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/10/2009	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal Pilas-Aznalcollar (a Central Solar Termoeléctrica)

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GRDD5QBCUW

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal Pilas-Aznalcollar (a Central Solar Termoeléctrica)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/11/2008
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/05/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		5.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal Ecija-Termosolares

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR5FCLSA9C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal Ecija-Termosolares

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		900,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En estudio alternativas		
Observaciones de la CNE:		

Ramal Palma del Rio-Termosolares

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Codigo de infraestructura GR7EDQSWHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal Palma del Rio-Termosolares

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		1.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal El Carpio-Termosolares

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR717LWDEC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal El Carpio-Termosolares

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/11/2008
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/05/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		1.850,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a Centrales Solares los Llanos y Monegros

Promotor: Endesa

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GRB46PEOKL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a Centrales Solares los Llanos y Monegros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 06/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Ramal a Centrales Solares Bujaraloz y Boveral

Promotor: Endesa

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GRB29QOAIM

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a Centrales Solares Bujaraloz y Boveral

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 04/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Ramal a Central Solar Perdiguera

Promotor: Endesa

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR7FCOACDG

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a Central Solar Perdiguera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		14/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2010	
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		75
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 04/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Ramal a Central Solar Planas De Castelnou e Iberdrola

Promotor: Endesa

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GRB8DDVLOG

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a Central Solar Planas De Castelnou e Iberdrola

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/01/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/01/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 06/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Ramal a Central Solar Las Hoyas

Promotor: Endesa

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GR79BOYC06

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a Central Solar Las Hoyas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/01/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/01/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Otorgada AAP 17/04/2008		

Observaciones de la CNE:

Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)

Promotor: Endesa

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GRD83MMBNV

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Codigo de infraestructura GRD83MMBNV

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		11/04/2006
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		1.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Ramal Calzada de Valdunciel-Forfoleda (a Central Termoeléctrica en Forfoleda)

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GRC19IHPPQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal Calzada de Valdunciel-Forfoleda (a Central Termoeléctrica en Forfoleda)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		11/04/2006
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		400,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Admnsitrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Ramal a Centrales Termoeléctricas en Montamarta y Cubillos

Promotor: Endesa

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Código de infraestructura GRCC3GVEOP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a Centrales Termoeléctricas en Montamarta y Cubillos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a Centrales Termoeléctricas en Montamarta y Cubillos

Promotor: Gas natural

Tipo: Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

Codigo de infraestructura GRCC3GVEOP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a Centrales Termoeléctricas en Montamarta y Cubillos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		11/04/2006
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		1.700,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE: