

# Repotenciación Línea 66 BUNYOLA-INCA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI99FKSUMJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 66 BUNYOLA-INCA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr posterior a 2010. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2010

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 66 SANTA MARÍA-ORLANDIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC2BKSUIL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 66 SANTA MARÍA-ORLANDIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr posterior a 2010. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2010

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 66 RAFAL-FALCA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI5E2EVY0B

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 66 RAFAL-FALCA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		30/01/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 66 FALCA-COLISEO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI687VWEZO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 66 FALCA-COLISEO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		30/01/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 FALCA-CATALINA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI713OVWZB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 FALCA-CATALINA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Se sustituirá por Falca-Catalina

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 ARENAL-CALA BLAVA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7BDWAC0Z

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 ARENAL-CALA BLAVA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		21/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	31/10/2005	
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/05/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/05/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 TORRENTE-SAN ANTONIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A8OWDLO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 TORRENTE-SAN ANTONIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		01/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/12/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		15/07/2005
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> bloqueo Admon.		

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 TORRENTE-SAN ANTONIO 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8BAWDODL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 TORRENTE-SAN ANTONIO 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		01/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/12/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		15/07/2005
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> bloqueo Admon.		

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 66 IBIZA-TORRENTE 3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI761OSWJB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 IBIZA-TORRENTE 3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Bloqueo administrativo. Fecha prevista fin. Constr posterior a 2007. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2007

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 66 IBIZA-BOSSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI95EKSUD5

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 66 IBIZA-BOSSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		11/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/12/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		15/02/2005
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		16/02/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		27/06/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2010. Fecha prevista puesta en marcha durante 2010.

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 IBIZA-SAN JORGE 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI772OSWD9

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 IBIZA-SAN JORGE 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		12/01/2004
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		11/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/12/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	31/10/2004	04/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		15/02/2005
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		16/02/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		05/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr posterior a 2007. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2007

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 66 TORRENTE-FORMENTERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI804CDEIS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 66 TORRENTE-FORMENTERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		30/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 VALLDURGENT-SANTA PONSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC16AZMMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 VALLDURGENT-SANTA PONSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/12/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		05/08/2004
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		31/12/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		90
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 VALLDURGENT-SANTA PONSA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC36AZMMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 VALLDURGENT-SANTA PONSA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/12/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		05/08/2004
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		31/12/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		90
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 PALMA NOVA-SANTA PONSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8EEQOWZF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 PALMA NOVA-SANTA PONSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 PALMA NOVA-SANTA PONSA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8FEQFOWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 PALMA NOVA-SANTA PONSA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio topología Línea 66 CALVIÁ-SANTA PONSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID08SZAC6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 66 CALVIÁ-SANTA PONSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Alta cambio topología Línea 66 CALVIÁ-SANTA PONSA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID28SZAC6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 66 CALVIÁ-SANTA PONSA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Alta cambio topología Línea 66 SANTA PONSA-SAN AGUSTIN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD6VESZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 66 SANTA PONSA-SAN AGUSTIN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 66 SANTA PONSA-ANDRATX

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC3BVESZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 66 SANTA PONSA-ANDRATX

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-MONZON II

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA4DRHOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-MONZON II

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja Línea 400 ARAGON -PEÑALBA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7E4CCAJ6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 400 ARAGON -PEÑALBA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ENTRERRIOS-MAGALLON (BARRA 2)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC7BQKSUH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ENTRERRIOS-MAGALLON (BARRA 2)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 MEZQUITA-VALDECONEJOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI987WFOMO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MEZQUITA-VALDECONEJOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MEZQUITA-VALDECONEJOS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI997WFOMO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MEZQUITA-VALDECONEJOS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 VALDECONEJOS-ESCUCHA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI934OSWZC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 VALDECONEJOS-ESCUCHA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MONZON -MONZON II

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86DKNOWA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MONZON -MONZON II

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MONZON -MONZON II2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI87FKNOWA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MONZON -MONZON II2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MEZQUITA-PLATEA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C3WFOJ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MEZQUITA-PLATEA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MEZQUITA-PLATEA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7D5WFOJ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MEZQUITA-PLATEA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CARIÑENA-FUENDE TODOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red eléctrica de España

**Tipo:** Línea

**Código de infraestructura** LI9EBBVVHS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CARIÑENA-FUENDE TODOS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**





# Baja E/S Línea 400 ALMAZAN-FUENDE TODOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red eléctrica de España

**Tipo:** Línea

**Código de infraestructura** LI917RCZCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ALMAZAN-FUENDE TODOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 POLA -MAGALLON (BARRA 2)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI983HOWAH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 POLA -MAGALLON (BARRA 2)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA ( 38% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI97BFZCOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA ( 38% en Aragon)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA2 ( 38% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI95BOWZGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA2 ( 38% en Aragon)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ESCATRON-ELS AUBALS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8BEFOVWB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ESCATRON-ELS AUBALS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ESCATRON B (DESFASADOR)-ELS AUBALS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB67FLOUV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ESCATRON B (DESFASADOR)-ELS AUBALS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)-ELS AUBALS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB16CEKTU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)-ELS AUBALS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 TUDELA-MAGALLON (BARRA 2) (35% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICF7SKUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 TUDELA-MAGALLON (BARRA 2) (35% en Aragon)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 LA ROBLA -LADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI98AKSUGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 LA ROBLA -LADA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		29/03/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PEREDA-TELLEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7A0BZD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PEREDA-TELLEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TELLEDO-VILLABLINO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CFBZCR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TELLEDO-VILLABLINO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 PEREDA-VILLABLINO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI869CZBQ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 PEREDA-VILLABLINO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 SOTO DE RIBERA-SALAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI917BODFG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 SOTO DE RIBERA-SALAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/09/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/04/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/04/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 NARCEA -SALAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI772ZBV36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 NARCEA -SALAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/09/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/04/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/04/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 NARCEA -SOTO DE RIBERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI966ZACDV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 NARCEA -SOTO DE RIBERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/09/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/04/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/04/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 PENAGOS -SOTO DE RIBERA ( 57% en Asturias)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB19OWADR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PENAGOS -SOTO DE RIBERA ( 57% en Asturias)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/09/1989
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		13/01/1995
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		28/06/2000
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 EL PALO-PESOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red eléctrica de España

**Tipo:** Línea

**Código de infraestructura** LI724OVW03

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 EL PALO-PESOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/09/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/09/2004
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		01/09/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		15/03/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		01/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 EL PALO-GRADO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI70COVWL0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 EL PALO-GRADO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/09/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/09/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		01/09/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		15/03/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		01/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 GRADO-SALAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI694OWXD0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 GRADO-SALAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/09/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/09/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		01/09/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		15/03/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		01/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 PESOZ-SALAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6A4W00AC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PESOZ-SALAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/09/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/09/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		01/09/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		15/03/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		01/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALCORES -CARMONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI854BKAFR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALCORES -CARMONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GUILLENA -CARMONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI881BKR36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GUILLENA -CARMONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 ALCORES -GUILLENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI898CBKFJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALCORES -GUILLENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 DOS HERMANAS -CARMONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI934BOV36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 DOS HERMANAS -CARMONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		23/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GUILLENA -CARMONA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI891BKR36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GUILLENA -CARMONA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		23/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 DOS HERMANAS -GUILLENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI964CBKOK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 DOS HERMANAS -GUILLENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		23/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SANTIPONCE-CARMONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C1BIKVA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SANTIPONCE-CARMONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		23/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARMONA-VILLANUEVA DEL REY

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA45BNOVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARMONA-VILLANUEVA DEL REY

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		23/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 SANTIPONCE-VILLANUEVA DEL REY

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIABCICBKM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 SANTIPONCE-VILLANUEVA DEL REY

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		23/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -SANTIPONCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAE4BPZCW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -SANTIPONCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -TORRE ARENILLAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF4BLCWH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -TORRE ARENILLAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 SANTIPONCE-TORRE ARENILLAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA6ACIBKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 SANTIPONCE-TORRE ARENILLAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ALGECIRAS-PUERTO REAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE5KSUHP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ALGECIRAS-PUERTO REAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CARTUJA -DON RODRIGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB46HKSUU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CARTUJA -DON RODRIGO

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MARISMAS-PINAR DEL REY

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI95EJFOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MARISMAS-PINAR DEL REY

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 220 MARISMAS-PINAR DEL REY 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI970JFOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MARISMAS-PINAR DEL REY 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CAPARACENA-EL FARGUE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F4HWIFO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CAPARACENA-EL FARGUE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		03/03/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/04/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		19/05/2005
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		12/06/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		26/05/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		03/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/05/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/11/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pte expropiacion. Aprobación proyecto definitivo 05/11/08		

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 220 CAPARACENA-EL FARGUE 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI906HWIFO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CAPARACENA-EL FARGUE 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		03/03/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/04/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		19/05/2005
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		12/06/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		26/05/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		03/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/05/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/11/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pte expropiacion. Aprobación proyecto definitivo 05/11/08		

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 TAJO DE LA ENCANTADA-ILLORA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIABBBHVDF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TAJO DE LA ENCANTADA-ILLORA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CAPARACENA-ILLORA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI881BKVWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CAPARACENA-ILLORA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CAPARACENA-TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAF9CJSBK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CAPARACENA-TAJO DE LA ENCANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TAJO DE LA ENCANTADA-ILLORA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIADBBHVDF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TAJO DE LA ENCANTADA-ILLORA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 ATARFE -TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA75CISBK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ATARFE -TAJO DE LA ENCANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 CAPARACENA-HUENEJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB0BKSULG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 CAPARACENA-HUENEJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ARCHIDONA-CAPARACENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI949BAGIT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ARCHIDONA-CAPARACENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 ARCHIDONA-TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIADDBIREG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ARCHIDONA-TAJO DE LA ENCANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 CAPARACENA-TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAF9CJSKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 CAPARACENA-TAJO DE LA ENCANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-LA RIBINA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAE0FBZJN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-LA RIBINA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/02/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -LA RIBINA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8FD6BYGN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -LA RIBINA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/02/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -LITORAL DE ALMERIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB04GMS6C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -LITORAL DE ALMERIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/02/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA ( 34% en Andalucía)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAEFLBFOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA ( 34% en Andalucía)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		06/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA 2 ( 34% en Andalucía)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB17FBMOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA 2 ( 34% en Andalucía)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		06/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 GUILLENA -PUEBLA DE GUZMAN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9BDAOWAK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 GUILLENA -PUEBLA DE GUZMAN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 GUILLENA -PUEBLA DE GUZMAN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9CDAOWAK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 GUILLENA -PUEBLA DE GUZMAN2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI -CASTELL BISBALL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICA0CKOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI -CASTELL BISBALL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI-ABRERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB8DOWZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI-ABRERA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI-RIERA DE MARTORELL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC6COPSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI-RIERA DE MARTORELL

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 RUBI-ABRERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAD4COZAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 RUBI-ABRERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 RUBI-RIERA DE MARTORELL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBECCKOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 RUBI-RIERA DE MARTORELL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ADRALL -FRONTERA ANDORRANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAD0THOWB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ADRALL -FRONTERA ANDORRANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		30/08/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/05/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 ADRALL -FRONTERA ANDORRANA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAF0THOWB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ADRALL -FRONTERA ANDORRANA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		30/08/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/05/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MONTBLANC-LA ESPLUGA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI91BBZD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MONTBLANC-LA ESPLUGA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 JUNEDA-LA ESPLUGA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI87DBZJ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 JUNEDA-LA ESPLUGA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 JUNEDA-MONTBLANC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI837CBZK3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 JUNEDA-MONTBLANC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 TRINITAT -FACULTATS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI889BNEY3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 TRINITAT -FACULTATS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 CAN RIGALT-FACULTATS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CEBKNWA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 CAN RIGALT-FACULTATS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Cable 220 TRINITAT -CAN RIGALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI851CBMA3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Cable 220 TRINITAT -CAN RIGALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 JUIA-RAMIS3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA15ZAMNS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 JUIA-RAMIS3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 TRINITAT -LESSEPS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88EBGS36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TRINITAT -LESSEPS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LESSEPS-FACULTATS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A6BZIW3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LESSEPS-FACULTATS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 TRINITAT -FACULTATS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8FFCBEY3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 TRINITAT -FACULTATS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 BESOS NUEVO-VERNEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI887BILNF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 BESOS NUEVO-VERNEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 VERNEDA-GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7BDBNO36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 VERNEDA-GRAMANET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Cable 220 BESOS NUEVO-GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B4CSBLM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Cable 220 BESOS NUEVO-GRAMANET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PALAU -SANT CELONI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C3BQUV3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PALAU -SANT CELONI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PALAU -SENTMENAT2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A9BVD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PALAU -SENTMENAT2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 SANT CELONI -SENTMENAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI993GKCBM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 SANT CELONI -SENTMENAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MORALETES -PONT DE SUERT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB15TKHSU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MORALETES -PONT DE SUERT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MORALETES -PONT DE SUERT 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB35TKHSU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MORALETES -PONT DE SUERT 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 BADALONA-SANT ANDREU

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC01CUCOV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BADALONA-SANT ANDREU

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 BADALONA-GUIXERES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB1BUCCOV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BADALONA-GUIXERES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 VILADECANS-TCELSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBEDOZAIK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 VILADECANS-TCELSA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 TCELSA-SANT JUST

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB1FCOZAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 TCELSA-SANT JUST

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 SANT JUST-VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC31CEOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SANT JUST-VILADECANS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**





# Alta E/S Línea 400 LA SECUITA-GARRAF

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8666BKVD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA SECUITA-GARRAF

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 CALVIÁ-PALMA NOVA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI85ACOSWG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 CALVIÁ-PALMA NOVA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		22/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		30/01/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 CALVIÁ-PALMA NOVA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86ACOSWG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 CALVIÁ-PALMA NOVA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		22/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		30/01/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 BESSONS-CALA MILLOR 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI864CDOVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 BESSONS-CALA MILLOR 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		17/03/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		09/03/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		03/10/2005
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		28/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2007	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	10/03/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 CAS TRESORER-LLATZER

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8BEGOSWJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 CAS TRESORER-LLATZER

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		18/06/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/08/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		12/09/2006
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	13/03/2007	20/03/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/04/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/05/2008	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/05/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 CAS TRESORER-LLATZER 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D0WGDOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 CAS TRESORER-LLATZER 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		18/06/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/08/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		12/09/2006
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	13/03/2007	20/03/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/04/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/05/2008	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/05/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 66 VINYETA-SANTA MARÍA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI895EVZAL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 66 VINYETA-SANTA MARÍA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		30/09/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		31/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		08/05/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2008	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta por E/S 66 SANTA MARÍA-ORLANDIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8DBVEADK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 66 SANTA MARÍA-ORLANDIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		31/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		08/05/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2008	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 132 MAHÓN-DRAGONERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAEDKSUSG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 132 MAHÓN-DRAGONERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		12/01/2004
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/12/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		12/01/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		30/11/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/11/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		3
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Repotenciación Línea 132 MAHÓN-DRAGONERA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAFDKSUSG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 132 MAHÓN-DRAGONERA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		12/01/2004
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/12/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		12/01/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	29/02/2008	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/11/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		3
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 66 IBIZA-BOSSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI5F6VEZ0B

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 66 IBIZA-BOSSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		11/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/09/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		21/09/2006
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		01/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		27/06/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2008	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2008. Fecha prevista puesta en marcha durante 2008.

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 66 BOSSA-SAN JORGE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6DBVEEG0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 66 BOSSA-SAN JORGE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		11/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/09/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		21/09/2006
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		01/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		27/06/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2008	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2008. Fecha prevista puesta en marcha durante 2008.

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 ARTÁ-CAPDEPERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI77EWOACD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 ARTÁ-CAPDEPERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		23/06/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/03/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		27/07/2002
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2009. Fecha prevista puesta en marcha durante 2009.

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 ARTÁ-CAPDEPERA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7AEWOQAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 ARTÁ-CAPDEPERA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		09/06/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/03/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		27/07/2002
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2009. Fecha prevista puesta en marcha durante 2009.

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 66 BESSONS-ARTÁ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF0STZAS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 66 BESSONS-ARTÁ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio topología Línea 66 BESSONS-ARTÁ 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC02STZAS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 66 BESSONS-ARTÁ 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 66 ALCUDIA B-SAN MARTÍN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICAAASVZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 66 ALCUDIA B-SAN MARTÍN

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2011	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr posterior a 2010. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2010

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 66 SAN MARTÍN-SA POBLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID4ASWZAS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 66 SAN MARTÍN-SA POBLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr posterior a 2010. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2010

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ALCUDIA-SAN MARTÍN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI906OWI0E

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ALCUDIA-SAN MARTÍN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	10/01/2006	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 66 POLLENSA-ALCUDIA B

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAF4KSUIN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 66 POLLENSA-ALCUDIA B

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		12/01/2004
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		4
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 66 INCA-SA POBLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI988KSUQ5

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 66 INCA-SA POBLA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2012	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr posterior a 2011. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2011.

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 400 GRADO-SOTO DE RIBERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE5ZAILS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 400 GRADO-SOTO DE RIBERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/05/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		10/04/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 400 GRADO-TABIELLA II

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB82ZAMSF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 400 GRADO-TABIELLA II

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/05/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		10/04/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio tensión Línea 220 SOTO DE RIBERA-TABIELLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC66ZCMAS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 SOTO DE RIBERA-TABIELLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/05/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		10/04/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 PESOZ-SANZO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6BDWOJ0A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PESOZ-SANZO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/09/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		28/04/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		28/04/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 400 PESOZ-SANZO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6BFWOJ0A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PESOZ-SANZO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/09/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		28/04/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		28/04/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TABIELLA II-TABIELLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F7OSWZC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TABIELLA II-TABIELLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TABIELLA II-TABIELLA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI909WOSZC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TABIELLA II-TABIELLA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOA ( 18% en Asturias)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red eléctrica de España

**Tipo:** Línea

**Código de infraestructura** LI994AKFIO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOA ( 18% en Asturias)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/07/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/11/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOZ2 ( 18% en Asturias)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9AAAAGJO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOZ2 ( 18% en Asturias)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/07/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/11/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 TABIELLA II-TAMÓN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E5BVF36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 TABIELLA II-TAMÓN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 GRADO-TAMÓN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI770BWG36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 GRADO-TAMÓN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 GRADO-TABIELLA II

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI81EBCGL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 GRADO-TABIELLA II

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALDEADAVILA-HINOJOSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBB1KSUGN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALDEADAVILA-HINOJOSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CIUDAD RODRIGO-ALMARAZ C.N.

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA17PBKOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CIUDAD RODRIGO-ALMARAZ C.N.

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		07/05/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CIUDAD RODRIGO-HINOJOSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA0EKBKOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CIUDAD RODRIGO-HINOJOSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 HINOJOSA -ALMARAZ C.N.

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI904CEVBD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 HINOJOSA -ALMARAZ C.N.

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LA ROBLA -BECILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8336BV3A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA ROBLA -BECILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**





## Baja E/S Línea 400 LA ROBLA -MUDARRA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8486CEVT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 LA ROBLA -MUDARRA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 SOTO DE RIBERA-VILLAMANIN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA61BODFJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 SOTO DE RIBERA-VILLAMANIN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LA ROBLA -VILLAMANIN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9106BV3A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA ROBLA -VILLAMANIN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 LA ROBLA -SOTO DE RIBERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9946BCEV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 LA ROBLA -SOTO DE RIBERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -MIRANDA DE EBRO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9E3GBEL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -MIRANDA DE EBRO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 VITORIA -MIRANDA DE EBRO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9DCJBEBL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 VITORIA -MIRANDA DE EBRO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 GRIJOTA -VITORIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84CTCEG3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 GRIJOTA -VITORIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 APARECIDA-TORDESILLAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI96AZOOWB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 APARECIDA-TORDESILLAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 APARECIDA-TRIVES ( 44% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIADFZLWOA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 APARECIDA-TRIVES ( 44% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TORDESILLAS-VALPARAISO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9CAEOWZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TORDESILLAS-VALPARAISO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CONSO-VALPARAISO2 ( 62% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAE3NHKLO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CONSO-VALPARAISO2 ( 62% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 APARECIDA-VALPARAISO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E5CYAEF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 APARECIDA-VALPARAISO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 APARECIDA-CONSO ( 53% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIABACEHQS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 APARECIDA-CONSO ( 53% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 TORDESILLAS-VALPARAISO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI97BDCCEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 TORDESILLAS-VALPARAISO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 T. MUDARRA 1-T. RENEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB39CPZKO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. MUDARRA 1-T. RENEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 PALENCIA-T. RENEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE8ICOVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 PALENCIA-T. RENEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 RENEDO-T. RENEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA3SCOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 RENEDO-T. RENEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 PUEBLA DE GUZMAN-FRONTERA PORTUGUESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC1CWWOAS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PUEBLA DE GUZMAN-FRONTERA PORTUGUESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -ALJARAFE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI95BBDNKN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -ALJARAFE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/06/2000
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/05/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/05/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -QUINTOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI93FBDMKN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -QUINTOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/06/2000
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/05/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/05/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALJARAFE -QUINTOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI881CBKZJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALJARAFE -QUINTOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/06/2000
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/05/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/05/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CARTUJA -PUERTO REAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F6HOSWR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CARTUJA -PUERTO REAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/06/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ANDUJAR -PUERTOLLANO (43% en Andalucía)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID6BUKSYH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ANDUJAR -PUERTOLLANO (43% en Andalucía)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ANDUJAR -GUADALQUIVIR MEDIO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB2FWHOOC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ANDUJAR -GUADALQUIVIR MEDIO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		09/05/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		11/10/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		11/10/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 OLIVARES -UBEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C1HOWC0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 OLIVARES -UBEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/12/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		11/12/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		11/12/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		20/02/2003
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		15/03/2003
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		21/09/2004
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		18/12/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/10/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		90
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Cambiando proyecto de DC a SC (Petición de REE)		

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 PUERTO DE SANTA MARIA-PUERTO REAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC8SNOWF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 PUERTO DE SANTA MARIA-PUERTO REAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/01/2005	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		24/05/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	15/09/2006	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	15/04/2007	04/06/2002
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		17/03/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		15/11/2006
<b>Finalización de construcción</b> .....		31/01/2008
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/03/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Obra de REE		

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CARTUJA -PUERTO DE SANTA MARIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB0AHOSWC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CARTUJA -PUERTO DE SANTA MARIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		02/04/2001
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		03/10/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		03/10/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ATARFE -EL FARGUE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86AHIFOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ATARFE -EL FARGUE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		27/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BENAHADUX-BERJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI809BZCEV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENAHADUX-BERJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 BENAHADUX-ORGIVA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84FCZBEV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BENAHADUX-ORGIVA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**





# Alta E/S Línea 220 JORDANA-VENTILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI863BD36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 JORDANA-VENTILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -JORDANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI872CBKFI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -JORDANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 COSTASOL -BENAHAVIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI91FBKWEI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 COSTASOL -BENAHAVIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BENAHAVIS-JORDANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI885BZVDE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENAHAVIS-JORDANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 COSTASOL -JORDANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86FCIBKD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 COSTASOL -JORDANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GUILLENA -CASAQUEMADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI995BJKCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GUILLENA -CASAQUEMADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		01/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ONUBA -CASAQUEMADA

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LI920BCKYJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Alta E/S Línea 220 ONUBA -CASAQUEMADA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		01/06/2007
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:



# Baja E/S Línea 220 GUILLENA -ONUBA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F6CDBEK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 GUILLENA -ONUBA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		01/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 GAZULES-JORDANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB74ASZMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 GAZULES-JORDANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ARROYO VALLE -MONTECILLO BAJO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICEFKSUUW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ARROYO VALLE -MONTECILLO BAJO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LANCHA -MONTECILLO BAJO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA5KSURH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LANCHA -MONTECILLO BAJO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 ANDUJAR -UBEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI794WHOCI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ANDUJAR -UBEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CENTENARIO-SANTIPONCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC20KSUZH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CENTENARIO-SANTIPONCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ATARFE -MAZUELOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89CBKWI3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ATARFE -MAZUELOS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		06/05/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 OLIVARES -MAZUELOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8EABKA36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 OLIVARES -MAZUELOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ATARFE -OLIVARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88BCBKIJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ATARFE -OLIVARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PUERTO REAL -GIBALBIN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI92ABINFJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PUERTO REAL -GIBALBIN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 DOS HERMANAS -GIBALBIN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI96ABOGJR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 DOS HERMANAS -GIBALBIN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-JOSE MARIA DE ORIOL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBD5UKRSG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-JOSE MARIA DE ORIOL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ARAÑUELO -JOSE MARIA DE ORIOL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC7AKSUGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ARAÑUELO -JOSE MARIA DE ORIOL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		15/07/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-BIENVENIDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB7AKSURG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-BIENVENIDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		27/02/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALDEADAVILA-ARAÑUELO (52% en Extremadura)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDCCKSUXG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALDEADAVILA-ARAÑUELO (52% en Extremadura)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 400 ARAÑUELO -VALDECABALLEROS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC5EMKSUG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ARAÑUELO -VALDECABALLEROS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ARAÑUELO -VALDECABALLEROS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC7EMKSUG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ARAÑUELO -VALDECABALLEROS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PLASENCIA-T. GUIJO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI855BWD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PLASENCIA-T. GUIJO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-PLASENCIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI976BNKZR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-PLASENCIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-T. GUIJO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89ECBKLM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-T. GUIJO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 ALVARADO -VAGUADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAFBZAHMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 ALVARADO -VAGUADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 MERIDA -VAGUADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA73ZAESE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 MERIDA -VAGUADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TRUJILLO-MERIDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7FCBCEAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TRUJILLO-MERIDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 ALMARAZ C.N.-TRUJILLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI950BNZOT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALMARAZ C.N.-TRUJILLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALMARAZ C.N.-MERIDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88ECBKNZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALMARAZ C.N.-MERIDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 HINOJOSA -ALMARAZ C.N. (60% en Extremadura)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC5DKSUGY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 HINOJOSA -ALMARAZ C.N. (60% en Extremadura)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 ALMARAZ E.T.-PLASENCIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC37ZAVMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 ALMARAZ E.T.-PLASENCIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CACERES -JOSE MARIA DE ORIOL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC2HKSUN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CACERES -JOSE MARIA DE ORIOL

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ALMARAZ C.N.-SAN SERVAN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI96BWKOV0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ALMARAZ C.N.-SAN SERVAN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		06/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BROVALES-SAN SERVAN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8BFFOSWB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BROVALES-SAN SERVAN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		06/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA ( 66% en Extremadura)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC0LBFOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA ( 66% en Extremadura)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		06/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



## Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA 2 ( 66% en Extremadura)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA89BFMOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA 2 ( 66% en Extremadura)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		06/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MEQUINENZA-RIBARROJA (25% en Cataluña)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDB8SKUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MEQUINENZA-RIBARROJA (25% en Cataluña)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 HOSPITALET -VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD5KOZAN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 HOSPITALET -VILADECANS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 HOSPITALET -NUDO VIARIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC99CKOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 HOSPITALET -NUDO VIARIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 NUDO VIARIO-VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICBDWCEOZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 NUDO VIARIO-VILADECANS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-MONZON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9CCHOSWH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-MONZON

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-PEÑALBA ( 20% en Cataluña)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC11SHILO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-PEÑALBA ( 20% en Cataluña)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CALDERS -SALAS DE PALLARS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA15BKEVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CALDERS -SALAS DE PALLARS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 SALAS DE PALLARS-SALLENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA6EBVBGK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 SALAS DE PALLARS-SALLENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 132 TORRENTE-SANTA PONSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI846EPAZ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 132 TORRENTE-SANTA PONSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 LLUBÍ-VINYETA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI76DOWBCD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 LLUBÍ-VINYETA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	15/11/2011	
Puesta en marcha según promotor .....	15/11/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2010. Fecha prevista puesta en marcha durante 2010.

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 LLUCMAJOR-CALA BLAVA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89CFOVWA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 LLUCMAJOR-CALA BLAVA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		21/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	31/10/2005	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/05/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/05/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 66 PORTO CRISTO-CALA MILLOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI902ABEVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 66 PORTO CRISTO-CALA MILLOR

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	31/12/2009	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2009. Fecha prevista puesta en marcha durante 2009.

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 132 CIUDADELA-OESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI74EBVWE1

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 132 CIUDADELA-OESTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2009. Fecha prevista puesta en marcha durante 2009.

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 132 OESTE-MERCADAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6DEBVA1D

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 132 OESTE-MERCADAL

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	31/12/2009	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2009. Fecha prevista puesta en marcha durante 2009.

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 132 CIUDADELA-POIMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI737BLVW1

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 132 CIUDADELA-POIMA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2009	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2009. Fecha prevista puesta en marcha durante 2009.

**Observaciones de la CNE:**



# Alta por E/S 132 POIMA-DRAGONERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI740BBKVVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 132 POIMA-DRAGONERA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	31/12/2009	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2009. Fecha prevista puesta en marcha durante 2009.

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 66 SON REUS-BIT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI612EVAD0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 66 SON REUS-BIT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2007	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** BX0674

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 66 BIT-POLÍGONO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6C9EVEI0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 66 BIT-POLÍGONO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2007	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> BX0674		

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 66 PORTO COLOM-CALA DOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI801AEVZE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 66 PORTO COLOM-CALA DOR

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	31/12/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr posterior a 2011. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2011.

**Observaciones de la CNE:**

# Alta por E/S 66 CALA DOR-SANTANYI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI796JEVZM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta por E/S 66 CALA DOR-SANTANYI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr durante 2010. Fecha prevista puesta en marcha durante 2010.

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 CALDERS -SALLENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI853CVKP3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 CALDERS -SALLENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 SALAS DE PALLARS-SENTMENAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA73KBVBM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 SALAS DE PALLARS-SENTMENAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 SALAS DE PALLARS-SALLENTE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA80BVBGK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 SALAS DE PALLARS-SALLENTE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 SALLENTE-SENTMENAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CFGVCVN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 SALLENTE-SENTMENAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 SALSADELLA-DELTEBRE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI914BKVGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 SALSADELLA-DELTEBRE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 VANDELLOS-DELTEBRE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D9JBVDE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 VANDELLOS-DELTEBRE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 VANDELLOS-SALSADELLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI93CCVJQ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 VANDELLOS-SALSADELLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 BEGUES -VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F3LBVZF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BEGUES -VILADECANS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 RUBI-VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7ECBEACO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 RUBI-VILADECANS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 BEGUES -RUBI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI747CVZL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 BEGUES -RUBI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 SANTA LLOGAIA-FRONTERA FRANCESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB60POSWA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SANTA LLOGAIA-FRONTERA FRANCESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 RAMIS-FRONTERA FRANCESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9BDHOSWC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 RAMIS-FRONTERA FRANCESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 400 SANTA LLOGAIA-RAMIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84ACRCG5

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 400 SANTA LLOGAIA-RAMIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BESCANO -RAMIS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB48CGHIO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BESCANO -RAMIS2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		28/02/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 BESCANO -VIC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA6EOGVCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BESCANO -VIC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 VIC -RAMIS

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LI9FFCEHIO

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Baja cambio topología Línea 220 VIC -RAMIS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		28/02/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Repotenciación Línea 220 RUBI-CAN JARDI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9D2KHSUI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 RUBI-CAN JARDI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 RUBI-T. CELSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI956KHSUG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 RUBI-T. CELSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 RUBI-VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA6DKSUHG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 RUBI-VILADECANS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 SANT JUST -T. CELSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA68SKUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 SANT JUST -T. CELSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CANYET-GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA71KSUHT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CANYET-GRAMANET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 RIERA DE CALDES -SENTMENAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC17KSUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 RIERA DE CALDES -SENTMENAT

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CAN JARDÍ2-SANT CUGAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB5FUKSHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CAN JARDÍ2-SANT CUGAT

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CAN JARDÍ2-CODONYER

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB57UKSHH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CAN JARDÍ2-CODONYER

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 DESVERN-VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C7BZDFR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 DESVERN-VILADECANS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 VILADECANS-RUBÍ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88BCKJ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 VILADECANS-RUBÍ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio de tensión 400 DESVERN-GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA66ISDW7

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio de tensión 400 DESVERN-GRAMANET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio de tensión 400 DESVERN-GRAMANET2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA78ISDW7

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio de tensión 400 DESVERN-GRAMANET2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 MONTBLANC-LA ESPLUGA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC03CMOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 MONTBLANC-LA ESPLUGA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 JUNEDA-LA ESPLUGA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBDCCOZAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 JUNEDA-LA ESPLUGA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 JUNEDA-MONTBLANC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC3AOZAGI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 JUNEDA-MONTBLANC

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MANGRANERS-LA ESPLUGA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI95CWHOSK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MANGRANERS-LA ESPLUGA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 JUNEDA-MANGRANERS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86FWOYZ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 JUNEDA-MANGRANERS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 JUNEDA-MANGRANERS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI819CVXEK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 JUNEDA-MANGRANERS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 LA ESPLUGA-BEGUES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI833HOSWE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA ESPLUGA-BEGUES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 LA ESPLUGA-MONTBLANC2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICB3OZACG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 LA ESPLUGA-MONTBLANC2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 MONTBLANC-PENEDES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC1DQOWZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 MONTBLANC-PENEDES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-PENEDES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB5EOZACG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-PENEDES

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 LA ESPLUGA-BEGUES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB99COZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 LA ESPLUGA-BEGUES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja Línea 220 JUNEDA-MONTBLANC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C9CVXGE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 JUNEDA-MONTBLANC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 MONTBLANC-PERAFORT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI868CVNBE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 MONTBLANC-PERAFORT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 PUIGPELA -GAVA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI778HOWC0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 PUIGPELA -GAVA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 PUIGPELA -PENEDES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI804CZCK8

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 PUIGPELA -PENEDES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 MARAGALL-TRINITAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7D4WE0BF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 MARAGALL-TRINITAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		07/10/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 ANOIA-PONT DE SUERT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIACDKSUPG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ANOIA-PONT DE SUERT

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ANOIA-RIERA DE MARTORELL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBDDHKSUJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ANOIA-RIERA DE MARTORELL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 RIERA DE MARTORELL-CAN JARDI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICE7KSUHY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 RIERA DE MARTORELL-CAN JARDI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 ABRERA-PUJALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9E9KSUHQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ABRERA-PUJALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LA POBLA -PUJALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA40KSUHM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LA POBLA -PUJALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TRINITAT -NOU BARRIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI925BDO36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TRINITAT -NOU BARRIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MARAGALL-NOU BARRIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F8BVZC3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MARAGALL-NOU BARRIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 MARAGALL-TRINITAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89CCBEVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MARAGALL-TRINITAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 ZONA FRANCA -CERDÁ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI862KA05H

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 ZONA FRANCA -CERDÁ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 HOSPITALET -CORNELLÁ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI914NIDF0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 HOSPITALET -CORNELLÁ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**





# Nueva Línea 220 LA SELVA-PERAFORT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI83AFOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA SELVA-PERAFORT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CANYET-NUEVO SANTA COLOMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC50OSZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CANYET-NUEVO SANTA COLOMA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 CANYET-GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC49COZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 CANYET-GRAMANET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BARO DE VIVER-NUEVO SANTA COLOMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC6EZCEHO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BARO DE VIVER-NUEVO SANTA COLOMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 BARO DE VIVER-GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC21CCEHO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BARO DE VIVER-GRAMANET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 CORNELLÁ-SANTS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI778TZBQ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 CORNELLÁ-SANTS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 CERDÁ-SANTS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI699TWN0C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 CERDÁ-SANTS

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo cable 220 CAN RIGALT-URGELL2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7CBTHE04

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo cable 220 CAN RIGALT-URGELL2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Cable 220 VALDONCELLES-CAN RIGALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI966BMNCG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 VALDONCELLES-CAN RIGALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 VALDONCELLES-URGELL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI892BMNGI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 VALDONCELLES-URGELL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Cable 220 CAN RIGALT-URGELL2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7EACBKMW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Cable 220 CAN RIGALT-URGELL2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-TRASANTBOI2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC7COZACG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-TRASANTBOI2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC15COZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-VILADECANS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB61OZACU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB81OZACU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio tensión Línea 220 CAN JARDÍ 2-CAN RIGALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC0EAMZCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 CAN JARDÍ 2-CAN RIGALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio tensión Línea 220 CAN JARDÍ 2-CAN RIGALT2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC30AMZCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 CAN JARDÍ 2-CAN RIGALT2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 DESVERN-SANT JUST

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB44OUZAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 DESVERN-SANT JUST

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 DESVERN-SANT JUST2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB64OUZAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 DESVERN-SANT JUST2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-SANT JUST

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID14COZAW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-SANT JUST

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-SANT JUST2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID36COZAO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-SANT JUST2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-SANT FELIU

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC08JYOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-SANT FELIU

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-SANT FELIU2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC28JYOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-SANT FELIU2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB83OZACU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN4

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB85OZACG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN4

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-CAN RIGALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBDEJCKOZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-CAN RIGALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo cable 220 GRAMANET-BESÓS NUEVO3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI923TVXD0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo cable 220 GRAMANET-BESÓS NUEVO3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 EIXAMPLE-SAGRERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF9SOVZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 EIXAMPLE-SAGRERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 EIXAMPLE-MARAGALL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC70COVZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 EIXAMPLE-MARAGALL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 MARAGALL-SAGRERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBD0SCOVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 MARAGALL-SAGRERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-GRAMANET2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC21GOZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-GRAMANET2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 GRAMANET-TRINITAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE3COVZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 GRAMANET-TRINITAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-TRINITAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBBBCOZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-TRINITAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 GUIXERES-SANT ANDREU

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC60LNOVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 GUIXERES-SANT ANDREU

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 C.T. COMPOSTILLA-VILLABLINO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC5DKSURH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 C.T. COMPOSTILLA-VILLABLINO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA ( 50% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB18OSFFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA ( 50% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/12/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA 2 ( 50% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIACCSLFFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA 2 ( 50% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/12/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MORALEJA -SEGOVIA ( 40% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAFDANHKL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MORALEJA -SEGOVIA ( 40% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/09/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		02/07/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		04/04/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		02/07/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 TORDESILLAS-EL CEREAL ( 70% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB4DOZEFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 TORDESILLAS-EL CEREAL ( 70% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		07/09/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja Línea 220 TORDESILLAS-OTERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI829CDECQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 TORDESILLAS-OTERO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 ANDUJAR -PUERTOLLANO (57% en Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID73UKSYH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ANDUJAR -PUERTOLLANO (57% en Castilla-La Mancha)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 AZUTAN -TALAVERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86FBK36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 AZUTAN -TALAVERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/12/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 VILLAVERDE-TALAVERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI917BKBCM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VILLAVERDE-TALAVERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/12/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 AZUTAN -VILLVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F8CBKL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 AZUTAN -VILLVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/12/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 OLMEDILLA-VILLARES DEL SAZ2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA11JGOWY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 OLMEDILLA-VILLARES DEL SAZ2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/03/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/03/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/06/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		31/07/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ACECA -ARANJUEZ ( 26% en Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIACCOWZGN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ACECA -ARANJUEZ ( 26% en Castilla-La Mancha)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 ARGAMASILLA DE CALATRAVA-PICON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB5CBRUVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ARGAMASILLA DE CALATRAVA-PICON

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ARGAMASILLA DE CALATRAVA-PUERTOLLANO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB1EBZXYP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ARGAMASILLA DE CALATRAVA-PUERTOLLANO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 PICON -PUERTOLLANO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI92DCKFB3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 PICON -PUERTOLLANO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 AÑOVER-TORREJÓN DE VELASCO (Castilla la Mancha)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIE67QKSUU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 AÑOVER-TORREJÓN DE VELASCO (Castilla la Mancha)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LA PALOMA -MADRIDEJOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB3BKSUHK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LA PALOMA -MADRIDEJOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 BRAZATORTAS-VALDECABALLEROS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB16IGBVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BRAZATORTAS-VALDECABALLEROS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 BRAZATORTAS-GUADALQUIVIR MEDIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC6QGSBL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BRAZATORTAS-GUADALQUIVIR MEDIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-VALDECABALLEROS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC22PGNCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-VALDECABALLEROS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 ACECA -PICON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI955KSUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ACECA -PICON

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MANZANARES-BRAZATORTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9D3HOSWA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MANZANARES-BRAZATORTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/02/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MANZANARES-BRAZATORTAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9E3HOSWA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MANZANARES-BRAZATORTAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/02/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-LOECHES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB27BZLQ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-LOECHES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-FUENTES DE LA ALCARRIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID7DBORZL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-FUENTES DE LA ALCARRIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 FUENTES DE LA ALCARRIA-LOECHES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB05ACRZJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 FUENTES DE LA ALCARRIA-LOECHES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-TRILLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAF5BKZY3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-TRILLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-FUENTES DE LA ALCARRIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID5DBORZL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-FUENTES DE LA ALCARRIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 FUENTES DE LA ALCARRIA-TRILLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB35ACRZJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 FUENTES DE LA ALCARRIA-TRILLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 BRAZATORTAS-PUERTOLLANO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9FDHIOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 BRAZATORTAS-PUERTOLLANO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 220 BRAZATORTAS-PUERTOLLANO 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA0DHIOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 BRAZATORTAS-PUERTOLLANO 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ARROYO VALLE -VENTA INES (68% en Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDC2SNWKU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ARROYO VALLE -VENTA INES (68% en Castilla-La Mancha)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 PUERTOLLANO -VENTA INES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB9BSUKGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 PUERTOLLANO -VENTA INES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA PALOMA -PUERTO LAPICE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9E7B6EKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA PALOMA -PUERTO LAPICE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MADRIDEJOS-PUERTO LAPICE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA36BEKVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MADRIDEJOS-PUERTO LAPICE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LA PALOMA -MADRIDEJOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI943C6BKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LA PALOMA -MADRIDEJOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio topología Línea 220 PUERTO LÁPICE-MANZANARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDAATOZAQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 PUERTO LÁPICE-MANZANARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 PUERTO LÁPICE-LA PALOMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICF7TCOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 PUERTO LÁPICE-LA PALOMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 ALARCOS -MANZANARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF8HIOWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 ALARCOS -MANZANARES

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 ALARCOS -LA PALOMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE5CHIMO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 ALARCOS -LA PALOMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA PALOMA -MANZANARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI945HOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA PALOMA -MANZANARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA PALOMA -MANZANARES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI955HOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA PALOMA -MANZANARES2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA (Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID72OWAHZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA (Castilla-La Mancha)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA 2 (Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID9AOWHZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA 2 (Castilla-La Mancha)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES (Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LIDD7CEMOV

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES (Castilla-La Mancha)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES 2 (Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIE2DZCEMO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES 2 (Castilla-La Mancha)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MINGLANILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBD9KSUTG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MINGLANILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 COFRENTES-MINGLANILLA (9% en Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LIDD5STKUJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Repotenciación Línea 400 COFRENTES-MINGLANILLA (9% en Castilla-La Mancha)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA 2 (9% en Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LIC6FKUHSP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA 2 (9% en Castilla-La Mancha)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA (9% en Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID08SKUHT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA (9% en Castilla-La Mancha)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 BELINCHON-OLMEDILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB3EKSULG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 BELINCHON-OLMEDILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS-OLMEDILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD5KGSUD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS-OLMEDILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS-TRILLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC05KGSUD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS-TRILLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 OLMEDILLA-TRILLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAB9KSUGJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 OLMEDILLA-TRILLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ARAÑUELO -LA PUEBLANUEVA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA46BWFJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ARAÑUELO -LA PUEBLANUEVA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MORATA -LA PUEBLANUEVA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9CEBZP36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MORATA -LA PUEBLANUEVA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 ARAÑUELO -MORATA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A1CDE36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ARAÑUELO -MORATA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ACECA -TORRIJOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI814WOOP0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ACECA -TORRIJOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TORRIJOS -VALMOJADO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8EEHOWEF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TORRIJOS -VALMOJADO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ROMICA -MANZANARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D3WOH07

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ROMICA -MANZANARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 ROMICA -MANZANARES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E5WOH07

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ROMICA -MANZANARES2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ALMADEN-GUADALQUIVIR MEDIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAE0COBHA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ALMADEN-GUADALQUIVIR MEDIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ALMARAZ-ALMADEN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7ECBZ36A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ALMARAZ-ALMADEN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 ALMARAZ-GUADALQUIVIR MEDIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIACDCOCHZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ALMARAZ-GUADALQUIVIR MEDIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 C.T. COMPOSTILLA-MONTEARENAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC7CKSUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 C.T. COMPOSTILLA-MONTEARENAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 COMPOSTILLA-LA LOMBA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB8AKSUNG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 COMPOSTILLA-LA LOMBA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 COMPOSTILLA-MONTEARENAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC7AKSUGR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 COMPOSTILLA-MONTEARENAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TREVAGO-SORIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI727OWE0E

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TREVAGO-SORIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 TREVAGO-SORIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI737OWE0E

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TREVAGO-SORIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ALMAZAN-MEDINACELI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89BWEOK0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ALMAZAN-MEDINACELI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ALMAZAN-MEDINACELI2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8ABWEOUK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ALMAZAN-MEDINACELI2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CANTALEJO-MUDARRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89CEKBEV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CANTALEJO-MUDARRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CANTALEJO-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB99ABKNR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CANTALEJO-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 MUDARRA -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB2EJACKR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 MUDARRA -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MUDARRA -TORDESILLAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI94BWOOXG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MUDARRA -TORDESILLAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MUDARRA -TORDESILLAS3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI94CWOOG0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MUDARRA -TORDESILLAS3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 LAGUNA-RENEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9D8KSUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LAGUNA-RENEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LAS ARROYADAS-TORDESILLAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC8AKSUHF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LAS ARROYADAS-TORDESILLAS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2015
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LAS ARROYADAS-LAGUNA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB52KSUHF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LAS ARROYADAS-LAGUNA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PONFERRADA-TRIVES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89FBDK36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PONFERRADA-TRIVES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA LOMBA-PONFERRADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8EFBFM6V

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA LOMBA-PONFERRADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 BEJAR-CIUDAD RODRIGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI907WOSZN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 BEJAR-CIUDAD RODRIGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 BEJAR-CIUDAD RODRIGO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI919WOSZN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 BEJAR-CIUDAD RODRIGO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 LOS PRADILLOS-PINTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI90FBNIR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LOS PRADILLOS-PINTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		26/03/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		26/03/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		10/03/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		31/12/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		10/03/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ACECA -LOS PRADILLOS

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LI973BZS36

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Alta E/S Línea 220 ACECA -LOS PRADILLOS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		26/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		26/03/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		10/03/2008
Obtención de autorización medioambiental .....		31/12/2007
Obtención de autorización de instalación .....		10/03/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Baja E/S Línea 220 ACECA -PINTO

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LI759CBZN3

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Baja E/S Línea 220 ACECA -PINTO

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		26/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		26/03/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		10/03/2008
Obtención de autorización medioambiental .....		31/12/2007
Obtención de autorización de instalación .....		10/03/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Alta E/S Línea 220 ACECA -SESEÑA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI840BZD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ACECA -SESEÑA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		24/05/2008
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/06/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SESEÑA-VALDEMORO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C0BZEI3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SESEÑA-VALDEMORO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 TORRIJOS -PARLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F0BKADH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TORRIJOS -PARLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/10/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		10/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		10/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-TORRIJOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI95ABNKZV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-TORRIJOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/10/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		10/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		10/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-PARLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84ECBNZ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-PARLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/10/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		10/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		10/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 AYORA-PINILLA ( 74% en Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB86GFIOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 AYORA-PINILLA ( 74% en Castilla-La Mancha)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		08/11/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ALARCOS -PICON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9DAKSUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ALARCOS -PICON

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ACECA -MADRIDEJOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA56KSUHQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ACECA -MADRIDEJOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 TORRIJOS -EBORA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7E7BDKHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TORRIJOS -EBORA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/12/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		22/12/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/09/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		22/12/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 EBORA-ALMARAZ E.T.

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI812BWYGI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EBORA-ALMARAZ E.T.

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/12/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		22/12/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/09/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		22/12/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 TORRIJOS -ALMARAZ E.T.

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI926CBKVC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 TORRIJOS -ALMARAZ E.T.

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/12/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		22/12/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/09/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		22/12/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 ACECA -SESEÑA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA29KSUHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ACECA -SESEÑA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 SESEÑA-VALDEMORO (23% en Castilla-La Mancha)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LID06UKSWH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Repotenciación Línea 220 SESEÑA-VALDEMORO (23% en Castilla-La Mancha)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Alta E/S Línea 220 TALAVERA -VALMOJADO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI909BKVN3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TALAVERA -VALMOJADO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 VALMOJADO-MAJADAHONDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI985BKVBD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VALMOJADO-MAJADAHONDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 MAJADAHONDA-TALAVERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI949CJBVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MAJADAHONDA-TALAVERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 PICON -LA NAVA II

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB67SHINO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 PICON -LA NAVA II

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio topología Línea 220 PUERTO LLANO-LA NAVA II

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICE3ZUOPU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 PUERTO LLANO-LA NAVA II

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 PUERTO LLANO-LA NAVA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC85ZUCOP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 PUERTO LLANO-LA NAVA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA NAVA II-LA NAVA (I)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI888OHLSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA NAVA II-LA NAVA (I)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA NAVA II-LA NAVA (II)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C8HLOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA NAVA II-LA NAVA (II)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 BELINCHON-OLMEDILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI90DFBVZB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BELINCHON-OLMEDILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 BELINCHON-MORATA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI857BBDEV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BELINCHON-MORATA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 MORATA -OLMEDILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI871LCZE3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 MORATA -OLMEDILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS-OLMEDILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICAEBECK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS-OLMEDILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS-TRILLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB5CABEVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS-TRILLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



## Baja E/S Línea 400 OLMEDILLA-TRILLO 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI851CDECR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 OLMEDILLA-TRILLO 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MINGLANILLA-MORATA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8DFDBZH3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MINGLANILLA-MORATA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		31/07/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 COFRENTES-MINGLANILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI991NBWDH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 COFRENTES-MINGLANILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		31/07/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 COFRENTES-MORATA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI843CDEDN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 COFRENTES-MORATA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		31/07/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 AYORA-CAMPANARIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI83EBIM36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 AYORA-CAMPANARIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 PINILLA -CAMPANARIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI914DBEQ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 PINILLA -CAMPANARIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 AYORA-PINILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI74FJABC3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 AYORA-PINILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MINGLANILLA-REQUENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI92DDBZHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MINGLANILLA-REQUENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/09/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 MINGLANILLA-OLMEDILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9A3HDBZI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MINGLANILLA-OLMEDILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/09/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 OLMEDILLA-REQUENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI87DCECGQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 OLMEDILLA-REQUENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/09/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 BELINCHON-MINGLANILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI990NBVZB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BELINCHON-MINGLANILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 BELINCHON-MORATA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI867BBDEV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BELINCHON-MORATA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 MINGLANILLA-MORATA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CADCZH3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 MINGLANILLA-MORATA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MANZANARES-VALDEPEÑAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA06HOSWE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MANZANARES-VALDEPEÑAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MANZANARES-VALDEPEÑAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA16HOSWX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MANZANARES-VALDEPEÑAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALARCOS -SANTA TERESA (CIUDAD REAL)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB61BCJRW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALARCOS -SANTA TERESA (CIUDAD REAL)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 SANTA TERESA (CIUDAD REAL)-MANZANARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBACBVGKL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SANTA TERESA (CIUDAD REAL)-MANZANARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALARCOS -MANZANARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI90FCBK36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALARCOS -MANZANARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 VALMOJADO-ILLESCAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A7OSWCD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 VALMOJADO-ILLESCAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ILLESCAS-PRADILLOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI897FOWYZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ILLESCAS-PRADILLOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ACECA -AÑOVER 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI860BWZ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ACECA -AÑOVER 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ARANJUEZ -AÑOVER 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E5BEKW3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ARANJUEZ -AÑOVER 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 SANT CELONI -VIC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA39KSQUM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 SANT CELONI -VIC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 BEGUES -GARRAF

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7D8BVZL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BEGUES -GARRAF

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		11/04/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 GARRAF-VANDELLOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84FBVQ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 GARRAF-VANDELLOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		11/04/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 BEGUES -VANDELLOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A5CVZLT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 BEGUES -VANDELLOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		11/04/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 PIEROLA -CAN JARDI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA82KSUGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 PIEROLA -CAN JARDI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CONSTANTI-PERAFORT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB7DKSUJH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CONSTANTI-PERAFORT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MONTBLANC-PERAFORT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB5EKSUJH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MONTBLANC-PERAFORT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MARAGALL-LA SAGRERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F0BIVZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MARAGALL-LA SAGRERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/01/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		28/11/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		28/11/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BADALONA-LA SAGRERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F6BVIZH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BADALONA-LA SAGRERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/01/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		28/11/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		28/11/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 BADALONA-MARAGALL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI867CVHBZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BADALONA-MARAGALL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/01/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		28/11/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		28/11/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 TORDESILLAS-OTERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A4HBGU3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 TORDESILLAS-OTERO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 TORDESILLAS-EL CEREAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI93FHBC36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 TORDESILLAS-EL CEREAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ESTEPAR-MIRANDA DE EBRO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI990HJBZL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ESTEPAR-MIRANDA DE EBRO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -ESTEPAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI865BGR36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -ESTEPAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 GRIJOTA -MIRANDA DE EBRO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9CEGCEL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 GRIJOTA -MIRANDA DE EBRO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 GAROÑA-BARCINA-BRIVIESCA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAB0BOVZH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 GAROÑA-BARCINA-BRIVIESCA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -BRIVIESCA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E4GBHW3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -BRIVIESCA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 GAROÑA-BARCINA-GRIJOTA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA0DCKOVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 GAROÑA-BARCINA-GRIJOTA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 VILLARINO-SAYAGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84CBBCIK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 VILLARINO-SAYAGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -SAYAGO

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red eléctrica de España

Tipo: Línea

Código de infraestructura LI805BG36A

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -SAYAGO

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Baja E/S Línea 400 GRIJOTA -VILLARINO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D8MCGU3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 GRIJOTA -VILLARINO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 TORDESILLAS-PIÑUEL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI963HBQ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 TORDESILLAS-PIÑUEL

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 VILLARINO-PIÑUEL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8DDBCK36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 VILLARINO-PIÑUEL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 TORDESILLAS-VILLARINO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B1HCOW3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 TORDESILLAS-VILLARINO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MIRANDA-PUENTELARRA (14% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID6BUKSXH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MIRANDA-PUENTELARRA (14% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



## Baja cambio topología Línea 220 PALENCIA-T. PALENCIA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD5IUCOU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 PALENCIA-T. PALENCIA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 T. MUDARRA 2-T. PALENCIA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBDFCPZYK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. MUDARRA 2-T. PALENCIA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 T. PALENCIA 2-VALLEJERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC6ECLOPZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. PALENCIA 2-VALLEJERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PALENCIA-T. MUDARRA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E2BVZDF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PALENCIA-T. MUDARRA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PALENCIA-VALLEJERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CFBFVL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PALENCIA-VALLEJERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 VELILLA -VALLE DEL NALÓN (70% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC3AOSWGS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 VELILLA -VALLE DEL NALÓN (70% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MONCAYO -ONCALA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C9WAOJ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MONCAYO -ONCALA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		19/07/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MIRANDA-HARO (93% en La Rioja)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBD1KNSUH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MIRANDA-HARO (93% en La Rioja)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA (93% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID7BUKSWH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA (93% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA2 (93% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDC0UKSHM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA2 (93% en Castilla y León)

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA ( 50% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB04OWZCR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA ( 50% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA2 ( 50% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB10WCOPS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA2 ( 50% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 PALENCIA-VALLEJERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB22KSUBL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 PALENCIA-VALLEJERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 MUDARRA -TORDESILLAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB48KSUXG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 MUDARRA -TORDESILLAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 C.T. COMPOSTILLA-MONTEARENAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC5CKSUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 C.T. COMPOSTILLA-MONTEARENAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 EIXAMPLE -VILANOVA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI81FHVF09

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 EIXAMPLE -VILANOVA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 ZONA FRANCA -ZAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI76AAK05H

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 ZONA FRANCA -ZAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/01/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 AENA ESTE-ZONA FRANCA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89CGWFK0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 AENA ESTE-ZONA FRANCA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CANYET-GUIXERES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI829BVWDF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CANYET-GUIXERES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/04/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/04/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		29/04/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		20/01/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		29/04/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BADALONA-GUIXERES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B1HBVZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BADALONA-GUIXERES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/04/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/04/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		29/04/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		20/01/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		29/04/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 BADALONA-CANYET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7FECVBZH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BADALONA-CANYET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/04/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/04/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		29/04/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		20/01/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		29/04/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 MOTORS-ZONA FRANCA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI802CDGH0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 MOTORS-ZONA FRANCA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 HOSPITALET -NUDO VIARIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9E8BAGR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 HOSPITALET -NUDO VIARIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 NUDO VIARIO-VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9C1BJZFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 NUDO VIARIO-VILADECANS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 HOSPITALET -VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B6CBADG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 HOSPITALET -VILADECANS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 ZONA FRANCA -ZAL2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI77AAKT05

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 ZONA FRANCA -ZAL2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CANYET-CODONYER

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI82EBMVW3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CANYET-CODONYER

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CAN JARDI-CODONYER

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8AABVWZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CAN JARDI-CODONYER

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CANYET-CAN JARDI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI81ACBV36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CANYET-CAN JARDI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 PUIGPELA -CONSTANTI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAEAKSUHD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 PUIGPELA -CONSTANTI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 PUIGPELA -PENEDES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAA6KSUHD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 PUIGPELA -PENEDES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 RUBI-MAIALS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6DCBEF36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 RUBI-MAIALS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 MEQUINENZA-MAIALS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A0ABKZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MEQUINENZA-MAIALS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 MEQUINENZA-RUBI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI806CKZAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 MEQUINENZA-RUBI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 PIEROLA -VIC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI93FKGSUH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 PIEROLA -VIC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 BESCANO -RIUDARENES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI92BZIBVU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BESCANO -RIUDARENES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 RIUDARENES-VIC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C8BDEKI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 RIUDARENES-VIC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 BESCANO -VIC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI71DCZABD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 BESCANO -VIC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BESCANO -SENTMENAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B1WOSF0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BESCANO -SENTMENAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		25/04/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/04/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/02/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		24/05/2004
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/02/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BESCANO -VIC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI731WAOSF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BESCANO -VIC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		25/04/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/04/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/02/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		24/05/2004
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/02/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 BESCANO -SANTA LLOGAIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI963WFOSK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BESCANO -SANTA LLOGAIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/04/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BESCANO -SANTA LLOGAIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI975WFOSZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BESCANO -SANTA LLOGAIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/04/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 BEGUES -PIEROLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI81BBEVZE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BEGUES -PIEROLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/03/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 PIEROLA -SENTMENAT2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F9BD36A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 PIEROLA -SENTMENAT2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/03/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 BEGUES -SENTMENAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8AFCVZL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 BEGUES -SENTMENAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/03/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 PIEROLA -GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84COWXBF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PIEROLA -GRAMANET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/12/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ALMARAZ C.N.-SAN SERVAN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI97DWKOV0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ALMARAZ C.N.-SAN SERVAN2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		06/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LA SECUITA-VANDELLÓS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9C56BKVO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA SECUITA-VANDELLÓS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 VANDELLÓS-GARRAF

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8ABCVE36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 VANDELLÓS-GARRAF

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ESCATRON-ELS AUBALS ( 32% en Cataluña)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAD3FZMOV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ESCATRON-ELS AUBALS ( 32% en Cataluña)

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ELS AUBALS-LA SECUITA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI932HOVWY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ELS AUBALS-LA SECUITA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ESCATRON B (DESFASADOR)-ELS AUBALS ( 32% en Cataluña)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC0CVFLOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ESCATRON B (DESFASADOR)-ELS AUBALS ( 32% en Cataluña)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ELS AUBALS-ALFORJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI880HOVWY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ELS AUBALS-ALFORJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA SELVA-ALFORJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7ECFOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA SELVA-ALFORJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 ESCATRON B (DESFASADOR)-ELS AUBALS ( 32% en Cataluña)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC9BCTEHM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 ESCATRON B (DESFASADOR)-ELS AUBALS ( 32% en Cataluña)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 ELS AUBALS-ALFORJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI83CCUXJ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 ELS AUBALS-ALFORJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja Línea 220 LA SELVA-ALFORJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7A0CERAF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 LA SELVA-ALFORJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-CONSTANTI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI952BO6KV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-CONSTANTI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-PUIGPELAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI93BB6KVI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-PUIGPELAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CONSTANTI-PUIGPELAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI904CHBZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CONSTANTI-PUIGPELAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-JUNEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI870B6KVG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-JUNEDA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-PERAFORT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F8B6KVO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-PERAFORT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 JUNEDA-PERAFORT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F9CBZO3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 JUNEDA-PERAFORT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CERCS-OLVAN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6EDBZW36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CERCS-OLVAN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 CENTELLES-OLVAN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI800BWZK3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CENTELLES-OLVAN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CERCS-CENTELLES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F2CZBK3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CERCS-CENTELLES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CAN JARDI-SANT ANDREU DE LA BARCA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB5CBROVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CAN JARDI-SANT ANDREU DE LA BARCA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BEGUES-SANT ANDREU DE LA BARCA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIACBBLOVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BEGUES-SANT ANDREU DE LA BARCA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CAN JARDI-BEGUES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI80DCBVZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CAN JARDI-BEGUES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 SARRIA-LESSEPS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI73EBNAGP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 SARRIA-LESSEPS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 SARRIA-FACULTATS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C8BNAV3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 SARRIA-FACULTATS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Cable 220 LESSEPS-FACULTATS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI806CBMIW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Cable 220 LESSEPS-FACULTATS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio tensión Línea 220 CERCS -VIC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9C3MNZAE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 CERCS -VIC

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2015
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ANOIA-SALAS DE PALLARS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI978BEHQ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ANOIA-SALAS DE PALLARS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PONT DE SUERT -SALAS DE PALLARS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAD0BDRO3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PONT DE SUERT -SALAS DE PALLARS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ANOIA-PONT DE SUERT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8BBCJBCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ANOIA-PONT DE SUERT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA POBLA -SALAS DE PALLARS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9E4B6CVG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA POBLA -SALAS DE PALLARS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PUJALT-SALAS DE PALLARS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI99EBCDIR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PUJALT-SALAS DE PALLARS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LA POBLA -PUJALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F4C6BVG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LA POBLA -PUJALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 SALAS DE PALLARS-PONT DE SUERT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC35KSUHR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 SALAS DE PALLARS-PONT DE SUERT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA (91% en Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC04UKSHG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA (91% en Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 COLMENAR DE OREJA-MORATA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC9SKUGR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 COLMENAR DE OREJA-MORATA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 COLMENAR DE OREJA-MORATA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBEBSKUGR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 COLMENAR DE OREJA-MORATA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA (11% en Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID00SKUGR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA (11% en Madrid)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA2 (11% en Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID10SKUGR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA2 (11% en Madrid)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TRIGALES-VILLAVICIOSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI97DDFOWI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TRIGALES-VILLAVICIOSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TRIGALES-VILLAVICIOSA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI98DDFOWI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TRIGALES-VILLAVICIOSA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LOECHES -RIVAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C9BZ36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LOECHES -RIVAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 RIVAS-VALLECAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7BFBC36E

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 RIVAS-VALLECAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LOECHES -VALLECAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI879CBZM3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LOECHES -VALLECAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 CIUDAD OLIMPICA-VALLECAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI986HIJTV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 CIUDAD OLIMPICA-VALLECAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 CIUDAD OLIMPICA-LAS MERCEDES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA5DTVZCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 CIUDAD OLIMPICA-LAS MERCEDES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Cable 220 COSLADA -LAS MERCEDES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI882CUDG7

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Cable 220 COSLADA -LAS MERCEDES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LOS CERROS-LOECHES 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CBBKKI3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LOS CERROS-LOECHES 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 COSLADA -LOS CERROS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F1BW36A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 COSLADA -LOS CERROS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 COSLADA -LOECHES 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI83DCBEDJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 COSLADA -LOECHES 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 LOS BERROCALES-VALLECAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA00BK KOZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LOS BERROCALES-VALLECAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LOECHES -LOS BERROCALES

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LI9FABZDJU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Alta E/S Línea 220 LOECHES -LOS BERROCALES

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		14/05/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		31/12/2015
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

## Baja E/S Línea 220 LOECHES -VALLECAS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88BCZBM3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LOECHES -VALLECAS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 FUENLABRADA-MORALEJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA7KSUVH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 FUENLABRADA-MORALEJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MORALEJA -BUENAVISTA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB33KSUJH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MORALEJA -BUENAVISTA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-PINTO AYUDEN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC95UKSNO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-PINTO AYUDEN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 EL HORNILLO-PINTO AYUDEN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC0AKSUHR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 EL HORNILLO-PINTO AYUDEN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 EL HORNILLO-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF6KSUHR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 EL HORNILLO-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -ROCAMORA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI90C6BYEG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -ROCAMORA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -LITORAL DE ALMERIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB19GMS6B

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -LITORAL DE ALMERIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 ROCAMORA -LITORAL DE ALMERIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAD7JPCED

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ROCAMORA -LITORAL DE ALMERIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 RABASA (ALICANTE)-ALICANTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9DEBCRVX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 RABASA (ALICANTE)-ALICANTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 EL PALMERAL -ALICANTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI935CG6BY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 EL PALMERAL -ALICANTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 ALICANTE-CABO HUERTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E5VW0FH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 ALICANTE-CABO HUERTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 CABO HUERTAS-EL CANTALAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI936CJTK0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 CABO HUERTAS-EL CANTALAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 UNIVERSIDAD-ALICANTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI949BMK36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 UNIVERSIDAD-ALICANTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 UNIVERSIDAD-JIJONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B8BJMR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 UNIVERSIDAD-JIJONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALICANTE-JIJONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7EACGBEZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALICANTE-JIJONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SAN VICENTE-UNIVERSIDAD

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA33BVJNY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SAN VICENTE-UNIVERSIDAD

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 UNIVERSIDAD-ALICANTE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI95BBMZK3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 UNIVERSIDAD-ALICANTE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 SAN VICENTE-ALICANTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI925CBV36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 SAN VICENTE-ALICANTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 COFRENTES-MINGLANILLA (91% en Comunidad Valenciana)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID63TKSUX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 COFRENTES-MINGLANILLA (91% en Comunidad Valenciana)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA ( 62% en Comunidad Valenciana)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBFCYFSCO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA ( 62% en Comunidad Valenciana)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA2 ( 62% en Comunidad Valenciana)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB3BZOWET

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA2 ( 62% en Comunidad Valenciana)

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 LA TORRE-FUENTE SAN LUIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9E8B6CVG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA TORRE-FUENTE SAN LUIS

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TORRENTE -LA TORRE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI896BKHKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TORRENTE -LA TORRE

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 FUENTE SAN LUIS -TORRENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA4CCUBMZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 FUENTE SAN LUIS -TORRENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 400 BENEJAMA -JIJONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB3BAZESU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 400 BENEJAMA -JIJONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio tensión Línea 220 BENEJAMA -JIJONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB24AMZEC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 BENEJAMA -JIJONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja cambio tensión Línea 220 BENEJAMA -JIJONA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB44AMZEC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 BENEJAMA -JIJONA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 400 CATADAU -JIJONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB02AZZSC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 400 CATADAU -JIJONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio tensión Línea 220 ALCIRA -T. ALCIRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIABFMSZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 ALCIRA -T. ALCIRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio tensión Línea 220 CATADAU-T. ALCIRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAF0AMSZC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 CATADAU-T. ALCIRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio tensión Línea 220 JIJONA -T. ALCIRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAB6MSZQAQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 JIJONA -T. ALCIRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 PARQUE CABECERA-NOUMOLES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B1BNCHT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 PARQUE CABECERA-NOUMOLES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 NOUMOLES-ALAMEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7AEBDNF3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 NOUMOLES-ALAMEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Cable 220 PARQUE CABECERA-ALAMEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI92FCMBMC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Cable 220 PARQUE CABECERA-ALAMEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 VIVEROS-ALAMEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI770BNEJL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 VIVEROS-ALAMEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 NOUMOLES-VIVEROS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7E2BNDEG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 NOUMOLES-VIVEROS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Cable 220 NOUMOLES-ALAMEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI799CDBMF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Cable 220 NOUMOLES-ALAMEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 NOUMOLES-PARQUE CENTRAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI922DAGNS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 NOUMOLES-PARQUE CENTRAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA ELIANA -PUZOL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI855B6VQ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA ELIANA -PUZOL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PUZOL-MORVEDRE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7CEBCDFJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PUZOL-MORVEDRE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LA ELIANA -MORVEDRE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI904C6BMV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LA ELIANA -MORVEDRE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 TOTANA-EL PALMAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI816BDEZH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 TOTANA-EL PALMAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/04/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/03/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/03/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SALSADELLA-OROPESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8DDBKVGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SALSADELLA-OROPESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 Arguineguín-Mogán

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI902HOWCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 Arguineguín-Mogán

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 Arguineguín-Mogán 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI912HOWCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 Arguineguín-Mogán 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		11/03/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		11/03/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		04/04/2003
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		19/08/2003
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		19/08/2003
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



## Nueva línea 66 Arucas-Guía 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6E9COWDF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 Arucas-Guía 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva línea 66 Arinaga-Carrizal

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7A0WDOZC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 Arinaga-Carrizal

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

## Nueva línea 66 Arinaga-Carrizal 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7B2WDOSZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 Arinaga-Carrizal 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	15/11/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	15/11/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 Cuesta Villa-Icod 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7D2FWOSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 Cuesta Villa-Icod 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		07/04/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	28/12/2008	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	28/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 Buenos Aires-Guajara

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89BWOAD6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 Buenos Aires-Guajara

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		29/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		11/08/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	28/12/2008	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	28/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		97
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 Buenos Aires-Guajara 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8ADWDOAD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 Buenos Aires-Guajara 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		29/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		11/08/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	28/12/2008	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	28/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		97
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva línea 66 Arinaga-Barranco de Tirajana

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA58WZXCD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 Arinaga-Barranco de Tirajana

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva línea 66 Arinaga-Barranco de Tirajana 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA6AWZXCD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 Arinaga-Barranco de Tirajana 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva línea 66 Barranco Seco-Jinamar 3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8FFORWYD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 Barranco Seco-Jinamar 3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		29/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/12/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		23/12/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		19/02/2004
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		04/01/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		22/07/2004
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		11/01/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/05/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 66 SANTA CATALINA-VALLDURGENT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC7BKSUPU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 66 SANTA CATALINA-VALLDURGENT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	10/01/2006	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Eliminado Planificación PLAN RAFAL

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 MARRATXI-SON FERRIOL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B1IOWCQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 MARRATXI-SON FERRIOL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 MARRATXI-SON FERRIOL 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C3WIDOC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 MARRATXI-SON FERRIOL 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 LLUCMAJOR-ARENAL 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7BEFOSVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 LLUCMAJOR-ARENAL 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		03/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		15/04/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 SAN MARTÍN-ALCUDIA B 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D3WDOCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 SAN MARTÍN-ALCUDIA B 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	10/01/2006	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PALENCIA-RENEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7E3BVCE3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PALENCIA-RENEDO

**Comienzo de ingeniería** .....

**Finalización de ingeniería** .....

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** .....

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** .....

**Comienzo del trámite de información publica** .....

**Finalización del trámite de información publica** .....

**Obtención de autorización medioambiental** .....

**Obtención de autorización de instalación** .....

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** .....

**Comienzo de Construcción** .....

**Finalización de construcción** .....

**Puesta en marcha según promotor** .....

**Fecha de puesta en marcha según la Planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
31/12/2011	

31/12/2011

# Alta E/S Línea 220 RENEDO-T. MUDARRA 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI852BEWZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 RENEDO-T. MUDARRA 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 VILLALBILLA-VILLATORO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9C5BEJY3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VILLALBILLA-VILLATORO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 VILLATORO-T. AYALA 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI866BBM36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VILLATORO-T. AYALA 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 T. AYALA 1-VILLALBILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI905C6BKZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 T. AYALA 1-VILLALBILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LAS ARROYADAS-LAGUNA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI937BNVK3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LAS ARROYADAS-LAGUNA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LAGUNA-RENEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI765BVZC3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LAGUNA-RENEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 RENEDO-LAS ARROYADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI942CBZG3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 RENEDO-LAS ARROYADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CORCOS-PALENCIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7EDBCWZ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CORCOS-PALENCIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CORCOS-RENEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI766BWZC3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CORCOS-RENEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 PALENCIA-RENEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7CECBVCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 PALENCIA-RENEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 SAMA-LADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI62BOSWZ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SAMA-LADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 400 SAMA-LADA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC33OSWZ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SAMA-LADA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 SAMA-VELILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6DCOSWD0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SAMA-VELILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		11/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		23/08/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 SAMA-VELILLA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6DEOSWD0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SAMA-VELILLA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		11/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		23/08/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARRIO-SAN CLAUDIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A8BVWBH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARRIO-SAN CLAUDIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-SAN CLAUDIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA72BJODF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-SAN CLAUDIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/05/2007
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		15/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/01/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		19/03/2008
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/03/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/10/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		80,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** HC actúa como promotor por acuerdo con REE. También HC tiene solicitado al MITYC el reconocimiento de propietario por se RdeT secundario. Se tramita conjuntamente con el proyecto de la subestación de SAN CLAUDIO

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CARRIO-SOTO DE RIBERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI931BCVHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CARRIO-SOTO DE RIBERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 TELLEDO-VILLALLANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CDBZFR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TELLEDO-VILLALLANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PEREDA-VILLALLANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI87EBZEQ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PEREDA-VILLALLANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 PEREDA-TELLEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI78BCZDB3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 PEREDA-TELLEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 PEREDA-SOTO DE RIBERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI918WOYAH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 PEREDA-SOTO DE RIBERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 PEREDA-SOTO DE RIBERA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI928WOYAH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 PEREDA-SOTO DE RIBERA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 PEREDA-SOTO DE RIBERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8DBCXGI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 PEREDA-SOTO DE RIBERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 PEREDA-VILLALLANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI83FWOYBN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 PEREDA-VILLALLANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 PEREDA-VILLALLANA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84FWOYBN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 PEREDA-VILLALLANA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja Línea 220 PEREDA-VILLALLANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7FFCVXAM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 PEREDA-VILLALLANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-TAMÓN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI99BBODFR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-TAMÓN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TRASONA-TAMÓN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI80ABGW36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TRASONA-TAMÓN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-TRASONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI99FCFVBO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-TRASONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 SOTO DE RIBERA-TAMÓN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC00UKSHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 SOTO DE RIBERA-TAMÓN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/09/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	15/03/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/01/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		25
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** HC tiene solicitado al MITYC el reconocimiento de titularidad de la línea por se RdeT secundario (Art.32 Ley Sector Eléctrico)

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-SILVOTA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9BABODFJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-SILVOTA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		28/01/2007
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		15/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/01/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		04/03/2008
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/01/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/01/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		290,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** HC actúa como promotor por acuerdo con REE. También HC tiene solicitado al MITYC el reconocimiento de propietario por se RdeT secundario

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TAMÓN-SILVOTA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7FCBVHMS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TAMÓN-SILVOTA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-TAMÓN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI998CBOZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-TAMÓN2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 TELLEDO-VILLALLANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB20KSUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 TELLEDO-VILLALLANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 TELLEDO-VILLABLINO (44% en Asturias)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC60UKSCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 TELLEDO-VILLABLINO (44% en Asturias)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 TABIELLA II-CARRIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86AOSWZC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 TABIELLA II-CARRIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 DOS HERMANAS -PUERTO REAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA1ECOBY3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 DOS HERMANAS -PUERTO REAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ONUBA -SANTIPONCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI902BTKYC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ONUBA -SANTIPONCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -ONUBA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI994BJCKN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -ONUBA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -SANTIPONCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIACFCPZBG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -SANTIPONCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CRISTOBAL COLON -COSTA DE LA LUZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC0EMOWY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CRISTOBAL COLON -COSTA DE LA LUZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



## Baja Línea 220 COSTA DE LA LUZ-ONUBA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI900ECE05

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 COSTA DE LA LUZ-ONUBA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 CRISTOBAL COLON -ONUBA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI931FCMXD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 CRISTOBAL COLON -ONUBA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SANTIPONCE-SUPERNORTE (2011)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA1BBIKRV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SANTIPONCE-SUPERNORTE (2011)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GUILLENA -SUPERNORTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI992BKRU3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GUILLENA -SUPERNORTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 GUILLENA -SANTIPONCE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI974CTBKJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 GUILLENA -SANTIPONCE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GUILLENA -ALCOLEA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI875BKD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GUILLENA -ALCOLEA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARMONA-ALCOLEA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7FCBVWG3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARMONA-ALCOLEA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 GUILLENA -CARMONA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI87CCBKR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 GUILLENA -CARMONA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 EMPALME-SUPERNORTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI82DVACLO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 EMPALME-SUPERNORTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 EMPALME-SUPERNORTE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI83DUVACL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 EMPALME-SUPERNORTE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SANTIPONCE-ILIPA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI847BIKVD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SANTIPONCE-ILIPA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARMONA-ILIPA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI75EBGVW3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARMONA-ILIPA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 SANTIPONCE-CARMONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8ACCIBKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 SANTIPONCE-CARMONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -PALACIOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI952DBNMP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -PALACIOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARTUJA -PALACIOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI898BMKVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARTUJA -PALACIOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CARTUJA -DON RODRIGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI924BCKOV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CARTUJA -DON RODRIGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 CAPARACENA-BAZA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7BAWHOSZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 CAPARACENA-BAZA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/02/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 CAPARACENA-BAZA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7CCWHOSZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 CAPARACENA-BAZA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/02/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BAZA-LA RIBINA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI740SOWK0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BAZA-LA RIBINA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/02/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BAZA-LA RIBINA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI750SOWK0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BAZA-LA RIBINA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/02/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 HUENEJA -TABERNAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIABCKSUGA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 HUENEJA -TABERNAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-TABERNAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBFBKSUFL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-TABERNAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-CARTUJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB63OVWCN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-CARTUJA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		21/07/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-CARTUJA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB85COVWN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-CARTUJA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 PARRALEJO-PUERTO REAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI92EBFGOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 PARRALEJO-PUERTO REAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 PALOS -TORREARENILLAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI991FOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 PALOS -TORREARENILLAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CASILLAS -AZAHARA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI846HOSWA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CASILLAS -AZAHARA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 CARTAMA-MONDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI769BVWL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARTAMA-MONDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 JORDANA-MONDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI776BL36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 JORDANA-MONDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CARTAMA-JORDANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7E0CBVCF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CARTAMA-JORDANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PUERTO REAL -MONTEALEGRE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA14BNHJQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PUERTO REAL -MONTEALEGRE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 MONTEALEGRE-GIBALBIN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI938DBZCG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MONTEALEGRE-GIBALBIN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 TABIELLA II-CARRIO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI87AOSUWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 TABIELLA II-CARRIO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 CARRIO-TABIELLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI775CRDEK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 CARRIO-TABIELLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 CARRIO-TABIELLA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI785CRDEK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 CARRIO-TABIELLA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 CARRIO-VALLE DEL NALÓN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9ACAOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 CARRIO-VALLE DEL NALÓN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 CARRIO-VALLE DEL NALÓN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9BCAOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 CARRIO-VALLE DEL NALÓN2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CARRIO-COSTA VERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89FHBVW3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CARRIO-COSTA VERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 VALLE DEL NALÓN-COSTA VERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAEDBVLP3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 VALLE DEL NALÓN-COSTA VERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 CARRIO-VALLE DEL NALÓN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9D8CDVGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 CARRIO-VALLE DEL NALÓN2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 400 AGUAYO -PENAGOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAE2ZAEOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 400 AGUAYO -PENAGOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/03/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		25/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		24/02/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio tensión Línea 220 AGUAYO -PENAGOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIACBMZACE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 AGUAYO -PENAGOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/03/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		25/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		24/02/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 AGUAYO -ABANTO ( 83% en Cantabria)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA26NAFHK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 AGUAYO -ABANTO ( 83% en Cantabria)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/12/2000
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		26/08/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		25/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		31/05/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 400 AGUAYO -PENAGOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI764CEDIM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 400 AGUAYO -PENAGOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/12/2000
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		26/08/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		25/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		31/05/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 PENAGOS -ABANTO ( 70% en Cantabria)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA6AWLOAO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PENAGOS -ABANTO ( 70% en Cantabria)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/06/1999
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/12/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		08/09/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		20/12/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		08/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 PENAGOS -T UDALLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBB3HINWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 400 PENAGOS -T UDALLA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (47 % Cantabria)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICC0VHKNZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (47 % Cantabria)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio topología Línea 400 UDALLA-T UDALLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBABINZAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 400 UDALLA-T UDALLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 PENAGOS -ABANTO (70% Cantabria)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICEDCHIQW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 PENAGOS -ABANTO (70% Cantabria)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 PENAGOS -SOTO DE RIBERA ( 43% en Cantabria)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBD9OWURS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PENAGOS -SOTO DE RIBERA ( 43% en Cantabria)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/09/1989
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		13/01/1995
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		28/06/2000
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CACICEDO-PUENTE SAN MIGUEL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA4BFOSWN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CACICEDO-PUENTE SAN MIGUEL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		12/05/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 T UDALLA-SOLORZANO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CDBK356

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 T UDALLA-SOLORZANO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/12/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 PENAGOS -SOLORZANO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8EDBZD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 PENAGOS -SOLORZANO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/12/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 PENAGOS -T UDALLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI853CZD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 PENAGOS -T UDALLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/12/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CICERO-SOLORZANO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI827OW0DF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CICERO-SOLORZANO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 CICERO-SOLORZANO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI839OSW0D

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CICERO-SOLORZANO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		03/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ASTILLERO-CACICEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI878EOWBG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ASTILLERO-CACICEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		12/05/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CACICEDO-TORRELAVEGA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI97EBVWJM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CACICEDO-TORRELAVEGA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PUENTE SAN MIGUEL-TORRELAVEGA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB48BRHLV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PUENTE SAN MIGUEL-TORRELAVEGA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CACICEDO-PUENTE SAN MIGUEL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA25CBVQU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CACICEDO-PUENTE SAN MIGUEL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 AGUAYO -MATAPORQUERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB6BKSUWH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 AGUAYO -MATAPORQUERA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CILLAMAYOR-MATAPORQUERA (75% en Cantabria)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDD6KSUIH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CILLAMAYOR-MATAPORQUERA (75% en Cantabria)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 PUERTO REAL -GIBALBIN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI915CIBFJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 PUERTO REAL -GIBALBIN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 EL FARGUE -CORNISA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CFBA6NY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EL FARGUE -CORNISA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CAPARACENA-CORNISA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CDBKVVWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CAPARACENA-CORNISA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja E/S Línea 220 CAPARACENA-EL FARGUE 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI907CKLBV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CAPARACENA-EL FARGUE 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -ENSANCHE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA35BCWHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -ENSANCHE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 COSTA DE LA LUZ-ENSANCHE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9FEBIWLV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 COSTA DE LA LUZ-ENSANCHE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -COSTA DE LA LUZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAD2CHPBM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -COSTA DE LA LUZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-PUENTE GENIL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC21LOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-PUENTE GENIL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-PUENTE GENIL2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC41LOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-PUENTE GENIL2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 SANTA ELVIRA -SANTA BARBARA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA50BKOVG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SANTA ELVIRA -SANTA BARBARA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALCORES -SANTA BARBARA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9C8BJKAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALCORES -SANTA BARBARA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALCORES -SANTA ELVIRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI976CKBAJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALCORES -SANTA ELVIRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 DOS HERMANAS -ENTRENUCLEOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA65BOHLR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 DOS HERMANAS -ENTRENUCLEOS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 QUINTOS -ENTRENUCLEOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9E1BKEHM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 QUINTOS -ENTRENUCLEOS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 DOS HERMANAS -QUINTOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI951CBKOT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 DOS HERMANAS -QUINTOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 LOS MONTES -EUROPA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI804JER04

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 LOS MONTES -EUROPA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 POLIGONO -EUROPA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7B5AHEP0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 POLIGONO -EUROPA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 ALJARAFE -PALOMARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F6BKZA3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALJARAFE -PALOMARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -PALOMARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9A6DBNHM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -PALOMARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 DON RODRIGO -ALJARAFE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI946CDNBK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 DON RODRIGO -ALJARAFE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LITORAL DE ALMERIA-TABERNAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAB4BFZJN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LITORAL DE ALMERIA-TABERNAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/10/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BENAHADUX-LITORAL DE ALMERIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB00PBZJT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENAHADUX-LITORAL DE ALMERIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/10/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja E/S Línea 220 BENAHADUX-TABERNAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8DACZBVX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BENAHADUX-TABERNAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/10/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ARCHIDONA-CAPARACENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB9EKSUGC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ARCHIDONA-CAPARACENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ARCHIDONA-TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICE8KSUOX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ARCHIDONA-TAJO DE LA ENCANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-ARENAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA7DGBWEN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-ARENAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ARENAL-CABRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI71DBE36A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ARENAL-CABRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-CABRA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA29GCEJK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-CABRA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CASILLAS -ARENAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI824BKVWD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CASILLAS -ARENAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ARENAL-LANCHA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI759BGCAE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ARENAL-LANCHA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CASILLAS -LANCHA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI81ACEBEK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CASILLAS -LANCHA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 JORDANA-PINAR DEL REY

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB3AKSURG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 JORDANA-PINAR DEL REY

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ALHAURIN -VENTILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAFDKSUH5

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ALHAURIN -VENTILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 JORDANA-VENTILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAA0KSUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 JORDANA-VENTILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ONUBA -SANTIPONCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIADFKSUZH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ONUBA -SANTIPONCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CRISTOBAL COLON -ONUBA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB97SKUPH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CRISTOBAL COLON -ONUBA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAB3KSUHG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/01/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 SOLORZANO-ABANTO (60% Cantabria)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID50WNQZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 400 SOLORZANO-ABANTO (60% Cantabria)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 SOLORZANO-T UDALLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBEDCZAS6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 SOLORZANO-T UDALLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (47% Cantabria)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICE0CHKVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (47% Cantabria)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 UDALLA-T UDALLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB96CIZAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 UDALLA-T UDALLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 VIRTUS -MATAPORQUERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9A5BJKLR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 VIRTUS -MATAPORQUERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 HERRERA -MATAPORQUERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI99DBZIKQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 HERRERA -MATAPORQUERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 HERRERA -VIRTUS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F6CDEZ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 HERRERA -VIRTUS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CACICEDO-PIELAGOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI87FBVW36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CACICEDO-PIELAGOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PENAGOS-PIELAGOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI82FBZDH3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PENAGOS-PIELAGOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CACICEDO-PENAGOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI824CBVM3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CACICEDO-PENAGOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON ( 50% en Cantabria)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA8FNJOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON ( 50% en Cantabria)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON2 ( 50% en Cantabria)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAA4NSHKL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON2 ( 50% en Cantabria)

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 AGUAYO -GAROÑA (22% en Cantabria)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC91KRSUW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 AGUAYO -GAROÑA (22% en Cantabria)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SIERO-LABARCES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7BABG36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SIERO-LABARCES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PUENTE SAN MIGUEL-LABARCES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA4FBHJRL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PUENTE SAN MIGUEL-LABARCES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 PUENTE SAN MIGUEL-SIERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9D6CBRHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 PUENTE SAN MIGUEL-SIERO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 LA ROBLA -LADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI98AKSUGF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 LA ROBLA -LADA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		29/03/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LA MUDARRA (IB)-T. MUDARRA 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB49KSUSH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LA MUDARRA (IB)-T. MUDARRA 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 T. PALENCIA 1-VILLALBILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC79CLOPZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. PALENCIA 1-VILLALBILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 T. PALENCIA 1-T. RENEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB5BCLOPZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. PALENCIA 1-T. RENEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 PALENCIA-T. PALENCIA 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD6IUCOU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 PALENCIA-T. PALENCIA 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PALENCIA-T. RENEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI860BVFH3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PALENCIA-T. RENEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PALENCIA-VILLALBILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI946BVB36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PALENCIA-VILLALBILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 MAJADAHONDA-OTERO (Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB5BFCKMR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 MAJADAHONDA-OTERO (Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LAS ARROYADAS-TORDESILLAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAABBVNVI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LAS ARROYADAS-TORDESILLAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 RENEDO-LAS ARROYADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI957BZG36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 RENEDO-LAS ARROYADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 RENEDO-TORDESILLAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D5COBZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 RENEDO-TORDESILLAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 T. MUDARRA 1-T. RENEDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB02SIKUH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 T. MUDARRA 1-T. RENEDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/01/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 TORDESILLAS-SEGOVIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E4EOWZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 TORDESILLAS-SEGOVIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/11/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		06/07/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		07/09/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		06/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALDEADAVILA-ARAÑUELO (48% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIE13KSUXG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALDEADAVILA-ARAÑUELO (48% en Castilla y León)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CILLAMAYOR-GUARDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB08KSUHH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CILLAMAYOR-GUARDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC5KSUHG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/01/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ARROYO VALLE -VENTA INES (32% en Andalucía)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID60KSUMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ARROYO VALLE -VENTA INES (32% en Andalucía)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 FACINAS -PARRALEJO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI890WOSL0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 FACINAS -PARRALEJO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 FACINAS -PARRALEJO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A2WOSVL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 FACINAS -PARRALEJO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 BENAHAVIS-JORDANA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84DWOSAB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 BENAHAVIS-JORDANA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 ALHAURIN -POLIGONO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88FHOWHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ALHAURIN -POLIGONO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARTAMA-TORREMOLINOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI983BVWPQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARTAMA-TORREMOLINOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALHAURIN -TORREMOLINOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9FDBKST3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALHAURIN -TORREMOLINOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86DCBKA3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TAJO DE LA ENCANTADA-ANTEQUERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB09BHVDF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TAJO DE LA ENCANTADA-ANTEQUERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ILLORA-ANTEQUERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI860BZPJ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ILLORA-ANTEQUERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ILLORA-TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA66BCOEZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ILLORA-TAJO DE LA ENCANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 VENTILLA-ATANASIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI888BZ36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VENTILLA-ATANASIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 JORDANA-ATANASIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84EB36CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 JORDANA-ATANASIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 JORDANA-VENTILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84ECBD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 JORDANA-VENTILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LOS MONTES -CENTRO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8BEBDH36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LOS MONTES -CENTRO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 LOS MONTES -EUROPA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8BACBMHU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LOS MONTES -EUROPA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 DON RODRIGO-GUADAIRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8FAAOWBD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 DON RODRIGO-GUADAIRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		27/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 GUILLENA -GUADAIRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86COWB09

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 GUILLENA -GUADAIRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 DON RODRIGO-GUILLENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI902AOWEG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 DON RODRIGO-GUILLENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 TELLEDO-VILLABLINO ( 56% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID14UXKNS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 TELLEDO-VILLABLINO ( 56% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 400 PIEROLA -SENTMENAT2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84ACW78E

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 400 PIEROLA -SENTMENAT2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/12/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 PONT DE SUERT -LA POBLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC9HKSUJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 PONT DE SUERT -LA POBLA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BESCANO -VIC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI751BZICE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BESCANO -VIC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BESCANO -JUIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI79ABZIKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BESCANO -JUIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 JUIA-VIC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI682CBE36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 JUIA-VIC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CANYET-SANT FOST

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB84OSZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CANYET-SANT FOST

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 PASO AEREO-SUBTERRANEO VIA FAVENCIA 1-SANT FOST

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDD5CEOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 PASO AEREO-SUBTERRANEO VIA FAVENCIA 1-SANT FOST

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 CANYET-SENTMENAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF7COZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 CANYET-SENTMENAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CANYET-SANTA COLOMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC98OTZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CANYET-SANTA COLOMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 PASO AEREO-SUBTERRANEO VIA FAVENCIA 1-CODONYER

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID4DEOWZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 PASO AEREO-SUBTERRANEO VIA FAVENCIA 1-CODONYER

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 CANYET-CODONYER

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB4FZCOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 CANYET-CODONYER

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 SANTA COLOMA -TRINITAT 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI911ZKVH0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 SANTA COLOMA -TRINITAT 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		20/02/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LOS MONTES -NERJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI83DOWELO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LOS MONTES -NERJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 CADIZ -PUERTO REAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88BFWOSO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CADIZ -PUERTO REAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 CADIZ -PUERTO REAL 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89BFWOSO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CADIZ -PUERTO REAL 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	31/12/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2015
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr posterior a 2011. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2011

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-URSO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA34OSWZE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-URSO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-URSO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA44OSWZE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-URSO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 DON RODRIGO -CORBONES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI941AJOWB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 DON RODRIGO -CORBONES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 DON RODRIGO -CORBONES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI951AJOWB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 DON RODRIGO -CORBONES2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 HINOJOSA -ALMARAZ C.N. (40% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD4KSUBD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 HINOJOSA -ALMARAZ C.N. (40% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LA ROBLA -VILLAMECA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C26BVGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA ROBLA -VILLAMECA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 COMPOSTILLA-VILLAMECA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9A1BWDGI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 COMPOSTILLA-VILLAMECA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 COMPOSTILLA-LA ROBLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F2GBCDH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 COMPOSTILLA-LA ROBLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ALDEADAVILA-FRONTERA PORTUGUESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB96WNOZP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ALDEADAVILA-FRONTERA PORTUGUESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/08/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ALDEADAVILA-FRONTERA PORTUGUESA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBB8WNOZB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ALDEADAVILA-FRONTERA PORTUGUESA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/08/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SANTIZ-VILLALCAMPO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D7BVDT3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SANTIZ-VILLALCAMPO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SANTIZ-VILLAMAYOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B0BV36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SANTIZ-VILLAMAYOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 VILLALCAMPO-VILLAMAYOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9A4CBEJM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 VILLALCAMPO-VILLAMAYOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CILLAMAYOR-MATAPORQUERA (25% en Castilla y León)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDFKSUIH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CILLAMAYOR-MATAPORQUERA (25% en Castilla y León)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 VELILLA -SAMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI736WO089

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 VELILLA -SAMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		11/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		23/08/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 VELILLA -SAMA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI746WO089

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 VELILLA -SAMA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		11/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		23/08/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 PALOS -TORRE ARENILLAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC5HKSUJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 PALOS -TORRE ARENILLAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 CABRA-TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC1FGKSUT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 CABRA-TAJO DE LA ENCANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		21/07/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 ALGECIRAS-T. CASARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE0ZCMOA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 ALGECIRAS-T. CASARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 CASARES -T. CASARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB63CHOVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 CASARES -T. CASARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LOS RAMOS -NUEVA CASARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA2ABJEZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LOS RAMOS -NUEVA CASARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/06/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALGECIRAS-NUEVA CASARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA05BCL36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALGECIRAS-NUEVA CASARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/06/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 SANTA COLOMA -BARO DE VIVER

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI96FBDKNV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SANTA COLOMA -BARO DE VIVER

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



## Baja E/S Línea 220 SANTA COLOMA -TRINITAT 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9AACBVK3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 SANTA COLOMA -TRINITAT 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CANYET-GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBAEOZAC6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CANYET-GRAMANET

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 CANYET-SANTA COLOMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC83CMOTZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 CANYET-SANTA COLOMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BARO DE VIVER-GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC36CEHOZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BARO DE VIVER-GRAMANET

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		20/02/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -BARO DE VIVER

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC5AQXCMO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -BARO DE VIVER

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		20/02/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBFFOZACG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-GRAMANET

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-SANTA COLOMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF9COYZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-SANTA COLOMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 TRINITAT -GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC64IOWZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 TRINITAT -GRAMANET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -TRINITAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBD8CMOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -TRINITAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-GRAMANET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAD8GOWJK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-GRAMANET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-GRAMANET2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAEAGOWJK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-GRAMANET2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 SANT JUST -NUEVO SANTA COLOMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC02ZEKOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 SANT JUST -NUEVO SANTA COLOMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 SANT JUST -NUEVO SANTA COLOMA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC34ZEKOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 SANT JUST -NUEVO SANTA COLOMA2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -SANT JUST

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE6ZCMOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -SANT JUST

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



## Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -SANT JUST 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC06ZCMOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -SANT JUST 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 RUBI-NUEVO SANTA COLOMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC66KOZAM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 RUBI-NUEVO SANTA COLOMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 RUBI-NUEVO SANTA COLOMA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC88KOZAM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 RUBI-NUEVO SANTA COLOMA2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 RUBI-SANTA COLOMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC4BCKORZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 RUBI-SANTA COLOMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja cambio topología Línea 220 RUBI-SANTA COLOMA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC6BCKORZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 RUBI-SANTA COLOMA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA SELVA-ELS AUBALS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8BBBE6VB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA SELVA-ELS AUBALS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ESCATRON B (DESFASADOR)-ELS AUBALS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAEDBIOXY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ESCATRON B (DESFASADOR)-ELS AUBALS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LA SELVA-ESCATRON B (DESFASADOR)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA8BCR6BE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LA SELVA-ESCATRON B (DESFASADOR)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 ABRERA-PUJALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI774BWZK3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ABRERA-PUJALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA POBLA -PUJALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI809B6VGN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA POBLA -PUJALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ABRERA-LA POBLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7B1CBZN3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ABRERA-LA POBLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ANOIA-PONT DE SUERT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D0BJCE3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ANOIA-PONT DE SUERT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ANOIA-RUBI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI695B36CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ANOIA-RUBI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 PONT DE SUERT -RUBI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88CBCD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 PONT DE SUERT -RUBI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**







# Baja E/S Línea 220 PENEDES-VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8AFDCBZF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 PENEDES-VILADECANS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 LOS LEONES -VILLANUEVA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI927FJAHM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 LOS LEONES -VILLANUEVA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/03/2005
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	15/12/2005	26/04/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	20/05/2005	15/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		19/01/2008
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		12/02/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		17/01/2008
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** 15-01-07 Entrada en Registro Gral. de la Delegación del Gobierno en Aragón de la solicitud de Autorización Admitiva. y aprobación del proyecto.

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 LOS LEONES -VILLANUEVA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI939FJZAH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 LOS LEONES -VILLANUEVA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ENTRERRIOS-MONTE TORRERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC01KSUHQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ENTRERRIOS-MONTE TORRERO

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ARAGON -MUDEJAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI834GBWD3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ARAGON -MUDEJAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/05/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MUDEJAR-TERUEL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7CABZDBP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MUDEJAR-TERUEL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/05/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 ARAGON -TERUEL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7EBGCDER

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ARAGON -TERUEL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/05/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**









# Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA ( 80% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA40WIAJO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA ( 80% en Aragon)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/05/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA 2 ( 80% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA5BWIHKL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA 2 ( 80% en Aragon)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/05/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 ESCATRÓN-ASCÓ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBBANVZAF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 400 ESCATRÓN-ASCÓ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 ESCATRÓN-ARAGON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC7ECVZAF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 ESCATRÓN-ARAGON

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 ASCÓ-ARAGON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB44YCZAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 ASCÓ-ARAGON

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LA POBLA -T. FORADADA (63% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC4DSMKUX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LA POBLA -T. FORADADA (63% en Aragon)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**





# Alta E/S Línea 220 SALTERAS-GUILLENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI887BEVGK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SALTERAS-GUILLENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/07/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		12/09/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		12/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SALTERAS-SANTIPONCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI91ABKRV3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SALTERAS-SANTIPONCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/07/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		12/09/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		12/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 GUILLENA -SANTIPONCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI962CTBKJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 GUILLENA -SANTIPONCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/07/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		12/09/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		12/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 JORDANA-NUEVA CASARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB7CKSUGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 JORDANA-NUEVA CASARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 JORDANA-LOS RAMOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC0KSUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 JORDANA-LOS RAMOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 GAZULES-PUERTO REAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC36SAMZN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 GAZULES-PUERTO REAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 JORDANA-PINAR DEL REY

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CBBLEFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 JORDANA-PINAR DEL REY

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/06/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/10/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/07/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		09/07/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 ALHAURIN -JORDANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI887BKFI3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALHAURIN -JORDANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/06/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/10/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/07/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		09/07/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -PINAR DEL REY

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI943CIOBK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -PINAR DEL REY

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/06/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/10/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/07/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		09/07/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 COSTASOL -JORDANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI884BIKWD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 COSTASOL -JORDANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/11/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 JORDANA-PINAR DEL REY 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8DBBLEFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 JORDANA-PINAR DEL REY 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/11/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 COSTASOL -PINAR DEL REY

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI940ICOBK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 COSTASOL -PINAR DEL REY

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/11/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ATARFE -CAPARACENA (2007)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB64KSUOH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ATARFE -CAPARACENA (2007)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		25/08/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio tensión Línea 220 ROCIO -TORRE ARENILLAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB7EZAHEM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 ROCIO -TORRE ARENILLAS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		24/09/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		24/09/2006
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		30/06/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		30/06/2007
Obtención de autorización de instalación .....		30/06/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 PARRALEJO-GAZULES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI860BOSWE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 PARRALEJO-GAZULES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 220 DOS HERMANAS -QUINTOS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI976HLOWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 DOS HERMANAS -QUINTOS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/02/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 DOS HERMANAS -QUINTOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB33UKSGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 DOS HERMANAS -QUINTOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CRISTOBAL COLON -TORRE ARENILLAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICA1KSURH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CRISTOBAL COLON -TORRE ARENILLAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LOS RAMOS -POLIGONO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB25KSUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LOS RAMOS -POLIGONO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LOS RAMOS -TAJO DE LA ENCANTADA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICBEKSUPZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LOS RAMOS -TAJO DE LA ENCANTADA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ATARFE -CAPARACENA (2008)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB69KSUOH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ATARFE -CAPARACENA (2008)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CARTAMA-CABRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI75BBVW36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CARTAMA-CABRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 CARTAMA-TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA49PBVWF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CARTAMA-TAJO DE LA ENCANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 CABRA-TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA0DNACDV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 CABRA-TAJO DE LA ENCANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 POLIGONO -TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICBCKSUNY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 POLIGONO -TAJO DE LA ENCANTADA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BEGUES-VENDRELL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI813BVZLQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BEGUES-VENDRELL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/01/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 BELLICENS-BEGUES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI832CBVZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BELLICENS-BEGUES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/01/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 FRANQUESES-PALAU

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIABEKSUHG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 FRANQUESES-PALAU

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 BELLICENS-VENDRELL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB36KSUHZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 BELLICENS-VENDRELL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 SANTA LLOGAIA-RAMIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F5DBNVG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 SANTA LLOGAIA-RAMIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/04/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 BESCANO-RAMIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI779ZBVI3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BESCANO-RAMIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/04/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 BESCANO-SANTA LLOGAIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI951ZIACV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 BESCANO-SANTA LLOGAIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/04/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 ARAGON-VANDELLOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF3TNZA6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 400 ARAGON-VANDELLOS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 ARAGON-ASCO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC8TCZA6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 ARAGON-ASCO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 ASCO-VANDELLOS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB6DACZ6E

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 ASCO-VANDELLOS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LA POBLA -T. FORADADA (37% en Cataluña)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC94SMKUX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LA POBLA -T. FORADADA (37% en Cataluña)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MAS FIGUERES-SANT CUGAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B6HJOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MAS FIGUERES-SANT CUGAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 LA ROCA-VIC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI928HKSUG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LA ROCA-VIC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SANT CUGAT -SABADELL SUR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9C5BNVDF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SANT CUGAT -SABADELL SUR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MAS FIGUERES-SABADELL SUR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA0CBVCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MAS FIGUERES-SABADELL SUR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 MAS FIGUERES-SANT CUGAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9CECMABE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MAS FIGUERES-SANT CUGAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 BELLICENS-CONSTANTI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB90KSUHG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 BELLICENS-CONSTANTI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 VIC -RAMIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI73FBJ367

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VIC -RAMIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 JUIA-RAMIS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6BABE36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 JUIA-RAMIS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja E/S Línea 220 JUIA-VIC 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI692CBE36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 JUIA-VIC 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 JUIA-RAMIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6AABE36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 JUIA-RAMIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BESCANO -RAMIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7ECBZKVI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BESCANO -RAMIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 BESCANO -JUIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI785CZIBK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BESCANO -JUIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/02/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 URGELL -CAN RIGALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA1HINOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 URGELL -CAN RIGALT

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 COLLBLANCH-URGELL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC0ECOSZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 COLLBLANCH-URGELL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI -CAN RIGALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBD6KOPZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI -CAN RIGALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI -CAN RIGALT2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF6KOPZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI -CAN RIGALT2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 COLLBLANCH-CAN JARDI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC80ORCUV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 COLLBLANCH-CAN JARDI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



## Baja cambio topología Línea 220 COLLBLANCH-CAN JARDI 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICA0ORCUV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 COLLBLANCH-CAN JARDI 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-CAN RIGALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF3JKOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-CAN RIGALT

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-CAN RIGALT2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC13JKOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-CAN RIGALT2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-COLLBLANCH

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC61YCOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-COLLBLANCH

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-COLLBLANCH2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC81YCOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-COLLBLANCH2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)-HIJAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAA8BIXYK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)-HIJAR

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ESCATRON B (DESFASADOR)-ESCUCHA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIADBCIBXY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ESCATRON B (DESFASADOR)-ESCUCHA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ARAGON -PEÑAFLOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAEEKSUMG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ARAGON -PEÑAFLOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 2 ( 41% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9DEOZPGN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 2 ( 41% en Aragon)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/06/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 3 ( 41% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9DFOWZPG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 3 ( 41% en Aragon)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/06/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 OSERA -PEÑAFLOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B9BH369

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 OSERA -PEÑAFLOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 ARAGON -PEÑAFLOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D6GC36A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ARAGON -PEÑAFLOR

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 JALON-LOS VIENTOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI857CCOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 JALON-LOS VIENTOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/01/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/10/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		19/10/2004
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 220 JALON-LOS VIENTOS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI869WCCOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 JALON-LOS VIENTOS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/01/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/10/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		19/10/2004
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MEZQUITA-FUENDETODOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI939WFOKP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MEZQUITA-FUENDETODOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/03/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		13/07/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 MEZQUITA-FUENDETODOS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI94BWFOKP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MEZQUITA-FUENDETODOS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/03/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		13/07/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA ( 90% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA8FWJAFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA ( 90% en Aragon)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/03/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA 2 ( 90% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B1WLJAF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA 2 ( 90% en Aragon)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/03/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MONTE TORRERO-PLAZA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI91ABONDN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MONTE TORRERO-PLAZA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/03/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ENTRERRIOS-PLAZA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI848BKDKL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ENTRERRIOS-PLAZA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/03/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ENTRERRIOS-MONTE TORRERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA61CBKKL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ENTRERRIOS-MONTE TORRERO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/03/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 FUENDETODOS-MARIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI856WOBGI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 FUENDETODOS-MARIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/01/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/01/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 FUENDETODOS-MARIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI866WOBGI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 FUENDETODOS-MARIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/01/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/01/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 MONTE TORRERO-AVE ZARAGOZA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC12KSUTH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MONTE TORRERO-AVE ZARAGOZA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 AVE ZARAGOZA-PEÑAFLOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC3FSKUHQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 AVE ZARAGOZA-PEÑAFLOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CARTUJOS-MONTE TORRERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC09HKSUS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CARTUJOS-MONTE TORRERO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CARTUJOS-PEÑAFLOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA5KSUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CARTUJOS-PEÑAFLOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MARIA-PLAZA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6B2OSWZ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MARIA-PLAZA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MARIA-PLAZA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6B4OSWZ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MARIA-PLAZA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ESQUEDAS-SABIÑANIGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI98EBL36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ESQUEDAS-SABIÑANIGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GURREA-ESQUEDAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F0BZD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GURREA-ESQUEDAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 GURREA-SABIÑANIGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E1CBZJ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 GURREA-SABIÑANIGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARDIEL-MONZON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7E0BCVWL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARDIEL-MONZON

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MEQUINENZA-CARDIEL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CDBAKZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MEQUINENZA-CARDIEL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 MEQUINENZA-MONZON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89BCBEKZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MEQUINENZA-MONZON

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MEQUINENZA-RIBARROJA (75% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID2ESKUGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MEQUINENZA-RIBARROJA (75% en Aragon)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)-MEQUINENZA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID23KSUOH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)-MEQUINENZA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MEZQUITA-MUNIESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI85CBZM36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MEZQUITA-MUNIESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 FUENDETODOS-MUNIESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI937BZJL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 FUENDETODOS-MUNIESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 MEZQUITA-FUENDETODOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI960CZNS3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 MEZQUITA-FUENDETODOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-PEÑALBA ( 80% en Aragon)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBEASHILO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-PEÑALBA ( 80% en Aragon)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ALJARAFE -ROCIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7D6WHO09

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ALJARAFE -ROCIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 MARISMAS-LOS BARRIOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI895KR0FH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 MARISMAS-LOS BARRIOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARTAMA-TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA49BPCVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARTAMA-TAJO DE LA ENCANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/01/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI892BKXA3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/01/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -TAJO DE LA ENCANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC2CSBKA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -TAJO DE LA ENCANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/01/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARTAMA-LOS RAMOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI880BEVWH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARTAMA-LOS RAMOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 CARTAMA-JORDANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F5BVWCF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARTAMA-JORDANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 JORDANA-LOS RAMOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI878CBEHR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 JORDANA-LOS RAMOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARTAMA-LOS MONTES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8BEBVWHP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARTAMA-LOS MONTES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI882BKA36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -LOS MONTES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI916BCKKS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -LOS MONTES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 CENTENARIO-GUADAIRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84DHTWZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 CENTENARIO-GUADAIRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 GUADAIRA -QUINTOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7DEHTVXG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 GUADAIRA -QUINTOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 QUINTOS -VIRGEN DEL ROCIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9A4HBEFG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 QUINTOS -VIRGEN DEL ROCIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 CENTENARIO-VIRGEN DEL ROCIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA02HTWZF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 CENTENARIO-VIRGEN DEL ROCIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CRISTOBAL COLON -ONUBA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB75SKUPH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CRISTOBAL COLON -ONUBA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 COSTASOL -JORDANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC3KSUOH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 COSTASOL -JORDANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 JORDANA-PINAR DEL REY 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB5CKSURG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 JORDANA-PINAR DEL REY 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 ALCORES -SANTA ELVIRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA2ZAHMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 ALCORES -SANTA ELVIRA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 ALCORES -SANTA ELVIRA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC4ZAHMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 ALCORES -SANTA ELVIRA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 QUINTOS -SANTA ELVIRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI960HOWBG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 QUINTOS -SANTA ELVIRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 COSTA DE LA LUZ-ONUBA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI903FFHOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 COSTA DE LA LUZ-ONUBA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



## Nueva Línea 220 COSTA DE LA LUZ-ONUBA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI913FFHOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 COSTA DE LA LUZ-ONUBA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-CABRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID171NUZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-CABRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/07/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/11/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		06/10/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		21/11/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		06/10/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 CABRA-LA RODA DE ANDALUCIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD8SCINQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 CABRA-LA RODA DE ANDALUCIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/07/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/11/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		06/10/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		21/11/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		06/10/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-LA RODA DE ANDALUCIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID7FVLOWW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-LA RODA DE ANDALUCIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/07/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/11/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		06/10/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		21/11/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		06/10/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-CABRA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA01DOWXB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-CABRA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/07/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		20/12/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		03/10/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		20/02/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		03/10/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-CABRA3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9FFDOWXB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-CABRA3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/07/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		20/12/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		03/10/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		20/02/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		03/10/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 VALDECABALLEROS-CARMONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA1BBVJW3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 VALDECABALLEROS-CARMONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 DON RODRIGO-CARMONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E3DBMS3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 DON RODRIGO-CARMONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 DON RODRIGO-VALDECABALLEROS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC5DICGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 DON RODRIGO-VALDECABALLEROS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/09/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/09/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 HUENEJA -TABERNAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86FBE36A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 HUENEJA -TABERNAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-TABERNAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAB4FBZJN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-TABERNAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 HUENEJA -LITORAL DE ALMERIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA84IOCDC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 HUENEJA -LITORAL DE ALMERIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 BENAHADUX-TABERNAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A9WOSQ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 BENAHADUX-TABERNAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 BENAHADUX-TABERNAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B9WOSUQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 BENAHADUX-TABERNAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI 2-CAN RIGALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE6OPZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI 2-CAN RIGALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI 2-CAN RIGALT2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC06OPZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI 2-CAN RIGALT2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI -CAN RIGALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC1CKOPZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI -CAN RIGALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI -CAN RIGALT2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE1CKOPZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI -CAN RIGALT2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 FOIX-CAN JARDI 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB75OIZAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 FOIX-CAN JARDI 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 FOIX-CAN JARDI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB3EOCIPZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 FOIX-CAN JARDI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 MAS FIGUERES-CAN JARDI 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID4AZNOWA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 MAS FIGUERES-CAN JARDI 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 MAS FIGUERES-CAN JARDI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID13ZNCOA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 MAS FIGUERES-CAN JARDI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 PIEROLA -CAN JARDI 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC0CHINOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 PIEROLA -CAN JARDI 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 PIEROLA -CAN JARDI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBD5CHIOU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 PIEROLA -CAN JARDI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio topología Línea 220 SANT CUGAT -CAN JARDI 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC6AEKOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 SANT CUGAT -CAN JARDI 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI -SANT CUGAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB7BCKOYZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI -SANT CUGAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CODONYER-CAN JARDI 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC53OSVZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CODONYER-CAN JARDI 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 CODONYER-CAN JARDI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC1CCMOSV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 CODONYER-CAN JARDI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingenieria realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ELS AUBALS-ALFORJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8ABBKYN3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ELS AUBALS-ALFORJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA SELVA-ALFORJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI82FB6VEJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA SELVA-ALFORJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LA SELVA-ELS AUBALS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A6CE6BV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LA SELVA-ELS AUBALS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 BADALONA-BESOS NUEVO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A6WSE0F

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 BADALONA-BESOS NUEVO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 PALAU -SENTMENAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA3CKSUHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 PALAU -SENTMENAT

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MAS FIGUERES-PALAU

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI87CFOSWL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MAS FIGUERES-PALAU

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/05/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		02/09/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		18/08/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		30/04/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		18/08/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-TRASANT BOI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC10OZACG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-TRASANT BOI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/06/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		12/07/2004
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CERVELLO -TRASANT BOI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBFFIOSZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CERVELLO -TRASANT BOI

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-SANT BOI (FECSA)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICDEXJCOP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-SANT BOI (FECSA)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 CERVELLO -SANT BOI (FECSA)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD1CIOPZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 CERVELLO -SANT BOI (FECSA)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 NUDO VIARIO-TRASANT BOI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI927PIWCG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 NUDO VIARIO-TRASANT BOI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 NUDO VIARIO-TRASANT BOI2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI939PIWZC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 NUDO VIARIO-TRASANT BOI2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 NUDO VIARIO-ZAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI734IWCK0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 NUDO VIARIO-ZAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 TRINITAT -CAN RIGALT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86609GHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 TRINITAT -CAN RIGALT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 LA ROCA-NUEVO SANTA COLOMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB9FASZMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 LA ROCA-NUEVO SANTA COLOMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 VILADECANS-SANT JUST

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAF9KSUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 VILADECANS-SANT JUST

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 RIERA DE MARTORELL-RUBI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9ECBPQT3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 RIERA DE MARTORELL-RUBI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/05/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ANOIA-RIERA DE MARTORELL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9F6BDEVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ANOIA-RIERA DE MARTORELL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/05/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ANOIA-RUBI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI680CB36E

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ANOIA-RUBI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/05/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 RUBI-CERVELLÓ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB40OZAW6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 RUBI-CERVELLÓ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio topología Línea 220 RUBI-CASTELL BISBALL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC95SOZAW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 RUBI-CASTELL BISBALL

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 TOTANA-LITORAL DE ALMERIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA24BGMEZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 TOTANA-LITORAL DE ALMERIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/04/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/03/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/03/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -LITORAL DE ALMERIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAE4GMS6C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -LITORAL DE ALMERIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/04/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/03/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/03/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 EL PALMAR -NUEVA ESCOMBRERAS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC7FZKNSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 400 EL PALMAR -NUEVA ESCOMBRERAS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 EL PALMAR -NUEVA ESCOMBRERAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC68CZKSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 EL PALMAR -NUEVA ESCOMBRERAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 ESCOMBRERAS-NUEVA ESCOMBRERAS

2

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LID98NZAFR

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Alta cambio topología Línea 400 ESCOMBRERAS-NUEVA ESCOMBRERAS 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Baja cambio topología Línea 400 ESCOMBRERAS-NUEVA ESCOMBRERAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID53CZAFR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 ESCOMBRERAS-NUEVA ESCOMBRERAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-NUEVA ESCOMBRERAS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC400HWGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-NUEVA ESCOMBRERAS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 ASOMADA -CARRIL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI808B36AD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ASOMADA -CARRIL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-CARRIL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA6EFJBZ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-CARRIL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 ASOMADA -LITORAL DE ALMERIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA91JPCED

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ASOMADA -LITORAL DE ALMERIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 PEÑARRUBIA-ROCAMORA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI980BKZDO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 PEÑARRUBIA-ROCAMORA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 PEÑARRUBIA-PINILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI936OBKZK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 PEÑARRUBIA-PINILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja E/S Línea 400 PINILLA -ROCAMORA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI890DC36A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 PINILLA -ROCAMORA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ULEA-ROCAMORA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI771ABEAI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ULEA-ROCAMORA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -ULEA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F16BYEG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -ULEA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -ROCAMORA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F76CMYE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -ROCAMORA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-TORREMENDO (88% en Murcia)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID74KSUGX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-TORREMENDO (88% en Murcia)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BALSICAS-FAUSITA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84DBVJ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BALSICAS-FAUSITA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BALSICAS-EL PALMAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89EBVBIJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BALSICAS-EL PALMAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 FAUSITA -EL PALMAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86BCBJVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 FAUSITA -EL PALMAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 EL PALMAR -MURCIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI884OVWDE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 EL PALMAR -MURCIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 EL PALMAR -MURCIA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI896WOVDE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 EL PALMAR -MURCIA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ABANTO-EL ABRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI78ABWH36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ABANTO-EL ABRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 EL ABRA-T. SANTURCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A1C6BKZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 EL ABRA-T. SANTURCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 LA JARA-T. LA JARA 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB7ACKOSU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 LA JARA-T. LA JARA 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 T. AYALA 1-T. LA JARA 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB42CIOPV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. AYALA 1-T. LA JARA 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 GÜEÑES-T. LA JARA 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC88CMOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 GÜEÑES-T. LA JARA 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA JARA-T. AYALA 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7D1BV6K3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA JARA-T. AYALA 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GÜEÑES-LA JARA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI893B36CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GÜEÑES-LA JARA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja cambio topología Línea 220 GÜEÑES-T. LA JARA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI1C8CMOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 GÜEÑES-T. LA JARA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja cambio topología Línea 220 LA JARA-T. LA JARA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB7BCKOSU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 LA JARA-T. LA JARA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 T. AYALA 2-T. LA JARA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB41CIOPV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. AYALA 2-T. LA JARA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA JARA-T. AYALA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7D3B6KVV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA JARA-T. AYALA 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GÜEÑES-LA JARA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A3B36CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GÜEÑES-LA JARA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON ( 50% en País Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA9AOJSWH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON ( 50% en País Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON2 ( 50% en País Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAB5NSHKL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON2 ( 50% en País Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 CASTEJON -VITORIA ( 31% en País Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB2CFOSZR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 CASTEJON -VITORIA ( 31% en País Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 GÜEÑES-ICHASO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI867OWXZ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 GÜEÑES-ICHASO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/1999
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ABANTO -ICHASO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI772AFOTW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ABANTO -ICHASO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/1999
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja Línea 400 ABANTO -GÜEÑES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI81ECEQS6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 400 ABANTO -GÜEÑES2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/1999
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MURUARTE -VITORIA ( 54% en País Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB0CQFMOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MURUARTE -VITORIA ( 54% en País Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		26/06/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MIRANDA-PUENTELARRA (86% en País Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICF1UKSXH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MIRANDA-PUENTELARRA (86% en País Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA TORRECILLA-VILLAVERDE ESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIACDBK6NV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA TORRECILLA-VILLAVERDE ESTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MORATA-LA TORRECILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI93BBRZGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MORATA-LA TORRECILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 CAS TRESORER-ORLANDIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICB9AZBMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 CAS TRESORER-ORLANDIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		12/01/2004
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		15/12/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/12/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		12/01/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BROVALES-SAN SERVAN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D1FOSVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BROVALES-SAN SERVAN2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		06/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-ALANGE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI895NBZCM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-ALANGE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 ALANGE-BIENVENIDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88EEBW36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ALANGE-BIENVENIDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-BIENVENIDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI994LCNZ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-BIENVENIDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ARAÑUELO -PINOFRANQUEADO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIADANBWHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ARAÑUELO -PINOFRANQUEADO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ALDEADAVILA-PINOFRANQUEADO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB10PBZJ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ALDEADAVILA-PINOFRANQUEADO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 ALDEADAVILA-ARAÑUELO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9CDCZA36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ALDEADAVILA-ARAÑUELO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-VILLAVICIOSA DE ODON (24% en Extremadura)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDB2KSTUY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-VILLAVICIOSA DE ODON (24% en Extremadura)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-VILLAVICIOSA DE ODON2 (24% en Extremadura)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LIDDFKSTUF

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-VILLAVICIOSA DE ODON2 (24% en Extremadura)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Alta E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-ALCUESCAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI982NBZCJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-ALCUESCAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 SAN SERVAN-ALCUESCAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI94DBKVVDG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 SAN SERVAN-ALCUESCAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-SAN SERVAN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI980CENZY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-SAN SERVAN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ARAÑUELO -CAÑAVERAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9EDBWF36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ARAÑUELO -CAÑAVERAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		30/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 JOSE MARIA DE ORIOL-CAÑAVERAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB18ABEMR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 JOSE MARIA DE ORIOL-CAÑAVERAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		30/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 ARAÑUELO -JOSE MARIA DE ORIOL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB6EBCKFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ARAÑUELO -JOSE MARIA DE ORIOL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		30/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SAN SERVAN-MERIDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI824HHOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SAN SERVAN-MERIDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/12/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SAN SERVAN-MERIDA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI834HHOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SAN SERVAN-MERIDA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/12/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 CACERES -LOS ARENALES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B8PTVGJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 CACERES -LOS ARENALES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 MERIDA -MAIMONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI82ABZKAR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MERIDA -MAIMONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GUILLENA -MAIMONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI881BKJR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GUILLENA -MAIMONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 GALAPAGAR-VENTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI822WOSK0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 GALAPAGAR-VENTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/05/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/03/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/05/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		14/09/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/05/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 MAJADAHONDA-OTERO (Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9DDRCVFP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 MAJADAHONDA-OTERO (Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 MIRASIERRA-VENTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI835CZABD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 MIRASIERRA-VENTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 T. LEGANES -VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB11SKUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 T. LEGANES -VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAD0AQOEJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		27/03/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		01/08/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		01/08/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		01/08/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 PARQUE INGENIEROS-PRADOLONGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIABFAJOEF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 PARQUE INGENIEROS-PRADOLONGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		22/07/2004
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		22/07/2004
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 MORATA-VILLAVERDE ESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9AACBEZI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MORATA-VILLAVERDE ESTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ACECA -ARANJUEZ ( 74% en Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA3BOWGNQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ACECA -ARANJUEZ ( 74% en Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIE28KSUBM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MORALEJA -T. LA FORTUNA 22

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB2FSKUJH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MORALEJA -T. LA FORTUNA 22

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 AÑOVER-TORREJON DE VELASCO 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB1ABKOPC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 AÑOVER-TORREJON DE VELASCO 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-PINTO AYUDEN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB22BHIOV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-PINTO AYUDEN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 AÑOVER-PINTO AYUDEN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI94DCKBE3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 AÑOVER-PINTO AYUDEN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PINTO-TORREJON DE VELASCO 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA55BNOED

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PINTO-TORREJON DE VELASCO 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 LOS PRADILLOS-TORREJON DE VELASCO 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA8BVWNI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LOS PRADILLOS-TORREJON DE VELASCO 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LOS PRADILLOS-PINTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8FACBIR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LOS PRADILLOS-PINTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TALAVERA -TORREJON DE VELASCO 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA93BNSTK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TALAVERA -TORREJON DE VELASCO 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TORREJON DE VELASCO 2-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB07BHIVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TORREJON DE VELASCO 2-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 TALAVERA -VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI950CBKVM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 TALAVERA -VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PARLA-TORREJON DE VELASCO 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA52BNOEV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PARLA-TORREJON DE VELASCO 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TORRIJOS-TORREJON DE VELASCO 22

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB15BQREC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TORRIJOS-TORREJON DE VELASCO 22

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 PARLA-TORRIJOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7A0CBVNO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 PARLA-TORRIJOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-TORREJON DE VELASCO 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICA80ZEFS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-TORREJON DE VELASCO 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-TORREJON DE VELASCO 22

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICCAOZEFS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-TORREJON DE VELASCO 22

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ERAS DE VALDEMORO-TORREJON DE VELASCO 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC61ORWXV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ERAS DE VALDEMORO-TORREJON DE VELASCO 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ARANJUEZ -VALDEMORO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F1FHOWR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ARANJUEZ -VALDEMORO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALGETE -FUENTECILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI950BK36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALGETE -FUENTECILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 FUENTECILLA-ARDOZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI896BZ36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 FUENTECILLA-ARDOZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ALGETE -ARDOZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7ABCBK36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ALGETE -ARDOZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CAMINO CONGOSTO-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB00BVWKN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CAMINO CONGOSTO-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/03/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/08/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 CAMINO CONGOSTO-COSLADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA18BKKVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CAMINO CONGOSTO-COSLADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/03/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/08/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 COSLADA -VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI913CBCIL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 COSLADA -VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARPETANIA-PINTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI842BKVWI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARPETANIA-PINTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CARPETANIA-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B1BMKVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CARPETANIA-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 PINTO-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI848CDBH3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 PINTO-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BRUNETE-MAJADAHONDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F7BVGIR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BRUNETE-MAJADAHONDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BRUNETE-VALMOJADO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89CBVGK3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BRUNETE-VALMOJADO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 MAJADAHONDA-VALMOJADO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI97ECBVZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MAJADAHONDA-VALMOJADO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 FUENCARRAL-SAN ROQUE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI92BBZKL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 FUENCARRAL-SAN ROQUE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SANCHINARRO-SAN ROQUE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI977BCKVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SANCHINARRO-SAN ROQUE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ALDAYA -QUART DE POBLET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA3KSUHW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ALDAYA -QUART DE POBLET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CARRIL-TOTANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI770BVWA3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CARRIL-TOTANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-CARRIL2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA80FJBZ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-CARRIL2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 TOTANA-LITORAL DE ALMERIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA0FGMBCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 TOTANA-LITORAL DE ALMERIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LA RIBINA-CARRIL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8256BVAI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA RIBINA-CARRIL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CARRIL-EL PALMAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI814BDEVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CARRIL-EL PALMAR

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -LA RIBINA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E8C6MYG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -LA RIBINA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 FAUSITA -MAR MENOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI887BVZKR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 FAUSITA -MAR MENOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MAR MENOR-BALSICAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B4BVEH3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MAR MENOR-BALSICAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 BALSICAS-FAUSITA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI838CVBEJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BALSICAS-FAUSITA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 CASTEJON -MURUARTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C0FHOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 CASTEJON -MURUARTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/02/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		07/06/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		26/05/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		27/02/2003
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 400 CASTEJON -MURUARTE 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D2WFHOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 CASTEJON -MURUARTE 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/02/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		07/06/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		26/05/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		27/02/2003
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CORDOVILLA-MURUARTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI94BBKWDG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CORDOVILLA-MURUARTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/12/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		29/08/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		27/10/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SALSADELLA-BENADRESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI955BGKVH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SALSADELLA-BENADRESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 BENADRESA-OROPESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI891CBVZQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BENADRESA-OROPESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MARINA (CASTELLÓN)-BENADRESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB1EBCNVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MARINA (CASTELLÓN)-BENADRESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MARINA (CASTELLÓN)-SALSADELLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBB4BCNVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MARINA (CASTELLÓN)-SALSADELLA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2015
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 SALSADELLA-BENADRESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI940CGBKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 SALSADELLA-BENADRESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BENICARLO-VINAROS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8ACBZVT3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENICARLO-VINAROS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BENICARLO-SALSADELLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI949BZVGL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENICARLO-SALSADELLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 SALSADELLA-VINAROZ2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8EECBKVG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 SALSADELLA-VINAROZ2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MONTEBELLO-VERGEL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86AHOWZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MONTEBELLO-VERGEL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 MONTEBELLO-VERGEL2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI87AHOWZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MONTEBELLO-VERGEL2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS NORTE-TORREMENDO NORTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC31WFOSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS NORTE-TORREMENDO NORTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR-TORREMENDO SUR2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC71WFOSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR-TORREMENDO SUR2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 CATADAU-VILANOVA (VALENCIA)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD7AYSZM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 CATADAU-VILANOVA (VALENCIA)

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 GANDIA-VALLE DE VALLDIGNA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICEEANZKM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 GANDIA-VALLE DE VALLDIGNA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 VALLE DE VALLDIGNA-VILANOVA (VALENCIA)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID79ZAVMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 VALLE DE VALLDIGNA-VILANOVA (VALENCIA)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 VILANOVA (VALENCIA)-GANDIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID04ZQAMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 VILANOVA (VALENCIA)-GANDIA

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 ALCIRA -VALLE DE VALLDIGNA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC1ANZAEM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 ALCIRA -VALLE DE VALLDIGNA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 GANDIA SUR-GANDIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI85EBKVZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GANDIA SUR-GANDIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 VALLE DE VALLDIGNA-GANDIA SUR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA53BVJKN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VALLE DE VALLDIGNA-GANDIA SUR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 GANDIA-VALLE DE VALLDIGNA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9FCCBVZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 GANDIA-VALLE DE VALLDIGNA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 JIJONA -MONTEBELLO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB6DZAEEM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 JIJONA -MONTEBELLO2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MONTEBELLO-VILLAJYOYOSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA21BDKN3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MONTEBELLO-VILLAJYOYOSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 JIJONA -VILLAJOYOSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI96CBZFM3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 JIJONA -VILLAJOYOSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 JIJONA -MONTEBELLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8ECCBZFN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 JIJONA -MONTEBELLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ALCIRA -CATADAU2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7FFWO078

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ALCIRA -CATADAU2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 ALCIRA -CATADAU3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI800WO078

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ALCIRA -CATADAU3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 ALCIRA -CATADAU

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7B1CV678

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 ALCIRA -CATADAU

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 LA PLANA -VILLARREAL SUR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB9EASZMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 LA PLANA -VILLARREAL SUR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 VILLARREAL SUR-VALL D'UXO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC33ZAIMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 VILLARREAL SUR-VALL D'UXO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA PLANA-VILLARREAL SUR2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9FAB6VZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA PLANA-VILLARREAL SUR2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BECHI -VILLARREAL SUR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red eléctrica de España

**Tipo:** Línea

**Código de infraestructura** LI9ACBKVZ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BECHI -VILLARREAL SUR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Baja E/S Línea 220 BECHI -LA PLANA

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LI7FFCBKVZ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Baja E/S Línea 220 BECHI -LA PLANA

Comienzo de ingeniería .....

Finalización de ingeniería .....

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....

Comienzo del trámite de información pública .....

Finalización del trámite de información pública .....

Obtención de autorización medioambiental .....

Obtención de autorización de instalación .....

Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....

Comienzo de Construcción .....

Finalización de construcción .....

Puesta en marcha según promotor .....

Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....

% Ingeniería realizado a la fecha .....

% Construcción realizado a la fecha .....

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2011	

31/12/2011

# Alta cambio tensión Línea 220 SAGUNTO -VALL D'UXO 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIABEANZHM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 SAGUNTO -VALL D'UXO 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio topología Línea 220 SAN VICENTE-NUEVA SALADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICC2OZACT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 SAN VICENTE-NUEVA SALADAS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICDBTOZAF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICDCTOZAF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -SAN VICENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC6DCMOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -SAN VICENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICA4CTMOZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 RAMBLETA-VILLARREAL SUR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA0DBVF36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 RAMBLETA-VILLARREAL SUR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		08/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 FUENCARRAL-SANCHINARRO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9DDCZBKE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 FUENCARRAL-SANCHINARRO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ERAS DE VALDEMORO-VALDEMORO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIACFOLWZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ERAS DE VALDEMORO-VALDEMORO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 AENA -PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LID24HKSUT

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Repotenciación Línea 220 AENA -PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Nuevo Cable 220 CUEVAS DE ALMANZORA-HORTALEZA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA93JTVMP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 CUEVAS DE ALMANZORA-HORTALEZA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CUEVAS DE ALMANZORA-PROSPERIDAD

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICEAAOZLZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 CUEVAS DE ALMANZORA-PROSPERIDAD

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 HORTALEZA-PROSPERIDAD

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICC5UCOVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 HORTALEZA-PROSPERIDAD

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 AENA -CUEVAS DE ALMANZORA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB52EHIOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 AENA -CUEVAS DE ALMANZORA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 AENA -PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LICDFOGCEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Baja cambio topología Línea 220 AENA -PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Baja cambio topología Línea 220 HORTALEZA-PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIE08OCUZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 HORTALEZA-PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 CUEVAS DE ALMANZORA-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LIDECAOZLW

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Alta cambio topología Línea 220 CUEVAS DE ALMANZORA-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:



# Baja cambio topología Línea 220 PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIE86AITCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 HORTALEZA-PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIE75OCUZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 HORTALEZA-PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LEGANES -T. LEGANES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA56SKUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LEGANES -T. LEGANES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE ESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID47QOZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE ESTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE ESTE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID77QOZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE ESTE2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID07QCOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID29QCOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 T. LEGANES -VILLAVERDE ESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC84ZKOPA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 T. LEGANES -VILLAVERDE ESTE

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 T. LEGANES -VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC25CZKOP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. LEGANES -VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 MORATA -VILLVERDE ESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC31YHIUO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 MORATA -VILLVERDE ESTE

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 MORATA -VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB91YCHIO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 MORATA -VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 T. VICALVARO-VILLAVERDE ESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID35ZOPAZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 T. VICALVARO-VILLAVERDE ESTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 T. VICALVARO-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD6CZOPA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. VICALVARO-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 VILLAVERDE-VILLAVERDE ESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIABBJFHOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 VILLAVERDE-VILLAVERDE ESTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 VILLAVERDE-VILLAVERDE ESTE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIACBJFHOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 VILLAVERDE-VILLAVERDE ESTE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 DAGANZO -CAMARMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI866BKVXF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 DAGANZO -CAMARMA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		16/06/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 MECO -CAMARMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C5BZA36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MECO -CAMARMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 DAGANZO -MECO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI782CBEKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 DAGANZO -MECO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		16/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GALAPAGAR-LAS MATAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8CDBVZ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GALAPAGAR-LAS MATAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LAS MATAS-VENTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI838BEVZN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LAS MATAS-VENTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 GALAPAGAR-VENTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI83CCBEVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 GALAPAGAR-VENTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nuevo Cable 220 CANILLEJAS-SIMANCAS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI85AHTZAB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 CANILLEJAS-SIMANCAS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	15/03/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/11/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 VALLE DEL ARCIPRESTE-MIRASIERRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB4FBVCJS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VALLE DEL ARCIPRESTE-MIRASIERRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 MIRASIERRA-MAJADAHONDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9AFGBKAK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MIRASIERRA-MAJADAHONDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-ALCOBENDAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID8ACOUZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-ALCOBENDAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-ALGETE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID51COUZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-ALGETE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-ALGETE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC21OZAGU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-ALGETE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LIDBCZAUEO

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Alta cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Alta cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 22

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LIDEEZAUEO

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Alta cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 22

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Baja cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID55ZAUCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID85ZAUYC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 ARROYO DE LA VEGA-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDF1UOVZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 ARROYO DE LA VEGA-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 ARROYO DE LA VEGA-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDBCUCMOV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 ARROYO DE LA VEGA-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 DAGANZO -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICFDOHIZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 DAGANZO -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 DAGANZO -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC98OCHIZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 DAGANZO -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIE1AOZAFG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDB5OCZAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC22NOSWY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 AÑOVER-TORREJÓN DE VELASCO (Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIE1EKSUQU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 AÑOVER-TORREJÓN DE VELASCO (Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MORALEJA -SEGOVIA ( 60% en Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA44ANHKL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MORALEJA -SEGOVIA ( 60% en Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/09/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		02/07/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		04/04/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		02/07/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 TORDESILLAS-EL CEREAL ( 30% en Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB36OEZFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 TORDESILLAS-EL CEREAL ( 30% en Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		07/09/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 GALAPAGAR-MORALEJA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A2KWOSE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 GALAPAGAR-MORALEJA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/08/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/09/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 400 GALAPAGAR-MORALEJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI820JCRVD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 400 GALAPAGAR-MORALEJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/08/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/09/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDCAKOSUV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CANILLEJAS-COSLADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB28KSUJH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CANILLEJAS-COSLADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/11/2008	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/04/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Repotenciación Línea 220 CANILLEJAS-COSLADA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB48KSUJH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CANILLEJAS-COSLADA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/11/2008	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/04/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GETAFE -VALDECARROS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI952BZE36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GETAFE -VALDECARROS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 COSLADA -VALDECARROS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI973BWE36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 COSLADA -VALDECARROS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 COSLADA -GETAFE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7D4CBEDH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 COSLADA -GETAFE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MERCAMADRID-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9F3BZNF3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MERCAMADRID-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1-MERCAMADRID

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICA0IBPQE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1-MERCAMADRID

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICAAICPQB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MAJADAHONDA-VALLE DEL ARCIPRESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB40BJEVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MAJADAHONDA-VALLE DEL ARCIPRESTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 VALL D'UXO -RAMBLETA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8FDBVCP3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VALL D'UXO -RAMBLETA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		08/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 VILLARREAL SUR-VALL D'UXO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9D2CBMOL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 VILLARREAL SUR-VALL D'UXO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		08/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 NUEVA SALADAS -EL ALTET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI914BCBJM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 NUEVA SALADAS -EL ALTET

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 EL ALTET-EL PALMERAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI909B6IBP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EL ALTET-EL PALMERAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS 3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA1FCG6BO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS 3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BENEJAMA -PETREL ESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI950BZVDG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENEJAMA -PETREL ESTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PETREL ESTE-PETREL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B8BZIQ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PETREL ESTE-PETREL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 BENEJAMA -PETREL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI815CZBEV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BENEJAMA -PETREL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BENEJAMA -CASTALLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A4BZV36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENEJAMA -CASTALLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CASTALLA-NOVELDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84CBVWEF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CASTALLA-NOVELDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 BENEJAMA -NOVELDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI85FCZBVG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BENEJAMA -NOVELDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-TORREMENDO SUR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB26ELOWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-TORREMENDO SUR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-TORREMENDO SUR2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB48ELOWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-TORREMENDO SUR2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 BENIFERRI-LA ELIANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC1AASZKM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 BENIFERRI-LA ELIANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SAN VICENTE-ALICANTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI93ABV367

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SAN VICENTE-ALICANTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALICANTE-JIJONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7FFBGCEZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALICANTE-JIJONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 JIJONA -SAN VICENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8FACBZF3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 JIJONA -SAN VICENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 REQUENA -TURIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7E0BZGR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 REQUENA -TURIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CATADAU -TURIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7B5BVWZQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CATADAU -TURIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 CATADAU -REQUENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI802CDEVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 CATADAU -REQUENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 COFRENTES-TURIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI82ABWR36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 COFRENTES-TURIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -TURIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8236BKVS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -TURIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 COFRENTES-LA ELIANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8AACGN36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 COFRENTES-LA ELIANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 CATADAU -TURIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA10KSUGW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 CATADAU -TURIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PLAYA DE TABERNES-VILANOVA (VALENCIA)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC31XBWAP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PLAYA DE TABERNES-VILANOVA (VALENCIA)

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PLAYA DE TABERNES-GANDIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA17BRWAH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PLAYA DE TABERNES-GANDIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 VILANOVA (VALENCIA)-GANDIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA39FCBEO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 VILANOVA (VALENCIA)-GANDIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 CATADAU-TURIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI795BVWZP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CATADAU-TURIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TORRENTE -TURIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI824BKHS3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TORRENTE -TURIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CATADAU-TORRENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI858CBEVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CATADAU-TORRENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 ALCIRA -BENICULL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB09ZAEMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 ALCIRA -BENICULL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 EL BROSQUIL-BENICULL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI90EOVWCG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 EL BROSQUIL-BENICULL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ALCIRA -EL BROSQUIL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI907WOQ07

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ALCIRA -EL BROSQUIL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 SAX-NUEVA SALADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI879BDVFN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 SAX-NUEVA SALADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		26/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MORATA -PARACUELLOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI906BZADH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MORATA -PARACUELLOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 ESTACION TERMINAL MORATA 1-MORATA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB75JCEVI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ESTACION TERMINAL MORATA 1-MORATA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 400 LOECHES -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICE7ZAKSU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 400 LOECHES -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio tensión Línea 220 LOECHES -PUENTE SAN FERNANDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC2CMSZAZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 LOECHES -PUENTE SAN FERNANDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio tensión Línea 220 PUENTE SAN FERNANDO-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDF9MZAPC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 PUENTE SAN FERNANDO-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 PARACUELLOS-PUENTE SAN FERNANDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB35NIDEM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 PARACUELLOS-PUENTE SAN FERNANDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ARDOZ-PARACUELLOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89EBZNR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ARDOZ-PARACUELLOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 FUENTECILLA-PARACUELLOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA34BZDT3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 FUENTECILLA-PARACUELLOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 FUENTECILLA-ARDOZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI881CBZ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 FUENTECILLA-ARDOZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 COSLADA -LOECHES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA3FKSUHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 COSLADA -LOECHES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 COSLADA -LOECHES 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA51KSUHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 COSLADA -LOECHES 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PRAHONAL-VILLAVICIOSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9BEGBWL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PRAHONAL-VILLAVICIOSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CASA DE CAMPO-PRAHONAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9A1UBNVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CASA DE CAMPO-PRAHONAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CASA DE CAMPO-VILLAVICIOSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAA1CBVLO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CASA DE CAMPO-VILLAVICIOSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 ARGANZUELA-RETIRO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7DBHZPR0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 ARGANZUELA-RETIRO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 RETIRO-LA ESTRELLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI807DWZCD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 RETIRO-LA ESTRELLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MECO -ANCHUELO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F2WO056

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MECO -ANCHUELO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**





# Alta E/S Línea 220 ALCALA II-MECO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI775BDCEZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALCALA II-MECO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/02/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/09/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALCALA II-ANCHUELO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI896BZD36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALCALA II-ANCHUELO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/02/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/09/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 MECO -ANCHUELO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI802CBZ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MECO -ANCHUELO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 2-PARLA OESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB1EWEFLO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 2-PARLA OESTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 2-PARLA OESTE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB3EWEFLO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 2-PARLA OESTE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ALCOBENDAS-FUENTE HITO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI989WMHOZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ALCOBENDAS-FUENTE HITO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		26/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ALCOBENDAS-FUENTE HITO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI999WMHOZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ALCOBENDAS-FUENTE HITO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		26/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio topología Línea 220 COSLADA -LOECHES 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB9FH1OWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 COSLADA -LOECHES 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 COSLADA -LOECHES 22

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC1HIOWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 COSLADA -LOECHES 22

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 COSLADA -LOECHES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB6ACHIOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 COSLADA -LOECHES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja cambio topología Línea 220 COSLADA -LOECHES 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB8CCHIOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 COSLADA -LOECHES 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA (Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICFAOWHZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA (Madrid)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA 2 (Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICF6OWHZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA 2 (Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CIUDAD DE LA IMAGEN -VENTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI981BJRVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CIUDAD DE LA IMAGEN -VENTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ARAVACA -CIUDAD DE LA IMAGEN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA94BTJRW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ARAVACA -CIUDAD DE LA IMAGEN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 ARAVACA -VENTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI800CBE36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ARAVACA -VENTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ESTACION TERMINAL MORATA 1-PARACUELLOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC5JQBEI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ESTACION TERMINAL MORATA 1-PARACUELLOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ROCAMORA -NUEVA SALADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9D6LBEFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ROCAMORA -NUEVA SALADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		26/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 SAX-ROCAMORA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI720CDV36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 SAX-ROCAMORA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		26/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CAMPOAMOR-BALSICAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D2BGVWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CAMPOAMOR-BALSICAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CAMPOAMOR-MAR MENOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D8BGVWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CAMPOAMOR-MAR MENOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 MAR MENOR-BALSICAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89FCBVEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MAR MENOR-BALSICAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BENICULL-PLAYA DE TABERNES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA29BEVZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENICULL-PLAYA DE TABERNES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 EL BROSQUIL-PLAYA DE TABERNES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAFCBJM6E

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EL BROSQUIL-PLAYA DE TABERNES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 EL BROSQUIL-BENICULL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI913C6BYF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 EL BROSQUIL-BENICULL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 VERGEL-GANDIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI762BZBH3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VERGEL-GANDIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GANDIA SUR-VERGEL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI868BKVZ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GANDIA SUR-VERGEL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 GANDIA SUR-GANDIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI849CBKVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 GANDIA SUR-GANDIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BENADRESA-OROPESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A6BVZQ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENADRESA-OROPESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 EL INGENIO -OROPESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F7B6T3C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EL INGENIO -OROPESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 BENADRESA-EL INGENIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E2CBVZJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BENADRESA-EL INGENIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 PATRAIX -PARQUE CENTRAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI967FHVIP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 PATRAIX -PARQUE CENTRAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 PARQUE CENTRAL-ALAMEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E0AEIJ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 PARQUE CENTRAL-ALAMEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 BENIFERRI-PARQUE CABECERA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9D7BMNHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 BENIFERRI-PARQUE CABECERA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 PARQUE CABECERA-ALAMEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI944BMNCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 PARQUE CABECERA-ALAMEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Cable 220 BENIFERRI-ALAMEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7CFBMEG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Cable 220 BENIFERRI-ALAMEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 LA ELIANA -CARRASES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI872JZA03

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 LA ELIANA -CARRASES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 LA ELIANA -CARRASES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI882JXZA0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 LA ELIANA -CARRASES2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SALSADELLA-VINAROSZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B4HOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SALSADELLA-VINAROSZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 SALSADELLA-VINAROZ2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C4HOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SALSADELLA-VINAROZ2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 VALL D'UXO -MONCOFAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8FFOSWZI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 VALL D'UXO -MONCOFAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 VALL D'UXO -MONCOFAR2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI90FOSWZI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 VALL D'UXO -MONCOFAR2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 VILLARREAL SUR-BURRIANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9FDLOWZF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 VILLARREAL SUR-BURRIANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 VILLARREAL SUR-BURRIANA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA0FZLOWF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 VILLARREAL SUR-BURRIANA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-ARNEVA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9F4EOWZC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-ARNEVA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-ARNEVA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA06ZEOWC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-ARNEVA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-BAJO SEGURA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB18EFOWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-BAJO SEGURA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 ARNEVA-ROJALES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI792WODH0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ARNEVA-ROJALES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja Línea 220 BAJO SEGURA-ROJALES 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI899CREHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 BAJO SEGURA-ROJALES 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 TORREMENDO NORTE-ARNEVA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9AFDCMYB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 TORREMENDO NORTE-ARNEVA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 EL PALMERAL -ALICANTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI938DOVWK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 EL PALMERAL -ALICANTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 EL PALMERAL -RABASA (ALICANTE)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA9EB6NYF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EL PALMERAL -RABASA (ALICANTE)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES (Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID87CEMOV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES (Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES 2 (Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID83JCEMO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES 2 (Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 220 LOECHES -LOECHES 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI81CWOAG0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 LOECHES -LOECHES 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA 2 (91% en Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC20KUHSX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA 2 (91% en Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 FUENCARRAL-GALAPAGAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC5KSUGA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 FUENCARRAL-GALAPAGAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 Chayofa-Los Vallitos 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8DAWDSOC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 Chayofa-Los Vallitos 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		10/08/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		16/06/2006
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ATIOS -PAZOS DE BORBEN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B0HOWFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ATIOS -PAZOS DE BORBEN2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CAMBADOS-TIBO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI729FOSVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CAMBADOS-TIBO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/09/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/09/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 220 CAMBADOS-TIBO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI739FOSVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CAMBADOS-TIBO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/09/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/09/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ATIOS -BALAIDOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI85DBKA36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ATIOS -BALAIDOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PAZOS DE BORBEN-BALAIIDOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA1AFBVMP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PAZOS DE BORBEN-BALAIIDOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 ATIOS -PAZOS DE BORBEN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9D1CBKIK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ATIOS -PAZOS DE BORBEN2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2013
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LA GRELA 2-VENTORRILLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI987B6KOV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA GRELA 2-VENTORRILLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PUERTO-VENTORRILLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8FEBKR36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PUERTO-VENTORRILLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LA GRELA 2-PUERTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7FCC6BKO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LA GRELA 2-PUERTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SABON-VENTORRILLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI844OSWCG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SABON-VENTORRILLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 CARTELLE -PAZOS DE BORBEN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9CCOSWZE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 CARTELLE -PAZOS DE BORBEN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 CARTELLE -PAZOS DE BORBEN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9DCOSWZE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 CARTELLE -PAZOS DE BORBEN2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 MAZARREDO-PALAFOX

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7E6H0BCD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 MAZARREDO-PALAFOX

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 MAZARREDO-MELANCOLICOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI93EHGM0G

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 MAZARREDO-MELANCOLICOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 MELANCOLICOS-PALAFX

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8ABJWB0E

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 MELANCOLICOS-PALAFX

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		19/01/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		19/01/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Cable 220 MAZARREDO-PALAFOX

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7A3CGABE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Cable 220 MAZARREDO-PALAFOX

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		19/01/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		19/01/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 MELANCOLICOS-VENTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI892JWCDO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 MELANCOLICOS-VENTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/05/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		21/12/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		21/12/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 MELANCOLICOS-ARGANZUELA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI986JWBJ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 MELANCOLICOS-ARGANZUELA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/07/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		21/12/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		21/12/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		21/12/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 ARGANZUELA-PRADOLONGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D5HZCLO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 ARGANZUELA-PRADOLONGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		20/12/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 EL COTO -PROSPERIDAD

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B6HFVWJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 EL COTO -PROSPERIDAD

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-FUENCARRAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B0BFKZE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-FUENCARRAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA48BKNZI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 FUENCARRAL-T. TRES CANTOS 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA1BCZIBK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 FUENCARRAL-T. TRES CANTOS 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MORALEJA -BUENAVISTA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI94CBDH36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MORALEJA -BUENAVISTA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BUENAVISTA-RETAMAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8DDBEKVC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BUENAVISTA-RETAMAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja E/S Línea 220 MORALEJA -RETAMAR 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86FDCBEZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MORALEJA -RETAMAR 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 C.FREGACEDOS-MORALEJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA3SKUWH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 C.FREGACEDOS-MORALEJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 C.FREGACEDOS-T. LA FORTUNA 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB4ESIKUH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 C.FREGACEDOS-T. LA FORTUNA 1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALGETE -ARDOZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C0BK36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALGETE -ARDOZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 ALGETE -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB17BKOAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALGETE -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 ARDOZ-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA9FCWBZB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 ARDOZ-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LISTA-PALAFIX

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red eléctrica de España

**Tipo:** Línea

**Código de infraestructura** LI776BC36A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LISTA-PALAFIX

Comienzo de ingeniería .....

Finalización de ingeniería .....

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....

Comienzo del trámite de información pública .....

Finalización del trámite de información pública .....

Obtención de autorización medioambiental .....

Obtención de autorización de instalación .....

Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....

Comienzo de Construcción .....

Finalización de construcción .....

Puesta en marcha según promotor .....

Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....

% Ingeniería realizado a la fecha .....

% Construcción realizado a la fecha .....

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

Fecha Prevista	Fecha Real
	02/09/2008
31/12/2010	

31/12/2010

# Alta E/S Línea 220 LA ESTRELLA -LISTA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI896B6NVL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LA ESTRELLA -LISTA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LA ESTRELLA -PALAFOX

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A3C6BKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LA ESTRELLA -PALAFOX

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MORATA -PERALES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI81CBZDHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MORATA -PERALES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 HUELVES -PERALES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI847BN36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 HUELVES -PERALES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 HUELVES -MORATA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7FACBEN3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 HUELVES -MORATA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 COSLADA -LAS MERCEDES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B6TVZEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 COSLADA -LAS MERCEDES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/07/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/04/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 LAS MERCEDES-PUENTE SAN FERNANDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB5AOHJN0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 LAS MERCEDES-PUENTE SAN FERNANDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/07/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/04/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBB0BKOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/09/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		23/09/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		01/10/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		01/10/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		01/10/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-TRES CANTOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA97BQVZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-TRES CANTOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/09/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		23/09/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		01/10/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		01/10/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		01/10/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBB1ZCOSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 T. TRES CANTOS 1-TRES CANTOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA8COAYH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. TRES CANTOS 1-TRES CANTOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC1GKSU5

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CATADAU -REQUENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI817BDEVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CATADAU -REQUENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/01/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		16/03/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		16/03/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 OLMEDILLA-REQUENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI892BECGQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 OLMEDILLA-REQUENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/01/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		16/03/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		16/03/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 CATADAU -OLMEDILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI894CVZEJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 CATADAU -OLMEDILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/01/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		16/03/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		16/03/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 Buenos Aires-San Telmo (Plaza Europa) 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC1OWFAH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 Buenos Aires-San Telmo (Plaza Europa) 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		29/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		29/12/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva línea 66 Candelaria-Polígono de Güimar

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIADBWCFO5

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 Candelaria-Polígono de Güimar

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		30/03/2009
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		50
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr posterior a 2010. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2010

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva línea 66 Candelaria-Polígono de Güimar 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAFBWCFOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 Candelaria-Polígono de Güimar 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		30/03/2009
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		50
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr posterior a 2010. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2010

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LOURIZAN-TOMEZA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI829BI36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LOURIZAN-TOMEZA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LOURIZAN-TIBO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI76BCBAI3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LOURIZAN-TIBO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 PORTO DE MOUROS-SAN CAYETANO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA9EMOWAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 PORTO DE MOUROS-SAN CAYETANO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/11/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		09/03/2005
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/01/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		29/08/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		07/03/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2008	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		75
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 EIRIS -PUERTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7EBBK369

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EIRIS -PUERTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 EIRIS -MESON DO VENTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI993BKQ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EIRIS -MESON DO VENTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/11/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		21/12/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		05/02/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 MESON DO VENTO-PUERTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI985CBOZF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MESON DO VENTO-PUERTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/07/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-TAMBRE II

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI959OSWN0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-TAMBRE II

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-TAMBRE II2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI969OSWN0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-TAMBRE II2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-TIBO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI833OSW07

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-TIBO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-MAZARICOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9ACOSWGT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-MAZARICOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/02/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ATIOS -MONTOUTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI868HOWLV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ATIOS -MONTOUTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/07/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/08/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		22/05/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		22/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		12/09/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		03/12/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2009	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 GUILLENA -MERIDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI837CBEKE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 GUILLENA -MERIDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 JOSE MARIA DE ORIOL -LOS ARENALES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB71OWBJO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 JOSE MARIA DE ORIOL -LOS ARENALES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ALMARAZ C.N.-ALMARAZ E.T.2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI98AWFKO0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ALMARAZ C.N.-ALMARAZ E.T.2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ALMARAZ C.N.-ALMARAZ E.T.3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI98BWFKO0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ALMARAZ C.N.-ALMARAZ E.T.3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 LOS ARENALES-TRUJILLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC15ZATBM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 LOS ARENALES-TRUJILLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-VAGUADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F1HOSWC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-VAGUADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-VAGUADAS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI903HOSWC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-VAGUADAS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 PAZOS DE BORBEN-FRONTERA PORTUGUESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBB7OSWCM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PAZOS DE BORBEN-FRONTERA PORTUGUESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 CASTRELO-PAZOS DE BORBEN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC38KHSUO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CASTRELO-PAZOS DE BORBEN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 SAN PEDRO-VELLE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA28KSUHD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 SAN PEDRO-VELLE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 BELESAR-CHANTADA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAA2KSUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 BELESAR-CHANTADA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MESON DO VENTO-SABON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8FEWLOCR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MESON DO VENTO-SABON

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 PUENTES GARCIA RODRIGUEZ-LUGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAECBBIOP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 PUENTES GARCIA RODRIGUEZ-LUGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MONTEARENAS-LUGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84EBZDL3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MONTEARENAS-LUGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 PUENTES GARCIA RODRIGUEZ-MONTEARENAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE9BCBIO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 PUENTES GARCIA RODRIGUEZ-MONTEARENAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MONTEDERRAMO-CARTELLE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI999DBKMN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MONTEDERRAMO-CARTELLE

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 MONTEDERRAMO-TRIVES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI942BDKN3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MONTEDERRAMO-TRIVES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 CARTELLE-TRIVES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI81DCVFH3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 CARTELLE-TRIVES2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 EIRIS -SAN MARCOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B9BK369

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EIRIS -SAN MARCOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MESON DO VENTO-SAN MARCOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA5CBOZFI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MESON DO VENTO-SAN MARCOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 EIRIS -MESON DO VENTO

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LI97ECBKQ3

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Baja E/S Línea 220 EIRIS -MESON DO VENTO

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		06/06/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2015
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Nueva Línea 220 MESON DO VENTO-SAN MARCOS2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA36WLOCF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MESON DO VENTO-SAN MARCOS2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 TIBO-VILLAGARCIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI83CBEDH3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TIBO-VILLAGARCIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CAMBADOS-VILLAGARCIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI956BVWYH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CAMBADOS-VILLAGARCIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**





# Alta E/S Línea 220 PAZOS DE BORBEN-NUEVO VIGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA35BVFKP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PAZOS DE BORBEN-NUEVO VIGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 NUEVO VIGO-BALAIOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F7BKACL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 NUEVO VIGO-BALAIOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 PAZOS DE BORBEN-BALAIOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA05FCBVM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 PAZOS DE BORBEN-BALAIOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 HARO-LAGUARDIA (37% en La Rioja)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC19KSHUB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 HARO-LAGUARDIA (37% en La Rioja)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA (7% en País Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID2CSUKHX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA (7% en País Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA2 (7% en País Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID15UKSWH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA2 (7% en País Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LAGUARDIA-LOGROÑO (74% en País Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID01KSUHP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LAGUARDIA-LOGROÑO (74% en País Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 ICHASO-ORCOYEN2 (24% en País Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF2KRSUT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ICHASO-ORCOYEN2 (24% en País Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ICHASO-ORMAIZTEGUI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAFDKSUPH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ICHASO-ORMAIZTEGUI

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2014
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-EL SEQUERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA25LOSWF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-EL SEQUERO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-EL SEQUERO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA35LOSWF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-EL SEQUERO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 HARO-LAGUARDIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7BABEV3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 HARO-LAGUARDIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI871WHOSZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -GAUSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7FD6BKVD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -GAUSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 LA PLANA-GAUSA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7976BVZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA PLANA-GAUSA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8756ACKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 NOVELDA-SALADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7B5AOWZ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 NOVELDA-SALADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/03/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		15/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		07/09/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		07/09/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		07/09/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 220 NOVELDA-SALADAS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C5AOWZ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 NOVELDA-SALADAS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/03/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		15/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		07/09/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		07/09/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		07/09/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 JIJONA -MONTEBELLO

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LI901BZFN3

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Alta E/S Línea 220 JIJONA -MONTEBELLO

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		20/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		20/01/2006
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Alta E/S Línea 220 EL CANTALAR-MONTEBELLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B9BP6YZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EL CANTALAR-MONTEBELLO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/01/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		20/01/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja E/S Línea 220 EL CANTALAR-JIJONA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A3C6BYZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 EL CANTALAR-JIJONA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/01/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		20/01/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BENIFERRI-TORRENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E6BVZR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENIFERRI-TORRENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/05/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/05/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/12/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		14/12/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/12/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 BENIFERRI-FERIA MUESTRAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA4FBDCVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENIFERRI-FERIA MUESTRAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/05/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/05/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/12/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		14/12/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/12/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 FERIA MUESTRAS-TORRENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA44CZBKO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 FERIA MUESTRAS-TORRENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/05/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/05/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/12/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		14/12/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/12/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 FUENTE SAN LUIS -ALAMEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI924KRWZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 FUENTE SAN LUIS -ALAMEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 BENIFERRI-ALAMEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7B7WBD0G

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 BENIFERRI-ALAMEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 EL GRAO-ALAMEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7D0B6ZEI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EL GRAO-ALAMEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 EL GRAO-FUENTE SAN LUIS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9A2B6KZR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EL GRAO-FUENTE SAN LUIS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 FUENTE SAN LUIS -ALAMEDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9C1CNUBZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 FUENTE SAN LUIS -ALAMEDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -TORRENTE (VALENCIA)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB1DQ6BKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -TORRENTE (VALENCIA)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/10/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		20/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		25/06/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/06/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 CATADAU -TORRENTE (VALENCIA)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIABDOBENV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CATADAU -TORRENTE (VALENCIA)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/10/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		20/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		25/06/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/06/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 CATADAU -LA ELIANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI85BCVZ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 CATADAU -LA ELIANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/10/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		20/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		25/06/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/06/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 AYORA-PINILLA ( 26% en Comunidad Valenciana)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC3GVFIO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 AYORA-PINILLA ( 26% en Comunidad Valenciana)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		08/11/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR-TORREVIEJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC8CWFOSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR-TORREVIEJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR-TORREVIEJA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICAWFOSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR-TORREVIEJA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 AYORA-COFRENTES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7E1ORWZ0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 AYORA-COFRENTES2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		08/11/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA ( 20% en Comunidad Valenciana)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC36WIWAJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA ( 20% en Comunidad Valenciana)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/05/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA 2 ( 20% en Comunidad Valenciana)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC17WIXHK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA 2 ( 20% en Comunidad Valenciana)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/05/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva línea 66 Chayofa-Los Vallitos 3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D8DSWOC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 Chayofa-Los Vallitos 3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		10/08/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		16/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Fecha prevista fin. Constr posterior a 2010. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2010

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA (27% en Extremadura)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID58SKUGR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA (27% en Extremadura)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA2 (27% en Extremadura)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID68SKUGR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA2 (27% en Extremadura)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 SAGRAJAS-SAN SERVAN (I)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI90BFOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SAGRAJAS-SAN SERVAN (I)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 SAGRAJAS-SAN SERVAN (II)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI94CFOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SAGRAJAS-SAN SERVAN (II)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SAGRAJAS-CAMPOMAYOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E0FOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SAGRAJAS-CAMPOMAYOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SAGRAJAS-CAMPOMAYOR2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F2FOSVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SAGRAJAS-CAMPOMAYOR2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-ALBURQUERQUE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA39HOSWD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-ALBURQUERQUE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



## Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-ALBURQUERQUE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA4BHOSWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-ALBURQUERQUE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MONTIJO-VAGUADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI856BACDE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MONTIJO-VAGUADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 MERIDA -MONTIJO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI857BZKLO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 MERIDA -MONTIJO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 MERIDA -VAGUADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86ACZHBK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MERIDA -VAGUADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2015
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 BOIMENTE -MESON DO VENTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBEEQINSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 400 BOIMENTE -MESON DO VENTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		25/05/1999
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/08/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		02/06/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/06/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		02/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 CARTELLE -PUENTES GARCIA RODRIGUEZ

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LICA8UINWZ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Alta cambio topología Línea 400 CARTELLE -PUENTES GARCIA RODRIGUEZ

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		25/05/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		29/08/2003
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		02/06/2006
Obtención de autorización medioambiental .....		08/06/2005
Obtención de autorización de instalación .....		02/06/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Baja cambio topología Línea 400 BOIMENTE -PUENTES GARCIA RODRIGUEZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC92CIZAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 BOIMENTE -PUENTES GARCIA RODRIGUEZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		25/05/1999
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/08/2003
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		02/06/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/06/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		02/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 CARTELLE -MESON DO VENTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBDACISZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 CARTELLE -MESON DO VENTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		25/05/1999
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/08/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		02/06/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/06/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		02/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 TIBO-TOMEZA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6F2BEH36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 TIBO-TOMEZA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ORCOYEN-MURUARTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88BBH36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ORCOYEN-MURUARTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/12/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		29/08/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		27/10/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CORDOVILLA-ORCOYEN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C7CBKDG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CORDOVILLA-ORCOYEN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/12/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/12/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		29/08/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		27/10/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LA SERNA-QUEL (30% en Navarra)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBABKSURG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LA SERNA-QUEL (30% en Navarra)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ORCOYEN-EZKABARTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI860OWFT0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ORCOYEN-EZKABARTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ORCOYEN-EZKABARTE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI870OWFT0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ORCOYEN-EZKABARTE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 2 ( 59% en Navarra)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA3FOGNSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 2 ( 59% en Navarra)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		29/06/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 3 ( 59% en Navarra)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA400WGNS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 3 ( 59% en Navarra)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		29/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 CASTEJON -VITORIA ( 69% en Navarra)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA54FORHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 CASTEJON -VITORIA ( 69% en Navarra)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MURUARTE -VITORIA ( 46% en Navarra)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA1FQFMOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MURUARTE -VITORIA ( 46% en Navarra)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		26/06/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja Línea 400 CASTEJON -MURUARTE 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI865CERVG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 400 CASTEJON -MURUARTE 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/02/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		07/06/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		26/05/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		27/02/2003
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MURUARTE-ABERIN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7B3FOWG0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MURUARTE-ABERIN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 MURUARTE-ABERIN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C5FOWG0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 MURUARTE-ABERIN2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ICHASO-ORCOYEN2 (76% en Navarra)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBF7KRSUB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ICHASO-ORCOYEN2 (76% en Navarra)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ABERIN-LAS LLANAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI82COWZDM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ABERIN-LAS LLANAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CORDOVILLA-SANGÜESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB53KSUMH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CORDOVILLA-SANGÜESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 TUDELA-MAGALLON (BARRA 2) (65% en Navarra)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD4SKUHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 TUDELA-MAGALLON (BARRA 2) (65% en Navarra)

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CORDOVILLA-ORCOYEN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB17KSUHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CORDOVILLA-ORCOYEN2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CORDOVILLA-MURUARTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBB6KSUHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CORDOVILLA-MURUARTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LAGUARDIA-MIRANDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI862CBVK3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LAGUARDIA-MIRANDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LA SERNA-QUEL (70% en La Rioja)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC2KSURG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LA SERNA-QUEL (70% en La Rioja)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 QUEL-EL SEQUERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA48KSUHK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 QUEL-EL SEQUERO

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LOGROÑO-EL SEQUERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBBBKSUOH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LOGROÑO-EL SEQUERO

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA ( 50% en La Rioja)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIADCOSDFF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA ( 50% en La Rioja)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/12/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA 2 ( 50% en La Rioja)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA54SLFFH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA 2 ( 50% en La Rioja)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/12/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LAGUARDIA-LOGROÑO (26% en La Rioja)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICA1KSUHP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LAGUARDIA-LOGROÑO (26% en La Rioja)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MIRANDA-HARO (7% en La Rioja)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB9EKNSUH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MIRANDA-HARO (7% en La Rioja)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 HARO-LAGUARDIA (63% en La Rioja)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC18KSHUQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 HARO-LAGUARDIA (63% en La Rioja)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA ( 50% en La Rioja)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAD4OWCRF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA ( 50% en La Rioja)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA2 ( 50% en La Rioja)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAE2SWCOP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA2 ( 50% en La Rioja)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LARDERO-EL SEQUERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C9BVHIR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LARDERO-EL SEQUERO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LOGROÑO-LARDERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI887BI36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LOGROÑO-LARDERO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 220 LOGROÑO-EL SEQUERO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI93DCIBR3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LOGROÑO-EL SEQUERO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 66 Gran Tarajal-Matas Blancas 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9F8WIOSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 Gran Tarajal-Matas Blancas 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	10/01/2006	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/12/2006	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 66 Gran Tarajal-Salinas 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8BCWCIDO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 66 Gran Tarajal-Salinas 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	10/01/2006	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/12/2006	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/07/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		20/06/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** Reformado de proyecto en tramites

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ORCOYEN-MURUARTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAFAKSUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ORCOYEN-MURUARTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2014
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GÜEÑES-ZAMUDIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C7BC36D

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GÜEÑES-ZAMUDIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/03/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		02/12/2002
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		02/12/2002
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 GATICA-ZAMUDIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7B4BCVZJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 GATICA-ZAMUDIO

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		08/03/2002
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		02/12/2002
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		02/12/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 GATICA-GÜEÑES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI85ECBVZB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 GATICA-GÜEÑES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/03/2002
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		02/12/2002
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		02/12/2002
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 AGUAYO -ABANTO ( 17% en País Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA33NAFHK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 AGUAYO -ABANTO ( 17% en País Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/12/2000
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		26/08/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		25/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		31/05/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 PENAGOS -ABANTO ( 30% en País Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA8BWLOAO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PENAGOS -ABANTO ( 30% en País Vasco)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		22/06/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		29/12/2003
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		08/09/2006
Obtención de autorización medioambiental .....		20/12/2005
Obtención de autorización de instalación .....		08/09/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 GÜEÑES-SANTURCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB89KSUGA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 GÜEÑES-SANTURCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		23/10/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ABANTO -ZIERBENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F5FOTWB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ABANTO -ZIERBENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/06/1999
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/12/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		08/09/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		20/12/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		08/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ABANTO -ZIERBENA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI805FOTWB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ABANTO -ZIERBENA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/06/1999
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/12/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		08/09/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		20/12/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		08/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ABANTO -GÜEÑES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI879FOTWA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ABANTO -GÜEÑES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/12/2000
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		26/08/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		25/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		31/05/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 ABANTO -GÜEÑES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88BFORTW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 ABANTO -GÜEÑES2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		07/12/2000
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		26/08/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		25/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		31/05/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (53% Pais Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC73HKNVW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (53% Pais Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 PENAGOS -ABANTO (30% Pais Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC6EGCHIQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 PENAGOS -ABANTO (30% Pais Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 220 ARKALE-IRUN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6A7OWA0D

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ARKALE-IRUN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/11/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/11/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 400 SOLORZANO-ABANTO (40% Pais Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICCFWNQZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 400 SOLORZANO-ABANTO (40% Pais Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-T. TRES CANTOS 1

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDF6CCOUZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-T. TRES CANTOS 1

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-TRES CANTOS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAB9BQVZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-TRES CANTOS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBD2BKOZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva línea 66 Punta Grande-S. Bartolomé 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA2CILOWB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 Punta Grande-S. Bartolomé 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		15/10/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/02/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/11/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/11/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva línea 66 El Palmar-Alajeró

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI850CFOUW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 El Palmar-Alajeró

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva línea 66 El Palmar-Alajeró 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI860CFOUW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 66 El Palmar-Alajeró 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/04/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 VENTAS -VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI866HVWAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 VENTAS -VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-EL CEREAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB86NAOSW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-EL CEREAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		20/05/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/09/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		07/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		27/12/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		07/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 T. TRES CANTOS 2-TRES CANTOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA9COYHP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. TRES CANTOS 2-TRES CANTOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-T. TRES CANTOS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI0EECCOUZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-T. TRES CANTOS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIEA9ZCOSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 EL CEREAL-TRES CANTOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A6GVWZB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 EL CEREAL-TRES CANTOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/06/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nuevo Cable 220 EL CEREAL-TRES CANTOS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B8ZGVWB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 EL CEREAL-TRES CANTOS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/06/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 VALDEBEBAS-AENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI733ZHX0A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 VALDEBEBAS-AENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	15/09/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/06/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 VALDEBEBAS-CAMPO DE LAS NACIONES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC1ZHXGK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 VALDEBEBAS-CAMPO DE LAS NACIONES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	15/09/2009	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	30/06/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 VILLAVICIOSA-PRADO SANTO DOMINGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC03BQCTY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VILLAVICIOSA-PRADO SANTO DOMINGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 PRADO SANTO DOMINGO-T.RETAMAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAC5BWPDG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 PRADO SANTO DOMINGO-T.RETAMAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 VILLAVICIOSA-T.RETAMAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9ADCBMCI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 VILLAVICIOSA-T.RETAMAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 SESEÑA-VALDEMORO (77% en Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICE1SKUHR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 SESEÑA-VALDEMORO (77% en Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA57BKNZI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-FUENCARRAL2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9C2BFKZE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-FUENCARRAL2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 FUENCARRAL-T. TRES CANTOS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA2ACZIBK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 FUENCARRAL-T. TRES CANTOS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 2-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDD9KSUOP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 2-VILLAVERDE

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MORATA -TORREJON DE VELASCO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA8ALQRBE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MORATA -TORREJON DE VELASCO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 TORREJON DE VELASCO-VILLAVICIOSA DE ODON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC60HIWBT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 TORREJON DE VELASCO-VILLAVICIOSA DE ODON

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 MORATA -VILLAVICIOSA DE ODON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB01LCIZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 MORATA -VILLAVICIOSA DE ODON

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/10/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 400 MORATA -LA TORRECILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC5FZAESC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 400 MORATA -LA TORRECILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/11/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 400 MORATA -VILLAVERDE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB8CZAESC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 400 MORATA -VILLAVERDE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/11/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 400 LA TORRECILLA-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICADAZVSK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 400 LA TORRECILLA-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/11/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio tensión Línea 220 MORATA -LA TORRECILLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB57MZACE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 MORATA -LA TORRECILLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/11/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio tensión Línea 220 LA TORRECILLA-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC96AMZVC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio tensión Línea 220 LA TORRECILLA-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		28/11/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAB9NBZRU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 COLMENAR DE OREJA-MORATA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA2ABRWDG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 COLMENAR DE OREJA-MORATA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-MORATA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI898CNZ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-MORATA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAD9NBZER

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 COLMENAR DE OREJA-MORATA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA4ABRWDG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 COLMENAR DE OREJA-MORATA 2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-MORATA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A8CNZ36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-MORATA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-VILLAVICIOSA DE ODON (17% en Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID74KSTUG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-VILLAVICIOSA DE ODON (17% en Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-VILLAVICIOSA DE ODON2 (17% en Madrid)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDA8KSTUF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-VILLAVICIOSA DE ODON2 (17% en Madrid)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LA ELIANA -QUART DE POBLET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA7SKUHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LA ELIANA -QUART DE POBLET

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 BAJO SEGURA-ROJALES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C9SFOWI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 BAJO SEGURA-ROJALES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 220 BAJO SEGURA-ROJALES 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D9SFOWI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 BAJO SEGURA-ROJALES 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOA ( 82% en Galicia)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red eléctrica de España

**Tipo:** Línea

**Código de infraestructura** LIA4CZAQFI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOA ( 82% en Galicia)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/07/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/11/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOZ2 ( 82% en Galicia)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA65WAMRY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOZ2 ( 82% en Galicia)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		10/07/2003
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/11/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 CARTELLE -MASGALAN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89ABVWEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 CARTELLE -MASGALAN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MASGALAN-PUENTES GARCIA RODRIGUEZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBB2BDKVG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MASGALAN-PUENTES GARCIA RODRIGUEZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 CARTELLE -PUENTES GARCIA RODRIGUEZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBB4HCEVE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 CARTELLE -PUENTES GARCIA RODRIGUEZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 APARECIDA-TRIVES ( 56% en Galicia)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAA9TLZOA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 APARECIDA-TRIVES ( 56% en Galicia)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CONSO-PUENTE BIBEY2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI87DAOWGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CONSO-PUENTE BIBEY2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 CONSO-VALPARAISO2 ( 38% en Galicia)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAB6NSHKL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 CONSO-VALPARAISO2 ( 38% en Galicia)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 PUENTE BIBEY-TRIVES2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8F2OWZBG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 PUENTE BIBEY-TRIVES2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja Línea 220 APARECIDA-CONSO ( 47% en Galicia)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA36PYCEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 APARECIDA-CONSO ( 47% en Galicia)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 CONSO-PUENTE BIBEY

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI82ACFGBE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 CONSO-PUENTE BIBEY

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 220 PUENTE BIBEY-TRIVES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8ACCAFH6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 220 PUENTE BIBEY-TRIVES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/07/2002
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/06/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 LARACHA-VIMIANZO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84EBVAHR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LARACHA-VIMIANZO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 LARACHA-MESON DO VENTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI971BVN36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 LARACHA-MESON DO VENTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 MESON DO VENTO-VIMIANZO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B0CBOZF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 MESON DO VENTO-VIMIANZO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/07/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 AGUACATE -VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8DDBKNKM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 AGUACATE -VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		21/06/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		21/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 AGUACATE -VENTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7CFBEKN3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 AGUACATE -VENTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		21/06/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		21/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Cable 220 VENTAS -VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI882CBKMY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Cable 220 VENTAS -VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		21/06/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		21/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA95BDTNH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		17/01/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Cable 220 AGUACATE -PARQUE INGENIEROS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA38BOEKN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 AGUACATE -PARQUE INGENIEROS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		17/01/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Cable 220 AGUACATE -VILLAVERDE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8C8CBKMK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Cable 220 AGUACATE -VILLAVERDE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		22/07/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		17/01/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 LA ESTRELLA -MORATA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC09OUVWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 LA ESTRELLA -MORATA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 LA ESTRELLA -T. VICALVARO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC0FOZACM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 LA ESTRELLA -T. VICALVARO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 MORATA -VICALVARO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB03CHIOZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 MORATA -VICALVARO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 T. VICALVARO-VICALVARO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC4DCZOPA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 T. VICALVARO-VICALVARO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 LA ESTRELLA -PALAFOX

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI871HKI03

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 LA ESTRELLA -PALAFOX

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		06/06/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		06/06/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Cable 220 PALAFOX -VICALVARO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI80DC789E

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Cable 220 PALAFOX -VICALVARO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		06/06/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		06/06/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 EL PILAR-FUENCARRAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI84FVA03F

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 EL PILAR-FUENCARRAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		10/07/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		10/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nuevo Cable 220 EL PILAR-FUENCARRAL2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI861VA03F

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 EL PILAR-FUENCARRAL2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		10/07/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		10/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ARDOZ-T. VICALVARO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI889BZG36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ARDOZ-T. VICALVARO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		17/12/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/08/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/08/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ARDOZ-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAB4BWNZB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ARDOZ-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		17/12/2004
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		09/08/2006
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		09/08/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-T. VICALVARO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAD6CQBVG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-T. VICALVARO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		17/12/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/08/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/08/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 VENTAS -MIRASIERRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI92ABKZIJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 VENTAS -MIRASIERRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/01/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		26/02/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		26/02/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 FUENCARRAL-MIRASIERRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B6BZIKJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 FUENCARRAL-MIRASIERRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/01/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		26/02/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		26/02/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 VENTAS -FUENCARRAL

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red electrica de España

Tipo: Línea

Codigo de infraestructura LI8F7CBKZE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Baja E/S Línea 220 VENTAS -FUENCARRAL

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		14/01/2005
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		26/02/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		26/02/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Alta E/S Cable 220 AGUACATE -POLIGONO C

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI874BKKNO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 AGUACATE -POLIGONO C

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		27/07/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		08/06/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/06/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		08/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Cable 220 POLIGONO C-VENTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI807BDEKN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Cable 220 POLIGONO C-VENTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		27/07/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		08/06/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/06/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		08/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Cable 220 AGUACATE -VENTAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7BACBEKM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Cable 220 AGUACATE -VENTAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		27/07/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		08/06/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		08/06/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		08/06/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio tensión Línea 220 GALAPAGAR-MAJADAHONDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICE0AZMNS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 GALAPAGAR-MAJADAHONDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CIUDAD DEPORTIVA-FUENCARRAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB3EBKWLM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CIUDAD DEPORTIVA-FUENCARRAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		06/09/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		06/09/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CIUDAD DEPORTIVA-EL PILAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA5CBWJMR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CIUDAD DEPORTIVA-EL PILAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		06/09/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		06/09/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 EL PILAR-FUENCARRAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8D9C6BAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 EL PILAR-FUENCARRAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		06/09/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		06/09/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 MIRASIERRA-MAJADAHONDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LID64OZAKN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 MIRASIERRA-MAJADAHONDA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 CAMPOAMOR-ROJALES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIAEEKSUMT

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 CAMPOAMOR-ROJALES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio topología Línea 220 SIDMED -MORVEDRE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB6DTHIOW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 SIDMED -MORVEDRE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/08/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		13/01/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		18/12/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		13/01/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 MORVEDRE-SAGUNTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC9OSVZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 MORVEDRE-SAGUNTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/08/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		13/01/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		18/12/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		13/01/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 LA ELIANA -MORVEDRE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBA1ZKOAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 LA ELIANA -MORVEDRE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		18/08/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		13/01/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		18/12/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		13/01/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 LA ELIANA -T. SIDMED

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB3CCZKOP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 LA ELIANA -T. SIDMED

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 NUEVA SALADAS -SALADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI906JJJKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 NUEVA SALADAS -SALADAS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....</b>		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Cable 220 NUEVA SALADAS -SALADAS 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI918JJJKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Cable 220 NUEVA SALADAS -SALADAS 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 NUEVA SALADAS -SANTA POLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA25OWGJX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 NUEVA SALADAS -SANTA POLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**





# Alta cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICB9TOZAF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -SALADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC1BCMOVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -SALADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 EL INGENIO -EL SERRALLO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9A9OWCF0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 EL INGENIO -EL SERRALLO

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 EL INGENIO -EL SERRALLO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9BBOWCF0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 EL INGENIO -EL SERRALLO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 VANDELLOS-SALSADELLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI951BVJQ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 VANDELLOS-SALSADELLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 LA PLANA-SALSADELLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8DC6BVZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA PLANA-SALSADELLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 VANDELLOS-LA PLANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI86FJCVDF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 VANDELLOS-LA PLANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		15/10/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-TORREMENDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB96BRRZ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-TORREMENDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/08/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 ROCAMORA -TORREMENDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI942BRS36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ROCAMORA -TORREMENDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/08/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-ROCAMORA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIADBCRJKN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-ROCAMORA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/04/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/08/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 ROCAMORA -SAX

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI75BB36AD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 ROCAMORA -SAX

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 BENEJAMA -SAX

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI758ZBV36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 BENEJAMA -SAX

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 BENEJAMA -ROCAMORA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI89CZCVB3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 BENEJAMA -ROCAMORA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MONTESA-CATADAU

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7F9DB36A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MONTESA-CATADAU

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 400 MONTESA-BENEJAMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI836DBDBL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 MONTESA-BENEJAMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 400 BENEJAMA -CATADAU

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI844ZCEVB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 BENEJAMA -CATADAU

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/09/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -GAUSA2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI80FV6BKD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -GAUSA2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja E/S Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8656ACKV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-TORREMENDO (12% en Comunidad Valenciana)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIDB5KSUGX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-TORREMENDO (12% en Comunidad Valenciana)

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 LA PLANA-MORELLA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7EEWAFOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 LA PLANA-MORELLA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/07/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 LA PLANA-MORELLA 3

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7EFWAFOS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 LA PLANA-MORELLA 3

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/07/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja Línea 400 LA PLANA-MORELLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI76ECERVI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja Línea 400 LA PLANA-MORELLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/07/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA ( 10% en Comunidad Valenciana)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC49WJXAF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA ( 10% en Comunidad Valenciana)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/03/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA 2 ( 10% en Comunidad Valenciana)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC63WJLYA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA 2 ( 10% en Comunidad Valenciana)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/03/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ALDAYA -TORRENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA7AKSUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ALDAYA -TORRENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 NUEVA DUMBRIA-VIMIANZO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI992BNPX3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 NUEVA DUMBRIA-VIMIANZO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 NUEVA DUMBRIA-MAZARICOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA35BPNX3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 NUEVA DUMBRIA-MAZARICOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 VIMIANZO-MAZARICOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8E8CJBS3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 VIMIANZO-MAZARICOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		23/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 DUMBRIA-MESON DO VENTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE6OCVZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 DUMBRIA-MESON DO VENTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 NUEVA DUMBRIA-MESON DO VENTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICB2OWZAU

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 NUEVA DUMBRIA-MESON DO VENTO

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 NUEVA DUMBRIA-DUMBRIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICD4OZAV6

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 NUEVA DUMBRIA-DUMBRIA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 PORTO DE MOUROS-TIBO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB7EKSUHJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 PORTO DE MOUROS-TIBO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación línea 220 NUEVA DUMBRIA-MESON DO VENTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC66KSUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación línea 220 NUEVA DUMBRIA-MESON DO VENTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CASTRELO-PIÑOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI849BVWJ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CASTRELO-PIÑOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 CHANTADA -PIÑOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI881BWKZ3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 CHANTADA -PIÑOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 CHANTADA -CASTRELO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8BFCBKWZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CHANTADA -CASTRELO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 SAN PEDRO-SAN ESTEBAN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB9FKSUNG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 SAN PEDRO-SAN ESTEBAN

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MESON DO VENTO-SABON

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB63UKSHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MESON DO VENTO-SABON

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 MESON DO VENTO-PORTO DE MOUROS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC10UKSYH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 MESON DO VENTO-PORTO DE MOUROS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 LOURIZAN-PAZOS DE BORBEN

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC4DKHSUO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LOURIZAN-PAZOS DE BORBEN

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 TIBO-TOMEZA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI96FKSUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 TIBO-TOMEZA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 LOURIZAN-TOMEZA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA3AKSUHO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 LOURIZAN-TOMEZA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 SAN ESTEBAN-TRIVES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB31KSUHR

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 SAN ESTEBAN-TRIVES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 PARQUE EOLICO DO SIL-TRIVES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBBEKSUGH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 PARQUE EOLICO DO SIL-TRIVES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 PUENTES GARCIA RODRIGUEZ-CORNIDO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBD9MOWFL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PUENTES GARCIA RODRIGUEZ-CORNIDO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 400 PUNTES GARCIA RODRIGUEZ-CORNIDO2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBFBMOWFL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 400 PUNTES GARCIA RODRIGUEZ-CORNIDO2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/06/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (53 %Pais Vasco)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC61VCHKZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (53 %Pais Vasco)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Baja cambio topología Línea 220 GÜEÑES-TGÜEÑES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LICA9COZAH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 GÜEÑES-TGÜEÑES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 BASAURI-TGÜEÑES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE5CCOUZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 BASAURI-TGÜEÑES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 SIDENOR-TGÜEÑES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBE4COUZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SIDENOR-TGÜEÑES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta cambio topología Línea 220 GÜEÑES-BASAURI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIC7BJOZAH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio topología Línea 220 GÜEÑES-BASAURI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**





# Baja cambio topología Línea 220 ABADIANO-SIDENOR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIBC2COVZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 ABADIANO-SIDENOR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva línea 220 ABADIANO-BASAURI

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI80CWFOT0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva línea 220 ABADIANO-BASAURI

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 EL ABRA-T. SANTURCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8B6B6KZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EL ABRA-T. SANTURCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		30/06/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		30/06/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 EL ABRA-T. BABCOK 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7FFBA6EK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 EL ABRA-T. BABCOK 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		30/06/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		30/06/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 T. BABCOK 2-T. SANTURCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI902CB60Y

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 T. BABCOK 2-T. SANTURCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		30/06/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		30/06/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 ARKALE-IRUN2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI6A9OWA0D

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 ARKALE-IRUN2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/07/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		11/12/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		11/12/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		11/12/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 HERNANI-ARKALE2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA2BKSUHN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 HERNANI-ARKALE2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ABANTO-T. SANTURCE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI898BWU36

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ABANTO-T. SANTURCE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		17/03/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 SIDMED -T. SIDMED

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB60ZCHIM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SIDMED -T. SIDMED

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja cambio topología Línea 220 SAGUNTO -T. SIDMED

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB67CHIOZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja cambio topología Línea 220 SAGUNTO -T. SIDMED

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta E/S Línea 220 BECHI -LA PLANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI814BKVZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BECHI -LA PLANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		17/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		31/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		31/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BECHI -VALL D'UXO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI88CBCKVZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BECHI -VALL D'UXO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		17/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		31/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		31/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 LA PLANA -VALL D'UXO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI896BC6KV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 LA PLANA -VALL D'UXO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		17/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		31/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		31/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Línea 220 EL CANTALAR-JIJONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI876WOVGO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 EL CANTALAR-JIJONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/08/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/08/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		04/12/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		04/12/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Nueva Línea 220 EL CANTALAR-JIJONA 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI886WOVGO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Línea 220 EL CANTALAR-JIJONA 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/08/2004
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/08/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		04/12/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		04/12/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 NOVELDA-PETREL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7C6BCEBD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 NOVELDA-PETREL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/02/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/02/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		11/09/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		11/09/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		11/09/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 BENEJAMA -NOVELDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI874BZVGN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 BENEJAMA -NOVELDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/02/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/02/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		11/09/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		11/09/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		11/09/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja E/S Línea 220 BENEJAMA -PETREL 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI827ZCBEV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 BENEJAMA -PETREL 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/02/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/02/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		11/09/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		11/09/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		11/09/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Alta cambio tensión Línea 220 FUENTE SAN LUIS -TORRENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIB1ENZAEI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta cambio tensión Línea 220 FUENTE SAN LUIS -TORRENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALBAL-CATADAU

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI765BX36C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALBAL-CATADAU

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/09/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/09/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		05/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		05/07/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		05/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALBAL-TORRENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI7B6BCXN3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALBAL-TORRENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/09/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/09/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		05/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		05/07/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		05/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Baja E/S Línea 220 CATADAU-TORRENTE 2

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI868CBEVX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 CATADAU-TORRENTE 2

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/09/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/09/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		05/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		05/07/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		05/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALDAYA -TORRENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI8A5BZKS3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALDAYA -TORRENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		16/09/2004
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		16/09/2004
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Alta E/S Línea 220 ALDAYA -QUART DE POBLET

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LI9B8BZKQW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Alta E/S Línea 220 ALDAYA -QUART DE POBLET

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		16/09/2004
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		16/09/2004
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja E/S Línea 220 QUART DE POBLET-TORRENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA2FCMBML

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja E/S Línea 220 QUART DE POBLET-TORRENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		16/09/2004
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		16/09/2004
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Repotenciación Línea 220 ELCHE (HC)-ROJALES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA85HKSUL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ELCHE (HC)-ROJALES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Repotenciación Línea 220 ELCHE (HC)-SALADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Línea

**Codigo de infraestructura** LIA7BHKSUL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Repotenciación Línea 220 ELCHE (HC)-SALADAS

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**