

# Nueva reactancia REA3 PUERTO DE LA CRUZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU904MHQXD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva reactancia REA3 PUERTO DE LA CRUZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/05/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		18/05/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		18/05/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva reactancia REA1 SENTMENAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU7CAMFQX1

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva reactancia REA1 SENTMENAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		04/05/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		04/05/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva reactancia REA2 LOECHES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU754MQXC1

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva reactancia REA2 LOECHES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/04/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		04/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		04/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva reactancia REA1 MORALEJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU78BMGFQX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva reactancia REA1 MORALEJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/05/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		03/07/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		03/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva reactancia REA1 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUAEBMTFQX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva reactancia REA1 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo condensador BC1 JUIA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU651WOZ26

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo condensador BC1 JUIA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/01/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		17/07/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		17/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo condensador BC1 BENEJAMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU785WOZ26

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo condensador BC1 BENEJAMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/09/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		07/03/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		07/03/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo condensador BC1 SALADAS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU768WOZ26

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo condensador BC1 SALADAS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		15/02/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		12/12/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		12/12/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Subestación 66 CAS TRESORER

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU89EOXZM2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Subestación 66 CAS TRESORER

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		12/01/2004
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/04/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		22/10/2005
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/07/2007	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/07/2007	15/09/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** 27/01/2006 Autorización temporal y provisional de instalación y puesta en servicio

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Subestación 66 SON OMS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU732OZFI2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Subestación 66 SON OMS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		27/07/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/04/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		11/06/2005
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		27/10/2005
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		29/11/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		20/12/2007
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		20/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....	31/12/2007	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Subestación 66 LLATZER

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU748OZ25F

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Subestación 66 LLATZER

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		16/08/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		15/05/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		25/09/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/04/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		17/07/2006
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/12/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/01/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		15/06/2007
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2008	18/11/2008
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	18/11/2008
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** solicitada autorización de puesta en servicio el 7/11/2008. La puesta en marcha del 18/11 incluye el trafo 2 aún no certificado

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Reactancia REA1 TORRENTE - 2010 (66 kV)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU85FMFUJO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Reactancia REA1 TORRENTE - 2010 (66 kV)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		13/03/2006
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		13/03/2006
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....	31/12/2010	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nuevo Transformador AT1 CAS TRESORER---220/66

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU9B8ZHRTF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nuevo Transformador AT1 CAS TRESORER---220/66

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/07/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		15/09/2007
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		15/09/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....	31/12/2007	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** En servicio

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Subestación 132 TORRENTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU798GOZK2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Subestación 132 TORRENTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		29/03/2006
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		29/03/2006
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....	31/12/2010	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Reactancia REA1 TORRENTE - 2010 (132 kV)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU866MFUOQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Reactancia REA1 TORRENTE - 2010 (132 kV)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		13/03/2006
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		13/03/2006
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....	31/12/2010	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** sustituida Nueva Reactancia en TORRENTE. REA1. 132 kV

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Reactancia REA2 TORRENTE - 2010

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU7E9MUQXK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Reactancia REA2 TORRENTE - 2010

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		13/03/2006
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		13/03/2006
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....	31/12/2010	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** sustituida Nueva Reactancia en TORRENTE. REA2. 132 kV

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Reactancia REA3 TORRENTE - 2010

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU7E7MUHQX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Reactancia REA3 TORRENTE - 2010

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		13/03/2006
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		13/03/2006
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....	31/12/2010	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** sustituida Nueva Reactancia en TORRENTE. REA3. 132 kV

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 BENADRESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU7D4EFOZ2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 BENADRESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		15/01/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		02/12/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		02/12/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 MORVEDRE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU791EFOZ2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 MORVEDRE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/04/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		02/04/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		02/04/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 SEGORBE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU783EFOZ2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 SEGORBE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/11/2001
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		01/07/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		01/07/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 EL CANTALAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU850EFOZ2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 EL CANTALAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/10/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/01/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/01/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUA78EFOZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/10/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		15/06/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		15/06/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 SAN MIGUEL DE SALINAS NORTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUB56EFOZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 SAN MIGUEL DE SALINAS NORTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/10/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		15/06/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		15/06/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 SAGUNTO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUD92JPSE7

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 SAGUNTO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		02/08/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		11/10/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		11/10/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 EL PALMERAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU9E8JGPSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 EL PALMERAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 400 MORVEDRE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU793OZ26D

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 400 MORVEDRE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/11/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		15/12/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		15/12/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 400 AYORA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU6CCOXZ26

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 400 AYORA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		11/12/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		05/04/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		15/11/2004
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		05/04/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 BENEJAMA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU93CBDJPS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 BENEJAMA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/09/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 TRES CANTOS - 2007 (A)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUA8CJPCGK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 TRES CANTOS - 2007 (A)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		31/12/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2007	31/12/2007
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 PALAFOX

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU792EFOZ2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 PALAFOX

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	31/12/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/05/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		01/09/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		01/09/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 EL PALMAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU968JGPSA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 EL PALMAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/01/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 400 EL PALMAR

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU7BCOZJ26

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 400 EL PALMAR

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		21/12/2000
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		17/01/2002
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		17/01/2002
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 POLIGONO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU7C1EFOZG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 POLIGONO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/03/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/09/2004
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		24/09/2004
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/09/2004
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 GAZULES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU764EFOZ2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 GAZULES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		12/05/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		31/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		31/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 JORDANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU748EFOZ2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 JORDANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/10/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		26/07/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		09/07/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		27/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 NUEVA CASARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU8EBEFOZ2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 NUEVA CASARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/03/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Baja subestación 220 CASARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU6F5CDEMY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Baja subestación 220 CASARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 CARTUJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU916JPSC7

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 CARTUJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 LOS RAMOS - 2007

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU9E5JGPSB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 LOS RAMOS - 2007

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/03/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		20/07/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		20/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 SANT CUGAT

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU80AEFOZ2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 SANT CUGAT

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/02/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		20/10/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		20/10/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 ALBATARREC

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU816EFOXZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 ALBATARREC

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/01/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		22/12/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		22/12/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 MOTORS - 2007

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU931JPBSV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 MOTORS - 2007

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		31/12/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2007	31/12/2007
Fecha de puesta en marcha según la Planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 BEGUES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU8C3JEPSB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 BEGUES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 RUBIO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU87CJBPS7

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 RUBIO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/11/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		28/11/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		28/11/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 VILADECANS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU9C8JDPSE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 VILADECANS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 TARRAGONA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU986JQPSE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 TARRAGONA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 TANGER (CATALUÑA)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUB91JBKPS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 TANGER (CATALUÑA)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 VANDELLOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU9A3JPSCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 VANDELLOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 LA ESPLUGA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU9C1JPSD7

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 LA ESPLUGA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 AENA OESTE

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU80EEFOXZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 AENA OESTE

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	31/12/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 SUBIRATS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU7BDEFOZM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 SUBIRATS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	31/12/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		14/06/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 LA PLANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUD87JPSBD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 LA PLANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	31/12/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 OLIVARES

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU965JPSG7

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 OLIVARES

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 CAPARACENA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU9ABJPSBE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 CAPARACENA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 400 HUENEJA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU76EOZ26D

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 400 HUENEJA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		23/05/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		13/03/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		13/03/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 400 JORDANA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU74AOZ26D

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 400 JORDANA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/10/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		26/07/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		09/07/2007
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		27/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR - 2007

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUBDCPGJST

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR - 2007

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 PUENTE PRINCESA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUB0EJBPSC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 PUENTE PRINCESA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		07/03/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		31/12/2007
<b>Finalización de construcción</b> .....		31/12/2007
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2008	26/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		100
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 SABON - 2007

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU8C7JVOPS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 SABON - 2007

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/04/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		24/11/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		24/11/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 PUNTES GARCIA RODRIGUEZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUC6AJPSCF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 PUNTES GARCIA RODRIGUEZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	31/12/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		05/05/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		10/05/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		10/05/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 RICOBAYO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU941JBPSN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 RICOBAYO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/07/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/03/2008
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 MIRANDA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU8FFJPSCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 MIRANDA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		27/01/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		21/11/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		21/11/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 VIRTUS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU8EABJPS7

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 VIRTUS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 EL ESPARTAL

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUA04JPSCD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 EL ESPARTAL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		23/03/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		04/05/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		04/05/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 ARAGON - 2007 (GOR\_014\_00)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUA89SBOBG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 ARAGON - 2007 (GOR\_014\_00)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/04/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		09/03/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		09/03/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 ARAGON - 2007 (GOR\_007\_03)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUA8ESBOBG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 ARAGON - 2007 (GOR\_007\_03)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		26/05/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		19/04/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		19/04/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 SABIÑANIGO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUA3EJPSB7

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 SABIÑANIGO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	31/12/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 ESCATRON - 2011 (GOR\_005\_03)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUB01AJPST

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 ESCATRON - 2011 (GOR\_005\_03)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	31/12/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/06/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		27/11/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		27/11/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 LA SERNA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU924JPSDE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 LA SERNA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		12/12/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		07/09/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		07/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 CASTEJON - 2008

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU99DQJPST

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 CASTEJON - 2008

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	31/12/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 VITORIA - 2007

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU96FJXRPQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 VITORIA - 2007

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		12/01/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		07/02/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		07/02/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva Subestación 220 Barranco de Tirajana II

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUAECWEFKO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva Subestación 220 Barranco de Tirajana II

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		25/09/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	09/11/2007	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		09/11/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:** En servicio el tercer trazo

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 MANUEL BECERRA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU915EFOZD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 MANUEL BECERRA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		15/06/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....	31/12/2007	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 DAGANZO

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU799EFOZ2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 DAGANZO

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/09/2003
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		27/10/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		27/10/2005
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 PARLA

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUE98EFOZ2

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 PARLA

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		07/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		04/10/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		04/10/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 400 ESCATRON - 2011 (Acoplamiento de barras)

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SUC9FQJPST

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 400 ESCATRON - 2011 (Acoplamiento de barras)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	31/12/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		07/12/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		14/12/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/12/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 VILLARES DEL SAZ

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU918FEFOZ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 VILLARES DEL SAZ

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		12/07/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		16/08/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		16/08/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ampliación subestación 220 ACECA - 2007

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU8ADJSBBG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Ampliación subestación 220 ACECA - 2007

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		26/03/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 LOS PRADILLOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU8CDEFOZL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 LOS PRADILLOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		13/03/2008
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....	31/12/2008	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Nueva subestación 220 TORRIJOS

Pertenece al Informe Marco

**Promotor:** Red electrica de España

**Tipo:** Subestación

**Codigo de infraestructura** SU7B9EFOZK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.008**

**Descripción** Nueva subestación 220 TORRIJOS

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	31/12/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		08/10/2004
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		03/04/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		03/04/2006
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2007	31/12/2007
<b>Fecha de puesta en marcha según la Planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**