



Comisión
Nacional
de Energía

GASODUCTOS

Campo de Gibraltar Fases II y III

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABL

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Campo de Gibraltar Fases II y III

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2005
30/04/2007	
	08/03/2005
	20/07/2005
	29/09/2005
	27/12/2005
	01/08/2006
30/03/2007	
22/06/2007	
28/02/2009	
30/03/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 90

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 10.923,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Se ha incluido los datos de la Fase II. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Ramal a Aceca

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABO Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ramal a Aceca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		15/12/2005
Finalización de ingeniería _____	30/04/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		01/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		05/02/2007
Comienzo del trámite de información publica _____	05/05/2007	
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/07/2008	
Finalización de construcción _____	28/02/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	30/03/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2008
% Ingeniería realizado a la fecha _____		90
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		1.755,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Retrasado respecto a lo previsto inicialmente. Imputable a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Castropodame - Villafranca del Bierzo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABP Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Castropodame - Villafranca del Bierzo

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/2006
01/06/2007	
	21/11/2005
01/04/2009	
30/11/2009	
31/12/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha 80

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 10.572,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Ramal a Castellón

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENABU

Código de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ramal a Castellón

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/12/2005
30/04/2007	
	07/03/2006
	08/02/2007
	08/02/2007
01/07/2008	
28/02/2009	
30/03/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha _____

90

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

5.263,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Retrasado respecto a lo previsto inicialmente. Imputable a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Lorca - Chinchilla (Infr. asociadas a la C. I. de MEDGAZ)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABW

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Lorca - Chinchilla (Infr. asociadas a la C. I. de MEDGAZ)

Fecha Prevista	Fecha Real
	17/05/2006
21/05/2007	
	20/01/2006
	13/02/2006
	15/06/2006
30/06/2007	
01/03/2008	
30/07/2009	
30/08/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/31/2009

98

0

150.747,00

Conexión al AASS de Castor

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Conexión al AASS de Castor

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____	30/10/2011	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2009
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		16.213,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Vinculado a la viabilidad y a la obtención de la concesión del AA.SS de Castor

Observaciones de la CNE:

Duplicación Villapresente - Burgos

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACA Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Duplicación Villapresente - Burgos

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/07/2006
31/12/2008	
	05/10/2006
01/07/2010	
30/11/2011	
15/01/2012	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

12/31/2010

10

0

65.076,00

Duplicación Castelnou - Tivissa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENACC

Código de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Duplicación Castelnou - Tivissa

Fecha Prevista	Fecha Real
	04/03/2005
14/06/2007	
	20/05/2005
30/04/2009	
30/05/2010	
30/06/2010	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha _____

95

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

42.632,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Otorgada la Autorización Directa a Enagas. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Duplicación Paterna - Tivissa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENACD Código de proyecto 2

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ramal de conexión entre gasoducto Paterna - Tivissa y su duplicación Paterna - Tivissa

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Asociado a la duplicación Paterna - Tivissa

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real

Martorell - Figueras

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACE Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Martorell - Figueras

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/07/2006
31/12/2008	
	16/11/2006
01/07/2010	
30/11/2011	
31/12/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2010

% Ingeniería realizado a la fecha 20

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 120.430,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Marismas - Almonte

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACM Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Marismas - Almonte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		15/01/2007
Finalización de ingeniería _____	30/11/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/11/2008	
Finalización de construcción _____	30/06/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	30/07/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		10
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		2.748,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zarza del Tajo - Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACX Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Zarza del Tajo - Yela

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/02/2006
30/06/2007	
	24/04/2006
01/06/2010	
30/05/2011	
30/06/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha 65

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 51.486,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Yela - Villar Arnedo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACY Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Yela - Villar Arnedo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/02/2006
Finalización de ingeniería	01/06/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2011	
Finalización de construcción	30/11/2012	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		80
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		118.419,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto de Baleares (tramo Submarino Denia - Ibiza - Mallorca)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADB Codigo de proyecto 1 **URGENTE**

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto de Baleares (tramo Submarino Denia - Ibiza - Mallorca)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2003
	28/02/2006
	10/11/2004
	20/12/2004
	28/11/2005
	23/12/2005
30/03/2007	
30/06/2007	
01/01/2008	
30/05/2009	
30/06/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto de Baleares (tramo Montesa - Denia)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADC Codigo de proyecto 1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto de Baleares (tramo Montesa - Denia)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2003
	01/08/2006
	10/11/2004
	30/12/2004
	23/09/2005
	20/10/2005
30/03/2007	
30/06/2007	
01/01/2008	
30/10/2008	
30/11/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/31/2008

100

27.826,00

Gasoducto Alcázar de San Juan-Montesa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENADG Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Alcázar de San Juan-Montesa

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/1999
	31/07/2006
	25/02/2000
	01/04/2005
	18/05/2005
	07/07/2005
	16/11/2006
30/03/2007	
11/05/2007	
30/05/2008	
30/06/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 187.212,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Lorca-Almeria

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADI Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Lorca-Almeria

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		17/05/2006
Finalización de ingeniería _____	21/05/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		20/01/2006
Comienzo del trámite de información publica _____		13/02/2006
Finalización del trámite de información publica _____		15/06/2006
Obtención de autorización medioambiental _____	30/06/2007	
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/11/2008	
Finalización de construcción _____	30/07/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	30/08/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2008
% Ingeniería realizado a la fecha _____		98
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		105.823,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Lemona-Haro

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENADJ Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Lemona-Haro

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/02/2004
30/03/2007	
	01/06/2004
	31/05/2006
	28/06/2006
	22/01/2007
30/11/2007	
30/01/2008	
28/02/2008	
15/04/2009	
30/04/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 90

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 43.094,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADR

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste. Fase III

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		28/02/2002
Finalización de ingeniería _____		01/01/2004
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		11/11/2003
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		11/11/2003
Comienzo del trámite de información publica _____		31/05/2004
Finalización del trámite de información publica _____		07/07/2004
Obtención de autorización medioambiental _____		31/07/2006
Obtención de autorización de instalación _____		22/11/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	26/04/2007	
Finalización de construcción _____	28/02/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	30/03/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2006
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		28.643,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Fase I puesta en marcha el 26/06/2006. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente, imputable básicamente a retrasos en la tramitación administrativa

Observaciones de la CNE:

Linares- Úbeda - Villacarrillo (*)

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDBD Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Linares- Úbeda - Villacarrillo (*)

Fecha Prevista	Fecha Real
15/03/2007	
31/12/2007	
15/04/2008	
31/12/2008	
31/12/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación directa al MICyT con fecha 21/05/2004 (Reiterada con fecha 08/04/06).Presentado Documento Comprensivo al MICy T con fecha 09/10/06

Observaciones de la CNE:

Tramos insulares en Mallorca e Ibiza

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCF Codigo de proyecto 1 **URGENTE**

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Tramos insulares en Mallorca e Ibiza

Fecha Prevista	Fecha Real
	12/05/2006
01/03/2008	
01/07/2008	
31/12/2008	
31/12/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Adjudicación Directa 15/11/05.Memoria Resumen en MMA 10/03/06. Presentados Proyectos de Autorización Administrativa 12/05/06. Resolución de 21/12/2006 del MMA decide no someter los gasoductos insulares de Mallorca a Estudio de Impacto Ambiental.

Observaciones de la CNE:

Arévalo- Medina del Campo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCG Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Arévalo- Medina del Campo

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/11/2002
	20/05/2004
	20/05/2004
	21/01/2005
	14/02/2005
	10/11/2006
28/02/2007	
01/05/2007	
30/09/2007	
30/09/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Tramitación como Transporte Secundario

Observaciones de la CNE:

Teruel- Calamocha

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCJ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Teruel- Calamocha

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		04/03/2004
Comienzo del trámite de información publica _____		07/05/2004
Finalización del trámite de información publica _____		31/05/2004
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		03/10/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		01/09/2006
Finalización de construcción _____	15/03/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	15/03/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2006
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		90
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Presentada la Memoria Resumen de Impacto Ambiental el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental decide no someter el gasoducto al trámite de Estudio de Impacto Ambiental.

Observaciones de la CNE:

Son Reus- Inca- Alcudia

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCK Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Son Reus- Inca- Alcudia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2010
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación directa al MICyT con fecha 09/04/06.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Otero de Herreros-Ávila

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDDY Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Otero de Herreros-Ávila

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/07/2006
	28/07/2006
	03/10/2006
	14/11/2006
31/07/2007	
30/11/2007	
31/10/2008	
31/10/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Obtenida Adjudicación Directa con fecha 17/12/2002. El 28/07/2006 se presenta Adenda al proyecto inicialmente presentado con fecha 26/06/2004

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Segovia-Otero de Herreros

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDDZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Segovia-Otero de Herreros

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/07/2006
	28/07/2006
	03/10/2006
	14/11/2006
31/07/2007	
30/11/2007	
31/10/2008	
31/10/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Obtenida Adjudicación Directa con fecha 17/12/2002. El 28/07/2006 se presenta Adenda al proyecto inicialmente presentado con fecha 26/06/2004

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDEA Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Fecha Prevista	Fecha Real
	14/07/2006
	14/07/2006
	23/09/2006
	01/12/2006
31/07/2007	
30/11/2007	
31/10/2008	
31/10/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Obtenida Adjudicación Directa con fecha 17/09/2004. El 14/07/2006 se presenta Adenda al proyecto inicialmente presentado con fecha 09/02/2005

Observaciones de la CNE:

Almendralejo - Villafranca de los Barros

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGETBG **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Almendralejo - Villafranca de los Barros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	04/02/2008	
Finalización de ingeniería _____	01/09/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	01/10/2008	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	03/11/2008	
Comienzo del trámite de información publica _____	01/04/2009	
Finalización del trámite de información publica _____	01/07/2009	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/09/2009	
Obtención de autorización de instalación _____	01/09/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____	07/09/2009	
Comienzo de Construcción _____	11/01/2010	
Finalización de construcción _____	11/09/2010	
Puesta en marcha según promotor _____	01/12/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada adjudicación directa al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 8 de Mayo de 2.006

Observaciones de la CNE:

Mérica - Don Benito - Miajadas

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGETBH Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Mérida - Don Benito - Miajadas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	20/10/2004	20/10/2004
Finalización de ingeniería _____	08/04/2005	08/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	26/03/2007	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	26/04/2007	
Comienzo del trámite de información publica _____	25/06/2007	
Finalización del trámite de información publica _____	24/09/2007	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/10/2007	
Obtención de autorización de instalación _____	01/10/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____	08/10/2007	
Comienzo de Construcción _____	04/02/2008	
Finalización de construcción _____	01/06/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	29/06/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		22.879.411,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Solicitada adjudicación directa al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 8 de Mayo de 2.006

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CTCC de Málaga

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNABC Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC de Málaga

Fecha Prevista	Fecha Real
	10/09/2004
	06/12/2005
	13/12/2005
	13/12/2005
	02/02/2006
	03/03/2006
	12/12/2005
	22/01/2007
20/06/2007	
21/09/2007	
09/10/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

100

0

2.001,00

754,00

Ramal a la CTCC de Villamanrique B

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBEAZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC de Villamanrique B

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/11/2006	
Finalización de ingeniería _____	01/07/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____	04/10/2007	
Finalización del trámite de información publica _____	01/01/2008	
Obtención de autorización medioambiental _____	15/04/2008	
Obtención de autorización de instalación _____	01/10/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/11/2008	
Finalización de construcción _____	01/09/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	01/10/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Pendiente adjudicación directa. Urgencia

Observaciones de la CNE:

Gasoducto de suministro a la dársena de Escombreras

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAIBEBS Código de proyecto 2

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto de suministro a la dársena de Escombreras. Fase II

Fecha Prevista	Fecha Real
01/09/2005	
	27/02/2006
	25/04/2006
	08/06/2006
	07/12/2005
01/09/2006	
01/09/2006	
01/02/2007	
27/02/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Corresponde al tramo de 6" reflejado en el documento de revisión de la planificación.

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CCGT de Alange

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBECZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CCGT de Alange

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/09/2006	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2006	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____	01/12/2006	
Finalización del trámite de información publica _____	01/03/2007	
Obtención de autorización medioambiental _____	30/03/2007	
Obtención de autorización de instalación _____	01/10/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/11/2007	
Finalización de construcción _____	01/11/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	01/12/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____ 0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Pendiente adjudicación directa. Urgencia

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CTCC de Alange

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATAL Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC de Alange

Fecha Prevista	Fecha Real
	17/05/2006
	09/02/2007
01/03/2007	
01/04/2007	
01/11/2007	
01/01/2008	
01/09/2008	
01/10/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 3.600,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 35,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Corvera- Tamón

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATBN

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Corvera- Tamón

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/04/2006
31/08/2006	
	15/01/2006
28/02/2007	
01/04/2007	
01/05/2007	
01/07/2007	
01/09/2007	
01/11/2007	
01/12/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/31/2007

70

3.200,00

63,00

Duplicación Treto - Llanera

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATCP

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Duplicación Treto - Llanera

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/2005
01/12/2006	
01/12/2006	10/08/2006
28/02/2007	
01/04/2007	
01/05/2007	
01/12/2008	
01/03/2009	
01/06/2009	
01/06/2010	
01/07/2010	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

200.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

274,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoductos de conexión con la central de Soto de Ribera

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GANATDS Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC de Soto de Ribera

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/2006
	28/04/2006
	28/06/2006
01/09/2006	23/09/2006
01/10/2006	18/10/2006
	28/06/2006
28/02/2007	
30/04/2007	
30/06/2007	
31/07/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 1.600,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 32,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta de Bilbao - Treto

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATEC

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Planta de Bilbao - Treto

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2004
01/12/2006	
01/12/2006	16/04/2006
28/02/2007	
01/04/2007	
01/05/2007	
01/12/2008	
01/03/2009	
01/06/2009	
01/06/2010	
01/07/2010	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

45.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

82,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación)

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GANATEJ

Código de proyecto

2

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación). Tramo Villabona-Irún

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2001	03/04/2001
Finalización de ingeniería	03/10/2001	20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información pública		16/10/2002
Finalización del trámite de información pública	15/10/2002	11/11/2002
Obtención de autorización medioambiental	01/10/2007	
Obtención de autorización de instalación	01/12/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2008	
Finalización de construcción	01/12/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/01/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 76.570,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 993,00

Observaciones del promotor: Los datos de inversión presupuesta y ejecutada hasta la fecha se refieren a la totalidad del gasoducto Vergara-Irún

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación)

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GANATEJ

Código de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación). Tramo Vergara-Zaldivia-Villabona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2001	03/04/2001
Finalización de ingeniería	03/10/2001	20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información pública	15/08/2002	16/10/2002
Finalización del trámite de información pública	15/10/2002	11/11/2002
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2005	16/01/2006
Obtención de autorización de instalación	31/05/2006	20/11/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/06/2007	
Finalización de construcción	01/12/2008	
Puesta en marcha según promotor	01/01/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 76.570,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 993,00

Observaciones del promotor: Los datos de inversión presupuesta y ejecutada hasta la fecha se refieren a la totalidad del gasoducto Vergara-Irún

Observaciones de la CNE:

Ramal Mariña Lucense

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATMA Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ramal Mariña Lucense

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	01/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2008
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		10.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		1,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto planta Mugaros-Cabanas-As Pontes-Guitiriz

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGEE Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto planta Mugaros-Cabanas-As Pontes-Guitiriz

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	31/07/2004
Comienzo del trámite de información publica	15/01/2004	02/10/2004
Finalización del trámite de información publica	13/10/2004	30/12/2004
Obtención de autorización medioambiental	01/10/2005	14/10/2005
Obtención de autorización de instalación	15/10/2005	30/11/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción		15/02/2006
Finalización de construcción		10/02/2007
Puesta en marcha según promotor	15/04/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 100

Inversión presupuestada en miles de euros 27.105,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 17.845,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta de Mugaros-Cabañas

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAREGEF Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Planta de Mugaros-Cabañas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	31/07/2004
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	02/10/2004
Finalización del trámite de información pública	13/10/2004	30/12/2004
Obtención de autorización medioambiental	01/10/2005	14/10/2005
Obtención de autorización de instalación	15/10/2005	30/11/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción		15/02/2006
Finalización de construcción		10/02/2007
Puesta en marcha según promotor	15/04/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 100

Inversión presupuestada en miles de euros 10.228,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 6.734,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CT de Meirama

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGEG Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CT de Meirama

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería _____	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	15/10/2004	15/08/2004
Comienzo del trámite de información publica _____	15/01/2004	18/11/2004
Finalización del trámite de información publica _____	10/01/2005	30/03/2005
Obtención de autorización medioambiental _____	30/10/2005	18/01/2006
Obtención de autorización de instalación _____	01/04/2006	12/07/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción _____	15/09/2006	15/09/2006
Finalización de construcción _____	16/06/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	16/07/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2006
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		40
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Cabanas-Abegondo (Mugar dos-Abegondo)

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAREGEH Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Cabanas-Abegondo (Mugar dos-Abegondo)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/10/2004	19/11/2004
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	29/01/2005
Finalización del trámite de información pública	10/01/2005	04/04/2005
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2005	18/01/2006
Obtención de autorización de instalación	01/04/2006	12/07/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	15/03/2007	
Finalización de construcción	16/11/2007	
Puesta en marcha según promotor	16/12/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 20.457,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 13.468,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Abegondo-Sabón, con un ramal hasta la central térmica de Unión Fenosa en Meirama

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAREGEI Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Abegondo-Sabón, con un ramal hasta la central térmica de Unión Fenosa en Meirama

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	15/08/2004
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	18/11/2004
Finalización del trámite de información pública	15/10/2004	30/03/2005
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2005	18/01/2006
Obtención de autorización de instalación	01/04/2006	25/04/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	15/08/2006	15/09/2006
Finalización de construcción	16/06/2007	
Puesta en marcha según promotor	16/07/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2006
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		40
Inversión presupuestada en miles de euros		16.336,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		10.775,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCCQ Codigo de proyecto 2

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria-Ramal a la CTCC de Tirajana

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/08/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	01/01/2008	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	01/01/2008	
Comienzo del trámite de información publica _____	01/02/2008	
Finalización del trámite de información publica _____	01/04/2008	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/12/2008	
Obtención de autorización de instalación _____	01/02/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2010	
Finalización de construcción _____	01/10/2010	
Puesta en marcha según promotor _____	01/10/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2009
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		1,33
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCCQ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria

Fecha Prevista	Fecha Real
01/08/2007	
01/11/2007	
01/01/2008	
01/01/2008	
01/02/2008	
01/04/2008	
01/12/2008	
01/02/2009	
01/01/2010	
01/10/2010	
01/10/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha 0

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 3,53

Inversión ya ejecutada en miles de euros 0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCCQ Codigo de proyecto 3

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria-Gasoducto Sur de Gran Canaria

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/08/2008	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	01/01/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	01/01/2009	
Comienzo del trámite de información publica _____	01/02/2009	
Finalización del trámite de información publica _____	01/04/2009	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/01/2010	
Obtención de autorización de instalación _____	01/02/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2012	
Finalización de construcción _____	01/10/2012	
Puesta en marcha según promotor _____	01/10/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2010
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		3,16
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Norte de Gran Canaria

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCCR Codigo de proyecto 2

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Norte Gran Canaria-Ramal a la CTCC de Jinamar

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/08/2008	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	01/01/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	01/01/2009	
Comienzo del trámite de información publica _____	01/02/2009	
Finalización del trámite de información publica _____	01/04/2009	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/01/2010	
Obtención de autorización de instalación _____	01/02/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2012	
Finalización de construcción _____	01/10/2012	
Puesta en marcha según promotor _____	01/10/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2011
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		82,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Norte de Gran Canaria

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCCR Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Norte de Gran Canaria

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/08/2008	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	01/01/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	01/01/2009	
Comienzo del trámite de información publica _____	01/02/2009	
Finalización del trámite de información publica _____	01/04/2009	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/01/2010	
Obtención de autorización de instalación _____	01/02/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2012	
Finalización de construcción _____	01/10/2012	
Puesta en marcha según promotor _____	01/10/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2011
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		11,56
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Norte de Tenerife

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCCS Codigo de proyecto 2

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Norte de Tenerife-Ramal a la CTCC de Candelaria

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/08/2008	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	01/03/2008	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	01/03/2008	
Comienzo del trámite de información publica _____	01/11/2008	
Finalización del trámite de información publica _____	01/01/2009	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/09/2009	
Obtención de autorización de instalación _____	01/10/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2011	
Finalización de construcción _____	01/10/2011	
Puesta en marcha según promotor _____	01/10/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2011
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		194,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Norte de Tenerife

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCCS Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Norte de Tenerife

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/2008	
Finalización de ingeniería	01/11/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/03/2008	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/03/2008	
Comienzo del trámite de información publica	01/11/2008	
Finalización del trámite de información publica	01/01/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/09/2009	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2011	
Finalización de construcción	01/10/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2012	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2011

% Ingeniería realizado a la fecha 0

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 19,60

Inversión ya ejecutada en miles de euros 0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto desde Planta GNL Tenerife-CT de Granadilla

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCTG Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto desde Planta GNL Tenerife

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/2007	
Finalización de ingeniería	01/11/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/03/2007	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/05/2007	
Comienzo del trámite de información publica	01/11/2007	
Finalización del trámite de información publica	01/01/2008	
Obtención de autorización medioambiental	01/09/2008	
Obtención de autorización de instalación	01/11/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2010	
Finalización de construcción	01/04/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/08/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2010

% Ingeniería realizado a la fecha 0

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 189,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Sur de Tenerife

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCTS Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Sur de Tenerife

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/2008	
Finalización de ingeniería	01/11/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/03/2008	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/03/2008	
Comienzo del trámite de información publica	01/11/2008	
Finalización del trámite de información publica	01/01/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/09/2009	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2011	
Finalización de construcción	01/10/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2012	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2010

% Ingeniería realizado a la fecha 0

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 6,55

Inversión ya ejecutada en miles de euros 0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CTCC Morata de Tajuña B

Promotor: Transportista Sureuropea del Gas, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATSGBC **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC Morata de Tajuña B

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/05/2006	01/05/2006
Finalización de ingeniería _____	01/04/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	27/07/2006	27/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	16/05/2006	19/05/2006
Comienzo del trámite de información publica _____	01/06/2007	
Finalización del trámite de información publica _____	01/07/2007	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/03/2009	
Obtención de autorización de instalación _____	15/07/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____	01/02/2007	05/09/2006
Comienzo de Construcción _____	15/11/2009	
Finalización de construcción _____	01/07/2010	
Puesta en marcha según promotor _____	15/07/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____ 90

% Construcción realizado a la fecha _____ 0

Inversión presupuestada en miles de euros _____ 12.320,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____ 0,00

Observaciones del promotor: programación prevista en función de los plazos de tramitación de los permisos

Observaciones de la CNE:

