



Comisión
Nacional
de Energía

SUBESTACIONES Y UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2008	
31/12/2008	

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Nuevo Transformador en LLUBI. AT4. 220/66 kV

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUENDAM

Codigo de proyecto

1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nuevo Transformador en LLUBI. AT4. 220/66 kV

Fecha Prevista	Fecha Real
	23/12/2003
	23/12/2003
	19/02/2004
	22/07/2004
	22/07/2004
31/12/2005	
31/12/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Los datos corresponden al T3

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2007	14/07/2006
31/12/2007	

08/04/2005

Fecha Prevista	Fecha Real
	12/01/2004
	08/04/2005
30/07/2007	
30/07/2007	

12/31/2006

Nueva Subestación SON OMS. 66 Kv.

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUENDBA Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación SON OMS. 66 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	27/07/2005
	25/04/2005
	27/05/2005
	27/10/2005
	29/11/2005
31/12/2007	
31/12/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha

100

% Construcción realizado a la fecha

55

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2008	
31/12/2008	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2008	
31/12/2008	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2008	
31/12/2008	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2009	
31/12/2009	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2008	
31/12/2008	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2009	
31/12/2009	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
10/01/2006	
31/12/2009	
31/12/2009	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
10/01/2006	
31/12/2009	
31/12/2009	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2008	
31/12/2008	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2009	
31/12/2009	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2008	
31/12/2008	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2008	
31/12/2008	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2010	
31/12/2012	

Nueva Subestación STA. MARIA. 66 Kv.

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUENDBP Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación STA. MARIA. 66 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	25/09/2006
	10/07/2006
	17/07/2006
	05/12/2006
	15/01/2007
31/12/2008	
31/12/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha

100

% Construcción realizado a la fecha

0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2009	
31/12/2009	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2009	
31/12/2009	

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación LLATZER. 66 Kv.

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUENDBT Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación LLATZER. 66 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	25/09/2006
	21/04/2006
	17/07/2006
	28/12/2006
	25/01/2007
31/12/2008	
31/12/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

12/31/2010

% Ingeniería realizado a la fecha

100

% Construcción realizado a la fecha

0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

100

100

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2007	02/02/2007
31/12/2007	

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
30/11/2006	
30/11/2006	

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/03/2007	
31/03/2007	

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
	10/07/2006
	10/07/2006
	10/07/2006
30/06/2009	
30/06/2009	

100

100

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación El Palmar. 66 Kv.

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUENDDE	Codigo de proyecto	1
----------------------------------	----------------	---------------------------	----------

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Nueva Subestación El Palmar. 66 Kv.
--------------------	-------------------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2011	
31/12/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2010

% Ingenieria realizado a la fecha _____ **0**

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:	Fecha prevista fin. Constr posterior a 2010. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2010
------------------------------------	---

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
	25/09/2006
31/10/2006	
31/10/2006	

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
15/03/2007	
15/03/2007	

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Alta Transformador cambio ubicación en Geneto(AT1) de 125 Mv

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUENDDW Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Alta Transformador cambio ubicación en Geneto(AT1) de 125 Mv

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		21/06/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Fecha prevista fin. Constr durante 2010. Fecha prevista puesta en marcha durante 2010.

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Nuevo Transformador en Salinas(AT2) de 125 Mv

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUENDEB	Codigo de proyecto	1
----------------------------------	---------	---------------------------	---

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Nuevo Transformador en Salinas(AT2) de 125 Mv
--------------------	---

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2011	
31/12/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2009

% Ingenieria realizado a la fecha _____ **0**

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:	Fecha prevista fin. Constr posterior a 2010. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2010
------------------------------------	---

Observaciones de la CNE:

100

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2008	
31/12/2008	

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación TABIELLA. 400 Kv. Nuevo Transformador en TABIELLA(ATa) de 600 Mv

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHDCFN **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación TABIELLA. 400 Kv. Nuevo Transformador en TABIELLA(ATa) de 600 Mv

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	31/03/2007	
Finalización de ingeniería	30/09/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	28/08/2007	
Comienzo del trámite de información publica	30/12/2007	
Finalización del trámite de información publica	28/02/2008	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/06/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/07/2008	
Finalización de construcción	31/01/2009	
Puesta en marcha según promotor	31/01/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		7.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Puesta en servicio al mismo tiempo que la Subestación de Grado y la línea E/S que promueve REE

Observaciones de la CNE:

Ampliación Subestación de Soto de Ribera 220 kV y 400 kV

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUHDCSO Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Ampliación Subestación de Soto de Ribera 220 kV y 400 kV

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	31/08/2005	06/10/2005
Finalización de ingeniería	31/03/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	31/01/2006	20/02/2006
Comienzo del trámite de información pública	15/03/2006	01/04/2006
Finalización del trámite de información pública	30/06/2006	30/04/2006
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	31/03/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2007	
Finalización de construcción	01/10/2007	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		80
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		1.000,00

Observaciones del promotor: Conexión de nuevos ciclos combinados. Promueve HCDE

Observaciones de la CNE:

Subestación de Villareal 220 KV

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHDCVI Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Subestación de Villareal 220 KV

Fecha Prevista	Fecha Real
01/01/2002	01/01/2004
30/09/2006	
01/06/2005	30/06/2005
01/10/2005	09/03/2006
01/11/2005	09/04/2006
31/12/2006	
30/06/2007	
30/06/2008	
30/06/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 95

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 6.300,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 0,00

Observaciones del promotor: Solicitada Autorización Administrativa. A la espera de Resolución

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación NOVELDA. 220 Kv.

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIBEEM Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación NOVELDA. 220 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
29/11/2005	
30/06/2006	
29/12/2005	
29/08/2005	
27/02/2006	
31/03/2006	
30/04/2006	
31/05/2006	
31/07/2006	
30/11/2006	
30/12/2006	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª MUNIESA (antes BLESa)

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREEAA	Codigo de proyecto	1
----------------------------------	---------	---------------------------	---

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 1ª MUNIESA (antes BLESA)
--------------------	--

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información pública

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: NO CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª BELESAR

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEAB

Codigo de proyecto

1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 1ª BELESAR
--------------------	--------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: NO CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª GRADO (antes ESCAMPLERO)

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREAD	Codigo de proyecto	2
----------------------------------	---------------	---------------------------	----------

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 2ª GRADO (antes ESCAMPLERO)
--------------------	---

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: No CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª GRADO (antes ESCAMPLERO)

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEAD Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Transformador 1ª GRADO (antes ESCAMPLERO)

Fecha Prevista	Fecha Real
03/04/2007	
03/12/2007	
07/10/2007	
04/04/2008	
04/04/2008	
20/02/2009	
30/03/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

4.957,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: ENLACE ASTURIAS-GALICIA.LAS REGUERAS 400/132 450MVA.

Observaciones de la CNE:

Transformador 2ª ELIANA

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREEAE
---------------------------	---------

Codigo de proyecto

1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 2ª ELIANA
--------------------	-------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: No CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Nuevo Transformador en FUENTES DE LA ALCARRIA(AT1) de 600 Mv.

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEAF Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nuevo Transformador en FUENTES DE LA ALCARRIA(AT1) de 600 Mv.

Fecha Prevista	Fecha Real
03/04/2007	
03/12/2007	
07/10/2007	
04/04/2008	
04/04/2008	
20/02/2009	
30/03/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

6.609,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: APOYO DISTRIBUCIÓN CASTILLA LA MANCHA-SORIA.400/132 600MVA.

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª LA ROBLA (Baja)

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREEAG	Codigo de proyecto	1
----------------------------------	----------------	---------------------------	----------

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 1ª LA ROBLA (Baja)
--------------------	----------------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª LA ROBLA (Baja)

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREEAG	Codigo de proyecto	2
---------------------------	---------	--------------------	---

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 2ª LA ROBLA
--------------------	---------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: NO CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª FIGUERAS

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREEAH	Codigo de proyecto
---------------------------	---------	--------------------

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 1ª FIGUERAS
--------------------	---------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: No CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª LA SECUITA

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREEAJ	Codigo de proyecto	1
---------------------------	---------	--------------------	---

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 1ª LA SECUITA
--------------------	-----------------------------

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: ANULADA

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª PARLA II

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREEAK	Codigo de proyecto	1
----------------------------------	---------	---------------------------	---

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 1ª PARLA II
--------------------	---------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: No CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª PARLA II

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEAK

Codigo de proyecto

2

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 2ª PARLA II
--------------------	---------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: No CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Transformador 1º VILECHA

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREEAM
---------------------------	---------

Codigo de proyecto

1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 1º VILECHA
--------------------	--------------------------

[illegible]

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública

Finalización del trámite de información pública

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: No CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª ROCAMORA

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREEAP	Codigo de proyecto	1
---------------------------	---------	--------------------	---

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 1ª ROCAMORA
--------------------	---------------------------

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	NO CONTEMPLADA	

Observaciones de la CNE:

Transformador 2ª PIEROLA

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREEAR	Codigo de proyecto	1
----------------------------------	---------	---------------------------	---

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 2ª PIEROLA
--------------------	--------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: NO CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª MÉRIDA

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEAS

Código de proyecto

1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Transformador 1ª MÉRIDA

Fecha Prevista	Fecha Real
15/06/2008	
28/10/2008	
21/08/2009	
15/03/2010	
15/04/2010	
15/08/2010	
15/09/2010	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

5.880,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: LÍNEA ALMARAZ-GUILLENA (PASO A 400kV).400/220 600MVA.

Observaciones de la CNE:

Transformador 1ª CABRA (antes LUCENA)

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEAT

Código de proyecto

1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Transformador 1ª CABRA (antes LUCENA)

Fecha Prevista	Fecha Real
03/06/2007	
03/12/2007	
07/10/2007	
04/04/2008	
04/04/2008	
20/02/2009	
30/03/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: ARCOS-CABRA.400/132 360MVA

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación JORDANA. 400 Kv.

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREED Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación JORDANA. 400 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/03/2006
	15/12/2006
	15/09/2006
	03/01/2007
	03/01/2007
15/08/2007	
15/09/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 10

Inversión presupuestada en miles de euros 27.730,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 18.493,00

Observaciones del promotor: PLAN ANDALUCÍA COSTA DE MÁLAGA.8 POSICIONES 400kv. LA INVERSION PRESUPUESTADA ESTA TOTALIZADA

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación CARTAMA. 220 Kv.

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEEE Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación CARTAMA. 220 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/10/2005
	15/12/2006
	13/07/2006
	03/06/2007
	04/05/2007
01/04/2008	
14/04/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 5

Inversión presupuestada en miles de euros 14.006,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 26,00

Observaciones del promotor: AVE CÓRDOBA-MÁLAGA.7 POSICIONES 220KV. LA INVERSION PRESUPUESTADA ESTA TOTALIZADA

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación SEVILLA ESTE. 220 Kv.

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUREEEH

Código de proyecto

1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación SEVILLA ESTE. 220 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/12/2006
22/05/2007	
	03/01/2008
08/02/2008	
08/03/2008	
15/03/2009	
15/04/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: S.E.CARMONA.6 POSICIONES 220kV.BLINDADA. LA INVERSION PRESUPUESTADA ESTA TOTALIZADA

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación PESOZ. 400 Kv.

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEFM Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación PESOZ. 400 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	30/06/2005
	10/10/2006
	10/04/2006
27/07/2008	
09/11/2008	
20/01/2009	
20/07/2009	
20/08/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 23.095,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 342,00

Observaciones del promotor: ENLACE ASTURIAS-GALICIA.11 POSICIONES 400kv. LA INVERSION PRESUPUESTADA ESTA TOTALIZADA

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación y Transformador AT1(600Mv) en BESCANO . 400 Kv.

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEGD Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación y Transformador AT1(600Mv) en BESCANO . 400 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/01/2004
28/07/2007	
	05/06/2003
28/06/2007	
28/07/2007	
15/10/2008	
15/11/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: INTERCONEXIÓN FRANCIA-PIRINEOS ORIENTALES.9
POSICIONES 400KV.400/220 600MVA.

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación y transformador (AT1 de 600 Mv) en SANTA COLOMA . 400 Kv.

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEGF Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación y transformador (AT1 de 600 Mv) en SANTA COLOMA . 400 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/04/2004
15/06/2007	
15/05/2009	
15/03/2009	
15/05/2009	
15/11/2009	
31/12/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: LAV LLEIDA-BARCELONA.4 POSICIONES 400KV.400/220 600MVA.BLINDADA.

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación y transformador(AT1 de 600 Mv) en MURUARTE . 400 Kv.

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEHF Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación y transformador(AT1 de 600 Mv) en MURUARTE . 400 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/11/2002
	15/03/2004
	30/07/2003
	10/01/2005
	10/02/2005
08/02/2008	
08/03/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 25

Inversión presupuestada en miles de euros 15.970,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 12.092,00

Observaciones del promotor: EJE PAMPLONA-MAGALLÓN.5 POSICIONES 400kV.400/220 600MVA.

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación ABANTO. 400 Kv.

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEH Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación ABANTO. 400 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/01/2003
	15/09/2004
	21/08/2004
	02/03/2006
	02/06/2006
15/11/2007	
15/12/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 5

Inversión presupuestada en miles de euros 20.230,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 4.642,00

Observaciones del promotor: EJE NORTE-ORIENTAL.10 POSICIONES 400kv. LA INVERSION PRESUPUESTADA ESTA TOTALIZADA

Observaciones de la CNE:

Nueva Subestación y transformador (AT1 de 600 Mv) en TORRENTE. 400 Kv.

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEHK Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nueva Subestación y transformador (AT1 de 600 Mv) en TORRENTE. 400 Kv.

Fecha Prevista	Fecha Real
	02/03/2005
	10/01/2006
	10/04/2006
	27/08/2006
	09/11/2006
	20/01/2007
20/11/2008	
20/12/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 10

Inversión presupuestada en miles de euros 15.970,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 82,00

Observaciones del promotor: TRANSFORMACIÓN LEVANTE.5 POSICIONES 400KV.400/220 600MVA.

Observaciones de la CNE:

Nuevo Transformador en MEZQUITA(AT1) de 600 Mv. (Antes ESCUCHA)

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEIG Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nuevo Transformador en MEZQUITA(AT1) de 600 Mv. (Antes ESCUCHA)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/04/2008	
Finalización de ingeniería	15/02/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2008	
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/10/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2009	
Finalización de construcción	15/08/2009	
Puesta en marcha según promotor	15/09/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 5.771,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: EJE ARAGÓN-LEVANTE.400/220 600MVA. LA INVERSION PRESUPUESTADA ESTA TOTALIZADA

Observaciones de la CNE:

Nuevo Transformador en JOSE MARIA DE ORIOL(AT2) de 500 Mv

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEIT Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nuevo Transformador en JOSE MARIA DE ORIOL(AT2) de 500 Mv

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/04/2008	
Finalización de ingeniería	15/08/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2008	
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/10/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2009	
Finalización de construcción	15/05/2009	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 4.721,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: S.E.JOSÉ MARÍA ORIOL.400/220 500MVA. LA INVERSION PRESUPUESTADA ESTA TOTALIZADA

Observaciones de la CNE:

Nuevo Transformador en TRIVES (AT2) de 600 Mv

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEIV Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nuevo Transformador en TRIVES (AT2) de 600 Mv

Fecha Prevista	Fecha Real
	10/11/2004
	28/04/2006
	15/07/2005
	15/04/2006
	15/05/2006
15/05/2007	
15/06/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: EJE TRIVES-TORDESILLAS.400/220 600MVA. LA INVERSION PRESUPUESTADA ESTA TOTALIZADA

Observaciones de la CNE:

Nuevo Transformador en MESON DO VENTO(AT3) de 600 Mv

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEIW Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nuevo Transformador en MESON DO VENTO(AT3) de 600 Mv

Fecha Prevista	Fecha Real
	02/02/2006
03/06/2007	
	15/02/2007
04/05/2007	
03/07/2007	
15/02/2008	
15/03/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: S.E.MESÓN DO VENTO (INSTAL.3º TRAF0).400/220 600MVA. LA INVERSION PRESUPUESTADA ESTA TOTALIZADA

Observaciones de la CNE:

Nuevo Transformador en LOECHES(AT3) de 600 Mv

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEIZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nuevo Transformador en LOECHES(AT3) de 600 Mv

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/02/2006
	15/06/2006
	06/06/2006
	07/07/2006
	07/08/2006
15/05/2007	
15/06/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: S.E.LOECHES (TRAFO).400/220 600MVA. LA INVERSION PRESUPUESTADA ESTA TOTALIZADA

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Nuevo Transformador en PARACUELLOS(AT1) de 600 Mv

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUREEJE Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nuevo Transformador en PARACUELLOS(AT1) de 600 Mv

Fecha Prevista	Fecha Real
	05/09/2006
03/12/2007	
07/10/2007	
04/04/2008	
04/04/2008	
20/02/2009	
30/03/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: PLAN MADRID. S.e.San Fernando.PDTE SOLICITUD ACCESO. LA INVERSION PRESUPUESTADA ESTA TOTALIZADA

Observaciones de la CNE:

12/31/2008

Transformador 2ª LA SERNA

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREELN	Codigo de proyecto	1
----------------------------------	---------	---------------------------	---

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Transformador 2ª LA SERNA
--------------------	---------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: NO CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Nuevo Transformador BAZA (AT1)

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura	SUREEPS	Codigo de proyecto	1
---------------------------	---------	--------------------	---

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Nuevo Transformador BAZA (AT1)
--------------------	--------------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: NO CONTEMPLADA

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE: