



Comisión
Nacional
de Energía

ANEXO B

INFRAESTRUCTURAS NO INCLUIDAS EN EL INFORME MARCO



Comisión
Nacional
de Energía

INFRAESTRUCTURAS GASISTAS

Jerez-El Puerto de Santa María

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFE Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Jerez-El Puerto de Santa María

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2001
	20/02/2002
	26/02/2002
	26/02/2002
	18/02/2003
	14/04/2003
	29/08/2003
	19/05/2004
	15/05/2005
	20/09/2005
	06/10/2005

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

100

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C. En servicio como Transporte Secundario

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Puerto de Santa María-Chiclana

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDDF Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Puerto de Santa María-Chiclana

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/10/2004
Finalización de ingeniería _____		20/01/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		03/02/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		03/02/2005
Comienzo del trámite de información pública _____		12/12/2005
Finalización del trámite de información pública _____		20/02/2006
Obtención de autorización medioambiental _____	30/07/2007	
Obtención de autorización de instalación _____	15/09/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/12/2007	
Finalización de construcción _____	15/02/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	31/03/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

Puerto de Santa María-San Lúcar de Barrameda

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFG Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Puerto de Santa María-San Lúcar de Barrameda

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/10/2004
Finalización de ingeniería _____		20/01/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		03/02/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		03/02/2005
Comienzo del trámite de información pública _____		30/11/2005
Finalización del trámite de información pública _____		20/01/2006
Obtención de autorización medioambiental _____		23/08/2006
Obtención de autorización de instalación _____		17/10/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	02/04/2007	
Finalización de construcción _____	15/08/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	31/08/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

Calamocha-Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFH Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Calamocha-Calatayud

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/05/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	15/11/2007	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	15/11/2007	
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	01/09/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

0

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

Calatayud-Santa Bárbara

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFI Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Calatayud-Santa Barbara

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/06/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/12/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	15/01/2008	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	15/01/2008	
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

0

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

Pos 20.4-Sariñena

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFJ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Pos 20.4-Sariñena

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/10/2006
Finalización de ingeniería _____	20/04/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	30/05/2007	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	30/05/2007	
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	31/12/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/06/2008	
Finalización de construcción _____	01/12/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	01/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		90
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

Pos 24.3.a-Mequinenza

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFK Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Pos 24.3.a-Mequinenza

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/10/2005
	01/06/2006
	13/06/2006
	20/07/2006
	10/08/2006
12/04/2007	
01/10/2007	
15/12/2007	
15/12/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Presentada la Memoria Resumen de Impacto Ambiental la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja decide no someter el gasoducto al trámite de Estudio de Impacto Ambiental (17/06/2005)

Observaciones de la CNE:

PTR

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFL Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción PTR

Fecha Prevista	Fecha Real
	06/07/2005
	13/12/2006
	19/12/2006

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

100

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C. En servicio como Transporte Secundario

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Conexión submarina Mallorca-Menorca

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFN Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Conexión submarina Mallorca-Menorca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/09/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/07/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

Salamanca-Peñaranda de Bracamonte

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFR Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Salamanca-Peñaranda de Bracamonte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		14/05/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		14/05/2004
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		29/10/2004
Obtención de autorización de instalación _____		31/01/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		08/07/2004
Comienzo de Construcción _____		01/06/2005
Finalización de construcción _____		22/12/2005
Puesta en marcha según promotor _____		22/12/2005

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

100

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Alagón-La Joyosa-Sobradiel

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFS Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Alagón-La Joyosa-Sobradiel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		15/12/2005
Finalización de ingeniería _____	15/09/2006	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		04/10/2006
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	30/06/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/11/2007	
Finalización de construcción _____	31/03/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	31/03/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Presentada la Memoria Resumen de Impacto Ambiental la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja decide no someter el gasoducto al trámite de Estudio de Impacto Ambiental (02/06/2005)

Observaciones de la CNE:

Azaila-Ariño

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFT Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Azaila-Ariño

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2007
15/03/2007	
30/03/2007	
30/03/2007	
30/09/2007	
01/03/2008	
01/03/2009	
01/03/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

80

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

El Burgo de Ebro-Alfajarín

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFU Código de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción El Burgo de Ebro-Alfajarín

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2007
15/03/2007	
31/03/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Espera-Lebrija-Las Cabezas de San Juan

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFV Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Espera-Lebrija-Las Cabezas de San Juan

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2007
20/03/2007	
	13/02/2007
30/03/2007	
15/05/2007	
15/06/2007	
30/09/2007	
31/12/2007	
30/03/2008	
15/09/2008	
30/09/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

75

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Marina Alta I

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFX Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Marina Alta I

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/03/2005
	01/12/2005
	21/12/2005
01/05/2007	
01/10/2007	
01/06/2008	
01/06/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Marina Alta II

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFY Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Marina Alta II

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/2007
	01/02/2007
	15/02/2007
15/11/2007	
15/04/2008	
01/12/2008	
01/12/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Haro-Santo Domingo-Nájera

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Haro-Santo Domingo-Nájera

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/01/2006
	15/06/2007
	07/07/2006
15/03/2007	
10/04/2007	
31/07/2007	
30/11/2007	
01/12/2007	
01/12/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Presentada la Memoria Resumen de Impacto Ambiental la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja decide no someter el gasoducto al trámite de Estudio de Impacto Ambiental (29/05/2006)

Observaciones de la CNE:

Arévalo-San Chidrián

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDGA Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Arévalo-San Chidrian

Fecha Prevista	Fecha Real
	10/11/2006
01/03/2007	
19/03/2007	
19/03/2008	
01/06/2008	
31/12/2008	
31/12/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

90

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Briviesca-Belorado

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDGB Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Briviesca-Belorado

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/01/2007
Finalización de ingeniería _____	15/07/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	31/07/2007	
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	31/07/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	31/10/2008	
Finalización de construcción _____	31/12/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

25

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

