



Comisión  
Nacional  
de Energía

## **GASODUCTOS**

# Gasoducto Figueras - Frontera Francesa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAAB Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Figueras - Frontera Francesa

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería -----		
Finalización de ingeniería -----		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente -----		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía -----		
Comienzo del trámite de información publica -----		
Finalización del trámite de información publica -----		
Obtención de autorización medioambiental -----		
Obtención de autorización de instalación -----		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista -----		
Comienzo de Construcción -----		
Finalización de construcción -----		
Puesta en marcha según promotor -----		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación -----		
% Ingeniería realizado a la fecha -----		
% Construcción realizado a la fecha -----		
Inversión presupuestada en miles de euros -----		18.422,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros -----		

Observaciones del promotor: Gasoducto incluido en la Revisión de la P.O. bajo categoría B condicionado a la potenciación de la capacidad de interconexión en ambos lados de la frontera y a la firma de los contratos de transporte de gas transfronterizos.

Observaciones de la CNE:

# Onda -Teruel

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABE Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Onda -Teruel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2010
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		29.707,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Gasoducto incluido en la Revisión de la P.O. bajo categoría B condicionado al desarrollo de demanda prevista en su trazado.

Observaciones de la CNE:

# Ramal Mariña Lucense

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAENABJ **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Ramal Mariña Lucense

<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
	20/01/2006

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** \_\_\_\_\_

12/31/2008

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

19.435,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** En Junio de 2007, Enagás renunció a la adjudicación directa de este gasoducto.

**Observaciones de la CNE:**

# Desdoblamiento Cártamar - Mijas

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAENABK **Codigo de proyecto** 1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Desdoblamiento Cártama - Mijas

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/09/2005
	16/11/2006
	06/06/2005
	13/04/2007
	01/05/2007
29/05/2008	
18/02/2009	
28/02/2009	

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** Adjudicado a Enagás en Marzo de 2007

**Observaciones de la CNE:**

# Campo de Gibraltar Fases II y III

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABL

Codigo de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Campo de Gibraltar Fases II y III

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2005
20/08/2007	
	08/03/2005
	20/07/2005
	22/09/2005
	12/11/2005
	01/08/2006
	05/03/2007
17/08/2007	
28/02/2009	
31/03/2009	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

12/31/2007

95

10.923,00

# Ramal a Saica

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENABM

Código de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a Saica

Fecha Prevista	Fecha Real
	03/02/2005
	01/04/2005
	27/05/2005
	18/07/2005
	21/11/2005
	15/03/2006
	30/09/2006
	06/10/2006

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Puesto en marcha

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Ramal a Aceca

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABO Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a Aceca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		15/12/2005
Finalización de ingeniería _____		14/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		01/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		05/02/2007
Comienzo del trámite de información publica _____		01/06/2007
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	16/09/2008	
Finalización de construcción _____	10/03/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	31/03/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2008
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		1.755,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:



# Castropodame - Villafranca del Bierzo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABP Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Castropodame - Villafranca del Bierzo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/06/2006
Finalización de ingeniería _____	31/12/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		21/11/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/04/2009	
Finalización de construcción _____	30/11/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2008
% Ingeniería realizado a la fecha _____		90
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		10.572,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor: Pendiente Obtención Autorización Directa.		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto a Besós

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABQ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto a Besós

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		15/01/2007
Finalización de ingeniería _____	31/12/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		25/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/10/2010	
Finalización de construcción _____	30/10/2011	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2010
% Ingeniería realizado a la fecha _____		35
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		11.774,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto a Besós

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABQ Codigo de proyecto 2

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción "Gasoducto a Besós ""Sea-Line"". Incremento de la presión"

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/11/2006
Finalización de ingeniería _____		30/05/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		01/06/2007
Finalización de construcción _____	30/09/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	31/10/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		85
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Ramal a Castellón

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABU

Codigo de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a Castellón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		15/12/2005
Finalización de ingeniería _____		31/05/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		07/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		08/02/2007
Comienzo del trámite de información publica _____		01/04/2007
Finalización del trámite de información publica _____		12/05/2007
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	16/09/2008	
Finalización de construcción _____	10/03/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	31/03/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		5.263,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

# Lorca - Chinchilla (Infr. asociadas a la C. I. de MEDGAZ)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABW

Codigo de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Lorca - Chinchilla (Infr. asociadas a la C. I. de MEDGAZ)

Fecha Prevista	Fecha Real
	17/05/2006
30/08/2007	
	20/01/2006
	01/02/2006
	01/04/2006
08/07/2008	
30/07/2009	
30/08/2009	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/31/2009

95

150.747,00

# Musel - Llanera

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABX Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Musel - Llanera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/05/2007
Finalización de ingeniería _____	30/05/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		17/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/07/2009	
Finalización de construcción _____	30/10/2010	
Puesta en marcha según promotor _____	30/06/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2010
% Ingeniería realizado a la fecha _____		30
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		8.666,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Adjudicado a Enagás en Mayo de 2007.

Observaciones de la CNE:



# Conexión al AASS de Castor

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENABZ Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Conexión al AASS de Castor

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/07/2007
Finalización de ingeniería _____	01/07/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		05/10/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2011	
Finalización de construcción _____	30/10/2011	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2009
% Ingeniería realizado a la fecha _____		3
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		16.213,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: "Gasoducto asociado al AASS de Castor. Este gasoducto entrará en operación simultáneamente con el almacenamiento subterráneo de Castor."

Observaciones de la CNE:



# Duplicación Villapresente - Burgos

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENACA Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Duplicación Villapresente - Burgos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/07/2006
Finalización de ingeniería _____	31/12/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		05/10/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/07/2010	
Finalización de construcción _____	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor _____	31/01/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2010
% Ingeniería realizado a la fecha _____		15
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		65.076,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor: Pendiente Obtención Autorización Directa.		

Observaciones de la CNE:

# Barcelona - Martorell - Arbós (Gasoducto Barcelona-L´Arboç)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACB

Codigo de proyecto 1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Barcelona - Martorell - Arbós (Gasoducto Barcelona-L´Arboç)

Fecha Prevista	Fecha Real
	05/11/2001
	28/02/2005
	16/02/2004
	29/09/2005
	29/05/2004
	01/01/2006
	26/05/2006
	01/04/2007
30/08/2008	
30/09/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: En Abril de 2007, se inicia la construcción.

Observaciones de la CNE:

12/31/2007

100

9

# Duplicación Castelnou - Tivissa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENACC Código de proyecto 1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Duplicación Castelnou - Tivissa

Fecha Prevista	Fecha Real
	04/03/2005
	14/06/2007
	20/05/2005
	01/03/2007
	06/07/2007
06/04/2009	
19/05/2010	
30/05/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

# Duplicación Paterna - Tivissa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENACD

Código de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Duplicación Paterna - Tivissa

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/2005
30/08/2007	
	20/05/2005
	01/06/2007
13/11/2009	
09/12/2010	
31/12/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

95

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

191.022,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Pendiente Obtención Autorización Directa. Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

# Duplicación Paterna - Tivissa

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAENACD **Codigo de proyecto** 2

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Ramal de conexión entre gasoducto Paterna-Tivissa y su duplicación Paterna- Tivissa

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____		
<b>Finalización de ingeniería</b> _____		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> _____		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> _____		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____		
<b>Finalización de construcción</b> _____		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> _____		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____		
<b>Observaciones del promotor:</b> Asociado a la duplicación Paterna - Tivissa.		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Martorell - Figueras

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACE Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Martorell - Figueras

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/07/2006
31/12/2008	
	16/11/2006
01/07/2010	
30/11/2011	
31/12/2011	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

12/31/2010

30

120.430,00

# Marismas - Almonte

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACM Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Marismas - Almonte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		15/01/2007
Finalización de ingeniería _____	15/01/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		26/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/11/2008	
Finalización de construcción _____	30/06/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	31/07/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		50
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		2.748,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: "Gasoducto asociado al desarrollo del AASS de Marismas. Pendiente obtención Autorización Directa."

Observaciones de la CNE:

# Bermeo - Lemona

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENACN Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Bermeo - Lemona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	30/06/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		13.699,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto asociado a la ampliación del Almacenamiento Subterráneo de Gaviota. Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:



# Gasoducto Zarza del Tajo - Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACX Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Zarza del Tajo - Yela

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/02/2006
31/12/2007	
	24/04/2006
01/06/2010	
30/05/2011	
30/06/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

65

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

51.486,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Pendiente Obtención Autorización Directa.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Yela - Villar Arnedo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACY Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Yela - Villar Arnedo

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/02/2006
31/12/2007	
	11/04/2006
01/05/2011	
30/11/2012	
31/12/2012	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha 85

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 118.419,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Pendiente Obtención Autorización Directa.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Algete-Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENADA Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Algete-Yela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		02/05/2001
Finalización de ingeniería _____		31/10/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		17/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	15/08/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/02/2010	
Finalización de construcción _____	30/05/2011	
Puesta en marcha según promotor _____	30/06/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_ 12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_ 41.446,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: "Pendiente Obtención Autorización Directa. Gasoducto asociado al desarrollo del almacenamiento subterráneo de Yela."

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto de Baleares (tramo Submarino Denia - Ibiza - Mallorca)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADB

Codigo de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto de Baleares (tramo Submarino Denia - Ibiza - Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/11/2003
Finalización de ingeniería _____		28/02/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		10/11/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		30/12/2004
Comienzo del trámite de información publica _____		07/11/2005
Finalización del trámite de información publica _____		23/12/2005
Obtención de autorización medioambiental _____		10/04/2007
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2008	
Finalización de construcción _____	30/05/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	30/06/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto de Baleares (tramo Montesa - Denia)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADC Codigo de proyecto 1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto de Baleares (tramo Montesa - Denia)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/11/2003
Finalización de ingeniería _____		01/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		10/11/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		30/12/2004
Comienzo del trámite de información publica _____		05/09/2005
Finalización del trámite de información publica _____		20/10/2005
Obtención de autorización medioambiental _____		10/04/2007
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	30/01/2008	
Finalización de construcción _____	30/10/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	30/11/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2008
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		27.826,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:



# Gasoducto Alcázar de San Juan-Montesa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADG Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Alcázar de San Juan-Montesa

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/1999
	31/07/2006
	25/02/2000
	01/04/2005
	18/05/2005
	07/07/2005
	15/09/2006
	01/01/2007
	11/05/2007
30/05/2008	
30/06/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 9

Inversión presupuestada en miles de euros 187.212,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Falces-Estella-Irurzun

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADH

Codigo de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Falces-Estella-Izurzun

Fecha Prevista	Fecha Real
	20/09/2002
	31/03/2005
	12/12/2002
	17/11/2005
	12/03/2004
	15/04/2004
	19/12/2005
	06/04/2006
	01/07/2006
	10/02/2007
	19/02/2007

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Puesto en marcha

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

12/31/2006

100

100

18.731,00



# Gasoducto Lorca-Almeria

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADI Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Lorca-Almeria

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/07/2005
30/08/2007	
	20/01/2006
	01/02/2006
	01/04/2006
08/07/2008	
30/07/2009	
30/08/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

95

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Lemona-Haro

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADJ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Lemona-Haro

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		15/02/2004
Finalización de ingeniería _____		22/04/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		01/06/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		31/05/2006
Comienzo del trámite de información publica _____		19/06/2006
Finalización del trámite de información publica _____		01/12/2006
Obtención de autorización medioambiental _____	30/11/2007	
Obtención de autorización de instalación _____	30/01/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	21/03/2008	
Finalización de construcción _____	15/04/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	30/04/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		43.094,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Málaga- Estepona (tramo I)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADL      Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Málaga- Estepona (tramo I)

Fecha Prevista	Fecha Real
	09/11/2005

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Puesto en marcha Tramos I y II

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

12/31/2005

# Gasoducto Cartagena - Lorca (Ramal a Totana)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADM Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Cartagena - Lorca (Ramal a Totana)

Fecha Prevista	Fecha Real
	24/08/2005

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

12/31/2005

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Puesto en marcha

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENADN

Código de proyecto 1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/04/2006

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Puesto en marcha

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

12/31/2006

# Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADR

Codigo de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste. Fase III

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		28/02/2002
Finalización de ingeniería _____		01/01/2004
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		11/11/2003
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		11/11/2003
Comienzo del trámite de información publica _____		17/05/2004
Finalización del trámite de información publica _____		07/07/2004
Obtención de autorización medioambiental _____		01/08/2006
Obtención de autorización de instalación _____		23/11/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		01/04/2007
Finalización de construcción _____	05/03/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	31/03/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2006
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		15
Inversión presupuestada en miles de euros _____		28.643,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

# Duplicación Treto - Llanera

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAXX      Codigo de proyecto 1      **URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción                      Duplicación Treto - Llanera

- Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_
- Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_
- Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_
- Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_
- Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_
- Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_
- Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_
- Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_
- Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_
- Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_
- Finalización de construcción \_\_\_\_\_
- Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha Prevista	Fecha Real
30/10/2009	
31/12/2010	

- Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_ 12/31/2009
- % Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_
- % Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_
- Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_ 100.950,00
- Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:      Pendiente Obtención Autorización Directa. Solicitado por varios.

Observaciones de la CNE:

# Linares- Úbeda - Villacarrillo (\*)

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDBD Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Linares- Úbeda - Villacarrillo (\*)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/06/2007
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental	31/10/2007	
Obtención de autorización de instalación	31/01/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2008	
Finalización de construcción	30/06/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Obtenida Adjudicación Directa con fecha 27/02/07. Presentado Documento Comprensivo al MICy T con fecha 09/10/06

Observaciones de la CNE:



# Segovia-Valverde del Majano

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Código de infraestructura** GAENDBF      **Código de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción**                          Segovia-Valverde del Majano

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____		
<b>Finalización de ingeniería</b> _____		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> _____		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> _____		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____		
<b>Finalización de construcción</b> _____		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> _____		12/31/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____		
<b>Observaciones del promotor:</b> Sustituido por el gasoducto Segovia Norte.		
 <b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Tramos insulares en Mallorca e Ibiza

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCF

Codigo de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Tramos insulares en Mallorca e Ibiza

Fecha Prevista	Fecha Real
	12/05/2006
01/03/2008	
01/07/2008	
31/12/2008	
31/12/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Adjudicación Directa 15/11/05.Memoria Resumen en MMA 10/03/06.  
Presentados Proyectos de Autorización Administrativa 12/05/06.  
Resolución de 21/12/2006 del MMA decide no someter los  
gasoductos insulares de Mallorca a Estudio de Impacto Ambiental.

Observaciones de la CNE:

# Arévalo- Medina del Campo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCG Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Arévalo- Medina del Campo

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/11/2002
	20/05/2004
	20/05/2004
	21/01/2005
	14/02/2005
	10/11/2006
	16/03/2007
01/09/2007	
31/01/2008	
31/01/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Tramitación como Transporte Secundario

Observaciones de la CNE:

# Caspe- Teruel

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCH Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Caspe- Teruel

Fecha Prevista	Fecha Real
	04/03/2004
	26/02/2004
	11/08/2004

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

12/31/2005

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: En servicio

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Gallur- Eje de los Caballeros

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDCI Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gallur- Eje de los Caballeros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2007	
Finalización de construcción	01/12/2007	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2006
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Presentado Documento Comprensivo 29/12/2006. Obtenida Adjudicación Directa con fecha 04/12/2006.

Observaciones de la CNE:

# Teruel- Calamocha

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCJ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Teruel- Calamocha

Fecha Prevista	Fecha Real
	04/03/2004
	07/05/2004
	31/05/2004
	03/10/2005
	01/09/2006
	11/04/2007
	11/04/2007

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Puesto en marcha como transporte secundario pero probado como primario.

Observaciones de la CNE: Inconsistencia valor % Construcción, Construcción finalizada

# Son Reus- Inca- Alcudia

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCK Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Son Reus- Inca- Alcudia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2010
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación directa al MICyT con fecha 09/04/06.

Observaciones de la CNE:

# Segovia Norte

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCL Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Segovia Norte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____	31/12/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor: Obtenida Adjudicación directa al MICyT con fecha 18/06/07.		

Observaciones de la CNE:



# Gasoducto Granadilla-Santa Cruz de Tenerife

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDDV Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Granadilla-Santa Cruz de Tenerife

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2011
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación directa gasoductos Insulares de Tenerife al MICyT con fecha 06/04/06.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Planta GNL-San Bartolomé de Tirajana

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAENDD **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1<sup>o</sup> semestre de 2007

**Descripción** Gasoducto Planta GNL-San Bartolomé de Tirajana

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____		
<b>Finalización de ingeniería</b> _____		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____		
<b>Finalización de construcción</b> _____	31/12/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> _____		12/31/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____		

**Observaciones del promotor:** Solicitada Adjudicación directa gasoductos insulares de Gran Canaria al MICyT con fecha 06/04/06.

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Planta GNL-Las Palmas de Gran Canaria

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDDX Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Planta GNL-Las Palmas de Gran Canaria

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2009
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación directa gasoductos insulares de Gran Canaria al MICyT con fecha 06/04/06.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Otero de Herreros-Ávila

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDDY Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Otero de Herreros-Ávila

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/07/2006
	28/07/2006
	03/10/2006
	14/11/2006
15/10/2007	
31/10/2007	
31/01/2008	
31/01/2009	
31/01/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Obtenida Adjudicación Directa con fecha 17/12/2002. El 28/07/2006 se presenta Adenda al proyecto inicialmente presentado con fecha 26/06/2004

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Segovia-Otero de Herreros

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDDZ Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Segovia-Otero de Herreros

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/07/2006
	28/07/2006
	03/10/2006
	14/11/2006
15/10/2007	
31/10/2007	
31/01/2008	
31/01/2009	
31/01/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Obtenida Adjudicación Directa con fecha 17/12/2002. El 28/07/2006 se presenta Adenda al proyecto inicialmente presentado con fecha 26/06/2004

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDEA Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Fecha Prevista	Fecha Real
	14/07/2006
	14/07/2006
	23/09/2006
	01/12/2006
15/09/2007	
31/10/2007	
15/01/2008	
01/08/2008	
01/08/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Obtenida Adjudicación Directa con fecha 17/09/2004. El 14/07/2006 se presenta Adenda al proyecto inicialmente presentado con fecha 09/02/2005

Observaciones de la CNE:

# Onda-teruel

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFA Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Onda-Teruel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/04/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/12/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	01/03/2008	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	01/12/2008	
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

12/31/2010

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Castropodame-Villafranca del Bierzo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFB Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Castropodame-Villafranca del Bierzo

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha Prevista	Fecha Real

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Presentada renuncia a la solicitud de adjudicación directa el 30/05/2007

Observaciones de la CNE:



# Ramal a Castellón

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFC

Código de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a Castellón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/04/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/09/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	01/09/2007	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	01/10/2007	
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____	01/03/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	01/03/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación directa al MICyT con fecha 08/04/06.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto a Ronda

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFD Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto a Ronda

Fecha Prevista	Fecha Real
01/05/2007	
01/12/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

# Jerez-El Puerto de Santa María

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFE Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Jerez-El Puerto de Santa María

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2001
	20/02/2002
	26/02/2002
	26/02/2002
	18/02/2003
	14/04/2003
	29/08/2003
	19/05/2004
	15/05/2005
	20/09/2005
	06/10/2005

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C. En servicio como Transporte Secundario

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Puerto de Santa María-Chiclana

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDDF Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Puerto de Santa María-Chiclana

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/10/2004
Finalización de ingeniería _____		20/01/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		03/02/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		03/02/2005
Comienzo del trámite de información publica _____		12/12/2005
Finalización del trámite de información publica _____		20/02/2006
Obtención de autorización medioambiental _____		15/03/2007
Obtención de autorización de instalación _____		27/04/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/12/2007	
Finalización de construcción _____	15/02/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	31/03/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

# Puerto de Santa María-San Lúcar de Barrameda

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFG Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Puerto de Santa María-San Lúcar de Barrameda

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/10/2004
Finalización de ingeniería _____		20/01/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		03/02/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		03/02/2005
Comienzo del trámite de información pública _____		30/11/2005
Finalización del trámite de información pública _____		20/01/2006
Obtención de autorización medioambiental _____		23/08/2006
Obtención de autorización de instalación _____		17/10/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		14/05/2007
Finalización de construcción _____	30/11/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	30/11/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

# Calamocha-Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFH Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Calamocha-Calatayud

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/05/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	15/11/2007	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	15/11/2007	
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	01/09/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

# Calatayud-Santa Bárbara

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFI Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Calatayud-Santa Barbara

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/06/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/12/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	15/01/2008	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	15/01/2008	
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

## Pos 20.4-Sariñena

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFJ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Pos 20.4-Sariñena

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/10/2006
Finalización de ingeniería _____		01/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		18/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		03/07/2007
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	31/12/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/06/2008	
Finalización de construcción _____	01/12/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	01/12/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:



## Pos 24.3.a-Mequinenza

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFK Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Pos 24.3.a-Mequinenza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		15/10/2005
Finalización de ingeniería _____		01/06/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		13/06/2006
Comienzo del trámite de información publica _____		20/07/2006
Finalización del trámite de información publica _____		18/09/2006
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	12/04/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/10/2007	
Finalización de construcción _____	15/12/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	15/12/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Presentada la Memoria Resumen de Impacto Ambiental la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja decide no someter el gasoducto al trámite de Estudio de Impacto Ambiental (17/06/2005)

Observaciones de la CNE:





# Conexión submarina Mallorca-Menorca

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFN Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Conexión submarina Mallorca-Menorca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/09/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/07/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

# Cas Tresorer-Manacor-Capdepera

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFO Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Cas-Tresorer-Manacor-Menorca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/09/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/05/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:





# Salamanca-Peñaranda de Bracamonte

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFR Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Salamanca-Peñaranda de Bracamonte

Fecha Prevista	Fecha Real
	14/05/2004
	14/05/2004
	29/10/2004
	31/01/2005
	08/07/2004
	01/06/2005
	22/12/2005
	22/12/2005

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada



# Alagón-La Joyosa-Sobradiel

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFS Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Alagón-La Joyosa-Sobradiel

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/12/2005
15/09/2006	
	04/10/2006
	05/01/2007
	16/03/2007
	20/07/2007
01/11/2007	
31/03/2008	
31/03/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Presentada la Memoria Resumen de Impacto Ambiental la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja decide no someter el gasoducto al trámite de Estudio de Impacto Ambiental (02/06/2005)

Observaciones de la CNE:

# Azaila-Ariño

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFT Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Azaila-Ariño

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2007
15/03/2007	
	20/03/2007
	30/03/2007
30/09/2007	
01/03/2008	
01/03/2009	
01/03/2009	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# El Burgo de Ebro-Alfajarín

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFU Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción El Burgo de Ebro-Alfajarín

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2007
15/03/2008	
31/03/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Espera-Lebrija-Las Cabezas de San Juan

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFV Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Espera-Lebrija-Las Cabezas de San Juan

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2007
20/03/2007	
	26/12/2006
	10/05/2007
15/08/2007	
15/09/2007	
30/11/2007	
28/02/2007	
30/05/2008	
15/11/2008	
30/11/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Otura-Escuzar

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFW Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Otura-Escuzar

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/11/2005
	20/05/2006
	06/06/2006
	26/02/2007
	30/03/2007
31/07/2007	
01/12/2007	
31/03/2008	
31/03/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Marina Alta I

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFX Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Marina Alta I

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/03/2005
	01/12/2005
	21/12/2005
	10/03/2006
	07/04/2006
	12/06/2007
01/09/2007	
01/12/2007	
01/06/2008	
01/06/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Marina Alta II

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFY Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Marina Alta II

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/06/2007
Finalización de ingeniería _____		01/02/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		15/02/2007
Comienzo del trámite de información publica _____		20/04/2007
Finalización del trámite de información publica _____		01/06/2007
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	15/11/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	15/04/2008	
Finalización de construcción _____	01/12/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	01/12/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Haro-Santo Domingo-Nájera

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFZ Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Haro-Santo Domingo-Nájera

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/01/2006
	15/06/2007
	07/07/2006
	12/03/2007
	10/04/2007
15/10/2007	
01/04/2008	
01/10/2008	
01/10/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Presentada la Memoria Resumen de Impacto Ambiental la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja decide no someter el gasoducto al trámite de Estudio de Impacto Ambiental (29/05/2006)

Observaciones de la CNE:



# Arévalo-San Chidrián

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDGA      Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Arévalo-San Chidrián

Fecha Prevista	Fecha Real
	10/11/2006
	16/03/2007
	22/06/2006
	18/08/2006
19/03/2008	
01/06/2008	
31/12/2008	
31/12/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

100

0

# Briviesca-Belorado

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDGB Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Briviesca-Belorado

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/01/2007
Finalización de ingeniería _____	15/09/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	30/09/2007	
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	31/07/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	31/03/2009	
Finalización de construcción _____	30/07/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	30/07/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

75

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Salamanca-Peñaranda de Bracamonte

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDGC Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Salamanca-Peñaranda de Bracamonte

Fecha Prevista	Fecha Real
	14/05/2004
	17/12/2002
	29/10/2004
	04/03/2004
	08/07/2004
	01/06/2005
	22/12/2005

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Almendralejo - Villafranca de los Barros

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAGETBG **Codigo de proyecto** 1

**Información correspondiente a 1º semestre de 2007**

**Descripción** Almendralejo - Villafranca de los Barros

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/08/2007	
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	15/11/2007	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	01/12/2007	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	01/12/2007	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	01/04/2008	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	01/07/2008	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/09/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	01/09/2008	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____	01/10/2008	
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	02/01/2009	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/02/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/04/2010	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** \_\_\_\_\_ 12/31/2007

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 6.707.451,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** Adjudicación directa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concedida el 16-07-07

**Observaciones de la CNE:**

# Mérida - Don Benito - Miajadas

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAGETBH **Codigo de proyecto** 1

**Información correspondiente a 1º semestre de 2007**

**Descripción** Mérida - Don Benito - Miajadas

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	20/10/2004	20/10/2004
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	08/04/2005	08/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	21/02/2007	21/02/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	26/04/2007	12/06/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	15/09/2007	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	15/12/2007	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/02/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	01/02/2008	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____	01/03/2008	
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	01/04/2008	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/10/2009	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/12/2009	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** \_\_\_\_\_ 12/31/2007

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 100

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 22.879.411,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** Adjudicación directa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concedida el 7-02-07

**Observaciones de la CNE:**













# Ramal a la CTCC de Málaga

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNABC Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a la CTCC de Málaga

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		10/09/2004
Finalización de ingeniería _____		06/12/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		13/12/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		13/12/2005
Comienzo del trámite de información publica _____		02/02/2006
Finalización del trámite de información publica _____		03/03/2006
Obtención de autorización medioambiental _____		12/12/2005
Obtención de autorización de instalación _____		22/01/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	20/10/2007	
Finalización de construcción _____	21/02/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	07/03/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		2.001,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		754,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:





# Castropodame - Villafranca del Bierzo

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNABP Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Castropodame - Villafranca del Bierzo

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Planificación Pendiente Obtener Adjudicación Directa

Observaciones de la CNE:



# Martorell - Figueras

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNACE

Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Martorell - Figueras

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2010
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor: dejada sin efecto la solicitud presentada en Jun-06		
Observaciones de la CNE:		



# Ramal a la CTCC de Miranda de Ebro B

**Promotor:** Iberdrola

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAIBEAO      **Codigo de proyecto** 1

**Información correspondiente a 1º semestre de 2007**

**Descripción** Ramal a la CTCC de Miranda de Ebro B

	Fecha Prevista	Fecha Real
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____		
<b>Finalización de ingeniería</b> _____		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____		
<b>Finalización de construcción</b> _____		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____		

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** No se incluye información porque el ciclo combinado no está contemplado en el presente periodo de planificación

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a la CTCC de Villamanrique B

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBEAZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a la CTCC de Villamanrique B

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/11/2006	
Finalización de ingeniería	01/07/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica	04/10/2007	
Finalización del trámite de información publica	01/01/2008	
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2008	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2008	
Finalización de construcción	01/09/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Pendiente adjudicación directa. Urgencia

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto de suministro a la dársena de Escombreras

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAIBEBS Código de proyecto 2

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto de suministro a la dársena de Escombreras. Fase II

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/2005	
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		27/02/2006
Comienzo del trámite de información pública		25/04/2006
Finalización del trámite de información pública		08/06/2006
Obtención de autorización medioambiental		07/12/2005
Obtención de autorización de instalación	01/09/2006	05/08/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/09/2006	01/09/2006
Finalización de construcción		01/02/2007
Puesta en marcha según promotor	27/02/2007	22/02/2007

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 100

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros 620,00

Observaciones del promotor: "Corresponde al tramo de 6"" reflejado en el documento de revisión de la planificación."

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Gasoducto de suministro a la dársena de Escombreras

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAIBEBS Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto de suministro a la dársena de Escombreras

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2002	
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/12/2002
Comienzo del trámite de información pública		10/08/2004
Finalización del trámite de información pública		25/09/2004
Obtención de autorización medioambiental		11/01/2005
Obtención de autorización de instalación	01/05/2005	05/09/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2005	01/07/2005
Finalización de construcción	01/11/2005	10/02/2006
Puesta en marcha según promotor	01/12/2005	14/03/2006

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 100

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Ramal a la CCGT de Alange

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBECZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a la CCGT de Alange

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/09/2006	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2006	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____	01/12/2008	
Finalización del trámite de información publica _____	01/03/2008	
Obtención de autorización medioambiental _____	30/03/2008	
Obtención de autorización de instalación _____	01/10/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/11/2008	
Finalización de construcción _____	01/11/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	01/12/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_ 12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Pendiente adjudicación directa. Urgencia

Observaciones de la CNE:

# Gasoductos de conexión con la central de Lada

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBEEB Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoductos de conexión con la central de Lada

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: No se incluye información porque el ciclo combinado no está contemplado en el presente periodo de planificación

Observaciones de la CNE:

# Ramal a la CTCC de Alange

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATAL Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a la CCGT de Alange

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____	01/03/2007	06/08/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		17/05/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		29/11/2004
Comienzo del trámite de información publica _____	01/09/2007	
Finalización del trámite de información publica _____	01/10/2007	
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	01/08/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2009	
Finalización de construcción _____	01/09/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	01/10/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2008
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		3.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		35,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Corvera- Tamón

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GANATBN

Código de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Corvera- Tamón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/04/2006
Finalización de ingeniería _____	31/08/2006	21/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		15/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		27/07/2007
Comienzo del trámite de información pública _____	01/09/2007	
Finalización del trámite de información pública _____	01/10/2007	
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	01/08/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2009	
Finalización de construcción _____	01/09/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	01/10/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		3.200,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		63,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:



# Gasoducto a la Zona Indust. del súperpuerto de Bilbao

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATBV Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto a la Zona Indust. del súperpuerto de Bilbao

Fecha Prevista	Fecha Real
	04/05/2004
	09/05/2006
	10/05/2006
	16/05/2006
	17/05/2006

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

12/31/2006

100

100

1.000,00

872,00

# Gasoducto Ciérbana - Santurce

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATCO Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Ciérbana - Santurce

Fecha Prevista	Fecha Real
	27/07/2000
	21/02/2000
	02/05/2000
	09/06/2000
	04/07/2001
	24/07/2001
	05/06/2006

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Se trata de un gasoducto puesto en servicio en el 2002, aprobado en su día por el Gobierno Vasco como gasoducto de Distribución. Con fecha 05.06.2006 se obtiene el acta de puesta en marcha como gasoducto de transporte.

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

12/31/2003

100

4.640,00

# Duplicación Treto - Llanera

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GANATCP

Código de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Duplicación Treto - Llanera

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/2005
01/12/2006	01/12/2007
01/12/2006	10/08/2006
01/12/2007	
01/01/2008	
01/02/2008	
01/12/2009	
01/05/2010	
01/09/2010	
01/11/2011	
01/12/2011	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Inconsistencia valor % Ingeniería

12/31/2009

70

200.000,00

274,00

# Gasoductos de conexión con la central de Soto de Ribera

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GANATDS Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoductos de conexión con la central de Soto de Ribera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		01/06/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		28/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		28/06/2006
Comienzo del trámite de información pública _____	01/09/2006	23/09/2006
Finalización del trámite de información pública _____	01/10/2006	18/10/2006
Obtención de autorización medioambiental _____		28/06/2006
Obtención de autorización de instalación _____		14/03/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		01/06/2007
Finalización de construcción _____	01/10/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	01/11/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		30
Inversión presupuestada en miles de euros _____		1.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		600,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Planta de Bilbao - Treto

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATEC

Codigo de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Planta de Bilbao - Treto

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2004
01/12/2006	30/11/2006
01/12/2006	16/04/2006
	02/03/2007
01/09/2007	
01/10/2007	
01/12/2008	
01/03/2009	
01/06/2009	
01/06/2010	
01/07/2010	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/31/2007

100

45.000,00

82,00

# Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación)

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GANATEJ

Código de proyecto 2

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación). Tramo Villabona-Irún

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2001	03/04/2001
Finalización de ingeniería	03/10/2001	20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información pública		16/10/2002
Finalización del trámite de información pública	15/10/2002	11/11/2002
Obtención de autorización medioambiental	01/05/2008	
Obtención de autorización de instalación	01/12/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2009	
Finalización de construcción	01/12/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/01/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		76.570,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		993,00

Observaciones del promotor: Los datos de inversión presupuestada y ejecutada hasta la fecha se refieren a la totalidad del gasoducto Vergara-Irún

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación)

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GANATEJ

Código de proyecto

1

**URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación). Tramo Vergara-Villabona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2001	03/04/2001
Finalización de ingeniería	03/10/2001	20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información pública	15/08/2002	16/10/2002
Finalización del trámite de información pública	15/10/2002	11/11/2002
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2005	16/01/2006
Obtención de autorización de instalación	31/05/2006	20/11/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		15/05/2007
Finalización de construcción	01/11/2008	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		76.570,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		993,00

Observaciones del promotor: Los datos de inversión presupuestada y ejecutada hasta la fecha se refieren a la totalidad del gasoducto Vergara-Irún

Observaciones de la CNE:





# Gasoducto planta Mugaros-Cabañas-As Pontes-Guitiriz

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGEE Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto planta Mugaros-Cabanas-As Pontes-Guitiriz

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	31/07/2004
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	02/10/2004
Finalización del trámite de información pública	13/10/2004	30/12/2004
Obtención de autorización medioambiental	01/10/2005	14/10/2005
Obtención de autorización de instalación	15/10/2005	30/11/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción		15/02/2006
Finalización de construcción		10/02/2007
Puesta en marcha según promotor	15/04/2007	23/04/2007

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 100

Inversión presupuestada en miles de euros 28.359,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 23.368,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Gasoducto Planta de Mugaros-Cabañas

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGEF Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Planta de Mugaros-Cabañas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería _____	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	30/06/2003	31/07/2004
Comienzo del trámite de información publica _____	15/01/2004	02/10/2004
Finalización del trámite de información publica _____	13/10/2004	30/12/2004
Obtención de autorización medioambiental _____	01/10/2005	14/10/2005
Obtención de autorización de instalación _____	15/10/2005	30/11/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción _____		15/02/2006
Finalización de construcción _____		10/02/2007
Puesta en marcha según promotor _____	15/04/2007	23/04/2007
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2006
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		100
Inversión presupuestada en miles de euros _____		10.701,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		8.818,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Ramal a la CT de Meirama

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGEG Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a la CT de Meirama

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/10/2004	15/08/2004
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	18/11/2004
Finalización del trámite de información pública	10/01/2005	30/03/2005
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2005	18/01/2006
Obtención de autorización de instalación	01/04/2006	12/07/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	15/09/2006	15/09/2006
Finalización de construcción	16/06/2007	10/06/2007
Puesta en marcha según promotor	16/07/2007	09/07/2007

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 100

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Gasoducto Cabañas-Abegondo (Mugardos-Abegondo)

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGEH Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Cabanas-Abegondo (Mugardos-Abegondo)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/10/2004	19/11/2004
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	29/01/2005
Finalización del trámite de información pública	10/01/2005	04/04/2005
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2005	18/01/2006
Obtención de autorización de instalación	01/04/2006	12/07/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	15/03/2007	20/03/2007
Finalización de construcción	16/11/2007	
Puesta en marcha según promotor	16/12/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2006
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		50
Inversión presupuestada en miles de euros		21.403,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		17.636,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Abegondo-Sabón, con un ramal hasta la central térmica de Unión Fenosa en Meirama

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAREGEI Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Abegondo-Sabón, con un ramal hasta la central térmica de Unión Fenosa en Meirama

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	15/08/2004
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	18/11/2004
Finalización del trámite de información pública	15/10/2004	30/03/2005
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2005	18/01/2006
Obtención de autorización de instalación	01/04/2006	25/04/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	15/08/2006	15/09/2006
Finalización de construcción	16/06/2007	10/06/2007
Puesta en marcha según promotor	16/07/2007	09/07/2007
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2006
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		17.123,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		14.109,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GATGCCQ **Codigo de proyecto** 2

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria- Ramal a la CTCC de Tirajana

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/08/2007	
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	01/11/2007	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	01/01/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	01/01/2008	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	01/02/2008	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	01/04/2008	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/12/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	01/02/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	01/01/2010	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/10/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/10/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> _____		12/31/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____		1,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GATGCCQ **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/08/2007	
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	01/11/2007	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	01/01/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	01/01/2008	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	01/02/2008	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	01/04/2008	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/12/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	01/02/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	01/01/2010	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/10/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/10/2011	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** \_\_\_\_\_ 12/31/2009

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 0

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 0

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 4,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GATGCCQ **Codigo de proyecto** 3

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria-Gasoducto Sur de Gran Canaria

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/08/2008	
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	01/11/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	01/01/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	01/01/2009	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	01/02/2009	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	01/04/2009	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/01/2010	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	01/02/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	01/01/2012	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/10/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/10/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> _____		12/31/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____		3,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Gasoducto Norte de Gran Canaria

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GATGCCR **Codigo de proyecto** 2

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Gasoducto Norte de Gran Canaria-Ramal a la CTCC de Jinamar

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/08/2008	
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	01/11/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	01/01/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	01/01/2009	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	01/02/2009	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	01/04/2009	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/01/2010	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	01/02/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	01/01/2012	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/10/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/10/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> _____		12/31/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____		82,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Norte de Gran Canaria

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCCR Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoducto Norte de Gran Canaria

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/08/2008	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	01/01/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	01/01/2009	
Comienzo del trámite de información publica _____	01/02/2009	
Finalización del trámite de información publica _____	01/04/2009	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/01/2010	
Obtención de autorización de instalación _____	01/02/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2012	
Finalización de construcción _____	01/10/2012	
Puesta en marcha según promotor _____	01/10/2013	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_ 12/31/2011

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 0

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_ 12,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_ 0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Norte de Tenerife

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GATGCCS **Codigo de proyecto** 2

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Gasoducto Norte de Tenerife-Ramal a la CTCC de Candelaria

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/08/2008	
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	01/11/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	01/03/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	01/03/2008	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	01/11/2008	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	01/01/2009	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/09/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	01/10/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	01/01/2011	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/10/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/10/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> _____		12/31/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____		194,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Norte de Tenerife

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GATGCCS **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Gasoducto Norte de Tenerife

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/08/2008	
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	01/11/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	01/03/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	01/03/2008	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	01/11/2008	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	01/01/2009	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/09/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	01/10/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	01/01/2011	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/10/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/10/2012	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** \_\_\_\_\_ 12/31/2011

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 0

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 0

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 20,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto desde Planta GNL Tenerife-CT de Granadilla

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GATGCTG **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Gasoducto desde Planta GNL Tenerife-CT de Granadilla

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/08/2007	
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	01/11/2007	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	01/03/2007	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	01/05/2007	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	01/11/2007	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	01/01/2008	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/09/2008	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	01/11/2008	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	01/01/2010	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/04/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/08/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> _____		12/31/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____		189,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Sur de Tenerife

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GATGCTS **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Gasoducto Sur de Tenerife

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/08/2008	
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	01/11/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	01/03/2008	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	01/03/2008	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	01/11/2008	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	01/01/2009	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/09/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	01/10/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	01/01/2011	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/10/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/10/2012	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** \_\_\_\_\_ 12/31/2010

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 0

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 0

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 7,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a la CTCC Morata de Tajuña B

**Promotor:** Transportista Sureuropea del Gas, S.L.

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GATSGBC **Codigo de proyecto** 1

**Información correspondiente a 1º semestre de 2007**

**Descripción** Ramal a la CTCC Morata de Tajuña B

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/05/2006	01/05/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	01/04/2007	31/05/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	27/07/2006	27/07/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	16/05/2006	19/05/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	25/09/2007	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	10/11/2007	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/03/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	15/07/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____	01/02/2007	05/09/2006
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	15/11/2009	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/07/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	15/07/2010	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 100

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 0

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 12.320,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 0,00

**Observaciones del promotor:** programación prevista en función de los plazos de tramitación de los permisos

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a la CCGT de Sagunto

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAUEFED Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a la CCGT de Sagunto

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/03/2001
Finalización de ingeniería _____		27/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		13/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		25/07/2002
Finalización del trámite de información publica _____		03/09/2002
Obtención de autorización medioambiental _____		04/11/2003
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: