



Comisión  
Nacional  
de Energía

## **ANEXO B**

### **INFRAESTRUCTURAS NO INCLUIDAS EN EL INFORME MARCO**



Comisión  
Nacional  
de Energía

## **INFRAESTRUCTURAS GASISTAS**







# Puerto de Santa María-Chiclana

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDDF Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Puerto de Santa María-Chiclana

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/10/2004
Finalización de ingeniería _____		20/01/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		03/02/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		03/02/2005
Comienzo del trámite de información pública _____		12/12/2005
Finalización del trámite de información pública _____		20/02/2006
Obtención de autorización medioambiental _____		15/03/2007
Obtención de autorización de instalación _____		27/04/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/12/2007	
Finalización de construcción _____	15/02/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	31/03/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

# Puerto de Santa María-San Lúcar de Barrameda

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFG Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Puerto de Santa María-San Lúcar de Barrameda

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/10/2004
Finalización de ingeniería _____		20/01/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		03/02/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		03/02/2005
Comienzo del trámite de información pública _____		30/11/2005
Finalización del trámite de información pública _____		20/01/2006
Obtención de autorización medioambiental _____		23/08/2006
Obtención de autorización de instalación _____		17/10/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		14/05/2007
Finalización de construcción _____	30/11/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	30/11/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

# Calamocha-Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFH Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Calamocha-Calatayud

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/05/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	15/11/2007	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	15/11/2007	
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	01/09/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:



# Calatayud-Santa Bárbara

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFI Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Calatayud-Santa Barbara

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/06/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/12/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	15/01/2008	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	15/01/2008	
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:



## Pos 24.3.a-Mequinenza

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFK Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Pos 24.3.a-Mequinenza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		15/10/2005
Finalización de ingeniería _____		01/06/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		13/06/2006
Comienzo del trámite de información publica _____		20/07/2006
Finalización del trámite de información publica _____		18/09/2006
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	12/04/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/10/2007	
Finalización de construcción _____	15/12/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	15/12/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Presentada la Memoria Resumen de Impacto Ambiental la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja decide no someter el gasoducto al trámite de Estudio de Impacto Ambiental (17/06/2005)

Observaciones de la CNE:



# Conexión submarina Mallorca-Menorca

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFN Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Conexión submarina Mallorca-Menorca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/09/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/07/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		0
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:

# Cas Tresorer-Manacor-Capdepera

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFO Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Cas-Tresorer-Manacor-Menorca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/09/2007	
Finalización de ingeniería _____	01/05/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE:







# Salamanca-Peñaranda de Bracamonte

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFR Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Salamanca-Peñaranda de Bracamonte

Fecha Prevista	Fecha Real
	14/05/2004
	14/05/2004
	29/10/2004
	31/01/2005
	08/07/2004
	01/06/2005
	22/12/2005
	22/12/2005

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Incluidos en la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 como Categoría C

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Alagón-La Joyosa-Sobradiel

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFS Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Alagón-La Joyosa-Sobradiel

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/12/2005
15/09/2006	
	04/10/2006
	05/01/2007
	16/03/2007
	20/07/2007
01/11/2007	
31/03/2008	
31/03/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Presentada la Memoria Resumen de Impacto Ambiental la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja decide no someter el gasoducto al trámite de Estudio de Impacto Ambiental (02/06/2005)

Observaciones de la CNE:

# Azaila-Ariño

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFT Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Azaila-Ariño

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2007
15/03/2007	
	20/03/2007
	30/03/2007
30/09/2007	
01/03/2008	
01/03/2009	
01/03/2009	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# El Burgo de Ebro-Alfajarín

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFU Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción El Burgo de Ebro-Alfajarín

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2007
15/03/2008	
31/03/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Espera-Lebrija-Las Cabezas de San Juan

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFV Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Espera-Lebrija-Las Cabezas de San Juan

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2007
20/03/2007	
	26/12/2006
	10/05/2007
15/08/2007	
15/09/2007	
30/11/2007	
28/02/2007	
30/05/2008	
15/11/2008	
30/11/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Otura-Escuzar

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFW Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Otura-Escuzar

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/11/2005
	20/05/2006
	06/06/2006
	26/02/2007
	30/03/2007
31/07/2007	
01/12/2007	
31/03/2008	
31/03/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Marina Alta I

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFX      Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Marina Alta I

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/03/2005
	01/12/2005
	21/12/2005
	10/03/2006
	07/04/2006
	12/06/2007
01/09/2007	
01/12/2007	
01/06/2008	
01/06/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Marina Alta II

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDFY      Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Marina Alta II

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/06/2007
Finalización de ingeniería _____		01/02/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		15/02/2007
Comienzo del trámite de información publica _____		20/04/2007
Finalización del trámite de información publica _____		01/06/2007
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	15/11/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	15/04/2008	
Finalización de construcción _____	01/12/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	01/12/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:



# Haro-Santo Domingo-Nájera

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDFZ Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Haro-Santo Domingo-Nájera

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/01/2006
	15/06/2007
	07/07/2006
	12/03/2007
	10/04/2007
15/10/2007	
01/04/2008	
01/10/2008	
01/10/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Presentada la Memoria Resumen de Impacto Ambiental la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja decide no someter el gasoducto al trámite de Estudio de Impacto Ambiental (29/05/2006)

Observaciones de la CNE:

# Arévalo-San Chidrián

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDGA Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Arévalo-San Chidrián

Fecha Prevista	Fecha Real
	10/11/2006
	16/03/2007
	22/06/2006
	18/08/2006
19/03/2008	
01/06/2008	
31/12/2008	
31/12/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Briviesca-Belorado

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDGB Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Briviesca-Belorado

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2007
15/09/2007	
30/09/2007	
31/07/2008	
31/03/2009	
30/07/2009	
30/07/2009	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

75

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:









# Ramal a la CTCC de Málaga

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNABC Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a la CTCC de Málaga

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		10/09/2004
Finalización de ingeniería _____		06/12/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		13/12/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		13/12/2005
Comienzo del trámite de información publica _____		02/02/2006
Finalización del trámite de información publica _____		03/03/2006
Obtención de autorización medioambiental _____		12/12/2005
Obtención de autorización de instalación _____		22/01/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	20/10/2007	
Finalización de construcción _____	21/02/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	07/03/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		2.001,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		754,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:







# Ramal a la CTCC de Villamanrique B

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBEAZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Ramal a la CTCC de Villamanrique B

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/11/2006	
Finalización de ingeniería _____	01/07/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____	04/10/2007	
Finalización del trámite de información publica _____	01/01/2008	
Obtención de autorización medioambiental _____	15/04/2008	
Obtención de autorización de instalación _____	01/10/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/11/2008	
Finalización de construcción _____	01/09/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	01/10/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Pendiente adjudicación directa. Urgencia

Observaciones de la CNE:

# Gasoductos de conexión con la central de Lada

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAIBEEB Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Gasoductos de conexión con la central de Lada

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: No se incluye información porque el ciclo combinado no está contemplado en el presente periodo de planificación

Observaciones de la CNE:

# Ramal a la CTCC Morata de Tajuña B

**Promotor:** Transportista Sureuropea del Gas, S.L.

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GATSGBC **Codigo de proyecto** 1

**Información correspondiente a 1º semestre de 2007**

**Descripción** Ramal a la CTCC Morata de Tajuña B

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/05/2006	01/05/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	01/04/2007	31/05/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____	27/07/2006	27/07/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____	16/05/2006	19/05/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	25/09/2007	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	10/11/2007	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	01/03/2009	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	15/07/2009	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____	01/02/2007	05/09/2006
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	15/11/2009	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/07/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	15/07/2010	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 100

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 0

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 12.320,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 0,00

**Observaciones del promotor:** programación prevista en función de los plazos de tramitación de los permisos

**Observaciones de la CNE:**



# E. de compresión de Algete

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Codigo de infraestructura COENAAG      Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción E. de compresión de Algete

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería -----		
Finalización de ingeniería -----		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente -----		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía -----		
Comienzo del trámite de información publica -----		
Finalización del trámite de información publica -----		
Obtención de autorización medioambiental -----		
Obtención de autorización de instalación -----		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista -----		
Comienzo de Construcción -----		
Finalización de construcción -----		
Puesta en marcha según promotor -----		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación -----		
% Ingeniería realizado a la fecha -----		
% Construcción realizado a la fecha -----		
Inversión presupuestada en miles de euros -----		
Inversión ya ejecutada en miles de euros -----		
Observaciones del promotor:      NO INCLUIDO EN LA REVISIÓN DE LA P.O.		

Observaciones de la CNE:

# Conexión Internacional de Badajoz

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Conexión internacional (gasoducto)

**Codigo de infraestructura** CIENABA **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

**Descripción** Conexión Internacional de Badajoz

Fecha Prevista	Fecha Real

**Comienzo de ingeniería** -----

**Finalización de ingeniería** -----

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** -----

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** -----

**Comienzo del trámite de información pública** -----

**Finalización del trámite de información pública** -----

**Obtención de autorización medioambiental** -----

**Obtención de autorización de instalación** -----

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** -----

**Comienzo de Construcción** -----

**Finalización de construcción** -----

**Puesta en marcha según promotor** -----

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** -----

**% Ingeniería realizado a la fecha** -----

**% Construcción realizado a la fecha** -----

**Inversión presupuestada en miles de euros** -----

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** -----

**Observaciones del promotor:** Puesto en marcha

**Observaciones de la CNE:**







# Conexión internacional Argelia-España. Tramo español del gasoducto del MEDGAZ

Promotor: Medgaz

Tipo: Conexión internacional (gasoducto)

Código de infraestructura CIMEDAA Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Conexión internacional Argelia-España. Tramo español del gasoducto del MEDGAZ

Fecha Prevista	Fecha Real
	08/02/2002
	01/02/2004
	19/04/2004
	19/04/2004
	12/01/2006
	16/02/2006
	03/07/2006
	19/09/2006
	01/12/2006
01/07/2009	
01/07/2009	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

100

1

900.000,00

84.000,00

# Regasificadora de Barcelona.

Promotor: Enagas

Tipo: Planta de regasificación

Código de infraestructura REENABA Código de proyecto 4

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Regasificadora de Barcelona. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 150.000 m3 (n)/h. Capacidad final de 1.800.000 m3 (n)/h

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería -----		05/01/2003
Finalización de ingeniería -----	30/11/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente -----		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía -----		12/02/2007
Comienzo del trámite de información pública -----		
Finalización del trámite de información pública -----		08/06/2007
Obtención de autorización medioambiental -----		
Obtención de autorización de instalación -----		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista -----		
Comienzo de Construcción -----	01/09/2007	
Finalización de construcción -----	01/12/2008	
Puesta en marcha según promotor -----	31/12/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación -----

% Ingeniería realizado a la fecha -----

40

% Construcción realizado a la fecha -----

Inversión presupuestada en miles de euros -----

Inversión ya ejecutada en miles de euros -----

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: