



Comisión
Nacional
de Energía

GASODUCTOS

Gasoducto Figueras ¿ Frontera Francesa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAAB Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Figueras – Frontera Francesa

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería -----

Finalización de ingeniería -----

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente -----

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía -----

Comienzo del trámite de información publica -----

Finalización del trámite de información publica -----

Obtención de autorización medioambiental -----

Obtención de autorización de instalación -----

Firma del contrato de acceso al sistema gasista -----

Comienzo de Construcción -----

Finalización de construcción -----

Puesta en marcha según promotor -----

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación -----

% Ingeniería realizado a la fecha -----

% Construcción realizado a la fecha -----

Inversión presupuestada en miles de euros -----

17.640,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros -----

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas

Observaciones de la CNE:

Onda -Teruel

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABE **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Onda -Teruel

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2010	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: No iniciado

Observaciones de la CNE:

12/31/2010

28.798,00

Ramal Mariña Lucense

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABJ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal Mariña Lucense

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		20/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2008
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		18.733,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas		

Observaciones de la CNE:

Desdoblamiento Cártamar - Mijas

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABK Codigo de proyecto 1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Desdoblamiento Cártama - Mijas

Fecha Prevista	Fecha Real
	06/06/2005
31/12/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

9.457,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas

Observaciones de la CNE:

Campo de Gibraltar Fases I y II

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABL

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Campo de Gibraltar Fases II y III

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2005
01/09/2006	
	08/03/2005
	20/07/2005
	29/09/2005
	27/12/2005
31/07/2006	
01/10/2006	
01/01/2007	
01/06/2007	
30/06/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Se ha incluido los datos de la Fase II

Observaciones de la CNE:

12/31/2007

80

10.470,00

Ramal a Saica

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENABM

Código de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a Saica

Fecha Prevista	Fecha Real
	03/02/2005
	01/04/2005
	27/05/2005
	18/07/2005
	21/11/2005
	15/03/2006
30/09/2006	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/31/2006

100

4

1.812,00

Ramal a Aceca

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABO **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a Aceca

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/12/2005
16/08/2006	
	01/03/2006
31/12/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas

Observaciones de la CNE:

12/31/2008

60

1.677,00

Castropodame - Villafranca del Bierzo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABP Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Castropodame - Villafranca del Bierzo

Fecha Prevista	Fecha Real
	21/11/2005
31/12/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas

Observaciones de la CNE:

12/31/2008

10.132,00

Gasoducto a Besós

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABQ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto a Besós

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2010
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		11.329,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas		

Observaciones de la CNE:

Ramal a Castellón

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABU

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a Castellón

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/12/2005
16/08/2006	
	07/03/2006
31/12/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha _____

60

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

5.066,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas

Observaciones de la CNE:

Lorca - Chinchilla (Infr. asociadas a la C. I. de MEDGAZ)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABW

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Lorca - Chinchilla

Fecha Prevista	Fecha Real
	20/01/2006
	13/02/2006
	15/06/2006
30/11/2006	
31/12/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/31/2009

87

145.656,00

Musel - Llanera

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABX Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Musel - Llanera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2010
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		8.284,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas		

Observaciones de la CNE:

Conexión al AASS de Reus

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENABY Código de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Conexión al AASS de Reus

Comienzo de ingeniería _____
Finalización de ingeniería _____
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____
Comienzo del trámite de información pública _____
Finalización del trámite de información pública _____
Obtención de autorización medioambiental _____
Obtención de autorización de instalación _____
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____
Comienzo de Construcción _____
Finalización de construcción _____
Puesta en marcha según promotor _____

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

1.812,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: No iniciado

Observaciones de la CNE:

Conexión al AASS de Castor

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Conexión al AASS de Castor

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

65.561,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Duplicación Villapresente - Burgos

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACA Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Duplicación Villapresente - Burgos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2010
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		69.487,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas		

Observaciones de la CNE:

Barcelona - Martorell - Arbós (Gasoducto Barcelona-L´Arboç)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACB

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Barcelona - Martorell - Arbós

Fecha Prevista	Fecha Real
	05/02/2001
	31/07/2004
	25/06/2001
	16/02/2004
	17/04/2004
	29/05/2004
	24/01/2006
	26/05/2006
30/10/2007	
30/11/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros 62.154,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Duplicación Castelnou - Tivissa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENACC Código de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Duplicación Castelnou - Tivissa

		Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	_____		
Finalización de ingeniería	_____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	_____		20/05/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	_____		
Comienzo del trámite de información pública	_____		
Finalización del trámite de información pública	_____		
Obtención de autorización medioambiental	_____		
Obtención de autorización de instalación	_____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	_____		
Comienzo de Construcción	_____		
Finalización de construcción	_____	30/11/2008	
Puesta en marcha según promotor	_____	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	_____		12/31/2008
% Ingeniería realizado a la fecha	_____		
% Construcción realizado a la fecha	_____		
Inversión presupuestada en miles de euros	_____		41,24
Inversión ya ejecutada en miles de euros	_____		
Observaciones del promotor:	Solicitada la Autorización Directa por Enagas		

Observaciones de la CNE:

Duplicación Paterna - Tivissa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENACD Código de proyecto 1 **URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Duplicación Paterna - Tivissa

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		20/05/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2008
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		189.128,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas		

Observaciones de la CNE:

Martorell - Figueras

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACE Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Martorell - Figueras

Comienzo de ingeniería _____
Finalización de ingeniería _____
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____
Comienzo del trámite de información publica _____
Finalización del trámite de información publica _____
Obtención de autorización medioambiental _____
Obtención de autorización de instalación _____
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____
Comienzo de Construcción _____
Finalización de construcción _____
Puesta en marcha según promotor _____

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2010

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

116.424,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zarza del Tajo - Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACX Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Zarza del Tajo - Yela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/02/2006
Finalización de ingeniería _____	01/02/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		24/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2009
% Ingeniería realizado a la fecha _____		35
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		51.780,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Yela - Villar Arnedo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACY Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Yela - Villar Arnedo

Fecha Prevista	Fecha Real
	11/04/2006
31/12/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingenieria realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

119.094,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Algete-Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADA Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Algete-Yela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		02/05/2001
Finalización de ingeniería _____		31/10/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		17/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	15/08/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/12/2007	
Finalización de construcción _____	30/11/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	30/12/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____ 100

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____ 39,88

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas. Condicionado al AASS de Yela

Observaciones de la CNE:

Gasoducto de Baleares (tramo Submarino Denia - Ibiza - Mallorca)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADB Codigo de proyecto 1 **URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto de Baleares (tramo Submarino Denia - Ibiza - Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/11/2003
Finalización de ingeniería _____		28/02/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		10/11/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		20/12/2004
Comienzo del trámite de información publica _____		28/11/2005
Finalización del trámite de información publica _____		23/12/2005
Obtención de autorización medioambiental _____	01/10/2006	
Obtención de autorización de instalación _____	01/12/2006	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/03/2007	
Finalización de construcción _____	30/04/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	31/05/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha _____ 100

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto de Baleares (tramo Montesa - Denia)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADC Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto de Baleares (tramo Montesa - Denia)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2003
	01/08/2006
	10/11/2004
	30/12/2004
	23/09/2005
	20/10/2005
01/09/2006	
01/11/2006	
01/02/2007	
30/11/2007	
31/05/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/31/2008

100

26,89

Gasoducto Castellon-Onda

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADF Codigo de proyecto 1 **URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Castellon-Onda

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Puesto en marcha

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Fecha Prevista	Fecha Real
	30/06/2006

12/31/2006

Gasoducto Alcázar de San Juan-Montesa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADG Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Alcázar de San Juan-Montesa

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/1999
	31/07/2006
	25/02/2000
	01/04/2005
	18/05/2005
	07/07/2005
31/07/2006	
30/09/2006	
15/01/2007	
30/11/2007	
31/12/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

186,28

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Falces-Estella-Izurzun

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADH

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Falces-Estella-Izurzun

Fecha Prevista	Fecha Real
	20/09/2002
	31/03/2005
	12/12/2002
	17/11/2005
	12/03/2004
	15/04/2004
	19/12/2005
	06/04/2006
01/01/2006	
01/12/2006	
31/12/2006	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/31/2006

100

1

18,03

Gasoducto Lorca-Almeria

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADI Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Lorca-Almeria

Fecha Prevista	Fecha Real
	20/01/2006
	13/02/2006
	15/06/2006
30/11/2006	
31/12/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/31/2008

87

102.816,00

Gasoducto Lemona-Haro

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADJ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Lemona-Haro

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/02/2004
31/12/2006	
	01/06/2004
	31/05/2006
	28/06/2006
30/07/2006	
28/08/2007	
30/09/2007	
01/12/2007	
01/09/2008	
31/12/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 75

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 41,69

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Málaga- Estepona (tramo I)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADL Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Málaga- Estepona (tramo I)

Fecha Prevista	Fecha Real
	09/11/2005

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Puesto en marcha Tramos I y II

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

12/31/2005

Gasoducto Cartagena - Lorca (Ramal a Totana)

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADM **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Cartagena - Lorca (Ramal a Totana)

Fecha Prevista	Fecha Real
	24/08/2005

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Puesto en marcha

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

12/31/2005

Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENADN **Código de proyecto** 1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/04/2006

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Puesto en marcha

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENADR

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste (Fases II y III)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		28/02/2002
Finalización de ingeniería _____		01/01/2004
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		11/11/2003
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		11/11/2003
Comienzo del trámite de información publica _____		31/05/2004
Finalización del trámite de información publica _____		07/07/2004
Obtención de autorización medioambiental _____	31/07/2006	
Obtención de autorización de instalación _____	30/09/2006	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2007	
Finalización de construcción _____	01/07/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2006	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2006
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		27,63
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Fase I puesta en marcha el 26/06/2006

Observaciones de la CNE:

Duplicación Treto - Llanera

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAXX

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Treto-Llanera

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

99.699,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada la Autorización Directa por Enagas

Observaciones de la CNE:

Arévalo- Medina del Campo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCG Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Arévalo- Medina del Campo

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/11/2002
01/07/2005	
	17/12/2002
01/03/2005	
01/03/2005	
01/07/2005	
01/10/2005	
01/10/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA SEPTIEMBRE 2005.

Observaciones de la CNE:

12/31/2007

85

0

Gallur- Eje de los Caballeros

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCI Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gallur- Eje de los Caballeros

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Teruel- Calamocha

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCJ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Teruel- Calamocha

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real

12/31/2006

Son Reus- Inca- Alcudia

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCK **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Son Reus- Inca- Alcudia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2010

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Segovia Norte

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDCL **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Segovia Norte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Granadilla-Santa Cruz de Tenerife

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDDV Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Granadilla-Santa Cruz de Tenerife

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2011

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta GNL-San Bartolomé de Tirajana

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDD Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Planta GNL-San Bartolomé de Tirajana

- Comienzo de ingeniería _____
- Finalización de ingeniería _____
- Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____
- Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____
- Comienzo del trámite de información publica _____
- Finalización del trámite de información publica _____
- Obtención de autorización medioambiental _____
- Obtención de autorización de instalación _____
- Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____
- Comienzo de Construcción _____
- Finalización de construcción _____
- Puesta en marcha según promotor _____

Fecha Prevista	Fecha Real

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Otero de Herreros-Ávila

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDDY Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Otero de Herreros-Ávila

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real

12/31/2006

Gasoducto Segovia-Otero de Herreros

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDDZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Segovia-Otero de Herreros

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDEA Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Fecha Prevista	Fecha Real
15/09/2002	15/09/2002
01/01/2005	
	24/12/2003
	24/12/2003
01/03/2005	
01/03/2005	
01/03/2005	
01/06/2005	
01/10/2005	
01/10/2005	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 70

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA SEPTIEMBRE 2005.

Observaciones de la CNE:

Mérica - Don Benito - Miajadas

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAGETBH Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Merida - Don Benito - Miajadas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	20/10/2004	20/10/2004
Finalización de ingeniería _____	08/04/2005	08/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información pública _____		
Finalización del trámite de información pública _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Solicitada adjudicación directa al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 8 de Mayo de 2.006

Observaciones de la CNE:

Ramal Villanueva de la Serena

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGETBI Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal Villanueva de la Serena

- Comienzo de ingeniería _____
- Finalización de ingeniería _____
- Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____
- Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____
- Comienzo del trámite de información publica _____
- Finalización del trámite de información publica _____
- Obtención de autorización medioambiental _____
- Obtención de autorización de instalación _____
- Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____
- Comienzo de Construcción _____
- Finalización de construcción _____
- Puesta en marcha según promotor _____

Fecha Prevista	Fecha Real

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Frontera Francesa - Viella

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNAAC Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Frontera Francesa - Viella

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Planificación Pendiente Obtener Adjudicación Directa

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CTCC Besós B

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNAAU Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC Besos

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Planificación Pendiente Obtener Adjudicación Directa

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CTCC de Ribaroja B

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNAAX Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC Ribaroja

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Planificación Pendiente Obtener Adjudicación Directa

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CTCC de Málaga

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNABC Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC de Málaga

Fecha Prevista	Fecha Real
	10/09/2004
	06/12/2005
	13/12/2005
	13/12/2005
	02/02/2006
	03/03/2006
	12/12/2005
29/09/2006	
18/02/2007	
12/05/2007	
09/06/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

100

0

2.001,00

556,00

Ramal a la CTCC de la Mata (antes Zorita)

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNABD **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC de la Mata

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Planificación Pendiente Obtener Adjudicación Directa

Observaciones de la CNE:

Castropodame - Villafranca del Bierzo

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNABP

Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Castropodame - Villafranca del Bierzo

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Planificación Pendiente Obtener Adjudicación Directa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto a Barbanza

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNABR Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto a Barbanza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2009
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		
Observaciones del promotor: Planificación Pendiente Obtener Adjudicación Directa		

Observaciones de la CNE:

Martorell - Figueras

Promotor: Gas Natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNACE **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Martorell- Figueres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2010

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Planificación Pendiente Obtener Adjudicación Directa

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CTCC de Miranda de Ebro B

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBEO Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC de Miranda de Ebro B

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: No se incluye información porque el ciclo combinado no está contemplado en el presente periodo de planificación

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real

Ramal a la CTCC de Villamanrique B

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBEAZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC de Villamanrique B

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/11/2006	
Finalización de ingeniería	01/07/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica	04/10/2007	
Finalización del trámite de información publica	01/01/2008	
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2008	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2008	
Finalización de construcción	01/09/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Pendiente adjudicación directa. Urgencia

Observaciones de la CNE:

Gasoducto de suministro a la dársena de Escombreras

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAIBEBS Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto de suministro a la dársena de Escombreras

Fecha Prevista	Fecha Real
01/06/2002	
	20/12/2002
	10/08/2004
	25/09/2004
	11/01/2005
01/05/2005	05/09/2005
01/05/2005	01/07/2005
01/11/2005	10/02/2006
01/12/2005	14/03/2006

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 100

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Gasoducto de suministro a la dársena de Escombreras

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAIBEBS Código de proyecto 2

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción FASE II Gasoducto Escombreras

Fecha Prevista	Fecha Real
01/09/2005	
	27/02/2006
	25/04/2006
	08/06/2006
	07/12/2005
01/09/2006	
01/09/2006	
01/10/2006	
12/10/2006	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Corresponde al tramo de 6" reflejado en el documento de revisión de la planificación.

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CCGT de Alange

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBECZ Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CCGT de Alange

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/09/2006	
Finalización de ingeniería _____	01/11/2006	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____	01/12/2006	
Finalización del trámite de información publica _____	01/02/2007	
Obtención de autorización medioambiental _____	30/03/2007	
Obtención de autorización de instalación _____	01/10/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/11/2007	
Finalización de construcción _____	01/11/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	01/12/2008	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2008

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____ 0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Pendiente adjudicación directa. Urgencia

Observaciones de la CNE:

Corvera- Tamón

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATBN

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Corvera- Tamón

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/04/2006
31/08/2006	
01/09/2006	
01/11/2006	
01/12/2006	
01/04/2007	
01/05/2007	
01/10/2007	
01/11/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

12/31/2007

70

3.200,00

23,00

Gasoducto a la Zona Indust. del súperpuerto de Bilbao

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATBV Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto a la Zona Indust. del súperpuerto de Bilbao

Fecha Prevista	Fecha Real
	04/05/2004
	09/05/2006
	10/05/2006
	16/05/2006
	17/05/2006

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

12/31/2006

100

100

1.000,00

812,00

Gasoducto Ciérbana - Santurce

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GANATCO Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Ciérbana - Santurce

Fecha Prevista	Fecha Real
	27/07/2000
	21/02/2000
	02/05/2000
	09/06/2000
	04/07/2001
	24/07/2001
	05/06/2006

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Se trata de un gasoducto puesto en servicio en el 2002, aprobado en su día por el Gobierno Vasco como gasoducto de Distribución. Con fecha 05.06.2006 se obtiene el acta de puesta en marcha como gasoducto de transporte.

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

12/31/2003

100

Duplicación Treto - Llanera

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATCP

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Duplicación Treto - Llanera

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/2005
01/12/2006	
01/12/2006	
01/12/2006	
01/03/2007	
01/04/2007	
01/12/2008	
01/03/2009	
01/06/2009	
01/06/2010	
01/07/2010	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

136.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoductos de conexión con la central de Soto de Ribera

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GANATDS Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoductos de conexión con la central de Soto de Ribera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		01/06/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		28/06/2006
Comienzo del trámite de información pública _____	01/09/2006	
Finalización del trámite de información pública _____	01/10/2006	
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	01/01/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/02/2007	
Finalización de construcción _____	15/04/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	01/05/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		1.400,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		20,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta de Bilbao - Treto

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATEC

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Planta de Bilbao - Treto

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2004
01/12/2006	
01/12/2006	
01/12/2006	
01/04/2007	
01/05/2007	
01/12/2008	
01/03/2009	
01/06/2009	
01/06/2010	
01/07/2010	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

102.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación)

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GANATEJ Codigo de proyecto 1 **URGENTE**

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2001	03/04/2001
Finalización de ingeniería	03/10/2001	20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información publica	15/08/2002	16/10/2002
Finalización del trámite de información publica	15/10/2002	11/11/2002
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2005	16/01/2006
Obtención de autorización de instalación	31/05/2006	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2006	
Finalización de construcción	01/10/2008	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		76.570,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		411,00

Observaciones del promotor: Fecha real declaración de Impacto Ambiental se refiere fase I (Bergara-Zaldibia) y fase II (Zaldibia-Villabona). La obtención de la DIA para la fase III (Villabona-Irún) se encuentra fase definición Mod.de trazado en LICs solicitados por M.M.A.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto planta Mugaros-Cabanas-As Pontes-Guitiriz

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGEE Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto planta Mugaros-Cabanas-As Pontes-Guitiriz

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	31/07/2004
Comienzo del trámite de información publica	15/01/2004	02/10/2004
Finalización del trámite de información publica	13/10/2004	30/12/2004
Obtención de autorización medioambiental	01/10/2005	14/10/2005
Obtención de autorización de instalación	15/10/2005	30/11/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción		15/02/2006
Finalización de construcción	07/11/2006	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2006	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 50

Inversión presupuestada en miles de euros 25.725,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 12.357,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta de Mugaros-Cabañas

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGEF Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Planta de Mugaros-Cabañas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	31/07/2004
Comienzo del trámite de información publica	15/01/2004	02/10/2004
Finalización del trámite de información publica	13/10/2004	30/12/2004
Obtención de autorización medioambiental	01/10/2005	14/10/2005
Obtención de autorización de instalación	15/10/2005	30/11/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción		15/02/2006
Finalización de construcción	07/11/2006	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2006	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 50

Inversión presupuestada en miles de euros 9.708,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 4.663,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CT de Meirama

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGEG Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CT de Meirama

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/10/2004	15/08/2004
Comienzo del trámite de información publica	15/01/2004	18/11/2004
Finalización del trámite de información publica	10/01/2005	30/03/2005
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2005	18/01/2006
Obtención de autorización de instalación	01/04/2006	12/07/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	15/09/2006	
Finalización de construcción	16/05/2007	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Cabanas-Abegondo (Mugardos-Abegondo)

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGEH Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Cabanas-Abegondo (Mugardos-Abegondo)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/10/2004	19/11/2004
Comienzo del trámite de información publica	15/01/2004	29/01/2005
Finalización del trámite de información publica	10/01/2005	04/04/2005
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2005	18/01/2006
Obtención de autorización de instalación	01/04/2006	12/07/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	15/09/2006	
Finalización de construcción	16/05/2007	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 19.416,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 9.326,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Abegondo-Sabón, con un ramal hasta la central térmica de Unión Fenosa en Meirama

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAREGEI Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Gasoducto Abegondo-Sabón, con un ramal hasta la central térmica de Unión Fenosa en Meirama

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	15/08/2004
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	18/11/2004
Finalización del trámite de información pública	15/10/2004	30/03/2005
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2005	18/01/2006
Obtención de autorización de instalación	01/04/2006	25/04/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	15/08/2006	
Finalización de construcción	16/05/2007	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2007	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		12/31/2006
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		15.533,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		7.461,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CTCC de Tirajana (712 MW)

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCCQ **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC de Tirajana (712 MW)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	15/11/2006	
Finalización de ingeniería _____	15/06/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	15/04/2007	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	01/07/2007	
Comienzo del trámite de información publica _____	01/09/2007	
Finalización del trámite de información publica _____	20/01/2007	
Obtención de autorización medioambiental _____	10/04/2008	
Obtención de autorización de instalación _____	15/07/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/10/2008	
Finalización de construcción _____	15/12/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	01/10/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2010

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____ 4,41

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CTCC de Jinamar

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCCR Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC de Jinamar

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/02/2009	
Finalización de ingeniería _____	01/02/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	15/04/2010	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	15/03/2010	
Comienzo del trámite de información publica _____	01/11/2010	
Finalización del trámite de información publica _____	10/02/2011	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/07/2011	
Obtención de autorización de instalación _____	15/10/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	10/12/2011	
Finalización de construcción _____	20/05/2012	
Puesta en marcha según promotor _____	20/12/2013	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2011

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____ 13,46

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CTCC de Candelaria

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATGCCS **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC de Candelaria

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/02/2009	
Finalización de ingeniería _____	01/03/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	15/04/2010	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	15/03/2010	
Comienzo del trámite de información publica _____	01/11/2010	
Finalización del trámite de información publica _____	10/02/2011	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/07/2011	
Obtención de autorización de instalación _____	15/10/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	10/12/2011	
Finalización de construcción _____	20/05/2012	
Puesta en marcha según promotor _____	20/01/2014	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2011

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____ 19,29

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CTCC Morata de Tajuña B

Promotor: Transportista Sureuropea del Gas, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GATSGBC Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Ramal a la CTCC Morata de Tajuña B

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/05/2006	01/05/2006
Finalización de ingeniería _____	01/02/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____	27/07/2006	27/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____	16/05/2006	19/05/2006
Comienzo del trámite de información publica _____	01/10/2006	
Finalización del trámite de información publica _____	01/04/2007	
Obtención de autorización medioambiental _____	01/03/2008	
Obtención de autorización de instalación _____	01/05/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____	01/02/2007	
Comienzo de Construcción _____	01/07/2008	
Finalización de construcción _____	30/11/2008	
Puesta en marcha según promotor _____	01/01/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		
% Ingeniería realizado a la fecha _____		20
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		8,85
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

