

GASODUCTOS

Desdoblamiento Algete-Manoteras

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAAM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:00

Descripción Desdoblamiento Algete-Manoteras

Fecha Prevista	Fecha Real
	29/10/2001
	02/04/2002
	20/08/2002
15/11/2003	
30/11/2003	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2002

40

4.693,00

2.658,00

Gasoducto Algete-Yela

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAAY Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:00

Descripción Gasoducto Algete-Yela

Fecha Prevista	Fecha Real
	02/05/2001
	31/10/2002
	17/01/2002
	19/09/2002
30/06/2003	
30/09/2003	
31/12/2003	
30/04/2004	
30/09/2004	
15/11/2005	
31/12/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

100

34.672,00

284,00

Gasoducto Barcelona-L´Arboç-Tivissa

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:00

Descripción Gasoducto Barcelona-L´Arboç-Tivissa

Fecha Prevista	Fecha Real
	05/02/2001
31/05/2003	
	07/08/2002
	07/08/2002
15/05/2003	
15/07/2003	
15/10/2003	
31/01/2004	
15/06/2004	
15/09/2005	
30/10/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 90

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 83.786,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 1.450,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Collado Hermoso-Turégano

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACH **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:(

Descripción Gasoducto Collado Hermoso-Turégano

Fecha Prevista	Fecha Real
	30/08/2000
	01/06/2002
31/05/2003	
15/06/2003	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

90

Inversión presupuestada en miles de euros _____

3.245,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

3.171,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Desdoblamiento Córdoba-Madrid

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACM **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:C

Descripción Desdoblamiento Córdoba-Madrid

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/1999
	30/06/2001
	24/05/2001
	24/05/2001
	29/12/2001
	13/04/2002
	08/04/2003
15/05/2003	
	01/04/2003
15/05/2004	
15/06/2004	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2004

100

1

189.430,00

16.319,00

Gasoducto Castellon-Onda

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:(

Descripción Gasoducto Castellon-Onda

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/02/2003
31/05/2004	
30/09/2003	
30/09/2003	
15/11/2003	
31/12/2003	
31/08/2004	
30/09/2004	
31/12/2004	
30/06/2005	
30/07/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

20

5.490,00

Gto Alcazar de San Juan-L´Alcudia de Crespins

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:00

Descripción Gto Alcazar de San Juan-L´Alcudia de Crespins

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/09/1999
	31/03/2003
	14/12/2001
	14/12/2001
31/05/2003	
30/09/2003	
30/05/2004	
30/09/2004	
15/02/2005	
15/04/2006	
30/06/2006	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

100

125.384,00

752,00

Gasoducto Castellnou-Tamarite de Litera

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:00

Descripción Gasoducto Castellnou-Tamarite de Litera

Fecha Prevista	Fecha Real
	31/03/2003
	30/06/2002
	24/11/1999
30/08/2000	
31/07/2003	
31/08/2003	
30/11/2003	
30/10/2004	
31/12/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 30.971,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 1.171,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Falces-Estella-Izurzun

Promotor: Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAFI **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:00

Descripción Gasoducto Falces - Irurzun

Fecha Prevista	Fecha Real
	20/09/2002
31/03/2004	
31/07/2003	
31/07/2003	
15/09/2003	
31/10/2003	
30/04/2004	
31/05/2004	
01/10/2004	
01/08/2005	
15/09/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2004

15

17.381,00

43,00

Desdoblamiento ramal Campo de Gibraltar

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAGI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:00

Descripción Desdoblamiento ramal Campo de Gibraltar

Fecha Prevista	Fecha Real
	31/10/2002
	07/09/2001
	07/09/2001
	14/03/2003
31/07/2003	
15/09/2003	
31/12/2003	
15/05/2004	
15/05/2004	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

100

5.536,00

178,00

Gasoducto Huelva-Córdoba

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENAHC Código de proyecto 1

Fecha de envío 13/6/03 11:24:00

Descripción Gasoducto Huelva-Córdoba

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/2001
	16/09/2002
	07/09/2001
	07/09/2001
	01/03/2002
	30/04/2002
	01/01/2003
31/03/2003	
15/06/2003	
31/07/2004	
15/09/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 109.937,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 1.410,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoductos a los pozos de Jaca

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAJA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:00

Descripción Gasoductos a los pozos de Jaca

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/05/2001
	31/05/2002
	14/05/2002
	07/02/2003
	10/03/2003
15/05/2003	
15/06/2003	
15/09/2003	
30/09/2003	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

100

2.572,00

0,00

Gasoducto Málaga- Estepona

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAME Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:00

Descripción Gasoducto Málaga- Estepona

Fecha Prevista	Fecha Real
31/07/2003	
	05/11/1998
	21/07/1999
	17/02/2000
31/10/2003	
	26/06/2000
31/01/2004	
31/05/2004	
28/02/2005	
15/03/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

99

15.452,00

4.360,00

Gasoducto Fuente Alamo - Lorca y Ramal Totana - Murcia

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAML Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:00

Descripción Gasoducto Fuente Alamo - Lorca y Ramal Totana - Murcia

Fecha Prevista	Fecha Real
	07/09/2001
	24/07/2002
	24/08/2002
15/05/2003	
15/06/2003	
15/09/2003	
15/09/2004	
30/11/2004	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2004

30.593,00

7.896,00

Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAMR **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:(

Descripción Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____	31/05/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		09/02/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		29/02/2000
Comienzo del trámite de información publica _____		09/06/2000
Finalización del trámite de información publica _____	30/06/2003	
Obtención de autorización medioambiental _____	30/11/2003	
Obtención de autorización de instalación _____	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	15/04/2004	
Finalización de construcción _____	28/02/2005	
Puesta en marcha según promotor _____	30/03/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____ 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha _____ 99

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____ 6.790,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____ 0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto al Almacenamiento de Reus

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENARE **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:0

Descripción Gasoducto al Almacenamiento de Reus

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENASM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:C

Descripción Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/02/2002
30/09/2003	
30/04/2003	
30/04/2003	
15/06/2003	
31/07/2003	
31/03/2004	
30/04/2004	
31/07/2004	
28/02/2005	
30/03/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

30

23.109,00

Duplicación Caspe-Tivissa

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENASS **Código de proyecto** 1

Fecha de envío 13/6/03 11:24:00

Descripción Duplicación Caspe-Tivissa

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Otero de Herreros-Ávila**Promotor:** Endesa**Tipo:** Gasoducto**Codigo de infraestructura** GAENDOH **Codigo de proyecto** 1**Fecha de envio** 13/6/03 11:22:5**Descripción** Gasoducto Otero de Herreros-Ávila

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	15/12/2002	15/11/2002
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		17/12/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		17/12/2002
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____ 31/12/2005**% Ingeniería realizado a la fecha** _____ 50**% Construcción realizado a la fecha** _____**Inversión presupuestada en miles de euros** _____**Inversión ya ejecutada en miles de euros** _____**Observaciones del promotor:****Observaciones de la CNE:**

Gasoducto Segovia-Otero de Herreros

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDSO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:22:5

Descripción Gasoducto Segovia-Otero de Herreros

Fecha Prevista	Fecha Real
15/12/2002	15/11/2002
	17/12/2002
	17/12/2002

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha _____

50

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDZC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:22:5

Descripción Gasoducto Zaragoza - Calatayud

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2002	15/09/2002
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha

10

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Subirats-Odena

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGNASO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:22:1

Descripción Gasoducto Subirats-Odena

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoductos de conexión con la central de Lada

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBELA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:34:1

Descripción Gasoductos de conexión con la central de Lada

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gto Planta de Mugaros-As Pontes-Villalba

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGAS Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:23:2

Descripción Gto Planta de Mugaros-As Pontes-Villalba

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	
Comienzo del trámite de información publica	15/07/2003	
Finalización del trámite de información publica	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2003	
Obtención de autorización de instalación	31/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	
Comienzo de Construcción	01/04/2004	
Finalización de construcción	30/07/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/08/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 97

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 19.843,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 668,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta de Mugar dos-Cabañas

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAREGMC Código de proyecto 1

Fecha de envío 13/6/03 11:23:2

Descripción Gasoducto Planta de Mugar dos-Cabanás

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2003	
Obtención de autorización de instalación	31/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	
Comienzo de Construcción	01/04/2004	
Finalización de construcción	30/07/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/08/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 97

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 7.488,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CT de Meirama

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGME Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:23:2

Descripción Ramal a la CT de Meirama

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2003	
Obtención de autorización de instalación	31/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	
Comienzo de Construcción	01/04/2004	
Finalización de construcción	30/07/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/08/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 97

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta de Mugaros-Abegondo

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGMU Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:23:2

Descripción Gasoducto Planta de Mugaros-Abegondo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2003	
Obtención de autorización de instalación	31/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	
Comienzo de Construcción	01/04/2004	
Finalización de construcción	30/07/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/08/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 97

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 14.976,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CCGT de Sabón

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGSB Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:23:2

Descripción Ramal a la CCGT de Sabón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2003	
Obtención de autorización de instalación	31/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	
Comienzo de Construcción	01/04/2004	
Finalización de construcción	30/07/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/08/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 97

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 11.981,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CCGT de Amorebieta (Gto. Lemona-Boroa)

Promotor: Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GASGEAM **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 13/6/03 11:22:3

Descripción Ramal a la CCGT de Amorebieta (Gto. Lemona-Boroa)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/1999
	29/07/1999
	21/12/2001
15/07/2002	27/06/2002
15/09/2002	23/08/2002
01/05/2003	
01/05/2004	
01/12/2004	
01/12/2004	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2004

100

0

2.975,00

89,00

Gasoducto Arrigorriaga-Santurce (Ampl.)

Promotor: Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GASGEAS **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 13/6/03 11:22:3

Descripción Gasoducto Arrigorriaga-Santurce (Ampl.)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/2001	15/02/2001
Finalización de ingeniería	15/05/2001	26/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		12/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/06/2001
Comienzo del trámite de información pública		24/08/2001
Finalización del trámite de información pública		24/09/2001
Obtención de autorización medioambiental		01/02/2002
Obtención de autorización de instalación		18/02/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/12/2001	28/01/2002
Finalización de construcción	28/09/2002	28/09/2002
Puesta en marcha según promotor	01/11/2002	01/11/2002

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2002

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 100

Inversión presupuestada en miles de euros 21.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 23.643,00

Observaciones del promotor: 01/11/2002

Observaciones de la CNE: , Construcción finalizada

Gasoducto Bergara-Irún (Duplicación)

Promotor: Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GASGEBI **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 13/6/03 11:22:3

Descripción Gasoducto Bergara-Irún (Duplicación)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____	01/02/2001	10/03/2001
Finalización de ingeniería _____	01/05/2001	06/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		11/12/2001
Comienzo del trámite de información publica _____	30/06/2002	07/06/2002
Finalización del trámite de información publica _____	15/08/2002	10/08/2002
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____	01/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/01/2004	
Finalización de construcción _____	01/07/2004	
Puesta en marcha según promotor _____	01/07/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____ 31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha _____ 100

% Construcción realizado a la fecha _____ 0

Inversión presupuestada en miles de euros _____ 3.005,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____ 66,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CCGT de Sagunto

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAUEFSG Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:37:00

Descripción Ramal a la CCGT de Sagunto

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/2001
	27/12/2001
	13/06/2001
	09/01/2002
	25/07/2002
	03/09/2002
01/08/2003	
01/11/2003	
10/03/2004	
10/01/2004	
01/08/2004	
01/10/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros 300,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: