

# Desdoblamiento Algete-Manoteras

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Gasoducto

**Código de infraestructura** GAENAAM **Código de proyecto** 1

**Fecha de envío** 7/10/03 17:01:£

**Descripción** Desdoblamiento Algete-Manoteras

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información pública** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información pública** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

Fecha Prevista	Fecha Real
	29/10/2001
	02/04/2002
	20/08/2002
28/02/2004	
30/09/2004	

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

31/12/2002

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

100

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

50

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

4.693,90

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

3.949,90

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Algete-Yela

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAAY Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:€

Descripción "Gasoducto Algete-Yela 26""

Fecha Prevista	Fecha Real
	02/05/2001
	31/10/2002
	17/01/2002
	19/09/2002
30/11/2003	
15/01/2004	
30/04/2004	
30/05/2004	
30/09/2004	
15/11/2005	
31/12/2006	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

100

34.672,40

357,60

# Gasoducto Barcelona-L´Arboç-Tivissa

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABT Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:5

Descripción Gasoducto Barcelona-L´Arboç-Tivissa

Fecha Prevista	Fecha Real
	05/02/2001
31/12/2003	
	07/08/2002
	07/08/2002
30/12/2003	
28/02/2004	
31/07/2004	
30/09/2004	
31/01/2004	
28/02/2006	
31/12/2006	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

98

83.786,00

1.586,70

# Gasoducto Collado Hermoso-Turégano

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENACH Código de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:5

Descripción Gasoducto Collado Hermoso-Turégano

Fecha Prevista	Fecha Real
	30/08/2000
	01/06/2002
	04/06/2003
	06/05/2003

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

3.369,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

3.483,20

Observaciones del promotor: 06/05/2003

Observaciones de la CNE: , Construcción finalizada

## Desdoblamiento Córdoba-Madrid

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACM Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:5

Descripción Desdoblamiento Córdoba-Madrid

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/1999
	30/06/2001
	24/05/2001
	24/05/2001
	29/12/2001
	13/04/2002
	08/04/2003
	23/06/2003
	01/04/2003
15/10/2004	
30/10/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 20

Inversión presupuestada en miles de euros 189.430,80

Inversión ya ejecutada en miles de euros 13.292,80

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

## Gasoducto Castellon-Onda

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACO Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:5

Descripción Gasoducto Castellon-Onda

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/02/2003
31/05/2004	
15/10/2003	
15/10/2003	
30/11/2003	
31/01/2004	
31/08/2004	
30/09/2004	
31/12/2004	
30/06/2005	
30/12/2006	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

35

5.490,00

17,80

## Gto Alcazar de San Juan-L´Alcudia de Crespins

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACR Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:€

Descripción Gto Alcazar de San Juan-L´Alcudia de Crespins

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/1999
	31/03/2003
	14/12/2001
	14/12/2001
31/10/2003	
31/12/2003	
30/05/2004	
30/09/2004	
15/02/2005	
15/04/2006	
30/12/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 132.886,30

Inversión ya ejecutada en miles de euros 779,70

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Castellnou-Tamarite de Litera

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACT Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:€

Descripción Gasoducto Castellnou-Tamarite de Litera

Fecha Prevista	Fecha Real
	31/03/2003
	30/06/2002
	24/11/1999
	25/07/2003
31/10/2003	
30/11/2003	
28/02/2004	
30/10/2004	
30/06/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

100

30.971,30

1.401,80



## Gasoducto Falces-Estella-Izurzun

**Promotor:** Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAENAFI **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envío** 7/10/03 17:01:5

**Descripción** Gasoducto Falces - Irurzun

Fecha Prevista	Fecha Real
	20/09/2002
31/03/2004	
15/10/2003	
15/10/2003	
15/11/2003	
31/12/2003	
30/06/2004	
31/07/2004	
01/12/2004	
15/09/2005	
31/12/2006	

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información pública** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información pública** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

31/12/2004

15

17.381,60

93,60

## Desdoblamiento ramal Campo de Gibraltar

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAGI Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:5

Descripción Desdoblamiento ramal Campo de Gibraltar

Fecha Prevista	Fecha Real
	31/10/2002
	07/09/2001
	07/09/2001
	14/03/2003
31/10/2003	
30/11/2003	
31/03/2004	
15/08/2004	
15/05/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 5.536,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 210,40

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Huelva-Córdoba

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAHC Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:5

Descripción Gasoducto Huelva-Córdoba

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/2001
	16/09/2002
	07/09/2001
	07/09/2001
	01/03/2002
	30/04/2002
	01/01/2003
	10/04/2003
	01/06/2003
15/09/2004	
30/09/2004	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2004

100

20

109.937,10

181,20

## Gasoductos a los pozos de Jaca

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAJA Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:€

Descripción Gasoductos a los pozos de Jaca

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/05/2001
	31/05/2002
	14/05/2002
	07/02/2003
	10/03/2003
	09/07/2003
	15/07/2003
30/09/2003	
30/09/2003	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 95

Inversión presupuestada en miles de euros 2.572,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 1.661,80

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Málaga- Estepona

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAME Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 9/10/03 9:17:4

Descripción Gasoducto Málaga- Estepona (TRAMO I)

Fecha Prevista	Fecha Real
30/11/2003	
	05/11/1998
	21/07/1999
	17/02/2000
30/11/2003	
	26/06/2000
31/01/2004	
10/03/2002	
31/03/2004	
30/09/2003	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha 99

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 4.675,70

Inversión ya ejecutada en miles de euros 5.062,10

Observaciones del promotor: Tramo Alhaurín el Grande-Mijas

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Málaga- Estepona

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAME Codigo de proyecto 2

Fecha de envío 9/10/03 9:17:4

Descripción Gasoducto Málaga- Estepona (TRAMO II)

Fecha Prevista	Fecha Real
31/12/2003	
15/01/2004	
15/01/2004	
15/02/2004	
30/04/2004	
30/06/2004	
30/08/2004	
31/12/2004	
31/08/2005	
15/03/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Tramo Mijas-Estepona

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Fuente Alamo - Lorca y Ramal Totana - Murcia

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAML Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:5

Descripción Gasoducto Fuente Alamo - Lorca y Ramal Totana - Murcia

Fecha Prevista	Fecha Real
	07/09/2001
	24/07/2002
	24/08/2002
30/09/2003	
30/10/2003	
15/02/2004	
31/10/2004	
30/11/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros 30.593,90

Inversión ya ejecutada en miles de euros 8.143,80

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENAMR Código de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:5

Descripción Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

Fecha Prevista	Fecha Real
	30/06/2003
	09/02/2000
	29/02/2000
	09/06/2000
	12/07/2003
30/11/2003	
15/01/2004	
15/05/2004	
28/02/2005	
30/06/2006	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

100

6.790,60

310,00



## Gasoducto al Almacenamiento de Reus

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENARE Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 9/10/03 9:17:4

Descripción Gasoducto al Almacenamiento de Reus

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: NO INICIADO

Observaciones de la CNE:

## Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENASM Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 17:01:5

Descripción Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/02/2002
30/09/2003	
15/10/2003	
15/10/2003	
31/12/2003	
15/02/2004	
31/05/2004	
30/06/2004	
31/10/2004	
31/05/2004	
30/12/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

75

25.500,00

3,10



## Gasoducto Medina del Campo - Arévalo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDMA Código de proyecto 1

Fecha de envío 9/10/03 9:22:4

Descripción Gasoducto Medina del Campo - Arévalo

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/11/2002
01/07/2005	
	17/12/2002
01/03/2005	
01/03/2005	
01/07/2005	
01/10/2005	
01/10/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

50

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA SEPTIEMBRE.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Mojados - Íscar - Cuéllar

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDMI Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 9/10/03 9:22:4

Descripción Gasoducto Mojados - Íscar - Cuéllar

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/08/2002
01/09/2005	
	20/09/2002
	20/09/2002
	14/12/2002
	22/01/2003
01/07/2003	
01/07/2003	
01/09/2003	
01/11/2003	
01/11/2003	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_ 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 90

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_ 0

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA SEPTIEMBRE.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Otero de Herreros-Ávila

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAENDOH **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envío** 9/10/03 9:22:4

**Descripción** Gasoducto Otero de Herreros-Ávila

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

31/12/2005

**% Ingenieria realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** Se trata de un tramo parcial del Gasoducto Segovia - Avila que tiene código GAENDSA

**Observaciones de la CNE:**

Fecha Prevista	Fecha Real

# Gasoducto Segovia - Ávila

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDSA Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 9/10/03 9:22:4

Descripción Gasoducto Segovia- Ávila

Fecha Prevista	Fecha Real
15/12/2002	15/11/2002
01/05/2005	
	17/12/2002
01/01/2005	
01/01/2005	
01/01/2005	
01/05/2005	
01/11/2005	
01/11/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA SEPTIEMBRE.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Segovia-Otero de Herreros

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAENDSO **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envío** 9/10/03 9:22:4

**Descripción** Gasoducto Segovia-Otero de Herreros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____		
<b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha _____		
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

**Observaciones del promotor:** Se trata de un tramo parcial del Gasoducto Segovia - Avila que tiene código GAENDSA

**Observaciones de la CNE:**



# Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDZC Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 9/10/03 9:22:4

Descripción Gasoducto Zaragoza - Calatayud

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2002	15/09/2002
Finalización de ingeniería	01/01/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental	01/10/2004	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/10/2004	
Comienzo de Construcción	01/01/2005	
Finalización de construcción	01/05/2005	
Puesta en marcha según promotor	01/05/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 15

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA SEPTIEMBRE.

Observaciones de la CNE:





## Gto Planta de Mugaros-As Pontes-Villalba

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGAS Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 18:16:4

Descripción Gto Planta de Mugaros-As Pontes-Villalba

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	23/12/2002
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/05/2004	
Obtención de autorización medioambiental	15/05/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	01/06/2004	
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 19.843,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 683,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Planta de Mugar dos-Cabañas

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAREGMC Código de proyecto 1

Fecha de envío 9/10/03 9:32:3

Descripción Gasoducto Planta de Mugar dos-Cabanás

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	23/12/2002
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/05/2004	
Obtención de autorización medioambiental	15/05/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	01/06/2004	
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 7.488,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: El tramo planta-cabanás está incluido dentro de los otros dos ramales: planta-villalba y planta-abegondo

Observaciones de la CNE:

## Ramal a la CT de Meirama

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGME Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 9/10/03 9:32:3

Descripción Ramal a la CT de Meirama

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	23/12/2002
Comienzo del trámite de información publica	15/01/2004	
Finalización del trámite de información publica	15/05/2004	
Obtención de autorización medioambiental	15/05/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	01/06/2004	
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: El ramal a meirama es de 4 km. En 10" está incluido en el correspondiente a Sabón

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Planta de Mugaros-Abegondo

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAREGMU Código de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 18:16:4

Descripción Gasoducto Planta de Mugaros-Abegondo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	23/12/2002
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/05/2004	
Obtención de autorización medioambiental	15/05/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	01/06/2004	
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 14.976,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

## Ramal a la CCGT de Sabón

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGSB Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 18:16:4

Descripción Ramal a la CCGT de Sabón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	23/12/2002
Comienzo del trámite de información publica	15/01/2004	
Finalización del trámite de información publica	15/05/2004	
Obtención de autorización medioambiental	15/05/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	01/06/2004	
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 11.981,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:



## Ramal a la CCGT de Amorebieta (Gto. Lemona-Boroa)

**Promotor:** Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GASGEAM **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envío** 9/10/03 9:32:5

**Descripción** Ramal a la CCGT de Amorebieta (Gto. Lemona-Boroa)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/1999
	29/07/1999
	21/12/2001
15/07/2002	27/06/2002
15/09/2002	23/08/2002
28/02/2003	24/02/2003
31/03/2004	
01/08/2004	
01/08/2004	

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** Actualizada Septiembre

**Observaciones de la CNE:**

## Gasoducto Arrigorriaga-Santurce (Ampl.)

**Promotor:** Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GASGEAS **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envío** 9/10/03 9:32:5

**Descripción** Gasoducto Arrigorriaga-Santurce (Ampl.)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/02/2001	15/02/2001
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	15/05/2001	26/06/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____		12/07/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____		26/06/2001
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____		24/08/2001
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____		24/09/2001
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____		01/02/2002
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____		18/02/2002
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	01/12/2001	28/01/2002
<b>Finalización de construcción</b> _____	28/09/2002	28/09/2002
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/11/2002	01/11/2002

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_ 31/12/2002

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 100

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 100

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 21.000,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 21.640,00

**Observaciones del promotor:** Actualizada Septiembre

**Observaciones de la CNE:** , Construcción finalizada

## Gasoducto Bergara-Irún (Duplicación)

**Promotor:** Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GASGEBI **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envío** 9/10/03 9:32:5

**Descripción** Gasoducto Bergara-Irún (Duplicación)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> _____	01/04/2001	03/04/2001
<b>Finalización de ingeniería</b> _____	03/10/2001	20/12/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____		26/11/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____		26/12/2001
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____	15/08/2002	15/09/2002
<b>Finalización del trámite de información publica</b> _____	15/10/2002	11/11/2002
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____	31/12/2003	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> _____	31/12/2003	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____		
<b>Comienzo de Construcción</b> _____	01/07/2004	
<b>Finalización de construcción</b> _____	01/10/2006	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> _____	01/10/2004	

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_ 31/12/2006

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 100

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_ 0

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 76.570,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_ 483,00

**Observaciones del promotor:** Actualizada Septiembre

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a la CCGT de Sagunto

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAUEFSG Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 8/10/03 9:21:0

Descripción Ramal a la CCGT de Sagunto

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/2001
	27/12/2001
	13/06/2001
	09/01/2002
	25/07/2002
	03/09/2002
01/08/2003	
01/11/2003	
10/03/2004	
10/01/2004	
01/08/2004	
01/10/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

300,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: