

Gasoducto Algete-Yela

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAAY Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:(

Descripción Gasoducto Algete-Yela

Fecha Prevista	Fecha Real
	02/05/2001
	31/10/2002
	17/01/2002
	19/09/2002
30/09/2004	
30/11/2004	
30/06/2005	
31/07/2005	
31/03/2006	
31/05/2007	
30/06/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

100

38.400,00

Gasoducto de Baleares

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:C

Descripción Gasoducto Submarino Oliva - Ibiza - Mallorca

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2003
30/06/2005	
31/10/2004	
31/10/2004	
31/03/2005	
30/06/2005	
30/11/2005	
31/01/2006	
30/04/2006	
30/11/2007	
31/12/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2007

2

221.000,00

Gasoducto de Baleares

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABA Codigo de proyecto 2

Fecha de envio 29/4/04 17:22:C

Descripción Gasoducto Agullent - Oliva

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2003
30/12/2004	
31/10/2004	
31/10/2004	
31/03/2005	
30/06/2005	
31/12/2005	
28/02/2006	
30/06/2006	
30/11/2007	
31/12/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: El tramo terrestre se incluye como un nuevo proyecto

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Barcelona-L´Arboç-Tivissa

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:(

Descripción Gasoducto Barcelona-L´Arboç-Tivissa

Fecha Prevista	Fecha Real
	05/02/2001
31/07/2004	
	07/08/2002
	07/08/2002
30/06/2004	
31/08/2004	
30/05/2005	
30/06/2005	
15/07/2004	
30/11/2006	
15/12/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 99

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 77.900,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Desdoblamiento Córdoba-Madrid

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:(

Descripción Desdoblamiento Córdoba-Madrid

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/1999
	30/06/2001
	24/05/2001
	24/05/2001
	29/12/2001
	13/04/2002
	08/04/2003
	23/06/2003
	01/04/2003
15/10/2004	
30/10/2004	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Puesto en marcha desde Getafe hasta Quintanar de la Orden.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Castellon-Onda

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:(

Descripción Gasoducto Castellon-Onda

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/02/2003
15/09/2004	
	01/12/2003
	01/12/2003
	30/01/2004
	01/03/2004
15/12/2004	
30/12/2004	
20/05/2005	
30/11/2005	
31/12/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 89

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 3.600,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gto Alcazar de San Juan-L´Alcudia de Crespins

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACR **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:(

Descripción Gto Alcazar de San Juan-L´Alcudia de Crespins

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/1999
	31/03/2003
	14/12/2001
	14/12/2001
31/10/2004	
31/01/2005	
31/12/2005	
31/03/2006	
31/08/2006	
30/11/2007	
31/12/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

100

127.100,00

Gasoducto Castellnou-Tamarite de Litera

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:(

Descripción Gasoducto Castellnou-Tamarite de Litera

Fecha Prevista	Fecha Real
	31/03/2003
	30/06/2002
	24/11/1999
	25/07/2003
30/04/2004	
30/06/2004	
15/06/2004	
15/12/2004	
31/12/2004	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Está obtenida la autorización medioambiental del tramo I y III.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Falces-Estella-Izurzun

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAFI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:C

Descripción Gasoducto Falces -Estella-Irurzun

Fecha Prevista	Fecha Real
	20/09/2002
01/10/2004	
	12/12/2002
	19/01/2004
	12/03/2004
21/04/2004	
28/02/2005	
30/04/2005	
15/08/2005	
31/05/2006	
15/06/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha 95

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 17.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Desdoblamiento ramal Campo de Gibraltar

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAGI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:C

Descripción Desdoblamiento ramal Campo de Gibraltar

Fecha Prevista	Fecha Real
	31/10/2002
	07/09/2001
	07/09/2001
	14/03/2003
	10/12/2003
	11/03/2004
15/05/2004	
30/09/2004	
15/10/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 5.700,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Huelva-Córdoba

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAHC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:(

Descripción Gasoducto Huelva-Córdoba

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/2001
	16/09/2002
	07/09/2001
	07/09/2001
	01/03/2002
	30/04/2002
	10/12/2002
	10/04/2003
	01/06/2003
15/08/2004	
30/09/2004	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Puesto en marcha el tramo Huelva-Sevilla.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Lemona-Haro

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENALH Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:C

Descripción Gasoducto Lemona - Haro

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/02/2004
01/07/2005	
01/12/2004	
01/12/2004	
30/04/2005	
01/09/2005	
01/03/2006	
01/09/2006	
15/01/2007	
15/12/2007	
31/12/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2006

1

41.800,00

Gasoducto Málaga- Estepona

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAME Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:(

Descripción Gasoducto Málaga- Estepona (TRAMO I)

Fecha Prevista	Fecha Real
30/04/2004	
	05/11/1998
	21/07/1999
	17/02/2000
	26/06/2000
	05/04/2001
	10/03/2002
31/05/2004	
15/06/2004	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: TRAMO ALHAURÍN EL GRANDE - MIJAS

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Málaga- Estepona

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAME Codigo de proyecto 2

Fecha de envio 29/4/04 17:22:(

Descripción Gasoducto Málaga- Estepona (TRAMO II)

Fecha Prevista	Fecha Real
	31/12/2003
	19/12/2003
	19/12/2003
	10/02/2004
	17/03/2004
30/06/2004	
30/08/2004	
31/08/2004	
31/03/2005	
30/04/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: TRAMO MIJAS - ESTEPONA

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Fuente Alamo - Lorca y Ramal Totana - Murcia

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAML Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:C

Descripción Gasoducto Fuente Alamo - Lorca y Ramal Totana - Murcia. Fase II

Fecha Prevista	Fecha Real
	07/09/2001
	24/07/2002
	24/08/2002
	18/12/2003
30/04/2004	
31/07/2004	
15/12/2004	
30/12/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 24.900,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAMR **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:(

Descripción Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

Fecha Prevista	Fecha Real
	30/06/2003
	09/02/2000
	29/02/2000
	09/06/2000
	12/07/2003
	04/02/2004
01/06/2004	
01/10/2004	
31/05/2005	
15/06/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

100

7.600,00

Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENASM **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:C

Descripción Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/02/2002
	01/01/2004
	15/11/2003
	15/11/2003
01/05/2004	
01/07/2004	
15/01/2005	
28/02/2005	
30/06/2005	
15/12/2005	
31/12/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

100

29.900,00

Gasoducto Medina del Campo - Arévalo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDMA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/4/04 14:22:5

Descripción Gasoducto Medina del Campo - Arévalo

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/11/2002
01/07/2005	
	17/12/2002
01/03/2005	
01/03/2005	
01/07/2005	
01/10/2005	
01/10/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA ABRIL

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Mojados - Íscar - Cuéllar

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDMI **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 30/4/04 14:22:5

Descripción Gasoducto Mojados - Íscar - Cuéllar

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/08/2002
01/09/2005	
	20/09/2002
	20/09/2002
	14/12/2002
	22/01/2003
01/07/2003	24/09/2003
01/07/2003	24/09/2003
01/09/2003	01/12/2003
01/11/2003	15/06/2004
01/11/2003	01/07/2004

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA ABRIL

Observaciones de la CNE: Inconsistencia valor % Construcción, Construcción finalizada

Gasoducto Segovia - Ávila

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDSA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/4/04 14:22:5

Descripción Gasoducto Segovia- Ávila

Fecha Prevista	Fecha Real
15/12/2002	15/11/2002
01/05/2005	
	17/12/2002
01/01/2005	
01/01/2005	
01/01/2005	
01/05/2005	
01/11/2005	
01/11/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA ABRIL

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDZC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/4/04 14:22:5

Descripción Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Fecha Prevista	Fecha Real
15/09/2002	15/09/2002
01/01/2005	
	24/12/2003
	24/12/2003
01/10/2004	
01/10/2004	
01/10/2004	
01/01/2005	
01/05/2005	
01/05/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA ABRIL

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CCGT de Sagunto

Promotor: Planta de Regasificación de Sagunto, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAPRSSG **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 30/4/04 12:06:3

Descripción Gasoducto de conexión de la Planta Regasificadora de Sagunto con la Red Básica

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/03/2001
Finalización de ingeniería _____		27/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		13/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		09/01/2002
Comienzo del trámite de información publica _____		25/07/2002
Finalización del trámite de información publica _____		03/09/2002
Obtención de autorización medioambiental _____		04/11/2003
Obtención de autorización de instalación _____	30/04/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	15/08/2004	
Finalización de construcción _____	15/03/2005	
Puesta en marcha según promotor _____	15/05/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		4.263,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		300,00
Observaciones del promotor: Código antiguo de proyecto: GAUEFSG		

Observaciones de la CNE:

Gto Planta de Mugaros-As Pontes-Villalba

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGAS Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/4/04 12:08:1

Descripción Gto Planta de Mugaros-As Pontes-Villalba

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	14/05/2004	
Comienzo del trámite de información publica	20/05/2004	
Finalización del trámite de información publica	03/08/2004	
Obtención de autorización medioambiental	30/11/2004	
Obtención de autorización de instalación	30/11/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	30/10/2005	
Finalización de construcción	17/09/2006	
Puesta en marcha según promotor	08/10/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 18.259,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 239,00

Observaciones del promotor: Está incluido dentro de los proyectos de Reganosa con el código de infraestructura: GAREGAS y código de proyecto 01. Por aplicación del R.D.1434 será necesario iniciar el trámite de autorización del MINECO después de obtener la adjudicación directa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta de Mugaros-Cabañas

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGMC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/4/04 12:08:1

Descripción Gasoducto Planta de Mugaros-Cabanás

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	14/05/2004	
Comienzo del trámite de información pública	20/05/2004	
Finalización del trámite de información pública	03/08/2004	
Obtención de autorización medioambiental	30/11/2004	
Obtención de autorización de instalación	30/11/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	30/10/2005	
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: El tramo planta-cabanás es común a los dos ramales: planta-guitiriz y planta-abegondo. Por aplicación del R.D.1434 será necesario iniciar el trámite de autorización del MINECO después de obtener la adjudicación directa

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CT de Meirama

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGME Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/4/04 12:08:1

Descripción Ramal a la CT de Meirama

Fecha Prevista	Fecha Real
09/08/2002	09/08/2002
31/03/2003	25/07/2003
	10/06/2002
14/05/2004	
20/05/2004	
03/08/2004	
30/11/2004	
30/11/2004	
22/07/2002	30/07/2002
30/10/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha _____

100

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: "El ramal a meirama es de 4 km. En 10"', está incluido en el correspondiente al gasoducto Muhgardos-Betanzso-Abegondo-Sabón. Condicionado a la instalación del ciclo combinado de Meirama de acuerdo a la

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta de Mugaros-Abegondo

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGMU Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/4/04 12:08:1

Descripción Gasoducto Planta de Mugaros-Abegondo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	14/05/2004	
Comienzo del trámite de información publica	20/05/2004	
Finalización del trámite de información publica	03/08/2004	
Obtención de autorización medioambiental	30/11/2004	
Obtención de autorización de instalación	30/11/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	30/10/2005	
Finalización de construcción	17/09/2006	
Puesta en marcha según promotor	08/10/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 33.911,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 443,00

Observaciones del promotor: Por aplicación del R.D.1434 será necesario iniciar el trámite de autorización del MINECO después de obtener la adjudicación directa

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CCGT de Sabón

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGSB Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/4/04 12:08:1

Descripción Ramal a la CCGT de Sabón

Fecha Prevista	Fecha Real
09/08/2002	09/08/2002
31/03/2003	25/07/2003
	10/06/2002
14/05/2004	
20/05/2004	
03/08/2004	
30/11/2004	
30/11/2004	
22/07/2002	30/07/2002
30/10/2005	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Está incluido en el Gasoducto Mugaros-Betanzos-Abegondo-Sabón
Por aplicación del R.D.1434 será necesario iniciar el trámite de autorización del MINECO después de obtener la adjudicación directa

Observaciones de la CNE:

Ramal a la CCGT de Amorebieta (Gto. Lemona-Boroa)

Promotor: Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GASGEAM **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 30/4/04 12:14:3

Descripción Ramal a la CCGT de Amorebieta (Gto. Lemona-Boroa)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/1999
	29/07/1999
	21/12/2001
15/07/2002	27/06/2002
15/09/2002	23/08/2002
28/02/2003	24/02/2003
22/03/2004	
31/07/2004	
01/08/2004	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Modificado

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Bergara-Irún (Duplicación)

Promotor: Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GASGEBI **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 30/4/04 12:14:3

Descripción Gasoducto Bergara-Irún (Duplicación)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2001	03/04/2001
Finalización de ingeniería	03/10/2001	20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información publica	15/08/2002	15/09/2002
Finalización del trámite de información publica	15/10/2002	11/11/2002
Obtención de autorización medioambiental	01/06/2004	
Obtención de autorización de instalación	01/07/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2005	
Finalización de construcción	01/08/2007	
Puesta en marcha según promotor	01/08/2007	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 76.570,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 553,00

Observaciones del promotor: Modificado. 3 tramos: Bergara-Zaldivia inicio construcción 01/02/05 duración 6 meses Zaldibia Villabona inicio construcción 01/02/06 duración 6 meses Villabona Irun inicio construcción 01/02/07 duración 6 meses

Observaciones de la CNE: