

## Regasificadora de Barcelona.

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Código de infraestructura REENABA Código de proyecto 2

Fecha de envío 29/4/04 17:22:C

Descripción Regasificadora de Barcelona. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 300.000 m<sup>3</sup> (n)/h. Capacidad final de 1.500.000 m<sup>3</sup> (n)/h

|  | Fecha Prevista | Fecha Real |
|--|----------------|------------|
| Comienzo de ingeniería   |                | 05/01/2003 |
| Finalización de ingeniería   | 31/07/2004     |            |
| Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente               |                |            |
| Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía |                | 16/07/2003 |
| Comienzo del trámite de información pública  |                | 10/09/2003 |
| Finalización del trámite de información pública  |                | 23/10/2003 |
| Obtención de autorización medioambiental   |                |            |
| Obtención de autorización de instalación   | 30/04/2004     |            |
| Firma del contrato de acceso al sistema gasista  |                |            |
| Comienzo de Construcción   | 01/06/2004     |            |
| Finalización de construcción   | 30/06/2005     |            |
| Puesta en marcha según promotor  | 30/07/2005     |            |
| Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco   |                | 31/12/2005 |
| % Ingeniería realizado a la fecha  |                | 51         |
| % Construcción realizado a la fecha  |                |            |
| Inversión presupuestada en miles de euros  |                | 60.000,00  |
| Inversión ya ejecutada en miles de euros   |                |            |

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

## Regasificadora de Barcelona.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENABA **Codigo de proyecto** 3

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:C

**Descripción** Regasificadora de Barcelona. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 150.000 m3 (n)/h. Capacidad final de 1.650.000 m3 (n)/h

|   | <b>Fecha Prevista</b> | <b>Fecha Real</b> |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Comienzo de ingeniería</b> _____   |                       | 05/01/2003        |
| <b>Finalización de ingeniería</b> _____   | 31/07/2004            |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____               |                       |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____ |                       | 10/12/2003        |
| <b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____  | 16/04/2004            |                   |
| <b>Finalización del trámite de información publica</b> _____  | 12/05/2004            |                   |
| <b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____   |                       |                   |
| <b>Obtención de autorización de instalación</b> _____   | 31/08/2004            |                   |
| <b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____  |                       |                   |
| <b>Comienzo de Construcción</b> _____   | 01/10/2004            |                   |
| <b>Finalización de construcción</b> _____   | 31/10/2005            |                   |
| <b>Puesta en marcha según promotor</b> _____  | 30/11/2005            |                   |
| <b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____   |                       | 31/12/2005        |
| <b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____  |                       | 51                |
| <b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____  |                       |                   |
| <b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____  |                       | 30.000,00         |
| <b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____   |                       |                   |

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Regasificadora de Barcelona.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENABA **Codigo de proyecto** 4

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:C

**Descripción** Regasificadora de Barcelona. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 150.000 m3 (n)/h. Capacidad final de 1.800.000 m3 (n)/h

|   | <b>Fecha Prevista</b> | <b>Fecha Real</b> |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Comienzo de ingeniería</b> _____   |                       | 05/01/2003        |
| <b>Finalización de ingeniería</b> _____   | 31/07/2004            |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____               | 31/10/2003            |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____ | 01/07/2004            |                   |
| <b>Comienzo del trámite de información pública</b> _____  | 01/12/2004            |                   |
| <b>Finalización del trámite de información pública</b> _____  | 01/01/2005            |                   |
| <b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____   |                       |                   |
| <b>Obtención de autorización de instalación</b> _____   | 31/01/2005            |                   |
| <b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____  |                       |                   |
| <b>Comienzo de Construcción</b> _____   | 01/05/2005            |                   |
| <b>Finalización de construcción</b> _____   | 31/10/2006            |                   |
| <b>Puesta en marcha según promotor</b> _____  | 30/11/2006            |                   |
| <b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____   |                       | 31/12/2009        |
| <b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____  |                       | 51                |
| <b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____  |                       |                   |
| <b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____  |                       | 30.000,00         |
| <b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____   |                       |                   |

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Regasificadora de Barcelona.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENABA **Codigo de proyecto** 5

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:C

**Descripción** Regasificadora de Barcelona. 5º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m3 GNL. Capacidad final de 390.000 m3

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/11/1998 |
| 30/11/2004     |            |
|                | 21/11/2001 |
|                | 21/07/1999 |
|                | 03/05/2001 |
|                | 30/06/2001 |
|                | 16/09/2002 |
|                | 07/02/2003 |
|                | 13/02/2003 |
| 31/10/2005     |            |
| 30/11/2005     |            |

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

31/12/2005

91

31

79.900,00

## Regasificadora de Barcelona.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENABA **Codigo de proyecto** 6

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:(

**Descripción** Regasificadora de Barcelona. 6º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m3 GNL. Capacidad final de 540.000 m3

|   | <b>Fecha Prevista</b> | <b>Fecha Real</b> |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Comienzo de ingeniería</b> _____   |                       | 01/04/2003        |
| <b>Finalización de ingeniería</b> _____   | 31/08/2005            |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____               |                       | 16/07/2003        |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____ |                       | 16/07/2003        |
| <b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____  | 16/04/2004            |                   |
| <b>Finalización del trámite de información publica</b> _____  | 12/05/2004            |                   |
| <b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____   |                       | 05/11/2003        |
| <b>Obtención de autorización de instalación</b> _____   | 15/06/2004            |                   |
| <b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____  |                       |                   |
| <b>Comienzo de Construcción</b> _____   | 01/07/2004            |                   |
| <b>Finalización de construcción</b> _____   | 30/05/2007            |                   |
| <b>Puesta en marcha según promotor</b> _____  | 30/06/2007            |                   |
| <b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____   |                       | 31/12/2005        |
| <b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____  |                       | 20                |
| <b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____  |                       |                   |
| <b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____  |                       | 79.900,00         |
| <b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____   |                       |                   |

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Regasificadora de Cartagena.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENACA **Codigo de proyecto** 2

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:(

**Descripción** Regasificadora de Cartagena. Incremento de la capacidad de emisión en 300.000 m3 (n)/h. Capacidad final de 900.000 m3 (n)/h

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/01/2002 |
| 31/12/2003     |            |
|                | 18/07/2001 |
|                | 20/09/2001 |
|                | 31/10/2001 |
|                | 29/07/2002 |
| 01/05/2004     |            |
| 30/11/2004     |            |
| 31/12/2004     |            |

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información pública** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información pública** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

31/12/2005

100

60.000,00

## Regasificadora de Cartagena.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENACA **Codigo de proyecto** 3

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:(

**Descripción** Regasificadora de Cartagena. Incremento de la capacidad de emisión de 150.000 m3 (n)/h. Capacidad final de emisión de 1.050.000 m3 (n)/h

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/07/2003 |
| 30/11/2004     |            |
|                | 27/05/2003 |
|                | 23/12/2003 |
|                | 26/02/2004 |
|                | 01/04/2004 |
| 31/07/2004     |            |
| 31/08/2004     |            |
|                |            |
| 01/10/2004     |            |
| 30/11/2005     |            |
| 31/12/2005     |            |

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** PRESENTADA MEMORIA RESUMEN AMBIENTAL. Inversión ejecutada hasta la fecha, incluida en el siguiente proyecto, Emisión a 1.200.000

**Observaciones de la CNE:**

31/12/2005

21

30.000,00

## Regasificadora de Cartagena.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENACA **Codigo de proyecto** 4

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:(

**Descripción** Regasificadora de Cartagena. Incremento de la capacidad de emisión de 150.000 m3 (n)/h. Capacidad final de emisión de 1.200.000 m3 (n)/h

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/07/2003 |
| 30/11/2004     |            |
|                | 27/05/2003 |
|                | 23/12/2003 |
|                | 26/02/2004 |
|                | 01/04/2004 |
| 31/07/2004     |            |
| 31/08/2004     |            |
|                |            |
| 01/10/2004     |            |
| 30/09/2006     |            |
| 31/10/2006     |            |

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información pública** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información pública** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** PRESENTADA MEMORIA RESUMEN AMBIENTAL

**Observaciones de la CNE:**

## Regasificadora de Cartagena.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENACA **Codigo de proyecto** 5

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:(

**Descripción** Regasificadora de Cartagena. 3er tanque de almacenamiento con capacidad para 127.000 m3 GNL. Capacidad final de 287.000 m3

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/06/1999 |
| 31/12/2003     |            |
|                | 27/09/1995 |
|                | 22/11/1999 |
|                | 22/05/2001 |
|                | 01/11/2001 |
|                | 27/01/1997 |
|                | 03/02/2003 |
|                | 15/04/2003 |
| 31/05/2005     |            |
| 30/06/2005     |            |

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

31/12/2005

98

67

67.600,00

## Regasificadora de Cartagena.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENACA **Codigo de proyecto** 6

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:(

**Descripción** Regasificadora de Cartagena. 4º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m3 GNL. Capacidad final de 437.000 m3

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/06/2003 |
| 31/12/2005     |            |
|                | 25/09/2002 |
|                | 11/11/2003 |
| 01/05/2004     |            |
| 30/04/2004     |            |
| 30/06/2004     |            |
| 31/07/2004     |            |
|                |            |
| 01/07/2004     |            |
| 30/11/2007     |            |
| 31/12/2007     |            |

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

31/12/2005

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

14

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

79.900,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** PRESENTADA MEMORIA RESUMEN AMBIENTAL

**Observaciones de la CNE:**

## Regasificadora de Huelva.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENAHU **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:C

**Descripción** Regasificadora de Huelva. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 450.000 m3 (n)/h. Capacidad final de emisión a 72 bar de 900.000 m3 (n)/h

|   | <b>Fecha Prevista</b> | <b>Fecha Real</b> |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Comienzo de ingeniería</b> _____   |                       | 01/06/2001        |
| <b>Finalización de ingeniería</b> _____   | 31/03/2004            |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____               |                       | 13/03/2002        |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____ |                       | 31/10/2001        |
| <b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____  |                       | 18/10/2002        |
| <b>Finalización del trámite de información publica</b> _____  |                       | 30/11/2002        |
| <b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____   |                       | 10/07/2002        |
| <b>Obtención de autorización de instalación</b> _____   |                       | 03/07/2003        |
| <b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____  |                       |                   |
| <b>Comienzo de Construcción</b> _____   |                       | 01/08/2003        |
| <b>Finalización de construcción</b> _____   | 31/08/2004            |                   |
| <b>Puesta en marcha según promotor</b> _____  | 30/09/2004            |                   |
| <b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____   |                       | 31/12/2003        |
| <b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____  |                       | 100               |
| <b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____  |                       | 64                |
| <b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____  |                       | 89.900,00         |
| <b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____   |                       |                   |

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Regasificadora de Huelva.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENAHU **Codigo de proyecto** 2

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:(

**Descripción** Regasificadora de Huelva. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 150.000 m3 (n)/h. Capacidad final de emisión a 72 bar de 1.050.000 m3 (n)/h

|   | <b>Fecha Prevista</b> | <b>Fecha Real</b> |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Comienzo de ingeniería</b> _____   |                       | 15/07/2003        |
| <b>Finalización de ingeniería</b> _____   | 31/01/2004            |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____               |                       | 25/06/2003        |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____ |                       | 04/06/2003        |
| <b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____  |                       | 01/08/2003        |
| <b>Finalización del trámite de información publica</b> _____  |                       | 08/09/2003        |
| <b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____   |                       |                   |
| <b>Obtención de autorización de instalación</b> _____   | 30/04/2004            |                   |
| <b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____  |                       |                   |
| <b>Comienzo de Construcción</b> _____   | 01/06/2004            |                   |
| <b>Finalización de construcción</b> _____   | 30/11/2004            |                   |
| <b>Puesta en marcha según promotor</b> _____  | 31/12/2004            |                   |
| <b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____   |                       | 31/12/2005        |
| <b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____  |                       | 59                |
| <b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____  |                       |                   |
| <b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____  |                       | 30.000,00         |
| <b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____   |                       |                   |

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Regasificadora de Huelva.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENAHU **Codigo de proyecto** 3

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:(

**Descripción** Regasificadora de Huelva. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 300.000 m3 (n)/h. Capacidad final de emisión a 72 bar de 1.350.000 m3 (n)/h

|   | <b>Fecha Prevista</b> | <b>Fecha Real</b> |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Comienzo de ingeniería</b> _____   |                       | 15/07/2003        |
| <b>Finalización de ingeniería</b> _____   | 01/05/2005            |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____               |                       | 25/06/2003        |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____ | 01/06/2004            |                   |
| <b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____  | 01/08/2004            |                   |
| <b>Finalización del trámite de información publica</b> _____  | 31/08/2004            |                   |
| <b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____   | 31/10/2004            |                   |
| <b>Obtención de autorización de instalación</b> _____   | 30/11/2004            |                   |
| <b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____  |                       |                   |
| <b>Comienzo de Construcción</b> _____   | 01/01/2005            |                   |
| <b>Finalización de construcción</b> _____   | 30/11/2006            |                   |
| <b>Puesta en marcha según promotor</b> _____  | 31/12/2006            |                   |
| <b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____   |                       | 31/12/2005        |
| <b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____  |                       | 59                |
| <b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____  |                       |                   |
| <b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____  |                       | 60.000,00         |
| <b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____   |                       |                   |

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Regasificadora de Huelva.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENAHU **Codigo de proyecto** 4

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:C

**Descripción** Regasificadora de Huelva. 3er tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m3 GNL. Capacidad final de 310.000 m3

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/06/1999 |
| 31/03/2004     |            |
|                | 24/02/2000 |
|                | 22/11/1999 |
|                | 21/03/2001 |
|                | 30/04/2001 |
|                | 12/06/2000 |
|                | 31/01/2002 |
|                | 02/12/2002 |
| 31/10/2004     |            |
| 30/11/2004     |            |

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

31/12/2005

99

79

79.900,00

## Regasificadora de Huelva.

**Promotor:** Enagas, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REENAHU **Codigo de proyecto** 5

**Fecha de envio** 29/4/04 17:22:C

**Descripción** Regasificadora de Huelva. 4º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m3 GNL. Capacidad final de 460.000 m3

| Fecha Prevista | Fecha Real |
|----------------|------------|
|                | 01/05/2003 |
| 30/09/2005     |            |
|                | 22/05/2003 |
|                | 22/05/2003 |
|                | 01/09/2003 |
|                | 24/09/2003 |
| 30/04/2004     |            |
| 31/05/2004     |            |
|                |            |
| 01/06/2004     |            |
| 30/11/2006     |            |
| 31/12/2006     |            |

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

31/12/2005

41

79.900,00



## Regasificadora de Sagunto. Nueva planta.

**Promotor:** Planta de Regasificación de Sagunto, S.A.

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** REPRSSA **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envio** 30/4/04 12:06:3

**Descripción** Regasificadora de Sagunto. Nueva planta con capacidad de emisión de 750.000 m3(n)/h y 2 tanques de almacenamiento de 150.000 m3 GNL cada uno

|   | <b>Fecha Prevista</b> | <b>Fecha Real</b> |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Comienzo de ingeniería</b> _____   |                       | 01/01/2001        |
| <b>Finalización de ingeniería</b> _____   |                       | 01/04/2001        |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____               |                       | 05/12/2000        |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____ |                       | 20/05/2001        |
| <b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____  |                       | 10/06/2001        |
| <b>Finalización del trámite de información publica</b> _____  |                       | 27/07/2001        |
| <b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____   |                       | 15/11/2002        |
| <b>Obtención de autorización de instalación</b> _____   |                       | 12/05/2003        |
| <b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____  |                       |                   |
| <b>Comienzo de Construcción</b> _____   |                       | 01/03/2003        |
| <b>Finalización de construcción</b> _____   | 31/12/2005            |                   |
| <b>Puesta en marcha según promotor</b> _____  | 01/03/2006            |                   |
| <b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____   |                       | 31/12/2005        |
| <b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____  |                       | 100               |
| <b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____  |                       | 12                |
| <b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____  |                       | 342.285,00        |
| <b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____   |                       | 84.900,00         |

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Regasificadora de Mugaros. Nueva planta.

**Promotor:** Reganosa

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** RREGMU **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envio** 30/4/04 12:08:1

**Descripción** Regasificadora de Mugaros. Nueva planta con capacidad de emisión de 322.500 m<sup>3</sup>(n)/h y dos tanques de almacenamiento de 150.000 m<sup>3</sup> GNL cada uno

|   | <b>Fecha Prevista</b> | <b>Fecha Real</b> |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Comienzo de ingeniería</b> _____   | 20/01/2003            | 20/01/2003        |
| <b>Finalización de ingeniería</b> _____   | 15/12/2005            |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____               |                       |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____ | 30/06/2003            | 10/06/2003        |
| <b>Comienzo del trámite de información pública</b> _____  |                       |                   |
| <b>Finalización del trámite de información pública</b> _____  |                       |                   |
| <b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____   |                       | 11/06/2001        |
| <b>Obtención de autorización de instalación</b> _____   | 10/11/2003            | 13/02/2004        |
| <b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____  | 22/07/2002            | 30/07/2002        |
| <b>Comienzo de Construcción</b> _____   | 15/12/2003            | 18/02/2004        |
| <b>Finalización de construcción</b> _____   | 30/07/2006            |                   |
| <b>Puesta en marcha según promotor</b> _____  | 08/10/2006            |                   |
| <b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____   |                       | 31/12/2005        |
| <b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____  |                       | 52                |
| <b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____  |                       | 3                 |
| <b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____  |                       | 335.679,00        |
| <b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____   |                       | 55.935,00         |

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Regasificadora de Mugaros. Nueva planta.

**Promotor:** Reganosa

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** RREGMU **Codigo de proyecto** 2

**Fecha de envio** 30/4/04 12:08:1

**Descripción** Regasificadora de Mugaros. Incremento de la capacidad de emisión de 412.800 m3 (n)/h. Capacidad final de 800.000 m3 (n)/h

|   | <b>Fecha Prevista</b> | <b>Fecha Real</b> |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Comienzo de ingeniería</b> _____   | 20/01/2003            | 20/01/2003        |
| <b>Finalización de ingeniería</b> _____   | 15/12/2005            |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____               |                       |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____ | 30/06/2003            | 10/06/2003        |
| <b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____  |                       |                   |
| <b>Finalización del trámite de información publica</b> _____  |                       |                   |
| <b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____   |                       | 11/06/2001        |
| <b>Obtención de autorización de instalación</b> _____   | 10/11/2003            |                   |
| <b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____  | 22/07/2002            | 30/07/2002        |
| <b>Comienzo de Construcción</b> _____   | 15/12/2003            |                   |
| <b>Finalización de construcción</b> _____   | 30/07/2006            |                   |
| <b>Puesta en marcha según promotor</b> _____  | 08/10/2006            |                   |
| <b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____   |                       | 31/12/2006        |
| <b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____  |                       | 52                |
| <b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____  |                       | 0                 |
| <b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____  |                       |                   |
| <b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____   |                       |                   |

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Regasificadora de Gran Canaria. Nueva planta

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Planta de regasificación

**Codigo de infraestructura** RETGCGC **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envio** 30/4/04 12:15:4

**Descripción** Regasificadora de Gran Canaria. Nueva planta con capacidad de emisión de 150.000 m<sup>3</sup>(n)/h y un tanque de almacenamiento de 150.000 m<sup>3</sup> de GNL

|   | <b>Fecha Prevista</b> | <b>Fecha Real</b> |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Comienzo de ingeniería</b> _____   |                       | 27/06/2003        |
| <b>Finalización de ingeniería</b> _____   | 10/01/2004            |                   |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> _____               |                       | 24/08/2000        |
| <b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> _____ |                       | 20/07/2000        |
| <b>Comienzo del trámite de información publica</b> _____  |                       | 06/02/2001        |
| <b>Finalización del trámite de información publica</b> _____  |                       | 27/07/2001        |
| <b>Obtención de autorización medioambiental</b> _____   |                       | 22/11/2001        |
| <b>Obtención de autorización de instalación</b> _____   | 01/10/2004            |                   |
| <b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> _____  | 01/03/2005            |                   |
| <b>Comienzo de Construcción</b> _____   | 01/11/2004            |                   |
| <b>Finalización de construcción</b> _____   | 15/10/2007            |                   |
| <b>Puesta en marcha según promotor</b> _____  | 01/12/2007            |                   |
| <b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco</b> _____   |                       | 31/12/2007        |
| <b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> _____  |                       | 80                |
| <b>% Construcción realizado a la fecha</b> _____  |                       | 0                 |
| <b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> _____  |                       | 182.125,00        |
| <b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> _____   |                       | 446,00            |

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**