



# Gasoducto Algete-Yela

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAAY Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:C

Descripción Gasoducto Algete-Yela

Fecha Prevista	Fecha Real
	02/05/2001
	31/10/2002
	17/01/2002
	19/09/2002
30/09/2004	
30/11/2004	
30/06/2005	
31/07/2005	
31/03/2006	
31/05/2007	
30/06/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

100

38.400,00

# Gasoducto de Baleares

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Gasoducto de Baleares (tramo Submarino Oliva - Ibiza - Mallorca)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2003
30/06/2005	
31/10/2004	
31/10/2004	
31/03/2005	
30/06/2005	
30/11/2005	
31/01/2006	
30/04/2006	
30/11/2007	
31/12/2007	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 2

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 221.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto de Baleares

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABA Codigo de proyecto 2

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Gasoducto de Baleares (tramo Montesa - Oliva)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/11/2003
30/12/2004	
31/10/2004	
31/10/2004	
31/03/2005	
30/06/2005	
31/12/2005	
28/02/2006	
30/06/2006	
30/11/2007	
31/12/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2007

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

2

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

16.100,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: El tramo terrestre se incluye como un nuevo proyecto

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Barcelona-L´Arboç-Tivissa

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENABT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Gasoducto Barcelona-L´Arboç-Tivissa

Fecha Prevista	Fecha Real
	05/02/2001
31/07/2004	
	25/06/2001
	16/02/2004
30/06/2004	17/04/2004
31/08/2004	29/05/2004
30/05/2005	
30/06/2005	
15/07/2004	
30/11/2006	
15/12/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 99

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 77.900,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Tramo Arbos-Barcelona

Observaciones de la CNE:

# Desdoblamiento Córdoba-Madrid

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Desdoblamiento Córdoba-Madrid

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/1999
	30/06/2001
	19/05/2000
	24/05/2001
	29/12/2001
	06/04/2002
	04/04/2003
	26/05/2003
	01/04/2003
15/10/2004	
30/10/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 80

Inversión presupuestada en miles de euros 224.800,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Puesto en marcha desde Getafe hasta Quintanar de la Orden. Tramo Córdoba-Sta. Cruz

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Castellon-Onda

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Gasoducto Castellon-Onda

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/02/2003
15/09/2004	
	17/12/2002
	05/12/2003
	30/01/2004
	01/03/2004
15/12/2004	
30/12/2004	
20/05/2005	
30/11/2005	
31/12/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 89

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 3.600,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Gto Alcazar de San Juan-Montesa

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Gto Alcazar de San Juan-Montesa

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/1999
	31/03/2003
	14/12/2001
	14/12/2001
31/10/2004	
31/01/2005	
31/12/2005	
31/03/2006	
31/08/2006	
30/11/2007	
31/12/2007	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 127.100,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:



# Gasoducto Castellnou-Tamarite de Litera

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENACT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Gasoducto Castellnou-Tamarite de Litera

Fecha Prevista	Fecha Real
	31/03/2003
	30/06/2002
	24/11/1999
	01/06/2000
	25/07/2003
30/04/2004	24/05/2004
30/06/2004	24/06/2004
15/06/2004	
15/12/2004	
31/12/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 38.500,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Está obtenida la autorización medioambiental del tramo I y III.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Falces-Estella-Izurzun

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAFI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Gasoducto Falces -Estella-Izurzun

Fecha Prevista	Fecha Real
	20/09/2002
01/10/2004	
	12/12/2002
	19/01/2004
	12/03/2004
21/04/2004	15/05/2004
28/02/2005	
30/04/2005	
15/08/2005	
31/05/2006	
15/06/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

95

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

17.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Desdoblamiento ramal Campo de Gibraltar

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAGI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Desdoblamiento ramal Campo de Gibraltar

Fecha Prevista	Fecha Real
	31/10/2002
	07/09/2001
	07/09/2001
	07/02/2003
	14/03/2003
	10/12/2003
	11/03/2004
15/05/2004	
30/09/2004	
15/10/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

100

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

5.700,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Huelva-Córdoba

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAHC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Gasoducto Huelva-Córdoba

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/2001
	16/09/2002
	07/05/2001
	07/09/2001
	01/03/2002
	30/04/2002
	10/12/2002
	10/04/2003
	01/06/2003
15/08/2004	
30/09/2004	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Puesto en marcha el tramo Huelva-Sevilla.

Observaciones de la CNE:

31/12/2004

100

67

119.600,00

# Gasoducto Lemona-Haro

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENALH Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:C

Descripción Gasoducto Lemona - Haro

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/02/2004
01/07/2005	
01/12/2004	
01/12/2004	
30/04/2005	
01/09/2005	
01/03/2006	
01/09/2006	
15/01/2007	
15/12/2007	
31/12/2007	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2006

1

41.800,00

# Gasoducto Málaga- Estepona

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAME Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Gasoducto Málaga- Estepona (tramo I)

Fecha Prevista	Fecha Real
30/04/2004	
	05/11/1998
	21/07/1999
	17/02/2000
	26/06/2000
	05/04/2001
	10/03/2002
31/05/2004	
15/06/2004	04/08/2004

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha 99

% Construcción realizado a la fecha 92

Inversión presupuestada en miles de euros 4.400,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: TRAMO ALHAURÍN EL GRANDE - MIJAS

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Gasoducto Málaga- Estepona

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAME Codigo de proyecto 2

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Gasoducto Málaga- Estepona (tramo II)

Fecha Prevista	Fecha Real
	31/12/2003
	19/12/2003
	19/12/2003
	10/02/2004
	17/03/2004
30/06/2004	26/06/2000
30/08/2004	15/07/2004
31/08/2004	
31/03/2005	
30/04/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: TRAMO MIJAS - ESTEPONA

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Fuente Alamo - Lorca y Ramal Totana - Murcia

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAML Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Gasoducto Fuente Alamo - Lorca y Ramal Totana - Murcia. Fase II

Fecha Prevista	Fecha Real
	25/10/2001
	07/09/2001
	24/07/2002
	24/08/2002
	18/12/2003
30/04/2004	25/05/2004
31/07/2004	
15/12/2004	
30/12/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2004

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 24.900,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:



# Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENAMR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/4/04 17:22:C

Descripción Ramal Málaga-Rincón de la Victoria

Fecha Prevista	Fecha Real
	30/06/2003
	09/02/2000
	29/02/2000
	09/06/2000
	12/07/2003
	04/02/2004
01/06/2004	
01/10/2004	
31/05/2005	
15/06/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 7.600,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:



# Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENASM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 12:07:5

Descripción Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste

Fecha Prevista	Fecha Real
	28/02/2002
	01/01/2004
	11/11/2003
	11/11/2003
01/05/2004	31/05/2004
01/07/2004	07/07/2004
15/01/2005	
28/02/2005	
30/06/2005	
15/12/2005	
31/12/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 29.900,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:



# Gasoducto Medina del Campo - Arévalo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDMA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 15:49:5

Descripción Gasoducto Medina del Campo - Arévalo

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/11/2002
01/07/2005	
	17/12/2002
01/03/2005	
01/03/2005	
01/07/2005	
01/10/2005	
01/10/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA A SEPT. 2004

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

75

0

# Gasoducto Mojados - Íscar - Cuéllar

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDMI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/4/04 14:22:5

Descripción Gasoducto Mojados - Íscar - Cuéllar

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/08/2002
01/09/2005	
	20/09/2002
	20/09/2002
	14/12/2002
	22/01/2003
01/07/2003	24/09/2003
01/07/2003	24/09/2003
01/09/2003	01/12/2003
01/11/2003	15/06/2004
01/11/2003	01/07/2004

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

95

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

70

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA ABRIL

Observaciones de la CNE: Inconsistencia valor % Construcción, Construcción finalizada

# Gasoducto Segovia - Ávila

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDSA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 15:49:5

Descripción Gasoducto Segovia- Ávila

Fecha Prevista	Fecha Real
15/12/2002	15/11/2002
01/05/2005	
	17/12/2002
01/01/2005	
01/01/2005	
01/01/2005	
01/05/2005	
01/11/2005	
01/11/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA A SEPT. 2004

Observaciones de la CNE:

31/12/2005

60

0

# Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDZC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 27/9/04 15:49:€

Descripción Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Fecha Prevista	Fecha Real
15/09/2002	15/09/2002
01/01/2005	
	24/12/2003
	24/12/2003
01/03/2005	
01/03/2005	
01/03/2005	
01/06/2005	
01/10/2005	
01/10/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2006

% Ingeniería realizado a la fecha 60

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA A SEPT. 2004

Observaciones de la CNE:







# Red de gasoductos de la Dársena de Escombreras

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBEES      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/9/04 11:52:2

Descripción RED DE GASODUCTOS DE TRANSPORTE DE LA DÁRSENA DE ESCOMBRERAS

Fecha Prevista	Fecha Real
01/06/2002	
01/12/2002	
01/12/2004	
01/03/2005	
01/10/2005	
01/12/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Abastece al CCGT de Escombreras promovido por Iberdrola y a consumidores industriales de la Dársena del puerto.

Observaciones de la CNE:

# Ramal a la CCGT de Sagunto

**Promotor:** Planta de Regasificación de Sagunto, S.A.

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAPRSSG **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envio** 27/9/04 12:26:1

**Descripción** Gasoducto de conexión de la Planta Regasificadora de Sagunto con la Red Básica

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/2001
	27/12/2001
	13/06/2001
	09/01/2002
	25/07/2002
	03/09/2002
	04/11/2003
30/04/2004	01/05/2004
15/08/2004	29/07/2004
15/03/2005	
15/05/2005	

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información publica** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** Código antiguo de proyecto: GAUEFSG

**Observaciones de la CNE:**

31/12/2004

100

5

4.263,00

678,00

# Gto Planta de Mugaros-As Pontes-Villalba

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGAS Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/9/04 12:31:00

Descripción Gto Planta de Mugaros-As Pontes-Villalba

Fecha Prevista	Fecha Real
09/08/2002	09/08/2002
31/03/2003	25/07/2003
	10/06/2002
30/06/2003	31/07/2004
15/01/2004	07/09/2004
07/10/2004	
01/09/2005	
01/09/2005	
22/07/2002	30/07/2002
01/10/2005	
01/10/2006	
01/12/2006	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: Gasoducto planta Mugaros-Cabanas-As Pontes-Guitiriz (antes Villalba)

# Gasoducto Planta de Mugaros-Cabañas

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGMC Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 30/9/04 12:15:1

Descripción Gasoducto Planta de Mugaros-Cabanos

Fecha Prevista	Fecha Real
09/08/2002	09/08/2002
31/03/2003	25/07/2003
	10/06/2002
30/06/2003	31/07/2004
15/01/2004	07/09/2004
07/10/2004	
01/09/2005	
01/09/2005	
22/07/2002	30/07/2002
01/10/2005	
01/10/2006	
01/12/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: La infraestructura GAREGMC está incluida dentro de la GASREGAS

Observaciones de la CNE:

# Ramal a la CT de Meirama

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGME Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/9/04 12:15:1

Descripción Ramal a la CT de Meirama

Fecha Prevista	Fecha Real
09/08/2002	09/08/2002
31/03/2003	25/07/2003
	10/06/2002
30/06/2003	15/08/2004
15/01/2004	09/09/2004
09/10/2004	
15/09/2005	
15/09/2005	
22/07/2002	30/07/2002
01/10/2005	
01/11/2006	
15/12/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: La infraestructura GAREGME está incluida dentro de la GASREGSB.

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Planta de Mugaros-Abegondo

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGMU Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/9/04 12:15:1

Descripción Gasoducto Planta de Mugaros-Abegondo

Fecha Prevista	Fecha Real
09/08/2002	09/08/2002
31/03/2003	25/07/2003
	10/06/2002
30/10/2004	
15/11/2004	
03/08/2004	
30/11/2004	
30/11/2004	
22/07/2002	30/07/2002
01/10/2005	
01/11/2006	
15/12/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 14.976,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 443,00

Observaciones del promotor: La infraestructura GAREGMU está pendiente de autorización directa, por lo que las fechas de tramitación pública no están actualmente definidas. Este tramo parte ahora de Cabanas hasta Abegondo.

Observaciones de la CNE:



# Ramal a la CCGT de Sabón

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAREGSB Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/9/04 12:15:1

Descripción Ramal a la CCGT de Sabón

Fecha Prevista	Fecha Real
09/08/2002	09/08/2002
31/03/2003	25/07/2003
	10/06/2002
30/06/2003	15/08/2004
15/01/2004	09/09/2004
09/10/2004	
15/09/2005	
15/09/2005	
22/07/2002	30/07/2002
01/10/2005	
01/11/2006	
15/12/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2005

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 11.981,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Está incluido en el Gasoducto Mugaridos-Betanzos-Abegondo-Sabón  
Por aplicación del R.D.1434 será necesario iniciar el trámite de autorización del MINECO después de obtener la adjudicación directa

Observaciones de la CNE:

# Ramal a la CCGT de Amorebieta (Gto. Lemona-Boroa)

**Promotor:** Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GASGEAM **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envio** 28/9/04 13:28:3

**Descripción** Ramal a la CCGT Amorebieta (Gto. Lemona-Boroa)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/03/1999
	24/07/2004
	21/12/2001
15/07/2002	15/05/2002
15/09/2002	18/07/2002
28/02/2003	01/02/2003
22/03/2004	01/04/2004
30/07/2004	30/07/2004
31/07/2004	05/08/2004

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** 31/12/2004

**% Ingeniería realizado a la fecha** 100

**% Construcción realizado a la fecha** 0

**Inversión presupuestada en miles de euros** 2.975,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** 2,08

**Observaciones del promotor:** Modificado

**Observaciones de la CNE:** Inconsistencia valor % Construcción, Construcción finalizada

# Gasoducto Bergara-Irún (Duplicación)

**Promotor:** Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GASGEBI **Codigo de proyecto** 1

**Fecha de envio** 28/9/04 13:28:3

**Descripción** Gasoducto Bergara-Irún (Duplicación)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b>	01/04/2001	03/04/2001
<b>Finalización de ingeniería</b>	03/10/2001	20/12/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b>		26/11/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b>		26/12/2001
<b>Comienzo del trámite de información publica</b>	15/08/2002	15/09/2002
<b>Finalización del trámite de información publica</b>	15/10/2002	11/11/2002
<b>Obtención de autorización medioambiental</b>	01/06/2004	
<b>Obtención de autorización de instalación</b>	01/07/2004	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b>		
<b>Comienzo de Construcción</b>	01/02/2005	
<b>Finalización de construcción</b>	01/08/2007	
<b>Puesta en marcha según promotor</b>	01/08/2007	

**Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco** 31/12/2006

**% Ingeniería realizado a la fecha** 100

**% Construcción realizado a la fecha** 0

**Inversión presupuestada en miles de euros** 76,57

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** 87,00

**Observaciones del promotor:** Modificado Se va a construir en 3 tramos: Bergara-Zaldivia (fecha inicio construcción 01/02/05 duración 6 meses. Zaldivia Villabona fecha inicio construcción 01/02/06 duración 6 meses. Villabona Irun fecha inicio construcción 01/02/07 duración 6 meses)

**Observaciones de la CNE:**