

**ANEXO A. INFRAESTRUCTURAS INCLUIDAS EN EL INFORME  
MARCO**

**3) INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS**

## **LÍNEAS DE TRANSPORTE ELÉCTRICO**

# Línea Abanto-Güeñes

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRAG

Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 9:47:15

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/06/2002	
Finalización de ingeniería .....	28/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		22/06/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	30/09/2002	
Comienzo del trámite de información pública .....	01/10/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	30/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	31/07/2004	
Obtención de autorización de instalación .....	31/07/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	31/08/2004	
Finalización de construcción .....	30/11/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	30/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		613,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Abanto-L/ Pegos-Güeñes (En el P. Vasco los trámites DIA,AA,AP y DUP se realizan simultáneamente)	

Observaciones de la CNE:

# Línea Abanto-Zierbena

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRAZ                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:49

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		21/02/2000
Finalización de ingeniería .....	31/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		22/06/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	30/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública .....	01/07/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	30/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/04/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	31/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/06/2003	
Finalización de construcción .....	30/11/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	30/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		35
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		3.852,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		40,00
Observaciones del promotor:	Línea Abanto-Zierbe (En el P.Vasco los trámites para DIA,AA,AP y DUP se realizan simultáneamente)	

Observaciones de la CNE:

**Linea Adrall-Creos**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICAC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/05/2000	15/05/2000
Finalización de ingeniería .....	10/01/2001	10/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		07/06/2000
Comienzo del trámite de información pública .....		27/06/2001
Finalización del trámite de información pública .....		27/07/2001
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		06/03/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	10/05/2001	
Finalización de construcción .....	10/01/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	01/02/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Linea Adrall-Creos		

Observaciones de la CNE:

# Línea Aguayo-Penagos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRAP Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:49

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/02/2003	
Finalización de ingeniería .....	15/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	15/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/01/2004	
Obtención de autorización de instalación .....	15/06/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/01/2004	
Finalización de construcción .....	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....	31/12/2003	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		5.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Aguayo-Pegos

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (350 días)

## Línea Albreasa-Parla

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIAP Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/09/2004	
Finalización de ingeniería .....	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública .....	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación .....	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/05/2005	
Finalización de construcción .....	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Albreasa-Parla II		

Observaciones de la CNE:

# Línea Aldaya-La Eliana

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIITL Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/09/2003	
Finalización de ingeniería .....	15/04/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/05/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/12/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	15/01/2004	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/02/2004	
Obtención de autorización de instalación .....	15/03/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/05/2004	
Finalización de construcción .....	15/09/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	15/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Aldaya-La Eliana		

Observaciones de la CNE:



# Línea Aljarafe-Rocío

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISAR Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía' .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/11/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Aljarafe-Rocío		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (701 días)

# Línea Aljarafe-Santiponce

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISAS Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/03/2001	30/03/2001
Finalización de ingeniería .....	30/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/12/2002	
Finalización de construcción .....	30/12/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Aljarafe-Santiponce		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (729 días)

# Línea Anchuelo-Loeches

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRAT

Código de proyecto

1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:56

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		25/03/1999
Finalización de ingeniería .....		26/12/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		04/08/1999
Comienzo del trámite de información pública .....		06/09/1999
Finalización del trámite de información pública .....		29/11/1999
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		07/02/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		28/09/2000
Finalización de construcción .....		29/08/2001
Puesta en marcha según promotor .....	15/08/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		2.718,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		2.308,00
Observaciones del promotor: Línea Anchuelo-L/Trillo-Loeches		

Observaciones de la CNE:

# Línea Aragón-Peñalba

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRAR Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:50

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		21/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....	31/12/2001	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	11.472,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....	11.472,00	
Observaciones del promotor: Línea Aragón-Peñalba		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

# Línea Aravaca en Majadahonda-Ventas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIAV Código de proyecto 1.

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/12/1999	09/12/1999
Finalización de ingeniería	15/12/2001	15/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/04/2000	01/04/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	01/06/2000	01/06/2000
Finalización del trámite de información pública	01/07/2000	01/07/2000
Obtención de autorización medioambiental	01/09/2000	01/09/2000
Obtención de autorización de instalación	01/10/2000	01/10/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	03/10/2001	03/10/2001
Finalización de construcción	30/04/2002	28/04/2002
Puesta en marcha según promotor	15/05/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Alimentación St. Aravaca	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (135 días)	

**Línea Arcos-D.Rodrigo.**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRAD Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 9:47:18

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		30/08/2000
Finalización de ingeniería .....		04/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <del>Ministerio de Economía</del> .....		26/07/2000
Comienzo del trámite de información pública .....		26/07/2000
Finalización del trámite de información pública .....		25/07/2001
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	15/07/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	19/12/2003	
Finalización de construcción .....	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		433,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Arcos-L/Pir-D.Rodrigo.		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (731 días)

# Línea Arganda-Valdemoro

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFAV Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/05/2000	01/05/2000
Finalización de ingeniería .....	01/01/2001	01/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		13/06/2001
Comienzo del trámite de información pública .....		17/08/2001
Finalización del trámite de información pública .....		10/09/2001
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/05/2002	01/05/2002
Finalización de construcción .....	01/10/2002	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		13
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Arganda-Valdemoro		

Observaciones de la CNE:

# Línea Arroyomolins

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIAY Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/10/2003	
Finalización de ingeniería .....	30/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/11/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	30/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	30/01/2004	
Finalización del trámite de información pública .....	28/02/2004	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/03/2004	
Obtención de autorización de instalación .....	30/04/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/06/2004	
Finalización de construcción .....	30/10/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	30/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Arroyomolins

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (335 días)



**Línea Ascó-Santa Coloma.**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRAS Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:53

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	22/05/2003	
Finalización de ingeniería .....	04/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	05/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	05/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	05/09/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	15/01/2004	
Obtención de autorización medioambiental .....	01/11/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/07/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	14/10/2004	
Finalización de construcción .....	01/01/2006	
Puesta en marcha según promotor .....	30/01/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		7.529,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Ascó-Santa Coloma		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (395 días)

# Línea Astillero-Cacicedo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Electra de Viesgo

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIVAC Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 13:59:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/03/2000	15/03/2000
Finalización de ingeniería .....	01/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	01/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <del>Ministerio de Economía</del> .....	07/10/2002	
Comienzo del trámite de información pública .....	07/10/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	30/10/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	01/01/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	07/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/02/2003	
Finalización de construcción .....	01/10/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	01/11/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		25
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		2.915,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		2,00
Observaciones del promotor: Línea Astillero-Cacicedo		

Observaciones de la CNE:

# Línea Atarfe-Fargue

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISAF Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/11/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Atarfe-Fargue		

Observaciones de la CNE:

**Línea AVE.Monte Torrero**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZAV Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	29/10/2001	29/10/2001
Finalización de ingeniería .....	18/03/2002	18/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	29/04/2002	29/04/2002
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	30/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/07/2002	
Finalización de construcción .....	15/12/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Línea AVE ZARAGOZA E/S Monte Torrero-Peñaflor. Pendiente de convenio con el GIF	

Observaciones de la CNE:

# Línea Azca Norte

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFAN

Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/07/2002	
Finalización de ingeniería .....	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Azca Norte		

Observaciones de la CNE:

**Línea Balboa-Alqueva**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRBF Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:56

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	27/12/2002	
Finalización de ingeniería	27/09/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	25/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública	25/08/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	27/09/2003	
Finalización de construcción	24/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		13.871,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		148,00
Observaciones del promotor:	Línea Balboa-Alqueva	

Observaciones de la CNE:

# Línea Balboa-Alvarado

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LISBA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/02/1998
Finalización de ingeniería .....		01/03/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		23/03/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <u>Ministerio de Economía</u> .....		23/03/1999
Comienzo del trámite de información publica .....		28/04/1999
Finalización del trámite de información publica .....		03/07/1999
Obtención de autorización medioambiental .....		02/02/1999
Obtención de autorización de instalación .....		10/11/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		15/09/2000
Finalización de construcción .....		01/11/2001
Puesta en marcha según promotor .....		19/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Balboa-Alvarado		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

# Línea Belesar-Chantada

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFBC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/03/2002	01/03/2002
Finalización de ingeniería .....	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/11/2002	
Finalización de construcción .....	01/11/2003	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Línea Belesar-Chantada. Actuación modificada topológicamente, cambiada en la propuesta de desarrollo de la red de transporte	

Observaciones de la CNE:



# Línea Bescano Envic-Juia

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICJC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Bescano Envic-Juia: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (731 días)	

# Linea Bescanó-Figueras

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRBI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 5/6/02 19:07:54

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	04/06/2002	
Finalización de ingeniería .....	07/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/01/2003	
Comienzo del trámite de información publica .....	15/07/2003	
Finalización del trámite de información publica .....	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	15/10/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	29/12/2003	
Finalización de construcción .....	08/12/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	30/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		12.493,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Linea Bescanó-Figueras		

Observaciones de la CNE:

# Línea Bescanó-Vic

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRBV Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:53

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		27/04/1999
Finalización de ingeniería .....	13/05/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		12/06/1997
Comienzo del trámite de información pública .....		12/06/1997
Finalización del trámite de información pública .....	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	15/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	25/07/2003	
Finalización de construcción .....	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	07/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha .....		20
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		12.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		40,00
Observaciones del promotor: Línea Bescanó-Vic		

Observaciones de la CNE:

# Línea Besós-Badalona

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICBB Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/10/1999	01/10/1999
Finalización de ingeniería .....	01/06/2001	01/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		20/01/2000
Comienzo del trámite de información publica .....		27/03/2000
Finalización del trámite de información publica .....		27/04/2000
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		13/11/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/03/2002	
Finalización de construcción .....	01/05/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	15/05/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Besós-Badalona: Obra incluida en el Plan Besós 2004		

Observaciones de la CNE:

---

**Línea Besos-Mata**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICBM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	10/04/2003	
Puesta en marcha según promotor	20/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Besos-Mata: Es la misma obra que el código LICMB

Observaciones de la CNE:

# Línea Boadilla-T.Leganés

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIBL                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/04/2000	01/04/2000
Finalización de ingeniería .....	15/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	01/05/2000	01/05/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	01/07/2000	01/07/2000
Finalización del trámite de información pública .....	01/08/2000	01/08/2000
Obtención de autorización medioambiental .....	01/09/2000	01/09/2000
Obtención de autorización de instalación .....	01/10/2000	01/10/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	22/04/2002	
Finalización de construcción .....	15/06/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	30/06/2002	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....	31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....	93
% Construcción realizado a la fecha .....	20
Inversión presupuestada en miles de euros .....	0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....	0,00

Observaciones del promotor: Línea Boadilla-T.Leganés

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (181 días)

# Línea Boimente- Puentes de García Rodríguez

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRBO Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:48

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		12/01/2001
Finalización de ingeniería .....		24/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		16/11/2000
Comienzo del trámite de información pública .....		10/04/1991
Finalización del trámite de información pública .....		25/05/2001
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		07/03/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		24/08/2001
Finalización de construcción .....	15/05/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/06/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		60
Inversión presupuestada en miles de euros .....		6.215,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		2.276,00

Observaciones del promotor: Línea Boimente-L/Aluminio- Puentes de García Rodríguez

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (531 días)

**Línea Bolarque-Trillo**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRBT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 5/6/02 19:07:55

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		21/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		6.787,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		6.787,00
Observaciones del promotor: Línea Bolarque-Trillo		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		



**Línea Cando-Portodemouros**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFCP          Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

Comienzo de ingeniería .....

Finalización de ingeniería .....

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....

Comienzo del trámite de información pública .....

Finalización del trámite de información pública .....

Obtención de autorización medioambiental .....

Obtención de autorización de instalación .....

Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....

Comienzo de Construcción .....

Finalización de construcción .....

Puesta en marcha según promotor .....

Fecha Prevista	Fecha Real

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....

% Ingeniería realizado a la fecha .....

% Construcción realizado a la fecha .....

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

31/12/2001

**Observaciones del promotor:** Línea Cando-Portodemouros. Instalación no recogida en la propuesta de desarrollo de la red de transporte al O.S. tal como se recoge aquí, se realiza de forma delegada - contrastando la información -

**Observaciones de la CNE:**

# Línea Caparacena-Gabias

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISCG Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/07/1995
Finalización de ingeniería .....		15/02/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		01/02/1966
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		01/02/1996
Comienzo del trámite de información pública .....		21/05/1996
Finalización del trámite de información pública .....		04/07/1996
Obtención de autorización medioambiental .....		24/06/1996
Obtención de autorización de instalación .....		24/11/1997
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		15/11/2000
Finalización de construcción .....		15/06/2001
Puesta en marcha según promotor .....		27/03/2002
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Caparacena-Gabias		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada, Retraso en la fecha real de puesta en marcha (86 días)		

# Línea Carrio-Uninsa

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIHCU

Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 17:37:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		15/02/2001
Finalización de ingeniería .....		05/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		29/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		29/01/2002
Comienzo del trámite de información pública .....		14/02/2002
Finalización del trámite de información pública .....		09/03/2002
Obtención de autorización medioambiental .....	30/06/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	30/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	31/07/2002	
Finalización de construcción .....	31/12/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		1.870,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		654,00
Observaciones del promotor: Línea Carrio-Uninsa		

Observaciones de la CNE:

**Línea Cartelle-Frieira**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFCF Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/03/2000	01/03/2000
Finalización de ingeniería .....	01/12/2001	01/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		26/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		26/12/2001
Comienzo del trámite de información pública .....		02/05/2002
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Cartelle-Frieira		

Observaciones de la CNE:

# Línea Cartuja-Cádiz

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LISCC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Cartuja-Cádiz	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (336 días)	

**Línea Casares-Pinar**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LISCA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/11/2002	30/11/2002
Finalización de ingeniería .....	30/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	30/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública .....	30/07/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	30/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/01/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	30/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/09/2003	
Finalización de construcción .....	30/12/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		10
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Casares-Pinar		

Observaciones de la CNE:

# línea Casillas-Lancha

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISCL

Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/01/1997	30/01/1997
Finalización de ingeniería	30/01/2001	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <del>Ministerio de Economía</del>	30/04/1997	30/04/1997
Comienzo del trámite de información pública	30/05/1997	30/05/1997
Finalización del trámite de información pública	30/07/1997	30/07/1997
Obtención de autorización medioambiental	30/10/1997	30/10/1997
Obtención de autorización de instalación	30/01/1998	30/01/1998
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/09/2001	30/09/2001
Finalización de construcción	30/05/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		80
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	línea Casillas-Lancha	

Observaciones de la CNE:

Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (181 días)

# Línea Castejón-La Serna

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigode infraestructura LIRCS Codigode proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:50

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		28/12/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco ..... 31/12/2001

% Ingeniería realizado a la fecha .....

% Construcción realizado a la fecha .....

Inversión presupuestada en miles de euros ..... 4.054,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros ..... 4.054,00

Observaciones del promotor: Línea Castejón-La Ser

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada



# Línea Castejón-Muruarte

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRCU

Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:52

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		21/05/2001
Finalización de ingeniería .....	15/02/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		15/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		20/03/2002
Comienzo del trámite de información pública .....		11/04/2002
Finalización del trámite de información pública .....	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/08/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	15/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/11/2002	
Finalización de construcción .....	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		20
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		20.436,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		238,00

Observaciones del promotor: Línea Castejón-Muruarte

Observaciones de la CNE:

**Línea Cinca- Monzón-Ribarroja**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRCM

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 9:47:15

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/02/2003	
Finalización de ingeniería .....	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	15/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/12/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/10/2003	
Finalización de construcción .....	15/05/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	15/06/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Bajo Cinca-L/Monzón-Ribarroja		

Observaciones de la CNE:

Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (532 días)

# Línea C.Naciones-Canillejas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFCC

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2000	01/03/2000
Finalización de ingeniería	01/01/2001	01/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		05/05/2000
Comienzo del trámite de información pública		19/07/2000
Finalización del trámite de información pública		19/08/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		18/01/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2000	01/07/2000
Finalización de construcción	01/11/2001	01/11/2001
Puesta en marcha según promotor		19/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea C.Naciones-Canillejas

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Línea Colón-torrearenillas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LISCT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2006	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Colón-torrearenillas	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1066 días)	

# Línea de 400kV de Conexión a la línea de Gatika-Itxaso

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Bizkaia Energía, S.L.

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIMGI Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:56:0

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/02/2002
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		31/07/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		31/07/2001
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		27/12/2000
Obtención de autorización medioambiental		02/07/2001
Obtención de autorización de instalación		03/09/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/05/2002	
Comienzo de Construcción	01/05/2003	
Finalización de construcción	31/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	1. La solicitud del informe de autorización de instalaciones se presentó en MINECO/GOBIERNO VASCO. 2. El término de acceso a la red se refiere al sistema ELECTRICO. En IM asignada a Iberdrola LIAI	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (640 días)	

# Línea de Mesón-Puentes de García Rodríguez

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRME Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:48

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de Ingeniería	15/05/2002	
Finalización de ingeniería	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/09/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2004	
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		21.233,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		112,00
Observaciones del promotor:	Línea de Mesón-Puentes de García Rodríguez	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (349 días)	

# Línea Eixample-Vilanova

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICUV Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Eixample-Vilanova		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (365 días)		

# Linea Elda en Benezama-Petrel

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIBP Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/05/2002	
Finalización de ingeniería .....	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	15/06/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	15/07/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/08/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	15/09/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/11/2002	
Finalización de construcción .....	15/04/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/05/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Elda en Benezama-Petrel		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (135 días)



## Línea Eliminación T2 Palencia

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIPL

Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/11/2003	
Finalización de ingeniería	15/06/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/12/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/08/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/02/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/03/2004	
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2004	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Eliminación T2 Palencia

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (350 días)

# Línea El Palmar-Rocamora

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRPR Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:57

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		15/02/2001
Finalización de ingeniería .....	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		12/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		12/07/2001
Comienzo del trámite de información pública .....		31/08/2001
Finalización del trámite de información pública .....		15/11/2001
Obtención de autorización medioambiental .....	15/06/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	15/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/05/2003	
Finalización de construcción .....	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		20
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		11.495,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		39,00

Observaciones del promotor: Línea El Palmar-L/Litoral-Rocamora

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (715 días)

# Línea E/S Colón-Torrearenillas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISCO Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <u>Ministerio de Economía</u> .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/11/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea E/S Colón-Torrearenillas		

Observaciones de la CNE:

# Línea E/S C.Naciones-Canillejas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFCX Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/02/2002	01/02/2002
Finalización de ingeniería .....	01/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		70
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea E/S C.Naciones-Canillejas		

Observaciones de la CNE:

**Línea E/S Mazarredo-C.Plata**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFMX Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2003	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea E/S Mazarredo-C.Plata		

Observaciones de la CNE:

# Línea Fargue-Caparacena

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISFC Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/11/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Fargue-Caparacena		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (701 días)

# Línea Figueras-Baixas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRFF Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:54

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	04/06/2002	
Finalización de ingeniería .....	07/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/01/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/07/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	15/10/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	29/12/2003	
Finalización de construcción .....	08/12/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	30/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		6.247,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Figueras-Baixas

Observaciones de la CNE:

**Línea Figueres-Palau**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICFP Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/07/2003	
Finalización de construcción .....	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	21/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Figueres-Palau: Obra pendiente de inicio proyecto		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (721 días)		



# Línea Franquesas-La Roca

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICPR Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/10/2001	15/10/2001
Finalización de ingeniería .....	01/01/2002	01/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/03/2002	
Finalización de construcción .....	15/05/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	25/05/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Franquesas-La Roca		

Observaciones de la CNE:

**Línea Frieira-Atios**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFFA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/07/2002	
Finalización de ingeniería .....	01/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <del>Ministerio de Economía</del> .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/10/2002	
Finalización de construcción .....	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Frieira-Atios		

Observaciones de la CNE:

# Línea Fuendetodos-Almazán

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRFA                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 9:47:15

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		30/10/2001
Finalización de ingeniería .....	30/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/06/2002	
Comienzo del trámite de información publica .....	15/08/2002	
Finalización del trámite de información publica .....	15/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	15/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/08/2002	
Finalización de construcción .....	30/05/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/06/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		5
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		619,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Fuendetodos-L/Almazán-Escatrón		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (181 días)

# Línea fuendetodos-Escucha

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRFE                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:52

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/10/2002	
Finalización de ingeniería .....	30/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/09/2002	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/12/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	15/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/05/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/02/2004	
Finalización de construcción .....	15/02/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	15/03/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		12.454,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		15,00
Observaciones del promotor: Línea Fuendetodos-Escucha		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (74 días)		

# Línea Fuentes-Loeches

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRFT Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:55

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		23/02/2001
Finalización de ingeniería .....	29/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		11/02/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		25/06/2001
Comienzo del trámite de información pública .....		23/07/2001
Finalización del trámite de información pública .....		25/08/2001
Obtención de autorización medioambiental .....		11/03/2002
Obtención de autorización de instalación .....	15/07/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		12/03/2002
Finalización de construcción .....	13/11/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	13/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		95
% Construcción realizado a la fecha .....		85
Inversión presupuestada en miles de euros .....		7.910,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		723,00
Observaciones del promotor: Línea Fuentes de la Alcarria-L/Trillo-Loeches		

Observaciones de la CNE:

# Linea Fuencarral-Galapagar

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRFG Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 5/6/02 19:07:54

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		30/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		4.481,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		4.481,00

Observaciones del promotor: Línea Fuencarral-L/Galapagar-S.S. de los Reyes

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

**Línea Fuencarral-S.Chinarro (4,4km)**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIFS Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/08/2002	
Finalización de ingeniería .....	30/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	30/11/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	30/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/01/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	28/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/03/2003	
Finalización de construcción .....	30/08/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....	31/12/2002	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Fuencarral-S.Chinarro (4,4 km)

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (273 días)

**Línea Fuencarral-S.Chinarro (6,2 km)**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIFA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/08/2002	
Finalización de ingeniería .....	30/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <del>Ministerio de Economía</del> .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	30/11/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	30/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/01/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	28/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/03/2003	
Finalización de construcción .....	30/08/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Fuencarral-S.Chinarro (6,2 km)

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (273 días)



# Línea Fuenlabrada-T.Fortuna

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFF Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/09/2002	
Finalización de ingeniería .....	15/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <del>Ministerio de Economía</del> .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	15/12/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	15/01/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/02/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/03/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/05/2003	
Finalización de construcción .....	15/09/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Fuenlabrada-T.Fortuna		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (288 días)

# Línea Graus-Cazaril

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRGF Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:53

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	18/06/2002	
Finalización de ingeniería .....	11/02/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	10/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	10/10/2002	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/03/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	15/05/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	10/06/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	03/07/2003	
Finalización de construcción .....	30/09/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		21.864,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		54,00
Observaciones del promotor: Línea Graus-Cazaril		

Observaciones de la CNE:

# Linea Güeñes-Itxaso

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRGI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 5/6/02 19:07:50

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/10/2002	
Finalización de ingeniería .....	31/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		22/07/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	31/03/2003	
Comienzo del trámite de información publica .....	01/04/2003	
Finalización del trámite de información publica .....	30/06/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/11/2004	
Obtención de autorización de instalación .....	30/11/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/12/2004	
Finalización de construcción .....	30/11/2006	
Puesta en marcha según promotor .....	30/12/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		34.190,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		496,00
Observaciones del promotor:	Linea Güeñes-Itxaso (En el P.Vasco los trámites para DIA,AA,AP y DUP se realizan simultáneamente)	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (364 días)	

# Linea Gurrea-Sabiñánigo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRGS Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 9:47:15

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		19/05/2000
Finalización de ingeniería .....		25/12/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		06/11/2000
Comienzo del trámite de información publica .....		07/02/2001
Finalización del trámite de información publica .....		14/10/2001
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		13/07/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		15/07/2001
Finalización de construcción .....	30/08/2002	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		80
Inversión presupuestada en miles de euros .....		144,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		136,00
Observaciones del promotor:	Linea Gurrea-L/ Villanueva-Sabiñánigo (PUESTA EN SERVICIO DEL 1er.CIRCUITO 04/12/2001)	

Observaciones de la CNE:

# Línea Hortaleza-Aena

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFHO Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor:

Línea Hortaleza-Aena. Instalación no recogida en la propuesta de desarrollo de la red de transporte al O.S. Se presentó finalmente otra variante técnicamente mejor

Observaciones de la CNE:

# Línea Horaleza-Azca

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFHA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/07/2002	
Finalización de ingeniería .....	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de Instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Horaleza-Azca		

Observaciones de la CNE: