

# Línea Hortaleza-C. Naciones

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFHC Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/03/2000	01/03/2000
Finalización de ingeniería .....	01/01/2001	01/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		16/11/2000
Comienzo del trámite de información pública .....		15/02/2001
Finalización del trámite de información pública .....		10/03/2001
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		19/04/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/02/2001	01/02/2001
Finalización de construcción .....	01/11/2001	01/11/2001
Puesta en marcha según promotor .....		15/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor: Línea Hortaleza-C. Naciones

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada



# Línea Jalón-Los Vientos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZJV                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:48:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/10/2000	15/10/2000
Finalización de ingeniería .....	15/01/2001	15/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	21/05/2001	21/05/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/01/2001	15/01/2001
Comienzo del trámite de información pública .....	24/05/2001	24/05/2001
Finalización del trámite de información pública .....	30/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/05/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/07/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/08/2003	
Finalización de construcción .....	30/06/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	30/06/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Linea Jalón-Los Vientos. Inicio ejecución condicionada a mesas Perea	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (547 días)	

# Línea Jaló-Magallón

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZJM                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	19/03/1998	19/03/1998
Finalización de ingeniería .....	03/04/1998	03/04/1998
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	27/10/1997	27/10/1997
Comienzo del trámite de información publica .....	06/04/1998	06/04/1998
Finalización del trámite de información publica .....	25/01/1999	25/01/1999
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	16/12/1998	16/12/1998
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/10/2002	
Finalización de construcción .....	01/02/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	01/02/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
<del>% Construcción realizado a la fecha .....</del>		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor: Línea Jalón-Magallón\_b. Inicio ejecución condicionada a mesas Perea

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (32 dias)

# Línea Juia-Bescanó

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICJB                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco ..... 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha .....

% Construcción realizado a la fecha .....

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

Observaciones del promotor: Línea Juia-Bescanó: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (731 días)

**Línea Lada-Velilla**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRLV

Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:49

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		15/10/1983
Finalización de ingeniería .....		15/10/1984
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		22/08/1984
Comienzo del trámite de información pública .....		22/08/1984
Finalización del trámite de información pública .....		20/03/1986
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		20/03/1986
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		15/08/1988
Finalización de construcción .....	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		59
Inversión presupuestada en miles de euros .....		22.906,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		15.215,00

Observaciones del promotor: Línea Lada-Velilla (EJECUCIÓN PARADA.ACTUACIONES JUDICIALES)

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1080 dias)

# Línea La Eliana-La Plana

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIREP. Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 5/6/02 19:07:56

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		15/02/2002
Finalización de ingeniería .....	15/02/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/06/2002	
Comienzo del trámite de información publica .....	15/07/2002	
Finalización del trámite de información publica .....	15/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	15/03/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/04/2003	
Finalización de construcción .....	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		10
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		6.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		7,00
Observaciones del promotor: Línea La Elia-La Pla (2º circuito)		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (349 días)

**Linea La Roca-Roca**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICRO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/03/2002	15/03/2002
Finalización de ingeniería .....	01/06/2002	01/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de-Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/07/2002	
Finalización de construcción .....	01/10/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	20/10/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		- 0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Linea La Roca-Roca		

Observaciones de la CNE:



# Línea La Secuita-Perafort

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICSM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Línea La Secuita-Perafort: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (731 días)	

# Línea La Secuita Vandellós

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRSV

Código de proyecto

1

Fecha de envío 31/5/02 9:47:16

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		11/02/2002
Finalización de ingeniería	21/01/2003	
Presentación de la solicitud de Informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/09/1998
Comienzo del trámite de información pública		21/01/1999
Finalización del trámite de información pública		02/03/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	01/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	04/07/2003	
Finalización de construcción	28/09/2004	
Puesta en marcha según promotor	19/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		1
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		858,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		23,00
Observaciones del promotor:	Línea La Secuita-L/ Vandellòs-Begues	

Observaciones de la CNE:

# Línea La Secuita-Viladecans

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICSE

Código de proyecto

1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea La Secuita-Viladecans: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (365 días)	

# Línea La Secuita- Viladecans

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICSV

Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea La Secuita- Viladecans: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (731 días)	

# Línea La Serna-Magallón

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRSM

Código de proyecto

1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:52

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/07/2002	
Finalización de ingeniería	15/12/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/11/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/11/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/12/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/07/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2004	
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		9.342,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		46,00
Observaciones del promotor:	Línea La Ser-Magallón	

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (715 días)

**Línea Litoral-Rocamora**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRLR

Codigo de proyecto

1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:57

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de Ingeniería		15/06/2001
Finalización de Ingeniería		15/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/07/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/09/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2002	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		21.118,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		15,00
Observaciones del promotor:	Línea Litoral-Rocamora (2º circuito)	

Observaciones de la CNE:

Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (349 días)

# Línea Los Vientos-María

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIZVM

Código de proyecto

1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	14/07/1999	14/07/1999
Finalización de ingeniería	02/08/1999	02/08/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	07/09/1999	07/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	07/09/1999	07/09/1999
Comienzo del trámite de información pública	02/09/1999	02/09/1999
Finalización del trámite de información pública	22/10/2001	22/10/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/08/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2002	15/04/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2002	
Finalización de construcción	30/12/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Los Vientos-María. Inicio ejecución condicionada circuito b.	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (364 días)	

**Línea Los Vientos-María\_b**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZVI

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	14/07/1999	14/07/1999
Finalización de ingeniería	02/08/1999	02/08/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	07/09/1999	07/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	07/09/1999	07/09/1999
Comienzo del trámite de información pública	02/09/1999	02/09/1999
Finalización del trámite de información pública	22/10/2001	22/10/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/08/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2002	15/04/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2002	
Finalización de construcción	30/12/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Los Vientos-María_b. Inicio ejecución condicionada a mesas Perea	

Observaciones de la CNE:



# Línea Lubian-Puebla de Sanabria

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRLP Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 9:47:16

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		31/07/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		218,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		218,00
Observaciones del promotor: Línea Lubian-L/ San Agustín-Puebla de Sabria		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

# Línea Lucero-T.Leganés

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIILL Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/07/2001	15/07/2001
Finalización de ingeniería .....	06/03/2002	06/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/10/2001	15/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	15/12/2001	15/12/2001
Finalización del trámite de información pública .....	15/01/2002	15/01/2002
Obtención de autorización medioambiental .....	15/03/2002	15/03/2002
Obtención de autorización de instalación .....	15/04/2002	15/04/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	16/09/2002	
Finalización de construcción .....	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	01/01/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Lucero-T.Leganés		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1 días)

# Línea Maestrazgo-La Plana

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRMA Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 9:47:17

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		15/02/2002
Finalización de ingeniería .....	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <del>Ministerio de Economía</del> .....	15/10/2002	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/12/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	15/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/03/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/10/2002	
Finalización de construcción .....	15/05/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/06/2003	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....	31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....	14
% Construcción realizado a la fecha .....	0
Inversión presupuestada en miles de euros .....	47,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....	0,00

Observaciones del promotor: Línea Morella-L/Aragón-La Pla (MAESTRAZGO SE DENOMINA ACTUALMENTE MORELLA)

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (166 días)

**Línea Magallón-La Serna**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRML Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:51

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		10/11/1998
Finalización de ingeniería		13/12/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		28/04/1998
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		15/04/1999
Comienzo del trámite de información pública		15/04/1999
Finalización del trámite de información pública		13/04/2001
Obtención de autorización medioambiental		16/11/2000
Obtención de autorización de instalación		10/01/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		06/08/2001
Finalización de construcción	30/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		70
Inversión presupuestada en miles de euros		8.791,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		4.284,00
Observaciones del promotor:	Línea Magallón-L/La Ser-Peñaflor	

Observaciones de la CNE:

**Línea Magallón-Pola**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZMP

Codigo de proyecto

1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	12/04/1999	12/04/1999
Finalización de ingeniería	07/07/1999	07/07/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	23/07/1999	23/07/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	23/07/1999	23/07/1999
Comienzo del trámite de información pública	27/09/1999	27/09/1999
Finalización del trámite de información pública	10/11/1999	10/11/1999
Obtención de autorización medioambiental	15/07/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2003	
Finalización de construcción	01/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	01/09/2003	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

31/12/2001

% Ingeniería realizado a la fecha

100

% Construcción realizado a la fecha

0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Línea Magallón-Pola. Inicio ejecución condicionada a permisos particulares.

Observaciones de la CNE:

Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (609 días)

# Línea Mangranersave-Mequinenza

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICMM

Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/2001	01/10/2001
Finalización de ingeniería	01/02/2002	01/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2002	
Finalización de construcción	01/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/05/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Mangranersave-Mequinenza: Alimentación a SE de tracción del TGV tramo Zaragoza-Lleida	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (135 días)	

**Línea María-Fuendetodos**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZMF

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	17/09/2001	17/09/2001
Finalización de ingeniería	18/12/2001	18/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/01/2002	10/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	10/01/2002	10/01/2002
Comienzo del trámite de información pública	11/02/2002	11/02/2002
Finalización del trámite de información pública	15/03/2002	15/03/2002
Obtención de autorización medioambiental	15/08/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/11/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2003	
Finalización de construcción	30/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea María-Fuendetodos. Inicio ejecución condicionada a mesas Perea	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (273 días)	

**Línea María-Montetorrero\_b**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZMA

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	14/07/1999	14/07/1999
Finalización de ingeniería	02/08/1999	02/08/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/09/1999	10/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	08/09/1999	08/09/1999
Comienzo del trámite de información pública	18/10/1999	18/10/1999
Finalización del trámite de información pública	02/03/2001	02/03/2001
Obtención de autorización medioambiental	31/10/2001	31/10/2001
Obtención de autorización de instalación	31/10/2001	31/10/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2001	01/11/2001
Finalización de construcción	31/05/2002	
Puesta en marcha según promotor	31/05/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		90
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea María-Montetorrero_b	

Observaciones de la CNE:



**Línea María-El Ventero**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZMV

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	29/07/1999	29/07/1999
Finalización de ingeniería	29/09/1999	29/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	31/05/2000	31/05/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	29/09/1999	29/09/1999
Comienzo del trámite de información pública	24/11/1999	24/11/1999
Finalización del trámite de información pública	28/02/2001	28/02/2001
Obtención de autorización medioambiental	16/01/2001	16/01/2001
Obtención de autorización de instalación	14/02/2001	14/02/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	10/10/2001	10/10/2001
Finalización de construcción	06/05/2002	06/05/2002
Puesta en marcha según promotor	13/05/2002	13/05/2002
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea María-El Ventero	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada, Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (133 días), Retraso en la fecha real de puesta en marcha (133 días)	

**Línea María-Montetorrero**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZMM

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	14/07/1999	14/07/1999
Finalización de ingeniería	02/08/1999	02/08/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/09/1999	10/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	08/09/1999	08/09/1999
Comienzo del trámite de información pública	18/10/1999	18/10/1999
Finalización del trámite de información pública	02/03/2001	02/03/2001
Obtención de autorización medioambiental	31/10/2001	31/10/2001
Obtención de autorización de instalación	31/10/2001	31/10/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2001	01/11/2001
Finalización de construcción	06/05/2002	06/05/2002
Puesta en marcha según promotor	13/05/2002	13/05/2002
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea María-Montetorrero	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada, Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (133 días), Retraso en la fecha real de puesta en marcha (133 días)	

**Línea Mata-Besós**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICMB Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2002	01/03/2002
Finalización de ingeniería	01/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	10/01/2003	
Finalización de construcción	10/04/2003	
Puesta en marcha según promotor	20/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		65
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Mata-Besós	

Observaciones de la CNE:

**Línea Mata-Vilanova**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICMV

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	10/12/1996	10/12/1996
Finalización de ingeniería .....	01/02/1997	01/02/1997
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/04/1997	
Finalización de construcción .....	15/01/1998	
Puesta en marcha según promotor .....	01/02/1998	01/02/1998
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Mata-Vilanova		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

# Línea Mazaricos-Vimianzo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFMV      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/1998	01/06/1998
Finalización de ingeniería	01/11/2000	01/11/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		21/07/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <del>Ministerio de Economía</del>		17/06/1999
Comienzo del trámite de información pública		06/08/1999
Finalización del trámite de información pública		06/10/1999
Obtención de autorización medioambiental		24/03/2000
Obtención de autorización de instalación		13/06/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2000	01/11/2000
Finalización de construcción	01/10/2001	01/10/2001
Puesta en marcha según promotor		14/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Mazaricos-Vimianzo

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

# Línea Mazarredo-C.Plata

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFMC

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
<del>Comienzo de Ingeniería</del>	01/01/1999	01/01/1999
Finalización de ingeniería	01/06/2000	01/06/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		25/02/2000
Comienzo del trámite de información pública		19/04/2000
Finalización del trámite de información pública		19/05/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		20/10/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2000	01/06/2000
Finalización de construcción	01/11/2001	01/11/2001
Puesta en marcha según promotor		16/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Mazarredo-C.Plata	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada	

**Línea Medinaceli-Trillo**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRMM

Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:56

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		14/04/1999
Finalización de ingeniería		17/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/02/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/12/1999
Comienzo del trámite de información pública		13/08/1999
Finalización del trámite de información pública		05/12/1999
Obtención de autorización medioambiental		03/05/2001
Obtención de autorización de instalación		13/08/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		02/09/2000
Finalización de construcción		22/04/2002
Puesta en marcha según promotor	17/07/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		2.704,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		2.298,00
Observaciones del promotor:	Línea Mediceli-L/Trillo-Magallón	

Observaciones de la CNE:

# Línea Meso do vento-Vimianzo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFVV                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/01/1998	01/01/1998
Finalización de ingeniería .....	01/12/1999	01/12/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		09/08/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		30/07/1999
Comienzo del trámite de información pública .....		13/09/1999
Finalización del trámite de información pública .....		14/10/2000
Obtención de autorización medioambiental .....		24/07/2000
Obtención de autorización de instalación .....		15/03/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/10/2000	01/10/2000
Finalización de construcción .....	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor .....		28/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor: Línea Meso do vento-Vimianzo

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada



**Linea Molins-S.Boi\_F**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICCS Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	21/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Linea Molins-S.Boi_F: Obra pendiente de inicio proyecto	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (721 dias)	

# Línea Moraleja-Parla

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIMP

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Econcmía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información publica	15/11/2004	
Finalización del trámite de información publica	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Moraleja-Parla II	

Observaciones de la CNE:

**Línea Mudarra-Olma**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRLL

Codigo de proyecto

1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:55

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2001
Finalización de ingeniería	15/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		03/08/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/08/2001
Comienzo del trámite de información pública		05/11/2001
Finalización del trámite de información pública		10/12/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/05/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/11/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2003	
Finalización de construcción	15/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		70
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		3.057,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		2.578,00
Observaciones del promotor:	Línea Mudarra-La Olma	

Observaciones de la CNE:

Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (288 días)

# Línea Muruarte-Orcoyen

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRMO

Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:52

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/12/2000
Finalización de ingeniería	01/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		27/09/1999
Comienzo del trámite de información pública		27/09/1999
Finalización del trámite de información pública		15/01/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	01/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2003	
Finalización de construcción	01/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		60
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		2.615,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		74,00
Observaciones del promotor:	Línea Muruarte-L/Cordovilla-Orcoyen	

Observaciones de la CNE:

# Línea Navalcarnero-Moraleja

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIINM

Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/12/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Navalcarnero-Moraleja	

Observaciones de la CNE:

**Linea Navalcarnero-Talavera**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIINT

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Linea Navalcarnero-Talavera		

Observaciones de la CNE:

# Línea Noguera-Pont

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRNP Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 9:47:15

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	22/05/2003	
Finalización de ingeniería .....	04/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/04/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/06/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	15/08/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	01/11/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/01/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	14/10/2004	
Finalización de construcción .....	05/01/2006	
Puesta en marcha según promotor .....	27/01/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		150,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Noguera-L/Pont de Suert-Rubí

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1123 días)

# Línea Nueva Escombreras-El Palmar

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRNA Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:56

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2001
Finalización de ingeniería	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		12/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/07/2001
Comienzo del trámite de información pública		31/08/2001
Finalización del trámite de información pública		15/11/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/06/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2003	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		16.387,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		107,00

Observaciones del promotor: Línea Nueva Escombreras-El Palmar

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (715 días)



# Línea Nueva Escombreras-Rocamora

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRNR

Código de proyecto

1

Fecha de envío 31/5/02 9:47:17

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2002
Finalización de ingeniería	15/11/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/06/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		613,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		15,00
Observaciones del promotor:	Línea Nueva Escombreras-L/Rocamora-Escombreras	

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (349 días)

# Línea Nueva Viladec-Hospit.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICNH Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Nueva Viladec-Hospit.	

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (366 días)

**Línea Olivares-Atarfe**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LISOA Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/06/2001	30/06/2001
Finalización de ingeniería	30/01/2002	30/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/07/2000	30/07/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/07/2000	30/07/2000
Comienzo del trámite de información pública	30/10/2000	30/10/2000
Finalización del trámite de información pública	30/07/2001	30/07/2001
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2001	30/10/2001
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/06/2003	
Finalización de construcción	30/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Olivares-Atarfe	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (729 días)	

**Línea Olivares-Ubeda**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LISOU

Codigo de proyecto

1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <u>Ministerio de Economía</u>		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Olivares-Ubeda	

Observaciones de la CNE:

Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (701 días)

**Línea Onuba-Tharsis**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LISOT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Onuba-Tharsis		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (701 días)		

**Línea Orgiva-Gabias**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LISBG Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/01/1998	30/01/1998
Finalización de ingeniería .....	30/04/2000	30/04/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/07/1997	30/07/1997
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	30/07/1997	30/07/1997
Comienzo del trámite de información pública .....	30/08/1997	30/08/1997
Finalización del trámite de información pública .....	30/05/1998	30/05/1998
Obtención de autorización medioambiental .....	30/12/1997	30/12/1997
Obtención de autorización de instalación .....	30/05/1998	30/05/1998
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/09/2002	
Finalización de construcción .....	30/03/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/03/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Orgiva-Gabias		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (454 días)

**Línea Parla-Azután**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIPA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/09/2004	
Finalización de ingeniería .....	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública .....	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación .....	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/05/2005	
Finalización de construcción .....	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Parla-Azután		

Observaciones de la CNE:

**Línea Parla-Parla**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIAR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/09/2004	
Finalización de ingeniería .....	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública .....	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación .....	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/05/2005	
Finalización de construcción .....	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Parla-Parla II		

Observaciones de la CNE:



**Línea Parla-Villaverde**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIV1 Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/09/2003	
Finalización de ingeniería .....	30/04/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	30/06/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	30/12/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	30/01/2004	
Obtención de autorización medioambiental .....	28/02/2004	
Obtención de autorización de instalación .....	30/03/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/05/2004	
Finalización de construcción .....	30/09/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....	31/12/2003	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Parla-Villaverde

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (304 días)

# Línea Parralejo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISPA Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/09/1997	30/09/1997
Finalización de ingeniería	30/09/1999	30/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/03/1998	30/03/1998
Comienzo del trámite de información pública	30/04/1998	30/04/1998
Finalización del trámite de información pública	30/06/1998	30/06/1998
Obtención de autorización medioambiental	30/11/1998	30/11/1998
Obtención de autorización de instalación	30/07/1999	30/07/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Parralejo	

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1128 días)

# Línea Paterna-Cartuja

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LISPI                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/09/1997	30/09/1997
Finalización de ingeniería .....	30/09/1999	30/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	30/03/1998	30/03/1998
Comienzo del trámite de información pública .....	30/04/1998	30/04/1998
Finalización del trámite de información pública .....	30/06/1998	30/06/1998
Obtención de autorización medioambiental .....	30/11/1998	30/11/1998
Obtención de autorización de instalación .....	30/07/1999	30/07/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Paterna-Cartuja		

Observaciones de la CNE:

# Línea Pazos-Atios

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFPA Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Pazos-Atios. Instalación no recogida en la propuesta de desarrollo de la red de transporte al O.S. tal como se recoge aquí. Asociada a la actuación código LIFPD, LIFPH

Observaciones de la CNE:

# Línea PC-Fave1-Sentemenat

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICPC                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea PC-Fave1-Sentemenat		

Observaciones de la CNE:

# Linea Penagos-Abanto

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRPG

Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:50

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/04/2000
Finalización de ingeniería .....	31/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		07/12/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	30/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública .....	01/07/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	30/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	31/05/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	31/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/06/2003	
Finalización de construcción .....	30/11/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	30/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		30
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		34.715,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		11.255,00
Observaciones del promotor:	Linea Pegos-Güeñes (En el P.Vasco los trámites para DIA,AA,AP y DUP se realizan simultáneamente)	

Observaciones de la CNE:

**Línea Penaguillas (antes Benilloba)-T.Alcira**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIJA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/10/2003	
Finalización de ingeniería .....	15/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/11/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/01/2004	
Finalización del trámite de información pública .....	15/02/2004	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/03/2004	
Obtención de autorización de instalación .....	15/04/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/06/2004	
Finalización de construcción .....	15/10/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	15/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Penaguillas (antes Benilloba)-T.Alcira		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (685 días)

# Línea Penedes-Vandellos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRPV

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 5/6/02 19:07:53

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		11/02/2002
Finalización de ingeniería .....	21/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/12/2002	
Comienzo del trámite de información publica .....	15/01/2003	
Finalización del trámite de información publica .....	15/05/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/06/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	30/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	04/07/2003	
Finalización de construcción .....	28/09/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	19/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		1
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		1.059,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		24,00
Observaciones del promotor: Línea Penedes-L/Vandellòs-Begues		

Observaciones de la CNE:



# Línea Pierola-Mas Figueres

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICPM Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de Informe de Impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de Informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Pierola-Mas Figueres		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (365 días)

**Línea Pinar-Estrecho.**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRPE Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		27/07/2000
Finalización de ingeniería .....		04/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/06/1993
Comienzo del trámite de información pública .....	15/06/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	15/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	15/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		22/04/2001
Finalización de construcción .....		15/04/2002
Puesta en marcha según promotor .....	02/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		4.904,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		2.893,00
Observaciones del promotor: Línea Pir-Estrecho (2º circuito)		

Observaciones de la CNE:

# Línea Pinto-Villaverde

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIPV Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	21/05/2002	
Finalización de ingeniería	31/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	30/07/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental	30/09/2002	
Obtención de autorización de instalación	30/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/10/2002	
Finalización de construcción	01/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2002	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Pinto-Villaverde	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (166 días)	

# Línea Puerto de la Cruz-Estrecho

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRPP Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		27/07/2000
Finalización de ingeniería .....		06/03/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		25/04/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		25/04/2001
Comienzo del trámite de información pública .....		24/05/2001
Finalización del trámite de información pública .....	25/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	25/07/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	25/08/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	22/06/2002	
Finalización de construcción .....	21/09/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	13/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		2.582,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		181,00

Observaciones del promotor: Línea Puerto de la Cruz-L/Pir-Estrecho

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (103 días)

# Línea Puerto Real-Cartuja

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISPC

Código de proyecto 1.

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/01/2002	30/01/2002
Finalización de ingeniería .....	30/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	30/01/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	28/02/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	30/12/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/01/2004	
Obtención de autorización de instalación .....	30/03/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/03/2004	
Finalización de construcción .....	30/12/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	30/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		10
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor: Línea Puerto Real-Cartuja

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1460 días)

# Línea Quintos-Guadaira

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISQG Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/09/1999	
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		30/12/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		30/12/1999
Comienzo del trámite de información pública .....		30/11/2000
Finalización del trámite de información pública .....		30/04/2001
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/11/2008	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha .....		10
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Quintos-Guadaira		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1066 días)

**Linea Riera-St.Fost**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICRS Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	10/01/2002	10/01/2002
Finalización de ingeniería .....	01/03/2002	01/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/04/2002	
Finalización de construcción .....	01/06/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	15/06/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Linea Riera-St.Fost		

Observaciones de la CNE:

## Linea Rocamora-San Miguel de las Salinas (antes Rojas)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIRO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/10/2003	
Finalización de ingeniería .....	15/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/11/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información publica .....	15/01/2004	
Finalización del trámite de información publica .....	15/02/2004	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/03/2004	
Obtención de autorización de instalación .....	15/04/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/06/2004	
Finalización de construcción .....	15/10/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	15/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Rocamora-San Miguel de las Salinas (antes Línea Rocamora-Rojales)

Observaciones de la CNE:



# Línea Rocío-Torrearenilla

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISRT Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:2

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Rocío-Torrearenilla		

Observaciones de la CNE:

**Línea Romica-Olmedilla**

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRRO Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:51

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		30/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		14.794,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		14.794,00
Observaciones del promotor: Línea Romica-Olmedilla (LÍNEA OLMEDILLA-ROCAMORA)		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

# Línea Rueda-Magallón

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRJM Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 9:47:15

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		14/04/1999
Finalización de ingeniería .....		17/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		11/02/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		23/12/1999
Comienzo del trámite de información pública .....		10/02/2000
Finalización del trámite de información pública .....		07/04/2000
Obtención de autorización medioambiental .....		03/05/2001
Obtención de autorización de instalación .....		13/08/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		02/09/2000
Finalización de construcción .....		22/04/2002
Puesta en marcha según promotor .....	17/07/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		425,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		361,00
Observaciones del promotor: Línea Rueda de Jalón-L/TrilloMagallón		

Observaciones de la CNE:

# Linea San Miguel de las Salinas (antes Rojas) -Escombreras (antes Campoamor-H.Morena)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIICH Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea San Miguel de las Salinas (antes Rojas) -Escombreras (antes Línea Campoamor-H.Morena)

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (654 días)

# Linea San Miguel de las Salinas (antes Rojas) --San Vicente (antes Línea Torellano-Torellano)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIITT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea San Miguel de las Salinas (antesRojales) - San Vicente (antes Línea Torrellano-Torrellano)

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (654 días)

# Línea San Pedro-Velle

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFSV Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de Ingeniería	01/08/1997	01/08/1997
Finalización de ingeniería	01/03/2001	01/03/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		31/08/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		05/08/1999
Comienzo del trámite de información pública		22/09/1999
Finalización del trámite de información pública		08/12/2000
Obtención de autorización medioambiental		02/10/2001
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2002	
Finalización de construcción	01/07/2003	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea San Pedro-Velle	

Observaciones de la CNE: