

**ANEXO B. INFRAESTRUCTURAS NO INCLUIDAS EN EL
INFORME MARCO**

3) INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

LÍNEAS DE TRANSPORTE ELÉCTRICO

Cable Necsohenar c1

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFN1 Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/2001	01/08/2001
Finalización de ingeniería	01/02/2002	01/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		17/12/2001
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2002	01/03/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		26
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Cable Necsohenar c1		

Observaciones de la CNE:

Cable Necsohenar c2

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFN2 Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/2001	01/08/2001
Finalización de ingeniería	01/02/2002	01/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		14/12/2001
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2002	01/03/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		26
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Cable Necsohenar c2		

Observaciones de la CNE:

Cable Puerto-Mesón

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFPM Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/1998	01/02/1998
Finalización de ingeniería	01/10/1999	01/10/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		24/01/2000
Comienzo del trámite de información pública		13/03/2000
Finalización del trámite de información pública		24/04/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		24/11/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2001	01/01/2001
Finalización de construcción	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor		21/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Cable Puerto-Mesón	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada	

Cable Puerto-La Greda

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFPG . Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/1998	01/02/1998
Finalización de ingeniería	01/10/1999	01/10/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		24/01/2000
Comienzo del trámite de información pública		13/03/2000
Finalización del trámite de información pública		24/04/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		24/11/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2001	01/01/2001
Finalización de construcción	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor		21/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Cable Puerto-La Greda

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

E/S monjos en Foix-Viladecans

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICXV Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: E/S Monjos en Foix-Viladecans: Alimentación a la SE del código SUCMO		

Observaciones de la CNE:

E/S Plaza en Monte Torrero-Entrerrios

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIZTE Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: E/S Plaza en Monte Torrero-Entrerrios. El inicio del proceso está pendiente de la firma del convenio.

Observaciones de la CNE:

Línea Alimentación St. Ardoz. ELIMINADA POR PROMOTOR.

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIPO Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Ardoz - 'ELIMINADA POR PROMOTOR'		

Observaciones de la CNE:

Línea Alimentación St. Campoamor

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIICY Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	31/01/2000	31/01/2000
Finalización de ingeniería	05/03/2001	05/03/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/09/2001	30/09/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	30/10/2001	30/10/2001
Finalización del trámite de información pública	30/11/2001	30/11/2001
Obtención de autorización medioambiental	30/12/2001	30/12/2001
Obtención de autorización de instalación	30/01/2002	30/01/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2002	
Finalización de construcción	15/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2002	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	
% Ingeniería realizado a la fecha	100
% Construcción realizado a la fecha	0
Inversión presupuestada en miles de euros	0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros	0,00

Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Campoamor

Observaciones de la CNE:

Línea Alimentación St. El Palmeral

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIISD Código de proyecto .1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de Ingeniería	24/11/2000	24/11/2000
Finalización de Ingeniería	05/06/2001	05/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/01/2001	30/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	28/02/2001	28/02/2001
Finalización del trámite de información pública	30/03/2001	30/03/2001
Obtención de autorización medioambiental	30/04/2001	30/04/2001
Obtención de autorización de instalación	30/05/2001	30/05/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/05/2002	
Finalización de construcción	30/04/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/05/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. El Palmeral

Observaciones de la CNE:

Línea Alimentación St. Feria de Muestras de Valencia

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIFM Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/08/2002	
Finalización de ingeniería	30/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	30/11/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	30/01/2003	
Obtención de autorización de instalación	28/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/04/2003	
Finalización de construcción	30/08/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Feria de Muestras de Valencia

Observaciones de la CNE:

Línea Alimentación St. Fuenlabrada Papelera (antes Fuenlabrada Este)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIMR Código de proyecto 1.

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/11/2002	
Finalización de ingeniería	15/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/02/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/03/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Alimentación St. Fuenlabrada Papelera	

Observaciones de la CNE:

Línea Alimentación St. Fuentecilla

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIS2 Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/11/2002	
Finalización de ingeniería	30/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	28/02/2003	
Finalización del trámite de información pública	30/03/2003	
Obtención de autorización medioambiental	30/04/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/07/2003	
Finalización de construcción	30/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Alimentación St. Fuentecilla	

Observaciones de la CNE:

Línea Alí-Vitoria- Alimentación a St. Jundiz

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIAJ Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2002	
Finalización de ingeniería	01/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	01/11/2002	
Finalización del trámite de información pública	01/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	01/01/2003	
Obtención de autorización de instalación	01/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/04/2003	
Finalización de construcción	15/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Alí-Vitoria - Alimentación a St. JUNDIZ	

Observaciones de la CNE:

Línea Alimentación St. La Estrella

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIVL Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/2002	
Finalización de ingeniería	01/05/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/11/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	01/01/2003	
Finalización del trámite de información pública	01/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental	01/03/2003	
Obtención de autorización de instalación	01/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2003	
Finalización de construcción	15/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. La Estrella		

Observaciones de la CNE:

Línea Alimentación St. Las Saladas

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIVR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	06/06/2000	06/06/2000
Finalización de ingeniería	02/07/2001	02/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/08/2000	30/08/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	30/09/2000	30/09/2000
Finalización del trámite de información pública	30/10/2000	30/10/2000
Obtención de autorización medioambiental	30/11/2000	30/11/2000
Obtención de autorización de instalación	30/12/2000	30/12/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2002	
Finalización de construcción	30/06/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/07/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Alimentación St. Las Saladas	

Observaciones de la CNE:

Línea Alimentación St. Palafox

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIXL Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/11/2003	
Finalización de ingeniería	30/06/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/12/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/08/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/02/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/03/2004	
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2004	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Palafox

Observaciones de la CNE:

Línea Alimentación St. Paracuellos

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIS1 Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/11/2002	
Finalización de ingeniería	15/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/02/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/03/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Paracuellos		

Observaciones de la CNE:

Línea Alimentación St. Vall D'Uxo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIXS Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/05/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/02/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/11/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2004	
Finalización de construcción	30/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha 0

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 0,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 0,00

Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Vall D'Uxo

Observaciones de la CNE:

Línea Asturias-Galicia

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRAA Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	18/08/2003	
Finalización de ingeniería	08/07/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	20/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	16/11/2003	
Comienzo del trámite de información publica	01/12/2003	
Finalización del trámite de información publica	10/11/2004	
Obtención de autorización medioambiental	10/12/2004	
Obtención de autorización de instalación	08/02/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	08/02/2005	
Finalización de construcción	30/10/2006	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		45.730,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		74,00
Observaciones del promotor: Línea Asturias - Galicia		

Observaciones de la CNE:

Línea Cartelle - Lindoso (2º circuito)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRCL Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 5/6/02 19:07:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/01/2002
Finalización de ingeniería	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/08/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	04/09/2002	
Finalización de construcción	30/06/2003	
Puesta en marcha según promotor	31/07/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.262,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		7,00
Observaciones del promotor: Línea Cartelle - Lindoso (2º circuito)		

Observaciones de la CNE:

Línea Cartelle - Trives (2º circuito)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRCT Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/01/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/08/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		15/03/2002
Finalización de construcción	30/10/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		5
Inversión presupuestada en miles de euros		7.447,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		96,00
Observaciones del promotor: Línea Cartelle - Trives (2º circuito)		

Observaciones de la CNE:

Línea Castrelo-Pazos (Ourense)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFCZ Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/1992	01/03/1992
Finalización de ingeniería	01/11/1999	01/11/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/04/1999
Comienzo del trámite de información pública		09/06/1999
Finalización del trámite de información pública		01/08/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		02/05/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/1999	01/10/1999
Finalización de construcción	01/12/2000	01/12/2000
Puesta en marcha según promotor		20/12/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 100

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Línea Castrelo-Pazos. Por las especificidades de tramitación se desglosa en dos. OURENSE

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Línea Castrelo-Pazos (Ourense)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFCZ Codigo de proyecto 2

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/1992	01/03/1992
Finalización de ingeniería	01/11/1999	01/11/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/04/1999
Comienzo del trámite de información pública		05/08/1999
Finalización del trámite de información pública		30/09/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		02/05/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/1999	01/10/1999
Finalización de construcción	01/12/2000	01/12/2000
Puesta en marcha según promotor		20/12/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha 100

~~% Construcción realizado a la fecha~~ 100

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Línea Castrelo-Pazos. Por las especificidades de tramitación se desglosa en dos. PONTEVEDRA

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Línea Don Rodrigo-Quintos

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISAQ Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		30/03/2002
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		30/06/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/06/2000
Comienzo del trámite de información pública		30/06/2001
Finalización del trámite de información pública		30/07/2001
Obtención de autorización medioambiental		30/03/2002
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Don Rodrigo-Quintos		

Observaciones de la CNE:

Línea Lourizan-Tibo-Pazos

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFLO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/11/1998	01/11/1998
Finalización de ingeniería	01/06/2000	01/06/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2001	01/06/2001
Finalización de construcción	01/09/2001	01/09/2001
Puesta en marcha según promotor		28/09/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha 100

~~% Construcción realizado a la fecha~~ 100

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Línea Lourizan-Tibo-Pazos

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Línea Pazos.(MOS-Atios)desde entronque a Atios

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFPD Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/1999	01/02/1999
Finalización de ingeniería	01/10/2001	01/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/12/2001	01/12/2001
Finalización de construcción	01/06/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		50
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Pazos.(MOS-Atios)desde entronque a Atios	

Observaciones de la CNE:

Línea Pazos.(MOS-Atios) hasta entronque a Atios

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFPH Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/1998	01/02/1998
Finalización de ingeniería	01/10/2001	01/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/12/2001	01/12/2001
Finalización de construcción	01/06/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		50
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Pazos.(MOS-Atios) hasta entronque a Atios	

Observaciones de la CNE:

Línea Segorbe-Vall D'Uxo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIVX Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/05/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/02/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/11/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2004	
Finalización de construcción	30/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Segorbe-Vall D'Uxo	

Observaciones de la CNE:

Línea Tordesillas-SS de los Reyes

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRTS Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 5/6/02 19:08:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	18/08/2002	
Finalización de ingeniería	08/07/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	20/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	16/11/2002	
Comienzo del trámite de información pública	01/12/2002	
Finalización del trámite de información pública	11/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental	11/12/2003	
Obtención de autorización de instalación	09/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	09/02/2004	
Finalización de construcción	30/10/2005	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		54.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Tordesillas - SS de los Reyes		

Observaciones de la CNE:

Paso a 220 kV Ramos-Polígono

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LISRP Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/06/2002	
Finalización de ingeniería	30/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/09/2002	
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/05/2003	
Finalización de construcción	30/06/2003	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Paso a 220 kV Ramos-Polígono	

Observaciones de la CNE:

SUBESTACIONES

Condensador de Catadau

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURCU Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 5/6/02 19:07:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2002	
Finalización de construcción	01/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	20/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		30
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		2.890,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		311,00

Observaciones del promotor: Condensador de Catadau

Observaciones de la CNE:

Condensador de Galapagar

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURGA

Código de proyecto

1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2002	
Finalización de construcción	01/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	10/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		30
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		3.142,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		346,00

Observaciones del promotor: Condensador de Galapagar

Observaciones de la CNE:

Condensador de Moraleja

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURMO

Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2002	
Finalización de construcción	01/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		30
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		3.142,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		346,00

Observaciones del promotor: Condensador de Moraleja

Observaciones de la CNE:

Condensador de SS de los Reyes

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURSS Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2002	
Finalización de construcción	01/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	01/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		30
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		2.890,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		311,00
Observaciones del promotor:	Condensador de S.S.Reyes	

Observaciones de la CNE:

Transformador de Galpagar

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURGP

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 5/6/02 19:07:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	27/06/2003	
Finalización de ingeniería	03/06/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	09/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública	17/07/2003	
Finalización del trámite de información pública	20/01/2004	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	05/03/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	05/03/2004	
Finalización de construcción	30/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.096,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de Galpagar

Observaciones de la CNE:

Transformador de Torrente

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURTO

Código de proyecto 1

Fecha de envío 5/6/02 19:07:46

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/11/2002	
Finalización de ingeniería	15/03/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/03/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/04/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/06/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/10/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2003	
Finalización de construcción	15/05/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.096,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Transformador de Torrente	

Observaciones de la CNE:

Transformador de Vic

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURVI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 5/6/02 19:07:46

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/02/2002
Finalización de ingeniería	30/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/03/2002
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	01/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		20/04/2002
Finalización de construcción	15/05/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		70
% Construcción realizado a la fecha		20
Inversión presupuestada en miles de euros		4.946,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		2,00

Observaciones del promotor: Transformador de Vic

Observaciones de la CNE:

Subest. de Albresa

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIAB

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/06/2002	
Finalización de ingeniería	28/02/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	30/09/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/10/2002	
Obtención de autorización medioambiental	30/11/2002	
Obtención de autorización de instalación	30/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/01/2003	
Finalización de construcción	30/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Subest. de Albresa	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Almazán

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIAL Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/08/2002	
Finalización de ingeniería	30/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	09/01/2003	
Obtención de autorización de instalación	09/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2003	
Finalización de construcción	30/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Subest. de Almazán

Observaciones de la CNE:

Subest. de Aravaca

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIAV

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/05/2000	01/05/2000
Finalización de ingeniería	15/02/2002	15/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/08/2000	01/08/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2000	01/10/2000
Finalización del trámite de información pública	01/11/2000	01/11/2000
Obtención de autorización medioambiental	01/01/2001	01/01/2001
Obtención de autorización de instalación	01/02/2001	01/02/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	16/04/2001	16/04/2001
Finalización de construcción	30/04/2002	28/04/2002
Puesta en marcha según promotor	15/05/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Subest. de Aravaca

Observaciones de la CNE:

Subest. de Ardoz. ELIMINADA POR PROMOTOR.

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIAR Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de Ingeniería		
Finalización de Ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Subest. de Ardoz - 'ELIMINADA POR PROMOTOR'	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Arganda

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFAR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/2001	01/10/2001
Finalización de ingeniería	01/02/2002	01/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/01/2002
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2002	01/04/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		10
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Subest. de Arganda	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Arroyo de la Vega

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIAY Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	28/08/2001	28/08/2001
Finalización de ingeniería	28/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	28/10/2001	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	28/12/2001	
Finalización del trámite de información pública	28/01/2002	
Obtención de autorización medioambiental	28/02/2002	
Obtención de autorización de instalación	28/03/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	28/05/2002	
Finalización de construcción	28/01/2003	
Puesta en marcha según promotor	28/02/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		85
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Arroyo de la Vega		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Atios Trf 1

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFAT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/05/2001	01/05/2001
Finalización de ingeniería	01/12/2001	01/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		15/02/2002
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2002	01/05/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		16
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Atios Trf 1		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Atios Trf 1

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFAT Codigo de proyecto 2

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/05/2001	01/05/2001
Finalización de ingeniería	01/12/2001	01/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		15/02/2002
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2002	01/05/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

100

~~% Construcción realizado a la fecha~~

16

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Atios s/a a Freira

Observaciones de la CNE:

Subest. de Balboa

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUSBA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Balboa		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Bechi

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIBH Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/06/2003	
Finalización de ingeniería	30/03/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/08/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/03/2003	
Comienzo del trámite de información pública	30/10/2003	
Finalización del trámite de información pública	30/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental	30/12/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/01/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/03/2004	
Finalización de construcción	30/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Bechi		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Belesar

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFBE

Codigo de proyecto 1.

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Belesar. Actuación modificada topológicamente, cambiada en la propuesta de desarrollo de la red de transporte		
Observaciones de la CNE:		

Subest. de Benadresa

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIBN Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/12/2003	
Finalización de ingeniería	30/09/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	28/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/09/2003	
Comienzo del trámite de información pública	30/04/2004	
Finalización del trámite de información pública	30/05/2004	
Obtención de autorización medioambiental	30/06/2004	
Obtención de autorización de instalación	30/07/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/09/2004	
Finalización de construcción	30/05/2005	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Benadresa		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Boadilla

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIBO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2000	01/04/2000
Finalización de ingeniería	15/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/05/2000	01/05/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	01/07/2000	01/07/2000
Finalización del trámite de información pública	01/08/2000	01/08/2000
Obtención de autorización medioambiental	01/09/2000	01/09/2000
Obtención de autorización de instalación	01/10/2000	01/10/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	22/10/2001	22/10/2001
Finalización de construcción	30/06/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/07/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		93
% Construcción realizado a la fecha		75
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Boadilla		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Camino Fregacedos (antes Fuenlabrada Oeste)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIFO Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/06/2002	
Finalización de ingeniería	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Subest. de Camino Fregacedos (antes Fuenlabrada Oeste)

Observaciones de la CNE:

Subest. de Campoamor

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUICM

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/03/2001	15/03/2001
Finalización de ingeniería	18/02/2002	18/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/06/2001	15/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/08/2001	15/08/2001
Finalización del trámite de información pública	15/09/2001	15/09/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/11/2001	15/11/2001
Obtención de autorización de instalación	15/12/2001	15/12/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	18/02/2002	18/02/2002
Finalización de construcción	31/10/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		100
% Ingeniería realizado a la fecha		29
% Construcción realizado a la fecha		0,00
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Subest. de Campoamor	

Observaciones de la CNE: