

Subest. de Campo Naciones

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFCN

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/05/2000	01/05/2000
Finalización de ingeniería	01/06/2000	01/06/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		05/07/2000
Comienzo del trámite de información pública		02/10/2000
Finalización del trámite de información pública		25/02/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		23/11/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2000	01/03/2000
Finalización de construcción	01/01/2003	19/11/2001
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		22
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Subest. de Campo Naciones	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada	

Subest. de Canillejas

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFCA Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/1998	01/06/1998
Finalización de ingeniería	01/07/1999	01/07/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Subest. de Canillejas	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Casa de Campo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFCC

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/2001	01/08/2001
Finalización de ingeniería	01/02/2002	01/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/10/2001
Comienzo del trámite de información pública		26/12/2001
Finalización del trámite de información pública		18/01/2002
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2002	01/02/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		23
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Casa de Campo		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Cerro de la Plata

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFCE

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/01/2002	01/01/2002
Finalización de ingeniería	01/04/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2002	
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		97
% Construcción realizado a la fecha		9
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Cerro de la Plata		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Don Rodrigo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUSDR

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		30/10/2000
Finalización de ingeniería		30/05/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/04/2001
Comienzo del trámite de información pública		13/02/2002
Finalización del trámite de información pública		11/03/2002
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		18/03/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/11/2000
Finalización de construcción		27/12/2001
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Subest. de Don Rodrigo	

Observaciones de la CNE:

E de Elche

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHEL Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 30/5/02 17:37:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		14/01/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		24/04/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		24/04/2001
Comienzo del trámite de información pública		06/06/2001
Finalización del trámite de información pública		07/07/2001
Obtención de autorización medioambiental		12/12/2001
Obtención de autorización de instalación		12/12/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		12/03/2001
Finalización de construcción	31/12/2002	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		40
% Construcción realizado a la fecha		15
Inversión presupuestada en miles de euros		6.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		600,00
Observaciones del promotor:	Subestación de Elche	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Elda

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIED

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/11/2001	15/11/2001
Finalización de ingeniería	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/01/2001	15/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/03/2002	15/03/2002
Finalización del trámite de información pública	15/04/2002	15/04/2002
Obtención de autorización medioambiental	15/05/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/08/2002	
Finalización de construcción	15/04/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/05/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Elda		

Observaciones de la CNE:

Subest. de El Palmeral

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIEL

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	02/07/2001	02/07/2001
Finalización de ingeniería	15/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	02/10/2001	02/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	02/12/2001	02/12/2001
Finalización del trámite de información pública	02/01/2002	02/01/2002
Obtención de autorización medioambiental	02/03/2002	02/03/2002
Obtención de autorización de instalación	02/04/2002	02/04/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	05/06/2002	
Finalización de construcción	30/04/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/05/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		65
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de El Palmeral		

Observaciones de la CNE:

Subest. De Els Monjos

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUCMO

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. De Els Monjos: Pendiente localización terrenos e inicio de proyecto

Observaciones de la CNE:

Subest. de Fausita

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIFA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	18/07/2001	18/07/2001
Finalización de ingeniería	15/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	18/07/2001	18/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica	18/07/2001	18/07/2001
Finalización del trámite de información publica	18/08/2001	18/08/2001
Obtención de autorización medioambiental	18/08/2001	18/08/2001
Obtención de autorización de instalación	18/09/2001	18/09/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	24/09/2001	24/09/2001
Finalización de construcción	16/10/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		90
% Construcción realizado a la fecha		53
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Fausita		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Fausita

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIFU

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/09/2002	
Finalización de ingeniería	30/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/11/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2002	
Comienzo del trámite de información publica	30/01/2003	
Finalización del trámite de información publica	28/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental	30/03/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/06/2003	
Finalización de construcción	28/02/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/03/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Fausita		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Feria de Muestras de Valencia

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIFM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/05/2002	
Finalización de ingeniería	15/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de Impacto ambiental al Organismo competente	15/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/06/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/07/2002	
Obtención de autorización medioambiental	01/08/2002	
Obtención de autorización de instalación	01/09/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2002	
Finalización de construcción	15/10/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Feria de Muestras de Valencia		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Fin de Semana

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFFI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/2002	
Finalización de ingeniería	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de Informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

0

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Fin de Semana

Observaciones de la CNE:

Subest. de Fuenlabrada Papelera (antes Fuenlabrada Este)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIFE Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/06/2002	
Finalización de ingeniería	15/03/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2003	
Finalización de construcción	15/08/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Fuenlabrada Papelera (antes Fuenlabrada Este)		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Fuentecilla

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIFT

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/06/2002	
Finalización de ingeniería	30/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	30/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental	30/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	30/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	28/02/2003	
Finalización de construcción	16/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	16/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Subest. de Fuentecilla	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Hortaleza

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFHO

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/11/2000	01/11/2000
Finalización de ingeniería	01/06/2001	01/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al <u>Ministerio de Economía</u>		30/07/2001
Comienzo del trámite de información publica		16/11/2001
Finalización del trámite de información publica		10/12/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		13/12/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2000	01/01/2000
Finalización de construcción	01/06/2002	
Puesta en marcha según promotor		21/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		81
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Hortaleza		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Subest. de Jundiz

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIJU

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/2002	
Finalización de ingeniería	30/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	01/01/2003	
Finalización del trámite de información pública	01/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental	01/03/2003	
Obtención de autorización de instalación	01/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2003	
Finalización de construcción	15/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Subest. de Jundiz	

Observaciones de la CNE:

Subest. de La Estrella

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUILE

Codigo de proyecto

1.

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/07/2002	
Finalización de ingeniería	15/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/04/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/01/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/04/2003	
Finalización de construcción	15/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de La Estrella		

Observaciones de la CNE:

E de La Plana

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHLP Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 17:37:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/01/2003	
Finalización de ingeniería	31/08/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/04/2003	
Comienzo del trámite de información publica	01/07/2003	
Finalización del trámite de información publica	02/08/2003	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2004	
Obtención de autorización de instalación	01/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2004	
Finalización de construcción	31/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

6.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subestación de La Plana

Observaciones de la CNE:

Subest. de Lourizán

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFLO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/1998	01/09/1998
Finalización de ingeniería	01/10/2000	01/10/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		09/11/1998
Comienzo del trámite de información publica		14/01/1999
Finalización del trámite de información publica		20/02/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		27/10/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/09/2000	01/09/2000
Finalización de construcción	01/11/2001	01/11/2001
Puesta en marcha según promotor		18/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Subest. de Lourizán	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada	

Subest. de Lucero

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUILU

Codigo de proyecto

1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/03/2001	15/03/2001
Finalización de ingeniería	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/06/2001	15/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/08/2001	15/08/2001
Finalización del trámite de información pública	15/09/2001	15/09/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/11/2001	15/11/2001
Obtención de autorización de instalación	15/12/2001	15/12/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/01/2002	15/01/2002
Finalización de construcción	15/10/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		76
% Construcción realizado a la fecha		33
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Lucero		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Mazaricos

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura: SUFMA Codigo de proyecto: 1

Fecha de envio: 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/1998	01/09/1998
Finalización de ingeniería	01/08/2000	01/08/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		24/02/1999
Comienzo del trámite de información pública		23/04/1999
Finalización del trámite de información pública		29/05/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		03/08/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2000	01/06/2000
Finalización de construcción	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor		20/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Subest. de Mazaricos	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada	

Subest. de Mazarredo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFMZ

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/11/1999	01/11/1999
Finalización de ingeniería	01/04/2000	01/04/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/05/2000
Comienzo del trámite de información publica		27/07/2000
Finalización del trámite de información publica		27/08/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		03/10/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2001	01/02/2001
Finalización de construcción	01/01/2003	
Puesta en marcha según promotor		19/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		38
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Subest. de Mazarredo	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada	

Subest. de Mesón do Vento

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFME

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/1998	01/06/1998
Finalización de ingeniería	01/04/2000	01/04/2000
Presentación de la solicitud de informe de Impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		16/07/1998
Comienzo del trámite de información pública		11/03/1999
Finalización del trámite de información pública		24/04/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		06/08/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2001	01/04/2001
Finalización de construcción	01/07/2001	01/07/2001
Puesta en marcha según promotor		13/07/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Subest. de Mesón do Vento

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

ubest. de Necsohenar

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFNE Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2001	01/06/2001
Finalización de ingeniería	01/01/2002	01/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		21/12/2001
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2002	01/02/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		14
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Necsohenar		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Palafox

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIPX

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/06/2002	
Finalización de ingeniería	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Subest. de Palafox	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Paracuellos

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIPA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/06/2002	
Finalización de ingeniería	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Paracuellos		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Parla

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIPR

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/04/2003	
Finalización de ingeniería	15/01/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/01/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/08/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/09/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/10/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/11/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/01/2004	
Finalización de construcción	15/09/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Subest. de Parla	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Pinto

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIPI

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	21/02/2002	21/02/2002
Finalización de ingeniería	31/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	21/04/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	21/04/2002	
Finalización del trámite de información pública	21/05/2002	
Obtención de autorización medioambiental	21/05/2002	
Obtención de autorización de instalación	21/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2002	
Finalización de construcción	01/03/2003	
Puesta en marcha según promotor	01/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		35
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Pinto		

Observaciones de la CNE:

E de Pinto

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHPI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 17:37:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		08/01/2002
Finalización de ingeniería	31/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		22/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		15/03/2002
Comienzo del trámite de información pública	21/06/2002	
Finalización del trámite de información pública	22/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental	18/10/2002	
Obtención de autorización de instalación	18/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	18/10/2002	
Finalización de construcción	30/04/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		30
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		6.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		500,00
Observaciones del promotor:	Subestación de Pinto	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Penaguillas (antes Benilloba)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIBB Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/05/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/02/2003	
Comienzo del trámite de información publica	15/09/2003	
Finalización del trámite de información publica	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/11/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2004	
Finalización de construcción	15/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Penaguillas (antes Benilloba)		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Polígono

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUSPO

Codigo de proyecto

1

Fecha de envío 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		31/01/2002
Finalización de ingeniería	31/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/10/2002	
Finalización de construcción	30/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Subest. de Polígono	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Prosperidad

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructuraSUFPR

Codigo de proyecto1

Fecha de envio29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/2002	
Finalización de ingeniería	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2002	
Finalización de construcción	01/12/2003	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

5

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Prosperidad

Observaciones de la CNE:

Subest. de Puerto

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFPU

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/1999	01/03/1999
Finalización de ingeniería	01/04/2000	01/04/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/06/2000
Comienzo del trámite de información pública		22/09/2000
Finalización del trámite de información pública		29/10/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		05/04/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2001	01/06/2001
Finalización de construcción	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor		21/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Subest. de Puerto	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada	

de Quart

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHQU

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 30/5/02 17:37:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		09/10/2000
Finalización de ingeniería		30/04/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		06/10/2000
Comienzo del trámite de información pública		24/01/2001
Finalización del trámite de información pública		25/02/2001
Obtención de autorización medioambiental		23/07/2001
Obtención de autorización de instalación		27/12/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		09/07/2001
Finalización de construcción	30/06/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		80
Inversión presupuestada en miles de euros		5.700,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		4.200,00
Observaciones del promotor:	Subestación de Quart	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Saladas

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUISS

Codigo de proyecto

1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/01/2001	30/01/2001
Finalización de ingeniería	07/03/2002	07/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/04/2001	30/04/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	30/06/2001	30/06/2001
Finalización del trámite de información pública	30/07/2001	30/07/2001
Obtención de autorización medioambiental	30/08/2001	30/08/2001
Obtención de autorización de instalación	30/09/2001	30/09/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/10/2001	15/10/2001
Finalización de construcción	15/07/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/08/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		66
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Subest. de Saladas	

Observaciones de la CNE:

Subest. de S.BOI

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUCSB Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 14:40:3

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de S.BOI: Nueva posición 220 kV, no iniciado proyecto por conversaciones con Ayuntamiento

Observaciones de la CNE:

ubest. de San Cayetano

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFSC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2002	01/04/2002
Finalización de ingeniería	01/09/2002	
Presentación de la solicitud de Informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de Informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		95
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Subest. de San Cayetano

Observaciones de la CNE:

Subest. de Sanchinarro

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUISA

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	10/12/2001	10/12/2001
Finalización de ingeniería	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/03/2002	10/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	10/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	10/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental	10/07/2002	
Obtención de autorización de instalación	10/08/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2002	
Finalización de construcción	30/08/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		33
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Subest. de Sanchinarro	

Observaciones de la CNE:

ubest. de San Claudio

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHSC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 17:37:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2003	
Finalización de ingeniería	01/12/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/09/2003	
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2003	
Finalización del trámite de información pública	01/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/12/2003	
Finalización de construcción	31/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

5.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de San Claudio

Observaciones de la CNE:

Subest. De San Miguel de las Salinas (antes Rojasles)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIRO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/04/2003	
Finalización de ingeniería	30/01/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/01/2003	
Comienzo del trámite de información publica	30/08/2003	
Finalización del trámite de información publica	30/09/2003	
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/11/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/01/2004	
Finalización de construcción	30/09/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de San Miguel de las Salinas (antes Rojasles)		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Santiago II

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFSA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Santiago II		

Observaciones de la CNE:

Subest. de San Pedro

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFSP Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/12/2000	01/12/2000
Finalización de ingeniería	01/03/2001	01/03/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		29/12/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de San Pedro

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Subest. de San Pedro de Pinatar (antes San Javier)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUISJ Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/04/2003	
Finalización de ingeniería	30/01/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/01/2003	
Comienzo del trámite de información pública	30/08/2003	
Finalización del trámite de información pública	30/09/2003	
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/11/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/01/2004	
Finalización de construcción	30/09/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha 0

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros 0,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros 0,00

Observaciones del promotor: Subest. de San Pedro de Pinatar (antes San Javier)

Observaciones de la CNE:

Subest. de Santurce 220kV

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIS2

Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Santurce 220kV - 'EN ESTUDIO'		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Santurce 400kV

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIS1

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Santurce 400kV - 'EN ESTUDIO'		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Segorbe

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUISG Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/05/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de Informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de Instalaciones al Ministerio de Economía	15/02/2003	
Comienzo del trámite de información publica	15/09/2003	
Finalización del trámite de información publica	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/11/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2004	
Finalización de construcción	15/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Segorbe		

Observaciones de la CNE:

de Sivolta

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHSI

Codigo de proyecto

1

Fecha de envío 30/5/02 17:37:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/01/2005	
Finalización de ingeniería	01/06/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/04/2005	
Comienzo del trámite de información pública	01/04/2005	
Finalización del trámite de información pública	16/05/2005	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/07/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2005	
Finalización de construcción	15/08/2006	
Puesta en marcha según promotor	15/08/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

6.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subestación de Sivolta

Observaciones de la CNE:

.best. de Tiñana

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHTI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/5/02 17:37:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2002	
Finalización de ingeniería	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/09/2002	
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	01/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/12/2002	
Finalización de construcción	31/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.400,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. deTiñana (Meres)		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Valdemoro II

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFVA

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/2001	01/02/2001
Finalización de ingeniería	01/07/2001	01/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		11/01/2001
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2002	01/04/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		4
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Subest. de Valdemoro II	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Val D'Uxo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIVX

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/05/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/02/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/11/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2004	
Finalización de construcción	15/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Subest. de Val D'Uxo	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Villanueva de la Cañada

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIVI

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/06/2002	
Finalización de ingeniería	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Villanueva de la Cañada		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Vimianzo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFVI Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 29/5/02 17:25:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/1998	01/02/1998
Finalización de ingeniería	01/09/2000	01/09/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/09/1998
Comienzo del trámite de información pública		03/12/1998
Finalización del trámite de información pública		04/01/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		05/04/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2000	01/08/2000
Finalización de construcción	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor		20/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Vimianzo		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Subest. de Zamudio

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIZA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/5/02 10:26:5

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2002	
Finalización de ingeniería	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	01/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental	01/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	01/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2003	
Finalización de construcción	15/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Zamudio		

Observaciones de la CNE: