

**ANEXO A. INFRAESTRUCTURAS INCLUIDAS EN EL INFORME
MARCO**

3) INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

LÍNEAS DE TRANSPORTE ELÉCTRICO

Línea Olivares-Ubeda

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISOU Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Olivares-Ubeda		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (701 días)		

Línea Aljarafe-Rocío

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISAR Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Aljarafe-Rocío		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (701 días)

Línea Colón-torrearenillas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISCT Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2006	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Colón-torrearenillas		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1066 días)		

Línea Fargue-Caparacena

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISFC Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Fargue-Caparacena		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (701 días)

Línea Casares-Pinar

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISCA Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/11/2002	30/11/2002
Finalización de ingeniería	30/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública	30/07/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	30/01/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/09/2003	
Finalización de construcción	30/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Casares-Pinar		

Observaciones de la CNE:

Línea Cartuja-Cádiz

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISCC Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Cartuja-Cádiz		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (336 días)		

Línea E/S Colón-Torrearenillas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISCO Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:.

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea E/S Colón-Torrearenillas		

Observaciones de la CNE:

Línea Atarfe-Fargue

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISAF Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Atarfe-Fargue		

Observaciones de la CNE:

Línea Quintos-Guadaira

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISQG Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/09/1999	
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		30/12/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/12/1999
Comienzo del trámite de información pública		30/11/2000
Finalización del trámite de información pública		30/04/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2008	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Quintos-Guadaira		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1066 días)		

Línea Magallón-Pola

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIZMP Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:0

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	12/04/1999	12/04/1999
Finalización de ingeniería	07/07/1999	07/07/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	23/07/1999	23/07/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	23/07/1999	23/07/1999
Comienzo del trámite de información pública	27/09/1999	27/09/1999
Finalización del trámite de información pública	10/11/1999	10/11/1999
Obtención de autorización medioambiental	15/09/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2003	
Finalización de construcción	01/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	01/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Magallón-Pola. Inicio ejecución condicionada a permisos particulares.

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (609 días)

Línea María-Montetorrero

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIZMM Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	14/07/1999	14/07/1999
Finalización de ingeniería	02/08/1999	02/08/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/09/1999	10/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	08/09/1999	08/09/1999
Comienzo del trámite de información pública	18/10/1999	18/10/1999
Finalización del trámite de información pública	02/03/2001	02/03/2001
Obtención de autorización medioambiental	31/10/2001	31/10/2001
Obtención de autorización de instalación	31/10/2001	31/10/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2001	01/11/2001
Finalización de construcción	06/05/2002	06/05/2002
Puesta en marcha según promotor	13/05/2002	13/05/2002
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea María-Montetorrero		

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada, Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (133 días), Retraso en la fecha real de puesta en marcha (133 días)

Línea Los Vientos-María

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIZVM Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	14/07/1999	14/07/1999
Finalización de ingeniería	02/08/1999	02/08/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	07/09/1999	07/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	07/09/1999	07/09/1999
Comienzo del trámite de información pública	02/09/1999	02/09/1999
Finalización del trámite de información pública	22/10/2001	22/10/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/08/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2002	15/04/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2002	
Finalización de construcción	30/12/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Los Vientos-María. Inicio ejecución condicionada circuito b.	

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (364 días)

Línea María-El Ventero

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIZMV Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	29/07/1999	29/07/1999
Finalización de ingeniería	29/09/1999	29/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	31/05/2000	31/05/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	29/09/1999	29/09/1999
Comienzo del trámite de información pública	24/11/1999	24/11/1999
Finalización del trámite de información pública	28/02/2001	28/02/2001
Obtención de autorización medioambiental	16/01/2001	16/01/2001
Obtención de autorización de instalación	14/02/2001	14/02/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	10/10/2001	10/10/2001
Finalización de construcción	06/05/2002	06/05/2002
Puesta en marcha según promotor	13/05/2002	13/05/2002

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2001

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 100

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Línea María-El Ventero

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada, Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (133 días), Retraso en la fecha real de puesta en marcha (133 días)

Línea AVE.Monte Torrero

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIZAV Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	29/10/2001	29/10/2001
Finalización de ingeniería	18/03/2002	18/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	29/04/2002	29/04/2002
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/09/2002	
Finalización de construcción	30/11/2002	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea AVE ZARAGOZA E/S Monte Torrero-Peñaflor. Pendiente de convenio con el GIF	

Observaciones de la CNE:

Línea María-Montetorrero_b

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZMA Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	14/07/1999	14/07/1999
Finalización de ingeniería	02/08/1999	02/08/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/09/1999	10/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	08/09/1999	08/09/1999
Comienzo del trámite de información pública	18/10/1999	18/10/1999
Finalización del trámite de información pública	02/03/2001	02/03/2001
Obtención de autorización medioambiental	31/10/2001	31/10/2001
Obtención de autorización de instalación	31/10/2001	31/10/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2001	01/11/2001
Finalización de construcción	31/07/2002	
Puesta en marcha según promotor	31/05/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		95
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea María-Montetorrero_b		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (151 días)

Línea Jalón-Los Vientos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIZJV Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/10/2000	15/10/2000
Finalización de ingeniería	15/01/2001	15/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	21/05/2001	21/05/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/01/2001	15/01/2001
Comienzo del trámite de información pública	24/05/2001	24/05/2001
Finalización del trámite de información pública	31/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/05/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/07/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/08/2003	
Finalización de construcción	30/06/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Jalón-Los Vientos. Inicio ejecución condicionada a mesas Perea	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (547 días)	

Línea Jaló-Magallón

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZJM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	19/03/1998	19/03/1998
Finalización de ingeniería	03/04/1998	03/04/1998
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	27/10/1997	27/10/1997
Comienzo del trámite de información publica	06/04/1998	06/04/1998
Finalización del trámite de información publica	25/01/1999	25/01/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	16/12/1998	16/12/1998
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2003	
Finalización de construcción	01/02/2003	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Jalón-Magallón_b. Inicio ejecución condicionada a mesas Perea

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (32 días)

Línea María-Fuendetodos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIZMF Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	17/09/2001	17/09/2001
Finalización de ingeniería	18/12/2001	18/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/01/2002	10/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	10/01/2002	10/01/2002
Comienzo del trámite de información pública	11/02/2002	11/02/2002
Finalización del trámite de información pública	15/03/2002	15/03/2002
Obtención de autorización medioambiental	15/08/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/11/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2003	
Finalización de construcción	30/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2003	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2002

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Línea María-Fuendetodos. Inicio ejecución condicionada a mesas Perea

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (273 días)

Línea Los Vientos-María_b

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIZVI Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	14/07/1999	14/07/1999
Finalización de ingeniería	02/08/1999	02/08/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	07/09/1999	07/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	07/09/1999	07/09/1999
Comienzo del trámite de información pública	02/09/1999	02/09/1999
Finalización del trámite de información pública	22/10/2001	22/10/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/08/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2002	15/04/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2002	
Finalización de construcción	30/03/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/03/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Los Vientos-María_b. Inicio ejecución condicionada a mesas Perea	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (89 días)	

Línea Villanueva-Los Leones

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIZVL Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2002	
Finalización de ingeniería	01/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2003	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Villanueva-Los Leones. Obra pendiente de aprobación previa por parte del Ministerio de Defensa	

Observaciones de la CNE:

Línea de 400kV de Conexión a la línea de Gatika-Itxaso

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Bizkaia Eneraía. S.L.

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIMGI Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/02/2002
Finalización de ingeniería		21/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		31/07/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		31/07/2001
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		27/12/2000
Obtención de autorización medioambiental		02/07/2001
Obtención de autorización de instalación		03/09/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/07/2002	
Comienzo de Construcción	01/05/2003	
Finalización de construcción	31/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: 1. La solicitud del informe de autorización de instalaciones se presentó en MINECO/GOBIERNO VASCO. 2. El término de acceso a la red se refiere al sistema ELECTRICO.

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (640 días)

Línea Rocío-Torrearenilla

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISRT Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Rocío-Torrearenilla		

Observaciones de la CNE:

Línea Fuencarral-S.Chinarro (4,4km)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIFS Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/2002	
Finalización de ingeniería	30/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	30/11/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	30/01/2003	
Obtención de autorización de instalación	28/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/03/2003	
Finalización de construcción	30/08/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Fuencarral-S.Chinarro (4,4 km)		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (273 dias)

Línea Fuencarral-S.Chinarro (6,2 km)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIFA Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/2002	
Finalización de ingeniería	30/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	30/11/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	30/01/2003	
Obtención de autorización de instalación	28/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/03/2003	
Finalización de construcción	30/08/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Fuencarral-S.Chinarro (6,2 km)		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (273 días)

Línea Lucero-T.Leganés

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LILL Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/07/2001	15/07/2001
Finalización de ingeniería	03/04/2002	03/04/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	07/02/2001	07/02/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	24/05/2001	24/05/2001
Finalización del trámite de información pública	05/07/2001	05/07/2001
Obtención de autorización medioambiental	27/07/2001	27/07/2001
Obtención de autorización de instalación	15/04/2002	15/04/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	16/09/2002	
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Lucero-T.Leganés

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1 días)

Línea Pinto-Villaverde

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIPV Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	21/05/2002	21/05/2002
Finalización de ingeniería	31/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	30/07/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental	30/09/2002	
Obtención de autorización de instalación	30/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/10/2002	
Finalización de construcción	01/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Pinto-Villaverde

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (166 días)

Línea Fuenlabrada-T.Fortuna

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFF Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2002	
Finalización de ingeniería	15/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/12/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2003	
Finalización de construcción	15/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2002	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Fuenlabrada-T.Fortuna

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (288 días)

Línea Eliminación T2 Palencia

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIPL Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/05/2002 10::

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/11/2003	
Finalización de ingeniería	15/06/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/12/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/08/2003	
Comienzo del trámite de información publica	15/02/2004	
Finalización del trámite de información publica	15/03/2004	
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2004	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2003	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Eliminación T2 Palencia

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (350 días)

Línea Arroyomolins

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIAY Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10::

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/10/2003	
Finalización de ingeniería	30/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/11/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública	30/01/2004	
Finalización del trámite de información pública	28/02/2004	
Obtención de autorización medioambiental	30/03/2004	
Obtención de autorización de instalación	30/04/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/06/2004	
Finalización de construcción	30/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Arroyomolins

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (335 días)

Línea Valdemoro-Albreasa

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIVA Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/09/2002	
Finalización de ingeniería	30/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	30/12/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/01/2003	
Obtención de autorización medioambiental	28/02/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/03/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/05/2003	
Finalización de construcción	15/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2003	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Valdemoro-Albreasa		

Observaciones de la CNE:

Línea Villanueva-Talavera

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIVT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/11/2002	
Finalización de ingeniería	15/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica	15/02/2003	
Finalización del trámite de información publica	15/03/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Villanueva-Talavera

Observaciones de la CNE:

Línea Parla-Villaverde

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIVI Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/09/2003	
Finalización de ingeniería	30/04/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2003	
Comienzo del trámite de información pública	30/12/2003	
Finalización del trámite de información pública	30/01/2004	
Obtención de autorización medioambiental	28/02/2004	
Obtención de autorización de instalación	30/03/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/05/2004	
Finalización de construcción	30/09/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Parla-Villaverde		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (304 días)

Línea Navalcarnero-Moraleja

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIINM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2003	
Comienzo del trámite de información publica	15/12/2004	
Finalización del trámite de información publica	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Navalcarnero-Moraleja		

Observaciones de la CNE:

Línea Moraleja-Parla

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIMP Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Moraleja-Parla II		

Observaciones de la CNE:

Línea Albreasa-Parla

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIAP Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2005	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Albreasa-Parla II		

Observaciones de la CNE:

Linea Navalcarnero-Talavera

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIINT Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Navalcarnero-Talavera		

Observaciones de la CNE:

Linea Torrijos-Villaverde

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LITV Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Linea Torrijos-Villaverde		

Observaciones de la CNE:

Línea Parla-Azután

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIPA Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Parla-Azután		

Observaciones de la CNE:

Línea Parla-Parla

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIAR Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Parla-Parla II		

Observaciones de la CNE:

Línea S.Sebastián-T.TresCantos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISS Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2005	
Finalización de ingeniería	15/04/2006	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2005	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2005	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2005	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2006	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2006	
Finalización de construcción	15/09/2006	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea S.Sebastián-T.TresCantos

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (288 días)

Linea Elda en Banejama-Petrel

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIBP Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/02/2001	15/02/2001
Finalización de ingeniería	30/06/2002	30/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/07/2001	10/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	23/10/2001	23/10/2001
Finalización del trámite de información pública	15/11/2001	15/11/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/05/2002	15/05/2002
Obtención de autorización de instalación	15/11/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2003	
Finalización de construcción	15/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/05/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Elda en Banejama-Petrel

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (135 días),
Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (150 días)

Línea Penaguillas (antes Benilloba)-T.Alcira

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIJA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/10/2003	
Finalización de ingeniería	15/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/11/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información publica	15/01/2004	
Finalización del trámite de información publica	15/02/2004	
Obtención de autorización medioambiental	15/03/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2004	
Finalización de construcción	15/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2002	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Penaguillas-T.Alcira

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (685 días)

Linea San Miguel de las Salinas (antes Rojas) -Escombreras (antes Campoamor-H. Morena)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIICH **Codigo de proyecto** 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información publica	15/11/2004	
Finalización del trámite de información publica	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea San Miguel de las Salinas-Escombreras

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (654 días)

Línea San Miguel de las Salinas (antes Rojas) --San Vicente (antes Línea Torellano-Torellano)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIITT Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2004	
Finalización de ingeniería	15/04/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2004	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2005	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2005	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2005	
Finalización de construcción	15/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea San Miguel de las Salinas- San Vicente

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (654 días)

Línea Aldaya-La Eliana

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIITL Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/09/2003	
Finalización de ingeniería	15/04/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/12/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2004	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/03/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2004	
Finalización de construcción	15/09/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2004	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Aldaya-La Eliana		

Observaciones de la CNE:

Linea Rocamora-San Miguel de las Salinas (antes Rojas)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/10/2003	
Finalización de ingeniería	15/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/11/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información publica	15/01/2004	
Finalización del trámite de información publica	15/02/2004	
Obtención de autorización medioambiental	15/03/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2004	
Finalización de construcción	15/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Rocamora-San Miguel de las Salinas		

Observaciones de la CNE:

Línea St.Juneda-Montblanc

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICJM Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/2000	01/09/2000
Finalización de ingeniería	15/10/2000	15/10/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		14/04/2000
Comienzo del trámite de información pública		15/01/2001
Finalización del trámite de información pública		15/02/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		04/04/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	10/01/2001	10/01/2001
Finalización de construcción	15/04/2001	22/04/2001
Puesta en marcha según promotor	01/05/2001	16/05/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea St.Juneda-Montblanc: Alimentación a nueva SE Juneda en Lérida	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada	

Línea Sta Coloma-Besós

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICCB Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/1999	01/10/1999
Finalización de ingeniería	01/06/2001	01/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/01/2000
Comienzo del trámite de información pública		28/12/2000
Finalización del trámite de información pública		28/01/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		22/11/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2001	15/04/2002
Finalización de construcción	01/04/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/04/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		15
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Sta Coloma-Besós: Obra incluida en el Plan Besós 2004		

Observaciones de la CNE:

Línea St.Andreu-Badalona

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICSB Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/1999	01/10/1999
Finalización de ingeniería	01/06/2001	01/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/01/2000
Comienzo del trámite de información pública		27/03/2000
Finalización del trámite de información pública		27/04/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		13/11/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2001	
Finalización de construcción	01/02/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/02/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea St.Andreu-Badalona: Obra incluida en el Plan Besós 2004		

Observaciones de la CNE:

Línea Sta.Coloma-St.Andreu

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICSS Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/1999	01/10/1999
Finalización de ingeniería	01/06/2001	01/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	10/01/2002	15/04/2002
Finalización de construcción	10/07/2002	
Puesta en marcha según promotor	01/08/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		20
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Sta.Coloma-St.Andreu: Obra incluida en el Plan Besós 2004		

Observaciones de la CNE:

Línea Trinitat-Besós

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICTB Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/1999	01/10/1999
Finalización de ingeniería	01/06/2001	01/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/01/2000
Comienzo del trámite de información pública		27/03/2000
Finalización del trámite de información pública		27/04/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		27/07/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	10/01/2002	01/02/2002
Finalización de construcción	01/10/2002	
Puesta en marcha según promotor	01/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		75
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Trinitat-Besós: Obra incluida en el Plan Besós 2004	

Observaciones de la CNE:

Línea Besós-Badalona

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICBB Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/1999	01/10/1999
Finalización de ingeniería	01/06/2001	01/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/01/2000
Comienzo del trámite de información pública		27/03/2000
Finalización del trámite de información pública		27/04/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		13/11/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2002	
Finalización de construcción	01/05/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/05/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Besós-Badalona: Obra incluida en el Plan Besós 2004		

Observaciones de la CNE:

Línea Figueres-Palau

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICFP Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/07/2003	
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	21/12/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2002

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Línea Figueres-Palau: Obra pendiente de inicio proyecto

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (721 días)

Linea Molins-S.Boi_F

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICCS Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	21/12/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2002

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Línea Molins-S.Boi_F: Obra pendiente de inicio proyecto

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (721 días)

Línea Franquesas-La Roca

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICPR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/10/2001	15/10/2001
Finalización de ingeniería	01/01/2002	01/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2002	
Finalización de construcción	15/05/2002	
Puesta en marcha según promotor	25/05/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Franquesas-La Roca		

Observaciones de la CNE:

Linea Riera-St.Fost

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICRS Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	10/01/2002	10/01/2002
Finalización de ingeniería	01/03/2002	01/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2002	
Finalización de construcción	01/06/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Riera-St.Fost		

Observaciones de la CNE:

Linea La Roca-Roca

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICRO Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/03/2002	15/03/2002
Finalización de ingeniería	01/06/2002	01/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2002	
Finalización de construcción	01/10/2002	
Puesta en marcha según promotor	20/10/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea La Roca-Roca		

Observaciones de la CNE:

Línea Mangranersave-Mequinenza

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICMM Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/2001	01/10/2001
Finalización de ingeniería	01/02/2002	01/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2002	
Finalización de construcción	01/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/05/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Mangranersave-Mequinenza: Alimentación a SE de tracción del TGV tramo Zaragoza-Lleida

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (135 días)

Linea Adrall-Creos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICAC Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/05/2000	15/05/2000
Finalización de ingeniería	10/01/2001	10/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		07/06/2000
Comienzo del trámite de información pública		27/06/2001
Finalización del trámite de información pública		27/07/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		06/03/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	10/05/2001	
Finalización de construcción	10/01/2002	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Adrall-Creos		

Observaciones de la CNE:

Línea Juia-Bescanó

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICJB Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea Juia-Bescanó: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (731 días)	

Línea Bescano Envic-Juia

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICJC Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Bescano Envic-Juia: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (731 días)

Línea Nueva Viladec-Hospit.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICNH Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Nueva Viladec-Hospit.		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (366 días)

Línea La Secuita-Perafort

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICSM Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2005	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco 31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Línea La Secuita-Perafort: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (731 días)

Línea La Secuita- Viladecans

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICSV Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea La Secuita- Viladecans: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (731 días)

Línea Mata-Besós

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICMB Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2002	01/03/2002
Finalización de ingeniería	01/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	10/01/2003	
Finalización de construcción	10/04/2003	
Puesta en marcha según promotor	20/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		65
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Mata-Besós		

Observaciones de la CNE:

Línea Mata-Vilanova

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICMV Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	10/12/1996	10/12/1996
Finalización de ingeniería	01/02/1997	01/02/1997
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/1997	
Finalización de construcción	15/01/1998	
Puesta en marcha según promotor	01/02/1998	01/02/1998
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Mata-Vilanova		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Línea Besos-Mata

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICBM Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	10/04/2003	
Puesta en marcha según promotor	20/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Besos-Mata: Es la misma obra que el código LICMB		

Observaciones de la CNE: