

Línea St.Cugat-PC.Via Favenc_2

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICSP Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea St.Cugat-PC.Via Favenc_2		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (366 días)

Línea Eixample-Vilanova

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICUV Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Eixample-Vilanova		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (365 días)		

Línea Pierola-Mas Figueres

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICPM Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Pierola-Mas Figueres		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (365 días)

Línea La Secuita-Viladecans

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICSE Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea La Secuita-Viladecans: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (365 días)

Línea St.Sadurní-Begues

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICSA Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	10/02/2002	10/02/2002
Finalización de ingeniería	01/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2002	
Finalización de construcción	01/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/05/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		85
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea St.Sadurní-Begues		

Observaciones de la CNE:

Línea St.Fost-Canyet

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICST Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea St.Fost-Canyet: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado

Observaciones de la CNE:

Línea PC-Fave1-Sentemenat

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LICPC Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea PC-Fave1-Sentemenat		

Observaciones de la CNE:

Línea Astillero-Cacicedo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Electra de Viesao

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIVAC Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 12:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/03/2002	15/03/2002
Finalización de ingeniería	01/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	07/10/2002	
Comienzo del trámite de información pública	07/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/10/2002	
Obtención de autorización medioambiental	01/01/2003	
Obtención de autorización de instalación	07/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2003	
Finalización de construcción	01/10/2003	
Puesta en marcha según promotor	01/11/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		25
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.915,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		2,00

Observaciones del promotor: Línea Astillero-Cacicedo

Observaciones de la CNE:

Línea Balboa-Alvarado

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISBA Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/02/1998
Finalización de ingeniería		01/03/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		23/03/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/03/1999
Comienzo del trámite de información pública		28/04/1999
Finalización del trámite de información pública		03/07/1999
Obtención de autorización medioambiental		02/02/1999
Obtención de autorización de instalación		10/11/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		15/09/2000
Finalización de construcción		01/11/2001
Puesta en marcha según promotor		19/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Balboa-Alvarado		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Línea Olivares-Atarfe

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISOA Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/06/2001	30/06/2001
Finalización de ingeniería	30/01/2002	30/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/07/2000	30/07/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/07/2000	30/07/2000
Comienzo del trámite de información pública	30/10/2000	30/10/2000
Finalización del trámite de información pública	30/07/2001	30/07/2001
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2001	30/10/2001
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/06/2003	
Finalización de construcción	30/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Olivares-Atarfe		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (729 días)

Línea Villanueva-Santiponce

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISVS Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/01/1999	30/01/1999
Finalización de ingeniería	30/04/1999	30/04/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/05/1999	30/05/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/05/1999	30/05/1999
Comienzo del trámite de información pública	30/06/1999	30/06/1999
Finalización del trámite de información pública	30/10/1999	30/10/1999
Obtención de autorización medioambiental	30/07/2000	30/07/2000
Obtención de autorización de instalación	28/02/2001	28/02/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/03/2001	30/03/2001
Finalización de construcción	30/12/2001	30/12/2001
Puesta en marcha según promotor	28/02/2002	28/02/2002
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Villanueva-Santiponce		

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada, Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (59 días), Retraso en la fecha real de puesta en marcha (59 días)

Línea Orgiva-Gabias

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISBG Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/01/1998	30/01/1998
Finalización de ingeniería	30/04/2000	30/04/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/07/1997	30/07/1997
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/07/1997	30/07/1997
Comienzo del trámite de información pública	30/08/1997	30/08/1997
Finalización del trámite de información pública	30/05/1998	30/05/1998
Obtención de autorización medioambiental	30/12/1997	30/12/1997
Obtención de autorización de instalación	30/05/1998	30/05/1998
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/09/2002	
Finalización de construcción	30/03/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/03/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Orgiva-Gabias		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (454 días)

Línea Aljarafe-Santiponce

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISAS Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/03/2001	30/03/2001
Finalización de ingeniería	30/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/12/2002	
Finalización de construcción	30/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Aljarafe-Santiponce		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (729 días)

Línea Puerto Real-Cartuja

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LISPC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/01/2002	30/01/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/01/2003	
Comienzo del trámite de información pública	28/02/2003	
Finalización del trámite de información pública	30/12/2003	
Obtención de autorización medioambiental	30/01/2004	
Obtención de autorización de instalación	30/03/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/03/2004	
Finalización de construcción	30/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Puerto Real-Cartuja		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1460 días)

Línea Caparacena-Gabias

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISCG Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/1995
Finalización de ingeniería		15/02/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/02/1966
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/02/1996
Comienzo del trámite de información pública		21/05/1996
Finalización del trámite de información pública		04/07/1996
Obtención de autorización medioambiental		24/06/1996
Obtención de autorización de instalación		24/11/1997
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		15/11/2000
Finalización de construcción		15/06/2001
Puesta en marcha según promotor		27/03/2002
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Caparacena-Gabias		

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada, Retraso en la fecha real de puesta en marcha (86 días)

línea Casillas-Lancha

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISCL Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/01/1997	30/01/1997
Finalización de ingeniería	30/01/2001	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/04/1997	30/04/1997
Comienzo del trámite de información pública	30/05/1997	30/05/1997
Finalización del trámite de información pública	30/07/1997	30/07/1997
Obtención de autorización medioambiental	30/10/1997	30/10/1997
Obtención de autorización de instalación	30/01/1998	30/01/1998
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/09/2001	30/09/2001
Finalización de construcción	30/05/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		80
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: línea Casillas-Lancha		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (181 días)

Línea Tarifa-Facinas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISTF Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/10/1998	30/10/1998
Finalización de ingeniería	30/05/2002	30/05/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/07/1999	30/07/1999
Comienzo del trámite de información pública	30/08/1999	30/08/1999
Finalización del trámite de información pública	30/10/1999	30/10/1999
Obtención de autorización medioambiental	30/08/2000	30/08/2000
Obtención de autorización de instalación	30/04/2001	30/04/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/12/2003	
Finalización de construcción	30/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Tarifa-Facinas		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1128 días)

Línea Parralejo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISPA Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/09/1997	30/09/1997
Finalización de ingeniería	30/09/1999	30/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/03/1998	30/03/1998
Comienzo del trámite de información pública	30/04/1998	30/04/1998
Finalización del trámite de información pública	30/06/1998	30/06/1998
Obtención de autorización medioambiental	30/11/1998	30/11/1998
Obtención de autorización de instalación	30/07/1999	30/07/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Parralejo		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1128 días)

Línea Paterna-Cartuja

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISPI Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/09/1997	30/09/1997
Finalización de ingeniería	30/09/1999	30/09/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/03/1998	30/03/1998
Comienzo del trámite de información pública	30/04/1998	30/04/1998
Finalización del trámite de información pública	30/06/1998	30/06/1998
Obtención de autorización medioambiental	30/11/1998	30/11/1998
Obtención de autorización de instalación	30/07/1999	30/07/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Paterna-Cartuja		

Observaciones de la CNE:

Línea Onuba-Tharsis

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISOT Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Onuba-Tharsis		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (701 días)

Línea Aravaca en Majadahonda-Ventas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIAV Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/12/1999	09/12/1999
Finalización de ingeniería	15/12/2001	15/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/04/2000	01/04/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	16/06/2000	16/06/2000
Finalización del trámite de información pública	26/07/2000	26/07/2000
Obtención de autorización medioambiental	01/09/2000	01/09/2000
Obtención de autorización de instalación	01/10/2000	01/10/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	03/10/2001	03/10/2001
Finalización de construcción	27/04/2002	27/04/2002
Puesta en marcha según promotor	15/05/2002	15/05/2002
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Aravaca		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (135 días), Construcción finalizada, Retraso en la fecha real de puesta en marcha (135 días)

Línea Suido-Cartelle

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFSC Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17::

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública

Finalización del trámite de información pública

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha Prevista	Fecha Real

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

31/12/2001

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Línea Suido-Cartelle. Instalación no recogida en la propuesta de desarrollo de la red de transporte al O.S. tal como se recoge aquí. Asociada a la actuación código LIFCZ

Observaciones de la CNE:

Línea Pazos-Atios

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFPA Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Pazos-Atios. Instalación no recogida en la propuesta de desarrollo de la red de transporte al O.S. tal como se recoge aquí. Asociada a la actuación código LIFPD, LIFPH

Observaciones de la CNE:

Línea San Pedro-Velle

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFSV Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/1997	01/08/1997
Finalización de ingeniería	01/03/2001	01/03/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		31/08/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		05/08/1999
Comienzo del trámite de información pública		22/09/1999
Finalización del trámite de información pública		08/12/2000
Obtención de autorización medioambiental		02/10/2001
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2002	
Finalización de construcción	01/07/2003	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea San Pedro-Velle avance del 50% de ejecución en tramo subterráneo y 0% en aéreo	

Observaciones de la CNE:

Línea Mazaricos-Vimianzo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFMV Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/1998	01/06/1998
Finalización de ingeniería	01/11/2000	01/11/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		21/07/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		17/06/1999
Comienzo del trámite de información pública		06/08/1999
Finalización del trámite de información pública		06/10/1999
Obtención de autorización medioambiental		24/03/2000
Obtención de autorización de instalación		13/06/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2000	01/11/2000
Finalización de construcción	01/10/2001	01/10/2001
Puesta en marcha según promotor		14/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Mazaricos-Vimianzo		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Línea Cando-Portodemouros

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFCP Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Cando-Portodemouros. Instalación no recogida en la propuesta de desarrollo de la red de transporte al O.S. tal como se recoge aquí, se realiza de forma delegada - contrastando la información -

Observaciones de la CNE:

Línea Meso do vento-Vimianzo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFVV Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/01/1998	01/01/1998
Finalización de ingeniería	01/12/1999	01/12/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		09/08/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/07/1999
Comienzo del trámite de información pública		13/09/1999
Finalización del trámite de información pública		14/10/2000
Obtención de autorización medioambiental		24/07/2000
Obtención de autorización de instalación		15/03/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2000	01/10/2000
Finalización de construcción	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor		28/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Meso do vento-Vimianzo

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Línea Belesar-Chantada

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFBC Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2002	01/03/2002
Finalización de ingeniería	30/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2002	
Finalización de construcción	01/11/2003	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		70
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Belesar-Chantada. Actuación modificada topológicamente, cambiada en la propuesta de desarrollo de la red de transporte

Observaciones de la CNE:

Línea Cartelle-Frieira

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFCF Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2000	01/03/2000
Finalización de ingeniería	01/12/2001	01/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información pública		02/05/2002
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Cartelle-Frieira		

Observaciones de la CNE:

Línea Frieira-Atios

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFFA Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2002	
Finalización de ingeniería	01/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2002	
Finalización de construcción	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Frieira-Atios		

Observaciones de la CNE:

Línea Mazarredo-C.Plata

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFMC Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/01/1999	01/01/1999
Finalización de ingeniería	01/06/2000	01/06/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		25/02/2000
Comienzo del trámite de información pública		19/04/2000
Finalización del trámite de información pública		19/05/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		20/10/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2000	01/06/2000
Finalización de construcción	01/11/2001	01/11/2001
Puesta en marcha según promotor		16/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Mazarredo-C.Plata		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Línea Villavic-Mazarredo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFVM Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/01/1999	01/01/1999
Finalización de ingeniería	01/06/2000	01/06/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		25/02/2000
Comienzo del trámite de información pública		19/04/2000
Finalización del trámite de información pública		19/05/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		20/10/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2000	01/06/2000
Finalización de construcción	01/11/2001	01/11/2001
Puesta en marcha según promotor		16/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Villavic-Mazarredo		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Línea Hortaleza-C. Naciones

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFHC Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2000	01/03/2000
Finalización de ingeniería	01/01/2001	01/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		16/11/2000
Comienzo del trámite de información pública		15/02/2001
Finalización del trámite de información pública		10/03/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		19/04/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2001	01/02/2001
Finalización de construcción	01/11/2001	01/11/2001
Puesta en marcha según promotor		15/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Hortaleza-C. Naciones		

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Línea C.Naciones-Canillejas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFCC Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2000	01/03/2000
Finalización de ingeniería	01/01/2001	01/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		05/05/2000
Comienzo del trámite de información pública		19/07/2000
Finalización del trámite de información pública		19/08/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		18/01/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2000	01/07/2000
Finalización de construcción	01/11/2001	01/11/2001
Puesta en marcha según promotor		19/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea C.Naciones-Canillejas		

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Línea Arganda-Valdemoro

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFAV Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/05/2000	01/05/2000
Finalización de ingeniería	01/01/2001	01/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		13/06/2001
Comienzo del trámite de información pública		17/08/2001
Finalización del trámite de información pública		10/09/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		18/06/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2002	01/05/2002
Finalización de construcción	01/10/2002	01/12/2002
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		70
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Arganda-Valdemoro		

Observaciones de la CNE: Inconsistencia valor % Construcción

Línea Villaviciosa Norte

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFVN Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2001	01/04/2001
Finalización de ingeniería	01/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/10/2001
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2002	01/02/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		15
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Villaviciosa Norte		

Observaciones de la CNE:

Línea Villaviciosa-Prosperidad

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFVP Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2002	
Finalización de ingeniería	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Villaviciosa-Prosperidad. No es nuevo desarrollo, es una reconfiguración topológica de la red. Asociada a las actuaciones código LIFAN, LIFHA

Observaciones de la CNE:

Línea Horaleza-Azca

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFHA Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/2002	
Finalización de ingeniería	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Horaleza-Azca		

Observaciones de la CNE:

Línea Azca Norte

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFAN Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2002	
Finalización de ingeniería	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Azca Norte		

Observaciones de la CNE:

Línea Hortaleza-Aena

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFHO Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Hortaleza-Aena. Instalación no recogida en la propuesta de desarrollo de la red de transporte al O.S. Se presentó finalmente otra variante técnicamente mejor

Observaciones de la CNE:

Línea Horaleza-SS de los Reyes

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFHS Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Línea Horaleza-SS de los Reyes. Instalación no recogida en la propuesta de desarrollo de la red de transporte al O.S. Se presentó finalmente otra variante técnicamente mejor

Observaciones de la CNE:

Línea E/S Mazarredo-C.Plata

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFMX Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2003	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea E/S Mazarredo-C.Plata		

Observaciones de la CNE:

Línea Villaverde-C.Plata

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFVC Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/2001	01/09/2001
Finalización de ingeniería	01/04/2002	01/04/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2002	
Finalización de construcción	01/09/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Villaverde-C.Plata		

Observaciones de la CNE:

Línea E/S C.Naciones-Canillejas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFCX Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/2002	01/02/2002
Finalización de ingeniería	01/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		70
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea E/S C.Naciones-Canillejas		

Observaciones de la CNE:

Línea SS Reyes-Aena

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFSA Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/1998	01/10/1998
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Línea SS Reyes-Aena. Instalación no recogida en la propuesta de desarrollo de la red de transporte al O.S. Se presentó finalmente otra variante técnicamente mejor	

Observaciones de la CNE:

Línea Boimente- Puentes de García Rodríguez

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRBO Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		12/01/2001
Finalización de ingeniería		24/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		16/11/2000
Comienzo del trámite de información pública		10/04/1991
Finalización del trámite de información pública		25/05/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		07/03/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		24/08/2001
Finalización de construcción	15/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		60
Inversión presupuestada en miles de euros		6.215,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		2.276,00

Observaciones del promotor: Línea Boimente-L/Aluminio- Puentes de García Rodríguez

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (531 días)

Línea de Mesón-Puentes de García Rodríguez

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRME Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/05/2002	
Finalización de ingeniería	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/09/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/04/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2004	
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		21.233,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		112,00

Observaciones del promotor: Línea de Mesón-Puentes de García Rodríguez

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (349 días)

Línea Trives-Tordesillas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRTR Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/10/2002	
Finalización de ingeniería	15/06/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/02/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/02/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/03/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/05/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/10/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/11/2004	
Finalización de construcción	15/11/2007	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2007	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2004	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros	66.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		27,00

Observaciones del promotor: Línea Trives-Tordesillas

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1079 días)

Línea Lada-Velilla

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRLV Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/10/1983
Finalización de ingeniería		15/10/1984
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/08/1984
Comienzo del trámite de información pública		22/08/1984
Finalización del trámite de información pública		20/03/1986
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		20/03/1986
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		15/08/1988
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		59
Inversión presupuestada en miles de euros		22.906,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		15.215,00

Observaciones del promotor: Línea Lada-Velilla (EJECUCIÓN PARADA.ACTUACIONES JUDICIALES)

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1080 días)

Línea Ziergena-Santurce

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRZS Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		21/02/2000
Finalización de ingeniería		01/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		22/06/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		21/08/2000
Comienzo del trámite de información pública		21/11/2000
Finalización del trámite de información pública		19/01/2001
Obtención de autorización medioambiental		21/06/2001
Obtención de autorización de instalación		16/07/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		11/03/2002
Finalización de construcción	30/08/2002	
Puesta en marcha según promotor	13/09/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		5
Inversión presupuestada en miles de euros		2.938,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		135,00
Observaciones del promotor: Línea Zierbe-Santurce		

Observaciones de la CNE:

Línea Soto-Penagos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRSP Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/06/1991
Finalización de ingeniería		30/06/1994
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/09/1989
Comienzo del trámite de información pública		03/10/1989
Finalización del trámite de información pública		14/12/1997
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		28/06/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		15/06/2000
Finalización de construcción	15/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		70
Inversión presupuestada en miles de euros		68.314,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		42.286,00
Observaciones del promotor:	Línea Soto-Pegos (RETRASO POR SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO)	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (166 días)	

Línea Aguayo-Penagos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRAP Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/02/2003	
Finalización de ingeniería	15/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/01/2004	
Obtención de autorización de instalación	15/06/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/01/2004	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Aguayo-Pegos

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (350 días)

Línea Abanto-Zierbena

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRAZ Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		21/02/2000
Finalización de ingeniería	31/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		22/06/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública	01/07/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental	30/04/2003	
Obtención de autorización de instalación	31/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/06/2003	
Finalización de construcción	30/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		35
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		3.852,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		40,00

Observaciones del promotor: Línea Abanto-Zierbe (En el P.Vasco los trámites para DIA,AA,AP y DUP se realizan simultáneamente)

Observaciones de la CNE:

Linea Penagos-Abanto

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRPG Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/04/2000
Finalización de ingeniería	31/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		07/12/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2002	
Comienzo del trámite de información publica	01/07/2002	
Finalización del trámite de información publica	30/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental	31/05/2003	
Obtención de autorización de instalación	31/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/06/2003	
Finalización de construcción	30/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		30
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		34.715,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		11.255,00

Observaciones del promotor: Línea Pegos-Güeñes (En el P.Vasco los trámites para DIA,AA,AP y DUP se realizan simultáneamente)

Observaciones de la CNE:

Línea Abanto-Güeñes

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRAG Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2002	
Finalización de ingeniería	28/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		22/06/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/09/2002	
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	31/07/2004	
Obtención de autorización de instalación	31/07/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/08/2004	
Finalización de construcción	30/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		613,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Abanto-L/ Pegos-Güeñes (En el P.Vasco los trámites DIA,AA,AP y DUP se realizan simultáneamente)

Observaciones de la CNE:

Linea Güeñes-Itxaso

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRGI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/2002	
Finalización de ingeniería	31/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		22/07/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	31/03/2003	
Comienzo del trámite de información publica	01/04/2003	
Finalización del trámite de información publica	30/06/2003	
Obtención de autorización medioambiental	30/11/2004	
Obtención de autorización de instalación	30/11/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/12/2004	
Finalización de construcción	30/11/2006	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		34.190,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		496,00

Observaciones del promotor: Línea Güeñes-Itxaso (En el P.Vasco los trámites para DIA,AA,AP y DUP se realizan simultáneamente)

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (364 días)

Línea Castejón-La Serna

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRCS Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		28/12/2001
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2001	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	4.054,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	4.054,00	
Observaciones del promotor: Línea Castejón-La Serna		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Línea Aragón-Peñalba

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRAR Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		21/11/2001
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		11.472,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		11.472,00
Observaciones del promotor: Línea Aragón-Peñalba		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Línea Romica-Olmedilla

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRRO **Código de proyecto** 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		30/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		14.794,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		14.794,00

Observaciones del promotor: Línea Romica-Olmedilla (LÍNEA OLMEDILLA-ROCAMORA)

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Linea Gurrea-Sabiñánigo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRGS Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		19/05/2000
Finalización de ingeniería		25/12/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		06/11/2000
Comienzo del trámite de información pública		07/02/2001
Finalización del trámite de información pública		14/10/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		13/07/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		15/07/2001
Finalización de construcción	30/08/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		80
Inversión presupuestada en miles de euros		144,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		136,00

Observaciones del promotor: Línea Gurrea-L/ Villanueva-Sabiñánigo (PUESTA EN SERVICIO DEL 1er.CIRCUITO 04/12/2001)

Observaciones de la CNE:

Línea Fuendetodos-Almazán

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRFA Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		30/10/2001
Finalización de ingeniería	30/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/08/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2002	
Finalización de construcción	30/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		619,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Fuendetodos-L/Almazán-Escatrón

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (181 días)

Línea Cinca- Monzón-Ribarroja

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRCM Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/02/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/10/2003	
Finalización de construcción	15/05/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Bajo Cinca-L/Monzón-Ribarroja		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (532 días)

Línea Noguera-Pont

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRNP Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	22/05/2003	
Finalización de ingeniería	04/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/04/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/06/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/08/2003	
Obtención de autorización medioambiental	01/11/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	14/10/2004	
Finalización de construcción	05/01/2006	
Puesta en marcha según promotor	27/01/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2002	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		150,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Noguera-L/Pont de Suert-Rubí

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (1123 días)

Línea Magallón-La Serna

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRML Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		10/11/1998
Finalización de ingeniería		13/12/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		28/04/1998
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		15/04/1999
Comienzo del trámite de información pública		15/04/1999
Finalización del trámite de información pública		13/04/2001
Obtención de autorización medioambiental		16/11/2000
Obtención de autorización de instalación		10/01/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		06/08/2001
Finalización de construcción	30/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		70
Inversión presupuestada en miles de euros		8.791,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		4.284,00
Observaciones del promotor: Línea Magallón-L/La Ser-Peñaflor		

Observaciones de la CNE:

Línea Terror-Trillo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRTT Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		14/04/1999
Finalización de ingeniería		17/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/02/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/12/1999
Comienzo del trámite de información pública		13/08/1999
Finalización del trámite de información pública		05/12/1999
Obtención de autorización medioambiental		03/05/2001
Obtención de autorización de instalación		13/08/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		02/09/2000
Finalización de construcción	20/06/2002	
Puesta en marcha según promotor	17/10/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		90
Inversión presupuestada en miles de euros		1.473,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		1.252,00
Observaciones del promotor: Línea Terror-L/Trillo-Magallón		

Observaciones de la CNE:

Línea Rueda-Magallón

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRJM

Código de proyecto

1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		14/04/1999
Finalización de ingeniería		17/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/02/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/12/1999
Comienzo del trámite de información pública		10/02/2000
Finalización del trámite de información pública		07/04/2000
Obtención de autorización medioambiental		03/05/2001
Obtención de autorización de instalación		13/08/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		02/09/2000
Finalización de construcción		22/04/2002
Puesta en marcha según promotor	17/07/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		425,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		361,00
Observaciones del promotor: Línea Rueda de Jalón-L/TrilloMagallón		

Observaciones de la CNE:

Línea La Serna-Magallón

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRSM Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/07/2002	
Finalización de ingeniería	15/12/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/11/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/11/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/12/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/07/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2004	
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		9.342,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		46,00

Observaciones del promotor: Línea La Ser-Magallón

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (715 días)

Línea Castejón-Muruarte

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRCU Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		21/05/2001
Finalización de ingeniería	15/02/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		15/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/03/2002
Comienzo del trámite de información pública		11/04/2002
Finalización del trámite de información pública	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/08/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/11/2002	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		20.436,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		238,00
Observaciones del promotor: Línea Castejón-Muruarte		

Observaciones de la CNE: