

Línea Muruarte-Orcoyen

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRMO Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/12/2000
Finalización de ingeniería	01/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		27/09/1999
Comienzo del trámite de información pública		27/09/1999
Finalización del trámite de información pública		15/01/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	01/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2003	
Finalización de construcción	01/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		60
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		2.615,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		74,00
Observaciones del promotor: Línea Muruarte-L/Cordovilla-Orcoyen		

Observaciones de la CNE:

Línea fuendetodos-Escucha

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRFE Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/10/2002	
Finalización de ingeniería	30/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/09/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/12/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/05/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2004	
Finalización de construcción	15/02/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/03/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2004	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		12.454,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		15,00

Observaciones del promotor: Línea Fuendetodos-Escucha

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (74 días)

Línea Ascó-Santa Coloma.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRAS Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	22/05/2003	
Finalización de ingeniería	04/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	05/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	05/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública	05/09/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2004	
Obtención de autorización medioambiental	01/11/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/07/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	14/10/2004	
Finalización de construcción	01/01/2006	
Puesta en marcha según promotor	30/01/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2004	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		7.529,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Ascó-Santa Coloma

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (395 días)

Línea Penedes-Vandellos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRPV Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		11/02/2002
Finalización de ingeniería	21/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/12/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/05/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/06/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	04/07/2003	
Finalización de construcción	28/09/2004	
Puesta en marcha según promotor	19/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		1
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		1.059,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		24,00

Observaciones del promotor: Línea Penedes-L/Vandellòs-Begues

Observaciones de la CNE:

Línea La Secuita Vandellós

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRSV

Código de proyecto

1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		11/02/2002
Finalización de ingeniería	21/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/09/1998
Comienzo del trámite de información pública		21/01/1999
Finalización del trámite de información pública		02/03/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	01/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	04/07/2003	
Finalización de construcción	28/09/2004	
Puesta en marcha según promotor	19/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		1
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		858,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		23,00
Observaciones del promotor: Línea La Secuita-L/ Vandellòs-Begues		

Observaciones de la CNE:

Línea Graus-Cazaril

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRGF Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	18/06/2002	
Finalización de ingeniería	11/02/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	10/10/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/03/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/05/2003	
Obtención de autorización medioambiental	10/06/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	03/07/2003	
Finalización de construcción	30/09/2005	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		21.864,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		54,00
Observaciones del promotor: Línea Graus-Cazaril		

Observaciones de la CNE:

Línea Bescanó-Vic

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRBV Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:0

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		27/04/1999
Finalización de ingeniería	13/05/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/06/1997
Comienzo del trámite de información pública		12/06/1997
Finalización del trámite de información pública	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	25/07/2003	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	07/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		12.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		40,00
Observaciones del promotor: Línea Bescanó-Vic		

Observaciones de la CNE:

Línea Sentmenat-Bescano

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRSB Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		27/04/1999
Finalización de ingeniería	13/05/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/06/1997
Comienzo del trámite de información pública		12/06/1997
Finalización del trámite de información pública	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	25/07/2003	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	07/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		28.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		4.603,00
Observaciones del promotor: Línea Sentmet-Bescano		

Observaciones de la CNE:

Línea Vic-Baixas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRVF Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	29/09/2003	
Finalización de ingeniería	08/09/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/08/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2004	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/12/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	18/02/2005	
Finalización de construcción	11/05/2006	
Puesta en marcha según promotor	01/06/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		4.671,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Vic-Baixas (2º circuito)	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (152 días)	

Linea Bescanó-Figueras

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRBI Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	04/06/2002	
Finalización de ingeniería	07/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/01/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/10/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	29/12/2003	
Finalización de construcción	08/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		12.493,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Linea Bescanó-Figueras		

Observaciones de la CNE:

Línea Figueras-Baixas

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRFF Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	04/06/2002	
Finalización de ingeniería	07/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/01/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/10/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	29/12/2003	
Finalización de construcción	08/12/2005	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		6.247,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Figueras-Baixas	

Observaciones de la CNE:

Línea Santa Coloma-Rubí

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRSR Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	22/05/2003	
Finalización de ingeniería	04/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/04/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/06/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/08/2003	
Obtención de autorización medioambiental	01/11/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	14/10/2004	
Finalización de construcción	05/01/2006	
Puesta en marcha según promotor	27/01/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		125.008,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Santa Coloma-L/Rubí-Begues

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (27 días)

Linea Fuencarral-Galapagar

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRFG Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		30/11/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2001	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	4.481,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	4.481,00	

Observaciones del promotor: Línea Fuencarral-L/Galapagar-S.S. de los Reyes

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Línea Bolarque-Trillo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRBT Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		21/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2001	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	6.787,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	6.787,00	
Observaciones del promotor:	Línea Bolarque-Trillo	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada	

Línea Lubian-Puebla de Sanabria

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRLP Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		31/07/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2001	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		218,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		218,00
Observaciones del promotor: Línea Lubian-L/ San Agustín-Puebla de Sabria		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Línea Virtus-Güeñes

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRVH Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/06/2002	
Finalización de ingeniería	15/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/04/2001
Comienzo del trámite de información pública		06/07/2001
Finalización del trámite de información pública		28/08/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	01/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2003	
Finalización de construcción	15/10/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		425,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Línea Virtus-L/Herrera-Güeñes		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (319 días)

Línea Mudarra-Olma

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRLL Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2001
Finalización de ingeniería	15/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		03/08/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/08/2001
Comienzo del trámite de información pública		05/11/2001
Finalización del trámite de información pública		10/12/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/05/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/11/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2003	
Finalización de construcción	15/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		70
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		3.057,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		2.578,00
Observaciones del promotor: Línea Mudarra-La Olma		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (288 días)

Línea Fuentes-Loeches

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRFT Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		23/02/2001
Finalización de ingeniería	29/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/02/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		25/06/2001
Comienzo del trámite de información pública		23/07/2001
Finalización del trámite de información pública		25/08/2001
Obtención de autorización medioambiental		11/03/2002
Obtención de autorización de instalación	15/07/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		12/03/2002
Finalización de construcción	13/11/2002	
Puesta en marcha según promotor	13/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		95
% Construcción realizado a la fecha		85
Inversión presupuestada en miles de euros		7.910,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		723,00
Observaciones del promotor: Línea Fuentes de la Alcarria-L/Trillo-Loeches		

Observaciones de la CNE:

Línea Trillo-Magallón

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRTM Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		14/04/1999
Finalización de ingeniería		17/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/02/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		06/08/1999
Comienzo del trámite de información pública		13/08/1999
Finalización del trámite de información pública		07/04/2000
Obtención de autorización medioambiental		03/05/2001
Obtención de autorización de instalación		13/08/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		02/09/2000
Finalización de construcción		22/04/2002
Puesta en marcha según promotor	17/07/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		63.562,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		48.888,00
Observaciones del promotor: Línea Trillo-Magallón		

Observaciones de la CNE:

Línea Medinaceli-Trillo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRMM Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		14/04/1999
Finalización de ingeniería		17/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/02/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/12/1999
Comienzo del trámite de información pública		13/08/1999
Finalización del trámite de información pública		05/12/1999
Obtención de autorización medioambiental		03/05/2001
Obtención de autorización de instalación		13/08/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		02/09/2000
Finalización de construcción		22/04/2002
Puesta en marcha según promotor	17/07/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		2.704,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		2.298,00
Observaciones del promotor: Línea Mediceli-L/Trillo-Magallón		

Observaciones de la CNE:

Línea Anchuelo-Loeches

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRAT Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		25/03/1999
Finalización de ingeniería		26/12/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		04/08/1999
Comienzo del trámite de información pública		06/09/1999
Finalización del trámite de información pública		29/11/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		07/02/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		28/09/2000
Finalización de construcción		29/08/2001
Puesta en marcha según promotor	15/08/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		2.718,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		2.308,00
Observaciones del promotor: Línea Anchuelo-L/Trillo-Loeches		

Observaciones de la CNE:

Línea Balboa-Alqueva

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRBF

Código de proyecto

1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	27/12/2002	
Finalización de ingeniería	27/09/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	25/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública	25/08/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	27/09/2003	
Finalización de construcción	24/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		13.871,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		148,00
Observaciones del promotor: Línea Balboa-Alqueva		

Observaciones de la CNE:

Línea La Eliana-La Plana

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIREP Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2002
Finalización de ingeniería	15/02/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/03/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/04/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		6.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		7,00
Observaciones del promotor: Línea La Elia-La Pla (2º circuito)		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (349 días)		

Línea Nueva Escombreras-El Palmar

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRNA Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2001
Finalización de ingeniería	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		12/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/07/2001
Comienzo del trámite de información pública		31/08/2001
Finalización del trámite de información pública		15/11/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/06/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2003	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		16.387,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		107,00

Observaciones del promotor: Línea Nueva Escombreras-El Palmar

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (715 días)

Línea El Palmar-Rocamora

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRPR Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2001
Finalización de ingeniería	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		12/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/07/2001
Comienzo del trámite de información pública		31/08/2001
Finalización del trámite de información pública		15/11/2001
Obtención de autorización medioambiental	15/06/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2003	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		11.495,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		39,00

Observaciones del promotor: Línea El Palmar-L/Litoral-Rocamora

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (715 días)

Línea Nueva Escombreras-Rocamora

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRNR Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2002
Finalización de ingeniería	15/11/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información publica	15/06/2002	
Finalización del trámite de información publica	15/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		613,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		15,00

Observaciones del promotor: Línea Nueva Escombreras-L/Rocamora-Escombreras

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (349 días)

Línea Litoral-Rocamora

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRLR Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/06/2001
Finalización de ingeniería		15/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/07/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/09/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2002	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor		15/12/2003
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		21.118,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		15,00

Observaciones del promotor: Línea Litoral-Rocamora (2º circuito)

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (349 días)

Línea Maestrazgo-La Plana

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRMA Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2002
Finalización de ingeniería	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/10/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/12/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/03/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/10/2002	
Finalización de construcción	15/05/2003	
Puesta en marcha según promotor		15/06/2003
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		14
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		47,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Línea Morella-L/Aragón-La Pla (MAESTRAZGO SE DENOMINA ACTUALMENTE MORELLA)	

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (166 días)

Línea Valencia- Catadau

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRVE **Código de proyecto** 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/07/2002	
Finalización de ingeniería	15/11/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/11/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/11/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/01/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/03/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/01/2004	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		2.746,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Valencia (Torrente)-L/La Elia-Catadau

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (350 días)

Línea Pinar-Estrecho.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRPE Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		27/07/2000
Finalización de ingeniería		04/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		11/06/1993
Comienzo del trámite de información pública	15/06/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		22/04/2001
Finalización de construcción		15/04/2002
Puesta en marcha según promotor	02/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		4.904,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		2.893,00
Observaciones del promotor: Línea Pir-Estrecho (2º circuito)		

Observaciones de la CNE:

Línea Puerto de la Cruz-Estrecho

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRPP Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		27/07/2000
Finalización de ingeniería		06/03/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		25/04/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		25/04/2001
Comienzo del trámite de información pública		24/05/2001
Finalización del trámite de información pública	25/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental	25/07/2002	
Obtención de autorización de instalación	25/08/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	22/06/2002	
Finalización de construcción	21/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	13/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		2.582,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		181,00

Observaciones del promotor: Línea Puerto de la Cruz-L/Pir-Estrecho

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (103 días)

Línea Arcos-D.Rodrigo.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRAD Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		30/08/2000
Finalización de ingeniería		04/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/07/2000
Comienzo del trámite de información pública		26/07/2000
Finalización del trámite de información pública		25/07/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/07/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	19/12/2003	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		433,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Arcos-L/Pir-D.Rodrigo.

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (731 días)

Línea Tabiella-A.de Zinc

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIHTZ Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		02/06/2000
Finalización de ingeniería		18/12/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/01/2001
Comienzo del trámite de información pública		12/03/2001
Finalización del trámite de información pública		27/03/2001
Obtención de autorización medioambiental		13/07/2001
Obtención de autorización de instalación		13/07/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2002	
Finalización de construcción	28/02/2003	
Puesta en marcha según promotor	28/02/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		420,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Tabiella-A.de Zinc (Tramo aérea)		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (424 días)

Línea Tabiella-A.de Zincb

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIHTY Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		11/01/2001
Finalización de ingeniería		26/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		31/10/2001
Comienzo del trámite de información pública		13/11/2001
Finalización del trámite de información pública		22/11/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	26/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2002	
Finalización de construcción	01/07/2003	
Puesta en marcha según promotor	01/07/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.200,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Línea Tabiella-A.de Zincb (Tramo subt.)		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (547 días)

Línea Tabiella-Laminación

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIHTL **Código de proyecto** 1

Fecha de envío 30/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		11/12/2000
Finalización de ingeniería		19/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		25/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		25/06/2001
Comienzo del trámite de información pública		12/07/2001
Finalización del trámite de información pública		11/08/2001
Obtención de autorización medioambiental		19/03/2002
Obtención de autorización de instalación		19/03/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		07/03/2002
Finalización de construcción	31/12/2002	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		30
Inversión presupuestada en miles de euros		600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		180,00

Observaciones del promotor: Línea Tabiella-Laminación

Observaciones de la CNE:

Línea Carrio-Uninsa

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIHCU **Código de proyecto** 1

Fecha de envío 30/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2001
Finalización de ingeniería		05/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		29/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/01/2002
Comienzo del trámite de información pública		14/02/2002
Finalización del trámite de información pública		09/03/2002
Obtención de autorización medioambiental	30/06/2002	
Obtención de autorización de instalación	30/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/07/2002	
Finalización de construcción	31/12/2002	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		1.870,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		654,00

Observaciones del promotor: Línea Carrio-Uninsa

Observaciones de la CNE:

Línea Zamudio-Güeñes

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIZG Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2002	
Finalización de ingeniería	15/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	01/11/2002	
Finalización del trámite de información pública	01/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2003	
Obtención de autorización de instalación	01/03/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2003	
Finalización de construcción	15/10/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2002	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Zamudio-Güeñes

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (334 días)

Línea Boadilla-T.Leganés

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIBL Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2000	01/04/2000
Finalización de ingeniería	15/06/2002	15/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/05/2000	01/05/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	16/06/2000	16/06/2000
Finalización del trámite de información pública	21/07/2000	21/07/2000
Obtención de autorización medioambiental	01/09/2000	01/09/2000
Obtención de autorización de instalación	20/05/2002	20/05/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	13/05/2002	13/05/2002
Finalización de construcción	15/06/2002	15/06/2002
Puesta en marcha según promotor	30/06/2002	30/06/2002
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Línea Boadilla-T.Leganés

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (181 días), Construcción finalizada, Retraso en la fecha real de puesta en marcha (181 días)

SUBESTACIONES

Transformador de Can Barba

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUCCB Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	25/02/2004	
Puesta en marcha según promotor	06/03/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Transformador de Can Barba: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado

Observaciones de la CNE:

Transformador de Penedes

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUCPE Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	21/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	21/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Transformador de Penedes: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado		

Observaciones de la CNE:

Trasformador de Pierola

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUCPI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	21/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	21/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Trasformador de Pierola: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado	

Observaciones de la CNE:

Transformador de La Secuita

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUCSE Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	21/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	21/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Transformador de La Secuita: Proyecto supeditado a obra de REE y todavía no iniciado

Observaciones de la CNE:

Transformador de Boimente

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUFBO Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Transformador de Boimente. Esta transformación no ha figurado nunca en la planificación de UNION FENOSA distribución

Observaciones de la CNE:

Transformador de Mesón

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURME Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	26/07/2002	
Finalización de ingeniería	03/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	07/08/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/08/2002	
Finalización del trámite de información pública	18/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	04/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	04/04/2003	
Finalización de construcción	30/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.020,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de Mesón

Observaciones de la CNE:

Transformador de Cartelle

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURCA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/01/2002
Finalización de ingeniería	28/02/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		21/02/2002
Comienzo del trámite de información publica		25/02/2002
Finalización del trámite de información publica	30/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	31/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	04/04/2003	
Finalización de construcción	30/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		30
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.020,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de Cartelle

Observaciones de la CNE:

Transformador de Trives

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURTR Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/02/2004	
Finalización de ingeniería	15/05/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2004	
Comienzo del trámite de información pública	15/09/2004	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2004	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/04/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/01/2005	
Finalización de construcción	15/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.172,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Transformador de Trives		

Observaciones de la CNE:

Transformador de Penagos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURPE Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2002
Finalización de ingeniería	15/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		18/07/1995
Comienzo del trámite de información publica		15/08/1995
Finalización del trámite de información publica		05/11/1995
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		12/06/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2002	
Finalización de construcción	15/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.020,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de Pegos (RETRASO x SENTENCIA DE TRIBUNAL SUPREMO)

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (166 días)

Transformador de Magallón

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURMA Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		18/02/2002
Finalización de ingeniería	15/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2002	
Finalización de construcción	15/11/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		40
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		4.946,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		20,00

Observaciones del promotor: Transformador de Magallón

Observaciones de la CNE:

Transformador de Fuendetodos

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURFU

Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/11/2001
Finalización de ingeniería	30/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/01/2003	
Finalización de construcción	30/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.020,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Transformador de Fuendetodos		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (181 días)

Transformador de la Serna

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURSE Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/02/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/10/2003	
Finalización de construcción	15/05/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2003	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		3.397,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de la Ser

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (167 días)

Transformador de Muruarte

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURMU Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/11/2002	
Finalización de ingeniería	15/03/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/03/2003	
Comienzo del trámite de información publica	15/04/2003	
Finalización del trámite de información publica	15/06/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/10/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2003	
Finalización de construcción	15/05/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.096,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de Muruarte

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (167 dias)

Transformador de Begues

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURBE

Código de proyecto

1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/02/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/10/2003	
Finalización de construcción	15/05/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		4.246,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Transformador de Begues		

Observaciones de la CNE:

Transformador de la Secuita

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURSU

Código de proyecto

1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/02/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/10/2003	
Finalización de construcción	15/05/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.096,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Transformador de la Secuita		

Observaciones de la CNE:

Transformador de Santa Coloma

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURSA Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/02/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/10/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2003	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.096,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Transformador de Santa Coloma		

Observaciones de la CNE:

Transformador de Fuencarral

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURFC Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/05/2002	
Finalización de ingeniería	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/11/2002	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.020,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de Fuencarral

Observaciones de la CNE:

Transformador de rocamora

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURRO

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/02/2003	
Finalización de ingeniería	15/05/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2003	
Comienzo del trámite de información publica	15/09/2003	
Finalización del trámite de información publica	15/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/06/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/01/2004	
Finalización de construcción	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.096,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de Rocamora

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (350 dias)

Transformador de Puerto de la Cruz

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURPU Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		09/06/2000
Finalización de ingeniería		16/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		08/03/2001
Comienzo del trámite de información pública		20/04/2001
Finalización del trámite de información pública		20/05/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		15/01/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/04/2002
Finalización de construcción	31/03/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		5
Inversión presupuestada en miles de euros		4.946,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de Puerto de la Cruz

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (120 días)

Transformador de Pinar del Rey

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURPI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		12/04/2002
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2002	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	4.623,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	4.623,00	

Observaciones del promotor: Transformador de Pinar del Rey

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Reactancia de Puerto de la Cruz

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURCR Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		09/06/2000
Finalización de ingeniería		16/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		08/03/2001
Comienzo del trámite de información pública		20/04/2001
Finalización del trámite de información pública		20/05/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		15/01/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/04/2002
Finalización de construcción	31/03/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		5
Inversión presupuestada en miles de euros		1.274,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Reactancia de Puerto de la Cruz

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (485 días)

Condensador de Guillena

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURGU

Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 9:4

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Condensador de Guille (SUSTITUIDO POR CONDENSADORES EN MADRID Y LEVANTE)

Observaciones de la CNE:

Transformador de Galapagar

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUIGA Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/05/2002	30/05/2002
Finalización de ingeniería	30/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	01/02/2003	
Finalización del trámite de información pública	01/04/2003	
Obtención de autorización medioambiental	01/06/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/12/2002	
Finalización de construcción	30/06/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/07/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de Galapagar

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (211 días)

Transformador de Catadau

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUICA Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	23/09/2000	23/09/2000
Finalización del trámite de información pública	04/11/2000	04/11/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	16/04/2001	16/04/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de Catadau

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Transformador de Benejama

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUIBE Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	05/10/2000	05/10/2000
Finalización de ingeniería	28/02/2002	15/04/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	05/01/2001	05/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	02/04/2001	02/04/2001
Finalización del trámite de información pública	15/05/2001	15/05/2001
Obtención de autorización medioambiental	05/05/2001	05/05/2001
Obtención de autorización de instalación	10/10/2001	10/10/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	06/08/2001	06/08/2001
Finalización de construcción	05/06/2002	05/06/2002
Puesta en marcha según promotor	30/06/2002	30/06/2002
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de Benejama

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (181 días), Construcción finalizada, Retraso en la fecha real de puesta en marcha (181 días)

Transformador de La Plana

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUILP Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	20/07/2001	20/07/2001
Finalización de ingeniería	15/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	20/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental	20/08/2002	
Obtención de autorización de instalación	20/09/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2002	
Finalización de construcción	15/11/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2001
% Ingeniería realizado a la fecha		90
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de La Plana

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (349 días)

Transformador de El Palmar

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIEP Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/05/2002 10::

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	20/07/2002	
Finalización de ingeniería	30/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	20/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica	20/12/2002	
Finalización del trámite de información publica	20/01/2003	
Obtención de autorización medioambiental	20/02/2003	
Obtención de autorización de instalación	20/03/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco	31/12/2002	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de El Palmar

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (349 días)

Transformador de La Asomada

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUIAS Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	16/04/2002	16/04/2002
Finalización de ingeniería	16/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	16/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	01/06/2002	
Finalización del trámite de información pública	16/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/07/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/08/2001	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2002	
Finalización de construcción	16/08/2002	
Puesta en marcha según promotor	16/09/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		40
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Transformador de La Asomada

Observaciones de la CNE:

Transformador de Torrente (antes Valencia)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIVA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/12/2002	
Finalización de ingeniería	30/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/09/2002	
Comienzo del trámite de información pública	30/12/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/04/2003	
Obtención de autorización medioambiental	30/06/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/07/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/07/2003	
Finalización de construcción	30/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Transformador de Torrente		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (30 dias)		