

**ANEXO B. INFRAESTRUCTURAS NO INCLUIDAS EN EL
INFORME MARCO**

1) CICLOS COMBINADOS

Ciclo de Osera

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Central de producción de energía eléctrica(CCGT)

Código de infraestructura CCFOS Código de proyecto 1

Fecha de envío 22/07/2002 9:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/01/2003	
Finalización de ingeniería	30/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/03/2000	30/03/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	16/11/2000	16/11/2000
Comienzo del trámite de información pública	22/02/2001	22/02/2001
Finalización del trámite de información pública	22/03/2001	28/03/2001
Obtención de autorización medioambiental	30/03/2002	
Obtención de autorización de instalación	30/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	27/07/2001	27/07/2001
Comienzo de Construcción	30/04/2003	
Finalización de construcción	30/07/2005	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		378,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		553,00
Observaciones del promotor: Ciclo de Osera: primer grupo 400 MW.		

Observaciones de la CNE:

Ciclo de Osera

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Central de producción de energía eléctrica(CCGT)

Código de infraestructura CCFOS Código de proyecto 2

Fecha de envío 30/05/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/10/2003	
Finalización de ingeniería	30/04/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/03/2000	30/03/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	16/11/2000	16/11/2000
Comienzo del trámite de información pública	22/02/2001	22/02/2001
Finalización del trámite de información pública	22/03/2001	28/03/2001
Obtención de autorización medioambiental	30/03/2002	
Obtención de autorización de instalación	30/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	27/07/2001	27/07/2001
Comienzo de Construcción	30/04/2003	
Finalización de construcción	30/04/2006	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Ciclo de Osera: segundo grupo 400 MW.		

Observaciones de la CNE: