

**ANEXO B. INFRAESTRUCTURAS NO INCLUIDAS EN EL
INFORME MARCO**

2) INFRAESTRUCTURAS GASISTAS

Regasificadora de Cartagena.

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas. S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGCA

Codigo de proyecto

6

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/01/2002
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		18/07/2001
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	31/10/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	31/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/09/2002	
Finalización de construcción	30/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	31/10/2003	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

50,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Capacidad emisión hasta 900.000m3 PL. Caratagena.EMISIÓN HASTA 900.000

Observaciones de la CNE:

Regasificadora de Mugar dos.

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REFMU Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 22/07/2002 9:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		05/05/2001
Finalización del trámite de información pública		09/06/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	01/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/01/2003	
Comienzo de Construcción	01/10/2002	
Finalización de construcción	31/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/01/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		250,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		30,00
Observaciones del promotor:	Regasificadora de Mugar dos: 322.500m ³ /h, 2x150.000.	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Lemoa-Boroa

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Sociedad de Gas de Euskadi. S.A. (NATURGAS)**Tipo:** Gasoducto**Codigo de infraestructura** GAKLB **Codigo de proyecto** 1**Fecha de envio** 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/1999
Finalización de ingeniería		29/07/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		21/12/2001
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2004	
Finalización de construcción	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		2.975,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		48,00

Observaciones del promotor: Gasoducto Lemoa-Boroa**Observaciones de la CNE:**

Ramal de suministro Ciclo de Sabón

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAFSA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 22/07/2002 9:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2001
Finalización de ingeniería	01/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/08/2002	
Comienzo del trámite de información publica	02/09/2002	
Finalización del trámite de información publica	07/10/2002	
Obtención de autorización medioambiental	01/03/2003	
Obtención de autorización de instalación	01/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/03/2003	
Comienzo de Construcción	01/01/2004	
Finalización de construcción	12/07/2004	
Puesta en marcha según promotor	12/08/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		42,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		380,00

Observaciones del promotor: Ramal de suministro Ciclo de Sabón

Observaciones de la CNE:

Ramal de suministro Ciclo de Sagunto

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAFSG Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 22/07/2002 9:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2001
Finalización de ingeniería		27/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		13/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		09/01/2002
Comienzo del trámite de información publica	20/07/2002	
Finalización del trámite de información publica	01/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental	10/10/2002	
Obtención de autorización de instalación	09/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/01/2003	
Comienzo de Construcción	10/01/2004	
Finalización de construcción	01/08/2004	
Puesta en marcha según promotor	01/09/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		3,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		100,00

Observaciones del promotor: Ramal de suministro Ciclo de Sagunto

Observaciones de la CNE:

Ramal de suministro Ciclo de Osera

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAFOS Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 22/07/2002 9:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/06/2001
Finalización de ingeniería		15/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		19/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		05/02/2002
Comienzo del trámite de información publica	31/05/2002	30/06/2002
Finalización del trámite de información publica	05/07/2002	05/08/2002
Obtención de autorización medioambiental	09/10/2002	
Obtención de autorización de instalación	01/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		27/07/2001
Comienzo de Construcción	11/02/2003	
Finalización de construcción	08/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		4,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		60,00

Observaciones del promotor: Ramal de suministro Ciclo de Osera

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Centro Levante

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAFCL Código de proyecto 1

Fecha de envío 22/07/2002 9:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/04/2001
Finalización de ingeniería	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		12/08/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	02/11/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/12/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/01/2003	
Obtención de autorización medioambiental	30/06/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/09/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/07/2003	
Comienzo de Construcción	01/01/2004	
Finalización de construcción	01/03/2005	
Puesta en marcha según promotor	01/04/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		197,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		240,00
Observaciones del promotor: Gasoducto Centro Levante		

Observaciones de la CNE:

Estación de Compresión de Monreal del Campo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COFMO Código de proyecto 1

Fecha de envío 22/07/2002 9:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/04/2001
Finalización de ingeniería	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		12/08/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	02/11/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/12/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/01/2003	
Obtención de autorización medioambiental	30/06/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/09/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/07/2003	
Comienzo de Construcción	01/01/2004	
Finalización de construcción	01/06/2005	
Puesta en marcha según promotor	01/07/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		14,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		30,00

Observaciones del promotor: Estación de Compresión de Monreal del Campo

Observaciones de la CNE: