

**ANEXO B. INFRAESTRUCTURAS NO INCLUIDAS EN EL  
INFORME MARCO**

**3) INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS**

## **LÍNEAS DE TRANSPORTE ELÉCTRICO**

## Paso a 220 kV Ramos-Polígono

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISRP Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/06/2002	
Finalización de ingeniería .....	30/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	30/09/2002	
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	30/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/05/2003	
Finalización de construcción .....	30/06/2003	
Puesta en marcha según promotor .....		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....	
% Ingeniería realizado a la fecha .....	0
% Construcción realizado a la fecha .....	0
Inversión presupuestada en miles de euros .....	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....	

Observaciones del promotor: Paso a 220 kV Ramos-Polígono

Observaciones de la CNE:

## Línea Don Rodrigo-Quintos

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LISAQ Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		30/03/2002
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		30/06/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		30/06/2000
Comienzo del trámite de información pública .....		30/06/2001
Finalización del trámite de información pública .....		30/07/2001
Obtención de autorización medioambiental .....		30/03/2002
Obtención de autorización de instalación .....	01/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/01/2004	
Finalización de construcción .....	10/12/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		20
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Don Rodrigo-Quintos		

Observaciones de la CNE:

## E/S Plaza en Monte Torrero-Entrerrios

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIZTE Código de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....

% Ingeniería realizado a la fecha .....

% Construcción realizado a la fecha .....

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

Observaciones del promotor: E/S Plaza en Monte Torrero-Entrerrios. El inicio del proceso está pendiente de la firma del convenio.

Observaciones de la CNE:

## Línea Alí-Vitoria- Alimentación a St. Jundiz

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIAJ Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/07/2002	
Finalización de ingeniería .....	01/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	01/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	01/11/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	01/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	01/01/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	01/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/04/2003	
Finalización de construcción .....	15/12/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Alí-Vitoria - Alimentación a St. JUNDIZ

Observaciones de la CNE:

## Línea Alimentación St. La Estrella

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIVL Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/10/2002	
Finalización de ingeniería .....	01/05/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	01/11/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	01/01/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	01/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	01/03/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	01/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/06/2003	
Finalización de construcción .....	15/12/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. La Estrella		

Observaciones de la CNE:

# Línea Alimentación St. Fuenlabrada Papelera (antes Fuenlabrada Este)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIMR Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/11/2002	
Finalización de ingeniería .....	15/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	15/02/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	15/03/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/04/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/07/2003	
Finalización de construcción .....	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Fuenlabrada Papelera

Observaciones de la CNE:

## Línea Alimentación St. Paracuellos

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIS1 Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/11/2002	
Finalización de ingeniería .....	15/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	15/02/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	15/03/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/04/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/07/2003	
Finalización de construcción .....	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Paracuellos		

Observaciones de la CNE:

## Línea Alimentación St. Fuentecilla

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIS2 Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/11/2002	
Finalización de ingeniería .....	30/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	28/02/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	30/03/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/04/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	30/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/07/2003	
Finalización de construcción .....	30/11/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Fuentecilla

Observaciones de la CNE:

**Línea Alimentación St. Ardoz. ELIMINADA POR PROMOTOR.**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIIPO Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Ardoz - 'ANULADA'		

Observaciones de la CNE:

## Línea Alimentación St. Palafox

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIXL Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/11/2003	
Finalización de ingeniería .....	30/06/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/12/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	30/08/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/02/2004	
Finalización del trámite de información pública .....	15/03/2004	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/04/2004	
Obtención de autorización de instalación .....	15/05/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/07/2004	
Finalización de construcción .....	15/11/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Palafox		

Observaciones de la CNE:

## Línea Alimentación St. Campoamor

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIICY Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	31/01/2000	31/01/2000
Finalización de ingeniería .....	05/03/2001	05/03/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/03/2000	30/03/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	24/05/2000	24/05/2000
Finalización del trámite de información pública .....	05/07/2000	05/07/2000
Obtención de autorización medioambiental .....	22/11/2000	22/11/2000
Obtención de autorización de instalación .....	30/01/2002	30/01/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	28/05/2002	28/05/2002
Finalización de construcción .....	15/09/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		30
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Campoamor		

Observaciones de la CNE:

## Línea Alimentación St. Las Saladas

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIVR Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	06/09/2000	06/09/2000
Finalización de ingeniería .....	02/07/2001	02/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/04/2001	30/04/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	24/08/2000	24/08/2000
Finalización del trámite de información pública .....	12/08/2000	12/08/2000
Obtención de autorización medioambiental .....	28/09/2000	28/09/2000
Obtención de autorización de instalación .....	30/12/2000	30/12/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	10/06/2002	10/06/2002
Finalización de construcción .....	30/06/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	30/07/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Las Saladas		

Observaciones de la CNE:

## Línea Alimentación St. El Palmeral

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIISD Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	24/11/2000	24/11/2000
Finalización de ingeniería .....	05/06/2001	05/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/01/2001	30/01/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	20/11/2000	20/11/2000
Finalización del trámite de información pública .....	28/12/2000	28/12/2000
Obtención de autorización medioambiental .....	30/04/2001	30/04/2001
Obtención de autorización de instalación .....	30/09/2002	30/05/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/05/2002	30/05/2002
Finalización de construcción .....	30/10/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	30/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		30
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. El Palmeral

Observaciones de la CNE:

## Línea Segorbe-Vall D'Uxo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIVX Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/05/2003	
Finalización de ingeniería .....	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/02/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/11/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/02/2004	
Finalización de construcción .....	30/10/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	30/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Segorbe-Vall D'Uxo		

Observaciones de la CNE:

## Línea Alimentación St. Vall D'Uxo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIXS Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/05/2003	
Finalización de ingeniería .....	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/07/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/02/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/09/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	15/10/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/11/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/02/2004	
Finalización de construcción .....	30/10/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	30/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Vall D'Uxo

Observaciones de la CNE:

# Línea Alimentación St. Feria de Muestras de Valencia

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIIFM Código de proyecto 1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/08/2002	
Finalización de ingeniería .....	30/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	30/11/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	30/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/01/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	28/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/04/2003	
Finalización de construcción .....	30/08/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Línea Alimentación St. Feria de Muestras de Valencia

Observaciones de la CNE:

**E/S monjos en Foix-Viladecans**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LICXV Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor: E/S Monjos en Foix-Viladecans: Alimentación a la SE del código SUCMO

Observaciones de la CNE:

**Línea Castrelo-Pazos (Ourense)**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFCZ Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:.

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/03/1992	01/03/1992
Finalización de ingeniería .....	01/11/1999	01/11/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		20/04/1999
Comienzo del trámite de información pública .....		09/06/1999
Finalización del trámite de información pública .....		01/08/1999
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		02/05/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/10/1999	01/10/1999
Finalización de construcción .....	01/12/2000	01/12/2000
Puesta en marcha según promotor .....		20/12/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....

% Ingeniería realizado a la fecha ..... 100

% Construcción realizado a la fecha ..... 100

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

Observaciones del promotor: Línea Castrelo-Pazos. Por las especificidades de tramitación se desglosa en dos. OURENSE

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

## Línea Castrelo-Pazos (Ourense)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFCZ Código de proyecto 2

Fecha de envío 29/05/2002 17::

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/03/1992	01/03/1992
Finalización de ingeniería .....	01/11/1999	01/11/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		22/04/1999
Comienzo del trámite de información pública .....		05/08/1999
Finalización del trámite de información pública .....		30/09/1999
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		02/05/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/10/1999	01/10/1999
Finalización de construcción .....	01/12/2000	01/12/2000
Puesta en marcha según promotor .....		20/12/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....

% Ingeniería realizado a la fecha ..... 100

% Construcción realizado a la fecha ..... 100

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

Observaciones del promotor: Línea Castrelo-Pazos. Por las especificidades de tramitación se desglosa en dos. PONTEVEDRA

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

## Línea Lourizan-Tibo-Pazos

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFLO Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/11/1998	01/11/1998
Finalización de ingeniería .....	01/06/2000	01/06/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/06/2001	01/06/2001
Finalización de construcción .....	01/09/2001	01/09/2001
Puesta en marcha según promotor .....		28/09/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....

% Ingeniería realizado a la fecha ..... 100

% Construcción realizado a la fecha ..... 100

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

Observaciones del promotor: Línea Lourizan-Tibo-Pazos

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

## Línea Pazos.(MOS-Atios)desde entronque a Atios

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFPD Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/05/2002 17::

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/02/1999	01/02/1999
Finalización de ingeniería .....	01/10/2001	01/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/12/2001	01/12/2001
Finalización de construcción .....	01/06/2002	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		50
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Pazos.(MOS-Atios)desde entronque a Atios		

Observaciones de la CNE:

# Línea Pazos.(MOS-Atios) hasta entronque a Atios

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFPH Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/02/1998	01/02/1998
Finalización de ingeniería .....	01/10/2001	01/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		29/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		06/07/2001
Comienzo del trámite de información pública .....		27/09/2001
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		18/04/2002
Obtención de autorización de instalación .....		11/04/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/12/2001	01/12/2001
Finalización de construcción .....	01/06/2002	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		85
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Línea Pazos.(MOS-Atios) hasta entronque a Atios		

Observaciones de la CNE:

# Cable Puerto-La Greda

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFPG                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/02/1998	01/02/1998
Finalización de ingeniería .....	01/10/1999	01/10/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		24/01/2000
Comienzo del trámite de información pública .....		13/03/2000
Finalización del trámite de información pública .....		24/04/2000
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		24/11/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/01/2001	01/01/2001
Finalización de construcción .....	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor .....		21/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Cable Puerto-La Greda		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

## Cable Puerto-Mesón

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIFPM Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/02/1998	01/02/1998
Finalización de ingeniería .....	01/10/1999	01/10/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		24/01/2000
Comienzo del trámite de información pública .....		13/03/2000
Finalización del trámite de información pública .....		24/04/2000
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		24/11/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/01/2001	01/01/2001
Finalización de construcción .....	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor .....		21/12/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....

% Ingeniería realizado a la fecha ..... 100

% Construcción realizado a la fecha ..... 100

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

Observaciones del promotor: Cable Puerto-Mesón

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

**Cable Necsohenar c1**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFN1 Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/08/2001	01/08/2001
Finalización de ingeniería .....	01/02/2002	01/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		17/12/2001
Comienzo del trámite de información pública .....		16/03/2002
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/03/2002	01/03/2002
Finalización de construcción .....	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		42
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Cable Necsohenar c1		

Observaciones de la CNE:

## Cable Necsohenar c2

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIFN2                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/08/2001	01/08/2001
Finalización de ingeniería .....	01/02/2002	01/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		17/12/2001
Comienzo del trámite de información publica .....		16/03/2002
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/03/2002	01/03/2002
Finalización de construcción .....	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		42
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Cable Necsohenar c2		

Observaciones de la CNE:

## Línea Asturias-Galicia

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRAA Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	18/08/2003	
Finalización de ingeniería .....	08/07/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	20/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	16/11/2003	
Comienzo del trámite de información pública .....	01/12/2003	
Finalización del trámite de información pública .....	10/11/2004	
Obtención de autorización medioambiental .....	10/12/2004	
Obtención de autorización de instalación .....	08/02/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	08/02/2005	
Finalización de construcción .....	30/10/2006	
Puesta en marcha según promotor .....	30/11/2006	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		45.730,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		74,00

Observaciones del promotor: Línea Asturias - Galicia

Observaciones de la CNE:

## Línea Tordesillas-SS de los Reyes

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRTS Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	18/08/2002	
Finalización de ingeniería .....	08/07/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	20/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	16/11/2002	
Comienzo del trámite de información publica .....	01/12/2002	
Finalización del trámite de información publica .....	11/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	11/12/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	09/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	09/02/2004	
Finalización de construcción .....	30/10/2005	
Puesta en marcha según promotor .....	30/11/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		54.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Línea Tordesillas - SS de los Reyes		

Observaciones de la CNE:

## Línea Cartelle - Trives (2º circuito)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Código de infraestructura LIRCT Código de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		15/01/2002
Finalización de ingeniería .....	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	15/08/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		15/03/2002
Finalización de construcción .....	30/10/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	30/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		10
% Construcción realizado a la fecha .....		5
Inversión presupuestada en miles de euros .....		7.447,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		96,00
Observaciones del promotor: Línea Cartelle - Trives (2º circuito)		

Observaciones de la CNE:

**Línea Cartelle - Lindoso (2º circuito)**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Línea de transporte de energía eléctrica

Codigo de infraestructura LIRCL Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		15/01/2002
Finalización de ingeniería .....	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública .....	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....	15/08/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	04/09/2002	
Finalización de construcción .....	30/06/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	31/07/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		10
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		5.262,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		7,00

Observaciones del promotor: Línea Cartelle - Lindoso (2º circuito)

Observaciones de la CNE:

## **SUBESTACIONES**



**Subest. de Polígono**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUSPO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		31/01/2002
Finalización de ingeniería .....	31/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	31/10/2002	
Finalización de construcción .....	30/12/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		10
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Subest. de Polígono		

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Don Rodrigo**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUSDR Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		30/10/2000
Finalización de ingeniería .....		30/05/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		30/04/2001
Comienzo del trámite de información publica .....		13/02/2002
Finalización del trámite de información publica .....		11/03/2002
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		18/03/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		01/11/2000
Finalización de construcción .....		27/12/2001
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Subest. de Don Rodrigo		

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Plaza**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUZPL Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor: Subest. de Plaza. El inicio del proceso está pendiente de la firma del convenio.

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Zamudio**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIZA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/09/2002	
Finalización de ingeniería .....	15/09/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....	15/10/2002	
Finalización del trámite de información publica .....	15/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/04/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	01/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/05/2003	
Finalización de construcción .....	15/12/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/01/2004	
<b>Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....</b>		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Zamudio		

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Santurce 400kV**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIS1 Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Santurce 400kV - 'EN ESTUDIO'		

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Santurce 220kV**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIS2                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/05/2002 10::

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor:                      Subest. de Santurce 220kV - 'EN ESTUDIO'		

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Jundiz**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIJU Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/10/2002	
Finalización de ingeniería .....	30/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....	30/10/2002	
Finalización del trámite de información publica .....	30/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/01/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	15/07/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/06/2003	
Finalización de construcción .....	15/12/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Subest. de Jundiz

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Boadilla**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIBO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/04/2000	01/04/2000
Finalización de ingeniería .....	15/06/2002	15/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	01/05/2000	01/05/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....	16/06/2000	16/06/2000
Finalización del trámite de información publica .....	21/07/2000	21/07/2000
Obtención de autorización medioambiental .....	01/09/2000	01/09/2000
Obtención de autorización de instalación .....	20/05/2002	20/05/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	22/10/2001	22/10/2001
Finalización de construcción .....	30/06/2002	30/06/2002
Puesta en marcha según promotor .....	30/07/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Subest. de Boadilla

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Lucero**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUILU Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/03/2001	15/03/2001
Finalización de ingeniería .....	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	07/02/2001	07/02/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....	24/05/2001	24/05/2001
Finalización del trámite de información publica .....	05/07/2001	05/07/2001
Obtención de autorización medioambiental .....	27/07/2001	27/07/2001
Obtención de autorización de instalación .....	15/07/2002	15/12/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/01/2002	15/01/2002
Finalización de construcción .....	15/10/2002	
Puesta en marcha según promotor .....	15/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		90
% Construcción realizado a la fecha .....		60
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Lucero		

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Arroyo de la Vega**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIAY Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	28/08/2001	28/08/2001
Finalización de ingeniería .....	28/05/2002	28/05/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	30/11/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	30/03/2002	30/03/2002
Obtención de autorización medioambiental .....	30/05/2002	30/05/2002
Obtención de autorización de instalación .....	28/03/2002	28/03/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	28/05/2002	28/05/2002
Finalización de construcción .....	28/01/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	28/02/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		20
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Subest. de Arroyo de la Vega

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Aravaca**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIAV Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	01/05/2000	01/05/2000
Finalización de ingeniería .....	15/02/2002	15/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	01/08/2000	01/08/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	16/06/2000	16/06/2000
Finalización del trámite de información pública .....	26/07/2000	26/07/2000
Obtención de autorización medioambiental .....	01/01/2001	01/01/2001
Obtención de autorización de instalación .....	08/09/2000	08/09/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	16/04/2001	16/04/2001
Finalización de construcción .....	26/04/2002	26/04/2002
Puesta en marcha según promotor .....	15/05/2002	28/04/2002

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....	
% Ingeniería realizado a la fecha .....	100
% Construcción realizado a la fecha .....	100
Inversión presupuestada en miles de euros .....	0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....	0,00

Observaciones del promotor: Subest. de Aravaca

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

**Subest. de Almazán**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIAL

Codigo de proyecto

1

Fecha de envío 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/08/2002	
Finalización de ingeniería .....	30/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	15/11/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	15/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	09/01/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	09/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/02/2003	
Finalización de construcción .....	30/09/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Almazán		

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Sanchinarro**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUISA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	10/12/2001	10/12/2001
Finalización de ingeniería .....	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	10/03/2002	10/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	04/06/2002	04/06/2002
Finalización del trámite de información pública .....	27/06/2002	27/06/2002
Obtención de autorización medioambiental .....	10/07/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	10/08/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/11/2002	
Finalización de construcción .....	30/08/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		45
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Subest. de Sanchinarro

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Pinto**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIPI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	21/02/2002	21/02/2002
Finalización de ingeniería .....	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	26/02/2002	26/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	06/06/2002	06/06/2002
Finalización del trámite de información pública .....	29/06/2002	29/06/2002
Obtención de autorización medioambiental .....	03/07/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	15/09/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/06/2002	15/06/2002
Finalización de construcción .....	01/03/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	01/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		10
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Pinto		

Observaciones de la CNE:

## Subest. de Camino Fregacedos (antes Fuenlabrada Oeste)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIFO                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/06/2002	15/06/2002
Finalización de ingeniería .....	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	10/07/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	02/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	15/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/03/2003	
Finalización de construcción .....	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		5
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Camino Fregacedos		

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Fuenlabrada Papelera (antes Fuenlabrada Este)**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIFE Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/06/2002	15/06/2002
Finalización de ingeniería .....	15/03/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	30/09/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	24/10/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	15/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/02/2003	
Finalización de construcción .....	15/08/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/09/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		5
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Fuenlabrada Papelera		

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Fuentecilla**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIFT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/06/2002	30/06/2002
Finalización de ingeniería .....	30/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....	01/03/2003	
Finalización del trámite de información publica .....	01/04/2003	
Obtención de autorización medioambiental .....	01/06/2003	
Obtención de autorización de instalación .....	30/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	28/02/2003	
Finalización de construcción .....	16/09/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	16/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		5
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00

Observaciones del promotor: Subest. de Fuentecilla

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Albresa**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIAB Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	30/06/2002	30/06/2002
Finalización de ingeniería .....	28/02/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	30/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	30/09/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	30/10/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/11/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	30/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/01/2003	
Finalización de construcción .....	30/09/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Eras de Valdemoro (antes Albresa)		

Observaciones de la CNE:

## Subest. de Villanueva de la Cañada

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUIVI Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/06/2002	15/06/2002
Finalización de ingeniería .....	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	15/07/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	07/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	15/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/03/2003	
Finalización de construcción .....	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		5
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Villanueva de la Cañada		

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Paracuellos**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIPA                      Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....	15/06/2002	15/06/2002
Finalización de ingeniería .....	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....	01/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....	01/10/2002	
Finalización del trámite de información pública .....	25/10/2002	
Obtención de autorización medioambiental .....	25/12/2002	
Obtención de autorización de instalación .....	15/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/03/2003	
Finalización de construcción .....	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor .....	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		5
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor:                      Subest. de Paracuellos		

Observaciones de la CNE:

**Subest. de Ardoz. ELIMINADA POR PROMOTOR.**

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIAR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Ardoz - 'ANULADA'		

Observaciones de la CNE: