

Subest. de La Estrella

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUILE Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/07/2002	
Finalización de ingeniería	15/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/04/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/01/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/04/2003	
Finalización de construcción	15/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Subest. de La Estrella

Observaciones de la CNE:

Subest. de Palafox

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIPX Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/06/2002	15/06/2002
Finalización de ingeniería	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	15/10/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Palafox		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Parla

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIPR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/04/2003	15/04/2003
Finalización de ingeniería	15/01/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/01/2003	
Comienzo del trámite de información pública	01/03/2003	
Finalización del trámite de información pública	01/04/2003	
Obtención de autorización medioambiental	01/06/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/11/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/01/2004	
Finalización de construcción	15/09/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Parla		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Campoamor

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUICM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/03/2001	15/03/2001
Finalización de ingeniería	18/02/2002	18/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/03/2000	30/03/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	24/05/2000	24/05/2000
Finalización del trámite de información pública	05/07/2000	05/07/2000
Obtención de autorización medioambiental	22/11/2000	22/11/2000
Obtención de autorización de instalación	07/02/2002	07/02/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	18/02/2002	18/02/2002
Finalización de construcción	31/10/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		70
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Campoamor		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Saladas

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUISS Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/01/2001	30/01/2001
Finalización de ingeniería	07/03/2002	07/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/04/2001	30/04/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	24/08/2000	24/08/2000
Finalización del trámite de información pública	12/08/2000	12/08/2000
Obtención de autorización medioambiental	28/09/2000	28/09/2000
Obtención de autorización de instalación	10/10/2001	10/10/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/10/2001	15/10/2001
Finalización de construcción	15/07/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/08/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		95
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Subest. de Saladas	

Observaciones de la CNE:

Subest. de El Palmeral

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIEL Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	02/07/2001	02/07/2001
Finalización de ingeniería	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	02/10/2001	02/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	20/11/2000	20/11/2000
Finalización del trámite de información pública	28/12/2000	28/12/2000
Obtención de autorización medioambiental	02/03/2002	02/03/2002
Obtención de autorización de instalación	30/09/2002	02/04/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2002	
Finalización de construcción	30/06/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		60
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de El Palmeral		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Fausita

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIFA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	18/07/2001	18/07/2001
Finalización de ingeniería	15/05/2002	15/05/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	18/07/2001	18/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica	16/03/2002	16/03/2002
Finalización del trámite de información publica	17/04/2002	17/04/2002
Obtención de autorización medioambiental	18/08/2001	18/08/2001
Obtención de autorización de instalación	28/06/2002	28/06/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	24/09/2001	24/09/2001
Finalización de construcción	16/10/2002	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		70
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Fausita		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Elda

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIED Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/02/2002	15/02/2002
Finalización de ingeniería	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/07/2001	10/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	23/10/2001	23/10/2001
Finalización del trámite de información pública	15/11/2001	15/11/2001
Obtención de autorización medioambiental	10/05/2002	10/05/2002
Obtención de autorización de instalación	15/11/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2003	
Finalización de construcción	15/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Elda		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Segorbe

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUISG Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/05/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	29/11/2001	29/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/02/2003	
Comienzo del trámite de información pública	03/07/2002	
Finalización del trámite de información pública	26/07/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/09/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2004	
Finalización de construcción	15/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Segorbe		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Val D'Uxo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIVX Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/05/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	27/06/2001	27/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/02/2003	
Comienzo del trámite de información publica	22/09/2001	22/09/2001
Finalización del trámite de información publica	16/10/2001	16/10/2001
Obtención de autorización medioambiental	10/05/2002	10/05/2002
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2004	
Finalización de construcción	15/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Val D'Uxo		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Feria de Muestras de Valencia

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUIFM Código de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	28/05/2002	28/05/2002
Finalización de ingeniería	15/10/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública	06/11/2002	
Finalización del trámite de información pública	29/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental	01/08/2002	
Obtención de autorización de instalación	01/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2002	
Finalización de construcción	15/10/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Feria de Muestras de Valencia		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Penaguillas (antes Benilloba)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIBB Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/05/2003	
Finalización de ingeniería	15/02/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	21/11/2001	21/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/02/2003	
Comienzo del trámite de información publica	08/05/2002	08/05/2002
Finalización del trámite de información publica	31/03/2002	31/03/2002
Obtención de autorización medioambiental	10/07/2002	10/07/2002
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2004	
Finalización de construcción	15/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Penaguillas		

Observaciones de la CNE:

Subest. De San Miguel de las Salinas (antes Rojas)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIRO Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/04/2003	
Finalización de ingeniería	30/01/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	16/06/2001	16/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/01/2003	
Comienzo del trámite de información pública	02/11/2001	02/11/2001
Finalización del trámite de información pública	26/11/2001	26/11/2001
Obtención de autorización medioambiental	07/07/2002	07/07/2002
Obtención de autorización de instalación	30/11/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/01/2004	
Finalización de construcción	30/09/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de San Miguel de las Salinas		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Bechi

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIBH Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/06/2003	
Finalización de ingeniería	30/03/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/03/2003	
Comienzo del trámite de información publica	01/02/2003	
Finalización del trámite de información publica	01/03/2003	
Obtención de autorización medioambiental	01/05/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/01/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/03/2004	
Finalización de construcción	30/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Subest. de Bechi

Observaciones de la CNE:

Subest. de Benadresa

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIBN Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/12/2003	
Finalización de ingeniería	30/09/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/09/2003	
Comienzo del trámite de información pública	01/02/2003	
Finalización del trámite de información pública	01/03/2003	
Obtención de autorización medioambiental	01/05/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/07/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/09/2004	
Finalización de construcción	30/05/2005	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor: Subest. de Benadresa

Observaciones de la CNE:

Subest. de Fausita

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUIFU Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 31/05/2002 10:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/09/2002	
Finalización de ingeniería	30/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/11/2002	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública	30/01/2003	
Finalización del trámite de información pública	28/02/2003	
Obtención de autorización medioambiental	30/03/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/06/2003	
Finalización de construcción	28/02/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/03/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de Fausita		

Observaciones de la CNE:

Subest. de San Pedro de Pinatar (antes San Javier)

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Iberdrola

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUISJ Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	30/04/2003	
Finalización de ingeniería	30/01/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	30/06/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/01/2003	
Comienzo del trámite de información pública	10/07/2002	
Finalización del trámite de información pública	02/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2003	
Obtención de autorización de instalación	30/11/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/01/2004	
Finalización de construcción	30/09/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		0,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor: Subest. de San Pedro de Pinatar		

Observaciones de la CNE:

Subest. de S.BOI

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUCSB Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Subest. de S.BOI: Nueva posición 220 kV, no iniciado proyecto por conversaciones con Ayuntamiento

Observaciones de la CNE:

Subest. De Els Monjos

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Endesa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUCMO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 14:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. De Els Monjos: Pendiente localización terrenos e inicio de proyecto

Observaciones de la CNE:

Subest. de Lourizán

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFLO Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/05/2002 17:.

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/1998	01/09/1998
Finalización de ingeniería	01/10/2000	01/10/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		09/11/1998
Comienzo del trámite de información pública		14/01/1999
Finalización del trámite de información pública		20/02/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		27/10/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/09/2000	01/09/2000
Finalización de construcción	01/11/2001	01/11/2001
Puesta en marcha según promotor		18/12/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

100

% Construcción realizado a la fecha

100

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Lourizán

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Subest. de Mazaricos

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFMA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/05/2002 17::

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/1998	01/09/1998
Finalización de ingeniería	01/08/2000	01/08/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		24/02/1999
Comienzo del trámite de información publica		23/04/1999
Finalización del trámite de información publica		29/05/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		03/08/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2000	01/06/2000
Finalización de construcción	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor		20/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Mazaricos		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Subest. de Mesón do Vento

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUFME Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:.

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/1998	01/06/1998
Finalización de ingeniería	01/04/2000	01/04/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		16/07/1998
Comienzo del trámite de información pública		11/03/1999
Finalización del trámite de información pública		24/04/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		06/08/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2001	01/04/2001
Finalización de construcción	01/07/2001	01/07/2001
Puesta en marcha según promotor		13/07/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Subest. de Mesón do Vento

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Subest. de Puerto

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFPU

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 29/05/2002 17:.

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/1999	01/03/1999
Finalización de ingeniería	01/04/2000	01/04/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/06/2000
Comienzo del trámite de información publica		22/09/2000
Finalización del trámite de información publica		29/10/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		05/04/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2001	01/06/2001
Finalización de construcción	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor		21/12/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 100

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Puerto

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Subest. de San Pedro

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFSP Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/05/2002 17:.

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/12/2000	01/12/2000
Finalización de ingeniería	01/03/2001	01/03/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		29/12/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

100

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de San Pedro

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Subest. de Vimianzo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUFVI Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/1998	01/02/1998
Finalización de ingeniería	01/09/2000	01/09/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/09/1998
Comienzo del trámite de información pública		03/12/1998
Finalización del trámite de información pública		04/01/1999
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		05/04/1999
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2000	01/08/2000
Finalización de construcción	01/12/2001	01/12/2001
Puesta en marcha según promotor		20/12/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

100

% Construcción realizado a la fecha

100

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Vimianzo

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Subest. de Atios Trf 1

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFAT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/05/2001	01/05/2001
Finalización de ingeniería	01/12/2001	01/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		15/02/2002
Comienzo del trámite de información publica		19/06/2002
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2002	01/05/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		74
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Atios Trf 1		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Atios Trf 1

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFAT Codigo de proyecto 2

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/05/2001	01/05/2001
Finalización de ingeniería	01/12/2001	01/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		15/02/2002
Comienzo del trámite de información publica		19/06/2002
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2002	01/05/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		74
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Atios s/a a Freira		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Belesar

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFBE Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/05/2002 17:.

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Subest. de Belesar. Actuación modificada topológicamente, cambiada en la propuesta de desarrollo de la red de transporte

Observaciones de la CNE:

Subest. de San Cayetano

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFSC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2002	01/04/2002
Finalización de ingeniería	01/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de San Cayetano		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Santiago II

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFSA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/05/2002 17:.

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Santiago II

Observaciones de la CNE:

Subest. de Mazarredo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFMZ Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/11/1999	01/11/1999
Finalización de ingeniería	01/04/2000	01/04/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/05/2000
Comienzo del trámite de información publica		27/07/2000
Finalización del trámite de información publica		27/08/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		03/10/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2001	01/02/2001
Finalización de construcción	01/01/2003	
Puesta en marcha según promotor		19/11/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 60

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Mazarredo

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Subest. de Campo Naciones

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFCN Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/05/2000	01/05/2000
Finalización de ingeniería	01/06/2000	01/06/2000
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		05/07/2000
Comienzo del trámite de información pública		02/10/2000
Finalización del trámite de información pública		25/02/2000
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		23/11/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2000	01/03/2000
Finalización de construcción	01/01/2003	
Puesta en marcha según promotor		19/11/2001

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 90

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Campo Naciones

Observaciones de la CNE: Construcción finalizada

Subest. de Hortaleza

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFHO Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/11/2000	01/11/2000
Finalización de ingeniería	01/06/2001	01/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/07/2001
Comienzo del trámite de información publica		16/11/2001
Finalización del trámite de información publica		10/12/2001
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		13/12/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2000	01/01/2000
Finalización de construcción	01/09/2002	
Puesta en marcha según promotor		21/12/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		95
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Hortaleza		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

Subest. de Cerro de la Plata

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFCE Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/01/2002	01/01/2002
Finalización de ingeniería	01/04/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2002	
Finalización de construcción	01/06/2004	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

97

% Construcción realizado a la fecha

10

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Cerro de la Plata

Observaciones de la CNE:

Subest. de Arganda

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFAR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/2001	01/10/2001
Finalización de ingeniería	01/02/2002	01/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/01/2002
Comienzo del trámite de información pública		06/06/2002
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2002	01/04/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		40
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Arganda		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Casa de Campo

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUFCC

Código de proyecto

1

Fecha de envío 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/2001	01/08/2001
Finalización de ingeniería	01/02/2002	01/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/10/2001
Comienzo del trámite de información pública		26/12/2001
Finalización del trámite de información pública		18/01/2002
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2002	01/02/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		50
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Casa de Campo		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Necsohenar

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura **SUFNE** Codigo de proyecto **1**

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2001	01/06/2001
Finalización de ingeniería	01/01/2002	01/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		21/12/2001
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		26/06/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2002	01/02/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		60
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Necsohenar		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Valdemoro II

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFVA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/2001	01/02/2001
Finalización de ingeniería	01/07/2001	01/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		11/01/2001
Comienzo del trámite de información publica		21/03/2002
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		06/06/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2002	01/04/2002
Finalización de construcción	01/12/2002	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		30
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Valdemoro II		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Prosperidad

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFPR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/05/2002 17::

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/2002	
Finalización de ingeniería	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2002	
Finalización de construcción	01/12/2003	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

5

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Prosperidad

Observaciones de la CNE:

Subest. de Canillejas

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SUFCA Código de proyecto 1

Fecha de envío 29/05/2002 17::

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/1998	01/06/1998
Finalización de ingeniería	01/07/1999	01/07/1999
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de Canillejas		

Observaciones de la CNE:

Subest. de Fin de Semana

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUFFI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 29/05/2002 17:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/2002	
Finalización de ingeniería	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/12/2004	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

0

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subest. de Fin de Semana

Observaciones de la CNE:

Condensador de Catadau

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURCU

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 05/06/2002 19:1

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2002	
Finalización de construcción	01/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	20/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		30
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		2.890,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		311,00
Observaciones del promotor:	Condensador de Catadau	

Observaciones de la CNE:

Condensador de Moraleja

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURMO

Código de proyecto

1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2002	
Finalización de construcción	01/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		30
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		3.142,00
Inversión presupuestada en miles de euros		346,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Condensador de Moraleja	
Observaciones de la CNE:		

Condensador de Galapagar

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURGA

Código de proyecto

1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2002	
Comienzo del trámite de información pública	15/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2002	
Finalización de construcción	01/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	10/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		30
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		3.142,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		346,00
Observaciones del promotor:	Condensador de Galapagar	

Observaciones de la CNE:

Condensador de SS de los Reyes

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURSS

Código de proyecto

1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2002	
Finalización de construcción	01/09/2002	
Puesta en marcha según promotor	01/11/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		30
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		2.890,00
Inversión presupuestada en miles de euros		311,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Condensador de S.S.Reyes	

Observaciones de la CNE:

Transformador de Vic

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURVI

Código de proyecto

1

Fecha de envío 05/06/2002 19:01

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/02/2002
Finalización de ingeniería	30/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/03/2002
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	01/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		20/04/2002
Finalización de construcción	15/05/2002	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		70
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		4.946,00
Inversión presupuestada en miles de euros		2,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Transformador de Vic	

Observaciones de la CNE:

Transformador de Galpagar

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SURGP

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	27/06/2003	
Finalización de ingeniería	03/06/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	09/07/2003	
Comienzo del trámite de información pública	17/07/2003	
Finalización del trámite de información pública	20/01/2004	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	05/03/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	05/03/2004	
Finalización de construcción	30/10/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		0
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.096,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Transformador de Galpagar	

Observaciones de la CNE:

Transformador de Torrente

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Red Eléctrica de España

Tipo: Subestación

Código de infraestructura SURTO

Código de proyecto

1

Fecha de envío 05/06/2002 19:00

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	15/11/2002	
Finalización de ingeniería	15/03/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/03/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/03/2003	
Comienzo del trámite de información pública	15/04/2003	
Finalización del trámite de información pública	15/06/2003	
Obtención de autorización medioambiental	15/10/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2003	
Finalización de construcción	15/05/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/06/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		0
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		5.096,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00
Observaciones del promotor:	Transformador de Torrente	

Observaciones de la CNE:

Subest. de Tiñana

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHTI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2002	
Finalización de ingeniería	01/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/09/2002	
Comienzo del trámite de información publica	01/10/2002	
Finalización del trámite de información publica	01/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/12/2002	
Finalización de construcción	31/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.400,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. deTiñana (Meres)		

Observaciones de la CNE:

Subest. de San Claudio

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHSC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2003	
Finalización de ingeniería	01/12/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/09/2003	
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2003	
Finalización del trámite de información pública	01/11/2003	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/12/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/12/2003	
Finalización de construcción	31/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		5.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subest. de San Claudio		

Observaciones de la CNE:

SE de Sivolta

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHSI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/01/2005	
Finalización de ingeniería	01/06/2005	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/04/2005	
Comienzo del trámite de información publica	01/04/2005	
Finalización del trámite de información publica	16/05/2005	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/07/2005	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2005	
Finalización de construcción	15/08/2006	
Puesta en marcha según promotor	15/08/2006	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

6.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Subestación de Sivolta

Observaciones de la CNE:

SE de Quart

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHQU Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 18/07/2002 13:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		09/10/2000
Finalización de ingeniería		30/04/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		06/10/2000
Comienzo del trámite de información publica		24/01/2001
Finalización del trámite de información publica		25/02/2001
Obtención de autorización medioambiental		23/07/2001
Obtención de autorización de instalación		27/12/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		09/07/2001
Comienzo de Construcción		09/07/2001
Finalización de construcción	30/06/2002	15/07/2002
Puesta en marcha según promotor	30/06/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		5.700,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		5.700,00
Observaciones del promotor: Subestación de Quart. Actualizada Julio 2002		

Observaciones de la CNE:

SE de Elche

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHEL Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		14/01/2002
Finalización de ingeniería	30/06/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		24/04/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		24/04/2001
Comienzo del trámite de información pública		06/06/2001
Finalización del trámite de información pública		07/07/2001
Obtención de autorización medioambiental		12/12/2001
Obtención de autorización de instalación		12/12/2001
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		12/03/2001
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2002	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		40
% Construcción realizado a la fecha		15
Inversión presupuestada en miles de euros		6.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		600,00
Observaciones del promotor:	Subestación de Elche	

Observaciones de la CNE:

SE de Pinto

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHPI Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		08/01/2002
Finalización de ingeniería	31/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		22/02/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		15/03/2002
Comienzo del trámite de información publica	21/06/2002	
Finalización del trámite de información publica	22/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental	18/10/2002	
Obtención de autorización de instalación	18/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	18/10/2002	
Finalización de construcción	30/04/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/04/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		30
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		6.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		500,00
Observaciones del promotor: Subestación de Pinto		

Observaciones de la CNE:

SE de La Plana

No pertenece al Informe Marco

Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.

Tipo: Subestación

Codigo de infraestructura SUHLP Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 30/05/2002 17:

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/01/2003	
Finalización de ingeniería	31/08/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/04/2003	
Comienzo del trámite de información publica	01/07/2003	
Finalización del trámite de información publica	02/08/2003	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2004	
Obtención de autorización de instalación	01/02/2004	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2004	
Finalización de construcción	31/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		6.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Subestación de La Plana		

Observaciones de la CNE: