



Comisión
Nacional
de Energía

ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Almacenamiento de Marismas (Fase I)

Promotor: Gas Natural Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA816PUVZE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Marismas (Fase I)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/01/2004
Finalización de ingeniería		31/05/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		29/06/2009
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/06/2009
Comienzo del trámite de información pública		31/08/2009
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2010	
Obtención de autorización de instalación	28/02/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		12/05/2007
Finalización de construcción	31/10/2014	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		15
Inversión presupuestada en miles de euros		117.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		17.000,00
Observaciones del promotor:	Retraso por cambios en procedimiento medioambiental - Incluye dos proyectos. Emitida DIA de uno 30/9/10) - Excl gas colchón.	

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Marismas (Fase II)

Promotor: Gas Natural Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA85FPUVZE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Marismas (Fase II)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/04/2006
Finalización de ingeniería		31/05/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		28/12/2009
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/12/2009
Comienzo del trámite de información pública		15/04/2010
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental	31/03/2011	
Obtención de autorización de instalación	30/06/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		05/06/2007
Finalización de construcción	31/10/2014	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2017	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		10
Inversión presupuestada en miles de euros		30.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		3.000,00
Observaciones del promotor:	Retraso en fechas por cambios en procedimiento de solicitud de autorizaciones medioambientales. Excluido gas colchón.	

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de El Ruedo

Promotor: Union Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AA66DPV25B

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Almacenamiento de El Ruedo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2009	01/02/2009
Finalización de ingeniería	01/12/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/02/2012	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/10/2012	
Comienzo del trámite de información publica	01/12/2012	
Finalización del trámite de información publica	01/03/2013	
Obtención de autorización medioambiental	01/07/2013	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2013	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2014	
Finalización de construcción	01/04/2016	
Puesta en marcha según promotor	01/05/2016	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 31/12/2011

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

Almacenamiento de Las Barreras

Promotor: Union Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AA77APUVY2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Almacenamiento de Las Barreras

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2009	01/02/2009
Finalización de ingeniería	01/07/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/10/2009	12/05/2009
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/05/2012	
Comienzo del trámite de información publica	15/07/2012	
Finalización del trámite de información publica	01/10/2012	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2013	
Obtención de autorización de instalación	01/03/2013	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2013	
Finalización de construcción	23/04/2015	
Puesta en marcha según promotor	01/05/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		50.853,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

Almacenamiento de Poseidón

Promotor: Repsol

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA707PVCH2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Poseidón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Prueba de inyección en Poseidon Norte no concluyente. En fase de producción y sin proyecto de almacenamiento

Observaciones de la CNE: Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

Almacenamiento de Castor

Promotor: Castor

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AA602VPUJ2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Castor

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/10/2006
Finalización de ingeniería	06/12/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		04/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		04/08/2008
Comienzo del trámite de información publica		17/09/2008
Finalización del trámite de información publica		23/10/2008
Obtención de autorización medioambiental	16/07/2009	
Obtención de autorización de instalación	16/10/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/05/2012	
Comienzo de Construcción	01/04/2010	
Finalización de construcción	01/05/2012	
Puesta en marcha según promotor	01/05/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha		45
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros	1.289.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	121.229,00	
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Almacenamiento de Gaviota

Promotor: Enagas

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA64FZPUV2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Gaviota

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

Almacenamiento de Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA581PVA2B

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

URGENTE

Descripción: Almacenamiento de Yela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/2007
Finalización de ingeniería	17/12/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		19/04/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/08/2007
Comienzo del trámite de información pública		16/05/2008
Finalización del trámite de información pública		05/07/2008
Obtención de autorización medioambiental		22/12/2008
Obtención de autorización de instalación		16/04/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/03/2008
Finalización de construcción	31/01/2012	
Puesta en marcha según promotor	29/02/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha		84
% Construcción realizado a la fecha		62
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación: concesión solicitada en Mayo de 2005 y obtenida en Julio de 2007.	

Observaciones de la CNE: