



Comisión  
Nacional  
de Energía

## **GASODUCTOS**

# Gasoducto a Barbanza

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA513ORCHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto a Barbanza

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		09/01/2008
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		06/05/2010
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		15/06/2010
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	15/06/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/03/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/12/2012	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** ..... 14.509,00

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** El 11 de Julio de 2007 se otorgó a Gas Natural Transporte La adjudicación de forma directa.

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto al AASS de El Ruedo

**Promotor:** Union Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA70AXC258

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto al AASS de El Ruedo

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/09/2008	01/09/2009
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/12/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	01/02/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	01/10/2011	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	01/12/2011	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	01/03/2012	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/07/2012	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/10/2012	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/03/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/07/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2011	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

## Gasoducto al AASS de Las Barreras

**Promotor:** Union Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA81FXC259

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto al AASS de Las Barreras

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/09/2008	01/09/2009
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/07/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	01/10/2009	12/05/2009
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	15/05/2011	
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	15/07/2011	
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	01/10/2011	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/02/2012	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/03/2012	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/07/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	23/09/2014	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2011	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		1
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....	8.326,00	
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

**Promotor:** Union Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAD9FXIHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/01/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2010	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		15
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		14.974,38
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Pendiente de recibir Adjudicación Directa. Fecha de envío de solicitud al ministerio: 16/09/2008.	

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

**Promotor:** Transportista Sureuropea del Gas, S.L.

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAD9FXIHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/01/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		31/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		27/01/2010
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/06/2008
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	31/12/2010	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/07/2011	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/08/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/02/2007	05/09/2006
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/04/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/05/2013	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/06/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2010	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....	12.350,00	
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Observaciones del promotor:</b>	SUREUROPEA está tramitando este gasoducto ante los Organismos Competentes desde 2008.	

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAD9FXIHL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/07/2008
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/01/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	01/02/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		10
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		14.974,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 17/09/2008	

Observaciones de la CNE: Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Cala en Bos-Maó (Menorca)

Promotor: Gas Natural Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA8ABCUYCD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Cala en Bos-Maó (Menorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: DESESTIMADO		

Observaciones de la CNE:



# Gasoducto Cas Tresorer-Manacor-Felanitx (Mallorca)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GABC5FHVZB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Cas Tresorer-Manacor-Felanitx (Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: DESESTIMADO		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Chinchilla-Zaragoza

**Promotor:** Union Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA78DXVZJB

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Chinchilla-Zaragoza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Guitiriz-Lugo

**Promotor:** Union Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA5CDVXBCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**URGENTE**

**Descripción: Gasoducto Guitiriz-Lugo**

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Guitiriz-Lugo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA5CDVXBCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Gasoducto Guitiriz-Lugo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		26/11/2008
Finalización de ingeniería .....	01/06/2012	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		14/05/2010
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		10/07/2010
Comienzo del trámite de información pública .....	01/12/2010	
Finalización del trámite de información pública .....	31/01/2011	
Obtención de autorización medioambiental .....	30/06/2011	
Obtención de autorización de instalación .....	31/12/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	10/01/2013	
Finalización de construcción .....	30/11/2013	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2012	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009. Adjudicado a Enagás en Junio de 2010.	

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Manacor-Capdepera

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA704VXCHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Manacor-Capdepera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: DESESTIMADO		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Mojados-Cuellar

**Promotor:** Union Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA67DSVXCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Mojados-Cuellar

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

**Promotor:** Union Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAB9BCSACE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/01/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2007	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		15
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		3.426,11
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Pendiente de recibir Adjudicación Directa.Fecha de envío de solicitud al ministerio: 16/09/2008.	

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAB9BCSACE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		10
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		3.426,11
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 17/09/2008		

**Observaciones de la CNE:**



# Gasoducto Villafranca del Bierzo-Castropodame

**Promotor:** Union Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GABAEVEXYS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Villafranca del Bierzo-Castropodame

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta		

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

**Promotor:** Union Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAC75JPUZQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/01/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2010	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		15
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		7.278,61
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Pendiente de recibir Adjudicación Directa.Fecha de envío de solicitud al ministerio: 16/09/2008.	

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAC75JPUZQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/07/2008
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/01/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	01/02/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		10
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		7.279,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 17/09/2008		

Observaciones de la CNE:

# Ramal a la Mariña Lucense

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA684X2CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a la Mariña Lucense

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/10/2003
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		15
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	El 1 de Septiembre de 2010 se otorgó a Gas Natural Transporte la adjudicación de forma directa.	

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a la Mariña Lucense

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA684X2CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a la Mariña Lucense

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/10/2003
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		20
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		14.429,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,56
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 03/11/2003		

**Observaciones de la CNE:**

# Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA982JIDN6

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Retraso en tramitación (pendiente Obtención Autorización Directa).		

Observaciones de la CNE:

# Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA982JIDN6

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/03/2005
Finalización de ingeniería .....		30/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		10/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Desistida adjudicación directa. Fecha de solicitud al ministerio: 14/01/2009		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Castropodame-Zamora

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA765ABCDH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Castropodame-Zamora

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		20/02/2009
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2013	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		50
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.	

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010



# Gasoducto Castropodame-Zamora

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA765ABCDH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Castropodame-Zamora

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		10
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		115.088,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 17/09/2008	

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Corvera- Tamón

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA6A4V3CHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Gasoducto Corvera- Tamón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/04/2006
Finalización de ingeniería .....		21/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		15/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		27/07/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		27/10/2007
Finalización del trámite de información publica .....		21/11/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		19/12/2007
Obtención de autorización de instalación .....		02/06/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	07/07/2010	
Finalización de construcción .....	01/11/2010	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		70
Inversión presupuestada en miles de euros .....		4.693,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		1.373,34
Observaciones del promotor: EN CONSTRUCCION		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Lugo-Villafranza del Bierzo

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA9AEXBFJC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Lugo-Villafranza del Bierzo

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		24/11/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2013	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		40
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.	

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Lugo-Villafranza del Bierzo

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA9AEXBFJC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Lugo-Villafranza del Bierzo

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		10
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		59.695,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 17/09/2008	

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Planta de Bilbao-Treto

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA81EXCHVZ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Gasoducto Planta de Bilbao-Treto

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/11/2004
Finalización de ingeniería .....		30/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		16/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		02/03/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		20/01/2009
Finalización del trámite de información publica .....		15/05/2009
Obtención de autorización medioambiental .....	01/06/2010	
Obtención de autorización de instalación .....	01/01/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/06/2011	
Finalización de construcción .....	01/09/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	01/10/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		42.210,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		326,31
Observaciones del promotor: Pendiente obtención Declaración de Impacto Ambiental		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase II - Zaldivia - Villabona

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD1BHGQBJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase II - Zaldivia - Villabona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		03/04/2001
Finalización de ingeniería .....		20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		26/12/2001
Comienzo del trámite de información publica .....		16/10/2002
Finalización del trámite de información publica .....		11/11/2002
Obtención de autorización medioambiental .....		16/01/2006
Obtención de autorización de instalación .....		20/11/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		01/06/2008
Finalización de construcción .....	19/04/2009	
Puesta en marcha según promotor .....		22/05/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		20.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		19.834,63
Observaciones del promotor: EN SERVICIO		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase III - Villabona - Irún

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD70JGPRB

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase III - Villabona - Irún

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		03/04/2001
Finalización de ingeniería .....		20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		26/12/2001
Comienzo del trámite de información publica .....		16/10/2002
Finalización del trámite de información publica .....		11/11/2002
Obtención de autorización medioambiental .....		04/12/2008
Obtención de autorización de instalación .....	01/03/2009	15/03/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/06/2009	01/07/2009
Finalización de construcción .....		25/05/2010
Puesta en marcha según promotor .....		27/05/2010
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		26.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		25.991,10
Observaciones del promotor: EN SERVICIO		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Villar de Arnedo-Castelnou

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA922VHXE1

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Villar de Arnedo-Castelnou

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		03/03/2009
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2012	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		30
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Desistida adjudicación directa. Fecha de solicitud al ministerio: 14/01/2009	

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010



# Gasoducto Villar de Arnedo-Castelnou

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA922VHXE1

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Villar de Arnedo-Castelnou

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2012	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		15
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Desistida Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 14/01/2009	

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Zamora-Algete

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA5FCSZCHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Zamora-Algete

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** ..... 31/12/2013

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Zamora-Algete

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA5FCSZCHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Zamora-Algete

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		12/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2013
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		10
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		182.108,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 17/09/2008		

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Ramal a Villanueva de la Serena

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA783SX369

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Villanueva de la Serena

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/06/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/12/2011	

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** Solicitada Adjudicación directa al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 27/06/08

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a Villanueva de la Serena

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA783SX369

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Villanueva de la Serena

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		12/03/2009
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/06/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		10
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		1.579,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		650,00
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 04/08/2009		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Almendralejo- Villafranca de los Barros

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAB2FSDXCD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Almendralejo- Villafranca de los Barros

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/08/2007
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		17/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		12/06/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/12/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	01/02/2011	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	01/08/2011	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		13/05/2008
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/12/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/01/2012	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/08/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/08/2013	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/09/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2006
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		6.707,45
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Adjudicación directa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concedida el 16/07/07. Ejecución supeditada a la CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA	

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Mérida- Don Benito- Miajadas

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA9E8CJSWX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Mérida- Don Benito- Miajadas

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		20/10/2004
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		08/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/02/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		12/06/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		05/06/2008
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		15/07/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		31/08/2009
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	30/01/2010	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	28/02/2010	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/06/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/11/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	15/12/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		22.879,41
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Adjudicación directa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concedida el 07/02/07	

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Villafranca de los Barros-Jerez de los Caballeros

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAC85VOVJQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Villafranca de los Barros-Jerez de los Caballeros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación directa al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 30/05/08		

**Observaciones de la CNE:**



# Gasoducto Planta GNL Tenerife - Granadilla

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA753XCG13

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Planta GNL Tenerife - Granadilla

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/06/2011	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/11/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	01/11/2011	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	01/01/2012	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	01/05/2012	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/01/2013	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/04/2012	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/06/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/10/2013	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/11/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2011	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		177,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		6,00
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto Sur de Tenerife

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA65FSX1CH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Sur de Tenerife

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/06/2011	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/11/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	01/11/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	01/11/2011	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	01/01/2012	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	01/05/2012	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/11/2012	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/01/2013	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/04/2012	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/06/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/06/2014	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/11/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2012	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		3.808,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto Baeza-Mancha Real

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA6DFMSW7C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Baeza-Mancha Real

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/12/2012	
Finalización de construcción .....	30/03/2013	
Puesta en marcha según promotor .....	30/03/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada AD con fecha 09/10/2007y reiterada con fecha 30/05/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto El Puerto de Santa María-Puerto Real-San Fernando-Acceso a Cádiz-Chiclana de la Frontera

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAF00ZCKJP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto El Puerto de Santa María-Puerto Real-San Fernando-Acceso a Cádiz-Chiclana de la Frontera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/03/2014	
Finalización de construcción .....	30/11/2014	
Puesta en marcha según promotor .....	30/11/2014	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 20/11/2007 y reiterada con fecha 30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Espera-Olas Cabezas-Lebrija

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA989SA6CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Espera-Olas Cabezas-Lebrija

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		25/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		26/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		10/05/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/11/2012	
Finalización de construcción .....	30/03/2013	
Puesta en marcha según promotor .....	30/03/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Solicitada AD con fecha 09/10/2007y reiterada con fecha 30/05/2008	

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Gallur - Tauste - Ejea

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA78BHVBDH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Gallur - Tauste - Ejea

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		08/05/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		28/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		23/05/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		10/04/2008
Finalización del trámite de información publica .....		15/05/2008
Obtención de autorización medioambiental .....		29/04/2009
Obtención de autorización de instalación .....		17/07/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/03/2010	15/03/2010
Finalización de construcción .....	28/10/2010	
Puesta en marcha según promotor .....	28/10/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		91
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 04/12/2006		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto insular Ibiza. Cala Gració-Ibiza-Central Térmica

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAD40XRSVC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Gasoducto insular Ibiza. Cala Gració-Ibiza-Central Térmica

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		27/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		10/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		12/05/2006
Comienzo del trámite de información pública .....		17/10/2007
Finalización del trámite de información pública .....		01/11/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		30/01/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/10/2009	30/10/2009
Finalización de construcción .....	10/10/2010	30/09/2010
Puesta en marcha según promotor .....	10/10/2010	30/09/2010
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 15/11/2005		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Linares - Úbeda - Villacarrillo

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAA75HUXDS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Linares - Úbeda - Villacarrillo

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		07/06/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		09/10/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		22/06/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		20/08/2008
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		15/10/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		01/07/2009
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		26/04/2010
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	08/11/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	28/02/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	28/02/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Prevista PEM hasta posición 2 (Torreperogil) el 31/12/2010. Concedida AD con fecha 27/02/2007	

**Observaciones de la CNE:**



# Gasoducto Otero de los Herreros - Ávila

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA9B7MR037

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Otero de los Herreros - Ávila

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		13/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		20/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		28/07/2006
Comienzo del trámite de información publica .....		10/10/2006
Finalización del trámite de información publica .....		14/11/2006
Obtención de autorización medioambiental .....		31/08/2007
Obtención de autorización de instalación .....		18/12/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	11/06/2010	11/06/2010
Finalización de construcción .....	30/04/2011	
Puesta en marcha según promotor .....	30/04/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		67
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto Segovia - Otero de los Herreros

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAA2AJHW24

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Segovia - Otero de los Herreros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		13/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		20/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		28/07/2006
Comienzo del trámite de información publica .....		10/10/2006
Finalización del trámite de información publica .....		14/11/2006
Obtención de autorización medioambiental .....		31/08/2007
Obtención de autorización de instalación .....		18/12/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	11/06/2010	11/06/2010
Finalización de construcción .....	30/11/2010	
Puesta en marcha según promotor .....	30/11/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto Segovia Norte

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA5FF2CHIJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Segovia Norte

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		03/12/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		27/07/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		18/12/2007
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		02/01/2009
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		27/03/2009
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		05/04/2010
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/06/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/03/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/03/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Concedida AD con fecha 18/06/2007		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Son Reus-Inca-Alcudia

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA79FXAFCE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Son Reus-Inca-Alcudia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		05/05/2010
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		20/05/2010
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		20/05/2010
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/06/2011	
Finalización de construcción .....	31/05/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	31/05/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 02/12/2009		

Observaciones de la CNE:

# GASODUCTO NORTE DE GRAN CANARIA

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA70EWG038

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** GASODUCTO NORTE DE GRAN CANARIA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		15
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada AD con fecha 07/04/2006y reiterada con fecha 30/05/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# GASODUCTO NORTE DE TENERIFE

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA621B03CH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** GASODUCTO NORTE DE TENERIFE

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		15
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada AD con fecha 07/04/2006y reiterada con fecha 30/05/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# GASODUCTO PLANTA GNL GRAN CANARIA-TM SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD6EISVXY

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: GASODUCTO PLANTA GNL GRAN CANARIA-TM SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		15
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 07/04/2006y reiterada con fecha 30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

# GASODUCTO SUR DE TENERIFE

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA59FSX1CH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** GASODUCTO SUR DE TENERIFE

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		15
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		



# GASODUCTO SUR GRAN CANARIA

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA5DCVXB3C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** GASODUCTO SUR GRAN CANARIA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		15
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada AD con fecha 07/04/2006y reiterada con fecha 30/05/2008		

**Observaciones de la CNE:**

## RAMAL A CT GRANADILLA

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA549PCEIM

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: RAMAL A CT GRANADILLA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		15
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# RAMAL A CTCC DE CANDELARIA

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA635STXB0

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** RAMAL A CTCC DE CANDELARIA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		15
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada AD con fecha 07/04/2006y reiterada con fecha 30/05/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# RAMAL A CTCC DE JINAMAR

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA5860CEHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** RAMAL A CTCC DE JINAMAR

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		15
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada AD con fecha 07/04/2006y reiterada con fecha 30/05/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# RAMAL A CTCC DE TIRAJANA

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA5CFE0CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** RAMAL A CTCC DE TIRAJANA

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/12/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		15
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada AD con fecha 07/04/2006y reiterada con fecha 30/05/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# Desdoblamiento Cártama-Mijas

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA771SHVBD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Desdoblamiento Cártama-Mijas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		28/09/2005
Finalización de ingeniería .....		16/11/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		06/06/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		01/04/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		01/05/2007
Finalización del trámite de información publica .....		01/08/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		25/03/2009
Obtención de autorización de instalación .....	20/12/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	18/07/2011	
Finalización de construcción .....	29/02/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	31/03/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Desdoblamiento Gasoducto Bermeo-Lemona

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA98BGHSVJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Desdoblamiento Gasoducto Bermeo-Lemona

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/10/2007
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	02/11/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/02/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		26/11/2008
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	30/09/2012	
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	30/11/2012	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	31/07/2013	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	20/08/2014	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	26/01/2015	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/11/2015	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2015	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2011	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		86
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Gasoducto asociado a la ampliación del Almacenamiento Subterráneo de Gaviota. Retraso en tramitación (solicitud de Autorización Directa en julio 07 y obtención de la misma en mayo 08 ).	

**Observaciones de la CNE:**

## Desdoblamiento gasoducto interconexión Llanera-Otero

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAD1CBOGHS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Desdoblamiento gasoducto interconexión Llanera-Otero

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/03/2007
Finalización de ingeniería .....	18/07/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		15/05/2009
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		18/06/2010
Comienzo del trámite de información pública .....		15/07/2010
Finalización del trámite de información pública .....	20/10/2010	
Obtención de autorización medioambiental .....		15/05/2009
Obtención de autorización de instalación .....	30/11/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/04/2011	
Finalización de construcción .....	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009. Adjudicado a Enagás en Mayo de 2010.	

Observaciones de la CNE:



# Duplicación Gasoducto Castelnou-Tivissa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAAD1HYKMY

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Duplicación Gasoducto Castelnou-Tivissa

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		04/03/2005
Finalización de ingeniería .....		14/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		20/05/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		01/03/2007
Comienzo del trámite de información pública .....		01/07/2007
Finalización del trámite de información pública .....		01/09/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		23/04/2009
Obtención de autorización de instalación .....		22/10/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		01/02/2010
Finalización de construcción .....	20/10/2010	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		95
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Retraso en otorgamiento de Autorización Administrativa.		

Observaciones de la CNE:

# Duplicación Gasoducto Tivissa-Paterna

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA9F5OKAGU

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Duplicación Gasoducto Tivissa-Paterna

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/03/2005
Finalización de ingeniería .....		14/01/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		20/05/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		01/06/2007
Comienzo del trámite de información pública .....		01/09/2007
Finalización del trámite de información pública .....		01/01/2008
Obtención de autorización medioambiental .....		15/07/2009
Obtención de autorización de instalación .....		11/03/2010
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		01/09/2010
Finalización de construcción .....	30/03/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	30/04/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		5
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación (solicitud de autorización directa en Marzo de 2006 y obtención de la misma en Mayo de 2007. DIA obtenida en Julio de 2009).

Observaciones de la CNE:

# Duplicación Gasoducto Villapresente-Burgos

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAB80OEGH6

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Duplicación Gasoducto Villapresente-Burgos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/07/2006
Finalización de ingeniería .....	01/04/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		05/10/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		27/11/2008
Comienzo del trámite de información pública .....	20/10/2011	
Finalización del trámite de información pública .....	20/12/2011	
Obtención de autorización medioambiental .....	20/05/2012	
Obtención de autorización de instalación .....	31/01/2013	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/07/2013	
Finalización de construcción .....	31/05/2014	
Puesta en marcha según promotor .....	30/06/2014	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2012	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		55
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación (solicitud de Autorización Directa en marzo 06 y obtención de la misma en junio 08).	

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto a Besós

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA4CDSCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto a Besós

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		15/01/2007
Finalización de ingeniería .....		30/07/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		25/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		01/12/2007
Comienzo del trámite de información pública .....		01/08/2008
Finalización del trámite de información pública .....		01/10/2008
Obtención de autorización medioambiental .....		31/05/2008
Obtención de autorización de instalación .....		04/10/2010
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/02/2011	
Finalización de construcción .....	30/09/2011	
Puesta en marcha según promotor .....	31/10/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto al AASS de Castor

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA6A7XYM25

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto al AASS de Castor

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/07/2007
Finalización de ingeniería .....	29/11/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		12/12/2008
Comienzo del trámite de información pública .....		12/01/2010
Finalización del trámite de información pública .....		20/04/2010
Obtención de autorización medioambiental .....		05/09/2010
Obtención de autorización de instalación .....	30/11/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	03/05/2011	
Finalización de construcción .....	31/01/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	31/03/2012	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....

% Ingeniería realizado a la fecha .....

55

% Construcción realizado a la fecha .....

Inversión presupuestada en miles de euros .....

Inversión ya ejecutada en miles de euros .....

**Observaciones del promotor:** Gasoducto asociado al AASS de Castor. Este gasoducto entrará en operación simultáneamente con el almacenamiento subterráneo de Castor. Retraso en tramitación. Adjudicación directa obtenida en junio 2008.

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Algete-Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA56CXSVCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

**URGENTE**

Descripción: Gasoducto Algete-Yela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		02/05/2001
Finalización de ingeniería .....		31/10/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		17/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		01/01/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		01/06/2008
Finalización del trámite de información publica .....		16/01/2009
Obtención de autorización medioambiental .....		04/05/2009
Obtención de autorización de instalación .....		22/12/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		17/05/2010
Finalización de construcción .....	31/05/2011	
Puesta en marcha según promotor .....	30/06/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		37
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación. Obtención Autorización Directa en julio de 2007. Gasoducto asociado al desarrollo del almacenamiento subterráneo de Yela.	

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Almería-Adra

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA633XSCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Almería-Adra

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		14/10/2007
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		30
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto Arrigorriaga-Lemona (43.X)

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA839TVWDJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Arrigorriaga-Lemona (43.X)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....</b>		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.		

**Observaciones de la CNE:**



# Gasoducto Burgos-Haro

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA588CHIJM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Burgos-Haro

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		24/11/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2013	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		40
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.	

**Observaciones de la CNE:** Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Cártama-Rincón de la Victoria-Nerja

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAC68WEOV9

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Cártama-Rincón de la Victoria-Nerja

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		29/09/2008
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		40
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		

Observaciones de la CNE:

Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010

# Gasoducto Castropodame-Villafranca del Bierzo

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GAAD7ABCCJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Castropodame-Villafranca del Bierzo

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/06/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/06/2012	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		21/11/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		25/04/2008
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		01/08/2008
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		10/12/2008
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		29/03/2010
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	31/12/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	10/01/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/11/2014	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		90
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Retraso en tramitación (solicitud de autorización directa en Marzo de 2006 y obtención de la misma en Noviembre de 2007).	
<b>Observaciones de la CNE:</b>	Infraestructura trasladada a Categoría R en la Revisión del Programa Anual establecida en la Orden ITC/2906/2010	

# Gasoducto Figueras- Frontera francesa

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA941FTEHM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Figueras- Frontera francesa

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** Gasoducto incluido en la P.O. bajo categoría B condicionado a la potenciación de la capacidad de interconexión en ambos lados de la frontera y a la firma de los contratos de transporte de gas transfronterizos.

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Marismas- Almonte

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA6C6VXBG4

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Marismas- Almonte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		15/01/2007
Finalización de ingeniería .....		31/12/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		26/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		03/03/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		01/07/2008
Finalización del trámite de información publica .....		13/09/2008
Obtención de autorización medioambiental .....		26/06/2009
Obtención de autorización de instalación .....	20/12/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/03/2012	
Finalización de construcción .....	30/11/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Gasoducto asociado al desarrollo del AASS de Marismas. Obtención de autorización directa en Septiembre de 2007. Retraso en tramitación administrativa.	

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Martorell-Figueras

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA74AVXBAC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Martorell-Figueras

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/07/2006
Finalización de ingeniería .....	15/12/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		16/11/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		01/10/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		01/03/2008
Finalización del trámite de información publica .....		01/05/2008
Obtención de autorización medioambiental .....		10/08/2010
Obtención de autorización de instalación .....	20/10/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/04/2011	
Finalización de construcción .....	28/02/2013	
Puesta en marcha según promotor .....	31/03/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		85
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación (solicitud de autorización directa en Abril de 2006 y obtención de la misma en Julio de 2007).	

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Musel-Llanera

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA5FEXSCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Musel-Llanera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/05/2007
Finalización de ingeniería .....	18/07/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		17/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		01/10/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		01/08/2008
Finalización del trámite de información publica .....		13/12/2008
Obtención de autorización medioambiental .....		14/07/2008
Obtención de autorización de instalación .....	30/11/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/05/2011	
Finalización de construcción .....	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		60
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Adjudicado a Enagás en mayo de 2007. Retraso en tramitación.		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Nerja-Adra

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA53AVXCHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Nerja-Adra

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		20/02/2009
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		37
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Solicitado por Enagás en calidad de transportista único de la red troncal de transporte primario de gas, según el art. 5 del RD 6/2009.	

**Observaciones de la CNE:**



# Gasoducto Onda- Teruel

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA590ZE0CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Onda- Teruel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Gasoducto incluido en la P.O. bajo categoría B condicionado al desarrollo de demanda prevista en su trazado.		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Onda- Teruel

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto

**Codigo de infraestructura** GA590ZE0CH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto Onda- Teruel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/02/2015	
Finalización de construcción .....	01/11/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	01/11/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada AD con fecha 30/05/2008y reiterada con fecha 03/10/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto Yela-Villar de Arnedo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA7E2B69CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Yela-Villar de Arnedo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/02/2006
Finalización de ingeniería .....	07/07/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		11/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		21/07/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		30/11/2008
Finalización del trámite de información publica .....		30/06/2009
Obtención de autorización medioambiental .....	20/10/2010	
Obtención de autorización de instalación .....	31/12/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/12/2011	
Finalización de construcción .....	30/11/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha .....		86
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación (solicitud Autorización Directa en abril 06 y obtención de la misma en junio 08).	

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto Zarza de Tajo-Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA6EEVH03C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto Zarza de Tajo-Yela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/02/2006
Finalización de ingeniería .....	05/05/2011	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		24/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		12/05/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		31/01/2009
Finalización del trámite de información publica .....		18/04/2009
Obtención de autorización medioambiental .....	20/10/2010	
Obtención de autorización de instalación .....	31/12/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/07/2011	
Finalización de construcción .....	31/08/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	30/09/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		70
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Retraso en tramitación. Obtención de autorización directa en Diciembre de 2007.		

Observaciones de la CNE:

## Nuevo gasoducto Tivissa-Arbós

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA7DBOZI0E

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Nuevo gasoducto Tivissa-Arbós

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		01/10/2007
Finalización de ingeniería .....	22/11/2012	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		01/08/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		26/12/2008
Comienzo del trámite de información pública .....	01/04/2011	
Finalización del trámite de información pública .....	31/05/2011	
Obtención de autorización medioambiental .....	20/12/2011	
Obtención de autorización de instalación .....	21/12/2012	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	30/05/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	30/06/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2012	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		55
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:	Retraso en tramitación (solicitud de Autorización Directa en marzo 07 y obtención de la misma en junio 08).	

Observaciones de la CNE:

# Ramal a Centrales Termoeléctricas en Montamarta y Cubillos

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GRCC3GVEOP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Centrales Termoeléctricas en Montamarta y Cubillos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/04/2006
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	1.700,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC de Lantarón

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR646SH0CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Lantarón

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/11/2008
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/06/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** Solicitud hecha a gobierno vasco como ramal de distribución

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC de Málaga (1)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR5F1C07EH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Málaga (1)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/11/2004
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		24/01/2006
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		22/01/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	20/11/2007	
<b>Finalización de construcción</b> .....		01/11/2008
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		26/01/2009

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**



# Ramal a CTCC de Ribaroja

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR5C5U0CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Ribaroja

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		23/06/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/12/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		15.130,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

## Ramal a CTCC de Sagunto

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR57DS0CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Sagunto

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/03/2001
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		27/12/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/06/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		25/07/2002
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		03/09/2002
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		04/11/2003
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	En anteriores envíos de información, el código anterior de esta infraestructura era GAUEFED y el código de proyecto 01	

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC Port de Barcelona

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR757XK25C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Port de Barcelona

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		01/03/2006
Finalización de ingeniería .....		24/04/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		09/04/2008
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		15/10/2009
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		98
Inversión presupuestada en miles de euros .....		140,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		30,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC Zorita

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR4B1CEHLN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Zorita

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Autorización Directa		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal Calzada de Valdunciel-Forfoleda (a Central Termoeléctrica en Forfoleda)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GRC19IHPPQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal Calzada de Valdunciel-Forfoleda (a Central Termoeléctrica en Forfoleda)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/04/2006
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		400,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Admnsitrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal Ecija-Termosolares

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR5FCLSA9C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal Ecija-Termosolares

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		19/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/08/2011	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		900,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Ramal El Carpio-Termosolares

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR717LWDEC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal El Carpio-Termosolares

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		15/02/2009
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/08/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		1.850,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Ramal Palma del Rio-Termosolares

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR7EDQSWHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal Palma del Rio-Termosolares

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		1.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		



## Ramal Pilas-Aznalcollar (a Central Solar Termoeléctrica)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GRDD5QBCUW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal Pilas-Aznalcollar (a Central Solar Termoeléctrica)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		01/12/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/08/2011	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		5.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

## Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GRD83MMBNV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/04/2006
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		1.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC Corvera

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR4EAQCEHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Corvera

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		19/12/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/05/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/06/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		30
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		315,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		600,00
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 03/03/2009		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC de Alange

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR544RT0CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Alange

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC de Alange

**Promotor:** Iberdrola

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR544RT0CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Alange

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/07/2015	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/08/2017	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/04/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		15/06/2005
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		24/08/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		10/08/2009
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/03/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	31/10/2016	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/10/2016	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/09/2017	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/10/2017	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Observaciones del promotor:</b>	Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados a las fechas de obtención de las autorizaciones, a la necesidad del sistema eléctrico y a la rentabilidad de la inversión	

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC de Alange

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR544RT0CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Alange

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		01/09/2004
Finalización de ingeniería .....		01/02/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		17/05/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		29/11/2004
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....	01/08/2011	
Obtención de autorización de instalación .....	01/10/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/02/2012	
Finalización de construcción .....	01/06/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	01/07/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		4.054,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		36,82
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente inicio información pública		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC de Barajas de Melo

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR76ASJ08C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Barajas de Melo

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		15/09/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		30
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		9.210,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		17,80
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 07/07/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC Puerto de Gijón

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR742BD47C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Puerto de Gijón

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		10
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		2.367,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		8,92
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 02/10/2008		

**Observaciones de la CNE:**



## Ramal a Central Solar Termoeléctrica Cáceres

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GRC0BKEOAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Central Solar Termoeléctrica Cáceres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.	

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a Central Termosolar en la zona de Mérida

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GRB81AKROD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Central Termosolar en la zona de Mérida

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.	

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC de Zarza

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR506S0CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Zarza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC Mérida Power

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR69EE4CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Mérida Power

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.	

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CT de Granadilla

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR5B9PRBCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CT de Granadilla

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/06/2011	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/11/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	01/11/2011	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	01/01/2012	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	01/05/2012	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/01/2013	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/04/2012	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/06/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/10/2013	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/11/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2011	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		90,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC Morata de Tajuña

**Promotor:** Transportista Sureuropea del Gas, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR78047CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Morata de Tajuña

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/05/2006	01/05/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/04/2007	31/05/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	27/07/2006	27/07/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	16/05/2006	19/05/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	25/09/2007	13/06/2008
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	31/12/2010	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/07/2011	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/08/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/02/2007	05/09/2006
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/04/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/05/2013	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/06/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		12.320,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Observaciones del promotor:</b>	La tramitación presenta retraso en el trámite de información pública de la evaluación ambiental	

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a Central Solar Las Hoyas

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR79BOYC06

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Central Solar Las Hoyas

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/06/2012	
Finalización de construcción .....	30/10/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Otorgada AAP 17/04/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a Central Solar Perdiguera

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR7FCOACDG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Central Solar Perdiguera

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		18/01/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		14/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		02/02/2009
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/05/2014	
Finalización de construcción .....	30/10/2014	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2014	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		



# Gasoducto S. Agramunt-Ponts

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS6ADGCVBN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Agramunt-Ponts

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		07/10/2008
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		30/08/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		11.110,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Alicante-Sant Joan-Benidorm-Altea

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSAE6SXFHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Alicante-Sant Joan-Benidorm-Altea

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		09/12/2004
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		24/02/2005
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		18/04/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		27/11/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		15/11/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/02/2009	01/06/2009
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/10/2010	15/11/2010
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		85
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		17.600,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		1.300,00
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Arteixo (Culleredo-Complejo Repsol YPF)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSBB1QIVBD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Arteixo (Culleredo-Complejo Repsol YPF)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		20/06/2005
Comienzo del trámite de información publica .....		02/05/2008
Finalización del trámite de información publica .....		02/06/2008
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		30/06/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	31/05/2011	
Puesta en marcha según promotor .....	31/08/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		4.750,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Caravaca-Mula-Calasparra

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS92FCHVIJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Caravaca-Mula-Calasparra

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		28/03/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		22/02/2005
Comienzo del trámite de información publica .....		02/06/2005
Finalización del trámite de información publica .....		19/06/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		19/06/2007
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/03/2009	
Finalización de construcción .....	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		14.610,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Carral

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS4D3SCHIJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Carral

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2007	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	980,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: En estudio		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Cenicero-Nájera-Ezcaray

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS97ECCJXD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Cenicero-Nájera-Ezcaray

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		28/07/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		15/02/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		20/10/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		10/10/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/11/2008	24/11/2008
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/11/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/12/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		85
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		11.145,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		9.500,00
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Centelles-Puigcerda

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS809BCCDH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Centelles-Puigcerda

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: En estudio		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Cieza-Jumilla-Yecla

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS7D1HSXAK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Cieza-Jumilla-Yecla

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		04/03/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/07/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/06/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		70
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		17.600,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		



# Gasoducto S. Guadalajara

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS629USCHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Guadalajara

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		28/05/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	31/01/2011	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		7.990,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: desistida la solicitud		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Huelva- Ayamonte

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS72EVIP5A

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Huelva- Ayamonte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		02/03/2006
Comienzo del trámite de información publica .....		29/03/2006
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		19/02/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	08/01/2008	
Finalización de construcción .....		06/11/2008
Puesta en marcha según promotor .....		25/10/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Ibiza-Santa Eulalia (Ibiza)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS907HJQSV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Ibiza-Santa Eulalia (Ibiza)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		07/07/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		2.400,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Larraga - Los Arcos

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS7A4CSZ57

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Larraga - Los Arcos

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		15/11/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		10/02/2009
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		04/03/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		31/07/2009
Finalización de construcción .....	30/04/2011	12/05/2010
Puesta en marcha según promotor .....		20/05/2010
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		13.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		13.600,00
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Lorca-Mazarrón-Águilas

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS9C2ISVXI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Lorca-Mazarrón-Águilas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		12/02/2009
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		23/01/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		24.800,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Lucena-Cabra-Baena

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS76ASVXZA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Lucena-Cabra-Baena

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		19/08/2005
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		10/11/2005
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		19/02/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/11/2007	
<b>Finalización de construcción</b> .....		31/01/2009
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		14/05/2009
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Oliva-Cullera

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS671SCHIJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Oliva-Cullera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		30/10/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	28/02/2010	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		7.460,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Pontevedra- Marin-Bueu-Cangas

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSA44GXYH9

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Pontevedra- Marin-Bueu-Cangas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		03/11/2004
Comienzo del trámite de información publica .....		09/11/2005
Finalización del trámite de información publica .....		15/01/2006
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		30/03/2010
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	30/09/2010	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		10.370,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		



# Gasoducto S. Pozoblanco-Peñarroya-Espiel

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSAC4OCEHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Pozoblanco-Peñarroya-Espiel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	22.400,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: En estudio alternativas		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. P20.4-Alcolea del Cinca

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS7EAFJACF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. P20.4-Alcolea del Cinca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	2.908,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Ramal a Belchite

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS733XBD35

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Ramal a Belchite

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	2.773,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Ramal a Borja

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS666X35CH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Ramal a Borja

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	2.481,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Ramal a Caspe

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS664X35CH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Ramal a Caspe

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	1.503,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. San Jordi-Llucmajor(Mallorca)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSA37ISDO1

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. San Jordi-Llucmajor(Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		07/07/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		3.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Sanxenxo-Ogrove

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS713ACIHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Sanxenxo-Ogrove

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....	30/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		30/01/2009
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	30/11/2012	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		12.800,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

## Gasoducto S. Son Reus-Andratx (Mallorca)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS986XCH1

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Son Reus-Andratx (Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		07/07/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		0
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		6.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**



# Gasoducto S. Suria-Cardona-Solsona

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS871OHSV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Suria-Cardona-Solsona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		06/08/2004
Comienzo del trámite de información publica .....		09/11/2004
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		22/06/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	23/07/2007	
Finalización de construcción .....		02/02/2009
Puesta en marcha según promotor .....		27/03/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Torrefarrera-Granja d'escarp

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS9F9BIJHA

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Torrefarrera-Granja d'escarp

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		04/03/2009
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/08/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2009	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		70
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		10.280,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Valdevimbre-Jabares de los Oteros

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSAEBDXIP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Valdevimbre-Jabares de los Oteros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	2.030,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: En estudio		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Vilablareix-La Vall d'en Bas-Olot

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSA85IFJXF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Vilablareix-La Vall d'en Bas-Olot

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	22/01/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/08/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Vilablareix-Serinyá

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS8A5XCFHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Vilablareix-Serinyá

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	16.600,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Villadangos del Páramo

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS968SXR9C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Villadangos del Páramo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		09/08/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		06/05/2008
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	31/12/2009	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		5.521,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Villarcayo

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS5F8SVXCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Villarcayo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....	14.200,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: En estudio		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. a Villaviciosa

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS6E0ZCHIJ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. a Villaviciosa

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		15/07/2005
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		15/11/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		24/11/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		24/11/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		04/01/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		04/02/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		12/03/2010
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		14/05/2010
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/02/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/09/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/10/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		7.315,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		379,59
<b>Observaciones del promotor:</b> Iniciando el tramite de expropiacion de las fincas afectadas		

**Observaciones de la CNE:**



# Gasoducto S. G. A Zona Industrial de Hernani

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSAA6ACGMP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. G. A Zona Industrial de Hernani

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		01/01/2006
Finalización de ingeniería .....		01/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		10/04/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		01/06/2007
Finalización del trámite de información publica .....		01/07/2007
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		15/09/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		01/04/2009
Finalización de construcción .....		20/10/2009
Puesta en marcha según promotor .....		26/11/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....		912,04
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		2.110,76
<b>Observaciones del promotor:</b> EN SERVICIO		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Ribera de Arriba-Trubia-Grado

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSA40DRVXY

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Ribera de Arriba-Trubia-Grado

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/10/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/11/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		10
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		4.348,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,89
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Serinya-Figueres

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS73EABCHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Serinya-Figueres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada AAP 22/07/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Serinya-Figueres

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS73EABCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto S. Serinya-Figueres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		01/12/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		05/02/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		29/12/2003
Comienzo del trámite de información publica .....		04/06/2004
Finalización del trámite de información publica .....		04/07/2004
Obtención de autorización medioambiental .....		08/11/2005
Obtención de autorización de instalación .....		18/04/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		31/03/2009
Finalización de construcción .....		12/11/2009
Puesta en marcha según promotor .....		14/12/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		100
Inversión presupuestada en miles de euros .....	8.668,57	
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....	8.460,70	
Observaciones del promotor: EN SERVICIO		

Observaciones de la CNE:

# Gasoducto S. Cáceres-Casar de Cáceres

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS9F9XSVBD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción: Gasoducto S. Cáceres-Casar de Cáceres**

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/12/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/10/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	15/11/2009	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	15/12/2010	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	15/03/2011	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	30/05/2011	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	30/05/2011	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	30/08/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/01/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/08/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/09/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2008	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		75
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		5.400,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Solicitada Autorización Administrativa Previa ante la Junta de Extremadura con fecha 13/06/2008. Pendiente de modificación de las características de longitud y diametro en la Planificación Energética 2008-2016	
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Cáceres-Malpartida de Cáceres-Arroyo de La Luz

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSCEAXGCSV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Cáceres-Malpartida de Cáceres-Arroyo de La Luz

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/06/2010	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	20/12/2010	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	10/01/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	10/01/2011	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	10/03/2011	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	10/06/2011	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	15/06/2011	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	10/06/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/09/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/09/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2012
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		9.500,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L. Pendiente de cambio en Planificación a CATEGORÍA A	

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Cáceres-Trujillo

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS7ACSVXCG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Cáceres-Trujillo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L.		

**Observaciones de la CNE:**

## Gasoducto S. Lobón-Montijo-Puebla de la Calzada

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSB1FHALRC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Lobón-Montijo-Puebla de la Calzada

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/03/2005
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		30/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		25/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		19/03/2009
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		30/04/2009
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		19/05/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		16/07/2009
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		21/07/2009
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		15/03/2010
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/10/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/11/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		4.305,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		3.990,00
<b>Observaciones del promotor:</b>	Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad Pública y Autorización para ejecución de proyecto de fecha 16/07/2009	

**Observaciones de la CNE:**



# Gasoducto S. Navalmoral de la Mata-Talayuela

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSAA7CPFH8

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Navalmoral de la Mata-Talayuela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L.		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Plasencia - Navalmoral de la Mata

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSA9BWOJJ7

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Plasencia - Navalmoral de la Mata

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L.		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal Alburquerque TERMOSOLARES

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS809SAGH3

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal Alburquerque TERMOSOLARES

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2016	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Ramal Casas de Don Pedro TERMOSOLARES

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS950QSZIM

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción: Ramal Casas de Don Pedro TERMOSOLARES**

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# RAMAL Olivenza TERMOSOLARES

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS6C5PVDC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** RAMAL Olivenza TERMOSOLARES

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2014	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

## Gasoducto S. Arévalo-Sanchidrian

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS879SXGBC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Arévalo-Sanchidrian

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		01/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		29/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		16/03/2007
Comienzo del trámite de información publica .....		26/10/2008
Finalización del trámite de información publica .....		14/04/2008
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/05/2011	
Finalización de construcción .....	30/10/2011	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Otorgada AAP 19/09/2006		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Argentona-Canet

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS6F6VWCCD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Argentona-Canet

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada AAP 22/07/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Benissanet-Mora-Ascó-Flix

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS9D0JCFIC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.010

Descripción: Gasoducto S. Benissanet-Mora-Ascó-Flix

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 22/07/2008		

Observaciones de la CNE:



# Gasoducto S. Briviesca-Belorado

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS7C5XGNCD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Briviesca-Belorado

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		08/07/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		07/11/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		23/07/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		21/09/2009
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		02/08/2010
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/05/2011	
Finalización de construcción .....	30/10/2011	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. El Puerto de Santa María-Rota

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSAA6SXFKN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. El Puerto de Santa María-Rota

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		19/01/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/02/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		30/11/2005
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		20/01/2006
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		23/08/2006
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		03/06/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/02/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/05/2010	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/05/2010	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Gasoducto autorizado con anterioridad a la Ley 12/2007, y construido en su práctica totalidad, sólo pendiente de ejecutar un último tramo perteneciente al municipio de El Puerto de Santa María	
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. El Tiemblo-Cebreros-Hoyos de Pinares-Candeleda

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSD4CNUJSX

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. El Tiemblo-Cebreros-Hoyos de Pinares-Candeleda

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/06/2015	
Finalización de construcción .....	31/12/2015	
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2015	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Elche-Monóvar-La Algueña

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSA0DSHHDL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Elche-Monóvar-La Algueña

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		18/01/2009
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		12/02/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		02/02/2009
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		25/05/2009
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		30/06/2009
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/04/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/11/2013	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/11/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Oliva-Altea

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS5ECSYCHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Oliva-Altea

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		06/12/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		21/12/2005
Comienzo del trámite de información publica .....		10/03/2006
Finalización del trámite de información publica .....		07/04/2006
Obtención de autorización medioambiental .....		12/06/2007
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/02/2012	
Finalización de construcción .....	30/06/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	30/06/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Otura-Escúzar

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS6FASYCCH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Otura-Escúzar

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		22/05/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		06/06/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		06/06/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		26/02/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		30/03/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		16/06/2009
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		19/01/2010
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/11/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/04/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/04/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2009
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. P20.03a-Mequinzenza

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS6B8BCIAC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. P20.03a-Mequinzenza

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		11/03/2009
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		02/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		26/03/2009
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		24/06/2009
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		13/08/2009
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		01/10/2010
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/06/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/10/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/10/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2007
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Ramal a Myta

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS63035CHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Ramal a Myta

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		14/05/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/05/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		09/04/2010
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		06/05/2010
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		07/09/2010
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/01/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/05/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/05/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		



# Gasoducto S. Ramal a Planta de Bioetanol en Barcial del Barco (Zamora)

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSDCFOIXCF

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Ramal a Planta de Bioetanol en Barcial del Barco (Zamora)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

# Gasoducto S. Ramal a Santa Ana

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS753X35CH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Ramal a Santa Ana

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		24/11/2009
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		09/12/2009
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		12/05/2010
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		15/06/2010
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		10/06/2010
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/11/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	28/02/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	28/02/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2008
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Salamanca Sur

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS685X7CHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Salamanca Sur

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		14/08/2009
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	30/03/2012	
Finalización de construcción .....	31/08/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	31/08/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha .....		75
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Villanueva de la Torre- Almoguera

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSB01XSSHO

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Villanueva de la Torre- Almoguera

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		19/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		03/09/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		18/11/2009
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		30/12/2009
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		23/06/2010
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/02/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/10/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/10/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2011
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Otorgada AAP 13/11/2007		

**Observaciones de la CNE:**

# Gasoducto S. Villanueva de la Torre- El Casar de Talamanca

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSC96SXHQS

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Villanueva de la Torre- El Casar de Talamanca

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		14/08/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		31/01/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		29/08/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		27/11/2009
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		08/01/2010
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		28/05/2010
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/02/2011	
<b>Finalización de construcción</b> .....	31/10/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/10/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Gasoducto S. Villanueva del Arzobispo-Castellar

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GSBD9SXIOP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Gasoducto S. Villanueva del Arzobispo-Castellar

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		29/07/2010
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		13/08/2010
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	30/07/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/11/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/11/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		31/12/2010
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# ALAGON-SOBRADIEL

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Gasoducto de transporte secundario

**Codigo de infraestructura** GS438T4BDK

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** ALAGON-SOBRADIEL

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		19/09/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		05/03/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		04/10/2006
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		05/01/2007
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		16/03/2007
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		17/07/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/11/2010	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/05/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/05/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Ramal a Centrales Termoeléctricas en Montamarta y Cubillos

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GRCC3GVEOP

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Centrales Termoeléctricas en Montamarta y Cubillos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/04/2006
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		1.700,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**



# Ramal a CTCC de Lantarón

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR646SH0CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Lantarón

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		30/11/2008
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/06/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:** Solicitud hecha a gobierno vasco como ramal de distribución

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC de Málaga (1)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR5F1C07EH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Málaga (1)

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		16/11/2004
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		24/01/2006
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		22/01/2007
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	20/11/2007	
<b>Finalización de construcción</b> .....		01/11/2008
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		26/01/2009

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** .....

**% Ingeniería realizado a la fecha** .....

**% Construcción realizado a la fecha** .....

**Inversión presupuestada en miles de euros** .....

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** .....

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC de Ribaroja

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR5C5U0CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Ribaroja

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		23/06/2008
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	31/12/2011	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		15.130,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

## Ramal a CTCC de Sagunto

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR57DS0CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Sagunto

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/03/2001
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		27/12/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		13/06/2001
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		25/07/2002
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		03/09/2002
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		04/11/2003
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	En anteriores envíos de información, el código anterior de esta infraestructura era GAUEFED y el código de proyecto 01	

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC Port de Barcelona

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR757XK25C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Port de Barcelona

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/03/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		24/04/2008
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		09/04/2008
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		15/10/2009
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/12/2009	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		98
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		140,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		30,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC Zorita

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR4B1CEHLN

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Zorita

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....		
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Autorización Directa		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal Calzada de Valdunciel-Forfoleda (a Central Termoeléctrica en Forfoleda)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GRC19IHPPQ

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal Calzada de Valdunciel-Forfoleda (a Central Termoeléctrica en Forfoleda)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/04/2006
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		400,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Admnsitrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal Ecija-Termosolares

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR5FCLSA9C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal Ecija-Termosolares

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		19/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/08/2011	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		900,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		



# Ramal El Carpio-Termosolares

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR717LWDEC

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal El Carpio-Termosolares

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		15/02/2009
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/08/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....		
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		1.850,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>		
<b>Observaciones de la CNE:</b>		

# Ramal Palma del Rio-Termosolares

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR7EDQSWHI

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal Palma del Rio-Termosolares

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		1.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

## Ramal Pilas-Aznalcollar (a Central Solar Termoeléctrica)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GRDD5QBCUW

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal Pilas-Aznalcollar (a Central Solar Termoeléctrica)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		01/12/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....	01/08/2011	
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		5.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

## Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)

**Promotor:** Gas Natural Fenosa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GRD83MMBNV

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		11/04/2006
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		1.300,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC Corvera

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR4EAQCEHL

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Corvera

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		19/12/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/05/2011	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/06/2011	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		30
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		315,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		600,00
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 03/03/2009		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC de Alange

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR544RT0CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Alange

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC de Alange

**Promotor:** Iberdrola

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR544RT0CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Alange

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/07/2015	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	31/08/2017	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		01/04/2005
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		01/04/2005
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		15/06/2005
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		24/08/2005
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		10/08/2009
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/03/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	31/10/2016	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	31/10/2016	
<b>Finalización de construcción</b> .....	30/09/2017	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	31/10/2017	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Observaciones del promotor:</b>	Los hitos de construcción y operación comercial previstos están condicionados a las fechas de obtención de las autorizaciones, a la necesidad del sistema eléctrico y a la rentabilidad de la inversión	

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC de Alange

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR544RT0CE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Alange

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		01/09/2004
Finalización de ingeniería .....		01/02/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		17/05/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		29/11/2004
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....	01/08/2011	
Obtención de autorización de instalación .....	01/10/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/02/2012	
Finalización de construcción .....	01/06/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	01/07/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		4.054,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		36,82
<b>Observaciones del promotor:</b> Pendiente inicio información pública		

**Observaciones de la CNE:**



# Ramal a CTCC de Barajas de Melo

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR76ASJ08C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Barajas de Melo

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		15/09/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		30
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		9.210,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		17,80
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 07/07/2008		

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC Puerto de Gijón

**Promotor:** Naturgas

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR742BD47C

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Puerto de Gijón

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....		01/07/2008
<b>Finalización de ingeniería</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....		
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....		
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....		
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....		
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....		
<b>Comienzo de Construcción</b> .....		
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/01/2012	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/02/2012	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		10
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		2.367,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		8,92
<b>Observaciones del promotor:</b> Solicitada Adjudicación Directa. Fecha de solicitud al Ministerio: 02/10/2008		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a Central Solar Termoeléctrica Cáceres

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GRC0BKEOAG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Central Solar Termoeléctrica Cáceres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información pública .....		
Finalización del trámite de información pública .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.	

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a Central Termosolar en la zona de Mérida

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GRB81AKROD

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Central Termosolar en la zona de Mérida

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b>	Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.	

**Observaciones de la CNE:**

# Ramal a CTCC de Zarza

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR506S0CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC de Zarza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC Mérida Power

**Promotor:** Gas Extremadura Transporte, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR69EE4CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Mérida Power

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....		
Finalización de construcción .....		
Puesta en marcha según promotor .....		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		
% Ingeniería realizado a la fecha .....		
% Construcción realizado a la fecha .....		
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Gasoducto ubicado en ámbito geográfico de Gas Extremadura Transportista S.L., cuya adjudicación se solicitará según se avance en el proyecto administrativo de la construcción de la Central.		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CT de Granadilla

**Promotor:** Transportista de Gas Canarias

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR5B9PRBCE

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CT de Granadilla

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/06/2011	
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/11/2011	
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....		
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	01/11/2011	
<b>Comienzo del trámite de información publica</b> .....	01/01/2012	
<b>Finalización del trámite de información publica</b> .....	01/05/2012	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....		
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/01/2013	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/04/2012	
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	01/06/2013	
<b>Finalización de construcción</b> .....	01/10/2013	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	01/11/2014	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....	31/12/2011	
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		0
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		90,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a CTCC Morata de Tajuña

**Promotor:** Transportista Sureuropea del Gas, S.L.

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Código de infraestructura** GR78047CEH

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a CTCC Morata de Tajuña

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
<b>Comienzo de ingeniería</b> .....	01/05/2006	01/05/2006
<b>Finalización de ingeniería</b> .....	01/04/2007	31/05/2007
<b>Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente</b> .....	27/07/2006	27/07/2006
<b>Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía</b> .....	16/05/2006	19/05/2006
<b>Comienzo del trámite de información pública</b> .....	25/09/2007	13/06/2008
<b>Finalización del trámite de información pública</b> .....	31/12/2010	
<b>Obtención de autorización medioambiental</b> .....	01/07/2011	
<b>Obtención de autorización de instalación</b> .....	01/08/2011	
<b>Firma del contrato de acceso al sistema gasista</b> .....	01/02/2007	05/09/2006
<b>Comienzo de Construcción</b> .....	15/04/2012	
<b>Finalización de construcción</b> .....	15/05/2013	
<b>Puesta en marcha según promotor</b> .....	30/06/2013	
<b>Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación</b> .....		
<b>% Ingeniería realizado a la fecha</b> .....		100
<b>% Construcción realizado a la fecha</b> .....		0
<b>Inversión presupuestada en miles de euros</b> .....		12.320,00
<b>Inversión ya ejecutada en miles de euros</b> .....		0,00
<b>Observaciones del promotor:</b>	La tramitación presenta retraso en el trámite de información pública de la evaluación ambiental	

**Observaciones de la CNE:**



# Ramal a Central Solar Las Hoyas

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR79BOYC06

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Central Solar Las Hoyas

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	15/06/2012	
Finalización de construcción .....	30/10/2012	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha .....		50
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		
<b>Observaciones del promotor:</b> Otorgada AAP 17/04/2008		

**Observaciones de la CNE:**

## Ramal a Central Solar Perdiguera

**Promotor:** Endesa

**Tipo:** Ramal de conexión a Central de generación (ciclos y termosolares)

**Codigo de infraestructura** GR7FCOACDG

**Información correspondiente al 2º semestre de 2.010**

**Descripción:** Ramal a Central Solar Perdiguera

	<b>Fecha Prevista</b>	<b>Fecha Real</b>
Comienzo de ingeniería .....		
Finalización de ingeniería .....		18/01/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente .....		14/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía .....		02/02/2009
Comienzo del trámite de información publica .....		
Finalización del trámite de información publica .....		
Obtención de autorización medioambiental .....		
Obtención de autorización de instalación .....		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista .....		
Comienzo de Construcción .....	01/05/2014	
Finalización de construcción .....	30/10/2014	
Puesta en marcha según promotor .....	30/10/2014	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación .....		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha .....		100
% Construcción realizado a la fecha .....		0
Inversión presupuestada en miles de euros .....		
Inversión ya ejecutada en miles de euros .....		

**Observaciones del promotor:**

**Observaciones de la CNE:**