

Gasoducto S. Arévalo-Sanchidrian

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS879SXGBC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Arévalo-Sanchidrian

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		01/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		29/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		16/03/2007
Comienzo del trámite de información publica		19/02/2008
Finalización del trámite de información publica		14/04/2008
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2010	
Finalización de construcción	30/03/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/03/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AAP 19/09/2006		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Argentona-Canet

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6F6VWCCD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Argentona-Canet

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 22/07/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Azaila-Albalate del Arzobispo-Ariño

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSBA1AVXYB

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Azaila-Albalate del Arzobispo-Ariño

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		15/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/03/2007
Comienzo del trámite de información publica		28/11/2007
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		15/09/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/07/2009	15/07/2009
Finalización de construcción	01/12/2009	01/12/2009
Puesta en marcha según promotor	01/12/2009	01/12/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Benissanet-Mora-Ascó-Flix

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS9D0JCFIC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Benissanet-Mora-Ascó-Flix

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 22/07/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Briviesca-Belorado

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7C5XGNCD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Briviesca-Belorado

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		08/07/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		07/11/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/07/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	10/01/2011	
Finalización de construcción	30/06/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Otorgada AAP 14/02/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. El Puerto de Santa María-Rota

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAA6SXFKN

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. El Puerto de Santa María-Rota

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		19/01/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/02/2005
Comienzo del trámite de información publica		30/11/2005
Finalización del trámite de información publica		20/01/2006
Obtención de autorización medioambiental		23/08/2006
Obtención de autorización de instalación		03/06/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2010	
Finalización de construcción	01/05/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/05/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Gasoducto autorizado con anterioridad a la Ley 12/2007, y construido en su práctica totalidad, sólo pendiente de ejecutar un último tramo perteneciente al municipio de El Puerto de Santa María	
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. El Tiemblo-Cebreros-Hoyos de Pinares-Candeleda

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSD4CNUJSX

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. El Tiemblo-Cebreros-Hoyos de Pinares-Candeleda

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008 y reiterada con fecha30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Elche-Monóvar-La Algueña

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA0DSHHDL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Elche-Monóvar-La Algueña

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		18/01/2009
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		12/02/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		02/02/2009
Comienzo del trámite de información publica		25/05/2009
Finalización del trámite de información publica		30/06/2009
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2014	
Finalización de construcción	01/11/2014	
Puesta en marcha según promotor	01/11/2014	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 05/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Oliva-Altea

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS5ECSYCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Oliva-Altea

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		06/12/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		21/12/2005
Comienzo del trámite de información publica		10/03/2006
Finalización del trámite de información publica		07/04/2006
Obtención de autorización medioambiental		12/06/2007
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2011	
Finalización de construcción	01/12/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Gasoducto de la Marina Alta		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Otura-Escúzar

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6FASYCCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Otura-Escúzar

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		22/05/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		06/06/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		06/06/2006
Comienzo del trámite de información publica		26/02/2007
Finalización del trámite de información publica		30/03/2007
Obtención de autorización medioambiental		16/06/2009
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2010	
Finalización de construcción	01/09/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/09/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. P20.03a-Mequinzenza

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6B8BCIAC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. P20.03a-Mequinzenza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		03/06/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		18/06/2008
Comienzo del trámite de información publica		04/07/2008
Finalización del trámite de información publica		04/08/2008
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2012	
Finalización de construcción	01/09/2012	
Puesta en marcha según promotor	01/09/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Se trata del tramo II y de la ERM pendiente del tramo I (posición de Velilla)		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ramal a Myta

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS63035CHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Ramal a Myta

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		14/05/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/03/2010	
Finalización de construcción	01/09/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/09/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 04/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ramal a Planta de Bioetanol en Barcial del Barco (Zamora)

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSDCFOIXCF

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Ramal a Planta de Bioetanol en Barcial del Barco (Zamora)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Ramal a Santa Ana

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS753X35CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Ramal a Santa Ana

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/08/2010	
Finalización de construcción	15/10/2010	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Salamanca Sur

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS685X7CHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Salamanca Sur

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		14/08/2009
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2011	
Finalización de construcción	30/03/2012	
Puesta en marcha según promotor	30/03/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		75
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 21/12/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Serinya-Figueres

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS73EABCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Serinya-Figueres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 22/07/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Villanueva de la Torre- Almoguera

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSB01XSSHO

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Villanueva de la Torre- Almoguera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		19/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		31/01/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/09/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2013	
Finalización de construcción	01/10/2013	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2011
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Otorgada AAP 13/11/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Villanueva de la Torre- El Casar de Talamanca

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSC96SXHQS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Villanueva de la Torre- El Casar de Talamanca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		14/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		31/01/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/08/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2012	
Finalización de construcción	01/10/2012	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Otorgada AAP 17/01/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Villanueva del Arzobispo-Castellar

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSBD9SXIOP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Villanueva del Arzobispo-Castellar

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/07/2012	
Finalización de construcción	30/11/2012	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2010	
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 06/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. a Villaviciosa

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6E0ZCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. a Villaviciosa

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/07/2005
Finalización de ingeniería		15/11/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		24/11/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		24/11/2006
Comienzo del trámite de información publica		04/01/2007
Finalización del trámite de información publica		04/02/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/10/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		4.783,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		137,99
Observaciones del promotor: Pendiente de recibir Declaración de Impacto Ambiental		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. G. A Zona Industrial de Hernani

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAA6ACGMP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. G. A Zona Industrial de Hernani

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/01/2006
Finalización de ingeniería		01/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		10/04/2007
Comienzo del trámite de información publica		01/06/2007
Finalización del trámite de información publica		01/07/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		15/09/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2009	01/04/2009
Finalización de construcción	01/09/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		912,04
Inversión ya ejecutada en miles de euros		40,12
Observaciones del promotor: En construcción		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ribera de Arriba-Trubia-Grado

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA40DRVXY

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Ribera de Arriba-Trubia-Grado

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/01/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		4.321,52
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En elaboración de memoria para solicitud de adjudicación directa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Serinya-Figueres

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS73EABCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Serinya-Figueres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		01/12/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/02/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/12/2003
Comienzo del trámite de información publica		04/06/2004
Finalización del trámite de información publica		04/07/2004
Obtención de autorización medioambiental		08/11/2005
Obtención de autorización de instalación		18/04/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2009	31/03/2009
Finalización de construcción	01/09/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		8.668,57
Inversión ya ejecutada en miles de euros		254,82
Observaciones del promotor: En construcción		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Cáceres-Casar de Cáceres

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS9F9XSVBD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Cáceres-Casar de Cáceres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/12/2008
Finalización de ingeniería	31/10/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	15/11/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/11/2009	
Comienzo del trámite de información publica	15/02/2010	
Finalización del trámite de información publica	30/04/2010	
Obtención de autorización medioambiental	30/04/2010	
Obtención de autorización de instalación	30/07/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/01/2011	
Finalización de construcción	30/08/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha		75
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		5.400,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Solicitada Autorización Administrativa Previa ante la Junta de Extremadura con fecha 13/06/2008. Pendiente de modificación de las características de longitud y diametro en la Planificación Energética 2008-2016	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Cáceres-Malpartida de Cáceres-Arroyo de La Luz

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSCEAXGCSV

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Cáceres-Malpartida de Cáceres-Arroyo de La Luz

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/06/2010	
Finalización de ingeniería	20/12/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/01/2011	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	10/01/2011	
Comienzo del trámite de información publica	10/03/2011	
Finalización del trámite de información publica	10/06/2011	
Obtención de autorización medioambiental	15/06/2011	
Obtención de autorización de instalación	10/06/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/09/2011	
Finalización de construcción	30/09/2012	
Puesta en marcha según promotor	30/10/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2012
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		9.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L. Pendiente de cambio en Planificación a CATEGORÍA A	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Cáceres-Trujillo

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7ACSVXCG

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Cáceres-Trujillo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L.		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Lobón-Montijo-Puebla de la Calzada

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSB1FHALRC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Lobón-Montijo-Puebla de la Calzada

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2005
Finalización de ingeniería		30/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		25/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		19/03/2009
Finalización del trámite de información publica		30/04/2009
Obtención de autorización medioambiental		19/05/2006
Obtención de autorización de instalación		16/07/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		21/07/2009
Comienzo de Construcción	15/03/2010	
Finalización de construcción	30/10/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.954,94
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad Pública y Autorización para ejecución de proyecto de fecha 16/07/2009	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Navalmoral de la Mata-Talayuela

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAA7CPFH8

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Navalmoral de la Mata-Talayuela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L.		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Plasencia - Navalmoral de la Mata

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA9BWOJJ7

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Plasencia - Navalmoral de la Mata

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L.		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Agramunt-Ponts

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6ADGCVBN

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Agramunt-Ponts

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		07/10/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/08/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		70
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		11.110,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Alicante-Sant Joan-Benidorm-Altea

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAE6SXFHL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Alicante-Sant Joan-Benidorm-Altea

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		09/12/2004
Comienzo del trámite de información publica		24/02/2005
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		15/11/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2009	01/06/2009
Finalización de construcción	31/10/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		7
Inversión presupuestada en miles de euros		17.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		1.700,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Arteixo (Culleredo-Complejo Repsol YPF)

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSBB1QIVBD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Arteixo (Culleredo-Complejo Repsol YPF)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/06/2005
Comienzo del trámite de información publica		02/05/2008
Finalización del trámite de información publica		02/06/2008
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		30/06/2009
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/05/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		4.750,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Caravaca-Mula-Calasparra

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS92FCHVIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Caravaca-Mula-Calasparra

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		28/03/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/02/2005
Comienzo del trámite de información publica		02/06/2005
Finalización del trámite de información publica		19/06/2007
Obtención de autorización medioambiental		19/06/2007
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2009	
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		14.610,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Carral

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS4D3SCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Carral

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		980,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En estudio		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Cenicero-Nájera-Ezcaray

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS97ECCJXD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Cenicero-Nájera-Ezcaray

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/07/2006
Comienzo del trámite de información publica		15/02/2007
Finalización del trámite de información publica		20/10/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		10/10/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/11/2008	
Finalización de construcción	31/03/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		11.145,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Centelles-Puigcerda

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS809BCCDH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Centelles-Puigcerda

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En estudio		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Cieza-Jumilla-Yecla

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7D1HSXAK

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Cieza-Jumilla-Yecla

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		04/03/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/07/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	30/06/2011	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		70
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		17.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Guadalajara

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS629USCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Guadalajara

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/05/2007
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/01/2011	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		7.990,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: desistida la solicitud		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Huelva- Ayamonte

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS72EVIP5A

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Huelva- Ayamonte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		02/03/2006
Comienzo del trámite de información publica		29/03/2006
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		19/02/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	08/01/2008	
Finalización de construcción		06/11/2008
Puesta en marcha según promotor		25/10/2009
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Ibiza-Santa Eulalia (Ibiza)

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS907HJQSV

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Ibiza-Santa Eulalia (Ibiza)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		07/07/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.400,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Larraga - Los Arcos

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7A4CSZ57

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Larraga - Los Arcos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		15/11/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	30/04/2011	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		13.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Lorca-Mazarrón-Águilas

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS9C2ISVXI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Lorca-Mazarrón-Águilas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		12/02/2009
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/01/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		24.800,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Lucena-Cabra-Baena

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS76ASVXZA

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Lucena-Cabra-Baena

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/08/2005
Comienzo del trámite de información publica		10/11/2005
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		19/02/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/11/2007	
Finalización de construcción		31/01/2009
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Oliva-Cullera

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS671SCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Oliva-Cullera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/10/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	28/02/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		7.460,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Pontevedra- Marin-Bueu-Cangas

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA44GXYH9

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Pontevedra- Marin-Bueu-Cangas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/11/2004
Comienzo del trámite de información publica		09/11/2005
Finalización del trámite de información publica		15/01/2006
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		30/03/2010
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	30/09/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		10.370,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Pozoblanco-Peñarroya-Espiel

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAC4OCEHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Pozoblanco-Peñarroya-Espiel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	22.400,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En estudio alternativas		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. P20.4-Alcolea del Cinca

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7EAFJACF

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. P20.4-Alcolea del Cinca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	2.908,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Ramal a Belchite

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS733XBD35

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Ramal a Belchite

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	2.773,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Ramal a Borja

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS666X35CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Ramal a Borja

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	2.481,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Ramal a Caspe

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS664X35CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Ramal a Caspe

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	1.503,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. San Jordi-Llucmajor(Mallorca)

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA37ISDO1

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. San Jordi-Llucmajor(Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		07/07/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		3.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Sanxenxo-Ogrove

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS713ACIHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Sanxenxo-Ogrove

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería	30/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/01/2009
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	30/11/2012	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		12.800,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Son Reus-Andratx (Mallorca)

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS986XCH1

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Son Reus-Andratx (Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		07/07/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2011	
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		6.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Suria-Cardona-Solsona

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS871OHSV

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Suria-Cardona-Solsona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		06/08/2004
Comienzo del trámite de información publica		09/11/2004
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		22/06/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	23/07/2007	
Finalización de construcción	31/12/2008	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2007
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Torrefarrera-Granja d'escarp

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS9F9BIJHA

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Torrefarrera-Granja d'escarp

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		04/03/2009
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/08/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		70
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		10.280,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Valdevimbre-Jabares de los Oteros

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAEBDXIP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Valdevimbre-Jabares de los Oteros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	2.030,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En estudio		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Vilablareix-La Vall d'en Bas-Olot

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA85IFJXF

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Vilablareix-La Vall d'en Bas-Olot

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería	22/01/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/08/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2009
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Vilablareix-Serinyá

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS8A5XCFHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Vilablareix-Serinyá

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2008	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	16.600,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Villadangos del Páramo

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS968SXR9C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Villadangos del Páramo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		09/08/2007
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		06/05/2008
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2009	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		31/12/2008
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		5.521,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Villarcayo

Promotor: Gas Natural - Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS5F8SVXCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.009

Descripción: Gasoducto S. Villarcayo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación	31/12/2009	
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	14.200,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En estudio		

Observaciones de la CNE: