

Gasoducto Planta GNL Gran Canaria - TM San Bartolomé de Tirajana

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GACCBXYIN1

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Planta GNL Gran Canaria - TM San Bartolomé de Tirajana

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2009	
Finalización de ingeniería	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/06/2009	
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2009	
Finalización del trámite de información pública	01/12/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/05/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/06/2010	
Comienzo de Construcción	01/01/2012	
Finalización de construcción	01/01/2013	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2013	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros	1.211,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	56,00	

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Sur de Tenerife

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA65FSX1CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Sur de Tenerife

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2009	
Finalización de ingeniería	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/06/2009	
Comienzo del trámite de información publica	01/10/2009	
Finalización del trámite de información publica	01/12/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/05/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/06/2010	
Comienzo de Construcción	01/01/2010	
Finalización de construcción	01/06/2011	
Puesta en marcha según promotor	09/08/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros	3.808,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase I - Vergara - Zaldivia

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAD22GPXBF

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase I - Vergara - Zaldivia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		03/04/2001
Finalización de ingeniería		20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/11/2001
Comienzo del trámite de información pública		16/10/2002
Finalización del trámite de información pública		16/11/2002
Obtención de autorización medioambiental		16/01/2006
Obtención de autorización de instalación		20/11/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		15/05/2007
Finalización de construcción		15/10/2008
Puesta en marcha según promotor	31/10/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		21.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		17.800,82

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase II - Zaldivia - Villabona

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD1BHGQBJ

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase II - Zaldivia - Villabona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		03/04/2001
Finalización de ingeniería		20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/11/2001
Comienzo del trámite de información pública		16/10/2002
Finalización del trámite de información pública		16/11/2002
Obtención de autorización medioambiental		16/01/2006
Obtención de autorización de instalación		20/11/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/06/2008
Finalización de construcción	01/12/2008	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		75
Inversión presupuestada en miles de euros	20.500,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	9.601,25	

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase III - Villabona - Irún

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD70JGPRB

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Vergara - Irún. Duplicación. Fase III - Villabona - Irún

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		03/04/2001
Finalización de ingeniería		20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información pública		16/10/2002
Finalización del trámite de información pública		16/11/2002
Obtención de autorización medioambiental	01/12/2008	
Obtención de autorización de instalación	01/03/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2009	
Finalización de construcción	01/12/2009	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		26.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		1.649,74

Observaciones del promotor: Pendiente de recibir Declaración de Impacto Ambiental

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Almería-Chinchilla: Tramo Almería-Lorca

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GACF5RSVXZ

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Almería-Chinchilla: Tramo Almería-Lorca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2005
Finalización de ingeniería		15/11/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		23/09/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/01/2006
Comienzo del trámite de información pública		01/02/2006
Finalización del trámite de información pública		01/04/2006
Obtención de autorización medioambiental		01/12/2007
Obtención de autorización de instalación		01/12/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/06/2008
Finalización de construcción	31/07/2009	
Puesta en marcha según promotor	31/08/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 33

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Almería-Chinchilla: Tramo Lorca-Chinchilla

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAD8ARSVWX

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Almería-Chinchilla: Tramo Lorca-Chinchilla

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		17/05/2006
Finalización de ingeniería		15/11/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		23/09/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/01/2006
Comienzo del trámite de información pública		01/02/2006
Finalización del trámite de información pública		01/04/2006
Obtención de autorización medioambiental		01/12/2007
Obtención de autorización de instalación		01/12/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/08/2008
Finalización de construcción	31/07/2009	
Puesta en marcha según promotor	31/08/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 8

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Eje Transversal. Tramo Alcázar - Villarrobledo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GABDFEQHYL

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Eje Transversal. Tramo Alcázar - Villarrobledo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/1999
Finalización de ingeniería		31/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		25/02/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/04/2005
Comienzo del trámite de información pública		18/05/2005
Finalización del trámite de información pública		07/07/2005
Obtención de autorización medioambiental		15/09/2006
Obtención de autorización de instalación		01/04/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		11/05/2007
Finalización de construcción		15/03/2008
Puesta en marcha según promotor		02/04/2008
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Obtenida acta de p.e.m. en abril de 2008.

Observaciones de la CNE:

Eje Transversal. Tramo Villarrobledo - Albacete

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB0BBGHEF

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Eje Transversal. Tramo Villarrobledo - Albacete

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/1999
Finalización de ingeniería		31/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		25/02/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/04/2005
Comienzo del trámite de información pública		18/05/2005
Finalización del trámite de información pública		07/07/2005
Obtención de autorización medioambiental		15/09/2006
Obtención de autorización de instalación		01/04/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		11/05/2007
Finalización de construcción		31/03/2008
Puesta en marcha según promotor		30/04/2008
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Obtenida acta de p.e.m. en abril de 2008.

Observaciones de la CNE:

Eje Transversal. Tramo Albacete- Montesa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA9D3ERHYB

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Eje Transversal. Tramo Albacete- Montesa

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/1999
Finalización de ingeniería		31/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		25/02/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/04/2005
Comienzo del trámite de información publica		01/05/2005
Finalización del trámite de información publica		01/07/2005
Obtención de autorización medioambiental		01/12/2006
Obtención de autorización de instalación		01/04/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/08/2007
Finalización de construcción		31/05/2008
Puesta en marcha según promotor		20/06/2008
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Obtenida acta de p.e.m. en Junio 2008.		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Montesa-Denia

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA606XCCHI

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Montesa-Denia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/11/2003
Finalización de ingeniería		01/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/11/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/12/2004
Comienzo del trámite de información publica		01/09/2005
Finalización del trámite de información publica		01/10/2005
Obtención de autorización medioambiental		01/04/2007
Obtención de autorización de instalación		01/07/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		15/04/2008
Finalización de construcción	31/12/2008	
Puesta en marcha según promotor	31/01/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 53

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Submarino Denia-Ibiza-Mallorca

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAA11ZABX4

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Submarino Denia-Ibiza-Mallorca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/11/2003
Finalización de ingeniería		28/02/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/11/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/12/2004
Comienzo del trámite de información publica		01/11/2005
Finalización del trámite de información publica		23/12/2005
Obtención de autorización medioambiental		27/03/2007
Obtención de autorización de instalación		17/07/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/07/2008
Finalización de construcción	31/05/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		17
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Cabañas-Betanzos-Abegondo

Promotor: Reganosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA96FHOFOR

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Cabañas-Betanzos-Abegondo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	09/08/2002	09/08/2002
Finalización de ingeniería	31/03/2003	25/07/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/06/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/10/2004	19/11/2004
Comienzo del trámite de información pública	15/01/2004	29/01/2005
Finalización del trámite de información pública	10/01/2005	04/04/2005
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2005	18/01/2006
Obtención de autorización de instalación	01/04/2006	12/07/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	22/07/2002	30/07/2002
Comienzo de Construcción	15/03/2007	20/03/2007
Finalización de construcción	29/12/2008	
Puesta en marcha según promotor	29/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		95
Inversión presupuestada en miles de euros	22.245,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	18.677,00	

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zarza de Tajo-Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA6EEVH03C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Zarza de Tajo-Yela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/02/2006
Finalización de ingeniería	31/03/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		24/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/05/2008
Comienzo del trámite de información publica	01/04/2009	
Finalización del trámite de información publica	31/07/2009	
Obtención de autorización medioambiental	30/10/2009	
Obtención de autorización de instalación	30/03/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2010	
Finalización de construcción	31/05/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		70
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación. Obtención de autorización directa en Diciembre de 2007.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Algete-Yela

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA56CXSVCH

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Algete-Yela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		02/05/2001
Finalización de ingeniería		31/10/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		17/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/01/2008
Comienzo del trámite de información pública		01/06/2008
Finalización del trámite de información pública	15/11/2008	
Obtención de autorización medioambiental	07/06/2009	
Obtención de autorización de instalación	04/12/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2010	
Finalización de construcción	31/05/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación. Obtención Autorización Directa en julio de 2007. Gasoducto asociado al desarrollo del almacenamiento subterráneo de Yela.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Yela-Villar de Arnedo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA7E2B69CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Yela-Villar de Arnedo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/02/2006
Finalización de ingeniería	30/04/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		21/07/2008
Comienzo del trámite de información pública	01/06/2009	
Finalización del trámite de información pública	30/09/2009	
Obtención de autorización medioambiental	30/04/2010	
Obtención de autorización de instalación	24/02/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2011	
Finalización de construcción	31/05/2012	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación (solicitud Autorización Directa en abril 06 y obtención de la misma en junio 08).

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Lemona-Haro

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA586QZCHI

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Lemona-Haro

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/02/2004
Finalización de ingeniería		22/04/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/06/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/05/2006
Comienzo del trámite de información publica		01/06/2006
Finalización del trámite de información publica		01/12/2006
Obtención de autorización medioambiental		01/09/2007
Obtención de autorización de instalación		01/12/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/06/2008
Finalización de construcción	31/03/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/04/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 40

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retraso en puesta en marcha debido a la duración del proceso de tramitación.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta de Bilbao-Treto

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA81EXCHVZ

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Planta de Bilbao-Treto

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/11/2004
Finalización de ingeniería		30/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		16/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		02/03/2007
Comienzo del trámite de información pública	01/11/2008	
Finalización del trámite de información pública	01/12/2008	
Obtención de autorización medioambiental	01/09/2009	
Obtención de autorización de instalación	01/12/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2010	
Finalización de construcción	01/01/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	42.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		181,06

Observaciones del promotor: Pendiente de sometimiento a información pública

Observaciones de la CNE:

Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA982JIDN6

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	30/10/2009	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación (pendiente Obtención Autorización Directa). Solicitado por varios.

Observaciones de la CNE:

Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA982JIDN6

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Duplicación Gasoducto Treto-Llanera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2005
Finalización de ingeniería		30/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/11/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	196.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		588,98

Observaciones del promotor: Pendiente recibir Adjudicación Directa

Observaciones de la CNE:

Desdoblamiento Gasoducto Bermeo-Lemona

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA98BGHSVJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Desdoblamiento Gasoducto Bermeo-Lemona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/10/2007
Finalización de ingeniería	31/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		06/02/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/11/2008	
Comienzo del trámite de información pública	01/05/2009	
Finalización del trámite de información pública	29/07/2009	
Obtención de autorización medioambiental	30/04/2010	
Obtención de autorización de instalación	31/07/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2011	
Finalización de construcción	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 33

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Gasoducto asociado a la ampliación del Almacenamiento Subterráneo de Gaviota. Retraso en tramitación (solicitud de Autorización Directa en julio 07 y obtención de la misma en mayo 08).

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Musel-Llanera

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA5FEXSCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Musel-Llanera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/05/2007
Finalización de ingeniería	30/04/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		17/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/10/2007
Comienzo del trámite de información pública		01/08/2008
Finalización del trámite de información pública	30/11/2008	
Obtención de autorización medioambiental	25/02/2009	
Obtención de autorización de instalación	30/06/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2011	
Finalización de construcción	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 50

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Adjudicado a Enagás en mayo de 2007. Retraso en tramitación.

Observaciones de la CNE:

Duplicación Gasoducto Villapresente-Burgos

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB80OEGH6

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Duplicación Gasoducto Villapresente-Burgos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2006
Finalización de ingeniería	31/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/10/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	23/12/2008	
Comienzo del trámite de información pública	01/05/2009	
Finalización del trámite de información pública	31/07/2009	
Obtención de autorización medioambiental	30/04/2010	
Obtención de autorización de instalación	30/06/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/08/2010	
Finalización de construcción	31/12/2011	
Puesta en marcha según promotor	31/01/2012	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 30

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación (solicitud de Autorización Directa en marzo 06 y obtención de la misma en junio 08).

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Barcelona-Martorell-Arbós

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA967MTHIL

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Barcelona-Martorell-Arbós

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		05/11/2001
Finalización de ingeniería		28/02/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		17/06/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/02/2004
Comienzo del trámite de información publica		01/04/2004
Finalización del trámite de información publica		01/05/2004
Obtención de autorización medioambiental		01/01/2006
Obtención de autorización de instalación		01/05/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/04/2007
Finalización de construcción	31/10/2008	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		92
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: En abril de 2007 se inicia la construcción. Puestas en marcha parciales (65,8 km) durante el 2008.

Observaciones de la CNE:

Duplicación Gasoducto Castelnou-Tivissa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAAD1HYKMY

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Duplicación Gasoducto Castelnou-Tivissa

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		04/03/2005
Finalización de ingeniería		14/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/05/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/03/2007
Comienzo del trámite de información pública		01/07/2007
Finalización del trámite de información pública		01/09/2007
Obtención de autorización medioambiental	15/11/2008	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2009	
Finalización de construcción	31/05/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Retraso en tramitación.		

Observaciones de la CNE:

Duplicación Gasoducto Tivissa-Paterna

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA9F5OKAGU

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Duplicación Gasoducto Tivissa-Paterna

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2005
Finalización de ingeniería		14/01/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/05/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/06/2007
Comienzo del trámite de información publica		01/09/2007
Finalización del trámite de información publica		01/01/2008
Obtención de autorización medioambiental	15/11/2008	
Obtención de autorización de instalación	15/01/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2009	
Finalización de construcción	31/05/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Pendiente DIA. Retraso en tramitación (solicitud de autorización directa en Marzo de 2006 y obtención de la misma en Mayo de 2007).

Observaciones de la CNE:

Nuevo gasoducto Tivissa-Arbós

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA7DBOZI0E

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Nuevo gasoducto Tivissa-Arbós

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/10/2007
Finalización de ingeniería	30/12/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/08/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/12/2008	
Comienzo del trámite de información pública	01/08/2009	
Finalización del trámite de información pública	30/11/2009	
Obtención de autorización medioambiental	31/05/2010	
Obtención de autorización de instalación	31/01/2011	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/05/2011	
Finalización de construcción	30/10/2012	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2012	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 15

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación (solicitud de Autorización Directa en marzo 07 y obtención de la misma en junio 08).

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Marismas- Almonte

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA6C6VXBG4

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Marismas- Almonte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/01/2007
Finalización de ingeniería	24/11/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/03/2008
Comienzo del trámite de información pública		01/07/2008
Finalización del trámite de información pública		13/09/2008
Obtención de autorización medioambiental	30/11/2008	
Obtención de autorización de instalación	31/01/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2009	
Finalización de construcción	30/11/2009	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 79

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Gasoducto asociado al desarrollo del AASS de Marismas. Obtención de autorización directa en Septiembre de 2007. Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Martorell-Figueras

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA74AVXBAC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Martorell-Figueras

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2006
Finalización de ingeniería	30/11/2008	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		16/11/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/10/2007
Comienzo del trámite de información pública		01/03/2008
Finalización del trámite de información pública		01/05/2008
Obtención de autorización medioambiental	30/09/2009	
Obtención de autorización de instalación	31/12/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	10/06/2010	
Finalización de construcción	31/05/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		85
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación (solicitud de autorización directa en Abril de 2006 y obtención de la misma en Julio de 2007).

Observaciones de la CNE:

Gasoducto al AASS de Castor

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA6A7XYM25

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto al AASS de Castor

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2007
Finalización de ingeniería	30/06/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/12/2008	
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2011	
Finalización de construcción	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto asociado al AASS de Castor. Este gasoducto entrará en operación simultáneamente con el almacenamiento subterráneo de Castor. Retraso en tramitación. Adjudicación directa obtenida en junio 2008.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Figueras- Frontera francesa

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA941FTEHM

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Figueras- Frontera francesa

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto incluido en la P.O. bajo categoría B condicionado a la potenciación de la capacidad de interconexión en ambos lados de la frontera y a la firma de los contratos de transporte de gas transfronterizos.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villar de Arnedo-Castelnou

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA922VHXE1

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Villar de Arnedo-Castelnou

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villar de Arnedo-Castelnou

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA922VHXE1

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Villar de Arnedo-Castelnou

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	01/01/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		97.805,10
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente de recibir Adjudicación Directa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Guitiriz-Lugo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA5CDVXBCH

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Guitiriz-Lugo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Guitiriz-Lugo

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA5CDVXBCH

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Guitiriz-Lugo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villafranca del Bierzo-Castropodame

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GABAEVEXYS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Villafranca del Bierzo-Castropodame

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta

Observaciones de la CNE:

Gasoducto al AASS de Las Barreras

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA81FXC259

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto al AASS de Las Barreras

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/2008	
Finalización de ingeniería	01/09/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/10/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/10/2009	
Comienzo del trámite de información pública	01/12/2009	
Finalización del trámite de información pública	01/01/2010	
Obtención de autorización medioambiental	01/07/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2010	
Finalización de construcción	01/12/2011	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto al AASS de El Ruedo

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA70AXC258

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto al AASS de El Ruedo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/09/2008	
Finalización de ingeniería	01/09/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/10/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/10/2009	
Comienzo del trámite de información publica	01/12/2009	
Finalización del trámite de información publica	01/01/2010	
Obtención de autorización medioambiental	01/07/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2010	
Finalización de construcción	01/12/2011	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Chinchilla-Zaragoza

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA78DXVZJB

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Chinchilla-Zaragoza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta

Observaciones de la CNE:

Desdoblamiento Ramal a Campo de Gibraltar. Fase II

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB81KHPST

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Desdoblamiento Ramal a Campo de Gibraltar. Fase II

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/01/2005
Finalización de ingeniería		03/02/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		08/03/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/07/2005
Comienzo del trámite de información publica		22/09/2005
Finalización del trámite de información publica		12/11/2005
Obtención de autorización medioambiental		01/08/2006
Obtención de autorización de instalación		05/03/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		17/08/2007
Finalización de construcción		31/05/2008
Puesta en marcha según promotor		30/06/2008
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Obtenida acta de p.e.m. en junio de 2008.		

Observaciones de la CNE:

Desdoblamiento Ramal a Campo de Gibraltar. Fase III

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GABC9KHPST

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Desdoblamiento Ramal a Campo de Gibraltar. Fase III

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/01/2005
Finalización de ingeniería		03/03/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		08/03/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/10/2006
Comienzo del trámite de información pública		01/01/2007
Finalización del trámite de información pública		01/02/2007
Obtención de autorización medioambiental		01/05/2008
Obtención de autorización de instalación		01/07/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/10/2008
Finalización de construcción	31/05/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 2

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Desdoblamiento Cártama-Mijas

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA771SHVBD

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Desdoblamiento Cártama-Mijas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		28/09/2005
Finalización de ingeniería		16/11/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		06/06/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/04/2007
Comienzo del trámite de información publica		01/05/2007
Finalización del trámite de información publica		01/08/2007
Obtención de autorización medioambiental	15/11/2008	
Obtención de autorización de instalación	15/12/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2009	
Finalización de construcción	31/12/2009	
Puesta en marcha según promotor	31/01/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Linares - Úbeda - Villacarrillo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAA75HUXDS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Linares - Úbeda - Villacarrillo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		07/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		09/10/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/06/2007
Comienzo del trámite de información pública		20/08/2008
Finalización del trámite de información pública		15/10/2008
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2009	
Finalización de construcción	15/12/2009	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 27/02/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Gallur - Tauste - Ejea

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA78BHVBDH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Gallur - Tauste - Ejea

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		08/05/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		28/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/05/2007
Comienzo del trámite de información pública		10/04/2008
Finalización del trámite de información pública		15/05/2008
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/12/2008	
Finalización de construcción	01/04/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/04/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 04/12/2006		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Zaragoza - Calatayud

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA784SVX35

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Zaragoza - Calatayud

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		04/05/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/05/2006
Comienzo del trámite de información pública		22/09/2006
Finalización del trámite de información pública		01/12/2006
Obtención de autorización medioambiental		23/07/2007
Obtención de autorización de instalación		10/12/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2008	
Finalización de construcción	01/05/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/05/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 17/09/2004		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Onda- Teruel

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA590ZE0CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Onda- Teruel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 03/10/2008y reiterada con fecha 03/10/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Onda- Teruel

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA590ZE0CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Onda- Teruel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto incluido en la P.O. bajo categoría B condicionado al desarrollo de demanda prevista en su trazado.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Corvera- Tamón

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA6A4V3CHI

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Corvera- Tamón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/04/2006
Finalización de ingeniería		21/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		15/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		27/07/2007
Comienzo del trámite de información pública		17/10/2007
Finalización del trámite de información pública		17/11/2007
Obtención de autorización medioambiental		19/12/2007
Obtención de autorización de instalación	01/01/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2009	
Finalización de construcción	01/10/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/11/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		3.690,20
Inversión ya ejecutada en miles de euros		130,82
Observaciones del promotor:	Pendiente de recibir Autorización Administrativa, Aprobación del proyecto de Ejecución y Declaración de Utilidad Pública	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Insular Mallorca. San Juan de Dios - Ca's Tresorer

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB51HITCJ

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Insular Mallorca. San Juan de Dios - Ca's Tresorer

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		27/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/05/2006
Comienzo del trámite de información pública		15/08/2007
Finalización del trámite de información pública		07/09/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		26/03/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/11/2008	
Finalización de construcción	30/06/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 15/11/2005

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Insular Mallorca. Ca`s Tresorer-Son Reus

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB98UIC2A

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Insular Mallorca. Ca`s Tresorer-Son Reus

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		27/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/05/2006
Comienzo del trámite de información publica		15/08/2007
Finalización del trámite de información publica		07/09/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		26/03/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/11/2008	
Finalización de construcción	30/06/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 15/11/2005		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto insular Ibiza. Cala Gració-Ibiza-Central Térmica

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD40XRSVC

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto insular Ibiza. Cala Gració-Ibiza-Central Térmica

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		27/04/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/05/2006
Comienzo del trámite de información pública		17/10/2007
Finalización del trámite de información pública		01/11/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/03/2009	
Finalización de construcción	30/09/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 15/11/2005		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Planta GNL Tenerife - Granadilla

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA753XCG13

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Planta GNL Tenerife - Granadilla

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2009	
Finalización de ingeniería	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/06/2009	
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2009	
Finalización del trámite de información pública	01/12/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/05/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/06/2010	
Comienzo de Construcción	01/01/2011	
Finalización de construcción	01/02/2011	
Puesta en marcha según promotor	09/08/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		177,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		6,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Norte de Tenerife

Promotor: Transportista de Gas Canarias

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA6E1B03CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Norte de Tenerife

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/03/2009	
Finalización de ingeniería	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/05/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/06/2009	
Comienzo del trámite de información pública	01/10/2009	
Finalización del trámite de información pública	01/12/2009	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/05/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/06/2010	
Comienzo de Construcción	01/01/2012	
Finalización de construcción	01/06/2012	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2012	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		0
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros	7.818,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Ramal a Aceca

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA5CBXZ02C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Ramal a Aceca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/12/2005
Finalización de ingeniería		14/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/02/2007
Comienzo del trámite de información publica		01/05/2007
Finalización del trámite de información publica		15/09/2007
Obtención de autorización medioambiental		07/02/2008
Obtención de autorización de instalación		20/05/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/09/2008
Finalización de construcción	28/02/2009	
Puesta en marcha según promotor	31/03/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 24

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Arévalo - Medina del Campo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA93BBS24C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Arévalo - Medina del Campo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		16/03/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	30/07/2008	
Puesta en marcha según promotor		30/07/2008
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Segovia - Otero de los Herreros

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAA2AJHW24

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Segovia - Otero de los Herreros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		13/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/07/2006
Comienzo del trámite de información pública		10/10/2006
Finalización del trámite de información pública		14/11/2006
Obtención de autorización medioambiental		31/08/2007
Obtención de autorización de instalación		18/12/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2008	01/10/2008
Finalización de construcción	01/10/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		8
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 12/12/2003		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Otero de los Herreros - Ávila

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA9B7MR037

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Otero de los Herreros - Ávila

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		13/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/07/2006
Comienzo del trámite de información pública		10/10/2006
Finalización del trámite de información pública		14/11/2006
Obtención de autorización medioambiental		31/08/2007
Obtención de autorización de instalación		18/12/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2008	01/10/2008
Finalización de construcción	01/10/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		8
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 12/12/2003		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Segovia Norte

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA5FF2CHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Segovia Norte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		03/12/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		27/07/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		18/12/2007
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/06/2009	
Finalización de construcción	30/06/2010	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Concedida AD con fecha 18/06/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Castropodame-Villafranca del Bierzo

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAAD7ABCCJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Castropodame-Villafranca del Bierzo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/2006
Finalización de ingeniería	30/06/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		21/11/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		25/04/2008
Comienzo del trámite de información pública		01/08/2008
Finalización del trámite de información pública	30/11/2008	
Obtención de autorización medioambiental	28/02/2009	
Obtención de autorización de instalación	30/04/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2009	
Finalización de construcción	30/11/2010	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		90
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación (solicitud de autorización directa en Marzo de 2006 y obtención de la misma en Noviembre de 2007).

Observaciones de la CNE:

Gasoducto a Besós

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA4CDSCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto a Besós

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/01/2007
Finalización de ingeniería	02/02/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		25/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/12/2007
Comienzo del trámite de información publica		01/08/2008
Finalización del trámite de información publica		01/10/2008
Obtención de autorización medioambiental		31/05/2008
Obtención de autorización de instalación	14/08/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	11/02/2011	
Finalización de construcción	30/11/2011	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		68
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Ramal a Castellón

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA75FV02CH

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Ramal a Castellón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/12/2005
Finalización de ingeniería		31/05/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		07/03/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/02/2007
Comienzo del trámite de información pública		01/04/2007
Finalización del trámite de información pública		12/05/2007
Obtención de autorización medioambiental		12/02/2008
Obtención de autorización de instalación		01/05/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/10/2008
Finalización de construcción	28/02/2009	
Puesta en marcha según promotor	31/03/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 1

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Almendralejo- Villafranca de los Barros

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB2FSDXCD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Almendralejo- Villafranca de los Barros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/08/2007
Finalización de ingeniería		17/12/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		12/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/12/2007
Comienzo del trámite de información pública	01/02/2009	
Finalización del trámite de información pública		01/07/2009
Obtención de autorización medioambiental		13/05/2008
Obtención de autorización de instalación	01/09/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/10/2009	
Comienzo de Construcción	01/10/2009	
Finalización de construcción	01/09/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/11/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		6.707,45
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Adjudicación directa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concedida el 16/07/07	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Mérida- Don Benito- Miajadas

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA9E8CJSWX

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Mérida- Don Benito- Miajadas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		20/10/2004
Finalización de ingeniería		08/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		21/02/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		12/06/2007
Comienzo del trámite de información pública		05/06/2008
Finalización del trámite de información pública	31/10/2008	
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2008	
Obtención de autorización de instalación	30/01/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	28/02/2009	
Comienzo de Construcción	01/06/2009	
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor	15/01/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		22.879,41
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Adjudicación directa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concedida el 07/02/07

Observaciones de la CNE:

Ramal a Villanueva de la Serena

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA783SX369

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a Villanueva de la Serena

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2010	
Finalización de construcción	20/12/2010	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación directa al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 27/06/08

Observaciones de la CNE:

Ramal a la Mariña Lucense

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA684X2CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a la Mariña Lucense

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		15.172,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente aprobación Autorización Directa		
Observaciones de la CNE:		

Ramal a la Mariña Lucense

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA684X2CEH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Ramal a la Mariña Lucense

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/10/2003
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	01/12/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	9.100,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		0,56

Observaciones del promotor: Pendiente de recibir Adjudicación Directa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto a Barbanza

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA513ORCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto a Barbanza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		09/01/2008
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2011	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		14.509,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Semianillo suroeste. Fase II Alpedrete-Griñón

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAC39TFKPU

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Semianillo suroeste. Fase II Alpedrete-Griñón

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		28/02/2002
Finalización de ingeniería		01/01/2004
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/11/2003
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/11/2003
Comienzo del trámite de información publica		01/05/2004
Finalización del trámite de información publica		01/07/2004
Obtención de autorización medioambiental		01/08/2006
Obtención de autorización de instalación		01/11/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/04/2007
Finalización de construcción		31/05/2008
Puesta en marcha según promotor		30/06/2008
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Obtenida acta de p.e.m. en junio de 2008.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto de conexión a Lorca

Promotor: Enagas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA7D0QVX68

URGENTE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto de conexión a Lorca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		12/09/2005
Finalización de ingeniería		08/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		24/02/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		13/10/2006
Comienzo del trámite de información publica		12/12/2006
Finalización del trámite de información publica		22/02/2007
Obtención de autorización medioambiental		09/07/2008
Obtención de autorización de instalación	30/11/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2009	
Finalización de construcción	31/07/2009	
Puesta en marcha según promotor	31/08/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 0

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Puente la Reina - Muruarte de Reta

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAAB7HJ14C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Puente la Reina - Muruarte de Reta

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Jerez-El Puerto de Santa María

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAA7AICSVQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Jerez-El Puerto de Santa María

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		19/05/2004
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		23/09/2005
Puesta en marcha según promotor		23/09/2005
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 09/10/2007 y reiterada con fecha 30/05/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto El Puerto de Santa María-Puerto Real-San Fernando-Acceso a Cádiz-Chiclana de la Frontera

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAF00ZCKJP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto El Puerto de Santa María-Puerto Real-San Fernando-Acceso a Cádiz-Chiclana de la Fron

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		19/01/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/02/2005
Comienzo del trámite de información publica		12/12/2005
Finalización del trámite de información publica		20/02/2006
Obtención de autorización medioambiental		15/03/2007
Obtención de autorización de instalación		27/04/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/01/2009	
Finalización de construcción	30/04/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/04/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008y reiterada con fecha 30/05/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAB9BCSACE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		01/08/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		16/08/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		16/08/2007
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/11/2010	
Finalización de construcción	15/02/2011	
Puesta en marcha según promotor	15/02/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008 y reiterada con fecha 30/05/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAB9BCSACE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAB9BCSACE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	01/01/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		3.426,11
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente de recibir Adjudicación Directa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAC75JPUZQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/05/2011	
Finalización de construcción	15/10/2011	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008y reiterada con fecha 30/05/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAC75JPUZQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAC75JPUZQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	01/01/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		7.278,61
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente de recibir Adjudicación Directa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Huercal-overa-Baza-Guadix

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA8C6JRSXA

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Huercal-overa-Baza-Guadix

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2009	
Finalización de construcción	31/12/2009	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008y reiterada con fecha 30/05/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Espera-Olas Cabezas-Lebrija

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA989SA6CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Espera-Olas Cabezas-Lebrija

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		25/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		10/05/2007
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2010	
Finalización de construcción	01/07/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/07/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008y reiterada con fecha 30/05/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Baeza-Mancha Real

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA6DFMSW7C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Baeza-Mancha Real

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2010	
Finalización de construcción	01/06/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/06/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008y reiterada con fecha 30/05/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Almería-Adra

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA633XSCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Almería-Adra

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Cártama-Rincón de la Victoria-Nerja

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAC68WEOV9

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Cártama-Rincón de la Victoria-Nerja

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto PTR

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA387CHIJS

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto PTR

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		06/07/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		19/12/2006
Puesta en marcha según promotor		19/12/2006
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Plaza

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA405XCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Plaza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		15/03/2003
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		24/03/2004
Puesta en marcha según promotor		24/03/2004
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Cas Tresorer-Manacor-Felanitx (Mallorca)

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GABC5FHVZB

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Cas Tresorer-Manacor-Felanitx (Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008y reiterada con fecha 30/05/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Cas Tresorer-Manacor-Felanitx (Mallorca)

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GABC5FHVZB

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Cas Tresorer-Manacor-Felanitx (Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	10.600,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente aprobación Autorización Directa		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Manacor-Capdepera

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA704VXCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Manacor-Capdepera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Categoría B en Planificación. Pendientes de reclasificación para iniciar Ingeniería

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Manacor-Capdepera

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA704VXCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Manacor-Capdepera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		5.700,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente aprobación Autorización Directa		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Cala en Bos-Maó (Menorca)

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA8ABCUYCD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Cala en Bos-Maó (Menorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	10.000,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Condicionado a la interconexión Mallorca-Menorca		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto Mojados-Cuellar

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA67DSVXCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Mojados-Cuellar

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		05/07/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		04/10/2005
Puesta en marcha según promotor		04/10/2005
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Mojados-Cuellar

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GA67DSVXCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Mojados-Cuellar

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Senmenat-Andorra

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA6AFFCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Senmenat-Andorra

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		5
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Villafranca de los Barros-Jerez de los Caballeros

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAC85VOVJQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Villafranca de los Barros-Jerez de los Caballeros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada Adjudicación directa al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 30/05/08

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD9FXIHL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada Asignación Directa por UNION FENOSA GAS al MITyC (Mayo 2008). Sin respuesta

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAD9FXIHL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	01/01/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		14.974,38
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Pendiente de recibir Adjudicación Directa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Huelva- Ayamonte

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS72EVIP5A

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Huelva- Ayamonte

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		02/03/2006
Comienzo del trámite de información publica		29/03/2006
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		19/02/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	08/01/2008	
Finalización de construcción	30/11/2008	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Lucena-Cabra-Baena

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS76ASVXZA

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Lucena-Cabra-Baena

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		19/08/2005
Comienzo del trámite de información publica		10/11/2005
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		19/02/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/11/2007	
Finalización de construcción	31/01/2009	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Pozoblanco-Peñarroya-Espiel

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAC4OCEHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Pozoblanco-Peñarroya-Espiel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	22.400,00	
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En estudio alternativas		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Otura-Escúzar

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6FASYCCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Otura-Escúzar

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		22/05/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		06/06/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		06/06/2006
Comienzo del trámite de información publica		26/02/2007
Finalización del trámite de información publica		30/03/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/04/2009	
Finalización de construcción	15/07/2009	
Puesta en marcha según promotor	15/07/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Villanueva del Arzobispo-Castellar

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSBD9SXIOP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Villanueva del Arzobispo-Castellar

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/11/2010	
Finalización de construcción	15/02/2011	
Puesta en marcha según promotor	15/02/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 06/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. El Puerto de Santa María-Rota

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAA6SXFKN

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. El Puerto de Santa María-Rota

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		19/01/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/02/2005
Comienzo del trámite de información publica		30/11/2005
Finalización del trámite de información publica		20/01/2006
Obtención de autorización medioambiental		23/08/2006
Obtención de autorización de instalación		17/10/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	02/04/2007	02/04/2007
Finalización de construcción	01/02/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		86
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. P20.03a-Mequinzenza

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6B8BCIAC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. P20.03a-Mequinzenza

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		29/05/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		13/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		13/06/2006
Comienzo del trámite de información publica		20/07/2006
Finalización del trámite de información publica		18/09/2006
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		12/01/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	21/01/2008	21/01/2008
Finalización de construcción	15/10/2008	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2008	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. El Burgo de Ebro-La Puebla de Alfidén

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Código de infraestructura GSBFESHKGM

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. El Burgo de Ebro-La Puebla de Alfidén

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		14/05/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		21/04/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/05/2008
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2009	
Finalización de construcción	30/11/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 04/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Utebo-Sobradiel

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6DFCSXCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Utebo-Sobradiel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		01/07/2007
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Azaila-Albalate del Arzobispo-Ariño

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSBA1AVXYB

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Azaila-Albalate del Arzobispo-Ariño

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		15/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		20/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/03/2007
Comienzo del trámite de información publica		28/11/2007
Finalización del trámite de información publica		20/01/2008
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		15/04/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2008	01/10/2008
Finalización de construcción	15/03/2009	
Puesta en marcha según promotor	15/03/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		17
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. P20.4-Alcolea del Cinca

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7EAFJACF

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. P20.4-Alcolea del Cinca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		18/06/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		18/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/07/2007
Comienzo del trámite de información publica		04/03/2008
Finalización del trámite de información publica		05/04/2008
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2009	
Finalización de construcción	01/06/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/06/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. P20.4-Alcolea del Cinca

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7EAFJACF

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. P20.4-Alcolea del Cinca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.908,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ramal a Borja

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS666X35CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Ramal a Borja

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		03/03/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/04/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2009	
Finalización de construcción	01/03/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/03/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 04/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ramal a Borja

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS666X35CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Ramal a Borja

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.481,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ramal a Belchite

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS733XBD35

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Ramal a Belchite

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		01/06/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		21/04/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		16/06/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2009	
Finalización de construcción	30/11/2009	
Puesta en marcha según promotor	30/11/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 12/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ramal a Belchite

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS733XBD35

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Ramal a Belchite

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.773,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ramal a Caspe

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS664X35CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Ramal a Caspe

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		07/05/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/05/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2009	
Finalización de construcción	15/09/2009	
Puesta en marcha según promotor	15/09/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 04/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ramal a Caspe

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS664X35CH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Ramal a Caspe

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		1.503,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ramal a Myta

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS63035CHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Ramal a Myta

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		14/05/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/05/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2009	
Finalización de construcción	01/12/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 04/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ribera de Arriba-Trubia-Grado

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA40DRVXY

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Ribera de Arriba-Trubia-Grado

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/07/2008
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/01/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/02/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		10
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		4.321,52
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: En elaboración de memoria para solicitud de adjudicación directa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. a Villaviciosa

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6E0ZCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. a Villaviciosa

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/07/2005
Finalización de ingeniería		15/11/2006
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		24/11/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		24/11/2006
Comienzo del trámite de información publica		04/01/2007
Finalización del trámite de información publica		04/02/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	01/10/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/11/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		4.783,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		137,99

Observaciones del promotor: Pendiente de recibir Declaración de Impacto Ambiental

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. San Jordi-Llucmajor(Mallorca)

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA37ISDO1

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. San Jordi-Llucmajor(Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		03/06/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		09/04/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		18/06/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/12/2009	
Finalización de construcción	01/01/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/01/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 22/06/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. San Jordi-Llucmajor(Mallorca)

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA37ISDO1

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. San Jordi-Llucmajor(Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		07/07/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		3.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Son Reus-Andratx (Mallorca)

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS986XCH1

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Son Reus-Andratx (Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		06/07/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		08/04/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		21/07/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/12/2009	
Finalización de construcción	01/01/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/01/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 05/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Son Reus-Andratx (Mallorca)

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS986XCH1

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Son Reus-Andratx (Mallorca)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		07/07/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		6.500,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ibiza-Santa Eulalia (Ibiza)

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS907HJQSV

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Ibiza-Santa Eulalia (Ibiza)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2011	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 22/06/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ibiza-Santa Eulalia (Ibiza)

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS907HJQSV

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Ibiza-Santa Eulalia (Ibiza)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		07/07/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.400,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Alicant-Sant Joan-Benidorm-Altea

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAE6SXFHL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Alicant-Sant Joan-Benidorm-Altea

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		09/12/2004
Comienzo del trámite de información publica		24/02/2005
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		15/11/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2009	
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		17.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Oliva-Altea

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS5ECSYCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Oliva-Altea

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		06/12/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		21/12/2005
Comienzo del trámite de información publica		10/03/2006
Finalización del trámite de información publica		07/04/2006
Obtención de autorización medioambiental		12/06/2007
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/06/2009	
Finalización de construcción	01/11/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/11/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Gasoducto de la Marina Alta		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Oliva-Cullera

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS671SCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Oliva-Cullera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/10/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	28/02/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		7.460,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Chiva-Requena-Utiel

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7DFGHSLQ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Chiva-Requena-Utiel

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		01/09/2006
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Elche-Monóvar-La Algueña

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA0DSHHDL

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Elche-Monóvar-La Algueña

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		12/02/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2009	
Finalización de construcción	01/03/2010	
Puesta en marcha según promotor	01/03/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		75
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 05/09/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Guadalajara

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS629USCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Guadalajara

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/05/2007
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/01/2011	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		7.990,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Villanueva de la Torre- Almoguera

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSB01XSSHO

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Villanueva de la Torre- Almoguera

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		19/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		31/01/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/09/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2011	
Finalización de construcción	01/10/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Otorgada AAP 13/11/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Villanueva de la Torre- El Casar de Talamanca

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSC96SXHQ5

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Villanueva de la Torre- El Casar de Talamanca

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		31/01/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/08/2008
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/02/2011	
Finalización de construcción	01/10/2011	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Otorgada AAP 17/01/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Yeles-Seseña

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6A0VZGCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Yeles-Seseña

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		13/05/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		01/06/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/05/2007
Comienzo del trámite de información publica		05/09/2007
Finalización del trámite de información publica		29/10/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		20/05/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	23/02/2009	
Finalización de construcción	05/08/2009	
Puesta en marcha según promotor	05/08/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. El Tiemblo-Cebreros-Hoyos de Pinares-Candeleda

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSD4CNUJSX

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. El Tiemblo-Cebreros-Hoyos de Pinares-Candeleda

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008 y reiterada con fecha 30/05/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Valdevimbre-Jabares de los Oteros

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAEBDXIP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Valdevimbre-Jabares de los Oteros

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.030,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En estudio		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Villadangos del Páramo

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS968SXR9C

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Villadangos del Páramo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		09/08/2007
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		06/05/2008
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2009	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		5.521,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Ramal a Planta de Bioetanol en Barcial del Barco (Zamora)

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSDCFOIXCF

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Ramal a Planta de Bioetanol en Barcial del Barco (Zamora)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Villarcayo

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS5F8SVXCH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Villarcayo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		14.200,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En estudio		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Briviesca-Belorado

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7C5XGNCD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Briviesca-Belorado

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		08/07/2008
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/07/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/03/2010	
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Salamanca Sur

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS685X7CHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Salamanca Sur

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/12/2010	
Finalización de construcción	30/09/2011	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2011	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 21/12/2007		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Arévalo-Sanchidrian

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS879SXGBC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Arévalo-Sanchidrian

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		01/03/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		29/12/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		16/03/2007
Comienzo del trámite de información publica		26/10/2008
Finalización del trámite de información publica		27/11/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	31/03/2010	
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP el 13/01/2006		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Vilablareix-Serinyá

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS8A5XCFHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Vilablareix-Serinyá

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		16.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Argentona-Canet

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6F6VWCCD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Argentona-Canet

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 22/07/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Argentona-Canet

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6F6VWCCD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Argentona-Canet

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/05/2004
Comienzo del trámite de información publica		15/07/2004
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		01/08/2005
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	17/07/2006	
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		01/03/2008

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Benissanet-Mora-Ascó-Flix

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS9D0JCFIC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Benissanet-Mora-Ascó-Flix

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 22/07/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Suria-Cardona-Solsona

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS871OHSVG

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Suria-Cardona-Solsona

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		06/08/2004
Comienzo del trámite de información publica		09/11/2004
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		22/06/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	23/07/2007	
Finalización de construcción	31/12/2008	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Centelles-Puigcerda

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS809BCCDH

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Centelles-Puigcerda

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En estudio		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Vilablareix-La Vall d'en Bas-Olot

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA851FJXF

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Vilablareix-La Vall d'en Bas-Olot

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 22/07/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Vilablareix-La Vall d'en Bas-Olot

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA85IFJXF

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Vilablareix-La Vall d'en Bas-Olot

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		01/08/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Agramunt-Ponts

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS6ADGCVBN

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Agramunt-Ponts

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/08/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		11.110,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Torrefarrera-Granja d'escarp

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS9F9BIJHA

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Torrefarrera-Granja d'escarp

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 22/07/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Torrefarrera-Granja d'escarp

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS9F9BIJHA

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Torrefarrera-Granja d'escarp

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/08/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		10.280,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Serinya-Figueres

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS73EABCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Serinya-Figueres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 22/07/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Serinya-Figueres

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS73EABCHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Serinya-Figueres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/09/2003
Finalización de ingeniería		01/12/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/02/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		29/12/2003
Comienzo del trámite de información publica		04/06/2004
Finalización del trámite de información publica		04/07/2004
Obtención de autorización medioambiental		08/11/2005
Obtención de autorización de instalación		18/04/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2009	
Finalización de construcción	01/09/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros	8.668,57	
Inversión ya ejecutada en miles de euros	254,82	
Observaciones del promotor: En tramitación de expropiación de fincas afectadas		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Plasencia - Navalmoral de la Mata

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA9BWOJJ7

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Plasencia - Navalmoral de la Mata

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Conexión a Cáceres

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS8D0VXC68

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Conexión a Cáceres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		20/10/2004
Finalización de ingeniería		20/05/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		11/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		18/12/2006
Finalización del trámite de información publica		11/01/2007
Obtención de autorización medioambiental		08/03/2007
Obtención de autorización de instalación		14/05/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		12/07/2006
Comienzo de Construcción		15/02/2008
Finalización de construcción		31/07/2008
Puesta en marcha según promotor		07/10/2008
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		2.918,62
Inversión ya ejecutada en miles de euros		2.918,62

Observaciones del promotor: Gasoducto Autorizado por la Junta de Extremadura

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Cáceres-Trujillo

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7ACSVXCG

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Cáceres-Trujillo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Lobón-Montijo-Puebla de la Calzada

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSB1FHALRC

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Lobón-Montijo-Puebla de la Calzada

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/03/2005
Finalización de ingeniería		30/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		25/04/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica	01/11/2008	
Finalización del trámite de información publica	31/01/2009	
Obtención de autorización medioambiental		19/05/2006
Obtención de autorización de instalación	15/02/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	31/10/2008	
Comienzo de Construcción	01/05/2009	
Finalización de construcción	30/11/2009	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.954,94
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Autorización Administrativa Previa concedida por la Junta de Extremadura de fecha 24/01/2000

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Cáceres-Casar de Cáceres

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS9F9XSVBD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Cáceres-Casar de Cáceres

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada Autorización Administrativa Previa ante la Junta de Extremadura con fecha 13/06/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Navalmoral de la Mata-Talayuela

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAA7CPFH8

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Navalmoral de la Mata-Talayuela

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Cáceres-Malpartida de Cáceres-Arroyo de La Luz

Promotor: Gas Extremadura Transporte, S.L.

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSCEAXGCSV

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Cáceres-Malpartida de Cáceres-Arroyo de La Luz

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Gasoducto promovido en planificación obligatoria por Gas Extremadura Transportista S.L.

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Arteixo (Culleredo-Complejo Repsol YPF)

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSBB1QIVBD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Arteixo (Culleredo-Complejo Repsol YPF)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AAP 21/07/2008

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Arteixo (Culleredo-Complejo Repsol YPF)

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSBB1QIVBD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Arteixo (Culleredo-Complejo Repsol YPF)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/06/2005
Comienzo del trámite de información publica		02/05/2008
Finalización del trámite de información publica		02/06/2008
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		30/11/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/05/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		4.750,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Pontevedra- Marin-Bueu-Cangas

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA44GXYH9

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Pontevedra- Marin-Bueu-Cangas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 21/07/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Pontevedra- Marin-Bueu-Cangas

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSA44GXYH9

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Pontevedra- Marin-Bueu-Cangas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		03/11/2004
Comienzo del trámite de información publica		09/11/2005
Finalización del trámite de información publica		15/01/2006
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		30/11/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	30/09/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		10.370,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Sanxenxo-Ogrove

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS713ACIHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Sanxenxo-Ogrove

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 21/07/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Sanxenxo-Ogrove

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS713ACIHI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Sanxenxo-Ogrove

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/01/2009
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		12.800,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Carral

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS4D3SCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Carral

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Solicitada AAP 21/07/2008		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Carral

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS4D3SCHIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Carral

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		980,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: En estudio		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Cenicero-Nájera-Ezcaray

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS97ECCJXD

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Cenicero-Nájera-Ezcaray

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		28/07/2006
Comienzo del trámite de información publica		15/02/2007
Finalización del trámite de información publica		20/10/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		10/10/2007
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/11/2008	
Finalización de construcción	31/08/2009	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		11.145,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Caravaca-Mula-Calasparra

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS92FCHVIJ

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Caravaca-Mula-Calasparra

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		22/02/2005
Comienzo del trámite de información publica		02/06/2005
Finalización del trámite de información publica		19/06/2007
Obtención de autorización medioambiental		19/06/2007
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2009	
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		14.610,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Lorca-Mazarrón-Águilas

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS9C2ISVXI

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Lorca-Mazarrón-Águilas

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		23/01/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		24.800,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Pendiente Aprobación Autorización Administrativa Previa		
Observaciones de la CNE:		

Gasoducto S. Cieza-Jumilla-Yecla

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7D1HSXAK

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Cieza-Jumilla-Yecla

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		30/07/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	30/06/2011	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		17.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. Larraga - Los Arcos

Promotor: Gas natural

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GS7A4CSZ57

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. Larraga - Los Arcos

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		15/11/2008
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción	30/04/2011	
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		13.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Gasoducto S. G. A Zona Industrial de Hernani

Promotor: Naturgas

Tipo: Gasoducto de transporte secundario

Codigo de infraestructura GSAA6ACGMP

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto S. G. A Zona Industrial de Hernani

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/01/2006
Finalización de ingeniería		01/04/2007
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		18/04/2007
Comienzo del trámite de información publica		01/06/2007
Finalización del trámite de información publica		01/07/2007
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		15/09/2008
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2009	
Finalización de construcción	01/09/2009	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		912,04
Inversión ya ejecutada en miles de euros		40,12
Observaciones del promotor: En tramitación de expropiación de fincas afectadas		

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Son Reus-Inca-Alcudia

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GA79FXAFCE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Gasoducto Son Reus-Inca-Alcudia

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2010	
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2010	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación		
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Solicitada AD con fecha 30/05/2008y reiterada con fecha 30/05/2008

Observaciones de la CNE: