

Almacenamiento de Marismas (Fase I)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Gas natural

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA816PUVZE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Almacenamiento de Marismas (Fase I)

URGENTE

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/01/2004
Finalización de ingeniería	30/06/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	31/12/2008	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	31/12/2008	
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2009	
Obtención de autorización de instalación	31/03/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		12/05/2007
Finalización de construcción	31/12/2010	
Puesta en marcha según promotor	31/03/2011	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		n.d.
% Ingeniería realizado a la fecha		65
% Construcción realizado a la fecha		30
Inversión presupuestada en miles de euros		110.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		32.000,00

Observaciones del promotor: Retraso en fechas por cambios en procedimiento de solicitud de autorizaciones medioambientales. Continúa proyecto en pruebas.

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Marismas (Fase II)

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Gas natural

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA85FPUVZE

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Almacenamiento de Marismas (Fase II)

URGENTE

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/04/2006
31/12/2009	
31/12/2008	
31/12/2008	
31/12/2009	
31/03/2010	
	05/06/2007
31/12/2012	
31/03/2013	

Comienzo de ingeniería	
Finalización de ingeniería	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	
Comienzo del trámite de información pública	
Finalización del trámite de información pública	
Obtención de autorización medioambiental	
Obtención de autorización de instalación	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	
Comienzo de Construcción	
Finalización de construcción	
Puesta en marcha según promotor	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación	31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha	45
% Construcción realizado a la fecha	10
Inversión presupuestada en miles de euros	30.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros	3.000,00

Observaciones del promotor: Retraso en fechas por cambios en procedimiento de solicitud de autorizaciones medioambientales. Continúa proyecto en pruebas.

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Poseidón

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Repsol

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA707PVCH2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Almacenamiento de Poseidón

URGENTE

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		n.d.
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Prueba de inyección en Poseidon Norte para evaluar potencial como almacén en ejecución. Sin proyecto de almacenamiento.

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Yela

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA581PVA2B

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Almacenamiento de Yela

URGENTE

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/2007
01/10/2009	
	19/04/2002
	28/08/2007
	16/05/2008
	05/07/2008
15/11/2008	
01/12/2008	
	01/03/2008
31/05/2011	
30/06/2011	

Fecha de puesta en marcha según la Planificación 31/12/2012

% Ingeniería realizado a la fecha 35

% Construcción realizado a la fecha 2

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación: concesión solicitada en Mayo de 2005 y obtenida en Julio de 2007. Finalizada la información pública en Noviembre de 2007. Se han realizado trabajos de explanación de la parcela, amparados en la

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Gaviota

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Repsol

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA64FZPUV2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Almacenamiento de Gaviota

URGENTE

Fecha Prevista	Fecha Real
	18/02/2008
29/12/2009	
	13/08/2008
28/04/2009	
26/05/2009	
22/07/2009	
08/09/2010	
29/12/2011	
17/02/2012	
30/06/2015	
01/07/2015	

Fecha de puesta en marcha según la Planificación	n.d.
% Ingeniería realizado a la fecha	0
% Construcción realizado a la fecha	
Inversión presupuestada en miles de euros	846.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros	4.000,00

Observaciones del promotor: El presupuesto está en € de 2008. La ingeniería comprende trabajos realizados en 2004 (con anterioridad al otorgamiento de la Concesión de almacenamiento). La puesta en marcha será gradual aumentando la

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Castor

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Castor

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA602VPUJ2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Almacenamiento de Castor

URGENTE

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/10/2006
Finalización de ingeniería	01/08/2012	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		04/08/2008
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		04/08/2008
Comienzo del trámite de información pública		17/09/2008
Finalización del trámite de información pública		23/10/2008
Obtención de autorización medioambiental	16/07/2009	
Obtención de autorización de instalación	16/10/2009	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/05/2012	
Comienzo de Construcción	01/03/2010	
Finalización de construcción	01/05/2012	
Puesta en marcha según promotor	01/05/2012	
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		31/12/2010
% Ingeniería realizado a la fecha		36
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		1.289.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		42.187,00

Observaciones del promotor: 1-PLAZOS-OBJETIVO DEL PROYECTO:

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Las Barreras

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA77APUVY2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Almacenamiento de Las Barreras

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2009	
Finalización de ingeniería	01/09/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/10/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/10/2009	
Comienzo del trámite de información pública	01/12/2009	
Finalización del trámite de información pública	01/01/2010	
Obtención de autorización medioambiental	01/07/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2010	
Finalización de construcción	01/12/2011	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según la Planificación

31/12/2011

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de El Ruedo

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA66DPV25B

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Almacenamiento de El Ruedo

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2009	
Finalización de ingeniería	01/09/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/10/2009	
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	01/10/2009	
Comienzo del trámite de información pública	01/12/2009	
Finalización del trámite de información pública	01/01/2010	
Obtención de autorización medioambiental	01/07/2010	
Obtención de autorización de instalación	01/10/2010	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/10/2010	
Finalización de construcción	01/12/2011	
Puesta en marcha según promotor		

Fecha de puesta en marcha según la Planificación

31/12/2011

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Almacenamiento de Las Barreras. Ampliación

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AAAC7PUVYN

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Almacenamiento de Las Barreras. Ampliación

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/11/2010	
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		n.d.
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:		
Observaciones de la CNE:		

Almacenamiento de El Ruedo. Ampliación

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AA9D21PVL2

Información correspondiente al 2º semestre de 2.008

Descripción Almacenamiento de El Ruedo. Ampliación

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/11/2009	
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según la Planificación		n.d.
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE: