



Comisión
Nacional
de Energía

CONEXIONES INTERNACIONALES

Observaciones de la CNE:

Observaciones de la CNE:

Aumento Conexión Internacional de Tuy

Promotor: Enagas

Tipo: Conexión internacional (gasoducto)

Codigo de infraestructura	CJENATU	Codigo de proyecto	1
----------------------------------	---------	---------------------------	---

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción	Aumento Conexión Internacional de Tuy
--------------------	---------------------------------------

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingenieria realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: NO INCLUIDO EN LA REVISIÓN DE LA P.O.

Observaciones de la CNE:

Conexión internacional Argelia-España. Tramo español del gasoducto del MEDGAZ

Promotor: Medgaz

Tipo: Conexión internacional (gasoducto)

Codigo de infraestructura CIMEDAA **Codigo de proyecto** 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Conexión internacional Argelia-España. Tramo español del gasoducto del MEDGAZ

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		08/02/2002
Finalización de ingeniería _____		01/02/2004
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		19/04/2004
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		19/04/2004
Comienzo del trámite de información publica _____		12/01/2006
Finalización del trámite de información publica _____		16/02/2006
Obtención de autorización medioambiental _____		03/07/2006
Obtención de autorización de instalación _____		19/09/2006
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		01/12/2006
Finalización de construcción _____	01/07/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	01/07/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____ 100

% Construcción realizado a la fecha _____ 1

Inversión presupuestada en miles de euros _____ 900.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____ 16.000,00

Observaciones del promotor: Ingeniería:FEED(Front End Engineering Design).Solicitud conjunta informe ambiental y autorizac.instalación.14/10/05,solicitud aprobación expediente adenda (nueva entrada).25/7/06 solicitud incorporación al expediente nueva adenda (cambio de diseño)

Observaciones de la CNE: