



Comisión
Nacional
de Energía

ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Castor

Promotor: Castor

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AACASCA

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Castor

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/2006	01/10/2006
Finalización de ingeniería	30/05/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	31/01/2006	31/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	31/01/2006	31/01/2006
Comienzo del trámite de información publica	25/06/2007	
Finalización del trámite de información publica	25/07/2007	
Obtención de autorización medioambiental	01/06/2008	
Obtención de autorización de instalación	01/12/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2009	
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

0

Inversión presupuestada en miles de euros

517.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

25.000,00

Observaciones del promotor:

FECHAS:1 Ini/Fin Ing:diseño Instal para contratar EPC. 2 Solic inf IA: Fech solic Concesión Explot (A) según LHC (B).3 solic Inf Autoriz:A B.Autoriz cuando MITYC apruebe proced.4 F_P marcha: prev Planificación, hasta se arbitre proced autoriz. urg.

Observaciones de la CNE:

Nuevo almacenamiento de Santa Bárbara, Capacidad útil de almacenamiento de 1.000 Mm3(n) y 416.000 m3/h de extracción (Yela)

Promotor: Enagas

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAENASB Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Nuevo almacenamiento de Santa Bárbara, Capacidad útil de almacenamiento de 1.000 Mm3(n) y 416.000 m3/h de extracción (Yela)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____	30/11/2012	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2012	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Pendiente otorgamiento concesión. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente al no haberse otorgado la Concesión

Observaciones de la CNE:

Marismas (Fase I)

Promotor: Gas Natural

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAGNAMA

Codigo de proyecto

2

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Marismas (Fase II)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/04/2006
01/12/2009	
	01/08/2006
	01/02/2007
01/04/2007	
01/10/2007	
01/03/2008	
01/05/2008	
01/09/2008	
01/09/2009	
01/12/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

25

% Construcción realizado a la fecha _____

10

Inversión presupuestada en miles de euros _____

45.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

4.500,00

Observaciones del promotor: Modif inst d superf y ER,constr ramal,perfor,trabajos en pozos.Según infr,tramitar permiso proc admvos dif.Fechas present solicitudes y comienzo tramitación a+tempranas y refieren a dist tipo d infr d cada Fase.Fechas fin y obtención permiso a+tardía

Observaciones de la CNE:

Marismas (Fase I)

Promotor: Gas Natural

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AAGNAMA

Código de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 2º semestre de 2006

Descripción Marismas (Fase I)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2004
01/12/2007	
	01/06/2005
	01/07/2004
01/06/2007	
01/01/2008	
01/03/2008	
01/05/2008	
01/06/2008	
01/09/2008	
01/11/2008	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Incluye la adaptación de instalaciones existentes. Idem comentario que Marismas II

Observaciones de la CNE:

