



Comisión  
Nacional  
de Energía

## **ESTACIONES DE COMPRESIÓN**



## E. De compresión de Villar Arnedo

**Promotor:** Enagas

**Tipo:** Estación de compresión

**Código de infraestructura** COENAAM **Código de proyecto** 1

**Información correspondiente a 1º semestre de 2007**

**Descripción** E. De compresión de Villar Arnedo

Fecha Prevista	Fecha Real
	05/07/2006
03/04/2008	
01/06/2007	02/04/2007
01/06/2007	
01/10/2007	
01/03/2008	
01/06/2008	
02/12/2008	
01/10/2011	
31/01/2012	

**Comienzo de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Finalización de ingeniería** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente** \_\_\_\_\_

**Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía** \_\_\_\_\_

**Comienzo del trámite de información pública** \_\_\_\_\_

**Finalización del trámite de información pública** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización medioambiental** \_\_\_\_\_

**Obtención de autorización de instalación** \_\_\_\_\_

**Firma del contrato de acceso al sistema gasista** \_\_\_\_\_

**Comienzo de Construcción** \_\_\_\_\_

**Finalización de construcción** \_\_\_\_\_

**Puesta en marcha según promotor** \_\_\_\_\_

**Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación** \_\_\_\_\_

**% Ingeniería realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**% Construcción realizado a la fecha** \_\_\_\_\_

**Inversión presupuestada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Inversión ya ejecutada en miles de euros** \_\_\_\_\_

**Observaciones del promotor:** Pendiente Obtención Autorización Directa. Retraso en tramitación administrativa.

**Observaciones de la CNE:**

12/31/2009

25

35.087,00



## E. De compresión de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENAAZ Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción E. De compresión de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Fecha Prevista	Fecha Real
	30/11/2002
	05/04/2007
	28/10/2003
	20/06/2005
	16/05/2006
	01/07/2006
	15/12/2006
	15/04/2007
15/03/2008	
31/03/2008	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

12/31/2007

100

15

42.958,00



## E. De compresión de Chinchilla (Medgaz)

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENACM Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción E. De compresión de Chinchilla (Medgaz)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/02/2007
01/02/2008	
	16/03/2007
01/06/2009	
30/11/2010	
31/12/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha 25

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 45.319,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

## E. de compresión de Haro

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENAHA Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción E. de compresión de Haro

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		01/04/2006
Finalización de ingeniería _____	03/12/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		01/08/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		01/09/2006
Comienzo del trámite de información pública _____		24/11/2006
Finalización del trámite de información pública _____		05/01/2007
Obtención de autorización medioambiental _____		01/04/2007
Obtención de autorización de instalación _____	01/09/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/02/2008	
Finalización de construcción _____	30/05/2009	
Puesta en marcha según promotor _____	30/06/2009	
Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____		12/31/2008
% Ingeniería realizado a la fecha _____		83
% Construcción realizado a la fecha _____		
Inversión presupuestada en miles de euros _____		25.642,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:

## E. De compresión de Montesa

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENALR Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción E. De compresión de Montesa

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/2004
30/08/2007	
	28/10/2003
	22/07/2005
	31/01/2006
	01/03/2006
	28/11/2006
	01/04/2007
26/11/2007	
12/01/2009	
31/01/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 98

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros 35.874,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE:







## E. de compresión de Zaragoza

Promotor: Enagas

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COENAZA Código de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción E. de compresión de Zaragoza

Fecha Prevista	Fecha Real
	15/07/1999
	06/04/2007
	06/05/2004
	29/04/2005
	29/06/2005
	16/08/2005
	13/12/2005
	01/04/2006
	20/11/2006
26/12/2007	
31/12/2007	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2007

% Ingeniería realizado a la fecha 100

% Construcción realizado a la fecha 40

Inversión presupuestada en miles de euros 18.559,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Retraso en tramitación administrativa.

Observaciones de la CNE: