



Comisión
Nacional
de Energía

ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Castor

Promotor: Castor

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AACASCA

Código de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Castor

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería -----	01/10/2006	01/10/2006
Finalización de ingeniería -----	31/08/2010	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente -----	31/01/2006	31/01/2006
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía -----	07/08/2007	07/08/2007
Comienzo del trámite de información pública -----	01/10/2007	
Finalización del trámite de información pública -----	30/10/2007	
Obtención de autorización medioambiental -----	01/02/2008	
Obtención de autorización de instalación -----	01/06/2008	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista -----	01/03/2010	
Comienzo de Construcción -----	01/09/2008	
Finalización de construcción -----	01/08/2010	
Puesta en marcha según promotor -----	01/12/2010	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación ----- 12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha ----- 25

% Construcción realizado a la fecha ----- 0

Inversión presupuestada en miles de euros ----- 925.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros ----- 25.100,00

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

Nuevo almacenamiento de Santa Bárbara, Capacidad útil de almacenamiento de 1.000 Mm3(n) y 416.000 m3/h de extracción (Yela)

Promotor: Enagas

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAENASB Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Nuevo almacenamiento de Santa Bárbara, Capacidad útil de almacenamiento de 1.000 Mm3(n) y 416.000 m3/h de extracción (Yela)

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____	30/11/2012	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2012	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____ 12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Pendiente otorgamiento concesión. Retrasado respecto a lo previsto inicialmente al no haberse otorgado la Concesión

Observaciones de la CNE:

Marismas (Fase I)

Promotor: Gas Natural

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AAGNAMA

Código de proyecto

2

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Marismas (Fase II)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/04/2006
01/12/2012	
	28/10/2005
	12/03/2007
	20/03/2007
	29/03/2007
	05/06/2007
31/12/2012	
01/03/2013	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

25

% Construcción realizado a la fecha _____

5

Inversión presupuestada en miles de euros _____

40,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

2,50

Observaciones del promotor: Autorizados (MMA y MITYC) nuevos sondeos, pendientes de expropiación. Pendientes de autorización (MMA y MITYC) nuevos gasoductos correspondientes. En preparación memoria-resumen de nuevos sondeos y sus correspondientes gasoductos.

Observaciones de la CNE:

Marismas (Fase I)

Promotor: Gas Natural

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AAGNAMA

Código de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2007

Descripción Marismas (Fase I)

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2004
01/12/2009	
	06/03/2006
	21/04/2006
	23/10/2006
	10/05/2007
	12/05/2007
31/12/2009	
01/03/2010	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2005

% Ingeniería realizado a la fecha _____

90

% Construcción realizado a la fecha _____

20

Inversión presupuestada en miles de euros _____

42,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

12,00

Observaciones del promotor: Autorizada parcialmente y en realización la modificación de maquinaria en los tres emplazamientos existentes. Pendientes de autorización (MMA y MITYC) la perforación de nuevos sondeos y la sustitución de los gasoductos existentes.

Observaciones de la CNE:

