

# Ramal a la CCGT de Besós

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Código de infraestructura GAENDBE Código de proyecto 1

Fecha de envío 19/10/2005 14:

Descripción Ramal a la CCGT de Besós

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/12/2006	
Finalización de ingeniería	28/02/2009	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/12/2006	
Finalización de construcción	31/12/2007	
Puesta en marcha según promotor	28/02/2008	

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

0

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA A SEP. 05. Necesidad de construcción del gasoducto troncal de la Red Básica de transporte al que se conectará el ramal de gasoducto de la CTCC. Besós 5..

Observaciones de la CNE:

# Ramal a la CCGT de Guadaira

Promotor: Endesa

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAENDGU Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 19/10/2005 14:

Descripción Ramal a la CCGT de Guadaira

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		31/12/2003
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____	01/03/2006	
Finalización de construcción _____	31/10/2007	
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2007	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____		
% Ingenieria realizado a la fecha _____		100
% Construcción realizado a la fecha _____		0
Inversión presupuestada en miles de euros _____		
Inversión ya ejecutada en miles de euros _____		

Observaciones del promotor: ACTUALIZADA A SEP. 05 Realización pendiente de que se otorguen las Autorizaciones ambientales a la CTCC Guadaira

Observaciones de la CNE:

# Red de Gasoductos de la Dársena de Escombreras

Promotor: Iberdrola

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAIBEES Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 19/10/2005 17:

Descripción Red de gasoductos de la dársena de Escombreras

Fecha Prevista	Fecha Real
01/06/2002	
01/12/2002	
01/05/2005	05/09/2005
01/05/2005	01/07/2005
01/11/2005	
01/12/2005	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información publica \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor: Abastece al CCGT de Escombreras promovido por Iberdrola y a consumidores industriales de la Dársena del puerto.

Observaciones de la CNE: