



Comisión
Nacional
de Energía

ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Nuevo almacenamiento de Santa Bárbara, Capacidad útil de almacenamiento de 1.000 Mm3(n) y 416.000 m3/h de extracción (Yela)

Promotor: Enagas

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAENASB Codigo de proyecto 1

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Almacenamiento sub. de Santa Bárbara. Nuevo almacenamiento de Santa Bárbara, Capacidad útil de almacenamiento de 1.000 Mm3(n) y 416.000 m3/h de extracción

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería _____		
Finalización de ingeniería _____		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____		
Comienzo del trámite de información publica _____		
Finalización del trámite de información publica _____		
Obtención de autorización medioambiental _____		
Obtención de autorización de instalación _____		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____		
Comienzo de Construcción _____		
Finalización de construcción _____		
Puesta en marcha según promotor _____	31/12/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Pendiente otorgamiento concesión

Observaciones de la CNE:

Marismas (Fase I)

Promotor: Gas Natural

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAGNAMA

Codigo de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Marismas (Fase I)*

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/01/2004
01/12/2006	
	01/06/2005
	01/07/2004
01/06/2006	
01/01/2007	
01/03/2007	
01/05/2007	
01/06/2007	
01/09/2007	
01/11/2007	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información publica _____

Finalización del trámite de información publica _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor: Incluye la adaptación de instalaciones existentes. Idem comentario que Marismas II

Observaciones de la CNE:

Marismas (Fase I)

Promotor: Gas Natural

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AAGNAMA

Código de proyecto

2

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Marismas (Fase II)*

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/04/2006
01/06/2009	
01/08/2006	
01/02/2007	
01/04/2007	
01/10/2007	
01/03/2008	
01/05/2008	
01/09/2008	
01/09/2009	
01/12/2009	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación _____

12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha _____

15

% Construcción realizado a la fecha _____

0

Inversión presupuestada en miles de euros _____

45.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

1.000,00

Observaciones del promotor: Modif inst d superf y ER, constr ramal, perfor, trabajos en pozos. Según infr, tramitar permiso proc admvos dif. Fechas present solicitudes y comienzo tramitación a+tempranas y refieren a dist tipo d infr d cada Fase. Fechas fin y obtención permiso a+tardía

Observaciones de la CNE:

Castor

Promotor: Castor

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Código de infraestructura AACASCA

Código de proyecto

1

URGENTE

Información correspondiente a 1º semestre de 2006

Descripción Almacenamiento Subterráneo Castor. Capacidad útil 1,3 BCM, de extracción 1.000.000 m3/hr

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/10/2006	01/10/2006
Finalización de ingeniería	30/05/2007	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	02/08/2005	02/08/2005
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	31/01/2006	31/01/2006
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/03/2007	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	31/12/2009	

Fecha de puesta en marcha según última revisión de planificación 12/31/2009

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

517.000,00

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor:

El cumplimiento de la fecha de puesta en marcha depende del proceso de tramitación administrativa. Fecha de comienzo de trámite de información pública: Pendiente MITYC. Fecha prevista de puesta en marcha: Fin 2009

Observaciones de la CNE: