

**ANEXO A. INFRAESTRUCTURAS INCLUIDAS EN EL INFORME
MARCO**

2) INFRAESTRUCTURAS GASISTAS

PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

Regasificadora de Barcelona:

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGBA

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:57

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/07/2002	
Finalización de ingeniería	30/04/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	13/06/2002	
Comienzo del trámite de información pública	01/09/2002	
Finalización del trámite de información pública	20/12/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/06/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/03/2003	
Finalización de construcción	28/02/2005	
Puesta en marcha según promotor	15/03/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		36.996,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Capacidad emisión hasta 1.350.000m3 PL. Barcelona. EMISIÓN HASTA 1.400.000	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (805 días)	

Regasificadora de Barcelona:

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGBA

Codigo de proyecto

2

Fecha de envio 6/6/02 17:42:57

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/09/1999
Finalización de ingeniería	31/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	31/01/1999	31/01/1999
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	28/02/1999	21/07/1999
Comienzo del trámite de información pública	21/07/1999	03/05/2001
Finalización del trámite de información pública		30/06/2001
Obtención de autorización medioambiental	20/06/2003	
Obtención de autorización de instalación	31/08/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/09/2002	
Finalización de construcción	31/08/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/09/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		71
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		31.535,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		1.979,00
Observaciones del promotor:	Nuevo atraque bues de 150.000m3 PL. Barcelona. PARA BUQUES DE 140.000	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (274 días)	

Regasificadora de Barcelona:

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGBA

Codigo de proyecto

3

Fecha de envio 6/6/02 17:42:57

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/08/2002	
Finalización de ingeniería	30/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	31/01/1999	21/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	23/02/1999	21/07/1999
Comienzo del trámite de información pública	21/07/1999	03/05/2001
Finalización del trámite de información pública		30/06/2001
Obtención de autorización medioambiental	31/07/2002	
Obtención de autorización de instalación	31/08/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/12/2002	
Finalización de construcción	30/11/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		13
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		76.305,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		1.860,00
Observaciones del promotor:	5º tanque capacidad 150.000m3 PL. Barcelona	

Observaciones de la CNE:

Regasificadora de Cartagena.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGCA

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/1999
Finalización de ingeniería		31/07/1998
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		27/09/1995
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		31/07/1996
Comienzo del trámite de información pública		09/04/1998
Finalización del trámite de información pública		31/05/1998
Obtención de autorización medioambiental		27/01/1997
Obtención de autorización de instalación		01/03/1998
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		01/02/1998
Finalización de construcción		28/02/2002
Puesta en marcha según promotor		14/03/2002
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		143.329,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		145.254,00
Observaciones del promotor:	2º tanque capacidad 105.000m3 PL. Cartagena. Y CAPACIDAD EMISIÓN A 450.000	
Observaciones de la CNE:	Construcción finalizada	

Regasificadora de Cartagena.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGCA

Codigo de proyecto

2

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/05/2001
Finalización de ingeniería	31/07/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		27/09/1995
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		31/07/1995
Comienzo del trámite de información pública		09/04/1998
Finalización del trámite de información pública		31/05/1998
Obtención de autorización medioambiental		27/01/1997
Obtención de autorización de instalación		01/03/1998
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/09/2002	
Finalización de construcción	31/05/2003	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		12
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		9.412,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		5.326,00
Observaciones del promotor: Capacidad emisión hasta 600.000m3 PL. Cartagena		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (181 días)		

Regasificadora de Cartagena.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGCA Codigo de proyecto 3

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

Fecha Prevista	Fecha Real

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información publica

Finalización del trámite de información publica

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

31/12/2003

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Capacidad de emisión a 750.000m3/h. No hay datos asociados al proyecto

Observaciones de la CNE:

Regasificadora de Cartagena.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGCA

Codigo de proyecto

4

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/1999
Finalización de ingeniería	31/08/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		27/09/1995
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministeric de Economía		22/11/1999
Comienzo del trámite de información publica		28/05/2001
Finalización del trámite de información publica		01/11/2001
Obtención de autorización medioambiental	21/04/2002	27/01/1997
Obtención de autorización de instalación	31/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2002	
Finalización de construcción	31/05/2005	
Puesta en marcha según promotor	31/08/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		8
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		48.628,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		4.272,00
Observaciones del promotor: 3º tanque capacidad 150.000m3 PL. Cartagena. CAPACIDAD 130.000		

Observaciones de la CNE:

Regasificadora de Cartagena.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGCA

Codigo de proyecto

5

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública

Finalización del trámite de información pública

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha Prevista	Fecha Real

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

31/03/2005

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Capacidad emisión hasta 1.050.000m3 PL. Cartagena

Observaciones de la CNE:

Regasificadora de Huelva:

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGHU

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/2001
Finalización de ingeniería	31/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	31/10/2001	12/03/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	31/10/2001	31/10/2001
Comienzo del trámite de información publica	15/05/2002	18/04/2002
Finalización del trámite de información publica	31/07/2002	
Obtención de autorización medioambiental	31/10/2002	
Obtención de autorización de instalación	31/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/11/2002	
Finalización de construcción	31/05/2004	
Puesta en marcha según promotor	30/06/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		13
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		65.685,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		503,00
Observaciones del promotor: Capacidad emisión hasta 900.000m3 PL. Huelva		

Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (182 dias)

Regasificadora de Huelva:

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGHU

Codigo de proyecto

2

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/1999
Finalización de ingeniería	30/11/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	22/11/1999	24/02/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	21/11/1999	22/11/1999
Comienzo del trámite de información pública		21/03/2001
Finalización del trámite de información pública		30/04/2001
Obtención de autorización medioambiental		12/06/2000
Obtención de autorización de instalación		31/01/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2002	
Finalización de construcción	30/11/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/01/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		17
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		51.146,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		5.487,00
Observaciones del promotor:	3º tanque capacidad 150.000m3 PL. Huelva	

Observaciones de la CNE:

Regasificadora de Huelva:

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REGHU

Codigo de proyecto

3

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública

Finalización del trámite de información pública

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha Prevista	Fecha Real

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

31/12/2005

Observaciones del promotor: Capacidad emisión 1.400.000m³ PL. Huelva

Observaciones de la CNE:

Regasificadora de Bilbao.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REBBI

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 6/6/02 17:43:08

Comienzo de ingeniería

Finalización de ingeniería

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía

Comienzo del trámite de información pública

Finalización del trámite de información pública

Obtención de autorización medioambiental

Obtención de autorización de instalación

Firma del contrato de acceso al sistema gasista

Comienzo de Construcción

Finalización de construcción

Puesta en marcha según promotor

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco

% Ingeniería realizado a la fecha

% Construcción realizado a la fecha

Inversión presupuestada en miles de euros

Inversión ya ejecutada en miles de euros

Observaciones del promotor: Planta de regasificación de Bilbao

Observaciones de la CNE:

Fecha Prevista	Fecha Real
	01/06/2000
25/05/2002	
	05/07/1999
	05/07/1999
	17/05/2000
	21/06/1999
	16/11/2000
	12/03/2001
	01/02/2001
03/06/2003	
21/06/2003	

31/12/2003

99

31

265.888,00

115.504,00

Regasificadora de Bilbao.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REBBI

Codigo de proyecto 2

Fecha de envio 6/6/02 17:43:08

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		27/12/2001
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		26.600,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Aumento capacidad de emisión hasta 800000 m3(n)		

Observaciones de la CNE:

Regasificadora de Sagunto.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Unión Fenosa

Tipo: Planta de regasificación

Codigo de infraestructura REFSA

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 10:29:03

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/01/2001
Finalización de ingeniería		01/04/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		05/12/2000
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		20/05/2001
Comienzo del trámite de información pública		10/06/2001
Finalización del trámite de información pública		27/07/2001
Obtención de autorización medioambiental	01/06/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/07/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista	01/01/2003	
Comienzo de Construcción	01/08/2002	
Finalización de construcción	31/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/12/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		300.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		3.000,00
Observaciones del promotor:	Regasificadora de Sagunto: 750.000m ³ /h, 2x150.000.	

Observaciones de la CNE:

GASODUCTOS

Gasoducto Astigorryaga-Santurce

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAKAS Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:43:21

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/2001	15/02/2001
Finalización de ingeniería	15/05/2001	26/06/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		12/07/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/06/2001
Comienzo del trámite de información pública		24/08/2001
Finalización del trámite de información pública		24/09/2001
Obtención de autorización medioambiental		01/02/2002
Obtención de autorización de instalación		18/02/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/12/2001	28/01/2002
Finalización de construcción	28/08/2002	
Puesta en marcha según promotor	01/09/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		30
Inversión presupuestada en miles de euros		21.000,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		4.540,00
Observaciones del promotor:	Gasoducto Arrigorryaga-Santurce	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Irún-Irún

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAKII Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:43:21

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/02/2001	10/03/2001
Finalización de ingeniería	01/05/2001	06/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		11/12/2001
Comienzo del trámite de información pública	30/06/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/08/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/11/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2003	
Finalización de construcción	01/07/2003	
Puesta en marcha según promotor	01/07/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		3.005,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		53,00

Observaciones del promotor: Gasoducto Irún-Irún

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Huelva-Córdoba

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGHC Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/2001
Finalización de ingeniería	16/05/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		07/09/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de Instalaciones al Ministerio de Economía		07/09/2001
Comienzo del trámite de información pública	22/12/2001	01/03/2002
Finalización del trámite de información pública	31/01/2002	30/04/2002
Obtención de autorización medioambiental	30/09/2002	
Obtención de autorización de instalación	31/12/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/04/2003	
Finalización de construcción	01/04/2004	
Puesta en marcha según promotor	02/05/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		80
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		109.937,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		649,00
Observaciones del promotor:	Gasoducto Huelva - Córdoba	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (123 días)	

Gasoducto Córdoba-Madrid

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGCM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/06/1999
Finalización de ingeniería		02/05/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		24/05/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		24/05/2001
Comienzo del trámite de información publica	24/07/2001	29/12/2001
Finalización del trámite de información publica	24/08/2001	13/04/2002
Obtención de autorización medioambiental	31/07/2002	26/04/2002
Obtención de autorización de instalación	31/08/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	20/12/2002	
Finalización de construcción	31/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	31/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		195.026,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		1.457,00
Observaciones del promotor: Gasoducto Córdoba - Madrid		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (31 días)		

Gasoducto Algete-Sta.Bárbara

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGAB

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		02/05/2001
Finalización de ingeniería	31/08/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	01/06/2002	17/01/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	30/06/2002	01/06/2002
Comienzo del trámite de información pública	30/09/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/11/2002	
Obtención de autorización medioambiental	01/02/2003	
Obtención de autorización de instalación	01/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/09/2003	
Finalización de construcción	01/08/2004	
Puesta en marcha según promotor	01/09/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		65
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		34.672,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		27,00
Observaciones del promotor:	Gasoducto Algete - Sta Bárbara	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Barcelona-Tivissa

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGBT Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		05/02/2001
Finalización de ingeniería	30/09/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		10/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	15/07/2002	10/10/2001
Comienzo del trámite de información pública	15/11/2002	01/03/2002
Finalización del trámite de información pública	31/12/2002	27/04/2002
Obtención de autorización medioambiental	31/03/2003	
Obtención de autorización de instalación	31/05/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	30/09/2003	
Finalización de construcción	30/04/2004	
Puesta en marcha según promotor	31/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		60
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		64.673,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		689,00
Observaciones del promotor:	Gasoducto Barcelona - Tivissa	

Observaciones de la CNE:

Gasoducto Centro Levante

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Gasoducto

Codigo de infraestructura GAGCL

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		01/09/1999
Finalización de ingeniería		31/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		14/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		14/12/2001
Comienzo del trámite de información pública	30/06/2002	
Finalización del trámite de información pública		31/08/2002
Obtención de autorización medioambiental	31/12/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/02/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2003	
Finalización de construcción	15/07/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/08/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		112.477,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		599,00

Observaciones del promotor: Gasoducto Centro Levante

Observaciones de la CNE:

CONEXIONES INTERNACIONALES

Conexión Internacional Bilbao-Francia

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Sociedad de Gas de Euskadi, S.A. (NATURGAS)

Tipo: Conexión internacional (gasoducto)

Código de infraestructura CIKBF Código de proyecto 1

Fecha de envío 6/6/02 17:43:21

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	01/04/2001	03/04/2001
Finalización de ingeniería	03/10/2001	20/12/2001
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		26/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/12/2001
Comienzo del trámite de información pública	15/07/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/10/2002	
Obtención de autorización medioambiental	15/02/2003	
Obtención de autorización de instalación	15/04/2003	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/07/2003	
Finalización de construcción	01/10/2006	
Puesta en marcha según promotor	01/10/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		0
Inversión presupuestada en miles de euros		76.570,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		296,00
Observaciones del promotor: Conexión Internacional Bilbao-Francia		

Observaciones de la CNE:

ESTACIONES DE COMPRESIÓN

Estación de Compresión de Arbós.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Estación de compresión

Codigo de infraestructura COGAR Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/09/1999
Finalización de ingeniería	15/10/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		18/05/2001
Comienzo del trámite de información pública		01/03/2002
Finalización del trámite de información pública		09/04/2002
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	31/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	01/01/2003	
Finalización de construcción	15/09/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/10/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		50
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		21.140,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		34,00
Observaciones del promotor:	Estación de Compresión de Arbós hasta 600.000m3	
Observaciones de la CNE:		

Estación de compresión de Paterna

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COGPA

Código de proyecto 1

Fecha de envío 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/07/2001
Finalización de ingeniería	15/12/2002	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		06/11/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministeric de Economía		06/11/2001
Comienzo del trámite de información publica	31/05/2002	
Finalización del trámite de información publica	30/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	15/07/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2003	
Finalización de construcción	15/11/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/12/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		6.545,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		24,00
Observaciones del promotor: Estación de Compresión de Paterna hasta 800.000m3		

Observaciones de la CNE:

Estación de Compresión de Sevilla

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COGSE

Código de proyecto 1

Fecha de envío 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de Ingeniería		02/02/2001
Finalización de Ingeniería	15/09/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		26/10/2001
Comienzo del trámite de información pública		23/03/2002
Finalización del trámite de información pública		30/04/2002
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	30/06/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/12/2003	
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/01/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		15
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		21.035,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		21,00
Observaciones del promotor:	Estación de C. de Sevilla hasta 1.000.000m3	
Observaciones de la CNE:	Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (15 días)	

Estación de Compresión de Córdoba

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COGCO

Código de proyecto

1

Fecha de envío 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de Ingeniería		15/07/2001
Finalización de ingeniería	15/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	11/10/2001	11/10/2001
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		11/10/2001
Comienzo del trámite de información pública	15/06/2002	
Finalización del trámite de información pública	15/07/2002	
Obtención de autorización medioambiental	10/07/2002	
Obtención de autorización de instalación	15/09/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/11/2002	
Finalización de construcción	15/12/2003	
Puesta en marcha según promotor	15/01/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		55.660,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		34,00
Observaciones del promotor: Estación de C. de Córdoba emisión a 2.300.000m3		

Observaciones de la CNE:

Estación de Compresión de Algete

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COGAG

Código de proyecto 1

Fecha de envío 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	15/07/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		5.109,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Estación de Compresión de Algete hasta 400.000m3. NO INICIADO		
Observaciones de la CNE: Retraso en la fecha prevista de puesta en marcha (196 días)		

Estación de Compresión de Zaragoza

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COGZA

Código de proyecto

1

Fecha de envío 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/07/1999
Finalización de ingeniería	15/01/2003	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		07/09/2001
Comienzo del trámite de información pública	31/05/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/06/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	31/07/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/03/2003	
Finalización de construcción	15/03/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/04/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		20.194,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		138,00
Observaciones del promotor: Estación de C. de Zaragoza emisión a 400.000m3		

Observaciones de la CNE:

Estación de Compresión de Arbós.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Estación de compresión

Codigo de infraestructura COGAR

Codigo de proyecto

2

Fecha de envio 6/6/02 17:42:58

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	15/07/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Estación de Compresión de Arbós hasta 800.000m3. NO INICIADO		

Observaciones de la CNE:

Estación de Compresión de Tivissa

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Estación de compresión

Codigo de infraestructura COGTI

Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		15/09/1999
Finalización de ingeniería	15/01/2004	
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		18/05/2001
Comienzo del trámite de información pública		01/03/2002
Finalización del trámite de información pública		09/04/2002
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	31/05/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/04/2004	
Finalización de construcción	15/12/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/01/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		30
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		12.447,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		44,00
Observaciones del promotor:	Estación de Compresión de Tivissa hasta 600.000m3	

Observaciones de la CNE:

Estación de Compresión de Zamora.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Estación de compresión

Codigo de infraestructura COGZM Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Estación de compresión de Zamora. EXCLUIDO DE LA LISTA		

Observaciones de la CNE:

Estación de Compresión de Alcoy

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Estación de compresión

Código de infraestructura COGAY Código de proyecto 1

Fecha de envío 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		29/03/2001
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		15/11/2001
Comienzo del trámite de información pública	31/08/2002	
Finalización del trámite de información pública	30/09/2002	
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	20/10/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/06/2003	
Finalización de construcción	15/04/2004	
Puesta en marcha según promotor	15/05/2004	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		20
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		28.458,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		53,00
Observaciones del promotor:	Estación de C. de Alcoy emisión a 600.000m3	

Observaciones de la CNE:

Estación de Compresión de Alcudia

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Estación de compresión

Codigo de infraestructura COGAL Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor	15/07/2005	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Estación de C. de Alcudia de Crespín con 400.000m ³ . NO INICIADO	
Observaciones de la CNE:		

ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

AA.SS. de Serrablo.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAGSE

Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		18/01/2000
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		08/05/2000
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		26/10/1999
Finalización de construcción		17/04/2001
Puesta en marcha según promotor		15/05/2001
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2002
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		100
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		6.141,00
Observaciones del promotor: Almacenamiento Subterráneo Serrablo 200.000m3		
Observaciones de la CNE: Construcción finalizada		

AA.SS. de Serrablo.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAGSE

Codigo de proyecto

2

Fecha de envio 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	10/08/2001	10/08/2001
Finalización de ingeniería	15/01/2002	15/04/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	13/09/2001	13/09/2001
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	10/11/2001	22/01/2002
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	12/12/2001	12/12/2001
Finalización de construcción	15/07/2002	
Puesta en marcha según promotor	16/07/2002	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2003
% Ingeniería realizado a la fecha		100
% Construcción realizado a la fecha		30
Inversión presupuestada en miles de euros		12.441,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		9.880,00
Observaciones del promotor: Almacenamiento Subterráneo Serrablo 738m3		

Observaciones de la CNE:

AA.SS. de Serrablo.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAGSE

Codigo de proyecto

3

Fecha de envio 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor: Almacenamiento Subterráneo Serrablo 938m3		

Observaciones de la CNE:

AA.SS. de Serrablo.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAGSE

Codigo de proyecto

4

Fecha de envio 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería	12/09/2001	12/09/2001
Finalización de ingeniería	22/04/2002	20/05/2002
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente	10/02/2002	19/04/2002
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía	10/02/2002	15/05/2002
Comienzo del trámite de información pública		
Finalización del trámite de información pública		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación	09/11/2002	
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción	15/02/2003	
Finalización de construcción	30/04/2003	
Puesta en marcha según promotor	07/05/2003	
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		80
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		2.572,00
Inversión ya ejecutada en miles de euros		27,00
Observaciones del promotor:	Almacenamiento Subterráneo Serrablo 312.000m3	
Observaciones de la CNE:	Inconsistencia valor % Ingeniería	

AA.SS. de Santa Bárbara:

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAGSB

Codigo de proyecto

1.

Fecha de envio 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2004
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Almac. Subterráneo Santa Bárbara 167.000m3. PERMISO INVESTIGACIÓN	

Observaciones de la CNE:

AA.SS. de Reus.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAGRE

Codigo de proyecto

1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		
Observaciones del promotor:	Almacenamiento Subterráneo Reus. Nuevo almac. PERMISO INVESTIGACIÓN	

Observaciones de la CNE:

AA.SS. de Sariñena.

Pertenece al Informe Marco

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAGSA Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 6/6/02 17:42:59

	Fecha Prevista	Fecha Real
Comienzo de ingeniería		
Finalización de ingeniería		
Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente		
Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía		
Comienzo del trámite de información publica		
Finalización del trámite de información publica		
Obtención de autorización medioambiental		
Obtención de autorización de instalación		
Firma del contrato de acceso al sistema gasista		
Comienzo de Construcción		
Finalización de construcción		
Puesta en marcha según promotor		
Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco		31/12/2005
% Ingeniería realizado a la fecha		
% Construcción realizado a la fecha		
Inversión presupuestada en miles de euros		
Inversión ya ejecutada en miles de euros		

Observaciones del promotor: Almacenamiento Subterráneo Sariñena. Nuevo almac. PERMISO INVESTIGACIÓN

Observaciones de la CNE: