



Comisión
Nacional
de Energía

**UNDÉCIMO INFORME SEMESTRAL
DE SEGUIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS REFERIDAS
EN EL INFORME MARCO SOBRE LA
DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Y DE GAS NATURAL Y SU
COBERTURA**

5 MARZO 2009

ÍNDICE

1	Objetivos	2
2	Antecedentes	3
3	Seguimiento de la situación de las infraestructuras.....	6
3.1	Centrales de ciclo combinado	6
3.2	Infraestructuras de transporte de gas natural.....	10
3.2.1	Seguimiento del grado de avance de las infraestructuras gasistas.....	10
3.2.1.1	Plantas de regasificación	10
3.2.1.2	Gasoductos nacionales.....	17
3.2.1.3	Conexiones internacionales.....	28
3.2.1.4	Estaciones de compresión.....	30
3.2.1.5	Almacenamientos subterráneos.....	32
3.2.2	Consideraciones sobre las infraestructuras gasistas	35
3.2.2.1	Consideraciones sobre regasificación	35
3.2.2.2	Consideraciones sobre estaciones de compresión.....	38
3.2.2.3	Consideraciones sobre almacenamientos subterráneos	38
3.2.2.4	Consideraciones sobre gasoductos y grandes ejes de suministro.....	39
3.2.2.5	Consideraciones sobre conexiones internacionales	45
3.2.3	Conclusiones acerca de las infraestructuras gasistas.....	55
3.3	Infraestructuras de transporte de energía eléctrica incluidas en el Informe Marco. 58	
3.3.1	Unidades de transformación y subestaciones.....	59
3.3.2	Líneas de transporte eléctrico	119
3.3.3	Consideraciones sobre la limitación de generación en la RdT.....	221
3.4	Infraestructuras de transporte de gas natural y de energía eléctrica de las que se desconoce su promotor.....	223
4	Anexos	227

UNDÉCIMO INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS REFERIDAS EN EL INFORME MARCO SOBRE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE GAS NATURAL, Y SU COBERTURA. DICIEMBRE 2008

1 Objetivos

El objeto del presente informe consiste en realizar un seguimiento de las infraestructuras de transporte eléctrico y de gas natural, así como de los nuevos proyectos de centrales de ciclo combinado, contemplados en el “Informe Marco sobre la demanda de energía eléctrica y gas natural, y su cobertura. Año 2008”. En lo que respecta a las instalaciones de transporte, en el Informe Marco se hacía referencia a las infraestructuras contenidas en el documento de Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el año 2008.

A diferencia del citado Informe Marco, en el que tenía lugar un análisis de cobertura de la demanda de energía eléctrica y de gas natural, en este informe se realiza básicamente un seguimiento de fechas relativas al estado de los proyectos de las infraestructuras referidas anteriormente. En particular, se recogen las sucesivas actualizaciones de las fechas previstas por los promotores, o reales en su caso, de los hitos más importantes relacionados con los trámites legales para la autorización de las distintas infraestructuras, sobre el estado de construcción de las mismas, sobre la inversión presupuestada y sobre su entrada en operación comercial. Asimismo, teniendo en cuenta esta información, se realizan una serie de consideraciones acerca del grado de avance de los proyectos y su posible repercusión sobre la cobertura de la demanda.

La información de partida para la realización de este informe procede de los envíos semestrales que realizan los promotores de las infraestructuras objeto de seguimiento. Una vez procesada, ésta se compara con las fechas previstas inicialmente en el Informe Marco, poniendo de manifiesto las variaciones con respecto a las mismas. En ningún caso se cuestiona la validez de la información aportada por los promotores. Se resaltan

aquellos casos en los que se observe que existen retrasos que puedan afectar a la entrada en operación de otras infraestructuras.

Finalmente, se identifican diversas infraestructuras de transporte, tanto de electricidad como de gas natural, de las que no se tiene información sobre su promotor. En este sentido, es necesario señalar que con este informe de seguimiento de infraestructuras no se pretende vincular “promotores” con “actuaciones”, es decir, no se desea anular o diluir el espíritu de los procedimientos de concurrencia que, conforme a la Ley, deben regir la construcción y retribución de las instalaciones de transporte. Así ha venido siendo expresado por esta Comisión en los informes de autorización de instalaciones y, en particular, en las conclusiones y recomendaciones de las sucesivas ediciones del Informe Marco.

2 Antecedentes

La existencia de unas infraestructuras suficientes que soporten la cobertura de la demanda de energía eléctrica y de gas natural es un requisito imprescindible, tanto para garantizar un suministro de calidad, como para permitir un funcionamiento del mercado en competencia efectiva.

Desde la publicación del primer Informe Marco sobre la demanda de energía eléctrica y de gas natural, y su cobertura, en el año 2001, esta Comisión, a partir de la información aportada por los promotores, viene realizando un seguimiento del grado de avance de las infraestructuras de transporte de energía eléctrica, de gas natural, y de las centrales de generación de energía eléctrica, mediante ciclos combinados de gas.

Asimismo, entre las conclusiones de la última edición del Informe Marco: *“Informe-Marco sobre la demanda de energía eléctrica y de gas natural, y su cobertura. Año 2008”*, se indicaba la necesidad de disponer en plazo de las infraestructuras recogidas en la Planificación del Gobierno.

Esta conclusión hace referencia tanto a las infraestructuras gasistas, para hacer frente a los incrementos de demanda debidos, en gran medida, a las nuevas centrales de ciclo

combinado, como a la red de transporte eléctrica, de manera que se posibilite la entrada de las centrales de generación en régimen especial y ordinario, minimizando las posibles restricciones al mercado de generación.

Partiendo de la experiencia adquirida en este proceso, esta Comisión estimó adecuado continuar con el seguimiento de infraestructuras, con una periodicidad semestral.

En consecuencia, el presente documento recoge la información sobre el estado de las infraestructuras referidas en el Informe Marco de 2008, actualizada a 30 de septiembre de 2008. Se recuerda que en dicho Informe se consideraron las infraestructuras de transporte eléctrico y gasista contenidas en el documento de Planificación, dentro del horizonte temporal 2008-.

No se incluyen en este informe, ni las infraestructuras de transporte, ni los ciclos combinados cuya finalización ya haya sido puesta de manifiesto en informes anteriores.

A continuación se realiza un breve resumen de lo que ha sido esta etapa del proceso de seguimiento de nuevas infraestructuras. En el capítulo siguiente se incluyen los resultados derivados del análisis detallado de la información remitida por los promotores, una vez procesada y teniendo como referencia para ello, el Informe Marco. Posteriormente, se listan las infraestructuras de las que se desconoce su promotor y, finalmente, se incluye un apartado de anexos, en el que se adjuntan las fichas con la información relativa a las instalaciones objeto de estudio.

PROCESO DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las empresas promotoras de proyectos incluidos en el proceso de seguimiento del que deriva este informe son un total de 29. Como ya se ha mencionado, el seguimiento se realiza para las instalaciones de transporte de energía eléctrica y de gas natural, y para las centrales de ciclo combinado de gas.

Las empresas promotoras de las infraestructuras se muestran en la figura 2.1.

	EMPRESA PROMOTORA
1.	AES Energía Cartagena
2.	Asturias Generación de Electricidad
3.	Bahía Bizkaia Gas
4.	Bizkaia Energía
5.	EGL
6.	Electrabel
7.	Electra de Viesgo
8.	Elerebro
9.	Enagas
10.	Endesa
11.	Esbibio
12.	Energía y Gas de Huelva
13.	ESCAL-UGS
14.	Gas Extremadura Transporte
15.	Gas Natural
16.	Gas y Energías del Nalón
17.	Global 3 Energía
18.	Hidroeléctrica del Cantábrico
19.	Iberdrola
20.	Intergen
21.	Medgaz
22.	Naturgas
23.	Saggas
24.	Red Eléctrica de España
25.	Reganosa
26.	Repsol
27.	Transportista de Gas Canarias
28.	Transportista Sureuropea del Gas
29.	Unión Fenosa

Figura 2.1. Listado de las empresas promotoras de los proyectos

La información referida en este informe corresponde a la aportada por los promotores a raíz de la solicitud por esta Comisión para el segundo semestre del año, efectuada entre el 15 y el 30 de Octubre de 2008, y se puede considerar actualizada a 30 de septiembre de 2008.

3 Seguimiento de la situación de las infraestructuras

En este apartado, el análisis se realiza en función del tipo de instalación: ciclos combinados, infraestructuras de transporte gasistas e infraestructuras de transporte eléctricas, en construcción o en proyecto, durante el horizonte temporal 2007 - 2011.

3.1 Centrales de ciclo combinado

De acuerdo con la información enviada por los promotores de las nuevas centrales de ciclo combinado, se ha tenido en cuenta la fecha prevista de puesta en marcha para cada proyecto, comparándola con la fecha de entrada en operación comercial reflejada en el Informe Marco de 2008.

El resultado de este análisis, que se presenta en la figura 3.1 se resume a continuación:

Año 2008: para dicho año no se solicitó información a los promotores acerca de las centrales de ciclo combinado. De la información proveniente del Informe Marco cabe señalar que la totalidad de los ciclos combinados en él recogidos para el 2008 entraron en operación en el 2008 y que en el caso de Soto Ribera 4 lo hizo con un adelanto de 5 meses. La potencia nominal puesta en marcha servicio con estas instalaciones fue de 3650 MW.

Año 2009: en el horizonte temporal de este año hay 3 grupos previstos y todos ellos presentan una adecuación al plazo estipulado para su puesta en servicio.

Año 2010: se contempla para este ejercicio 5 grupos (2 grupos equivalentes de 400 MW y tres de 800 MW), que según información aportada por los promotores, se mantendrán en el margen de fechas que aparecía en el Informe Marco, salvo en el caso del grupo "Paracuellos" del promotor Gas Natural SDG SA, que tiene un retraso estimado superior a los 2 años.

Año 2011: en este caso están previstos 12 grupos según la información recogida en el Informe Marco, de los cuales el 33,33% no cumplirán las horquillas temporales previstas, sin remitirse información adicional que informe sobre las causas del previsible retraso. No obstante, en el 25% de los casos la puesta en servicio está prevista con un adelanto promedio de 198 días y una potencia nominal promedio de 400 MW.

Año 2012: en este caso está previsto que sean puestos en marcha 11 grupos con una potencia nominal total de 8100 MW. De ellos casi el 46% entrarán con retraso respecto de la fecha inicial prevista con unos márgenes de retraso que van desde los 547 a los 2 días.

En la figura 3.1 se muestran las fechas previstas de puesta en servicio de las centrales de ciclo combinado.

CENTRAL	PROMOTOR	POTENCIA NOMINAL (MW)	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN INFORME MARCO DE 2008	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008 según el Informe Marco					
Puentes 5	Endesa	800	En operación	En operación	
Castejón 2	Hidrocantábrico	400	En operación	En operación	
Castellón 4	Iberdrola	850	En operación	En operación	
Escatrón	Eon	800	En operación	En operación	
Soto de Ribera 4	Hidrocantábrico	400	2S 2008	14/01/2009	
Sabón 1	Unión Fenosa	400	En operación	En operación	
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009 según el Informe Marco					
Escatrón	Global 3	100	1T 2009	01/02/2009	En plazo
Málaga	Gas Natural	400	2S 2009	31/08/2009	En plazo
Arrúbal 3	Gas Natural	100	2S 2009	18/12/2009	En plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2010 según el Informe Marco					
Besós 5	Endesa	800	1T 2010	02/02/2010	En plazo
Algeciras 1	Eon	400	1T 2010	30/05/2010	Retraso (60 días)
Algeciras 2	Eon	400	1T 2010		Sin información del promotor
Barcelona	Gas Natural	800	2S 2010	15/09/2010	En plazo
Paracuellos	Gas Natural	800	2S 2010	01/11/2012	Retraso (671 días)

CENTRAL	PROMOTOR	POTENCIA NOMINAL (MW)	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN INFORME MARCO DE 2008	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2011 según el Informe Marco					
Compostilla 6	Endesa	400	2T 2011	01/02/2011	Adelanto (149 días)
Compostilla 7	Endesa	400	3T 2011	01/04/2011	Adelanto (182 días)
Morata de Tajuña 1	Electrabel	1325	3T 2011	01/10/2011	En plazo
Huelva	Energía y gas de Huelva	1200	3T 2011	31/07/2012	Retraso (305 días)
Soto de Ribera 5	Hidrocantábrico	400	3T 2011	01/02/2011	Adelanto (241 días)
Aceca 5	Iberdrola	425	4T 2011	31/12/2011	En plazo
La Zarza	EGL	400	2S 2011	30/04/2012	Retraso (121 días)
Lantarón	Gas Natural	800	2S 2011	01/11/2012	Retraso (306 días)
Solvay	Eon	500	2S 2011	30/12/2011	En plazo
Corvera	ESB	860	2011	01/06/2012	Retraso (153 días)
Alange	Iberdrola	850	2011	30/09/2011	En plazo
Castejón 4	Iberdrola	425	2011	31/12/2011	En plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2012 según el Informe Marco					
La Pereda	Endesa	400	1T 2012	01/03/2012	En plazo
Trubia	Gas y Energía del Nalón	400	1T 2012	01/12/2012	Retraso (245 días)
Fayón	Endesa	800	2T 2012	02/02/2012	Adelanto (149 días)
Escatrón	Endesa	800	4T 2012	01/12/2012	En plazo
Estremera 1	Endesa	400	4T 2012	01/07/2014	Retraso (547 días)
Foix	Endesa	500	4T 2012	01/06/2012	Adelanto (213 días)
Gerona	Endesa	400	4T 2012	02/11/2013	Retraso (306 días)
Ledesma	Endesa	800	4T 2012	02/02/2013	Retraso (33 días)

CENTRAL	PROMOTOR	POTENCIA NOMINAL (MW)	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN INFORME MARCO DE 2008	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Puerto Gijón	Endesa	800	4T 2012	02/01/2013	En plazo
Miranda de Ebro	Iberdrola	1100	2012	31/12/2012	En plazo
Riba Roja	Iberdrola	850	2012	30/06/2012	En plazo
Villamanrique	Iberdrola	850	2012	31/12/2012	En plazo

Figura 3.1 Comparación de las fechas de puesta en servicio de ciclos combinados según la operación comercial prevista en el informe marco de 2008 y la nueva previsión actualizada de los promotores a Octubre 2008

3.2 Infraestructuras de transporte de gas natural.

3.2.1 Seguimiento del grado de avance de las infraestructuras gasistas

En el presente apartado se disponen las fechas previstas de entrada en operación comercial consideradas en el Informe Marco, extraídas de la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016, así como las previstas por el promotor del proyecto y las diferencias observadas entre las mismas.

Los promotores aportan la mejor información de la que disponen, según su experiencia, en el desarrollo de proyectos de diversa tipología. Una causa habitual de retrasos, según los promotores, es la dilación en las tramitaciones administrativas, si bien, no debe considerarse como la única a la que achacar retrasos.

3.2.1.1 Plantas de regasificación

Según la información reflejada en la figura 3.2, para las plantas de regasificación, caben destacar las siguientes conclusiones:

Barcelona (Enagas)

- *Capacidad de emisión.* Se contempla que los proyectos de ampliación de la capacidad de emisión de esta planta, hasta una capacidad de emisión de 1.950.000 m³ (n)/h, están dentro de los plazos considerados en el documento de Planificación.
- *Capacidad de almacenamiento de GNL.* No se prevén retrasos ni en la construcción del séptimo tanque ni en la construcción del octavo tanque, de 150.000 m³ de almacenamiento de GNL. Con la construcción del séptimo tanque se desmantelarán los dos tanques actuales de 40.000 m³ y con la finalización del octavo tanque se desmantelará uno de tanques antiguos de 80.000 m³.
- *Capacidad de atraque.* Se prevé un retraso de tres años en el proyecto de aumento hasta 250.000 m³ de la capacidad de atraque de la planta.

- Se ha finalizado el proyecto de la ampliación de la presión de emisión de 45 a 50,7 bar.

Bilbao (*Bahía Bizkaia Gas*)

- *Capacidad de emisión.* No se prevé retraso en el proyecto de aumento en 400.000 m³ (n)/h de la capacidad de emisión hasta, 1.200.000 m³ (n)/h, respecto de la fecha prevista en la Planificación. No se remite información acerca del progreso de ampliación de esta capacidad de regasificación hasta 1.400.000 m³ (n)/h, calificada como categoría B y condicionada a que no se ponga en marcha la ampliación del almacenamiento de Gaviota y ligada a la ampliación del gasoducto Arrigorriaga-Lemona.
- *Capacidad de almacenamiento de GNL.* No se prevé retraso en la instalación del tercer tanque, de 150.000 m³ de almacenamiento de GNL, respecto a la fecha prevista en la Planificación. No hay una fecha definida en la Planificación para la instalación del 4º tanque, ni el promotor indica que exista fecha prevista.

Cartagena (Enagas)

- *Capacidad de emisión.* Se ha terminado en fecha el proyecto de incremento de la capacidad de emisión de la Planta, hasta alcanzar un valor final de 1.350.000 m³(n)/h.
- *Capacidad de almacenamiento de GNL.* Se ha construido en fecha el cuarto tanque de almacenamiento y se mantiene la previsión de construcción en fecha del quinto.
- *Capacidad de atraque.* Se prevé un retraso de un año y tres meses para el proyecto de incremento hasta 250.000 m³ de la capacidad de atraque respecto a la prevista en la Planificación.

Huelva (Enagas)

- *Capacidad de emisión.* La ampliación de la capacidad de emisión a 1.500.000 Nm³/h está condicionada al efectivo desarrollo de los Almacenamientos subterráneos de Poseidón y Marismas. Sí se cumplen las fechas para la realización de estos almacenamientos, la ampliación en la capacidad de emisión se retrasará hasta 2015 y se aumentará hasta 1.650.000 Nm³/h.
- *Capacidad de almacenamiento de GNL.* No se prevé retraso en la instalación del quinto tanque, de 150.000 m³ de almacenamiento de GNL, respecto a la prevista en la Planificación. La fecha para la construcción del 6º tanque de 150.000 m³ está condicionada a la puesta en marcha o no de los Almacenamientos subterráneos de Poseidón y Marismas en las fechas previstas. Si estos almacenamientos no entraran en operación debería adelantarse desde 2015 a 2011 la fecha de construcción de este tanque.
- *Capacidad de atraque.* Se prevé un retraso de tres años para el proyecto de aumento, hasta 250.000 m³, de la capacidad de atraque respecto a la prevista.

Sagunto (Planta Regasificadora de Sagunto)

- *Capacidad de emisión.* Se ha finalizado en plazo dentro de la fecha de la Planificación el primero de los proyectos de incremento de la capacidad de emisión, hasta 1.000.000 m³ (n)/h. Estarán disponibles en el plazo previsto el segundo y el tercero de los proyectos de incremento de capacidad, hasta 1.200.000 m³ (n)/h y 1.400.000 m³ (n)/h respectivamente.
- *Capacidad de almacenamiento de GNL.* Se construirán en fecha los tres nuevos tanques previstos en esta planta.
- *Capacidad de atraque.* Se prevé un retraso de siete meses para el proyecto de incremento hasta 260.000 m³ de la capacidad de atraque respecto a la prevista en la Planificación.

Gran Canaria (Transportista de Gas Canarias)

La construcción de esta nueva planta de regasificación entraría en operación comercial en el segundo trimestre de 2013, retrasándose once meses el plazo previsto en la Planificación.

Musel (Enagas)

La construcción de esta nueva planta de regasificación no prevé retrasos respecto a la fecha prevista en la Planificación. De acuerdo con los datos facilitados, esta planta entraría en operación comercial en diciembre de 2011.

Palos de la Frontera (Energas)

Respecto a la fecha prevista en la Planificación el promotor de la planta de regasificación de Palos de la Frontera prevé retrasos de un año y siete meses para su finalización. De acuerdo con los datos facilitados, esta planta entraría en operación comercial en julio de 2012.

Tenerife (Transportista de Gas Canarias)

La construcción de esta nueva planta de regasificación prevé un retraso de siete meses, respecto a la prevista en la Planificación, por lo que no entraría en operación comercial hasta el segundo semestre de 2012.

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Planta de regasificación de Barcelona				
Regasificadora de Barcelona. Incremento de la capacidad de atraque hasta 250.000 m ³ de GNL	Enagas	2007	31/12/2010	Retraso (1095)
Regasificadora de Barcelona. Aumento de la presión de emisión de 45 bar a 50,7 bar	Enagas	2007	27/06/2008	Finalizada
Regasificadora de Barcelona. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar a 1.800.000 m ³ (n)/h	Enagas	2009	30/04/2009	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Regasificadora de Barcelona. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar a 1.950.000 m ³ (n)/h	Enagas	2009	30/06/2009	
Regasificadora de Barcelona. 7º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final 610.000 m ³ .	Enagas	2010	30/10/2010	---
Regasificadora de Barcelona. 8º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final* 680.000 m ³ .	Enagas	2011	31/03/2011	---
Planta de regasificación de Bilbao				
Regasificadora de Bilbao. Incremento de capacidad de emisión en 400.000 m ³ (n)/h. Capacidad final de 1.200.000 m ³ (n)/h	Bahía Bizkaia Gas	2012	11/07/2012	---
Regasificadora de Bilbao. Incremento de capacidad de emisión en 200.000 m ³ (n)/h. Capacidad final de 1.400.000 m ³ (n)/h	Bahía Bizkaia Gas	n.d.	---	Fecha no remitida por el Promotor
Regasificadora de Bilbao 3º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final 450.000 m ³ .	Bahía Bizkaia Gas	2012	11/07/2012	---
Regasificadora de Bilbao 4º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final 600.000 m ³ .	Bahía Bizkaia Gas	n.d.	---	Fecha no remitida por el Promotor
Planta de regasificación de Cartagena				
Regasificadora de Cartagena. Incremento de la capacidad de atraque hasta 250.000 m ³ de GNL	Enagas	2007	31/03/2009	Retraso (456 días)
Regasificadora de Cartagena. 4º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final de 437.000 m ³	Enagas	2008	30/08/2008	Finalizada
Regasificadora de Cartagena. Incremento de la capacidad de emisión de 150.000 m ³ (n)/h. Capacidad final de emisión de 1.350.000 m ³ (n)/h	Enagas	2008	25/06/2008	Finalizada

* Considerada la desmantelación de los tanques antiguos

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Regasificadora de Cartagena. 5º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final de 587.000 m ³	Enagas	2010	30/06/2010	---
Planta de regasificación de Huelva				
Regasificadora de Huelva. Ampliación emisión. Capacidad final 1.500.000 m ³ (n)/h	Enagas	2011	---	Categoría B. Condicionada al retraso de Poseidón y Marismas.
Regasificadora de Huelva. Incremento de la capacidad de atraque hasta 250.000 m ³ de GNL	Enagas	2007	31/12/2010	Retraso (1095 días)
Regasificadora de Huelva. 5º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final de 610.000 m ³ GNL	Enagas	2010	31/10/2010	---
Regasificadora de Huelva. 6º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final de 760.000 m ³ GNL	Enagas	2011	---	Categoría B. Condicionada al retraso de Poseidón y Marismas.
Planta de regasificación de Sagunto				
Regasificadora de Sagunto. Incremento de la capacidad de atraque hasta 260.000 m ³ de GNL	Planta de Regasificación de Sagunto	2008	15/07/2009	Retraso (196 días)
Ampliación Planta de Sagunto hasta una capacidad de emisión de 1.000.000 m ³ (n)/h	Planta de Regasificación de Sagunto	2008	30/11/2008	Finalizada
Ampliación Planta de Sagunto hasta una capacidad de emisión de 1.200.000 m ³ (n)/h	Planta de Regasificación de Sagunto	2009	31/12/2009	---
Ampliación Planta de Sagunto hasta una capacidad de emisión de 1.400.000 m ³ (n)/h	Planta de Regasificación de Sagunto	2012	01/02/2012	---
3º tanque Planta Sagunto de 150.000 m ³ . Capacidad final de 450.000 m ³ GNL	Planta de Regasificación de Sagunto	2009	01/07/2009	---
4º tanque Planta Sagunto de 150.000 m ³ . Capacidad final de 600.000 m ³ GNL.	Planta de Regasificación de Sagunto	2011	31/12/2011	---
5º tanque Planta Sagunto de 150.000 m ³ . Capacidad final de 750.000 m ³ GNL	Planta de Regasificación de Sagunto	2012	31/12/2012	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Planta de regasificación de Gran Canaria				
Regasificadora de Gran Canaria	Transportista de Gas Canarias	2012	01/12/2013	Retraso (334 días)
Planta de regasificación de Musel				
Nueva Planta de Regasificación de Musel	Enagas	2011	31/12/2011	---
Planta de regasificación de Palos de la Frontera				
Nueva Planta de Regasificación de Palos de la Frontera	Energas	2010	31/07/2012	Retraso (575 días)
Planta de regasificación de Tenerife				
Regasificadora de Tenerife	Transportista de Gas Canarias	2011	09/08/2012	Retraso (222 días)

Figura 3.2 Comparación de las fechas de puesta en servicio de las nuevas plantas de regasificación según la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 y la nueva previsión actualizada de los promotores a Octubre 2008

3.2.1.2 Gasoductos nacionales

Según la información reflejada en la figura 3.3, en la que se clasifican los gasoductos de la red de transporte de acuerdo con el año previsto de entrada en operación comercial de la Planificación 2008-2016, especificando además promotor adjudicado o que ha solicitado adjudicación y fecha de entrada en operación prevista, cabe destacar:

Año 2007: El gasoducto Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo previsto según la Planificación para el año 2007 ha sido informado por Endesa y Naturgas, advirtiendo de retrasos de dos años y tres años y dos meses respectivamente. El gasoducto Puerto de Santa María-Puerto Real-San Fernando-Acceso a Cádiz-Chiclana de la Frontera está informado por el promotor solicitante con un año y cuatro meses de retraso. El gasoducto Villafranca de los Barros- Jerez de los Caballeros ha sido solicitado por Gas Extremadura Transportista, y no se indica la fecha prevista para su finalización. Lo mismo ocurre con el gasoducto Mojados-Cuellar solicitado por Unión Fenosa.

Año 2008: Varios de los proyectos programados para este periodo presentan también retraso. Este es el caso del gasoducto Gallur-Ejea de los Caballeros que se retrasará tres meses. Los gasoductos Otero de Herreros-Ávila y Otero de Herreros-Segovia cuentan con un retraso de nueve meses ambos. También se retrasa el gasoducto Zaragoza-Calatayud en cuatro meses hasta mayo de 2009. El gasoducto Segovia Norte se espera concluir a mediados de 2010, con año y medio de retraso sobre la fecha prevista en la Planificación. El gasoducto Espera-Las Cabezas-Lebrija se retrasa un año y medio según su solicitante. El gasoducto Linares-Úbeda-Villacarrillo se retrasa un año y los tramos de gasoductos insulares en Ibiza y Mallorca nueve y seis meses respectivamente.

Se han finalizado en plazo los gasoductos Arévalo-Medina del Campo y en el eje transversal el Alcázar de San Juan-Montesa. También se ha concluido el cierre del semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste y el desdoblamiento de la Fase II al Campo de Gibraltar. Además se han puesto en marcha dentro de la fecha prevista los gasoductos Barcelona-Martorell-Arbós y el tramo de duplicación del gasoducto Vergara-Zaldivia, y está previsto en fecha el gasoducto Cabañas-Abegondo.

Año 2009: Se retrasa un año el tramo de gasoducto Castropódame-Villafranca del Bierzo según la fecha aportada por el promotor Enagas (Unión Fenosa también ha solicitado esta infraestructura). También se retrasa un mes el desdoblamiento Cártama-Mijas. Se espera concluir en 2009 según las fechas contempladas en el documento de Planificación los siguientes gasoductos: el gasoducto Zaldivia-Villabona, el gasoducto Corvera- Tamón, el gasoducto al Campo de Gibraltar Fase III, el Ramal a Castellón, el gasoducto Lemona-Haro, y a final de año el gasoducto Marismas-Almonte. También está previsto por los distintos promotores, finalizar el Gasoducto de Baleares, en los tramos Montesa-Denia y el tramo submarino Denia-Ibiza-Mallorca. Las infraestructuras asociadas al MEDGAZ se concluirán en agosto de 2009: los tramos Lorca- Chinchilla y el gasoducto Almería-Lorca. No se concreta la fecha para la conexión Frontera francesa-Viella, sujeto al avance de las infraestructuras en Francia, ni adjudicado el gasoducto Huerca-Guadix.

Año 2010: Presenta retraso de un mes sobre la fecha contemplada en el documento de Planificación el gasoducto Planta de Bilbao-Treto. El gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave solicitado por Endesa, Naturgas y Unión Fenosa presenta un retraso de tres años y diez meses en el caso del primer promotor y de dos años para el segundo, no dando fecha el tercero. Para el resto de gasoductos cuya finalización está contemplada en este periodo se prevé su conclusión en fecha. Estos gasoductos serían el Baeza-Mancha Real, Belmonte del Tajo-Arganda del Rey, Cártama-Nerja y el Almería-Adra aún no adjudicados; en el eje de Levante la Duplicación Castelnou-Tivissa y la duplicación Paterna-Tivissa, y la duplicación del gasoducto Vergara-Irún en su tramo Villabona-Irún .

Año 2011: Presentan retraso, de ocho meses sobre la fecha planificada el gasoducto desde la Planta de GNL de Tenerife-Granadilla. Se espera concluir en el plazo previsto el resto de los gasoductos de la Planificación para este año: el gasoducto Algete-Yela, el Zarza del Tajo-Yela, el gasoducto a Besós, el gasoducto Bermeo-Lemona, el gasoducto desde la planta del Musel a Llanera, y el gasoducto Martorell-Figueras.

No están adjudicados los gasoductos Ca's Tresorer-Felanitx-Mallorca y los gasoductos a los almacenamientos subterráneos de El Ruedo y Las Barreras.

Año 2012: Los proyectos solicitados por Endesa para este año, que se corresponden con tramos ubicados en las Islas Canarias, estarían disponibles en el plazo previsto. El gasoducto Tenerife Norte solicitado por Transportista de Gas Canarias estaría en la fecha prevista y el gasoducto desde la planta de Gran Canaria a San Bartolomé de la Tirajana presentaría un retraso de 11 meses. Para la Planta de Gran Canaria el promotor indica una fecha de puesta en marcha, también con retraso, de diciembre de 2013, por lo que el gasoducto estaría disponible a la finalización de la planta de regasificación. Los gasoductos desde la planta de Tenerife se concluirían también en la fecha de construcción de la planta.

Los gasoductos Villapresente-Burgos, el nuevo gasoducto Tivissa-Arbós y el gasoducto Yela-Villar de Arnedo se finalizarían en este año de acuerdo a las fechas previstas. Endesa y Unión Fenosa han solicitado la adjudicación del gasoducto Guitiriz-Lugo.

Proyectos sin fecha de operación comercial: No se especifica en el documento de Planificación la fecha de puesta en marcha de los gasoductos que se señalan a continuación. En cualquier caso, dado que las fechas de algunos de ellos sí habían sido determinadas en documentos anteriores, y los promotores han iniciado los trabajos en algunos casos, se incluye también a la Figura 3.4 la fecha que los promotores prevén para la finalización de algunos de estos gasoductos.

No hay fecha prevista para la construcción para el gasoducto Figueras-Frontera francesa condicionado al desarrollo de las infraestructuras en Francia.

Tampoco recoge la Planificación la fecha de puesta en operación del Ramal Mariña Lucense. Gas Natural no aporta datos sobre su puesta en marcha, y sí Naturgas. La Planificación no indica la fecha de puesta en marcha para el gasoducto Onda-Teruel promovido por Enagás, ni para el gasoducto a Barbanza promovido por Gas Natural, ni para el ramal a Villanueva de la Serena promovido por Gas Extremadura de Transporte.

No está definida en el documento de Planificación la fecha de operación comercial de los gasoductos de conexión de Castor y Reus, condicionados al propio desarrollo de los almacenamientos subterráneos. El promotor aporta fechas estimadas de puesta en marcha para el gasoducto de conexión al AASS de Castor aunque no para la conexión al AASS de Reus. La duplicación del Treto-Llanera por sus dos

promotores solicitantes, Naturgas y Enagas, está prevista para finales de 2009 y 2010 respectivamente. El promotor del gasoducto Mérida-Don Benito prevé su conclusión para diciembre de 2011, y Endesa prevé los gasoductos Onda-Teruel y Son Reus-Inca-Alcudia para finales de 2010.

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2007				
Puerto de Santa María-Puerto Real-San Fernando-Acceso a Cádiz-Chiclana de la Frontera	Endesa	2007	30/04/2009	Solicitada adjudicación
Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo	Endesa	2007	15/02/2011	Solicitada adjudicación
Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo	Naturgas	2007	01/01/2010	Solicitada adjudicación
Mojados-Cuellar	Unión Fenosa	2007	---	Solicitada adjudicación
Villafranca de los Barros-Jerez de los Caballeros	Gas Extremadura Transportista	2007	---	Solicitada adjudicación
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008				
Gallur- Ejea de los Caballeros	Endesa	2008	01/04/2009	Retraso (91 días)
Cabañas-Abegondo (Mugaros-Abegondo)	Reganosa	2008	29/12/2008	---
Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste. Fase III	Enagas	2008	30/06/2008	Finalizado
Otero de Herreros-Ávila	Endesa	2008	01/10/2009	Retraso (274 días)
Segovia-Otero de Herreros	Endesa	2008	01/10/2009	Retraso (274 días)
Arévalo- Medina del Campo	Endesa	2008	30/07/2008	Finalizado
Barcelona - Martorell - Arbós (Gasoducto Barcelona-L'Arboç)	Enagas	2008	30/11/2008	Finalizado
Zaragoza - Calatayud	Endesa	2008	01/05/2009	Retraso (121 días)
Alcázar de San Juan-Montesa	Enagas	2008	20/06/2008	Finalizado

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Segovia Norte	Endesa	2008	30/06/2010	Retraso (546 días)
Linares- Úbeda - Villacarrillo	Endesa	2008	15/12/2009	Retraso (349 días)
Tramos insulares en Ibiza (San Juan de Dios- Ca's Tresorer)	Endesa	2008	30/06/2009	Retraso (182 días)
Tramos insulares en Ibiza (Cala gracio-Ibiza)	Endesa	2008	30/09/2009	Retraso (272 días)
Tramos insulares en Mallorca (Ca's Tresorer-Son Reus)	Endesa	2008	30/06/2009	Retraso (182 días)
Espera-Olas Cabezas-Lebrija	Endesa	2008	01/07/2010	Solicitada adjudicación
Campo de Gibraltar Fase II.	Enagas	2008	30/06/2008	Finalizado
Vergara-Irún (Duplicación). Tramo Vergara-Zaldivia	Naturgas	2008	31/10/2008	Finalizado
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009				
Vergara-Irún (Duplicación). Tramo Zaldivia-Villabona	Naturgas	2009	15/12/2008	Finalizado
Huerca-Overa-Baza-Guadix	Endesa	2009	31/12/2009	Solicitada adjudicación
Corvera- Tamón	Naturgas	2009	01/11/2009	---
Campo de Gibraltar. Fase III	Enagas	2009	30/06/2009	---
Ramal a Castellón	Enagas	2009	31/03/2009	---
Lemona-Haro	Enagas	2009	30/04/2009	---
Marismas - Almonte	Enagas	2009	31/12/2009	Categoría B
Gasoducto de Baleares (tramo Montesa - Denia)	Enagas	2009	31/01/2009	---
Desdoblamiento Cártama - Mijas	Enagas	2009	31/01/2010	Retraso (31 días)
Gasoducto de Baleares (tramo Submarino Denia - Ibiza - Mallorca)	Enagas	2009	30/06/2009	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Lorca - Chinchilla	Enagas	2009	30/08/2009	---
Almería-Lorca	Enagas	2009	30/08/2009	---
Frontera Francesa - Viella	Enagas	2009	---	Condicionado al desarrollo de las infraestructuras en Francia.
Castropodame - Villafranca del Bierzo	Enagas	2009	31/12/2010	Retraso 365 días
Castropodame - Villafranca del Bierzo	Unión Fenosa	2009	---	Solicitada adjudicación
Fecha de inicio de operación comercial durante 2010				
Duplicación Castelnou - Tivissa	Enagas	2010	30/06/2010	---
Baeza-Mancha Real	Endesa	2010	01/06/2010	Solicitada adjudicación
Cártama-Nerja	Endesa	2010	01/06/2010	Solicitada adjudicación
Belmonte de Tajo-Arganda del Rey	Unión Fenosa	2010	---	Pendiente Adjudicación
Belmonte de Tajo-Arganda del Rey	Naturgas	2010	01/01/2010	Pendiente Adjudicación
Villanueva del Arzobispo-Puente Génave	Naturgas	2010	01/01/2010	Solicitada adjudicación
Villanueva del Arzobispo-Puente Génave	Endesa	2010	15/10/2011	Solicitada adjudicación
Villanueva del Arzobispo-Puente Génave	Unión Fenosa	2010	---	Solicitada adjudicación
Almería-Adra	Endesa	2010	31/12/2010	Solicitada adjudicación
Planta de Bilbao - Treto	Naturgas	2010	01/02/2011	Retraso (32 días)
Vergara-Irún (Duplicación). Tramo Villabona-Irún	Naturgas	2010	15/12/2009	---
Duplicación Paterna - Tivissa	Enagas	2010	30/06/2010	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2011				
Algete-Yela	Enagas	2011	30/06/2011	---
Zarza del Tajo - Yela	Enagas	2011	30/06/2011	---
Gasoducto a Besós	Enagas	2011	31/12/2011	---
Bermeo - Lemona	Enagas	2011	31/12/2011	Categoría B Condicionado al desarrollo o ampliación de los almacenamientos que conecta
Musel - Llanera	Enagas	2011	31/12/2011	---
Martorell - Figueras	Enagas	2011	30/06/2011	---
Planta GNL Tenerife-Granadilla	Transportista de Gas Canarias	2011	09/08/2012	Retraso (222 días)
Ca's Tresorer-Felanitx-Mallorca	Endesa	2011	31/12/2011	Solicitada adjudicación
Ca's Tresorer-Felanitx-Mallorca	Gas Natural	2011	---	Solicitada adjudicación
Gasoducto al AASS de El Ruedo	Unión Fenosa	2011	1/12/2011	Solicitada adjudicación
Gasoducto al AASS Las Barreras	Unión Fenosa	2011	1/12/2011	Solicitada adjudicación
Fecha de inicio de operación comercial durante 2012				
Duplicación Villapresente - Burgos	Enagas	2012	31/01/2012	---
Planta GNL Gran Canaria – San Bartolomé de la Tirajana	Transportista de Gas Canarias	2012	01/12/2013	Retraso (335días)
Gasoducto Sur de Tenerife	Transportista de Gas Canarias	2012	09/08/2012	---
Gasoducto Sur de Tenerife	Endesa	2012	31/12/2012	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo gasoducto Tivissa - Arbós	Enagás	2012	31/12/2012	---
Yela - Villar Arnedo	Enagas	2012	30/06/2012	---
Gasoducto Norte Tenerife	Transportista de Gas Canarias	2012	01/10/2012	---
Gasoducto Norte Tenerife	Endesa	2012	31/12/2010	---
Villar de Arnedo-Castelnou	Naturgas	2012	01/01/2012	Pendiente de recibir adjudicación directa
Villar de Arnedo-Castelnou	Endesa	2012	31/12/2010	Solicitada adjudicación
Guitiriz-Lugo	Endesa	2012	31/12/2010	Solicitada adjudicación
Guitiriz-Lugo	Unión Fenosa	2012	---	Solicitada adjudicación
Proyectos sin Fecha de inicio de operación comercial				
Conexión al AASS de Castor	Enagas	n.d.	31/12/2011	Categoría B Condicionado al desarrollo del almacenamiento al que conecta
Duplicación Treto - Llanera	Naturgas	n.d.	01/12/2009	---
Duplicación Treto - Llanera	Enagas	n.d.	31/12/2010	---
Ramal Mariña Lucense	Naturgas	n.d.	01/12/2008	---
Ramal Mariña Lucense	Gas Natural	n.d.	---	Fecha no remitida por el Promotor
Senmenat-Andorra	Endesa	n.d.	31/12/2010	Solicitada Adjudicación
Mérida - Don Benito - Miajadas	Gas Extremadura Transporte, S.L.	n.d.	15/01/2011	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Chinchilla-Zaragoza	Unión Fenosa	n.d.	---	Categoría B Solicitada Adjudicación. Condicionado a entradas Medagz por Almería
Ramal Villanueva de la Serena	Gas Extremadura Transporte, S.L.	n.d.	---	Fecha no remitida por el Promotor
Conexión al AASS de Reus	Enagas	n.d.	---	Categoría B Condicionado al desarrollo del almacenamiento al que conecta
Onda -Teruel	Enagas	n.d.	---	Categoría B
Onda-Teruel	Endesa	n.d.	31/12/2010	Categoría B Solicitada Adjudicación
Son Reus- Inca- Alcudia	Endesa	n.d.	31/12/2010	Solicitada Adjudicación
Gasoducto a Barbanza	Gas Natural	n.d.	---	Fecha no remitida por el promotor
Figueras - Frontera Francesa	Enagas	n.d.	---	Categoría B Condicionado al desarrollo de las infraestructuras en Francia.
Ramal de conexión entre gasoducto Paterna-Tivissa y su duplicación Paterna-Tivissa	Enagas	n.d.	---	Proyecto asociado a duplicación del Paterna-Tivissa

Figura 3.3 Comparación de las fechas de puesta en servicio de los nuevos gasoductos según la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 y la nueva previsión actualizada de los promotores en Octubre 2008.

En la figura 3.4, se clasifican los ramales de gasoductos de la red de transporte que alimentarían a centrales térmicas, de ciclo combinado o termosolares, de acuerdo con la fecha prevista por el promotor adjudicado o el solicitante para su entrada en operación comercial. Se muestran los ramales que o bien ya se encontraban incluidos en el documento de revisión 2005-2011 o bien han sido propuestos por sus promotores para ser incluidos en esta nueva Planificación 2008-2016 y sobre los cuales se han aportado fechas estimadas de entrada en operación comercial. Otros ramales hacia centrales que

no tienen promotor adjudicado y para los que ningún solicitante ha informado de fecha prevista, aunque sí hayan sido solicitados, se muestran en el apartado 3.4.

Cabe destacar que los gasoductos de conexión a centrales de ciclo combinado adquieren de manera automática la consideración de categoría "A" una vez que existe un compromiso firme para el desarrollo de la central a la que darán suministro por parte del promotor de la misma. Así pues, tanto para los ramales recogidos en este documento como para aquellos otros nuevos que puedan surgir en un futuro, su aprobación quedará condicionada a la efectiva construcción de los ciclos a los que darán suministro. No se calculan por tanto los retrasos en esta tabla, ya que se condiciona la fecha prevista de operación comercial a la propia de la central a la que abastece el gasoducto.

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha estimada de inicio de operación comercial durante 2008				
Gasoductos de conexión con la central de Soto de Ribera	Naturgas	Asociado CTCC	06/03/2008	Puesto en servicio
Fecha estimada de inicio de operación comercial durante 2009				
Ramal a Aceca	Enagas	Asociado a CCGT	31/03/2009	Solicitado
Fecha estimada de inicio de operación comercial durante 2010				
Ramal a la CTCC de Alange	Iberdrola	Asociado a CTCC	31/12/2010	
Ramal a la CTCC de Port de Barcelona	Gas Natural	Asociado a CTCC	31/12/2010	Solicitado
Ramal a Centrales Solares los Llanos y Monegros	Endesa	Asociado CTCC	31/12/2010	Solicitado
Ramal a Central Solar Perdiguera	Endesa	Asociado CTCC	31/12/2010	Solicitado
Ramal a Central Solar Planas De Castelnou e Iberdrola	Endesa	Asociado CTCC	01/01/2010	Solicitado
Ramal a Central Solar Las Hoyas	Endesa	Asociado CTCC	01/01/2010	Solicitado
Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)	Endesa	Asociado CTCC	01/01/2010	Solicitado

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ramal a Centrales Termoeléctricas en Montamarta y Cubillos	Endesa	Asociado CTCC	01/01/2010	Solicitado
Ramal a la CTCC Morata de Tajuña B	Transportista Sureuropea del Gas, S.L.	Asociado CTCC	15/07/2010	Posible retraso respecto a la CTCC
Fecha estimada de inicio de operación comercial durante 2011				
Ramal a la CTCC de Alange	Naturgas	Asociado a CTCC	01/12/2011	
Ramal a la CTCC de Ribaroja B	Gas Natural	Asociado CTCC	31/12/2011	Solicitado
Ramal a CTCC Puerto de Gijón	Naturgas	Asociado CTCC	01/02/2011	Pendiente Adjudicación
Ramal a la CTCC de Barajas de Melo	Naturgas	Asociado CTCC	01/02/2011	Pendiente Adjudicación
Fecha estimada de inicio de operación comercial durante 2012				
Gasoducto planta de GNL– San Bartolomé de Tirajana	Endesa	Asociado a CTCC	31/12/2012	Solicitado
Ramal a la CTCC de Miranda de Ebro B	Iberdrola	Asociado CTCC	31/03/2012	Solicitado
Ramal a la CTCC de Candelaria	Transportista de Gas Canarias	Asociado CTCC	01/10/2012	
Ramal a la CTCC de Villamanrique B	Iberdrola	Asociado CTCC	30/03/2012	Solicitado
Gasoducto desde Planta GNL Tenerife-CT de Granadilla	Transportista de Gas Canarias	Asociado CTCC	09/08/2012	
Gasoductos de conexión con la central de Lada	Iberdrola	Asociado CTCC	31/03/2012	Solicitado
Fecha estimada de inicio de operación comercial durante 2013				
Gasoducto desde Planta GNL Gran Canaria-Ramal a la CTCC de Tirajana	Transportista de Gas Canarias	Asociado a CTCC	01/12/2013	
Ramal a CTCC de Jinamar	Transportista de Gas Canarias	Asociado CTCC	01/10/2013	

Figura 3.4 Fechas de puesta en servicio de los nuevos ramales de conexión a las CCTT y CCGT incluidos en la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 sobre los que existen fechas estimadas de previsión actualizada de los promotores adjudicados o solicitantes en Octubre de 2008.

Para los siguientes gasoductos se ha observado que más de un promotor ha enviado información a esta Comisión lo cual indica que no ha sido otorgada todavía la autorización directa:

- Onda –Teruel (*Endesa, Enagas*)
- Duplicación Treto – Llanera (*Enagas, Naturgas*)
- Castropodame - Villafranca del Bierzo (*Enagas, Unión Fenosa*)
- Ramal Mariña Lucense (*Gas Natural, Naturgas*)
- Guitiriz-Lugo (*Endesa, Unión Fenosa*)
- Martorell-Figueras (*Naturgas, Enagas*)
- Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo (*Endesa, Naturgas*)
- Gasoducto Villanueva del Arzobispo-Puente Génave (*Endesa, Naturgas, Unión Fenosa*)
- Caías Tresorer-Felanitx-Mallorca (*Endesa, Gas Natural*)
- Belmonte de Tajo-Morata de Tajuña-Arganda del Rey (*Naturgas, Unión Fenosa*)

3.2.1.3 Conexiones internacionales

La figura 3.5 refleja el estado de avance de las conexiones internacionales.

Conexión de Larrau

El incremento de la capacidad de interconexión a través de Larrau está asociado a la construcción de la estación de compresión de Navarra (antes denominada Lumbier), prevista para marzo de 2009, con lo que existiría un retraso de tres meses respecto a la previsión de Planificación. No obstante, el incremento de capacidad a través de esta interconexión está condicionado también a la puesta en marcha de otras infraestructuras, como se detalla más adelante.

Conexión del Medgaz

El promotor del proyecto prevé su entrada en operación comercial a mediados de 2009, dentro del plazo contemplado en la Planificación.

Conexión por Irún

El aumento de la conexión por Irún está condicionado a la finalización de los distintos tramos de la duplicación Vergara-Irún promovidos por Naturgas, que se esperan finalizar a finales del año 2009.

Conexiones con Francia a través de Cataluña

No se disponen de datos por parte de los promotores acerca de la finalización de los gasoductos Figueras-Frontera Francesa, ya que el funcionamiento efectivo de esta interconexión está condicionado a los desarrollos necesarios en la red de transporte el país vecino. Además del gasoducto mencionado sería necesaria una nueva estación de compresión.

CONEXIÓN INTERNACIONAL	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009				
Aumento Conexión Internacional de Larrau	Enagas	2009	---	Asociado a la EC de Navarra
Conexión Internacional Argelia-España. Tramo español del gasoducto del Medgaz.	Medgaz	2009	01/07/2009	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009				
C.I. Irún. Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación).	Naturgas	2010	15/12/2009	---

CONEXIÓN INTERNACIONAL	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Sin fecha de operación definida				
Gasoducto Figueras - Frontera Francesa	Enagas	n.d.	---	Condicionada al avance de las infraestructuras en Francia

Figura 3.5: Estado de los proyectos relativos a conexiones internacionales

3.2.1.4 Estaciones de compresión

En el caso de las estaciones de compresión, como puede verse en la figura 3.6 que contiene los datos enviados por el promotor de éstas (Enagas), cabe hacer los siguientes comentarios:

Año 2008: La estación de compresión de Zaragoza fue finalizada en enero de 2008. La estación de compresión de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), fue finalizada en abril de 2008.

Año 2009: La estación de compresión de Denia (antes Oliva), en la cabecera del gasoducto de interconexión de la Península con Baleares, prevé un retraso de un mes. Está prevista la puesta en marcha del resto de estaciones, sin retraso sobre la última Planificación: la estación de compresión de Montesa en el mes de septiembre, la estación de compresión de Haro se prevé finalizar en junio, la estación de compresión de Navarra (antes Lumbier) está prevista para marzo.

Año 2010: La estación de compresión de Chinchilla, situada en el punto de conexión del Medgaz con el eje transversal, está prevista para finales del año.

Año 2012: La estación de compresión de Villar de Arnedo prevé entrar en servicio a principios de año, de acuerdo a la Planificación. No se aporta fecha prevista para la ampliación de la estación de compresión de Zaragoza.

La ampliación de la estación de compresión de Martorell se encuentra sin fecha en planificación y sin promotor conocido.

ESTACION DE COMPRESION	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008				
E. de compresión de Zaragoza	Enagas	2008	10/01/2008	Finalizada
E. de compresión de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)	Enagas	2008	30/04/2008	Finalizada
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009				
E. de compresión de Montesa	Enagas	2009	30/09/2009	---
E. de compresión de Denia (antes Oliva)	Enagas	2009	31/01/2010	Retraso (30 días)
Refuerzo E. de compresión de Haro	Enagas	2009	29/06/2009	---
E. de compresión de Navarra (antes Lumbier)	Enagas	2009	31/03/2009	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2010				
E. De compresión de Chinchilla (Medgaz)	Enagas	2010	31/12/2010	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2012				
Ampliación E. De compresión de Zaragoza	Enagas	2012	---	---

ESTACION DE COMPRESION	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
E. De compresión de Villar de Arnedo	Enagas	2012	31/01/2012	---
Ampliación de estación de compresión sin fecha en la Planificación				
E. de compresión de Martorell	---	n.d.	---	Pendiente de definir

Figura 3.6. Comparación de las fechas de puesta en servicio de las nuevas estaciones de compresión de la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 y la nueva previsión actualizada de los promotores en Octubre 2008.

3.2.1.5 Almacенamientos subterráneos

Según la información reflejada en la figura 3.7 acerca del estado de desarrollo de los almacenamientos subterráneos, cabe destacar lo siguiente:

Almacenamiento subterráneo de Marismas

No se recoge en la Planificación la fecha prevista para entrada en operación de la fase I de Marismas. El almacenamiento está previsto por el promotor para finales marzo de 2011.

Por otro lado, se observa también retraso en la fase II de Marismas, en este caso de dos años y tres meses, por lo que ésta no estaría disponible hasta marzo de 2013.

Almacenamiento subterráneo de Castor

Se observa un retraso de un año y cinco meses en el almacenamiento de Castor, previsto por el promotor para puesta en funcionamiento en mayo de 2012.

Almacenamiento subterráneo de Gaviota:

Se produce un cambio de promotor (antes la información la proporcionaba Enagás y ahora pasa a ser Repsol). La planificación no recoge la fecha de puesta en marcha para el almacenamiento de Gaviota, y el promotor estima su puesta en funcionamiento a principios de julio de 2015.

Almacenamiento subterráneo de Santa Bárbara (Yela)

De acuerdo a la fecha de la última Planificación el nuevo almacenamiento de Santa Bárbara estaría en marcha sin retrasos, según lo previsto por el promotor para puesta en funcionamiento a mediados de 2011.

Almacenamiento subterráneo de Poseidón

Su promotor no aporta una fecha de previsión de la puesta en marcha de esta infraestructura ni se recoge en la Planificación la fecha actualizada.

Almacenamiento subterráneo de Reus

El promotor no aporta una fecha prevista de su puesta en marcha señalando que los estudios de viabilidad como almacenamiento subterráneo de gas natural están en curso.

Almacenamiento subterráneo de las Barreras y El Ruedo

Si bien Unión Fenosa indica que la fecha de finalización de la construcción de ambos almacenamientos será a finales de 2011, no se indica la fecha de entrada en operación comercial, que está prevista en la Planificación para el año 2011. Tampoco se indica la fecha para la ampliación de ambos almacenamientos, que a su vez no está definida en la Planificación.

Por otro lado, pese a estar incluidos en la Planificación, no se ha fijado la fecha de entrada en operación comercial, ni se conoce el promotor, de los almacenamientos de las cavidades salinas de la zona de Cardona ni de Dorada.

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Marismas (Fase I)	Gas Natural	n.d.	31/03/2011	---
Marismas (Fase II)	Gas Natural	2010	31/03/2013	Retraso (821)
Castor	Escal UGS	2010	01/05/2012	Retraso (487 días)
Gaviota	Repsol	n.d.	01/07/2015	Retraso (2739 días)
Poseidón	Repsol	n.d.	---	Fecha no remitida por el Promotor.
Las Barreras	Unión Fenosa	2011	---	Fecha no remitida por el Promotor
El Ruedo	Unión Fenosa	2011	---	Fecha no remitida por el Promotor
Nuevo almac. de Santa Bárbara, Yela	Enagas	2012	30/06/2011	---
Reus	Enagas	n.d.	---	Categoría B Pendiente de inicio de trabajos de estudio
Ampliación almacenamiento de Las Barreras	Unión Fenosa	n.d.	---	Categoría B Fecha no remitida por el Promotor
Ampliación almacenamiento de El Ruedo	Unión Fenosa	n.d.	---	Categoría B Fecha no remitida por el Promotor
Cavidades Salinas Zona de Cardona	---	n.d.	---	Categoría B Sin promotor definido
Almacenamiento de la Dorada	---	n.d.	---	Categoría B Sin promotor definido

Figura 3.7: Comparación de las fechas de puesta en servicio de los nuevos almacenamientos subterráneos según la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 y la nueva previsión actualizada de los promotores en Octubre 2008.

3.2.2 Consideraciones sobre las infraestructuras gasistas

3.2.2.1 Consideraciones sobre regasificación

Planta de Barcelona

La emisión de la planta de regasificación de Barcelona presenta limitaciones en su capacidad de emisión a 50,7 bar, que alimenta a la red de Barcelona a esa presión y a los ciclos combinados de Besós. La actuación de incremento de presión en el gasoducto a Besós, conocido como “Sea Line”, contribuirá a mejorar esta situación. Se espera que la restricción desaparezca con la construcción del nuevo gasoducto a Besós, previsto por el promotor para finales de 2011.

Cuando se concluya la construcción del séptimo y del octavo tanque la planta de Barcelona tendrá una capacidad de almacenamiento de 680.000 m³ en 2011, teniendo en cuenta que a su vez se desmantelarán en la Planta tanques de almacenamiento anteriores. El aumento de las capacidades de almacenamiento de las distintas plantas proporcionará más autonomía y flexibilidad en la operación al sistema.

Plantas de Sagunto y Cartagena

Las ampliaciones de la capacidad de emisión de las plantas de regasificación de Sagunto (finalizada la primera en noviembre de 2008 y prevista la segunda en diciembre de 2009) y Cartagena (finalizada por el promotor en junio de 2008) pueden tener parcialmente condicionada su operativa por el desarrollo de la duplicación del gasoducto Paterna – Tivissa (retrasado hasta 2010), junto con la entrada en operación del gasoducto del Medgaz. Por el contrario, las infraestructuras del Eje Transversal, ya en marcha, permitirán adecuar la capacidad de transporte con la de producción de las plantas, aliviando la congestión existente en el eje del Levante. La estación de compresión de Montesa (prevista por su promotor para el mes de septiembre de 2009) es la que presenta mayor retraso de las dos estaciones de compresión del gasoducto transversal, Alcázar de San Juan-Montesa

Planta de Bilbao

Con la infraestructura de transporte actual, la producción de la planta de Bilbao, simultáneamente con la extracción del almacenamiento de Gaviota, está limitada por la demanda del País Vasco y el transporte por la estación de compresión de Haro hacia el Valle del Ebro y zona Centro.

Las actuaciones más relevantes para la solución de la posible limitación de transporte son el gasoducto Lecona-Haro y la ampliación de la estación de compresión de Haro, que según las previsiones del promotor no entrarán en operación hasta mediados del año 2009. La capacidad de emisión de la planta de regasificación de Bilbao tendrá las limitaciones actuales hasta dicho año, si bien esto no interfiere en la ampliación de la capacidad de emisión de la planta que según la información facilitada por el promotor está planificada para 2012.

Planta de Mugarodos

La planta de regasificación de Mugarodos presenta limitaciones en su capacidad de emisión motivadas por las limitaciones de transporte del área geográfica en la que se circunscribe. Esta consideración puede hacerse extensible a la conexión internacional de Tuy.

En la actualidad, no hay previstas, en el horizonte temporal 2008-2012, nuevas infraestructuras que permitan la evacuación de la totalidad, o una parte significativa, del gas emitido. No obstante, a más largo plazo, la Planificación 2008-2016 prevé incrementos de la capacidad de interconexión de esta zona.

Las limitaciones en la emisión de ambas infraestructuras se reducirán en la medida en que aumente la demanda en la zona, a lo que contribuye la finalización del gasoducto Cabañas, Betanzos, Abegondo a finales de 2008.

Plantas de Canarias

Según las previsiones del promotor Transportista de Gas Canarias la entrada en operación de la Regasificadora de Gran Canaria y la Regasificadora de Tenerife se producirá en diciembre de 2012 y en agosto de 2012 respectivamente. Dichas plantas permitirán suministrar a los ciclos combinados en operación para generar energía eléctrica, así como abastecerán las demandas doméstica e industrial previstas para dicha zona.

Almacenamiento de GNL

Respecto al anterior informe se observa que aparecen algunos retrasos en la construcción de tanques de GNL, si bien también se registra algún adelanto. En cualquier caso, es necesario que se cumplan las fechas planificadas, para obtener una mayor flexibilidad para los agentes que operan en el sistema y una mayor seguridad de suministro.

Incremento de la capacidad de atraque

Los buques de última generación (de los llamados “Q-Flex” y “Q-max”) alcanzan capacidades de carga de 260.000 m³ de GNL. Dichos buques suponen un gran aumento en cuanto a la capacidad de transporte de gas natural por barco.

Está prevista la adaptación de los atraques de las plantas de regasificación de Barcelona, Cartagena y Sagunto (en Bilbao ya es posible) para que estos nuevos buques puedan descargar, si bien se detectan retrasos preocupantes en el avance de estas adaptaciones, que pueden limitar, por el momento, la generalización de su uso. Según se vaya disponiendo de una flota relevante de buques de dichas características y se finalicen las adaptaciones para puedan operar en las plantas se posibilitará el acceso de cargamentos de mayor tamaño al sistema gasista, lo que proporcionará mayor flexibilidad y contribuirá a la diversificación y seguridad de suministro.

3.2.2.2 Consideraciones sobre estaciones de compresión

La estación de compresión de Denia (antes Oliva), en la cabecera del gasoducto de interconexión de la Península con Baleares, prevé estar finalizada a comienzos de 2010. La entrada en operación de la estación de compresión se produce un año después de la entrada en operación del gasoducto a Baleares, por lo que restringirá el caudal vehiculado.

La estación de compresión de Montesa, en Valencia, en el extremo oriental del gasoducto del Eje Transversal, vehiculará gas desde o hacia el Eje de Levante. La construcción de esta estación de compresión debería haber ido acompañada con el gasoducto transversal. De acuerdo con las fechas previstas por su promotor, entrará en funcionamiento un año y tres meses después de la puesta en marcha de aquél, por lo que la versatilidad de vehiculación de dicho gasoducto podría estar limitada hasta que la estación de compresión esté disponible.

La estación de compresión de Chinchilla, necesaria para mejorar el trasiego del gas desde el gasoducto Medgaz hacia el Eje Transversal, no entrará en operación hasta el año 2010, según su promotor.

La estación de compresión de Villar de Arnedo (prevista para enero de 2012), junto con la de Zaragoza (ya finalizada) y la de Navarra (prevista para marzo de 2009), permitirá mejorar la capacidad de transporte hacia y desde el Eje del Ebro, junto con los refuerzos previstos en los gasoductos. Además, contribuirán a posibilitar la inversión del sentido de flujo en la conexión internacional con Francia en Larrau, permitiendo vehicular gas al mercado francés. El retraso en la construcción de la estación de compresión de Villar de Arnedo implicaría posibles limitaciones de capacidad de flujo en sentido España-Francia.

3.2.2.3 Consideraciones sobre almacenamientos subterráneos

Según se observa en el apartado 3.2.5, casi todos los proyectos de incremento de la capacidad de almacenamiento subterráneo acumulan retrasos notables o no tienen fecha de operación prevista. Según los promotores, el sistema no contará con capacidad

adicional de almacenamiento al menos hasta iniciado el año 2011. Dada la importancia de estas infraestructuras como reservas de gas natural, en un sistema como el español que importa prácticamente toda la demanda, unido a las necesidades de flexibilidad operativa de los usuarios, los considerables retrasos detectados resultan preocupantes de cara a garantizar, no sólo la seguridad, sino la competencia en el mercado.

3.2.2.4 Consideraciones sobre gasoductos y grandes ejes de suministro

a. Eje Sureste (conexión Medgaz – Eje Transversal)

Consta de las siguientes infraestructuras:



	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Gasoducto Lorca-Almería	2009	30/08/2009	---
Gasoducto Lorca-Chinchilla	2009	30/08/2009	---
E. de compresión de Chinchilla	2010	31/12/2010	---
Conexión Internacional Argelia-España. Tramo español del gasoducto del Medgaz.	2009	01/07/2009	---

Este eje, que consta de los gasoductos Lorca-Chinchilla, Almería-Lorca y del tramo español del gasoducto Medgaz, conectará la conexión internacional Medgaz con el resto del sistema gasista español. Por lo tanto, la disponibilidad del eje afecta directamente a la entrada en funcionamiento del Medgaz. Según se observa, la fecha prevista de puesta en marcha de los tramos Lorca-Chinchilla y Lorca-Almería (30 de agosto de 2009), presenta dos meses de retraso respecto al gasoducto del Medgaz (que entraría en funcionamiento el 1 de julio de 2009). No obstante, la infraestructura más retrasada del conjunto es la estación de compresión de Chinchilla, (31 de diciembre de 2010), que presenta año y medio de retraso respecto del gasoducto Medgaz.

b. Eje Transversal

Consta de las siguientes infraestructuras:



	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Gasoducto Alcázar de San Juan-Chinchilla-Montesa	2008	30/04/2008	Finalizada
E. de compresión de Alcázar de San Juan	2008	30/04/2008	Finalizada
E. de compresión de Montesa	2009	30/09/2009	---

El Gasoducto transversal Alcázar de San Juan – Montesa, así como la estación de compresión de Alcazar de San Juan han sido finalizadas en abril de 2008.

La estación de compresión situada entre estos y el eje del Levante, Montesa, no estará lista hasta Septiembre de 2009, lo cual podría limitar la flexibilidad en el uso del eje del Levante.

c. Conexión de Baleares

Consta de las siguientes infraestructuras principales:




	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Gasoducto de Baleares (tramo Montesa - Denia)	2009	31/01/2009	---
Gasoducto de Baleares (tramo Submarino Denia - Ibiza - Mallorca)	2009	30/06/2009	---
Estación de compresión de Denia	2009	31/01/2010	Retraso (31días)

El gasoducto que unirá la Península con Baleares desde Denia está previsto para junio de 2009, de acuerdo a a las fechas de Planificación. Por su parte, la estación de compresión de Denia presenta cierta demora, con respecto a este gasoducto submarino.

d. Refuerzo del Eje Central

Consta de las siguientes infraestructuras:



	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Gasoducto Zarza de Tajo-Yela	2011	30/06/2011	---
Gasoducto Algete-Yela	2011	30/06/2011	---
Nuevo almac. de Santa Bárbara (Yela)	2012	30/06/2011	---
Gasoducto Yela-Villar de Arnedo	2012	30/06/2012	---
E. de compresión de Villar de Arnedo	2012	31/01/2012	---

Todas las infraestructuras de refuerzo de este eje están previstas de acuerdo a las fechas de la última Planificación. Por un lado, los gasoductos de conexión del almacenamiento de Yela con Algete y Zarza de Tajo estarían disponibles a partir de mediados de 2011. Asimismo, el almacenamiento de Yela entraría en funcionamiento también a mediados de 2011. Los gasoductos existentes en esa fecha permitirían la conexión del AASS con la zona centro.

Por otro lado, el gasoducto Yela – Villar de Arnedo, que junto con el gasoducto Zarza de Tajo – Yela uniría el Eje Central con el Eje del Ebro, no está previsto hasta julio de 2012, por lo que hasta esa fecha no se tendrá disponibilidad de incremento de capacidad de interconexión entre España y Francia en sentido salida a través de esta infraestructura.

e. Refuerzo del Eje del Levante y del nudo Tivissa

Consta de las siguientes infraestructuras:



	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Duplicación gasoducto Barcelona-Arbós	2008	30/11/2008	---
Duplicación gasoducto Paterna-Tivissa	2010	30/06/2010	---
Duplicación Tivissa - Castelnou	2010	30/06/2010	---
Nuevo gasoducto Tivissa-Arbós	2012	31/12/2012	---

La duplicación de los gasoductos Tivissa – Castelnou y Paterna – Tivissa contribuirán a mejorar la seguridad de suministro en el área del Eje del Ebro e incrementar la capacidad de evacuación desde el Eje del Levante. Estarán disponibles a mediados de 2010, por lo que hasta dicha fecha se podría dar lugar a limitaciones en el propio Eje, además de ocasionarse retrasos en la disponibilidad de reversibilidad en la conexión internacional de Larrau, por las limitaciones en el Eje del Ebro. Se reitera lo señalado en las consideraciones de regasificación, en cuanto a que los retrasos en la duplicación del gasoducto Paterna - Tivissa junto con la entrada en servicio del Medgaz pueden limitar la capacidad de emisión de las plantas de regasificación de Cartagena y Sagunto.

Por otro lado, la duplicación del gasoducto que conecta la planta de Barcelona con la estación de compresión de Arbós, está disponible desde finales de 2008 según la información facilitada por el promotor. La posterior triplicación del Arbós - Tivissa no entraría en funcionamiento hasta finales de 2012, lo que limitaría la capacidad de evacuación de la planta de Barcelona hacia el Eje del Ebro y la alimentación alternativa a Cataluña.

Asimismo, para garantizar la cobertura de la demanda en el área de Cataluña ante fallo de la planta de Barcelona (situación de vulnerabilidad N-1) es necesario transportar hasta Tivissa un caudal equivalente a la totalidad de la demanda del

área de Cataluña. Las infraestructuras principales para cumplir con este objetivo son la estación de compresión de Zaragoza (puesta en marcha en enero de 2008), la duplicación de los gasoductos Tivissa-Castelnou en 26" y Tivissa-Paterna en 40", para mediados de 2010, y el Tivissa – Arbós, retrasado hasta 2012. En consecuencia, también se ve retrasado el cumplimiento del criterio de vulnerabilidad "N-1" hasta 2012.

f. Refuerzo de la Zona del País Vasco y del nudo Haro

Consta de las siguientes infraestructuras:



	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Gasoducto Lemona – Haro	2009	30/04/2009	---
E. de compresión de Haro	2009	29/06/2009	---
Gasoducto Bermeo – Lemona	2011	31/12/2011	---
Almacenamiento de Gaviota	n.d.	01/07/2015	---
Duplicación del gasoducto Vergara – Irún	2010	15/12/2009	---

Según las previsiones del promotor del gasoducto Lemona-Haro y de la ampliación de la estación de compresión de Haro, ambas infraestructuras entrarán en operación a mediados del año 2009. Por otro lado, la duplicación del gasoducto Bermeo-Lemona, de conexión con el almacenamiento subterráneo de Gaviota no entrará en operación hasta finales del año 2011. Es por ello que la capacidad de evacuación de gas, desde la zona del País Vasco al resto del sistema, en particular al Eje del Ebro, tendrá las limitaciones actuales (restricciones a la emisión simultánea del almacenamiento subterráneo de Gaviota y de la planta de regasificación de Bilbao) hasta la fecha de puesta en marcha de las infraestructuras mencionadas.

La disponibilidad de otras actuaciones, como el gasoducto Planta de Bilbao – Treto, o la duplicación del gasoducto Vergara – Irún, cuyo tramo Villabona - Irún se concluirá en diciembre de 2010, contribuiría a reducir las mencionadas limitaciones.

El incremento de la capacidad de almacenamiento de Gaviota, si bien no cuenta con fecha prevista en la Planificación, está estimado por el promotor para julio de 2015.

g. Refuerzo del Eje Norte

Consta de las siguientes infraestructuras:



	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Gasoducto Planta de Bilbao - Treto	2010	01/02/2011	Retraso (31 días)
Duplicación Treto-Llanera	n.d.	31/12/2010	---
Gasoducto Musel-Llanera	2011	31/12/2011	---
Planta de El Musel	2011	30/12/2011	---
Duplicación Villapresente-Burgos	2012	31/01/2012	---

La duplicación del gasoducto Treto-Llanera (previsto para finales de 2010), y la conexión entre la planta de Bilbao y Treto, que está prevista también para inicios de 2011, posibilitarán en esa fecha la conexión de dicha planta con el Eje Norte. Posteriormente, la entrada en funcionamiento de la propia planta de Musel y su conexión con este Eje a través del gasoducto Musel-Llanera (previstos, para finales de 2011), reforzarán la seguridad del suministro en la cornisa cantábrica en una situación de vulnerabilidad (n-1) por fallo de una de las plantas situadas en la misma (Bilbao, Gijón y Mugardos). La duplicación del gasoducto Villapresente-Burgos, previsto para principios de 2012, facilitará el incremento de la capacidad de interconexión entre los ejes Norte y Centro.

h. Otras consideraciones

- La mayor parte de los gasoductos relacionados con la planta de Mugaros destinados a atender demandas locales, fueron puestos en marcha, de forma casi simultánea a la planta. Uno de los proyectos asociados, el gasoducto Cabañas – Abegondo, tiene prevista su entrada en operación comercial en diciembre de 2008, contribuyendo al inicio de ciertos consumos ubicados en la zona.
- La fecha prevista de puesta en marcha del gasoducto de conexión al almacenamiento subterráneo de Castor presenta un adelanto de cuatro meses respecto de la construcción del almacenamiento, que está previsto para mayo de 2012. Se corrige así la situación detectada en el informe anterior, por la que el gasoducto de conexión al almacenamiento era posterior al propio almacenamiento.
- La entrada en operación del nuevo gasoducto a Besós se espera a finales de 2011. Es por ello, que las restricciones de regasificación de la planta de Barcelona no se eliminarán hasta dicha fecha.
- El gasoducto de conexión al almacenamiento subterráneo de Reus se vincula a la viabilidad y consecución de la concesión de explotación como almacenamiento. Esto puede indicar, a priori, posibles retrasos en ambas infraestructuras.

3.2.2.5 Consideraciones sobre conexiones internacionales

Conexión internacional de Larrau

A continuación se muestra una tabla en la que se refleja el estado actual y los proyectos de infraestructuras que afectan al incremento de la capacidad de interconexión entre Francia y España a través de la interconexión de Larrau. Esta información ha sido facilitada por los transportistas franceses y españoles en el ámbito de la Iniciativa Regional del Sur del ERGEG, y ha sido contrastada con la facilitada para la realización de este informe de seguimiento.

Etapas	Fecha prevista	GWh/d	Francia -> España			España -> Francia		
			Salida Francia	Entrada España	Valor común	Salida España	Entrada Francia	Valor común
		<i>Estado actual (Gasoducto Falces-Irurzún en operación)</i>	87 (59 bar en Villar de Arnedo)	Max : 103 Min : 60 (I) ; 40 (V)	Max: 87 Min: 60 (I); 40 (V)	0	0	0
1	4T 2008	EC Zaragoza (en operación) Gasod. Barcelona – Arbós (duplicación)	87 (59 bar en Villar de Arnedo)	Max : 103 Min : 50 (I) ; 40 (V)	Max: 87 Min: 50 (I); 40 (V)	0	0	0
2	2T 2009	EC Navarra	100 (45 bar en Navarra)	Max : 165 Min : 50 (I) ; 40 (V)	Max: 100 Min: 50 (I) ; 40 (V)	0	0	0
3	2T 2009	Refuerzo EC Haro Gasod. Lemona - Haro (duplicación)	100 (45 bar en Navarra)	Max : 165 Min : 30 (I) ; 20 (V)	Max: 100 Min: 30 (I); 20 (V)	0	0	0
4	3T 2010	Gasod. Tivissa – Paterna (duplicación) Gasod. Tivissa-Castelnou (duplicación) Reversibilidad del flujo en sistema francés	100 (45 bar en Navarra)	Max : 165 Min : 0 (I) ; 0 (V)	Max : 100 Min : 0 (I); 0 (V)	I: 30 V: 50	I: 110 V: 100 (51 bar en Mont)	I: 30 V: 50
5	3T 2012	Gasod. Zarza de Tajo – Villar de Arnedo EC Villar de Arnedo	100 (45 bar en Navarra)	Max : 165 Min : 0 (I) ; 0 (V)	Max : 100 Min : 0 (I) ; 0 (V)	165	I: 110 V: 100 (51 bar en Mont)	I: 110 V: 100
6	4T 2012	Gasod. Lussagnet-Lacq (*) EC Mont (*)	165 (45 bar en Navarra)	Max : 165 Min : 0 (I) ; 0 (V)	Max : 165 Min : 0 (I) ; 0 (V)	165	165 (51 bar en Mont)	165

Figura 3.8: estado actual y los proyectos de infraestructuras que afectan al incremento de la capacidad de interconexión entre Francia y España a través de la interconexión de Larrau. (*) Proyectos aún no decididos por el transportista francés. Fuente: Iniciativa Regional del Sur. Desarrollo de interconexiones hasta 2013-2015.

Estado actual. Gasoducto Falces – Irurzún

Esta infraestructura fue puesta en marcha con fecha 19 de febrero de 2007. Es decir, en el sentido Francia – España por Larrau existe una capacidad máxima de exportación del lado español de 103 GWh/día (y en el lado francés de 87 GWh/día), con lo que la capacidad global es de 87 GWh/día y los requerimientos mínimos de suministro a través de esta interconexión, para mantener la presión en la zona del Eje del Ebro, son de 60 GWh/día en invierno y 40 GWh/día en verano.

Etapa 1. Duplicación del Barcelona – Arbós y EC Zaragoza

La incorporación de ambas infraestructuras al sistema ha permitido disminuir los requerimientos mínimos de suministro a través de la interconexión de Larrau para mantener la presión en la zona del Eje del Ebro, reduciéndolos hasta 50 GWh/día durante este invierno. En el sentido Francia – España sigue existiendo una capacidad máxima de exportación del lado español de 103 GWh/día (y en el lado francés de 87 GWh/día), con lo que la capacidad global será de 87 GWh/día.

Etapa 2. EC Navarra

La evolución de las fechas previstas de las infraestructuras correspondientes a esta etapa son las siguientes:

	OPERACIÓN PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	EVOLUCIÓN DE LA FECHA DE OPERACIÓN PREVISTA POR EL PROMOTOR EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO			
		Info. 1S2007	Info. 2S2007	Info. 1S2008	Info. 2S2008
EC. Navarra	2009	30/03/2009	31/03/2009	31/03/2009	31/03/2009

Como se aprecia en dicha tabla, la fecha de operación prevista por el promotor en el anterior informe de seguimiento no ha cambiado respecto a la prevista en el actual para la Estación de Compresión de Navarra.

La puesta en marcha de la estación de compresión de Navarra contribuirá a incrementar la capacidad de entrada al sistema gasista español a través de la interconexión de Larrau, con lo que alcanzará la capacidad máxima de importación de 165 GWh/día (el lado francés de 100 GWh/día), y la capacidad global será de 100 GWh/día.

Etapa 3. Duplicación del Lemona – Haro y refuerzo de la EC Haro

La evolución de las fechas previstas de las infraestructuras correspondientes a esta etapa son las siguientes:

	OPERACIÓN PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	EVOLUCIÓN DE LA FECHA DE OPERACIÓN PREVISTA POR EL PROMOTOR EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO			
		Info. 1S2007	Info. 2S2007	Info. 1S2008	Info. 2S2008
Duplicación del Lemona-Haro	2009	30/04/2009	30/04/2009	30/04/2009	30/04/2009
EC Haro	2009	30/06/2009	30/06/2009	29/06/2009	29/06/2009

Como se aprecia en dicha tabla, la fecha de operación prevista por el promotor en el anterior informe de seguimiento no ha cambiado respecto a la prevista en el actual para la duplicación del gasoducto Lemona-Haro ni para la Estación de Compresión de Haro. La incorporación de ambas infraestructuras al sistema contribuirá a disminuir los requerimientos mínimos de suministro a través de la interconexión de Larrau para mantener la presión en la zona del Eje del Ebro, reduciéndolos hasta 30 GWh/día en invierno y 20 GWh/día en verano.

En el sentido Francia – España existirá una capacidad máxima importación del lado español de 165 GWh/día (y en el lado francés de 100 GWh/día), con lo que la capacidad global será de 100 GWh/día. Esto derivaría en la mejora de la capacidad de interconexión de dicho Eje con la zona del País Vasco, esto es con el suministro procedente de la planta de Bilbao y el almacenamiento subterráneo de Gaviota. Según se observa en la tabla precedente, ambas infraestructuras están en fecha respecto a la Planificación y el resultado de esta etapa será efectivo a mediados de 2009.

Etapa 4. Duplicación del Tivissa – Paterna, Tivissa-Castelnou y reversibilidad del flujo en sistema francés

La evolución de las fechas previstas de las infraestructuras correspondientes a esta etapa son las siguientes:

	OPERACIÓN PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	EVOLUCIÓN DE LA FECHA DE OPERACIÓN PREVISTA POR EL PROMOTOR EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO			
		Info. 1S2007	Info. 2S2007	Info. 1S2008	Info. 2S2008
Duplicación Tivissa-Paterna	2010	31/12/2010	31/12/2010	25/06/2010	30/06/2010
Duplicación Tivissa-Castelnou	2010	30/06/2010	30/05/2010	30/06/2010	30/06/2010
Reversibilidad flujo a Francia	Infraestructura dependiente del transportista del lado francés.				

Como se aprecia en la tabla anterior, la fecha de operación prevista por el promotor en el anterior informe de seguimiento se mantiene respecto a la prevista en el actual para la duplicación Tivissa-Paterna. La fecha prevista para la duplicación Tivissa-Castelnou se mantiene también en el actual informe y cumple la Planificación 2008-2016.

En el sentido Francia – España existirá una capacidad máxima de importación del lado español de 165 GWh/día (y en el lado francés de 100 GWh/día), con lo que la capacidad global será de 100 GWh/día.

El incremento notable de la capacidad de transporte del Eje del Levante así como de la interconexión de éste con el Eje del Ebro a través de la puesta en marcha de los proyectos descritos marcará un hito en la historia del sistema gasista español ya que, por primera vez, será posible la inversión del sentido del flujo a través de la interconexión de Larrau, ofreciendo a los operadores la posibilidad de utilizar ésta tanto para importación como para exportación de gas. Asimismo, eliminará definitivamente los requerimientos mínimos de suministro a través de la interconexión de Larrau para mantener la presión en la zona del Eje del Ebro.

Según las previsiones de su promotor respecto a estas infraestructuras, la exportación de gas hacia el país vecino a través de Larrau tendrá lugar a mediados de 2010, con una capacidad de 30 GWh/día.

Etapa 5. Gasoducto Zarza de Tajo – Villar de Arnedo y EC Villar de Arnedo

La evolución de las fechas previstas de las infraestructuras correspondientes a esta etapa son las siguientes:

	OPERACIÓN PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	EVOLUCIÓN DE LA FECHA DE OPERACIÓN PREVISTA POR EL PROMOTOR EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO			
		Info. 1S2007	Info. 2S2007	Info. 1S2008	Info. 2S2008
Gasoducto Zarza del Tajo-Yela	2011	30/06/2011	30/06/2011	30/06/2011	30/06/2011
Gasoducto Yela-Villar de Arnedo	2012	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	30/06/2012
E.C. Villar de Arnedo	2012	01/12/2011	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012

Como se aprecia en la tabla anterior, las fechas de operación previstas por el promotor en el anterior informe de seguimiento para las tres infraestructuras sólo han cambiado respecto a las previstas en el actual informe de seguimiento para el gasoducto Yela-Villar de Arnedo, que se adelanta seis meses respecto a la fecha prevista.

El gasoducto Zarza de Tajo – Villar de Arnedo, que se desdobra en los tramos, Zarza de Tajo – Yela y Yela – Villar de Arnedo, uniría el Eje Central con el Eje del Ebro en el punto de unión de éste con la interconexión de Larrau, a través de una nueva estación de compresión situada en dicho punto, Villar de Arnedo. Éstas infraestructuras darán lugar a un incremento importante de la capacidad de exportación a través de Larrau, hasta un valor de 165 GWh/día en invierno (110 GWh/día de valor común), capacidad superior a la existente en la actualidad en sentido Francia -> España. Por otro lado la máxima capacidad global de importación española desde Francia será de 100 GWh/día hasta el desarrollo de las infraestructuras francesas.

Etapa 6. Gasoducto Lussagnet-Lacq y EC Mont

	OPERACIÓN PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	EVOLUCIÓN DE LA FECHA DE OPERACIÓN PREVISTA POR EL PROMOTOR EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO			
		Info. 1S2007	Info. 2S2007	Info. 1S2008	Info. 2S2008
Gasoducto Lussagnet-Lacq	Infraestructura dependiente del transportista del lado francés.				
E.C. Mont	Infraestructura dependiente del transportista del lado francés.				

Ambas infraestructuras dependen del transportista francés, TIGF, quién ha expresado, en el ámbito del grupo de trabajo de la Iniciativa Regional del Sur del ERGEG, que están en estudio y que aún no se ha tomado una decisión firme sobre su construcción. Éstas supondrían un incremento de la capacidad en ambos sentidos, de forma que Larrau estaría en condiciones de suministrar 165 GWh/día desde España hacia Francia o viceversa.

Cabe destacar la importancia de disponer de todas estas infraestructuras tan pronto como sea posible, ya que su puesta en marcha contribuirá a la creación de un mercado de gas en la zona sur de Europa.

Conexión internacional de Irún

De la misma forma que para el caso de la conexión internacional de Larrau, a continuación se muestra una tabla en la que se refleja el estado actual y los proyectos de infraestructuras que afectan al incremento de la capacidad de interconexión entre Francia y España a través de la interconexión de Irún. Esta información ha sido facilitada por los transportistas franceses y españoles en el ámbito de la Iniciativa Regional del Sur del ERGEG, y ha sido contrastada con la facilitada para la realización de este informe de seguimiento.

Etapas	Fecha prevista	GWh/día	Francia -> España			España -> Francia		
			Salida Francia	Entrada España	Valor común	Salida España	Entrada Francia	Valor común
		<i>Estado actual</i>	<i>I: 0</i>	<i>Demanda local</i> <i>I: 20</i>	<i>Demanda local</i> <i>I: 0</i>	<i>I: 10</i> <i>33 bar en Biriadou</i>	<i>Demanda local</i> <i>I: 5</i> <i>33 bar en Biriadou</i>	<i>Demanda local</i> <i>I: 5</i> <i>33 bar en Biriadou</i>
			<i>V: 12</i> <i>30 bar en Biriadou</i>	<i>V: 10</i> <i>30 bar en Biriadou</i>	<i>V: 10</i>	<i>V: 11</i> <i>36 bar en Biriadou</i>	<i>V: 3</i> <i>36 bar en Biriadou</i>	<i>V: 3</i> <i>36 bar en Biriadou</i>
1	2009	Gasod. Vergara – Irun (duplicación)			Demanda local		Demanda local	Demanda local
	2012	Bilbao regas. hasta 1.200.000 m ³ (n)/h	I: 0	I: 55 62 bar en Biriadou	I: 0	I: 45	I: 5 33 bar en Biriadou	I: 5
	2009	Gasod. Lemona – Haro	V: 12 30 bar en Biriadou	V: 55 67 bar en Biriadou	V: 12	V: 52 48 bar en Biriadou	V: 3 36 bar en Biriadou	V: 3
	2009	EC Haro (refuerzo)						
2	>2010	Gasod. Arcangues –Coudures (Fases 2 y 3) (*)	I: 80 62 bar en Biriadou	I: 55 62 bar en Biriadou	I: 55 62 bar en Biriadou	I: 45	I: 85 62 bar en Biriadou	I: 45
			V: 115 67 bar en Biriadou	V: 55 67 bar en Biriadou	V: 55 67 bar en Biriadou	V: 52 48 bar en Biriadou	V: 110 67 bar en Biriadou	V: 52 48 bar en Biriadou

Figura 3.9: estado actual y los proyectos de infraestructuras que afectan al incremento de la capacidad de interconexión entre Francia y España a través de la interconexión de Irún. (*) Proyectos aún no decididos por el transportista francés. Fuente: Iniciativa Regional del Sur. Desarrollo de interconexiones hasta 2013-2015.

Etapa 1. Duplicación Vergara-Irún, gasoducto Lemona – Haro, incremento regasificación de planta de Bilbao hasta 1.200.000 m3(n)/h y refuerzo de la EC Haro.

A continuación se muestra una tabla en la que se recogen las fechas de puesta en marcha de las cuatro infraestructuras contempladas en esta etapa, previstas por el promotor en cada uno de los cuatro últimos informes de seguimiento de infraestructuras, relativos a semestres de 2006, 2007 y 2008.

	OPERACIÓN PREVISTA PLANIFICACIÓN 2008-2016	EVOLUCIÓN DE LA FECHA DE OPERACIÓN PREVISTA POR EL PROMOTOR EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO			
		Info. 1S2007	Info. 2S2007	Info. 1S2008	Info. 2S2008
Duplicación Vergara-Irún	2010	01/01/2010	01/01/2010	01/12/2010	15/12/2009
Gasoducto Lemona – Haro	2009	30/04/2009	30/04/2009	30/04/2009	30/04/2009
Incremento cap. regas. planta de Bilbao hasta 1.200.000 m3(n)/h	2012	15/09/2012	15/11/2011	15/11/2011	11/07/2012
EC Haro	2009	30/06/2009	30/06/2009	29/06/2009	29/06/2009

A pesar de la puesta en marcha de estas cuatro infraestructuras en el lado español, la interconexión de Irún sólo registrará un ligero incremento (de 2 GWh/día) de la capacidad de transporte desde Francia hacia España durante la época estival, debido a que, pese a incrementar la capacidad de transporte desde el lado español, en el lado francés no están previstos refuerzos. Estos tendrán lugar, previsiblemente, en una fase posterior.

Etapa 2. Gasoducto Arcanques – Coudures, fases 2 y 3

	OPERACIÓN PREVISTA PLANIFICACIÓN 2008-2016	EVOLUCIÓN DE LA FECHA DE OPERACIÓN PREVISTA POR EL PROMOTOR EN LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO			
		Info. 1S2007	Info. 2S2007	Info. 1S2008	Info. 2S2008
Gasoducto Arcanques – Coudures (Fases 2 y 3)	Infraestructura dependiente del transportista del lado francés.				

Esta infraestructura depende del transportista francés, TIGF, quién ha expresado, en el ámbito del grupo de trabajo de la Iniciativa Regional del Sur del ERGEG, que está en estudio y que aún no se ha tomado una decisión firme sobre su construcción. Su construcción supondría un incremento notable de la capacidad en ambos sentidos, de forma que Irún estaría en condiciones de suministrar 55 GWh/día desde España hacia Francia y 45 GWh/día en sentido contrario (que se vería incrementada hasta 52 GWh/día en periodo estival).

La fecha prevista por el promotor para la construcción de este proyecto, sin haber decidido aún su construcción, sería posterior a 2010 y no antes de 2013.

Conexión internacional Medgaz

Según las previsiones del promotor, esta interconexión estará disponible a partir del mes de julio de 2009, en línea con la fecha prevista en la Planificación. No obstante, la disponibilidad de esta nueva entrada de gas para el sistema está directamente vinculada a la puesta en marcha del Eje Sureste, que conectará el Medgaz con el sistema gasista español desde Almería hasta el Eje Transversal (en la estación de compresión de Chinchilla). En consecuencia, todas las consideraciones realizadas en el epígrafe de este informe dedicado al Eje Sureste han de tenerse en cuenta a efectos de la puesta en marcha de la conexión internacional Medgaz. Según éstas, la infraestructura más retrasada del Eje es la propia estación de compresión de Chinchilla (31 de diciembre de 2010), que no estaría disponible hasta año y medio después de la entrada en funcionamiento del Medgaz.

Conexión internacional de Tuy

La conexión internacional de Tuy podría presentar limitaciones en su capacidad de emisión (hacia el sistema gasista español) motivadas por las limitaciones de transporte del área geográfica en el que se encuadra, de forma similar a lo que le sucede a la planta de regasificación de Mugaros.

3.2.3 Conclusiones acerca de las infraestructuras gasistas

A la vista de la información remitida por los promotores se observan las siguientes situaciones:

- De forma generalizada, se han reducido notablemente los retrasos, en relación con el anterior informe de seguimiento. Esto es consecuencia de la actualización de las fechas – objetivo determinadas por el nuevo documento de planificación, que retrasa la fecha prevista de puesta en marcha de la mayor parte de las infraestructuras consideradas en la planificación precedente, **no respondiendo por tanto a un adelanto en las estimaciones realizadas por los promotores en informes anteriores.**
- Aparte de la falta de almacenamientos, otro de los problemas del sistema reside en la escasez de capacidad de transporte de gas. De hecho, a día de hoy, según se constata en el Informe Marco, se está dotando al sistema de una **capacidad de entrada excedentaria, en ocasiones sin utilidad efectiva, al no verse respaldada por una capacidad de transporte suficiente. Parece innecesario poner en marcha solamente capacidad de entrada al sistema; por ejemplo, nueva capacidad de regasificación, cuando sea imposible utilizar ésta.** En consecuencia, si se prevén retrasos en la puesta en marcha de capacidad de transporte sobre lo recogido en la Planificación, no tiene sentido la puesta en marcha de capacidad de entrada. En este sentido, cabe destacar que no se observan retrasos en lo que se refiere al incremento de la capacidad de entrada por las interconexiones ni de la ampliación de la emisión de las plantas, si bien este no es el caso de todos los gasoductos de transporte. Han de respetarse las fechas previstas por la Planificación para la construcción de los gasoductos de transporte, principalmente de aquellos vinculados a los grandes ejes, de modo que se elimine el desajuste entre capacidad de entrada y transporte, tan pronto como sea posible.
- **Respecto a conexiones internacionales no se observan retrasos adicionales destacables sobre los registrados en el informe anterior.** Los proyectos

planificados no registran retrasos en relación con las fechas previstas en la Planificación, por los motivos indicados en el primer punto de este epígrafe. El incremento de interconexión con Francia se considera de carácter **estratégico para Europa**, a la luz de los últimos acontecimientos derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania, que privó de gas durante más de medio mes a gran parte de los países europeos. En línea con las conclusiones del presidente de la Comisión Europea, **el aumento de la capacidad de interconexión entre Francia y España puede contribuir de forma considerable a la seguridad de suministro de gas a Europa**, por medio de la diversificación de fuentes, al incrementar las posibilidades de abastecimiento de gas desde el continente africano (Argelia o, en un futuro, Nigeria, a través del gasoducto trans-sahariano).

- El incremento de la capacidad de interconexión a través de Irún depende del grado de avance de ciertos proyectos a ambos lados de la frontera. En el caso español, teniendo en cuenta el adelanto previsto para el proyecto de duplicación del gasoducto Vergara-Irún, las infraestructuras estarían disponibles a finales de 2009, si bien en el lado francés el transportista aún no ha tomado una decisión firme sobre la construcción de las infraestructuras requeridas.
- Un posible retraso en la interconexión por Larrau puede repercutir en el funcionamiento del conjunto del sistema, entre otras cosas, teniendo en cuenta que la interconexión Medgaz estaría disponible previamente, a mediados de 2009, y aquella no sería puesta en marcha hasta más adelante.

Cabe destacar la importancia de disponer de estas infraestructuras tan pronto como sea posible, ya que su puesta en marcha contribuirá a la creación de un mercado de gas en la zona sur de Europa.

- Prolongación en el tiempo (hasta el año 2012) del criterio de vulnerabilidad “N-1”, al no poderse cubrir la demanda en la zona de Cataluña por la no disponibilidad de las infraestructuras necesarias.

- En las plantas de regasificación existentes todos los proyectos de incremento de la capacidad de regasificación o almacenamiento de GNL se encuentran en fecha, si bien los retrasos se acumulan en los proyectos de incremento de la capacidad de atraque hasta 250.000 m³ de GNL. Teniendo en cuenta que ya se encuentran operativos buques de dicha capacidad y existe un elevado número de proyectos de construcción de éstos a nivel internacional, se considera necesario acelerar los trabajos necesarios para posibilitar el atraque de buques de estas dimensiones, ya que de lo contrario se podría restringir su acceso al sistema, reduciendo así la posibilidad de descarga de determinados orígenes.
- La conexión por gasoducto de Baleares con la Península se producirá a mediados del año 2009.
- El gasoducto Figueras-Frontera Francesa, para el cual no existe aún una fecha prevista de construcción, se incluye en la revisión de la Planificación Obligatoria bajo categoría B y está condicionado a la potenciación de la capacidad de interconexión en ambos lados de la frontera y a la firma de los contratos de transporte de gas transfronterizos.

3.3 Infraestructuras de transporte de energía eléctrica incluidas en el Informe Marco.

En mayo de 2008 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicó la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016. Al respecto, las fechas de puesta en servicio de todas las instalaciones de conexión a la red de transporte se tienen que considerar como orientativas y se concretarán con la firma del contrato técnico de acceso y la obtención de las autorizaciones administrativas pertinentes. Para la determinación de las puestas en servicio de las instalaciones de transportes se han considerado unos tiempos estándar en función de las características de la instalación.

Del análisis de la información relativa a las fechas previstas de puesta en servicio suministrada por los promotores, cabe destacar, como comentario general, que se han encontrado actuaciones con adelantos y retrasos significativos respecto a la fecha de la planificación. En la siguiente tabla se muestra un resumen para cada año, con el número de instalaciones en plazo, retrasadas y adelantadas.

Año	Tipo	Subestaciones		Líneas	
2007	En plazo	66	51%	80	51%
	Retraso 1 año	43	33%	49	31%
	Retraso 2 años	9	7%	14	9%
	Retraso mayor 2 años	5	4%	-	-
	Adelanto menor 1 año	2	2%	-	-
	Sin fecha	5	4%	14	9%
	Total 2007		130	100%	157
2008	En plazo	51	50%	63	38%
	Retraso menor 1 año	6	6%	-	-
	Retraso 1 año	28	27%	80	48%
	Retraso 2 años	9	9%	5	3%
	Retraso mayor 2 años	2	2%	2	1%
	Adelanto menor 1 año	-	-	4	2%
	Adelanto 1 año	6	6%	8	5%
	Sin fecha	1	1%	3	2%
Total 2008		103	100%	165	100%
2009	En plazo	115	80%	155	79%
	Retraso menor 1 año	2	1%	-	-
	Retraso 1 año	10	7%	16	8%
	Retraso 2 años	7	5%	9	5%
	Retraso mayor 2 años	2	2%	7	4%
	Adelanto menor 1 año	3	2%	5	3%
	Adelanto 1 año	4	3%	3	2%
	Sin fecha	-	-	1	1%
Total 2009		143	100%	196	100%
2010	En plazo	85	68%	185	80%

Año	Tipo	Subestaciones		Líneas	
	Retraso 1 año	4	3%	3	1%
	Retraso 2 años	3	2%	3	1%
	Adelanto menor 1 año	1	1%	2	1%
	Adelanto 1 año	18	14%	32	14%
	Adelanto 2 años	6	5%	2	1%
	Adelanto mayor 2 años	1	1%	3	1%
	Sin fecha	7	6%	-	-
Total 2010		125	100%	230	100%
2011	En plazo	157	78%	460	88%
	Retraso 1 año	7	3%	7	1%
	Adelanto menor 1 año	1	0%	2	0%
	Adelanto 1 año	11	5%	20	4%
	Adelanto 2 años	20	10%	30	6%
	Adelanto mayor 2 años	3	1%	6	1%
	Sin fecha	3	1%	-	-
Total 2011		202	100%	525	100%
2012	En plazo	94	87%	166	93%
	Adelanto menor 1 año	2	2%	-	-
	Adelanto 1 año	7	6%	5	3%
	Adelanto 2 años	3	3%	2	1%
	Adelanto mayor 2 años	1	1%	4	2%
	Sin fecha	1	1%	1	1%
Total 2012		108	100%	178	100%
2013	En plazo	94	97%	251	95%
	Adelanto 1 año	1	1%	4	2%
	Adelanto 2 años	1	1%	4	2%
	Adelanto mayor 2 años	1	1%	5	2%
Total 2013		97	100%	264	100%
2014	En plazo	39	95%	80	100%
	Adelanto mayor 2 años	2	5%	-	-
Total 2014		41	100%	80	100%
2015	En plazo	119	94%	126	97%
	Adelanto mayor 2 años	7	6%	4	3%
Total 2015		126	100%	130	100%

Se ha indicado en todos los casos como promotor de las instalaciones a Red Eléctrica de España, como transportista único, junto con la empresa promotora que ha proporcionado la información para el presente informe de seguimiento.

3.3.1 Unidades de transformación y subestaciones

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2007				

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 ACECA - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 ALCOCERO DE MOLA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 ARGANDA	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/07	12/31/09	Retraso (731 días)
Ampliación subestación 220 ARROYO DE LA VEGA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/09	Retraso (731 días)
Ampliación subestación 220 BEGUES	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 BESOS NUEVO - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 CACERES - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 CAMPO DE LAS NACIONES	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/07	12/31/11	Retraso (1461 días)
Ampliación subestación 220 CAPARACENA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 CARTUJA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 CHANTADA - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 DOS HERMANAS	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 EL ESPARTAL	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 EL PALMAR	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 EL PALMERAL	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 HUELVES - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 LA SERNA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 LOS RAMOS - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 LUCERO	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 MECO - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 MIRANDA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 MONTE TORRERO - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 MOTORS - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 OLIVARES	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 PALOS - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 PICON - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 PROSPERIDAD	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/07	12/31/10	Retraso (1096 días)
Ampliación subestación 220 PUERTO DE SANTA MARIA - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 PUERTO REAL	Red electrica de España	12/31/07	12/31/09	Retraso (731 días)
Ampliación subestación 220 RIBARROJA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 RICOBAYO	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 RUBIO	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 SABON - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 SAGUNTO	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 SANCHINARRO	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 SENTMENAT	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 SIDEGASA	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/07	12/31/09	Retraso (731 días)
Ampliación subestación 220 SIMANCAS	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/07	12/31/11	Retraso (1461 días)
Ampliación subestación 220 TAJO DE LA ENCANTADA - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 TANGER (CATALUÑA)	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 TARRAGONA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 TIBO - 2007	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/07	12/31/10	Retraso (1096 días)
Ampliación subestación 220 TRES CANTOS - 2007 (A)	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 TRES CANTOS - 2007 (B1)	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 VENTAS	Red electrica de España	12/31/07	12/31/09	Retraso (731 días)
Ampliación subestación 220 VILADECANS	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 220 VILLALBILLA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 VILLAVERDE	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 VITORIA - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 400 ARAGON - 2007 (GOR_007_03)	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 400 ARAGON - 2007 (GOR_014_00)	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 400 BENEJAMA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 400 LA ESPLUGA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 400 LA RODA DE ANDALUCIA - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 400 LA SERNA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 400 MEDINACELI	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 400 OLMEDILLA - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 400 SOTO DE RIBERA - 2007	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 400 VANDELLOS	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Ampliación subestación 400 VIRTUS	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Baja subestación 220 CASARES	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Eliminación T 220 T. CASARES	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Eliminación T 220 T. SIDMED	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nueva reactancia REA1 ARAÑUELO	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nueva reactancia REA1 DON RODRIGO	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nueva reactancia REA1 LA SERNA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nueva reactancia REA1 MONTEARENAS	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nueva reactancia REA1 MORALEJA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva reactancia REA1 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva reactancia REA1 SENTMENAT	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva reactancia REA1 VELILLA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/10	Retraso (1096 días)
Nueva reactancia REA2 LOECHES	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva reactancia REA3 PUERTO DE LA CRUZ	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 ALBAL	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nueva subestación 220 ALBATARREC	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 ALDAYA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/09	Retraso (731 días)
Nueva subestación 220 AZCA	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nueva Subestación 220 Barranco de Tirajana II	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/07	Fecha no remitida por el promotor	
Nueva subestación 220 BECHI	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nueva subestación 220 BENADRESA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 DAGANZO	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 EL CANTALAR	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 GAZULES	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 JORDANA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 MANUEL BECERRA	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/07	Fecha no remitida por el promotor	
Nueva subestación 220 MORVEDRE	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 NOVELDA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/09	Retraso (731 días)
Nueva subestación 220 NUEVA CASARES	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 PARLA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 POLIGONO	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 SALTERAS	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nueva subestación 220 SAN MIGUEL DE SALINAS NORTE	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 SANT CUGAT	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 SEGORBE	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 TELLEDO	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nueva subestación 220 VILLARES DEL SAZ	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 220 ZAMUDIO	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nueva subestación 400 AYORA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 400 EL PALMAR	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 400 HUENEJA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 400 JORDANA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva subestación 400 MORVEDRE	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva Subestación 66 CAS TRESORER	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/07	07/30/07	Adelanto (154 días)
Nueva Subestación 66 El Tablero (Meloneras)	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/07	12/15/08	Retraso (350 días)
Nueva Subestación 66 Guajara	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/07	12/15/08	Retraso (350 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Subestación 66 La Paterna (Lomo del Cardo)	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/07	05/31/09	Retraso (517 días)
Nueva Subestación 66 SOLLER	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nueva Subestación 66 SON OMS	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/07	Fecha no remitida por el promotor	
Nuevo condensador BC1 BENEJAMA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nuevo condensador BC1 JUJA	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nuevo condensador BC1 SALADAS	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nuevo transformador AT0 GUADALQUIVIR MEDIO--- 400/220/132	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nuevo transformador AT0 PIEROLA --- 400/220/110	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nuevo Transformador AT1 CAS TRESORER--- 220/66	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/07	Fecha no remitida por el promotor	
Nuevo transformador AT1 EL PALMAR --- 400/220	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nuevo transformador AT1 FUENTES DE LA ALCARRIA---400/132	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nuevo transformador AT1 JORDANA--- 400/220	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nuevo transformador AT1 MORVEDRE--- 400/220	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nuevo Transformador AT2 CAS TRESORER--- 220/66	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/07	Fecha no remitida por el promotor	
Nuevo transformador AT2 JOSE MARIA DE ORIOL ---400/220	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Nuevo transformador AT2 TRIVES--- 400/220	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo Transformador AT3 Barranco de Tirajana II---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/07	11/09/07	Adelanto (52 días)
Nuevo Transformador AT3 Candelaria---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/07	12/15/08	Retraso (350 días)
Nuevo transformador AT3 DON RODRIGO ---400/220	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nuevo Transformador AT3 Granadilla---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/07	12/31/09	Retraso (731 días)
Nuevo transformador AT3 LOECHES ---400/220	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Nuevo transformador AT3 MORALEJA ---400/220	Red electrica de España	12/31/07	12/31/07	En Plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008				
Nuevo transformador AT4 BENEJAMA---400/132	Red electrica de España	12/31/07	12/31/08	Retraso (366 días)
Ampliación subestación 220 ABRERA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 AENA OESTE	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 AGUAYO - 2008	Red electrica de España	12/31/08	12/31/11	Retraso (1095 días)
Ampliación subestación 220 ALGECIRAS - 2008	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 ALI	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 CANILLEJAS	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/08	12/31/10	Retraso (730 días)
Ampliación subestación 220 DAGANZO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 EL CANTALAR - 2008	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 FUENTE SAN LUIS	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 LA MUDARRA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 LA NAVA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 LA PALOMA - 2008	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/08	12/31/11	Retraso (1095 días)
Ampliación subestación 220 LOS VIENTOS - 2008	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 MAS FIGUERES - 2008 (DED_258_05)	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 MAS FIGUERES - 2008 (DED_263_05)	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 NUDO VIARIO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 PINTO - 2008	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 ROCIO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 SABIÑANIGO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/07	Adelanto (366 días)
Ampliación subestación 220 TELLEDO - 2008	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 TORDESILLAS - 2008	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 220 VILLIMAR	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 400 CASTEJON - 2008	Red electrica de España	12/31/08	12/31/07	Adelanto (366 días)
Ampliación subestación 400 FUENTES DE LA ALCARRIA - 2008	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 400 HERRERA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 400 LASTRAS	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 400 PUENTES GARCIA RODRIGUEZ	Red electrica de España	12/31/08	12/31/07	Adelanto (366 días)
Ampliación subestación 400 SANTURCE	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Ampliación subestación 400 TERRER	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Baja subestación 220 VICALVARO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Eliminación T 220 T. PALENCIA 1	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva reactancia REA1 FUENCARRAL	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva reactancia REA1 PALOS	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva reactancia REA1 PINILLA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva reactancia REA2 MAGALLON	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 AENA ESTE	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 220 AENA OESTE	Red electrica de España	12/31/08	12/31/07	Adelanto (366 días)
Nueva subestación 220 AGUACATE	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 ARDOZ	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 BENIFERRI	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva Subestación 220 Buenos Aires	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/08	11/15/10	Retraso (684 días)
Nueva subestación 220 CIUDAD DEPORTIVA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 CODONYER	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 220 EIXAMPLE	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 220 EL PILAR	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 GALAPAGAR	Red electrica de España	12/31/08	12/31/10	Retraso (730 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Subestación 220 Granadilla II	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/08	06/30/09	Retraso (181 días)
Nueva subestación 220 GUIXERES	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 LA ESTRELLA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 LA SAGRERA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 220 LAS ARROYADAS	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 220 LOS LEONES	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 LOS PRADILLOS	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/08	Fecha no remitida por el promotor	
Nueva Subestación 220 Los Vallitos	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/08	06/30/09	Retraso (181 días)
Nueva subestación 220 MELANCOLICOS	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 MIRASIERRA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 MONTEBELLO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 MURUARTE	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 220 NUDO VIARIO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 PALAFOX	Red electrica de España	12/31/08	12/31/07	Adelanto (366 días)
Nueva subestación 220 PARQUE INGENIEROS	Red electrica de España	12/31/08	12/31/10	Retraso (730 días)
Nueva subestación 220 PARRALEJO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 220 POLIGONO C	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 PRADOLONGO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 ROCIO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva Subestación 220 Santa Águeda	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/08	11/15/09	Retraso (319 días)
Nueva subestación 220 SESEÑA	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/08	12/31/10	Retraso (730 días)
Nueva subestación 220 TOMEZA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/10	Retraso (730 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 TORRIJOS	Red electrica de España	12/31/08	12/31/07	Adelanto (366 días)
Nueva subestación 220 ZAL	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 220 ZONA FRANCA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 400 ABANTO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 400 EL CEREAL	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 400 GARRAF	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 400 GAUSA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 400 MURUARTE	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 400 PENAGOS	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 400 REQUENA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nueva subestación 400 SALAS	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva subestación 400 TOTANA	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva Subestación 66 BOSSA	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/08	06/30/10	Retraso (546 días)
Nueva Subestación 66 LLATZER	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nueva Subestación 66 Los Vallitos	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/08	06/30/09	Retraso (181 días)
Nueva Subestación 66 SANTA MARÍA	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/08	12/15/08	Adelanto (16 días)
Nuevo Transformador AT1 Buenos Aires--- 220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/08	11/15/10	Retraso (684 días)
Nuevo transformador AT1 GARRAF--- 400/110	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nuevo Transformador AT1 Los Vallitos---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/08	06/30/09	Retraso (181 días)
Nuevo transformador AT1 MURUARTE--- 400/220	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo transformador AT1 OLMEDILLA---400/220	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nuevo transformador AT1 PENAGOS---400/220	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nuevo transformador AT1 SALAS---400/132	Red eléctrica de España/HC	12/31/08	05/31/09	Retraso (151 días)
Nuevo Transformador AT1 Santa Águeda---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/08	11/15/09	Retraso (319 días)
Nuevo transformador AT1 TERRER---400/132	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nuevo transformador AT1 TOTANA---400/132	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nuevo transformador AT2 ALMARAZ C.N.--400/220	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nuevo Transformador AT2 Buenos Aires---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/08	11/15/10	Retraso (684 días)
Nuevo transformador AT2 FUENCARRAL---400/220	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Nuevo Transformador AT2 Los Vallitos---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/08	06/30/09	Retraso (181 días)
Nuevo Transformador AT2 Santa Águeda---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/08	11/15/09	Retraso (319 días)
Nuevo transformador AT3 GALAPAGAR---400/220	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Nuevo transformador AT3 MESON DO VENTO---400/220	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Renovación subestación 220 CENTENARIO	Red electrica de España	12/31/08	12/31/08	En Plazo
Renovación subestación 220 CRISTOBAL COLON	Red electrica de España	12/31/08	12/31/09	Retraso (365 días)
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009				

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 AENA	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/09	12/31/10	Retraso (365 días)
Ampliación subestación 220 AGUAYO - 2009 (Condicionado a Acceso)	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 AGUAYO - 2009 (DEA_089_07)	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 ALARCOS	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/09	12/31/11	Retraso (730 días)
Ampliación subestación 220 ALCIRA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 ALVARADO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 ARAVACA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 ATIOS	Red electrica de España	12/31/09	12/31/10	Retraso (365 días)
Ampliación subestación 220 BECHI - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 BENAHADUX - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 CACICEDO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 CENTELLES	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 CERCS	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 COSLADA	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/09	12/31/12	Retraso (1096 días)
Ampliación subestación 220 EL SEQUERO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 ELCOGÁS	Red electrica de España	12/31/09	12/31/08	Adelanto (365 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 ELGEA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 FOIX - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 FUENCARRAL	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 GALAPAGAR	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 GAZULES	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 HUELVES - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 LA ROCA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 LOURIZAN	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/09	12/31/10	Retraso (365 días)
Ampliación subestación 220 MAJADAHONDA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/10	Retraso (365 días)
Ampliación subestación 220 MONCAYO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 OLITE	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 PALOS - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 PICON - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 PLAZA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 PUENTE PRINCESA	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/09	12/31/08	Adelanto (365 días)
Ampliación subestación 220 PUERTO DE SANTA MARIA - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 QUART DE POBLET	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 RETAMAR	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 RIERA DE CALDES	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 ROJALES	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 RUBI	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 SANGÜESA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 SANT FOST	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 SANTIAGO DE COMPOSTELA - 2009	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/09	12/31/11	Retraso (730 días)
Ampliación subestación 220 SANTURCE - 2009 (DED_017_04)	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 SANTURCE - 2009 (DED_291_06)	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 SIERO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 VALL D'UXO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 220 VALPARAISO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 AMOREBIETA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 400 ARAGON - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 BOIMENTE	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 CALDERS	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 HERNANI	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 HUENEJA - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 LITORAL DE ALMERIA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 MONTEARENAS - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 PEÑARRUBIA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 PIEROLA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 RIUDARENES - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 VILECHA - 2009	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Ampliación subestación 400 VITORIA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Baja subestación 220 SANTA COLOMA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva reactancia REA1 EL PALMAR	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva reactancia REA1 JOSE MARIA DE ORIOL	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 ALAMEDA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 ALCOBENDAS	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 ANOIA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 ARGANZUELA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 BARO DE VIVER	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 BESCANO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 BUENAVISTA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 CARTAMA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 COSTA DE LA LUZ	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 EBORA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 EIRIS	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/09	12/31/10	Retraso (365 días)
Nueva subestación 220 EL GRAO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 ELS AUBALS	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 GAVA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 GRAMANET	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 GUADAIRA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 HARO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 IRUN	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva Subestación 220 La Paterna (Lomo del Cardo)	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/09	11/15/11	Retraso (684 días)
Nueva subestación 220 MARISMAS	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 NUEVO SANTA COLOMA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 PLASENCIA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 PUJALT	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva Subestación 220 SAN MARTÍN	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 SANTA ELVIRA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 SANTA ENGRACIA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 TORREVIEJA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 VAGUADAS	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 VENDRELL	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 220 VIRGEN DEL ROCIO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/08	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 400 BESCANO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 400 CARRIL	Red electrica de España	12/31/09	12/31/10	Retraso (365 días)
Nueva subestación 400 CARTAMA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 400 GRAMANET	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 400 MAIALS	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 400 NUEVA ESCOMBRERAS 2	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 400 PEÑARRUBIA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/10	Retraso (365 días)
Nueva subestación 400 RIUDARENES	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 400 SANTA LLOGAIA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 400 SEGOVIA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva subestación 400 TORRENTE (VALENCIA)	Red electrica de España	12/31/09	12/31/10	Retraso (365 días)
Nueva subestación 400 UDALLA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva Subestación 66 Arinaga	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/09	11/15/11	Retraso (684 días)
Nueva Subestación 66 CALA BLAVA	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/09	01/03/10	Retraso (3 días)
Nueva Subestación 66 CAPDEPERA	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/09	06/30/10	Retraso (181 días)
Nueva Subestación 66 FALCA	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/09	12/31/08	Adelanto (365 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Subestación 66 Galdar / Agaete	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/09	11/15/11	Retraso (684 días)
Nueva Subestación 66 Jandía	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/09	11/15/10	Retraso (319 días)
Nueva Subestación 66 Los Realejos	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/09	11/15/09	Adelanto (46 días)
Nueva Subestación 66 Mogán	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/09	11/15/12	Retraso (1050 días)
Nueva Subestación 66 SAN MARTÍN	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nueva Subestación 66 San Telmo (Plaza Europa)	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/09	05/31/10	Retraso (151 días)
Nueva T 400 T UDALLA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo condensador BC1 BESCANO	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT0 CATADAU--- 400/220/132	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT0 PINAR DEL REY ---400/220	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT0 VIC --- 400/220	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT1 BESCANO --- 400/220	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT1 BESCANO--- 400/132	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT1 CARRIL--- 400/132	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT1 CÁRTAMA--- 400/220	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo Transformador AT1 La Paterna (Lomo Cardo)---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/09	11/15/11	Retraso (684 días)
Nuevo transformador AT1 PEÑARRUBIA--- 400/132	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo transformador AT1 RIUDARENES---400/110	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo Transformador AT1 SAN MARTÍN---220/66	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/09	11/13/09	Adelanto (48 días)
Nuevo transformador AT1 SANTA ENGRACIA---400/220	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT1 SANTA LLOGAIA---400/132	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT1 TORRENTE ---400/220	Red electrica de España	12/31/09	12/31/10	Retraso (365 días)
Nuevo transformador AT1 TORRENTE---400/132	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT2 BALBOA---400/220	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT2 CALDERS ---400/110	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo Transformador AT2 La Paterna (Lomo Cardo)---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/09	11/15/11	Retraso (684 días)
Nuevo transformador AT2 LA ROBLA---400/132	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo Transformador AT2 SAN MARTÍN---220/66	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/09	11/13/09	Adelanto (48 días)
Nuevo transformador AT2 VILECHA---400/132	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT2 VILLAVICIOSA---400/220	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT3 BOIMENTE---400/132	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Nuevo transformador AT4 OLMEDILLA---400/132	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Renovación subestación 220 HERRERA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Renovación subestación 220 LA JARA	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Renovación subestación 220 ROJALES	Red electrica de España	12/31/09	12/31/09	En Plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2010				
Ampliación subestación 220 ACECA - 2010 (GOR_110_06)	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 ACECA - 2010 (GOR_111_06)	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 ALBAL - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 ALDAYA - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 BENADRESA - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 BESOS NUEVO - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 CACERES - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 CASILLAS	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 EIXAMPLE	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 FOIX - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 GETAFE	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 GUADAIRA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 JUNEDA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 NUEVA SALADAS - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 PATRAIX	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 POLIGONO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 PUIGPELAT	Red electrica de España	12/31/10	12/31/08	Adelanto (730 días)
Ampliación subestación 220 SABADELL SUR	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 SABON - 2010	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/10	12/31/11	Retraso (365 días)
Ampliación subestación 220 SOTO DE RIBERA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 TORDESILLAS - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 TORRIJOS - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 VIC	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 220 VITORIA - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 400 FUENTES DE LA ALCARRIA - 2010	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 400 LA ROBLA - 2010 (Condicionado a Acceso)	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 400 MAIALS - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Ampliación subestación 400 SOTO DE RIBERA - 2010	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 400 TORRENTE (VALENCIA)	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Baja subestación 220 COLLBLANCH	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Eliminación T 220 T GÜEÑES	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Eliminación T 220 T. TRES CANTOS 1	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Eliminación T 220 T. TRES CANTOS 2	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Estación Conversión 400 ó 150 E.C. STA. PONSA	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	12/31/09	Adelanto (365 días)
Nueva reactancia REA1 CARTELLE	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva Reactancia REA1 FORMENTERA	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	12/31/08	Adelanto (730 días)
Nueva Reactancia REA1 SANTA PONSA - 2010	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	12/31/08	Adelanto (730 días)
Nueva Reactancia REA1 TORRENTE - 2010 (132 kV)	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	Fecha no remitida por el promotor	
Nueva Reactancia REA1 TORRENTE - 2010 (66 kV)	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	Fecha no remitida por el promotor	
Nueva Reactancia REA2 SANTA PONSA - 2010	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	12/31/08	Adelanto (730 días)
Nueva Reactancia REA2 TORRENTE - 2010	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	Fecha no remitida por el promotor	
Nueva Reactancia REA3 SANTA PONSA - 2010	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	12/31/08	Adelanto (730 días)
Nueva Reactancia REA3 TORRENTE - 2010	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	Fecha no remitida por el promotor	
Nueva Subestación 132 Antigua	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/10	11/15/11	Retraso (319 días)
Nueva Subestación 132 SANTA PONSA	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	11/15/09	Adelanto (411 días)
Nueva Subestación 132 TORRENTE	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	Fecha no remitida por el promotor	

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 ALFORJA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 ALGETE	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 BAJO SEGURA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 CAN JARDI 2	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 CAN RIGALT	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 CARMONA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 CICERO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/09	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 220 EL CEREAL	Red electrica de España	12/31/10	12/31/09	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 220 EL FARGUE	Red electrica de España	12/31/10	12/31/09	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 220 EL SERRALLO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 EZKABARTE	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 HIJAR	Red electrica de España	12/31/10	12/31/09	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 220 ILLORA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 LA NAVA II	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 LAS MERCEDES	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/10	12/31/12	Retraso (731 días)
Nueva subestación 220 LISTA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 NUEVA SALADAS	Red electrica de España	12/31/10	12/31/08	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 220 PERALES	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 PRADO SANTO DOMINGO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 RAMIS	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 SABADELL SUR	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 SANTA POLA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva Subestación 220 SANTA PONSA	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	11/15/09	Adelanto (411 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 SANTIZ	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 SOLORZANO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 SUBIRATS	Red electrica de España	12/31/10	12/31/07	Adelanto (1096 días)
Nueva subestación 220 TABERNAS	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 TABIELLA II	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 TAMBRE NUEVA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 TORRELAVEGA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 TRUJILLO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 VALDEBEBAS	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 220 VALMOJADO	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 400 CARMONA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/09	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 400 EL PALO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 400 GRADO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 400 MUDEJAR	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 400 PESOZ	Red electrica de España	12/31/10	12/31/09	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 400 RAMIS	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 400 SOLORZANO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 400 TABERNAS	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 400 TABIELLA II	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva subestación 400 VILLAMECA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nueva Subestación 66 Las Palmas Oeste	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/10	11/15/12	Retraso (685 días)
Nueva Subestación 66 SANTA PONSA	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	11/15/09	Adelanto (411 días)
Nuevo condensador BC1 CASILLAS	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nuevo condensador BC1 CICERO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo condensador BC1 TOMEZA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nuevo transformador AT0 GRADO---400/220/132	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nuevo transformador AT1 CARMONA---400/220	Red electrica de España	12/31/10	12/31/09	Adelanto (365 días)
Nuevo transformador AT1 EL CEREAL---400/220	Red electrica de España	12/31/10	12/31/09	Adelanto (365 días)
Nuevo transformador AT1 EL PALO---400/132	Red eléctrica de España/HC	12/31/10	05/15/10	Adelanto (230 días)
Nuevo transformador AT1 GRADO---400/220/132	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nuevo transformador AT1 MAIALS---400/110	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nuevo transformador AT1 PESOZ---400/132	Red eléctrica de España/HC	12/31/10	11/15/09	Adelanto (411 días)
Nuevo transformador AT1 RAMIS---400/220	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nuevo Transformador AT1 SANTA PONSA---220/132	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	Fecha no remitida por el promotor	
Nuevo Transformador AT1 SANTA PONSA---220/66	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	11/15/09	Adelanto (411 días)
Nuevo transformador AT1 SOLORZANO---400/220	Red electrica de España	12/31/10	12/31/12	Retraso (731 días)
Nuevo transformador AT1 TABERNAS---400/220	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nuevo transformador AT1 TABIELLA II---400/220	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nuevo Transformador AT1 TORRENTE---132/66	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	11/15/11	Retraso (319 días)
Nuevo transformador AT2 CARMONA---400/220	Red electrica de España	12/31/10	12/31/09	Adelanto (365 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo transformador AT2 FUENTES DE LA ALCARRIA (BARRA 2)---400/132	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nuevo transformador AT2 PESOZ---400/132	Red eléctrica de España/HC	12/31/10	11/15/09	Adelanto (411 días)
Nuevo Transformador AT2 SANTA PONSA---220/132	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	Fecha no remitida por el promotor	
Nuevo Transformador AT2 SANTA PONSA---220/66	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	11/15/09	Adelanto (411 días)
Nuevo transformador AT2 TABIELLA II---400/220	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nuevo Transformador AT2 TORRENTE---132/66	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/10	11/15/11	Retraso (319 días)
Nuevo transformador AT3 LA ROBLA---400/132	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Nuevo Transformador AT3 Santa Águeda---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/10	12/31/09	Adelanto (365 días)
Renovación subestación 220 ABRERA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Renovación subestación 220 ALCIRA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Renovación subestación 220 EL INGENIO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Renovación subestación 220 ENTRERRIOS	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Renovación subestación 220 FUENCARRAL	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Renovación subestación 220 MECO	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Renovación subestación 220 MONZON	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Renovación subestación 220 PUELTELARRA	Red electrica de España	12/31/10	12/31/10	En Plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2011				
Ampliación subestación 220 ALGECIRAS - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 BESCANO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 BESOS NUEVO - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 CASATEJADA - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 CASTALLA - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 CATADAU	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 CODONYER	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 COSTA DE LA LUZ	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 EL FARGUE	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 HOYA MORENA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 LOS RAMOS - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 MADRIDEJOS - 2011	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 MECO - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 MEIRAMA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 MERIDA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 MONTEBELLO - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 MORALETES	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 PINTO AYUDEN - 2011 (Condicinado a Acceso)	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 QUEL	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 RIERA DE MARTORELL	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 SANTIAGO DE COMPOSTELA - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 TALAVERA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Ampliación subestación 220 TELLEDO - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 VILANOVA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 VILLAMAYOR	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 VILLARES DEL SAZ	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 220 ZAMUDIO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 ARAÑUELO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 CASTEJON - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 400 CATADAU	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 DON RODRIGO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 ESCATRON - 2011 (Acoplamiento de barras)	Red electrica de España	12/31/11	12/31/07	Adelanto (1461 días)
Ampliación subestación 400 ESCATRON - 2011 (GOR_005_03)	Red electrica de España	12/31/11	12/31/07	Adelanto (1461 días)
Ampliación subestación 400 GALAPAGAR	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 LA PLANA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/07	Adelanto (1461 días)
Ampliación subestación 400 LA RIBINA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 MAIALS - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 MORATA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 OLMEDILLA - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 PALOS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 REQUENA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 ROCAMORA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Ampliación subestación 400 VILECHA - 2011	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Baja subestación 220 APARECIDA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Baja subestación 220 SANT BOI (FECSA)	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Baja subestación 400 UDALLA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Baja transformador AT1 ESCOMBRERAS--400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Baja transformador AT2 ESCOMBRERAS (AT2)---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Baja transformador AT3 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Eliminación T 220 T. LA JARA 1	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Eliminación T 220 T. LA JARA 2	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Eliminación T 220 T. RENEDO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Eliminación T 400 T UDALLA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva Subestación 132 Gran Tarajal	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/11	11/15/12	Retraso (320 días)
Nueva Subestación 132 Nueva Central - 2011	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/11	Fecha no remitida por el promotor	
Nueva Subestación 132 OESTE	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva Subestación 132 POIMA	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva Subestación 132 Salinas	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/11	11/15/12	Retraso (320 días)
Nueva subestación 220 ABANTO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 ALCOLEA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 ALICANTE	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 ARANJUEZ	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 ARGAMASILLA DE CALATRAVA	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/11	12/31/10	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 220 BALSICAS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 BENAHAVIS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 220 BERJA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 BRUNETE	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 CAMARMA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 CAMINO CONGOSTO	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/11	12/31/12	Retraso (366 días)
Nueva subestación 220 CARDIEL	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 CARPETANIA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 CASAQUEMADA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 220 CASTALLA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 CORCOS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 CUEVAS DE ALMANZORA	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 EL ABRA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 EL ALTET	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 EMPALME	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 ERAS DE VALDEMORO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 ESQUEDAS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 FACULTATS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 GANDIA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 GANDIA SUR	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 GIBALBIN	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 ILIPA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 LA ESPLUGA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 LAGUNA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 LARACHA	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 LAS FUENTECILLAS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 LAS MATAS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 LESSEPS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 LOS ARENALES	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 MAIMONA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 MAZUELOS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 MURCIA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 NUEVA DUMBRIA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 PALACIOS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 220 PETREL ESTE	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 PIELAGOS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 PIÑOR	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 PUEBLA DE GUZMAN	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 RAMBLETA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 RIERA DE MARTORELL	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 SAN CLAUDIO	Red eléctrica de España/HC	12/31/11	12/31/10	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 220 SAN ROQUE	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 SAN SERVAN	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 220 SILVOTA	Red eléctrica de España/HC	12/31/11	03/31/11	Adelanto (275 días)
Nueva subestación 220 SUPERNORTE	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 TAMÓN	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 TORREJON DE VELASCO 1	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 TORREJON DE VELASCO 2	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 220 TORREMENDO NORTE	Red electrica de España	12/31/11	12/31/10	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 220 TORREMENDO SUR	Red electrica de España	12/31/11	12/31/10	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 220 TRASANT BOI	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 220 UBEDA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 220 VALLE DE VALLDIGNA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 VALLE DEL ARCIPRESTE	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 VALLEGON	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 VENTILLA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 220 VERNEDA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 VILANOVA (VALENCIA)	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 VILLAJOYOSA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 VILLALLANA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 VILLARREAL SUR	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 VILLATORO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 220 VILLAVERDE ESTE	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 400 ALANGE	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 ALCUESCAR	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 ALUMINIO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 APARECIDA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 ARCHIDONA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 BECILLA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 400 BELINCHON	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 CAMPANARIO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 CAÑAVERAL	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 CIUDAD RODRIGO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 COLMENAR DE OREJA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 LA RIBINA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 LA TORRECILLA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 MASGALAN	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 MATAPORQUERA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 MEZQUITA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 MINGLANILLA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/10	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 400 MIRANDA DE EBRO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 MONTESA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/10	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 400 OSERA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 PINOFRANQUEADO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 PUEBLA DE GUZMAN	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 SALSADELLA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 400 SAMA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 SAN SERVAN	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva subestación 400 SAX	Red electrica de España	12/31/11	12/31/10	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 400 TAMÓN	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 TORREJON DE VELASCO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 400 TORREMENDO	Red electrica de España	12/31/11	12/31/10	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 400 ULEA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 VILLAMANIN	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva subestación 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS	Red electrica de España	12/31/11	12/31/10	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 400 VILLAVERDE	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nueva Subestación 66 BIT	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva Subestación 66 CALA DOR	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nueva Subestación 66 Haría/Teguise	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/11	Fecha no remitida por el promotor	
Nuevo condensador BC1 SAN SERVAN	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nuevo transformador AT0 FAUSITA --- 400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT1 ABANTO--- 400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT1 CATADAU--- 400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT1 GALAPAGAR--- 400/132	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nuevo Transformador AT1 Gran Tarajal--- 132/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/11	11/15/12	Retraso (320 días)
Nuevo transformador AT1 LA ESPLUGA--- 400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT1 LA RIBINA--- 400/132	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT1 MATAPORQUERA--- 400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT1 PUEBLA DE GUZMAN---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo Transformador AT1 Salinas---132/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/11	11/15/12	Retraso (320 días)
Nuevo transformador AT1 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT1 SAN SERVAN---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/09	Adelanto (730 días)
Nuevo transformador AT1 TAMÓN---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT1 TORREJON DE VELASCO 2---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT1 TORREMENDO NORTE---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/10	Adelanto (365 días)
Nuevo transformador AT1 ULEA---400/132	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT1 VILLAVERDE ESTE---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT2 EL PALMAR ---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT2 ESCATRON---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo Transformador AT2 Gran Tarajal---132/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/11	11/15/12	Retraso (320 días)
Nuevo transformador AT2 LA RIBINA---400/132	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT2 MORVEDRE---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT2 PIEROLA ---400/110	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT2 RAMIS---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo Transformador AT2 Salinas---132/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/11	11/15/12	Retraso (320 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo transformador AT2 TORREJON DE VELASCO 2---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT2 TORREMENDO SUR---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/10	Adelanto (365 días)
Nuevo transformador AT2 VILLAVERDE ESTE---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo transformador AT3 ICHASO---400/220	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Nuevo Transformador AT3 La Paterna (Lomo Cardo)---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/11	Fecha no remitida por el promotor	
Renovación subestación 220 ELGEA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Renovación subestación 220 LOURIZAN	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Renovación subestación 220 MAS FIGUERES	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Renovación subestación 220 PALAU	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Renovación subestación 220 PEREDA	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Renovación subestación 220 SANT FOST	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Renovación subestación 220 SIDENOR BASAURI	Red electrica de España	12/31/11	12/31/11	En Plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2012				
Alta Transformador cambio ubicación AT1 Geneto---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	11/15/11	Adelanto (412 días)
Ampliación subestación 220 ALJARAFE	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 ALMODOVAR DEL RIO	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 AYALA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 BAJO SEGURA - 2012	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 BENAHADUX - 2012	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 CASATEJADA - 2012	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 EL CANTALAR - 2012	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 ELCHE	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 FUENDETODOS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 FUENLABRADA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 LA ELIANA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 LA NAVA II	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 MADRIDEJOS - 2012	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 NOVELDA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 NUEVA SALADAS - 2012	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 PALACIOS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 PARLA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 PERALES	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 PINTO - 2012	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 QUINTOS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/09	Adelanto (1096 días)
Ampliación subestación 220 SAN ESTEBAN	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 SANTA POLA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 SEGORBE	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 TRUJILLO	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 220 VALDEMORO	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/12	12/31/10	Adelanto (731 días)
Ampliación subestación 400 ASOMADA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 400 AZPEITIA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 400 BAZA - 2012 (EvRE - Condicionada a Acceso)	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 400 BAZA - 2012 (EvRO - Condicionada a Acceso)	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 400 CARTUJA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 400 GRIJOTA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 400 LA MUELA (CORTES)	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Ampliación subestación 400 TOTANA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Eliminación T 220 T. PALENCIA 2	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva reactancia REA1 APARECIDA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 ABERIN	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 AZAHARA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 BENICULL	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 CAMPOMAYOR	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 CIUDAD DE LA IMAGEN	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 CORNISA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 EL BROSQUIL	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 ENSANCHE	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 ENTRENUCLEOS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 EUROPA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva Subestación 220 Geneto	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	11/15/11	Adelanto (412 días)
Nueva subestación 220 LA RODA DE ANDALUCIA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 LITORAL DE ALMERIA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 MAR MENOR	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 MERCAMADRID	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 MEZQUITA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 MONDA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 MONTEALEGRE	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 PALOMARES	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 PLAYA DE TABERNES	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 PUENTE GENIL	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 SANTA BARBARA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 TURIS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 220 VALDECARROS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 BAZA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 BRAZATORTAS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 BRIVIESCA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 CARTUJA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 DELTEBRE	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 ESTEPAR	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 MONZON II	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 MUNIESA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 NUEVA PUENTES GARCÍA RODRIGUEZ	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 OTERO	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 PIÑUEL	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 SALAS DE PALLARS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 SAYAGO	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 TURIS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva subestación 400 VILADECANS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nueva Subestación 66 Adeje	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	12/31/10	Adelanto (731 días)
Nueva Subestación 66 Alajeró	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	11/15/11	Adelanto (412 días)
Nueva Subestación 66 Arona_2	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	11/15/10	Adelanto (777 días)
Nueva Subestación 66 Cruz Chica	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	11/15/12	Adelanto (46 días)
Nueva Subestación 66 El Mulato	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	11/15/11	Adelanto (412 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Subestación 66 El Palmar	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	11/15/11	Adelanto (412 días)
Nueva Subestación 66 Fuencaliente	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	Fecha no remitida por el promotor	
Nueva Subestación 66 Plaza de la Feria	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	11/15/11	Adelanto (412 días)
Nueva Subestación 66 San Isidro	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	11/15/12	Adelanto (46 días)
Nuevo transformador AT1 AZPEITIA---400/132	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nuevo transformador AT1 BAZA---400/132	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nuevo transformador AT1 CARTUJA ---400/220	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nuevo transformador AT1 DELTEBRE---400/110	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nuevo transformador AT1 LA RODA DE ANDALUCIA---400/220	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nuevo transformador AT1 MEZQUITA---400/220	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nuevo transformador AT1 MONZON II---400/220	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nuevo transformador AT1 OTERO ---400/220	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nuevo transformador AT1 TURIS---400/220	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nuevo transformador AT1 VILADECANS---400/220	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nuevo Transformador AT2 Geneto---220/66	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/12	11/15/11	Adelanto (412 días)
Nuevo transformador AT2 LA RODA DE ANDALUCIA---400/220	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo transformador AT2 LA SERNA---400/220	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Nuevo transformador AT2 PALOS---400/220	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Renovación subestación 220 ALI	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Renovación subestación 220 BELLICENS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Renovación subestación 220 BOLARQUE	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Renovación subestación 220 CERCS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Renovación subestación 220 HOYA MORENA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Renovación subestación 220 ORGIVA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Renovación subestación 220 SANT CELONI	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Renovación subestación 220 VALDECONEJOS	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Renovación subestación 220 VALDEMORO	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Renovación subestación 400 LADA	Red electrica de España	12/31/12	12/31/12	En Plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2013				
Ampliación subestación 220 ALAMEDA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 ALBATARREC	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 BALSICAS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 BENICULL	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 BRUNETE	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 CARRIO	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 CINCA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 COSTASOL	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 EL BROSQUIL	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 EL SERRALLO - 2013	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 ELS AUBALS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 EZKABARTE	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 GAVA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 LAS ARROYADAS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 LISTA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 LOECHES 2	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 MANZANARES	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 MATA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 MURCIA - 2013	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 SAN PEDRO DEL PINATAR	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 TORREVIEJA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 TORRIJOS - 2013	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 220 VILLAJOYOSA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Ampliación subestación 400 CARRIO	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 ALCALA II	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/13	12/31/12	Adelanto (365 días)
Nueva subestación 220 ANTEQUERA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 ARENAL	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 ARNEVA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 BALAIDOS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 BRAZATORTAS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 BURRIANA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 CABO HUERTAS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 CALAMOCHA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 CAMBADOS	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/13	12/31/10	Adelanto (1096 días)
Nueva subestación 220 CARRASES	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 CERDÁ	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 CORNELLÁ	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 DESVERN	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 FUENTE HITO	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 LARDERO	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 LOECHES 2	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 MANZANARES	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 MONCOFAR	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 NOU BARRIS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 OROPESA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 PARACUELLOS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 PARLA OESTE	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 PARQUE CABECERA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 PARQUE CENTRAL	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 POLA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 PRAHONAL	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 PUERTO LAPICE	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 RABASA (ALICANTE)	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 RETIRO	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 SALSADILLA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 SANT FELIÚ	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 SANTS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 TORREMOLINOS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 UNIVERSIDAD	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 VALDONCELLES	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 VENTORRILLO	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/13	12/31/11	Adelanto (731 días)
Nueva subestación 220 VERGEL	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 220 VINAROS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 400 ARENAL	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 400 ARMUÑA DE TAJUÑA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 400 CARIÑENA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 400 CARRIO	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 400 CORNIDO	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 400 COSTA VERDE	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 400 DESVERN	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 400 MANZANARES	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 400 NUEVA SALADAS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 400 PARACUELLOS	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 400 PLATEA	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nueva subestación 400 VALLE DEL NALÓN	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 ANCHUELO---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 ARENAL---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 BRAZATORTAS--400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 CARRIO---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 CORNIDO---400/132	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 COSTA VERDE---400/132	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 DESVERN---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 MANZANARES---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 NUEVA SALADAS---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 PARACUELLOS--400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 PLATEA---400/132	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo transformador AT1 SALSADELLA---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT1 VALLE DEL NALÓN---400/132	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT2 CARRIO---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT2 CORNIDO---400/132	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT2 COSTA VERDE---400/132	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT2 DESVERN---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT2 GRAMANET---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT2 NUEVA SALADAS---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT2 PARACUELLOS--400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Nuevo transformador AT2 VITORIA---400/220	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Renovación subestación 220 PUERTO DE LA CRUZ	Red electrica de España	12/31/13	12/31/13	En Plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2014 según el Informe Marco				
Ampliación subestación 220 ARNEVA	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 CORCOS	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 GANDIA SUR	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 GATICA	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 GUIXERES	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 HARO	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 LA PALOMA - 2014	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 LOS PRADILLOS	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 MADRIDEJOS - 2014	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 MAR MENOR	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 MONZON	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 MURCIA - 2014	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 OROPESA	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 SAN MIGUEL DE SALINAS NORTE	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 VALMOJADO	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 220 VILLATORO	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 400 GARRAF	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 400 RIUDARENES - 2014	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Ampliación subestación 400 VALDECABALLEROS	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Baja transformador AT1 CARTELLE--- 400/220	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva subestación 220 ALBURQUERQUE	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva subestación 220 ATANASIO	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 CENTRO	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva subestación 220 LA SECUITA	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva subestación 220 LA TORRE	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva subestación 220 SAGRAJAS	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva subestación 220 TRIGALES	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva subestación 400 ELS AUBALS	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva subestación 400 LA PUEBLANUEVA	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva subestación 400 LA SECUITA	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva subestación 400 PAZOS DE BORBEN	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva subestación 400 SAGRAJAS	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nueva Subestación 66 La Aldea	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/14	11/15/11	Adelanto (1142 días)
Nueva Subestación 66 La Laguna_O	Red electrica de España/ENDESA (CANARIAS)	12/31/14	11/15/11	Adelanto (1142 días)
Nuevo transformador AT1 ELS AUBALS---400/220	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nuevo transformador AT1 LA SECUITA---400/220	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nuevo transformador AT1 PAZOS DE BORBEN---400/220	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nuevo transformador AT1 SAGRAJAS---400/220	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nuevo transformador AT2 GARRAF---400/110	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nuevo transformador AT2 RIUDARENES---400/132	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo
Nuevo transformador AT2 SAN SERVAN---400/220	Red electrica de España	12/31/14	12/31/14	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2015				
Ampliación subestación 220 ABERIN	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 AGUACATE	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 ALBAL - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 ALDAYA - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 ALGETE	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 ANOIA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 BAJO SEGURA - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 BECHI - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 BENADRESA - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 BUENAVISTA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 BURRIANA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 CABO HUERTAS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 CAMBADOS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 CARRASES	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 CASAQUEMADA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 CASTALLA - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 CENTENARIO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/09	Adelanto (2191 días)
Ampliación subestación 220 CENTRO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 CHANTADA - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 CIUDAD DE LA IMAGEN	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 EBORA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 EIRIS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 EL ABRA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 EL ALTET	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 EL SERRALLO - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 ERAS DE VALDEMORO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 EUROPA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 FRIEIRA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 HERRERA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 HUELVES - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 LA GRELA 2	Red electrica de España/UNION FENOSA	12/31/15	12/31/10	Adelanto (1826 días)
Ampliación subestación 220 LESSEPS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 LOS VIENTOS - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 MONCOFAR	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 MONTEBELLO - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 MORVEDRE	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 MOTORS - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 PARLA OESTE	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 PARQUE CABECERA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 PARQUE CENTRAL	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 PLAYA DE TABERNES	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 PRAHONAL	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 PUERTO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 PUERTO DE LA CRUZ	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 SAN ROQUE	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 TAJO DE LA ENCANTADA - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 TIBO - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 TOMEZA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/10	Adelanto (1826 días)

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 220 TORREJON DE VELASCO 1	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 TRES CANTOS - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 UNIVERSIDAD	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 VAGUADAS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 VALLE DE VALLDIGNA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 VALLE DEL ARCIPRESTE	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 VERGEL	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 VILANOVA (VALENCIA)	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 220 VILLANUEVA DEL REY	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 400 ANLLARES	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 400 HUENEJA - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 400 LA RODA DE ANDALUCIA - 2015	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Ampliación subestación 400 PUERTO DE LA CRUZ	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Ampliación subestación 400 ULEA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Eliminación T 220 T. ALCIRA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva reactancia REA1 SALAS DE PALLARS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva Subestación 132 PORTO CRISTO	Red electrica de España/ENDESA (BALEARES)	12/31/15	12/31/09	Adelanto (2191 días)
Nueva subestación 220 ANTEQUERA 2	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 AÑOVER 2	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 ATALAYA SEVILLA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 BEJAR	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 BENICARLO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/09	Adelanto (2191 días)
Nueva subestación 220 CADIZ	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 CIUDAD OLIMPICA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 CIUDAD RODRIGO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 CORBONES	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 COSARIO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 CRUZCAMPO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 ESPARTINAS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 ILLESCAS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 JANDULA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 LABARCES	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 LOS BERROCALES	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 LOS CERROS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 MANILVA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 MARINA (CASTELLÓN)	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 MONTIJO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 NERJA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 NOUMOLES	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 NUEVO VIGO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 OLVAN	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 PADUL	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 PITAMO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 PONFERRADA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 PUZOL	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 RANILLAS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 RIVAS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 SALAS DE PALLARS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 SAN MARCOS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 SANLUCAR	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 SANT ANDREU DE LA BARCA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 SANTA JUSTA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 SANTA TERESA (CIUDAD REAL)	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 SARRIA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 SORIA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 URSO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 VALDEPEÑAS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 220 VILLAGARCIA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo

PROYECTO	PROMOTORES	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva subestación 220 VIVEROS	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 400 ALMADEN	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 400 CANTALEJO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 400 GUADAIRA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/09	Adelanto (2191 días)
Nueva subestación 400 JIJONA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 400 LUGO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 400 MONTEDERRAMO	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nueva subestación 400 SABON	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nuevo condensador BC1 BENAHDUX	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nuevo condensador BC1 CARTUJA	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nuevo transformador AT1 CANTALEJO---400/132	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nuevo transformador AT1 CIUDAD RODRIGO---400/220	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nuevo transformador AT1 GUADAIRA ---400/220	Red electrica de España	12/31/15	12/31/09	Adelanto (2191 días)
Nuevo transformador AT1 JIJONA ---400/220	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nuevo transformador AT1 LUGO---400/132	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nuevo transformador AT1 SALAS DE PALLARS---400/220	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nuevo transformador AT2 CARTUJA ---400/220	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nuevo transformador AT2 JIJONA ---400/220	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo
Nuevo transformador AT2 ULEA---400/132	Red electrica de España	12/31/15	12/31/15	En Plazo

Figura 3.10 Comparación de las fechas de puesta en servicio de unidades de transformación y subestaciones según la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 y la nueva previsión actualizada de los promotores en Octubre 2008.

3.3.2 Líneas de transporte eléctrico

En la siguiente tabla se muestran las fechas previstas de puesta en servicio de las líneas eléctricas y, en su caso, las variaciones con las previsiones previas que sirvieron de base para la elaboración del Informe Marco de 2008.

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2007				
Alta cambio tensión Línea 220 FUENTE SAN LUIS - TORRENTE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta cambio tensión Línea 220 GAZULES-PUERTO REAL	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta cambio tensión Línea 400 CAN BARBA - SENTMENAT2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 LA ELIANA - MORVEDRE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta cambio topología Línea 220 MORVEDRE-SAGUNTO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta cambio topología Línea 220 SIDMED - MORVEDRE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 ALBAL-CATADAU	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 ALBAL-TORRENTE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 ALBATARREC-MANGRANERS	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALBATARREC-TORRES DEL SEGRE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALCORES -GAZULES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALDAYA -QUART DE POBLET	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Alta E/S Línea 220 ALDAYA -TORRENTE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Alta E/S Línea 220 ALGECIRAS-NUEVA CASARES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Alta E/S Línea 220	Red electrica de	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
ALHAURIN -JORDANA	España			
Alta E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-PARLA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BECHI -LA PLANA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 BECHI -VALL D'UXO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 BEGUES-CASTELLET	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BEGUES-VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BENADRESA-EL INGENIO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BENADRESA-LA PLANA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BENEJAMA -NOVELDA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Alta E/S Línea 220 CAMPOAMOR-SAN MIGUEL DE SALINAS SUR	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CAN JARDI -SANT CUGAT	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CASA DE CAMPO-MANUEL BECERRA	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Alta E/S Línea 220 COSTASOL -JORDANA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 DAGANZO -MECO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 DAGANZO -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GATICA-ZAMUDIO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 GAZULES-PINAR DEL REY	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GÜEÑES-ZAMUDIO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 HUELVES -VILLARES DEL SAZ	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 JORDANA-LOS RAMOS	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 JORDANA-NUOVA CASARES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220	Red electrica de	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
JORDANA-PINAR DEL REY	España			
Alta E/S Línea 220 JORDANA-PINAR DEL REY 2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 LOS RAMOS -NUEVA CASARES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Alta E/S Línea 220 LOS RAMOS -POLIGONO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MANUEL BECERRA-PROSPERIDAD	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Alta E/S Línea 220 NOVELDA-PETREL	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Alta E/S Línea 220 OLMEDILLA-VILLARES DEL SAZ	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PARLA -VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PASO AEREO-SUBTERRANEO VIA FAVENCIA 2-SANT CUGAT	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PEREDA-TELLEDO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 POLIGONO -TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ROJALES -SAN MIGUEL DE SALINAS NORTE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SALTERAS-GUILLENA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 SALTERAS-SANTIPONCE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 TELLEDO-VILLABLINO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 400 AYORA-BENEJAMA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 400 AYORA-COFRENTES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 400 BALBOA -BROVALES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 400 BIENVENIDA-BROVALES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CAPARACENA-HUENEJA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -LITORAL DE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
ALMERIA				
Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -LITORAL DE ALMERIA2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -ROCAMORA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -ROCAMORA 2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 400 HUENEJA -LITORAL DE ALMERIA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 400 JORDANA-PINAR DEL REY	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta E/S Línea 400 JORDANA-TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Alta por E/S 66 SAN JUAN-SON OMS	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Alta por E/S 66 SON OMS-ARENAL	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Baja cambio tensión Línea 220 MAS FIGUERES-SENTMENAT	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 ALGECIRAS-T. CASARES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Baja cambio topología Línea 220 CASARES -T. CASARES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Baja cambio topología Línea 220 LA ELIANA -T. SIDMED	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Baja cambio topología Línea 220 LOS RAMOS - T. CASARES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Baja cambio topología Línea 220 SAGUNTO -T. SIDMED	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Baja cambio topología Línea 220 SIDMED -T. SIDMED	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Baja E/S Línea 220 ALCORES -PINAR DEL REY	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -PINAR DEL REY	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Baja E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.- VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 BENEJAMA -PETREL 2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Baja E/S Línea 220 CAMPOAMOR-ROJALES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CASA DE CAMPO- PROSPERIDAD	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CASTELLET- VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CATADAU-TORRENTE 2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Baja E/S Línea 220 COSTASOL -PINAR DEL REY	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Baja E/S Línea 220 EL INGENIO -LA PLANA 2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 GATICA-GÜEÑES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Baja E/S Línea 220 GUILLENA - SANTIPONCE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Baja E/S Línea 220 HUELVES -OLMEDILLA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LA PLANA -VALL D'UXO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Baja E/S Línea 220 LOS RAMOS -NUEVA CASARES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LOS RAMOS -TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MANGRANERS-TORRES DEL SEGRE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MECO -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PASO AEREO-SUBTERRANEO VIA FAVENCIA 2-CAN JARDI	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PEREDA-VILLABLINO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Baja E/S Línea 220 QUART DE POBLET-TORRENTE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Baja E/S Línea 400	Red electrica de	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
BALBOA -BIENVENIDA	España			
Baja E/S Línea 400 BENEJAMA - COFRENTES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 400 CAPARACENA-LITORAL DE ALMERIA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 400 PINAR DEL REY -TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ROCAMORA -LITORAL DE ALMERIA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ROCAMORA -LITORAL DE ALMERIA2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Nueva Línea 220 EL CANTALAR-JIJONA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Nueva Línea 220 EL CANTALAR-JIJONA 2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS NORTE-SAN MIGUEL DE SALINAS SUR	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS NORTE-SAN MIGUEL DE SALINAS SUR2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Nueva Línea 220 SEGORBE -VALL D'UXO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Nueva Línea 220 SEGORBE -VALL D'UXO 2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Nueva Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-EL PALMAR	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Nueva Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-EL PALMAR 2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Nueva Línea 66 Buenos Aires-Guajara	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-07	28-dic-08	Retraso (363 días)
Nueva Línea 66 Buenos Aires-Guajara 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-07	28-dic-08	Retraso (363 días)
Nueva Línea 66 CAS TRESORER-SAN JUAN	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Nueva Línea 66 CAS TRESORER-SAN JUAN 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Línea 66 CAS TRESORER-SAN JUAN 3	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Nueva Línea 66 CAS TRESORER-SON MOLINAS	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Nueva Línea 66 CAS TRESORER-SON MOLINAS 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Nueva Línea 66 Cuesta Villa-Icod 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-07	28-dic-08	Retraso (363 días)
Nueva Línea 66 Macher-Punta Grande	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Nueva Línea 66 Macher-Punta Grande 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Nueva Línea 66 RAFAL-COLISEO	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Nuevo Cable 220 AZCA -HORTALEZA	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Nuevo Cable 220 AZCA -NORTE	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Nuevo Cable 220 VENTAS -VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Repotenciación Línea 220 ALGECIRAS-NUEVA CASARES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ALMARAZ C.N.- ALMARAZ E.T.	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ANDUJAR - GUADALQUIVIR MEDIO	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ATARFE - CAPARACENA (2007)	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Repotenciación Línea 220 CAMPOAMOR-ROJALES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Repotenciación Línea 220 CAMPOAMOR-SAN PEDRO DEL PINATAR (41% en Murcia)	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CAMPOAMOR-SAN PEDRO DEL PINATAR (59% en Comunidad Valenciana)	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Repotenciación Línea 220 DON RODRIGO -DOS HERMANAS	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 DON RODRIGO -DOS HERMANAS 2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 EL PALMERAL - SALADAS	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 EL PALMERAL -SAN VICENTE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ELCHE (HC)-ROJALES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Repotenciación Línea 220 ELCHE (HC)-SALADAS	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Repotenciación Línea 220 GUILLENA - SANTIPONCE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 GUILLENA - SANTIPONCE2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 HOYA MORENA-SAN PEDRO DEL PINATAR	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 JORDANA-LOS RAMOS	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Repotenciación Línea 220 JORDANA-NUEVA CASARES	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Repotenciación Línea 220 JUIA-VIC	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 JUIA-VIC 2	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LA SERNA-OLITE	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 OLITE -TAFALLA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ORCOYEN-TAFALLA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 220 PALOS -TORRE ARENILLAS	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Repotenciación Línea 220 SANT CELONI -VIC	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-JOSE MARIA DE ORIOL	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-09	Retraso (731 días)
Repotenciación Línea 400 ASOMADA -FAUSITA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 400	Red electrica de	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
BENEJAMA -CATADAU	España			
Repotenciación Línea 400 CABRA-TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Repotenciación Línea 400 GRIJOTA -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (36% en Madrid)	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 400 GRIJOTA -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (64% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 400 LA ROBLA -LADA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Repotenciación Línea 400 LA ROBLA -LADA	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-08	Retraso (366 días)
Repotenciación Línea 400 VANDELLOS-LA PLANA (40% en Cataluña)	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 400 VANDELLOS-LA PLANA (60% en Comunidad Valenciana)	Red electrica de España	31-dic-07	31-dic-07	En Plazo
Repotenciación Línea 66 VALLDURGENT-CALVIÁ	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Repotenciación Línea 66 VALLDURGENT-CALVIÁ 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-07		Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008				
Alta cambio tensión Línea 220 CAS TRESORER-ORLANDIS	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-08	15-nov-11	Retraso (1049 días)
Alta cambio tensión Línea 220 GALAPAGAR-MAJADAHONDA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 ROCIO -TORRE ARENILLAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 400 AGUAYO -PENAGOS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 LA ESTRELLA -MORATA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta cambio topología Línea 220 LA ESTRELLA -T. VICALVARO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta cambio topología Línea 220 MIRASIERRA-	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
MAJADAHONDA				
Alta cambio topología Línea 400 BOIMENTE - MESON DO VENTO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta cambio topología Línea 400 CARTELLE - PUENTES GARCIA RODRIGUEZ	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Cable 220 AGUACATE -PARQUE INGENIEROS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Cable 220 AGUACATE -POLIGONO C	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Cable 220 AGUACATE -VENTAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Cable 220 AGUACATE - VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Cable 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Cable 220 POLIGONO C-VENTAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 ACECA -LOS PRADILLOS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ACECA -SESEÑA	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-08	31-dic-10	Retraso (730 días)
Alta E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.- TORRIJOS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ARDOZ-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 ARDOZ-T. VICALVARO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 BADALONA-GUIXERES	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 BADALONA-LA SAGRERA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BENIFERRI-FERIA MUESTRAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 BENIFERRI-TORRENTE	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 CAN JARDI-CODONYER	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Línea 220	Red electrica de	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
CANYET-CODONYER	España			
Alta E/S Línea 220 CANYET-GUIXERES	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 CIUDAD DEPORTIVA-EL PILAR	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 CIUDAD DEPORTIVA-FUENCARRAL	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 CORDOVILLA-MURUARTE	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 EL CANTALAR-MONTEBELLO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 FUENCARRAL-MIRASIERRA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 HOSPITALET -NUDO VIARIO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 JIJONA -MONTEBELLO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 LAS ARROYADAS-TORDESILLAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 LOS PRADILLOS-PINTO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LOURIZAN-TOMEZA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-10	Retraso (730 días)
Alta E/S Línea 220 MARAGALL-LA SAGRERA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Línea 220 NUDO VIARIO-VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 ORCOYEN-MURUARTE	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 PALENCIA-T. RENEDO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 PALENCIA-VILLALBILLA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 RENEDO-LAS ARROYADAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 SESEÑA-VALDEMORO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 TIBO-TOMEZA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-10	Retraso (730 días)
Alta E/S Línea 220 TORRIJOS -PARLA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta E/S Línea 220 VENTAS -MIRASIERRA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 400 BEGUES -GARRAF	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CATADAU -REQUENA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 400 GARRAF-VANDELLOS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -GAUSA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LA PLANA-GAUSA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Línea 400 NARCEA -SALAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 400 OLMEDILLA-REQUENA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 400 SOTO DE RIBERA-SALAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 400 TOTANA-EL PALMAR	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta E/S Línea 400 TOTANA-LITORAL DE ALMERIA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta por E/S 66 BOSSA-SAN JORGE	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta por E/S 66 IBIZA-BOSSA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Alta por E/S 66 SANTA MARÍA-ORLANDIS	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-08	15-nov-08	Adelanto (46 días)
Alta por E/S 66 VINYETA-SANTA MARÍA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-08	15-nov-08	Adelanto (46 días)
Baja Cable 220 MAZARREDO-PALAFOX	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja Cable 220 PALAFOX -VICALVARO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja cambio tensión Línea 220 AGUAYO - PENAGOS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 MORATA - VICALVARO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja cambio topología Línea 220 PALENCIA-T. PALENCIA 1	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja cambio topología Línea 220 T. PALENCIA 1-T. RENEDO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Baja cambio topología Línea 220 T. PALENCIA 1-VILLALBILLA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja cambio topología Línea 220 T. VICALVARO-VICALVARO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja cambio topología Línea 400 BOIMENTE - PUENTES GARCIA RODRIGUEZ	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 CARTELLE - MESON DO VENTO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja E/S Cable 220 AGUACATE -VENTAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Cable 220 AGUACATE - VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Cable 220 VENTAS -VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Línea 220 ACECA -PINTO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ACECA -VALDEMORO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-10	Retraso (730 días)
Baja E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-PARLA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja E/S Línea 220 BADALONA-CANYET	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Línea 220 BADALONA-MARAGALL	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CANYET-CAN JARDI	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CORDOVILLA-ORCOYEN	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Línea 220 EL CANTALAR-JIJONA 2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Línea 220 EL PILAR-FUENCARRAL	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Línea 220 FERIA MUESTRAS-TORRENTE	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Línea 220 HOSPITALET - VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Línea 220 LOURIZAN-TIBO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-10	Retraso (730 días)
Baja E/S Línea 220 RENEDO-TORDESILLAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-T. VICALVARO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Línea 220	Red electrica de	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
VENTAS - FUENCARRAL	España			
Baja E/S Línea 400 BEGUES -VANDELLOS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja E/S Línea 400 CATADAU -OLMEDILLA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -LITORAL DE ALMERIA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja E/S Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja E/S Línea 400 NARCEA -SOTO DE RIBERA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja Línea 220 MAJADAHONDA-OTERO (Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja Línea 220 MAJADAHONDA-OTERO (Madrid)	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Baja Línea 220 MIRASIERRA-VENTAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Baja Línea 400 AGUAYO -PENAGOS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nueva Línea 220 DOS HERMANAS -QUINTOS 2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nueva Línea 220 GALAPAGAR-VENTAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nueva Línea 220 NOVELDA-SALADAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nueva Línea 220 NOVELDA-SALADAS 2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nueva Línea 220 PARRALEJO-GAZULES	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nueva Línea 220 PORTO DE MOUROS-SAN CAYETANO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nueva Línea 400 ABANTO -GÜEÑES	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nueva Línea 400 ABANTO -GÜEÑES2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nueva Línea 400 ABANTO -ZIERBENA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nueva Línea 400 ABANTO -ZIERBENA 2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nueva Línea 400 AGUAYO -ABANTO (17% en País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nueva Línea 400 AGUAYO -ABANTO (Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
83% en Cantabria)				
Nueva Línea 400 CASTEJON -MURUARTE	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nueva Línea 400 CASTEJON -MURUARTE 2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nueva Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA3	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nueva Línea 400 MORVEDRE-GAUSA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-07	Adelanto (366 días)
Nueva Línea 400 MORVEDRE-GAUSA2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-07	Adelanto (366 días)
Nueva Línea 400 PENAGOS -ABANTO (30% en País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nueva Línea 400 PENAGOS -ABANTO (70% en Cantabria)	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nueva Línea 400 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-EL CEREAL	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nueva Línea 66 BESSONS-CALA MILLOR 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-08	10-mar-08	Adelanto (296 días)
Nueva Línea 66 CALVIÁ-PALMA NOVA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-08	15-nov-09	Retraso (319 días)
Nueva Línea 66 CAS TRESORER-LLATZER	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-08	30-may-08	Adelanto (215 días)
Nueva Línea 66 CAS TRESORER-LLATZER 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-08	30-may-08	Adelanto (215 días)
Nueva Línea 66 Chayofa-Los Vallitos 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-08	15-nov-11	Retraso (1049 días)
Nuevo Cable 220 AENA ESTE-ZONA FRANCA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nuevo Cable 220 AENA OESTE-AENA ESTE	Red electrica de España / Endesa	31-dic-08		Fecha no remitida por el Promotor
Nuevo Cable 220 AENA OESTE-VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-07	Adelanto (366 días)
Nuevo Cable 220 EIXAMPLE -MARAGALL	Red electrica de España / Endesa	31-dic-08		Fecha no remitida por el Promotor
Nuevo Cable 220 EIXAMPLE -VILANOVA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nuevo Cable 220 EL PILAR-FUENCARRAL	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nuevo Cable 220 EL	Red electrica de	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
PILAR-FUENCARRAL2	España			
Nuevo Cable 220 LA ESTRELLA -PALAFOX	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nuevo Cable 220 LOS LEONES -VILLANUEVA	Red electrica de España / Endesa	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nuevo Cable 220 LOS LEONES -VILLANUEVA2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nuevo Cable 220 MAZARREDO-MELANCOLICOS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nuevo Cable 220 MAZARREDO-PALAFOX	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nuevo Cable 220 MELANCOLICOS-PALAFOX	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nuevo Cable 220 MELANCOLICOS-VENTAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nuevo Cable 220 MOTORS-ZONA FRANCA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nuevo Cable 220 PALAFOX -VICALVARO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-07	Adelanto (366 días)
Nuevo Cable 220 PARQUE INGENIEROS-PRADOLONGO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nuevo Cable 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Nuevo Cable 220 ZONA FRANCA -ZAL	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Nuevo Cable 220 ZONA FRANCA -ZAL2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Repotenciación Línea 132 MAHÓN-DRAGONERA	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-08	30-nov-08	Adelanto (31 días)
Repotenciación Línea 132 MAHÓN-DRAGONERA 2	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-08	30-nov-08	Adelanto (31 días)
Repotenciación Línea 220 ATARFE -CAPARACENA (2008)	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CARTUJA -PINAR DEL REY	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CONSTANTI-PERAFORT	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CRISTOBAL COLON -TORRE ARENILLAS	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Repotenciación Línea 220 DOS HERMANAS -	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
QUINTOS				
Repotenciación Línea 220 LA MUDARRA (IB)-T. MUDARRA 1	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LOS RAMOS - POLIGONO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LOS RAMOS -TAJO DE LA ENCANTADA2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Repotenciación Línea 220 MONTBLANC-PERAFORT	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Repotenciación Línea 220 PIEROLA -CAN JARDI	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Repotenciación Línea 220 PUIGPELA -CONSTANTI	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Repotenciación Línea 220 PUIGPELA -PENEDES	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Repotenciación Línea 220 SANT CELONI - SENTMENAT	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-07	Adelanto (366 días)
Repotenciación Línea 220 T. LEGANES - VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Repotenciación Línea 220 T. MUDARRA 1-T. RENEDO	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.- BIENVENIDA	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ARAÑUELO -JOSE MARIA DE ORIOL	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-08	En Plazo
Repotenciación Línea 400 GÜEÑES-SANTURCE	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Repotenciación Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA2	Red electrica de España	31-dic-08	31-dic-09	Retraso (365 días)
Repotenciación Línea 66 ARENAL-SAN JUAN 2 (2008)	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-08		Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009				
Alta cambio tensión Línea 220 ALCORES -SANTA ELVIRA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 ALCORES -SANTA ELVIRA 2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 ALVARADO - VAGUADAS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta cambio tensión Línea 220 MERIDA - VAGUADAS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 BARO DE VIVER-GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CANYET-GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CANYET-SANT FOST	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CANYET-SANTA COLOMA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 PASO AEREO-SUBTERRANEO VIA FAVENCIA 1-CODONYER	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 RUBI-NUEVO SANTA COLOMA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 RUBI-NUEVO SANTA COLOMA2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 SANT JUST - NUEVO SANTA COLOMA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 SANT JUST - NUEVO SANTA COLOMA2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 TRINITAT - GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (47 % Cantabria)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (53% País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 400 EL PALMAR - NUEVA ESCOMBRERAS 2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología	Red electrica de	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea 400 ESCOMBRERAS- NUEVA ESCOMBRERAS 2	España			
Alta cambio topología Línea 400 PENAGOS -T UDALLA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 400 UDALLA-T UDALLA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta cambio topología Línea 66 ALCUDIA B-SAN MARTÍN	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	31-dic-11	Retraso (730 días)
Alta cambio topología Línea 66 BESSONS-ARTÁ	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	15-nov-09	Adelanto (46 días)
Alta cambio topología Línea 66 BESSONS-ARTÁ 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	15-nov-09	Adelanto (46 días)
Alta cambio topología Línea 66 SAN MARTÍN-SA POBLA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	31-dic-11	Retraso (730 días)
Alta E/S Línea 220 ABRERA-PUJALT	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-FUENCARRAL	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 1	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-PLASENCIA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ANOIA-PONT DE SUERT	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ANOIA-RUBI	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BARO DE VIVER-TRINITAT	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BEGUES-VENDRELL	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BELLICENS-VENDRELL	Red electrica de España / Endesa	31-dic-09		Fecha no remitida por el Promotor
Alta E/S Línea 220 BESCANO -JUJA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BESCANO -VIC	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220	Red electrica de	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
BUENAVISTA-RETAMAR	España			
Alta E/S Línea 220 CARTAMA-JORDANA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARTAMA-LOS MONTES	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARTAMA-LOS RAMOS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARTAMA-TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 EBORA-ALMARAZ E.T.	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 EIRIS -MESON DO VENTO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 220 EIRIS -PUERTO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 EL GRAO-ALAMEDA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 EL GRAO-FUENTE SAN LUIS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)-ELS AUBALS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-13	Retraso (1461 días)
Alta E/S Línea 220 GAVA -PENEDES	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GAVA -VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 HARO-LAGUARDIA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA POBLA -PUJALT	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA SELVA-ELS AUBALS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-13	Retraso (1461 días)
Alta E/S Línea 220 MIRANDA-HARO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MORALEJA -BUENAVISTA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PLASENCIA-T. GUIJO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SANTA COLOMA -BARO DE VIVER	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TORRIJOS -EBORA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ASOMADA -CARRIL	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 400	Red electrica de	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
BEGUES -PIEROLA	España			
Alta E/S Línea 400 BESCO - RIUDARENES	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CARTAMA-CABRA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CARTAMA-TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CATADAU -TORRENTE (VALENCIA)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -TORRENTE (VALENCIA)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-CARRIL	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MEQUINENZA-MAIALS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 400 PEÑARRUBIA-PINILLA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 400 PEÑARRUBIA-ROCAMORA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Alta E/S Línea 400 PIEROLA -SENTMENAT2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 400 RIUDARENES-VIC	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta E/S Línea 400 RUBI-MAIALS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Alta por E/S 66 FALCA-COLISEO	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-09	15-nov-09	Adelanto (46 días)
Alta por E/S 66 RAFAL-FALCA	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-09	15-nov-09	Adelanto (46 días)
Baja cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-SANTA COLOMA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 CANYET-CODONYER	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 CANYET-SANTA COLOMA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 CANYET-SENTMENAT	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 PASO AEREO-	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
SUBTERRANEO VIA FAVENCIA 1-SANT FOST				
Baja cambio topología Línea 220 RUBI-SANTA COLOMA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 RUBI-SANTA COLOMA 2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -BARO DE VIVER	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -SANT JUST	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -SANT JUST 2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 SANTA COLOMA -TRINITAT	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 EL PALMAR - NUEVA ESCOMBRERAS2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 ESCOMBRERAS-NUEVA ESCOMBRERAS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 PENAGOS - ABANTO (30% Pais Vasco)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 PENAGOS - ABANTO (70% Cantabria)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ABRERA-LA POBLA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -LOS MONTES	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ALMARAZ E.T.-T. GUIJO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 BELLICENS-BEGUES	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 FUENCARRAL-T. TRES	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
CANTOS 1				
Baja E/S Línea 220 FUENTE SAN LUIS - ALAMEDA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 JORDANA-LOS RAMOS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 JUIA-VIC	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LA SELVA-ESCATRON B (DEFASADOR)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-13	Retraso (1461 días)
Baja E/S Línea 220 LAGUARDIA-MIRANDA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MESON DO VENTO-PUERTO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MORALEJA -RETAMAR 2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PENEDES-VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PONT DE SUERT -RUBI	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 SANTA COLOMA - TRINITAT 2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 220 TORRIJOS -ALMARAZ E.T.	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ASOMADA -LITORAL DE ALMERIA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 400 BEGUES -SENTMENAT	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 400 BESCANO -VIC	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 400 CABRA-TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 400 CATADAU -LA ELIANA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Baja E/S Línea 400 MEQUINENZA-RUBI	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Baja E/S Línea 400 PINILLA -ROCAMORA 2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Baja Línea 400 PIEROLA -SENTMENAT2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220 ALCUDIA-SAN MARTÍN	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220	Red electrica de	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
ALJARAFE -ROCIO	España			
Nueva Línea 220 ARKALE-IRUN	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220 CACICEDO-PUENTE SAN MIGUEL	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220 COSTA DE LA LUZ-ONUBA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220 COSTA DE LA LUZ-ONUBA 2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-GRAMANET2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220 QUINTOS -SANTA ELVIRA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR-TORREVIEJA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR-TORREVIEJA2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-EL SEQUERO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-EL SEQUERO2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 400 AYORA-PINILLA (26% en Comunidad Valenciana)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Nueva Línea 400 AYORA-PINILLA (74% en Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Nueva Línea 400 BESCANO -SANTA LLOGAIA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 400 BESCANO -SANTA LLOGAIA2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 400 BESCANO -SENTMENAT	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 400 BESCANO -VIC	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-NUEVA ESCOMBRERAS 2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Línea 400 PENAGOS -SOTO DE RIBERA (43% en Cantabria)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 400 PENAGOS -SOTO DE RIBERA (57% en Asturias)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 400 PIEROLA -GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 400 TORDESILLAS-SEGOVIA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 66 ARENAL-CALA BLAVA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	30-may-09	Adelanto (215 días)
Nueva Línea 66 Arguineguín-Mogán	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-09	15-nov-11	Retraso (684 días)
Nueva Línea 66 Arguineguín-Mogán 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-09	15-nov-11	Retraso (684 días)
Nueva línea 66 Arinaga-Barranco de Tirajana	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-09	15-nov-12	Retraso (1050 días)
Nueva línea 66 Arinaga-Barranco de Tirajana 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-09	15-nov-12	Retraso (1050 días)
Nueva Línea 66 ARTÁ-CAPDEPERA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 66 ARTÁ-CAPDEPERA 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva línea 66 Barranco Seco-Jinamar 3	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-09	15-dic-10	Retraso (349 días)
Nueva Línea 66 Buenos Aires-San Telmo (Plaza Europa) 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-09	15-nov-10	Retraso (319 días)
Nueva Línea 66 CALVIÁ-PALMA NOVA 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	15-nov-09	Adelanto (46 días)
Nueva Línea 66 FALCA-CATALINA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nueva Línea 66 Gran Tarajal-Matas Blancas 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-09	31-dic-12	Retraso (1096 días)
Nueva Línea 66 Gran Tarajal-Salinas 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-09	15-nov-11	Retraso (684 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Línea 66 IBIZA-SAN JORGE 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Nueva Línea 66 IBIZA-TORRENTE 3	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	31-dic-11	Retraso (730 días)
Nueva Línea 66 LLUCMAJOR-CALA BLAVA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	30-may-09	Adelanto (215 días)
Nueva línea 66 Punta Grande-S. Bartolomé 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-09	15-nov-10	Retraso (319 días)
Nueva Línea 66 TORRENTE-SAN ANTONIO	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Nueva Línea 66 TORRENTE-SAN ANTONIO 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Nuevo Cable 220 ARGANZUELA-PRADOLONGO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nuevo Cable 220 BENIFERRI-ALAMEDA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nuevo Cable 220 CENTENARIO-GUADAIRA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nuevo Cable 220 CENTENARIO-VIRGEN DEL ROCIO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nuevo Cable 220 EL COTO -PROSPERIDAD	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nuevo Cable 220 FUENTE SAN LUIS -ALAMEDA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nuevo Cable 220 GUADAIRA -QUINTOS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nuevo Cable 220 MARISMAS-LOS BARRIOS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nuevo Cable 220 MELANCOLICOS-ARGANZUELA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nuevo Cable 220 QUINTOS -VIRGEN DEL ROCIO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Nuevo Cable 220 SANTA COLOMA -TRINITAT 2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ACECA -AÑOVER	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220	Red electrica de	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
ACECA -MADRIDEJOS	España			
Repotenciación Línea 220 ALARCOS -PICON	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 BELLICENS-VENDRELL	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CILLAMAYOR-GUARDO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 COSTASOL -JORDANA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CRISTOBAL COLON - ONUBA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ENTRERRIOS-MONTE TORRERO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 FRANQUESES-PALAU	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-08	Adelanto (365 días)
Repotenciación Línea 220 JORDANA-PINAR DEL REY 2	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LA SERNA-QUEL (30% en Navarra)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LA SERNA-QUEL (70% en La Rioja)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LOGROÑO-EL SEQUERO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 POLIGONO -TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 PONT DE SUERT -LA POBLA	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 QUEL-EL SEQUERO	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ROCIO -TORRE ARENILLAS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ALDEADAVILA-ARAÑUELO (48% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ALDEADAVILA-ARAÑUELO (52% en Extremadura)	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ARAÑUELO - VALDECABALLEROS	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 400	Red electrica de	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
ARAÑUELO - VALDECABALLEROS2	España			
Repotenciación Línea 400 PIEROLA -VIC	Red electrica de España	31-dic-09	31-dic-09	En Plazo
Repotenciación Línea 66 BUNYOLA-INCA	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-09	15-nov-11	Retraso (684 días)
Repotenciación Línea 66 IBIZA-BOSSA	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-09	31-dic-10	Retraso (365 días)
Repotenciación Línea 66 INCA-SA POBLA	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-09	31-dic-12	Retraso (1096 días)
Repotenciación Línea 66 POLLENSA-ALCUDIA B	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-09	15-nov-11	Retraso (684 días)
Repotenciación Línea 66 SANTA MARÍA-ORLANDIS	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-09	31-dic-11	Retraso (730 días)
Fecha de inicio de operación comercial durante 2010				
Alta cambio tensión Línea 220 ALMARAZ E.T.-PLASENCIA2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 VALLDURGENT-SANTA PONSA	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-10	15-nov-09	Adelanto (411 días)
Alta cambio tensión Línea 220 VALLDURGENT-SANTA PONSA 2	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-10	15-nov-09	Adelanto (411 días)
Alta cambio tensión Línea 400 GRADO-SOTO DE RIBERA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 400 GRADO-TABIELLA II	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-CAN RIGALT	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-CAN RIGALT2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI - CAN RIGALT	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI - CAN RIGALT2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI 2- CAN RIGALT	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI 2-	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
CAN RIGALT2				
Alta cambio topología Línea 220 CODONYER-CAN JARDI 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 FOIX-CAN JARDI 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 GÜEÑES-BASAURI	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 MAS FIGUERES-CAN JARDI 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 PICON -LA NAVA II	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 PIEROLA - CAN JARDI 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 PUERTO LLANO-LA NAVA II	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 SANT CUGAT -CAN JARDI 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 URGELL - CAN RIGALT	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 400 ARAGON-VANDELLOS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-CABRA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 400 ESCATRÓN-ASCÓ	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta cambio topología Línea 66 CALVIÀ-SANTA PONSÀ	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-10	15-nov-09	Adelanto (411 días)
Alta cambio topología Línea 66 CALVIÀ-SANTA PONSÀ 2	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-10	15-nov-09	Adelanto (411 días)
Alta cambio topología Línea 66 SANTA PONSÀ-ANDRATX	Red electrica de España / Endesa (Baleares)	31-dic-10	15-nov-09	Adelanto (411 días)
Alta cambio topología Línea 66 SANTA PONSÀ-	Red electrica de España / Endesa	31-dic-10	15-nov-09	Adelanto (411 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
SAN AGUSTIN	(Balears)			
Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-FUENCARRAL2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALCORES -CARMONA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 ALGETE -ARDOZ	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALGETE -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALMARAZ C.N.-TRUJILLO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ATARFE -ILLORA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BEGUES-SUBIRATS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-07	Adelanto (1096 días)
Alta E/S Línea 220 BESCANO -RAMIS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CACICEDO-TORRELAVEGA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CAPARACENA-ILLORA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARMONA-VILLANUEVA DEL REY	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -SANTIPONCE	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -TORRE ARENILLAS2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 DOS HERMANAS -CARMONA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 ELS AUBALS-ALFORJA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta E/S Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)-HIJAR	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 GUILLENA -CARMONA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 GUILLENA -CARMONA2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 HIJAR-ESCUCHA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 HUELVES -PERALES	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 JUIA-RAMIS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 JUIA-RAMIS2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA ESTRELLA -LISTA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA SELVA-ALFORJA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LISTA-PALAFIX	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MAS FIGUERES-SABADELL SUR	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MORATA -PERALES	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PRADO SANTO DOMINGO-T.RETAMAR	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PUENTE SAN MIGUEL-TORRELAVEGA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-TRES CANTOS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-TRES CANTOS 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SANT CUGAT -SABADELL SUR	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SANTIPONCE-CARMONA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 SANTIZ-VILLALCAMPO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SANTIZ-VILLAMAYOR	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TAJO	Red electrica de	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
DE LA ENCANTADA-ILLORA	España			
Alta E/S Línea 220 TAJO DE LA ENCANTADA-ILLORA2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TALAVERA - VALMOJADO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TRUJILLO-MERIDA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 VALMOJADO-MAJADAHONDA	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 VENDRELL-SUBIRATS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-07	Adelanto (1096 días)
Alta E/S Línea 220 VIC-RAMIS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 220 VILLAVICIOSA-PRADO SANTO DOMINGO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARAGON -MUDEJAR	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARAGON -MUDEJAR2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 BESCANO-RAMIS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 COMPOSTILLA-VILLAMECA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 DON RODRIGO-CARMONA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 400 HUENEJA -TABERNAS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LA ROBLA -VILLAMECA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-TABERNAS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MUDEJAR-TERUEL	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MUDEJAR-TERUEL 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 PENAGOS - SOLORZANO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 SANTA LLOGAIA-RAMIS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 T UDALLA-SOLORZANO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Alta E/S Línea 400 VALDECABALLEROS-	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
CARMONA				
Alta por E/S 66 PORTO CRISTO-CALA MILLOR	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Baja cambio tensión Línea 220 SOTO DE RIBERA-TABIELLA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 ABADIANO-SIDENOR	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 1	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-T. TRES CANTOS 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 BASAURI-TGÜENES	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-COLLBLANCH	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-COLLBLANCH2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI - CAN RIGALT	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI - CAN RIGALT2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI - SANT CUGAT	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 CODONYER-CAN JARDI	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 COLLBLANCH-CAN JARDI	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 COLLBLANCH-CAN JARDI 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 COLLBLANCH-URGELL	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 EL PALMERAL-SALADAS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología	Red electrica de	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea 220 FOIX-CAN JARDI	España			
Baja cambio topología Línea 220 GÜEÑES-TGÜEÑES	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 MAS FIGUERES-CAN JARDI	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 PICON -LA NAVA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 PIEROLA - CAN JARDI	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 PUERTO LLANO-LA NAVA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-T. TRES CANTOS 1	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-T. TRES CANTOS 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 SIDENOR-TGÜEÑES	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 T. TRES CANTOS 1-TRES CANTOS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 T. TRES CANTOS 2-TRES CANTOS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 ARAGON-ASCO2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 ASCÓ-ARAGON	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 ASCO-VANDELLOS2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 CABRA-LA RODA DE ANDALUCIA2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 ESCATRÓN-	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
ARAGON				
Baja E/S Línea 220 ALCORES -GUILLENA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Baja E/S Línea 220 ALMARAZ C.N.-MERIDA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ARDOZ-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ATARFE -TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 BESCANO -JUJA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CACICEDO-PUENTE SAN MIGUEL	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CAPARACENA-TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 DOS HERMANAS -GUILLENA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Baja E/S Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)- ESCUCHA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Baja E/S Línea 220 FUENCARRAL-T. TRES CANTOS 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 HUELVES -MORATA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 JUJA-VIC 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LA ESTRELLA -PALAFOX	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LA SELVA-ELS AUBALS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MAJADAHONDA-TALAVERA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MAS FIGUERES-SANT CUGAT	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 SANTIPONCE-TORRE ARENILLAS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 220 SANTIPONCE-VILLANUEVA DEL REY	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Baja E/S Línea 220 VENDRELL-BEGUES	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-07	Adelanto (1096 días)
Baja E/S Línea 220 VILLALCAMPO-	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
VILLAMAYOR				
Baja E/S Línea 220 VILLAVICIOSA-T.RETAMAR	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ARAGON -TERUEL	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ARAGON -TERUEL 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 400 BESCANO-SANTA LLOGAIA2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 400 COMPOSTILLA-LA ROBLA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 400 DON RODRIGO-VALDECABALLEROS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Baja E/S Línea 400 HUENEJA -LITORAL DE ALMERIA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Baja E/S Línea 400 PENAGOS -T UDALLA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva línea 220 ABADIANO-BASAURI	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 ASTILLERO-CACICEDO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 ATIOS -MONTOUTO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 BAJO SEGURA-ROJALES	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 BAJO SEGURA-ROJALES 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 BENAHADUX-TABERNAS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 BENAHADUX-TABERNAS2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 CAPARACENA-EL FARGUE	Red electrica de España / Endesa	31-dic-10	30-nov-10	Adelanto (31 días)
Nueva Línea 220 CAPARACENA-EL FARGUE 2	Red electrica de España / Endesa	31-dic-10	30-nov-10	Adelanto (31 días)
Nueva Línea 220 CICERO-SOLORZANO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 CICERO-SOLORZANO2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 EL INGENIO -EL SERRALLO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 EL	Red electrica de	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
INGENIO -EL SERRALLO2	España			
Nueva Línea 220 LA NAVA II-LA NAVA (I)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 LA NAVA II-LA NAVA (II)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 MARISMAS-PINAR DEL REY	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 MARISMAS-PINAR DEL REY 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 MAS FIGUERES-SANT CUGAT	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 NUEVA SALADAS -SANTA POLA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 NUEVA SALADAS -SANTA POLA2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 ORCOYEN-EZKABARTE	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 ORCOYEN-EZKABARTE2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 TABIELLA II-TABIELLA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 TABIELLA II-TABIELLA2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-MAZARICOS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-TAMBRE II	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-TAMBRE II2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 220 TAMBRE NUEVA-TIBO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 ALDEADAVILA-FRONTERA PORTUGUESA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 ALDEADAVILA-FRONTERA PORTUGUESA2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-LA RODA DE ANDALUCIA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Línea 400 AYORA-COFRENTES2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 EL PALO-GRADO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 EL PALO-PESOS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 GRADO-SALAS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-CABRA2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-CABRA3	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA (20% en Comunidad Valenciana)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA (80% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA 2 (20% en Comunidad Valenciana)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 MUDEJAR-MORELLA 2 (80% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 PESOS-SALAS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 PESOS-SANZO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva Línea 400 PESOS-SANZO2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nueva línea 66 Candelaria-Polígono de Güimar	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-10	31-dic-11	Retraso (365 días)
Nueva línea 66 Candelaria-Polígono de Güimar 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-10	31-dic-11	Retraso (365 días)
Nueva Línea 66 LLUBÍ-VINYETA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-10	15-nov-11	Retraso (319 días)
Nueva Línea 66 PALMA NOVA-SANTA PONSA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-10	15-nov-09	Adelanto (411 días)
Nueva Línea 66 PALMA NOVA-SANTA PONSA 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-10	15-nov-09	Adelanto (411 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo Cable 132 TORRENTE-SANTA PONSÀ	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-10	15-nov-09	Adelanto (411 días)
Nuevo Cable 220 BADALONA-BESOS NUEVO2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Nuevo Cable 220 COSLADA -LAS MERCEDES	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-10	31-dic-12	Retraso (731 días)
Nuevo Cable 220 EL CEREAL-TRES CANTOS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Nuevo Cable 220 EL CEREAL-TRES CANTOS 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Nuevo Cable 220 LAS MERCEDES-PUENTE SAN FERNANDO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-10	31-dic-12	Retraso (731 días)
Nuevo Cable 220 NUEVA SALADAS -SALADAS	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nuevo Cable 220 NUEVA SALADAS -SALADAS 2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nuevo cable 220 SIDENOR-BASAURI	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nuevo cable 220 SIDENOR-BASAURI2	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nuevo Cable 220 VALDEBEBAS-AENA	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Nuevo Cable 220 VALDEBEBAS-CAMPO DE LAS NACIONES	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-10	31-dic-12	Retraso (731 días)
Nuevo Cable 66 TORRENTE-FORMENTERA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-10	15-nov-09	Adelanto (411 días)
Repotenciación Línea 220 ACECA -SESEÑA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 AGUAYO -MATAPORQUERA	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ALGECIRAS-PUERTO REAL	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-09	Adelanto (365 días)
Repotenciación Línea 220 BELLICENS-CONSTANTI	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CACERES -JOSE MARIA DE ORIOL	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CARTUJA -DON RODRIGO	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-08	Adelanto (730 días)
Repotenciación Línea 220	Red electrica de	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
C.FREGACEDOS-MORALEJA	España			
Repotenciación Línea 220 C.FREGACEDOS-T. LA FORTUNA 1	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CILLAMAYOR-MATAPORQUERA (25% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CILLAMAYOR-MATAPORQUERA (75% en Cantabria)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 2-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LA ELIANA -QUART DE POBLET	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LA POBLA -T. FORADADA (37% en Cataluña)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LA POBLA -T. FORADADA (63% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LA ROCA-VIC	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 PALAU -SENTMENAT	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-08	Adelanto (730 días)
Repotenciación Línea 220 SESEÑA-VALDEMORO (23% en Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 220 SESEÑA-VALDEMORO (77% en Madrid)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 400 HINOJOSA -ALMARAZ C.N. (40% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Repotenciación Línea 400 HINOJOSA -ALMARAZ C.N. (60% en Extremadura)	Red electrica de España	31-dic-10	31-dic-10	En Plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2011				
Alta cambio tensión Línea 220 ALCIRA -VALLE DE VALLDIGNA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta cambio tensión Línea 220 BENIFERRI-LA ELIANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 CATADAU-VILANOVA (VALENCIA)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 GANDIA-VALLE DE VALLDIGNA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 GAZULES-JORDANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 JIJONA - MONTEBELLO2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 JUIA-RAMIS3	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 LA PLANA - VILLARREAL SUR	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 LA ROCA-NUEVO SANTA COLOMA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 SAGUNTO -VALL D'UXO 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 VALLE DE VALLDIGNA-VILANOVA (VALENCIA)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 VILANOVA (VALENCIA)-GANDIA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 VILLARREAL SUR-VALL D'UXO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 400 LA TORRECILLA-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 400 MORATA -LA TORRECILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 400 MORATA - VILLAVERDE2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 AENA - CUEVAS DE ALMANZORA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-ALGETE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 ARROYO DE LA VEGA-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-TRASANT BOI	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI-ABRERA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CAN JARDI-RIERA DE MARTORELL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CERVELLO - TRASANT BOI	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CUEVAS DE ALMANZORA-PROSPERIDAD	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CUEVAS DE ALMANZORA-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 DAGANZO - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS3	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 HOSPITALET - VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 MORATA - VILLAVERDE ESTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 NUEVA DUMBRIA-DUMBRIA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 NUEVA DUMBRIA-MESON DO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
VENTO				
Alta cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE ESTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE ESTE2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 RUBI-CASTELL BISBALL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 RUBI-CERVELLÓ	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 SAN VICENTE-NUEVA SALADAS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 T. LEGANES - VILLAVERDE ESTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 T. VICALVARO-VILLAVERDE ESTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 22	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 400 SOLORZANO-ABANTO (40% Pais Vasco)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta cambio topología Línea 400 SOLORZANO-ABANTO (60% Cantabria)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Cable 220 BESOS NUEVO-VERNEDA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Cable 220 CAN RIGALT-FACULTATS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Cable 220 TRINITAT -FACULTATS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Cable 220 VERNEDA-GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta E/S Línea 220 ABANTO-EL ABRA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ABANTO-T. SANTURCE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALGETE - FUENTECILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALHAURIN -VENTILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 220 ALICANTE-JIJONA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ANOIA-RIERA DE MARTORELL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 AÑOVER-TORREJON DE VELASCO 1	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ARGAMASILLA DE CALATRAVA-PICON	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 ARGAMASILLA DE CALATRAVA-PUERTOLLANO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 ATARFE -MAZUELOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 AZUTAN -TALAVERA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 220 BALSICAS-EL PALMAR	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BALSICAS-FAUSITA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BECHI -VILLARREAL SUR	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BENAHADUX-BERJA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 220 BENAHAVIS-JORDANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 220 BENEJAMA -CASTALLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BENEJAMA -PETREL ESTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BERJA -ORGIVA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 220 BRUNETE-MAJADAHONDA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BRUNETE-VALMOJADO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta E/S Línea 220 CACICEDO-PIELAGOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CAMINO CONGOSTO-COSLADA	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-11	31-dic-12	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 CAMINO CONGOSTO-VILLAVERDE	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-11	31-dic-12	Retraso (366 días)
Alta E/S Línea 220 CARDIEL-MONZON	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARMONA-ALCOLEA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARMONA-ILIPA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARPETANIA-PINTO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARPETANIA-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARRIO-SAN CLAUDIO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARTUJA -PALACIOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 220 CASTALLA-NOVELDA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CASTRELO-PIÑOR	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CHANTADA -PIÑOR	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CORCOS-PALENCIA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CORCOS-RENEDO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 COSTASOL - BENAHAVIS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON - ONUBA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 DAGANZO -CAMARMA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -ALJARAFE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -PALACIOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -QUINTOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 220 DOS HERMANAS -GIBALBIN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 EL	Red electrica de	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
ABRA-T. BABCOK 2	España			
Alta E/S Línea 220 EL ABRA-T. SANTURCE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 EL ALTET-EL PALMERAL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ENTRERRIOS-PLAZA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-08	Adelanto (1095 días)
Alta E/S Línea 220 ESQUEDAS-SABIÑANIGO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 FUENCARRAL-SAN ROQUE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 FUENTECILLA-ARDOZ	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GALAPAGAR-LAS MATAS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GANDIA SUR-GANDIA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GÜEÑES-LA JARA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GÜEÑES-LA JARA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GUILLENA -ALCOLEA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GUILLENA - CASAQUEMADA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GUILLENA -MAIMONA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GUILLENA - SUPERNORTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GURREA-ESQUEDAS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 JIJONA -VILLAJYOYOSA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 JORDANA-VENTILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 220 JUNEDA-LA ESPLUGA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA JARA-T. AYALA 1	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA JARA-T. AYALA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA PLANA-VILLARREAL SUR2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta E/S Línea 220 LA TORRECILLA-VILLAVERDE ESTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LAGUNA-RENEDO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LARACHA-MESON DO VENTO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LARACHA-VIMIANZO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LAS ARROYADAS-LAGUNA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LAS MATAS-VENTAS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LESSEPS-FACULTATS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LOS PRADILLOS-TORREJON DE VELASCO 1	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MAJADAHONDA-VALLE DEL ARCIPRESTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MECO -CAMARMA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MEQUINENZA-CARDIEL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MERIDA -MAIMONA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MONTBLANC-LA ESPLUGA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MONTE TORRERO-PLAZA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-08	Adelanto (1095 días)
Alta E/S Línea 220 MONTEBELLO-VILLAJYOYA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MORATA-LA TORRECILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 NUEVA DUMBRIA-MAZARICOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 NUEVA DUMBRIA-VIMIANZO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 NUEVA SALADAS -EL ALTET	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220	Red electrica de	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
OLIVARES -MAZUELOS	España			
Alta E/S Línea 220 ONUBA - CASAQUEMADA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ONUBA -SANTIPONCE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PALAU -SANT CELONI	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PALAU -SENTMENAT2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PALENCIA-RENEO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PARLA-TORREJON DE VELASCO 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PENAGOS-PIELAGOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PEREDA-VILLALLANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PETREL ESTE-PETREL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PINTO-TORREJON DE VELASCO 1	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PUERTO REAL - GIBALBIN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 RAMBLETA-VILLARREAL SUR	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 RENEDO-T. MUDARRA 1	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 RIERA DE MARTORELL-RUBI	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SAN VICENTE-ALICANTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SANCHINARRO-SAN ROQUE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SANTIPONCE-ILIPA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SANTIPONCE-SUPERNORTE (2011)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-SAN CLAUDIO	Red electrica de España / Hidrocantábrico	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-SILVOTA	Red electrica de España / Hidrocantábrico	31-dic-11	31-ene-11	Adelanto (334 días)
Alta E/S Línea 220 SOTO	Red electrica de	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
DE RIBERA-TAMÓN	España			
Alta E/S Línea 220 TALAVERA -TORREJON DE VELASCO 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TAMÓN-SILVOTA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TELLEDO-VILLALLANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-PINTO AYUDEN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TORREJON DE VELASCO 2-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TORRIJOS-TORREJON DE VELASCO 22	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TRASONA-TAMÓN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TRINITAT -LESSEPS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 VALL D'UXO -RAMBLETA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 VALLE DE VALLDIGNA-GANDIA SUR	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 VALLE DEL ARCIPRESTE-MIRASIERRA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 VILLALBILLA-VILLATORO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 VILLATORO-T. AYALA 1	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 220 VILLAVERDE-TALAVERA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 400 ALANGE-BIENVENIDA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ALDEADAVILA-PINOFRANQUEADO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-ALANGE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-ALCUESCAR	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400	Red electrica de	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
ALMARAZ C.N.- COLMENAR DE OREJA2	España			
Alta E/S Línea 400 ARAGON -OSERA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARAÑUELO - CAÑAVERAL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARAÑUELO - PINOFRANQUEADO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARCHIDONA- CAPARACENA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARCHIDONA-TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 AYORA-CAMPANARIO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 BELINCHON- MINGLANILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 BELINCHON-MORATA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 BELINCHON-MORATA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 BELINCHON-OLMEDILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 BENEJAMA -SAX	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 400 CARTELLE -MASGALAN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CIUDAD RODRIGO- ALMARAZ C.N.	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CIUDAD RODRIGO- HINOJOSA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 COFRENTES- MINGLANILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 400 COLMENAR DE OREJA- MORATA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 COLMENAR DE OREJA- MORATA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -LA RIBINA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 EL PALMAR -ULEA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400	Red electrica de	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
GRADO-TAMÓN	España			
Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -MIRANDA DE EBRO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 HERRERA - MATAPORQUERA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 JOSE MARIA DE ORIOL-CAÑAVERAL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -GAUSA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LA PLANA-GAUSA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LA PLANA-SALSADELLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 400 LA ROBLA -BECILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LA ROBLA -VILLAMANIN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-LA RIBINA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MASGALAN-PUENTES GARCIA RODRIGUEZ	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MINGLANILLA-MORATA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 400 MINGLANILLA-OLMEDILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 400 MINGLANILLA-REQUENA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 400 MONTESA-BENEJAMA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MONTESA-CATADAU	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MORATA -TORREJON DE VELASCO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MUDARRA -BECILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-TORREMENDO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 400 OSERA -PEÑAFLORES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 PINILLA -CAMPANARIO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta E/S Línea 400 ROCAMORA -SAX	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 400 ROCAMORA -TORREMENDO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 400 SAN SERVAN-ALCUESCAR	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 SOTO DE RIBERA-VILLAMANIN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 TABIELLA II-TAMÓN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 TORREJON DE VELASCO-VILLAVICIOSA DE ODON	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ULEA-ROCAMORA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 VANDELLOS-SALSADELLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta E/S Línea 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS-OLMEDILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS-TRILLO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 VIRTUS -MATAPORQUERA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta E/S Línea 400 VITORIA -MIRANDA DE EBRO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta por E/S 132 CIUADELA-OESTE	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta por E/S 132 CIUADELA-POIMA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta por E/S 132 OESTE-MERCADAL	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta por E/S 132 POIMA-DRAGONERA	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Alta por E/S 66 BIT-POLÍGONO	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Alta por E/S 66 CALA DOR-SANTANYI	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta por E/S 66 PORTO COLOM-CALA DOR	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-11	31-dic-12	Retraso (366 días)
Alta por E/S 66 SON REUS-BIT	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio tensión Línea 220 LA TORRECILLA-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio tensión Línea 220 MORATA -LA TORRECILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 DUMBRIA-MESON DO VENTO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 AENA -PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 ALCOBENDAS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 ARROYO DE LA VEGA-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-SANT BOI (FECSA)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI - CASTELL BISBALL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 CAN JARDI - CERVELLÓ	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 CERVELLO - SANT BOI (FECSA)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 DAGANZO - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 EL PALMERAL -SAN VICENTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 GÜENES-T. LA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
JARA 1				
Baja cambio topología Línea 220 GÜENES-T. LA JARA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 HORTALEZA-PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 HORTALEZA-PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 HORTALEZA-PROSPERIDAD	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 HOSPITALET - NUDO VIARIO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 LA JARA-T. LA JARA 1	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 LA JARA-T. LA JARA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 MORATA - VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 NUDO VIARIO-VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 PALENCIA-T. RENEDO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 PARQUE INGENIEROS-VILLAVERDE2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 RENEDO-T. RENEDO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Baja cambio topología Línea 220 RUBI-ABRERA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 RUBI-RIERA DE MARTORELL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-ALCOBENDAS2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES-ALGETE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 T. AYALA 1-T. LA JARA 1	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 T. AYALA 2-T. LA JARA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 T. LEGANES - VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 T. MUDARRA 1-T. RENEDO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 T. VICALVARO-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 TRES CANTOS-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (47% Cantabria)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 ABANTO -T UDALLA (53 %Pais Vasco)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja cambio topología Línea 400 SOLORZANO-T UDALLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Baja cambio topología Línea 400 UDALLA-T UDALLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Cable 220 BESOS NUEVO-GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Cable 220 TRINITAT -CAN RIGALT	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ALGETE -ARDOZ	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -JORDANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Baja E/S Línea 220 ALJARAFE -QUINTOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Baja E/S Línea 220 ANOIA-RUBI	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 AÑOVER-PINTO AYUDEN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ATARFE -OLIVARES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 AZUTAN -VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Baja E/S Línea 220 BECHI -LA PLANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 BENAHADUX-ORGIVA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Baja E/S Línea 220 BENEJAMA -NOVELDA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 BENEJAMA -PETREL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CACICEDO-PENAGOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CARRIO-SOTO DE RIBERA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CARTUJA -DON RODRIGO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Baja E/S Línea 220 CHANTADA -CASTRELO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 COSLADA -VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 COSTASOL -JORDANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Baja E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON -SANTIPONCE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 DAGANZO -MECO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Baja E/S Línea 220 DOS HERMANAS -PUERTO REAL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 EL ABRA-T. SANTURCE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 EL PALMERAL -NUEVA SALADAS 3	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ENTRERRIOS-MONTE TORRERO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-08	Adelanto (1095 días)
Baja E/S Línea 220 FAUSITA -EL PALMAR	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 FUENCARRAL-SANCHINARRO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 GALAPAGAR-VENTAS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 GANDIA-VALLE DE VALLDIGNA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 GUILLENA -CARMONA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 GUILLENA -MERIDA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 GUILLENA -ONUBA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 GUILLENA -SANTIPONCE2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 GURREA-SABIÑANIGO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 JIJONA -MONTEBELLO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 JIJONA -SAN VICENTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 JUNEDA-MONTBLANC	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LOS PRADILLOS-PINTO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MAJADAHONDA-VALMOJADO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MEQUINENZA-MONZON	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MESON DO VENTO-VIMIANZO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MIRASIERRA-	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
MAJADAHONDA				
Baja E/S Línea 220 MORATA-VILLAVERDE ESTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PALENCIA-RENEDO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PARLA-TORRIJOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PEREDA-TELLEDO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PICON - PUERTOLLANO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PINTO-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 RENEDO-LAS ARROYADAS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 SANT CELONI -SENTMENAT	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 SANTIPONCE-CARMONA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-TAMÓN2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 SOTO DE RIBERA-TRASONA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 T. AYALA 1-VILLALBILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 T. BABCOK 2-T. SANTURCE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 TALAVERA - VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 TRINITAT -FACULTATS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 VILLARREAL SUR-VALL D'UXO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 220 VIMIANZO-MAZARICOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ALDEADAVILA-ARAÑUELO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-BIENVENIDA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-MORATA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-MORATA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
2				
Baja E/S Línea 400 ALMARAZ C.N.-SAN SERVAN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ARAGON -PEÑAFLO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ARAÑUELO -JOSE MARIA DE ORIOL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 AYORA-PINILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 BENEJAMA -CATADAU	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 BENEJAMA -ROCAMORA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Baja E/S Línea 400 CAPARACENA-TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 CARTELLE -PUENTES GARCIA RODRIGUEZ	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 COFRENTES-MORATA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -LITORAL DE ALMERIA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -ROCAMORA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 GRADO-TABIELLA II	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 GRIJOTA -VITORIA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 HERRERA -VIRTUS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 HINOJOSA -ALMARAZ C.N.	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 LA ELIANA -LA PLANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 LA ROBLA -MUDARRA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 LA ROBLA -SOTO DE RIBERA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 MINGLANILLA-MORATA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 MORATA -OLMEDILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 MORATA -VILLAVICIOSA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
DE ODON				
Baja E/S Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-ROCAMORA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Baja E/S Línea 400 OLMEDILLA-REQUENA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Baja E/S Línea 400 OLMEDILLA-TRILLO 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja E/S Línea 400 VANDELLOS-LA PLANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Baja Línea 220 ALCIRA - CATADAU	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja Línea 220 APARECIDA-CONSO (47% en Galicia)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja Línea 220 APARECIDA-CONSO (53% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja Línea 220 APARECIDA-VALPARAISO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja Línea 220 CARTUJA -PUERTO DE SANTA MARIA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-08	Adelanto (1095 días)
Baja Línea 220 CONSO-PUENTE BIBEY	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja Línea 220 COSTA DE LA LUZ-ONUBA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja Línea 220 CRISTOBAL COLON - ONUBA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja Línea 220 PEREDA-SOTO DE RIBERA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja Línea 220 PEREDA-VILLALLANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja Línea 220 PUENTE BIBEY-TRIVES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja Línea 220 TORDESILLAS-VALPARAISO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Baja Línea 400 LA PLANA-MORELLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ACECA -ARANJUEZ (26% en Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ACECA -ARANJUEZ (74% en Madrid)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ADRALL -FRONTERA ANDORRANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Línea 220 ADRALL -FRONTERA ANDORRANA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ALCIRA -CATADAU2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ALCIRA -CATADAU3	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ALMARAZ C.N.-ALMARAZ E.T.2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ALMARAZ C.N.-ALMARAZ E.T.3	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ANDUJAR -GUADALQUIVIR MEDIO2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ANDUJAR -UBEDA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ARANJUEZ -VALDEMORO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ARKALE-IRUN2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Nueva Línea 220 ATARFE -EL FARGUE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 CARTUJA -PUERTO DE SANTA MARIA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-08	Adelanto (1095 días)
Nueva Línea 220 CARTUJA -PUERTO REAL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 CONSO-PUENTE BIBEY2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 CONSO-VALPARAISO2 (38% en Galicia)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 CONSO-VALPARAISO2 (62% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 CRISTOBAL COLON -COSTA DE LA LUZ	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 EL FARGUE -ORGIVA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 EL PALMAR -MURCIA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 EL PALMAR -MURCIA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 ERAS DE VALDEMORO-	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
TORREJON DE VELASCO 2				
Nueva Línea 220 ERAS DE VALDEMORO-VALDEMORO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 FUENDETODOS-MARIA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Nueva Línea 220 FUENDETODOS-MARIA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Nueva Línea 220 JALON-LOS VIENTOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Nueva Línea 220 JALON-LOS VIENTOS 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-09	Adelanto (730 días)
Nueva Línea 220 JOSE MARIA DE ORIOL -LOS ARENALES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON (50% en Cantabria)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON (50% en País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON2 (50% en Cantabria)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 LA JARA-VALLEGON2 (50% en País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 MARIA-PLAZA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 MARIA-PLAZA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 MAS FIGUERES-PALAU	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 OLIVARES -UBEDA	Red electrica de España / Endesa	31-dic-11	30-nov-11	Adelanto (31 días)
Nueva Línea 220 OLMEDILLA-VILLARES DEL SAZ2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 PEREDA-SOTO DE RIBERA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 PEREDA-SOTO DE RIBERA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 PEREDA-VILLALLANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 PEREDA-VILLALLANA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 PUENTE	Red electrica de	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
BIBEY-TRIVES2	España			
Nueva Línea 220 PUERTO DE SANTA MARIA-PUERTO REAL	Red electrica de España / Endesa	31-dic-11	15-mar-08	Adelanto (1386 días)
Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS NORTE-TORREMENDO NORTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Nueva Línea 220 SAN MIGUEL DE SALINAS SUR-TORREMENDO SUR2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-10	Adelanto (365 días)
Nueva Línea 220 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 2-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 SAN SERVAN-MERIDA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 SAN SERVAN-MERIDA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA (50% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA (50% en La Rioja)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA 2 (50% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 SANTA ENGRACIA-ONCALA 2 (50% en La Rioja)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 TORDESILLAS-VALPARAISO2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-TORREJON DE VELASCO 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-TORREJON DE VELASCO 22	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-TORREMENDO SUR	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-TORREMENDO SUR2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 220	Red electrica de	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
VILLAVERDE-VILLAVERDE ESTE	España			
Nueva Línea 220 VILLAVERDE-VILLAVERDE ESTE2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 ALMARAZ C.N.-SAN SERVAN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 ALMARAZ C.N.-SAN SERVAN2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 APARECIDA-TORDESILLAS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 APARECIDA-TRIVES (44% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 APARECIDA-TRIVES (56% en Galicia)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOA (18% en Asturias)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-12	Retraso (366 días)
Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOA (82% en Galicia)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-12	Retraso (366 días)
Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOA2 (18% en Asturias)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-12	Retraso (366 días)
Nueva Línea 400 BOIMENTE -PESOA2 (82% en Galicia)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-12	Retraso (366 días)
Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA (34% en Andalucía)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA (66% en Extremadura)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA 2 (34% en Andalucía)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 BROVALES-GUILLENA 2 (66% en Extremadura)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 BROVALES-SAN SERVAN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 BROVALES-SAN SERVAN2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Línea 400 GUILLENA -PUEBLA DE GUZMAN	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 GUILLENA -PUEBLA DE GUZMAN2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 LA PLANA-MORELLA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 LA PLANA-MORELLA 3	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 2 (41% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 2 (59% en Navarra)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 3 (41% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 LA SERNA -MAGALLON 3 (59% en Navarra)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 MEZQUITA-FUENDETODOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 MEZQUITA-FUENDETODOS2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA (10% en Comunidad Valenciana)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA (90% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA 2 (10% en Comunidad Valenciana)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 MEZQUITA-MORELLA 2 (90% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 PUEBLA DE GUZMAN-FRONTERA PORTUGUESA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 SAMALADA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 SAMALADA 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 SAMAVELILLA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Línea 400 SAMA-VELILLA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 VELILLA-SAMA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva Línea 400 VELILLA-SAMA2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nueva línea 66 Arucas-Guía 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-11	15-nov-11	Adelanto (46 días)
Nuevo Cable 220 CACERES -LOS ARENALES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nuevo Cable 220 CANILLEJAS-SIMANCAS 2	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nuevo Cable 220 CUEVAS DE ALMANZORA-HORTALEZA	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nuevo Cable 220 EMPALME-SUPERNOORTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nuevo Cable 220 EMPALME-SUPERNOORTE2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nuevo Cable 220 NUDO VIARIO-TRASANT BOI	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nuevo Cable 220 NUDO VIARIO-TRASANT BOI2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nuevo Cable 220 NUDO VIARIO-ZAL	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Nuevo Cable 220 TRINITAT -CAN RIGALT	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 AENA -PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ALDAYA -QUART DE POBLET	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ALDAYA -TORRENTE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ANDUJAR - PUERTOLLANO (43% en Andalucía)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ANDUJAR - PUERTOLLANO (57% en Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220	Red electrica de	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
AÑOVER-TORREJÓN DE VELASCO (Castilla la Mancha)	España			
Repotenciación Línea 220 AÑOVER-TORREJÓN DE VELASCO (Madrid)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ARROYO VALLE - MONTECILLO BAJO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 AVE ZARAGOZA- PEÑAFLO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CARTUJOS-MONTE TORRERO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CARTUJOS-PEÑAFLO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CENTENARIO-SANTIPONCE	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 C.T. COMPOSTILLA-VILLABLINO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)- MEQUINENZA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 HERNANI-ARKALE2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LA PALOMA - MADRIDEJOS	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LANCHA - MONTECILLO BAJO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LEGANES -T. LEGANES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 MEQUINENZA-RIBARROJA (25% en Cataluña)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 MEQUINENZA-RIBARROJA (75% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 MONTE TORRERO-AVE ZARAGOZA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 MORALEJA -T. LA FORTUNA 22	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Repotenciación Línea 220 MORALETTS -PONT DE SUERT	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 MORALETTS -PONT DE SUERT 2	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación línea 220 NUEVA DUMBRIA-MESON DO VENTO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 PORTO DE MOUROS-TIBO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 SOTO DE RIBERA-TAMÓN	Red electrica de España / Hidrocantábrico	31-dic-11	31-ene-11	Adelanto (334 días)
Repotenciación Línea 220 TELLEDO-VILLABLINO (56% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 TELLEDO-VILLABLINO (44% en Asturias)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 TELLEDO-VILLALLANA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 220 VILADECANS-SANT JUST	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ALDEADAVILA-HINOJOSA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-VILLAVICIOSA DE ODON (17% en Madrid)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-VILLAVICIOSA DE ODON (24% en Extremadura)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-VILLAVICIOSA DE ODON2 (17% en Madrid)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
VILLAVICIOSA DE ODON2 (24% en Extremadura)				
Repotenciación Línea 400 ARAGON -PEÑAFLO	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 400 CAPARACENA-HUENEJA	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-TORREMENDO (12% en Comunidad Valenciana)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Repotenciación Línea 400 NUEVA ESCOMBRERAS-TORREMENDO (88% en Murcia)	Red electrica de España	31-dic-11	31-dic-11	En Plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2012				
Alta cambio tensión Línea 220 ALCIRA -BENICULL	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 220 LOS ARENALES-TRUJILLO	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 BESCANO -RAMIS2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALCORES -SANTA BARBARA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALJARAFE -PALOMARES	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ARAVACA -CIUDAD DE LA IMAGEN	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BENAHADUX-LITORAL DE ALMERIA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CAPARACENA-CORNISA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARTAMA-MONDA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CATADAU-TURIS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CIUDAD DE LA IMAGEN -VENTAS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 COSLADA -VALDECARROS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 COSTA DE LA LUZ-	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
ENSANCHE				
Alta E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON - ENSANCHE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 DON RODRIGO -PALOMARES	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 DOS HERMANAS - ENTRENUCLEOS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 EL FARGUE -CORNISA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1-MERCAMADRID	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 FAUSITA -MAR MENOR	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GETAFE - VALDECARROS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 JORDANA-MONDA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LITORAL DE ALMERIA-TABERNAS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MAR MENOR-BALSICAS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MERCAMADRID-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MONTEALEGRE-GIBALBIN	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PALENCIA-T. MUDARRA 2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PALENCIA-VALLEJERA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PLAYA DE TABERNES-GANDIA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PLAYA DE TABERNES-VILANOVA (VALENCIA)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PUERTO REAL - MONTEALEGRE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 QUINTOS - ENTRENUCLEOS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SANTA ELVIRA -SANTA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
BARBARA				
Alta E/S Línea 220 TORRENTE -TURIS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 BEGUES -VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 BRAZATORTAS-GUADALQUIVIR MEDIO	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 BRAZATORTAS-VALDECABALLEROS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CALDERS -SALAS DE PALLARS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CARRIL-EL PALMAR	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CARRIL-TOTANA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CATADAU -TURIS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 COFRENTES-TURIS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ESTEPAR-MIRANDA DE EBRO	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 FUENDETODOS-MUNIESA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 GAROÑA-BARCINA-BRIVIESCA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -BRIVIESCA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -ESTEPAR	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 GRIJOTA -SAYAGO	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LA ELIANA -TURIS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LA RIBINA-CARRIL	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-CARRIL2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MEZQUITA-MUNIESA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 OTERO-EL CEREAL	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 REQUENA -TURIS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 RUBI-	Red electrica de	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
VILADECANS	España			
Alta E/S Línea 400 SALAS DE PALLARS-SALLENTE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 SALAS DE PALLARS-SALLENTE2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 SALAS DE PALLARS-SENTMENAT	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 SALSADILLA-DELTEBRE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 TORDESILLAS-OTERO	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 TORDESILLAS-PIÑUEL	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 VANDELLOS-DELTEBRE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 VILLARINO-PIÑUEL	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Alta E/S Línea 400 VILLARINO-SAYAGO	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 BESCANO - VIC	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 PALENCIA-T. PALENCIA 2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 T. MUDARRA 2-T. PALENCIA 2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 T. PALENCIA 2-VALLEJERA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 VIC -RAMIS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ALCORES -SANTA ELVIRA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ARAVACA -VENTAS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 BALSICAS-FAUSITA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 BENAHADUX-TABERNAS2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CAPARACENA-EL FARGUE 2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CARTAMA-JORDANA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Baja E/S Línea 220 CATADAU-TORRENTE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 COSLADA -GETAFE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CRISTOBAL COLON - COSTA DE LA LUZ	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 DON RODRIGO -ALJARAFE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 DOS HERMANAS -QUINTOS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1- VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PUERTO REAL - GIBALBIN	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 220 VILANOVA (VALENCIA)- GANDIA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 BEGUES -RUBI	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 CALDERS -SALLENTE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 CATADAU -REQUENA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 COFRENTES-LA ELIANA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 EL PALMAR -LA RIBINA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 GAROÑA-BARCINA- GRIJOTA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 GRIJOTA -MIRANDA DE EBRO	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 GRIJOTA -VILLARINO	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO- VALDECABALLEROS2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 MEZQUITA- FUENDETODOS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 SALLENTE-SENTMENAT	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 TORDESILLAS-EL CEREAL	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400	Red electrica de	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
TORDESILLAS-VILLARINO	España			
Baja E/S Línea 400 TOTANA-LITORAL DE ALMERIA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja E/S Línea 400 VANDELLOS-SALSADELLA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja Línea 220 TORDESILLAS-OTERO	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja Línea 400 ABANTO -GÜÑES2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-09	Adelanto (1096 días)
Baja Línea 400 ARAGON -PEÑALBA 2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja Línea 400 CASTEJON -MURUARTE 2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-08	Adelanto (1461 días)
Baja Línea 400 GALAPAGAR-MORALEJA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Baja Línea 400 SANTA LLOGAIA-RAMIS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 ALCIRA -EL BROSQUIL	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-VAGUADAS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-VAGUADAS2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 CASILLAS -AZAHARA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 EL BROSQUIL-BENICULL	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-PUENTE GENIL	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-PUENTE GENIL2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 LANCHA -AZAHARA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 MEZQUITA-VALDECONEJOS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 MEZQUITA-VALDECONEJOS2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 MONZON -MONZON II	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Línea 220 MONZON -MONZON II2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 MURUARTE-ABERIN	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 MURUARTE-ABERIN2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 PALOS -TORREARENILLAS2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 PARRALEJO-PUERTO REAL	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 220 VALDECONEJOS-ESCUCHA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 ABANTO -ICHASO	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-09	Adelanto (1096 días)
Nueva Línea 400 ARAGON -MONZON II	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-CARTUJA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 ARCOS DE LA FRONTERA SUR-CARTUJA2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 BAZA-LA RIBINA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 BAZA-LA RIBINA2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 CAPARACENA-BAZA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 CAPARACENA-BAZA2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 CASTEJON -VITORIA (31% en País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 CASTEJON -VITORIA (69% en Navarra)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 GALAPAGAR-MORALEJA 2	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 GÜEÑES-ICHASO	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-09	Adelanto (1096 días)
Nueva Línea 400 MORALEJA -SEGOVIA (40% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-10	Adelanto (731 días)
Nueva Línea 400 MORALEJA -SEGOVIA (60% en Madrid)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-10	Adelanto (731 días)
Nueva Línea 400 MURUARTE -VITORIA (Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
46% en Navarra)				
Nueva Línea 400 MURUARTE -VITORIA (54% en País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 RAMIS-FRONTIERA FRANCESA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-MONZON	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-MONZON II	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-PEÑALBA (20% en Cataluña)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 SALAS DE PALLARS-PEÑALBA (80% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 SANTA LLOGAIA-FRONTIERA FRANCESA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 TORDESILLAS-EL CEREAL (30% en Madrid)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva Línea 400 TORDESILLAS-EL CEREAL (70% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nueva línea 66 Chayofa-Los Vallitos 3	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-12	31-dic-11	Adelanto (366 días)
Nueva línea 66 El Palmar-Alajeró	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-12	31-dic-11	Adelanto (366 días)
Nueva línea 66 El Palmar-Alajeró 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-12	31-dic-11	Adelanto (366 días)
Nueva Línea 66 MARRATXI-SON FERRIOL	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-12	15-nov-11	Adelanto (412 días)
Nueva Línea 66 MARRATXI-SON FERRIOL 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-12	15-nov-11	Adelanto (412 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo Cable 220 LOS MONTES -EUROPA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Nuevo Cable 220 POLIGONO -EUROPA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ACECA -PICON	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CAN JARDÍ2-CODONYER	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CAN JARDÍ2-SANT CUGAT	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CANILLEJAS-COSLADA	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CANILLEJAS-COSLADA 2	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CANYET-GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ENTRERRIOS-MAGALLON (BARRA 2)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LOURIZAN-PAZOS DE BORBEN	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LOURIZAN-TOMEZA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 MESON DO VENTO-PORTO DE MOUROS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 MESON DO VENTO-SABON	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 MIRANDA-PUENTELARRA (14% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 MIRANDA-PUENTELARRA (86% en País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 PARQUE EOLICO DO SIL-TRIVES	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 RIERA DE CALDES -SENTMENAT	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Repotenciación Línea 220 RUBI-CAN JARDI	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 RUBI-T. CELSA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 RUBI-VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 SAN ESTEBAN-TRIVES	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 SAN PEDRO-SAN ESTEBAN	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 SANT JUST -T. CELSA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 220 TIBO-TOMEZA	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 400 CATADAU -TURIS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 400 HUENEJA -TABERNAS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 400 LITORAL DE ALMERIA-TABERNAS	Red electrica de España	31-dic-12	31-dic-12	En Plazo
Repotenciación Línea 66 SANTA CATALINA-VALLDURGENT	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-12		Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2013				
Alta cambio de tensión 400 DESVERN-GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio de tensión 400 DESVERN-GRAMANET2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 400 LOECHES -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 ALARCOS - MANZANARES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 BARO DE VIVER-NUEVO SANTA COLOMA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-PENEDES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-SANT FELIU	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología	Red electrica de	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea 220 BEGUES-SANT FELIU2	España			
Alta cambio topología Línea 220 BEGUES-TRASANTBOI2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-GRAMANET2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN3	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CAN RIGALT-DESVERN4	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 CANYET-NUEVO SANTA COLOMA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 COSLADA - LOECHES 2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 COSLADA - LOECHES 22	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 DESVERN-SANT JUST	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 DESVERN-SANT JUST2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 EIXAMPLE-SAGRERA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 GUIXERES-SANT ANDREU	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 JUNEDA-MONTBLANC	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 LA ESPLUGA-MONTBLANC2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA (Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA (Madrid)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA 2 (Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 LOECHES 2-JOSE CABRERA 2 (Madrid)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 MONTBLANC-PENEDES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 PUERTO LÁPICE-MANZANARES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta cambio topología Línea 220 VILADECANS-TCELSA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Cable 220 BENIFERRI-PARQUE CABECERA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Cable 220 PARQUE CABECERA-ALAMEDA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Cable 220 VALDONCELLES-CAN RIGALT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Cable 220 VALDONCELLES-URGELL	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALCALA II-ANCHUELO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-13	31-dic-12	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 ALCALA II-MECO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-13	31-dic-12	Adelanto (365 días)
Alta E/S Línea 220 ALHAURIN - TORREMOLINOS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ARDOZ-PARACUELLOS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ARENAL-LANCHA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ATIÓS -BALAIDOS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BENADRESA-OROPESA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BENICULL-PLAYA DE	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
TABERNES				
Alta E/S Línea 220 CAMPOAMOR-BALSICAS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CAMPOAMOR-MAR MENOR	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CARTAMA-TORREMOLINOS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CASA DE CAMPO-PRAHONAL	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CASILLAS -ARENAL	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 EL BROSQUIL-PLAYA DE TABERNES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 EL INGENIO -OROPESA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 EL PALMERAL -RABASA (ALICANTE)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 FUENTECILLA-PARACUELLOS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 GANDIA SUR-VERGEL	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ILLORA-ANTEQUERA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA GRELA 2-VENTORRILLO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-13	31-dic-11	Adelanto (731 días)
Alta E/S Línea 220 LA PALOMA -PUERTO LAPICE	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LARDERO-EL SEQUERO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LOGROÑO-LARDERO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MADRIDEJOS-PUERTO LAPICE	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MARAGALL-NOU BARRIS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PAZOS DE BORBEN-BALAIOS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PRAHONAL-VILLAVICIOSA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta E/S Línea 220 PUERTO-VENTORRILLO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-13	31-dic-11	Adelanto (731 días)
Alta E/S Línea 220 RABASA (ALICANTE)-ALICANTE	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SAN VICENTE-UNIVERSIDAD	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TAJO DE LA ENCANTADA-ANTEQUERA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TRINITAT -NOU BARRIS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 UNIVERSIDAD-ALICANTE	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 UNIVERSIDAD-ALICANTE2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 UNIVERSIDAD-JIJONA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 220 VERGEL-GANDIA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARENAL-CABRA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-FUENTES DE LA ALCARRIA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-FUENTES DE LA ALCARRIA2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-LOECHES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARMUÑA DE TAJUÑA-TRILLO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CARIÑENA-ALMAZAN	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CARIÑENA-FUENDETODOS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CARRIO-COSTA VERDE	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 DESVERN-RUBÍ	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 DESVERN-VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400	Red electrica de	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
ESTACION TERMINAL MORATA 1- PARACUELLOS	España			
Alta E/S Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-ARENAL	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MORATA - PARACUELLOS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ROCAMORA -NUEVA SALADAS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 SAX-NUEVA SALADAS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Alta E/S Línea 400 VALLE DEL NALÓN-COSTA VERDE	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio tensión Línea 220 CAN JARDÍ 2-CAN RIGALT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio tensión Línea 220 CAN JARDÍ 2-CAN RIGALT2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio tensión Línea 220 LOECHES -PUENTE SAN FERNANDO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio tensión Línea 220 PUENTE SAN FERNANDO-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 ALARCOS -LA PALOMA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 BADALONA-GUIXERES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 BADALONA-SANT ANDREU	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 BARO DE VIVER-GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-CAN RIGALT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-CAN RIGALT2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 BEGUES-VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Baja cambio topología Línea 220 BESOS NUEVO-TRINITAT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 CANYET-GRAMANET	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 COSLADA - LOECHES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 COSLADA - LOECHES 2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 EIXAMPLE-MARAGALL	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 GRAMANET-TRINITAT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES (Madrid)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES 2 (Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES 2 (Madrid)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 JOSE CABRERA -LOECHES (Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 JUNEDA-LA ESPLUGA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 LA ESPLUGA-BEGUES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 MARAGALL-SAGRERA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 MONTBLANC-LA ESPLUGA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-SANT JUST	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 NUEVO SANTA COLOMA-SANT JUST2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Baja cambio topología Línea 220 PUERTO LÁPICE-LA PALOMA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 SANT JUST-VILADECANS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja cambio topología Línea 220 TCELSA-SANT JUST	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Cable 220 BENIFERRI-ALAMEDA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Cable 220 CAN RIGALT-URGELL2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ALICANTE-JIJONA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ATIOS -PAZOS DE BORBEN2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 BENADRESA-EL INGENIO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CASA DE CAMPO-VILLAVICIOSA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CASILLAS -LANCHA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 EL BROSQUIL-BENICULL	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 EL PALMERAL -ALICANTE	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 FUENTECILLA-ARDOZ	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 GANDIA SUR-GANDIA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ILLORA-TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LA GRELA 2-PUERTO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LA PALOMA -MADRIDEJOS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LOGROÑO-EL SEQUERO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MAR MENOR-BALSICAS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MARAGALL-TRINITAT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MECO -ANCHUELO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 220 SAN	Red electrica de	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
VICENTE-ALICANTE	España			
Baja E/S Línea 400 ALMAZAN-FUENDETODOS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 400 CARRIO-VALLE DEL NALÓN2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ESTACION TERMINAL MORATA 1-MORATA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 400 FUENTES DE LA ALCARRIA-LOECHES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 400 FUENTES DE LA ALCARRIA-TRILLO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 400 GUADALQUIVIR MEDIO-CABRA2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 400 SAX-ROCAMORA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja E/S Línea 400 VILADECANS-RUBÍ	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja Línea 220 BAJO SEGURA-ROJALES 2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja Línea 220 CARRIO-TABIELLA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja Línea 220 CARRIO-TABIELLA2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja Línea 220 GAVA - PENEDES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja Línea 220 JUNEDA-MANGRANERS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja Línea 220 JUNEDA-MONTBLANC	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja Línea 220 MONTBLANC-PERAFORT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja Línea 220 PUIGPELA -PENEDES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Baja Línea 220 TORREMENDO NORTE-ARNEVA2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 ABERIN-LAS LLANAS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 ALCOBENDAS-FUENTE HITO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 ALCOBENDAS-FUENTE HITO2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Línea 220 ALHAURIN -POLIGONO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 ARNEVA-ROJALES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 ATIOS -PAZOS DE BORBEN2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 BENAHAVIS-JORDANA2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 BRAZATORTAS-PUERTOLLANO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 BRAZATORTAS-PUERTOLLANO 2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 CAMBADOS-TIBO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-13	31-dic-10	Adelanto (1096 días)
Nueva Línea 220 CAMBADOS-TIBO2	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-13	31-dic-10	Adelanto (1096 días)
Nueva Línea 220 EL PALMERAL -ALICANTE	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 FACINAS -PARRALEJO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 FACINAS -PARRALEJO2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA (50% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA (50% en La Rioja)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA2 (50% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 HARO-ALCOCERO DE MOLA2 (50% en La Rioja)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 JUNEDA-MANGRANERS2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 JUNEDA-PERAFORT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 LA ESPLUGA-BEGUES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 LA PALOMA -MANZANARES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 LA PALOMA -MANZANARES2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 LA	Red electrica de	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
SELVA-MORELL	España			
Nueva Línea 220 LA SELVA-PERAFORT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 LOECHES -LOECHES 2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 MANGRANERS-LA ESPLUGA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 MECO -ANCHUELO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 MECO -ANCHUELO2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 MONCAYO -ONCALA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 MONZON -CINCA 2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 POLA -MAGALLON (BARRA 2)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 PUIGPELA -GAVA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 SABON-VENTORRILLO	Red electrica de España / Unión Fenosa	31-dic-13	31-dic-11	Adelanto (731 días)
Nueva Línea 220 SALSADELLA-VINARAZ	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 SALSADELLA-VINARAZ2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 2-PARLA OESTE	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 TORREJON DE VELASCO 2-PARLA OESTE2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-ARNEVA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-ARNEVA2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 TORREMENDO NORTE-BAJO SEGURA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 VALL D'UXO -MONCOFAR	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 VALL D'UXO -MONCOFAR2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 220 VILLARREAL SUR-BURRIANA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Línea 220 VILLARREAL SUR-BURRIANA2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 400 CARRIO-VALLE DEL NALÓN	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 400 CARRIO-VALLE DEL NALÓN2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 400 MANZANARES-BRAZATORTAS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 400 MANZANARES-BRAZATORTAS2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 400 MEZQUITA-PLATEA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 400 MEZQUITA-PLATEA2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 400 PUENTES GARCIA RODRIGUEZ-CORNIDO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 400 PUENTES GARCIA RODRIGUEZ-CORNIDO2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 400 TABIELLA II-CARRIO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 400 TABIELLA II-CARRIO2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva Línea 400 VELILLA -VALLE DEL NALÓN (70% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nueva línea 66 Arinaga-Carrizal	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-13	15-nov-12	Adelanto (411 días)
Nueva línea 66 Arinaga-Carrizal 2	Red electrica de España / Endesa (Canarias)	31-dic-13	15-nov-12	Adelanto (411 días)
Nueva Línea 66 LLUCMAJOR-ARENAL 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-13	31-dic-10	Adelanto (1096 días)
Nueva Línea 66 SAN MARTÍN-ALCUDIA B 2	Red electrica de España / Endesa (Balears)	31-dic-13	15-nov-11	Adelanto (777 días)
Nuevo Cable 220 ALICANTE-CABO HUERTAS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 ARGANZUELA-RETIRO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 CABO HUERTAS-EL CANTALAR	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo cable 220 CAN RIGALT-URGELL2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 CERDÁ-SANTS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 CORNELLÁ-SANTS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo cable 220 GRAMANET-BESÓS NUEVO3	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 HOSPITALET - CORNELLÁ	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 LA ELIANA -CARRASES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 LA ELIANA -CARRASES2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 MARAGALL-TRINITAT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 MARAGALL-TRINITAT 2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 PARACUELLOS-PUENTE SAN FERNANDO	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 PARQUE CENTRAL-ALAMEDA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 PATRAIX -PARQUE CENTRAL	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 RETIRO-LA ESTRELLA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo cable 220 ZAL-SANTS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Nuevo Cable 220 ZONA FRANCA -CERDÁ	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ABRERA-PUJALT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 AGUAYO -GAROÑA (22% en Cantabria)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ALHAURIN -CARTAMA2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ALHAURIN -VENTILLA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ANOIA-PONT DE SUERT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ANOIA-RIERA DE MARTORELL	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Repotenciación Línea 220 ARROYO VALLE -VENTA INES (68% en Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ARROYO VALLE -VENTA INES (32% en Andalucía)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 COSLADA -LOECHES	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 COSLADA -LOECHES 2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CRISTOBAL COLON - ONUBA 2	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA (7% en País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA (93% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA2 (7% en País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 GAROÑA-PUENTELARRA2 (93% en Castilla y León)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 HARO-LAGUARDIA (37% en La Rioja)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 HARO-LAGUARDIA (63% en La Rioja)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ICHASO-ORCOYEN2 (24% en País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ICHASO-ORCOYEN2 (76% en Navarra)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 JORDANA-PINAR DEL REY	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 JORDANA-VENTILLA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LA POBLA -PUJALT	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LAGUARDIA-LOGROÑO (26% en La Rioja)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-09	Adelanto (1461 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Repotenciación Línea 220 LAGUARDIA-LOGROÑO (74% en País Vasco)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-09	Adelanto (1461 días)
Repotenciación Línea 220 MIRANDA-HARO (7% en La Rioja)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 MIRANDA-HARO (93% en La Rioja)	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ONUBA -SANTIPONCE	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 PALENCIA-VALLEJERA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 PUERTOLLANO -VENTANINÉS	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 220 RIERA DE MARTORELL-CAN JARDI	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ARCHIDONA-CAPARACENA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ARCHIDONA-TAJO DE LA ENCANTADA	Red electrica de España	31-dic-13	31-dic-13	En Plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2014				
Alta E/S Línea 220 CENTRO-EUROPA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 220 JORDANA-ATANASIO	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-CONSTANTI	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-JUNEDA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-PERAFORT	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA SECUITA-PUIGPELAT	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA TORRE-FUENTE SAN LUIS	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LOS MONTES -CENTRO	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TORRENTE -LA TORRE	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 220 VENTILLA-ATANASIO	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ARAÑUELO -LA PUEBLANUEVA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 400 LA	Red electrica de	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
SECUITA-GARRAF	España			
Alta E/S Línea 400 LA SECUITA-VANDELLÓS	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MORATA -LA PUEBLANUEVA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CONSTANTI-PUIGPELAT	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Baja E/S Línea 220 FUENTE SAN LUIS - TORRENTE	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Baja E/S Línea 220 JORDANA-VENTILLA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Baja E/S Línea 220 JUNEDA-PERAFORT	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LOS MONTES -EUROPA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Baja E/S Línea 400 ARAÑUELO -MORATA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Baja E/S Línea 400 VANDELLÓS-GARRAF	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Baja Línea 220 ELS AUBALS-ALFORJA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Baja Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)-ELS AUBALS	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Baja Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)-ELS AUBALS (32% en Cataluña)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Baja Línea 220 LA SELVA-ALFORJA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 220 ACECA -TORRIJOS	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-ALBURQUERQUE	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 220 CAMPOMAYOR-ALBURQUERQUE2	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 220 ELS AUBALS-ALFORJA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 220 ESCATRON B (DEFASADOR)-ELS AUBALS (32% en Cataluña)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 220 ESCATRON B	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
(DESFASADOR)-ELS AUBALS2				
Nueva Línea 220 LA SELVA-ALFORJA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 220 SAGRAJAS-CAMPOMAYOR	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 220 SAGRAJAS-CAMPOMAYOR2	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 220 TORRIJOS - VALMOJADO	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 220 TRIGALES-VILLAVICIOSA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 220 TRIGALES-VILLAVICIOSA2	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 400 CARTELLE -PAZOS DE BORBEN	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 400 CARTELLE -PAZOS DE BORBEN2	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 400 ELS AUBALS-LA SECUITA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 400 ESCATRON-ELS AUBALS	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 400 ESCATRON-ELS AUBALS (32% en Cataluña)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 400 PAZOS DE BORBEN-FRONTERA PORTUGUESA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 400 SAGRAJAS-SAN SERVAN (I)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 400 SAGRAJAS-SAN SERVAN (II)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA (38% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA (62% en Comunidad Valenciana)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA2 (38% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Nueva Línea 400 TURIS-PLATEA2 (62% en Comunidad Valenciana)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 BELESAR-CHANTADA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CASTRELO-PAZOS DE BORBEN	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CORDOVILLA-MURUARTE	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CORDOVILLA-ORCOYEN2	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 CORDOVILLA-SANGÜESA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 C.T. COMPOSTILLA-MONTEARENAS	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 C.T. COMPOSTILLA-MONTEARENAS2	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ICHASO-ORMAIZTEGUI	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 ORCOYEN-MURUARTE	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 SAN PEDRO-VELLE	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 TUDELA-MAGALLON (BARRA 2) (35% en Aragon)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 220 TUDELA-MAGALLON (BARRA 2) (65% en Navarra)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA (11% en Madrid)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA (27% en Extremadura)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA2 (11% en Madrid)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 ALMARAZ C.N.-COLMENAR DE OREJA2 (27% en Extremadura)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MINGLANILLA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA (91% en Madrid)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA 2 (9% en Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA 2 (91% en Madrid)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 BELINCHON-MORATA (9% en Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 BELINCHON-OLMEDILLA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 COFRENTES-MINGLANILLA (9% en Castilla-La Mancha)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 COFRENTES-MINGLANILLA (91% en Comunidad Valenciana)	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 COLMENAR DE OREJA-MORATA	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 COLMENAR DE OREJA-MORATA 2	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 FUENCARRAL-GALAPAGAR	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 MUDARRA - TORDESILLAS	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 OLMEDILLA-TRILLO	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Repotenciación Línea 400 VILLANUEVA DE LOS	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
ESCUDELOS-OLMEDILLA				
Repotenciación Línea 400 VILLANUEVA DE LOS ESCUDELOS-TRILLO	Red electrica de España	31-dic-14	31-dic-14	En Plazo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2015				
Alta cambio tensión Línea 220 CERCS -VIC	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 400 BENEJAMA -JIJONA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta cambio tensión Línea 400 CATADAU -JIJONA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Cable 220 NOUMOLES-ALAMEDA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Cable 220 NOUMOLES-VIVEROS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Cable 220 PARQUE CABECERA-NOUMOLES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Cable 220 SARRIA-FACULTATS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Cable 220 SARRIA-LESSEPS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Cable 220 VIVEROS-ALAMEDA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ACECA -AÑOVER 2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ALARCOS -SANTA TERESA (CIUDAD REAL)	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ANOIA-SALAS DE PALLARS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 ARANJUEZ -AÑOVER 2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BEGUES-SANT ANDREU DE LA BARCA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 BENICARLO-SALSADELLA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-09	Adelanto (2191 días)
Alta E/S Línea 220 BENICARLO-VINAROZ	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-09	Adelanto (2191 días)
Alta E/S Línea 220 CAMBADOS-VILLAGARCIA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CAN JARDI-SANT ANDREU DE LA BARCA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 CENTELLES-OLVAN	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Alta E/S Línea 220 CERCOS-OLVAN	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 COSLADA -LOS CERROS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 EIRIS -SAN MARCOS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA ELIANA -PUZOL	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA LOMBA-PONFERRADA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LA POBLA -SALAS DE PALLARS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LOECHES -LOS BERROCALES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LOECHES -RIVAS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LOS BERROCALES-VALLECAS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 LOS CERROS-LOECHES 2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MARINA (CASTELLÓN)-BENADRESA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MARINA (CASTELLÓN)-SALSADELLA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MERIDA -MONTIJO	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MESON DO VENTO-SAN MARCOS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 MONTIJO-VAGUADAS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 NUEVO VIGO-BALAIIDOS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PAZOS DE BORBEN-NUEVO VIGO	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PONFERRADA-TRIVES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PONT DE SUERT -SALAS DE PALLARS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 PUENTE SAN MIGUEL-LABARCES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220	Red electrica de	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
PUJALT-SALAS DE PALLARS	España			
Alta E/S Línea 220 PUZOL-MORVEDRE	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 RIVAS-VALLECAS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SALSADELLA-BENADRESA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SALSADELLA-OROPESA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SANTA TERESA (CIUDAD REAL)-MANZANARES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 SIERO-LABARCES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 220 TIBO-VILLAGARCIA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ALMADEN-GUADALQUIVIR MEDIO	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 400 ALMARAZ-ALMADEN	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CANTALEJO-MUDARRA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 400 CANTALEJO-SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MONTEARENAS-LUGO	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MONTEDERRAMO-CARTELLE	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 400 MONTEDERRAMO-TRIVES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Alta E/S Línea 400 PUENTES GARCIA RODRIGUEZ-LUGO	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja Cable 220 COSLADA-LAS MERCEDES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja cambio tensión Línea 220 ALCIRA -T. ALCIRA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja cambio tensión Línea 220 BENEJAMA -JIJONA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja cambio tensión Línea 220 BENEJAMA -JIJONA 2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja cambio tensión Línea 220 CATADAU-T. ALCIRA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Baja cambio tensión Línea 220 JIJONA -T. ALCIRA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Cable 220 LESSEPS-FACULTATS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Cable 220 NOUMOLES-ALAMEDA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Cable 220 PARQUE CABECERA-ALAMEDA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ACECA -ARANJUEZ	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ALARCOS - MANZANARES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 ANOIA-PONT DE SUERT	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 BENADRESA-OROPESA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CAMBADOS-TIBO2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CAN JARDI-BEGUES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 CERCS-CENTELLES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 COSLADA -LOECHES 2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 EIRIS -MESON DO VENTO	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LA ELIANA -MORVEDRE	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LA LOMBA-TRIVES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LA POBLA -PUJALT	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LOECHES -VALLECAS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 LOECHES -VALLECAS 2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 MERIDA -VAGUADAS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PAZOS DE BORBEN-BALAIIDOS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 PUENTE SAN MIGUEL-SIERO	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 SALSADELLA-BENADRESA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 220 SALSADELLA-VINAROZ2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-09	Adelanto (2191 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Baja E/S Línea 400 ALMARAZ-GUADALQUIVIR MEDIO	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 400 CARTELLE-TRIVES2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 400 MUDARRA -SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Baja E/S Línea 400 PUENTES GARCIA RODRIGUEZ-MONTEARENAS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 BEJAR-CIUDAD RODRIGO	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 BEJAR-CIUDAD RODRIGO2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 CADIZ -PUERTO REAL	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 CADIZ -PUERTO REAL 2	Red electrica de España / Endesa	31-dic-15	31-dic-12	Adelanto (1095 días)
Nueva Línea 220 DON RODRIGO -CORBONES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 DON RODRIGO -CORBONES2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 ILLESCAS-PRADILLOS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-URSO	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 LA RODA DE ANDALUCIA-URSO2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 LOS MONTES -NERJA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 MANZANARES-VALDEPEÑAS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 MANZANARES-VALDEPEÑAS2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 MESON DO VENTO-SAN MARCOS2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 MONTEBELLO-VERGEL	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 MONTEBELLO-VERGEL2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 ORGIVA -NERJA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220	Red electrica de	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
TREVAGO-SORIA	España			
Nueva Línea 220 TREVAGO-SORIA2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 220 VALMOJADO-ILLESCAS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 400 ALMAZAN-MEDINACELI	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 400 ALMAZAN-MEDINACELI2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 400 DON RODRIGO-GUADAIRA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 400 DON RODRIGO-GUILLENA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 400 GUILLENA -GUADAIRA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 400 MESON DO VENTO-SABON	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 400 MUDARRA - TORDESILLAS2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 400 MUDARRA - TORDESILLAS3	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 400 ROMICA -MANZANARES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nueva Línea 400 ROMICA -MANZANARES2	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nuevo Cable 220 CIUDAD OLIMPICA-LAS MERCEDES	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nuevo Cable 220 CIUDAD OLIMPICA-VALLECAS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Nuevo Cable 220 NOUMOLES-PARQUE CENTRAL	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Repotenciación Línea 220 EL HORNILLO-PINTO AYUDEN	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Repotenciación Línea 220 EL HORNILLO-VILLAVERDE	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Repotenciación Línea 220 FUENLABRADA-MORALEJA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LAGUNA-RENEDO	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LAS ARROYADAS-LAGUNA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Repotenciación Línea 220 LAS ARROYADAS-	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COMERCIAL PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-2016	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
TORDESILLAS				
Repotenciación Línea 220 MORALEJA - BUENAVISTA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Repotenciación Línea 220 SALAS DE PALLARS-PONT DE SUERT	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Repotenciación Línea 220 TORREJON DE VELASCO 1-PINTO AYUDEN	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Repotenciación Línea 400 COMPOSTILLA-LA LOMBA	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo
Repotenciación Línea 400 COMPOSTILLA-MONTEARENAS	Red electrica de España	31-dic-15	31-dic-15	En Plazo

Figura 3.11 Comparación de las fechas de puesta en servicio de líneas de transporte eléctrico según la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 y la nueva previsión actualizada de los promotores en Octubre 2008.

3.3.3 Consideraciones sobre la limitación de generación en la RdT

En la tabla que se muestra a continuación, obtenida de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas en el horizonte 2008-2016, se muestran las zonas del sistema eléctrico peninsular donde se detectan concentraciones de generación, ya sea existente o solicitada, muy superiores a la capacidad de evacuación permitida por la red de transporte actual o planificada vigente.

NUDO/ZONA	POTENCIA EXISTENTE + SOLICITAD A (MW, R.O.)	LIMITACIÓN (MW)	TIPO DE LIMITACIÓN		OBSERVACIONES	
			Límite estático	Limite dinámico		
				Estabilidad de ángulo	Desconexión eólica	
PALOS 400 kV	3.120	1.800	x			
NUEVA ESCOMBRERAS II 400 kV	1.640	1.640	x			
NUEVA ESCOMBRERAS I 400 kV ESCOMBRERAS 400 kV FAUSITA 400 kV	2.165	1.170	x			
ARAGÓN 400 kV TERUEL 400 kV	4.800	1.900		x	x	
ESCATRÓN 400 kV	1.650	790		x	x	
CARRIO 400 kV LADA 400 kV SOTO 400 kV SOTO 220 kV TABIELLA II 400 kV	6.340	3.495	x	x	x	Con Soto-Penagos 400 kV, D/C Lada-Veililla 400 kV, eje Asturias-Galicia en 400 kV y cierre en 400 kV del anillo en Asturias.
VANDELLÓS 400 kV ASCÓ 400 kV	3.925	3.925		x	x	
PINAR 400 kV PINAR 220 kV ALGECIRAS 220 kV	2.880	2.880		x	x	
BELINCHÓN 400 kV	2.830	2.800		x	x	
LA PLANA 400 kV	2.875	1.830		x	x	
ALANGE 400 kV	3.025	1.825	x			
FOIX 220 kV	1.020	535	x			
C.T. COMPOSTILLA 220 kV	885	525	x			

Nota: los valores y las limitaciones mostradas en esta tabla están sujetas a actualizaciones tras la realización de estudios posteriores. Asimismo, dichas limitaciones podrían ser más restrictivas en aquellas situaciones donde la generación futura se ponga en servicio antes de los desarrollos de la red de transporte necesarios en su caso o ante situaciones diferentes a las hipótesis de estudio contempladas.

Figura 3.12: Zonas del sistema eléctrico peninsular donde se detectan concentraciones de generación, ya sea existente o solicitada, muy superiores a la capacidad de evacuación permitida por la red de transporte actual o planificada vigente.

Estas concentraciones se dan normalmente en zonas ya de por sí muy excedentarias en generación y alejadas de los grandes centros de demanda. Esto conlleva que la ejecución de la totalidad de los planes de inversión en generación previstos por los agentes productores impliquen en muchos de los casos desarrollos ineficientes de la red de transporte al tener que crear nuevas infraestructuras, señales ineficientes y equívocas para los generadores al sugerir desarrollos de red ilimitados, la disminución de la rentabilidad de los planes de inversión frente al incremento de hora improductivas por congestiones de las redes y una operación del sistema ineficiente con aumentos severos en las pérdidas.

Sigue teniendo una especial incidencia en los márgenes máximos de evacuación de generación descritos a continuación la generación eólica, técnicamente inadecuada, ya que ante faltas en un determinado nudo se producen desconexiones sustanciales de la misma, incluso en instalaciones muy alejadas eléctricamente de la falta, sin selectividad ni coordinación con el resto del sistema eléctrico reduciendo, de forma general en todos los nudos, la capacidad de producción máxima en la medida de la producción eólica desconectada ante la falta de cada nudo.

A este respecto cabe destacar que la mayoría de las actuaciones reflejadas en la tabla anterior evidencian una sobrecapacidad muy marcada en la zona de levante y en el sur de España, zonas en las que la red no puede sobredimensionarse al mismo grado sin generar por ello una ineficiencia técnica de red por desarrollo ilimitado de red que incrementarían más si cabe los desequilibrios acuciantes de generación-demanda ya existentes, así como otros tantos efectos mencionados con anterioridad.

3.4 Infraestructuras de transporte de gas natural y de energía eléctrica de las que se desconoce su promotor

A continuación se muestran los listados de las infraestructuras eléctricas y gasistas con fecha prevista de inicio de su operación comercial incluida dentro del horizonte temporal 2008 – 2012, de las que no se tiene información sobre su promotor.

PROYECTOS GASODUCTOS SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-20016	Observaciones
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008 según Planificación 2008-2016		
Ramal a Centrales Solares Bujaraloz y Boveral	2008	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a Central Solar Planas De Castelnou e Iberdrola	2008	Condicionado a proyecto efectivo -
Ramal Calzada de Valdunciel-Forfoleda (a Central Termoeléctrica en Forfoleda)	2008	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a Central Solar Termoeléctrica en Alconaba (Soria)	2008	Condicionado a proyecto efectivo

PROYECTOS GASODUCTOS SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-20016	Observaciones
Ramal Velliza-Villán de Tordesillas (a Central termoeléctrica en Velliza)	2008	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a Central Solar Termoeléctrica la Dehesa	2008	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a Central Solar Termoeléctrica la Florida	2008	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a Central Solar Termoeléctrica Cáceres	2008	Condicionado a proyecto efectivo
Fecha de inicio de operación comercial durante 2011 según Planificación 2008-2016		
Ramal a Central Termosolar en la zona de Mérida	2011	Condicionado a proyecto efectivo
Arrigorriaga-Lemona	2011	Condicionado a proyecto efectivo
Desdoblamiento Interconexión Llanera-Otero	2011	Necesario
Ramal a Cst de Galera	2011	Condicionado a proyecto efectivo
Sin fecha de inicio de operación comercial		
Ramal a la CTCC Almería B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CCGT Guillena B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Palos B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Guadaira B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Dos Hermanas B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a CTCC de Zorita	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Escatrón B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de polígono industrial Escatrón B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Osera de Ebro B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Fayón B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de La Pereda B	---	Condicionado a proyecto efectivo -
Ramal a la CTCC de Corvera B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Trubia B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Ibiza B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Son Reus B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CCGT Ca's Tresorer	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Alcudia B	---	Condicionado a proyecto efectivo

PROYECTOS GASODUCTOS SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-20016	Observaciones
Ramal a la CTCC de Maó B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la Central Ciudadela B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la Central BIT	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Puertollano B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Aranda de Duero B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Ledesma B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Compostilla B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Compostilla B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Sayago B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Enel viesgo B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Caelgese B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Plana de Vent B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Besós B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Foix B	---	Condicionado a proyecto efectivo -
Ramal a la CTCC Gerona B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC Mérida Power B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de la Zarza B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Sabón B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Puentes de García Rpdriquez B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Colmenar de la Oreja B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Estremera B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a la CTCC de Santurce B	---	Condicionado a proyecto efectivo
Manacor-Capdepera	---	Condicionado a proyecto efectivo
Cala en Bosc-Maó	---	Condicionado a proyecto efectivo
Interconexión Mallorca-Menorca	---	Condicionado a proyecto efectivo
Nerja-Adra	---	Condicionado a proyecto efectivo

PROYECTOS GASODUCTOS SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN 2008-20016	Observaciones
Gasoducto al AASS de Cardona	---	Condicionado a proyecto efectivo
Gasoducto al AASS de Dorada	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal a Central Solar Termoeléctrica Andasol	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Pilas-Aznalcollar (a Central Solar Termoeléctrica)	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Ecija-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Palma del Rio-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Palma del Rio-Fuente Palmera (a Central Solar Termoeléctrica)	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal El Carpio-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Andújar-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Carmona-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Mairena del Alcor-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Baza-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Ayamonte-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Lebrija-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Puebla del Rio-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Aznalcazar-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo
Ramal Morón de la Frontera-Termosolares	---	Condicionado a proyecto efectivo

Figura 3.13 Infraestructuras gasistas de las que se desconoce el promotor

La mayoría de los gasoductos corresponden a ramales que proporcionarán el suministro a centrales de ciclo combinado, por lo que se puede esperar que su desarrollo vaya ligado al proyecto de la central de generación.

No se contemplan en este apartado instalaciones eléctricas de las cuales se desconozca el promotor.