



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE GAS

Subdirección Técnica y de Apoyo D. Gas

**SÉPTIMO INFORME SEMESTRAL DE
SEGUIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS REFERIDAS
EN EL INFORME MARCO SOBRE LA
DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Y DE GAS NATURAL Y SU
COBERTURA.**

NOVIEMBRE 2006

Índice

1	RESUMEN	2
2	INTRODUCCIÓN	3
3	SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS	5
3.1	Centrales de Ciclo Combinado.....	6
3.2	Infraestructuras de transporte de gas natural.....	11
3.2.1	Plantas de regasificación	11
3.2.2	Gasoductos nacionales.....	15
3.2.3	Conexiones internacionales	21
3.2.4	Estaciones de compresión	22
3.2.5	Almacenamientos subterráneos.....	24
3.2.6	Proyectos de transporte y almacenamiento de gas que no pudieron ser informados mediante el procedimiento habitual.	25
3.3	Infraestructuras de transporte de energía eléctrica incluidas en el Informe Marco. 26	
3.3.1	Unidades de transformación y subestaciones.....	26
3.3.2	Líneas de transporte eléctrico.....	34
3.3.3	Proyectos de transporte de electricidad que no pudieron ser informados mediante el procedimiento habitual.....	62
3.4	Infraestructuras de transporte de gas natural y de energía eléctrica de las que se desconoce su promotor.....	63
4	ANEXOS	80

SÉPTIMO INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS REFERIDAS EN EL INFORME MARCO SOBRE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE GAS NATURAL, Y SU COBERTURA. NOVIEMBRE 2006

1 RESUMEN

El objeto del presente informe es el de realizar un seguimiento de las infraestructuras de transporte eléctrico y de gas natural, así como de los nuevos proyectos de centrales de ciclo combinado, contemplados en el “Quinto Informe Marco sobre la demanda de energía eléctrica y gas natural, y su cobertura. Año 2006”. En lo que respecta a las instalaciones de transporte, en el Informe Marco se hacía referencia a las infraestructuras contenidas en el documento de Planificación de redes eléctrica y gasista del Ministerio de Economía, limitando el horizonte temporal del estudio a aquellas infraestructuras con una fecha prevista de entrada en operación comercial comprendida en el periodo 2006 - 2010.

A diferencia del citado Informe Marco, en el que tenía lugar un análisis de cobertura de la demanda de energía eléctrica y de gas natural, en este informe se realiza únicamente un seguimiento de fechas relativas al estado de los proyectos de las infraestructuras referidas anteriormente. En particular, se recogen las sucesivas actualizaciones de las fechas previstas por los promotores, o reales en su caso, de los hitos más importantes relacionados con los trámites legales para la autorización de las distintas infraestructuras, sobre el estado de construcción de las mismas, sobre la inversión presupuestada y sobre su entrada en operación comercial.

La información de partida para la realización de este informe procede de los envíos semestrales que realizan los promotores de las infraestructuras objeto de seguimiento. Una vez procesada, ésta se compara con las fechas previstas inicialmente en el Informe Marco, poniendo de manifiesto las variaciones con respecto a las mismas. En ningún caso se cuestiona la validez de la información aportada por los promotores.

Finalmente, se identifican diversas infraestructuras de transporte, tanto de electricidad como de gas natural, de las que no se tiene información sobre su promotor. En este

sentido, es necesario señalar que con este informe de seguimiento de infraestructuras no se pretende vincular “promotores” con “actuaciones”, es decir, no se desea anular o diluir el espíritu de los procedimientos de concurrencia que, conforme a la Ley, deben regir la construcción y retribución de las instalaciones de transporte. Así ha venido siendo expresado por esta Comisión en los informes de autorización de instalaciones y, en particular, en las conclusiones y recomendaciones de las sucesivas ediciones del Informe Marco. En particular, en el Informe Marco de 2006, se recogía de nuevo la necesidad de impulsar los mecanismos concurrenciales establecidos por Ley para el desarrollo de las infraestructuras de transporte.

Con este informe se pretende únicamente advertir de los posibles retrasos en el cumplimiento de la planificación de la red, sin valorar las causas de los mismos.

2 INTRODUCCIÓN

La existencia de unas infraestructuras suficientes que soporten la cobertura de la demanda de energía eléctrica y de gas natural es un requisito imprescindible, tanto para garantizar un suministro de calidad, como para permitir un funcionamiento del mercado en competencia efectiva.

Desde la publicación del primer Informe Marco sobre la demanda de energía eléctrica y de gas natural, y su cobertura, en el año 2001, esta Comisión, a partir de la información aportada por los promotores, viene realizando un seguimiento del grado de avance de las infraestructuras de transporte de energía eléctrica, de gas natural, y de las centrales de generación de energía eléctrica, mediante ciclos combinados de gas.

Asimismo, entre las conclusiones de la última edición del Informe Marco: *“Informe-Marco sobre la demanda de energía eléctrica y de gas natural, y su cobertura. Año 2006”*, se indicaba la necesidad de disponer en plazo de las infraestructuras recogidas en la Planificación del Gobierno.

Esta conclusión hace referencia tanto a las infraestructuras gasistas, para hacer frente a los incrementos de demanda debidos, en gran medida, a las nuevas centrales de ciclo combinado, así como a la red de transporte eléctrica, de manera que se posibilite la

entrada de las centrales de generación en régimen especial y ordinario, minimizando las posibles restricciones al mercado de generación.

Partiendo de la experiencia adquirida en este proceso, esta Comisión estimó adecuado continuar con el seguimiento de infraestructuras, con una periodicidad semestral.

En consecuencia, el presente documento recoge la información sobre el estado de las infraestructuras referidas en el Informe Marco de 2006, actualizada para el primer semestre de 2006. Se recuerda que en dicho Informe se consideraron las infraestructuras de transporte eléctrico y gasista contenidas en el documento de *Revisión de la Planificación*¹, dentro del horizonte temporal 2006-2010.

No se incluyen en el informe, ni las infraestructuras de transporte, ni los ciclos combinados cuya finalización ya haya sido puesta de manifiesto en informes anteriores.

A continuación se realiza un breve resumen de lo que ha sido esta etapa del proceso de seguimiento de nuevas infraestructuras. En el capítulo siguiente se incluyen los resultados derivados del análisis detallado de la información remitida por los promotores, una vez procesada y teniendo en cuenta como referencia para ello, el Informe Marco. Posteriormente, se listan las infraestructuras de las que se desconoce su promotor y, finalmente, se incluye un apartado de anexos, en el que se adjuntan las fichas con la información relativa a las instalaciones objeto de estudio.

PROCESO DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las empresas promotoras de proyectos incluidos en el proceso de seguimiento del que deriva este informe son un total de 23. Como ya se ha mencionado, el seguimiento se realiza para las instalaciones de transporte de energía eléctrica y de gas natural, y para las centrales de ciclo combinado de gas.

Las empresas promotoras de las infraestructuras se muestran en la figura 2.1.

¹ Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, publicado en marzo de 2006 por la Subdirección General de Planificación Energética de la Secretaría General de Energía
Noviembre 2006

EMPRESA PROMOTORA	
1.	AES Energía Cartagena
2.	Bahía Bizkaia Gas
3.	ESCAL-UGS
4.	Energía y Gas de Huelva
5.	Electrabel
6.	Electra de Viesgo
7.	Enagas
8.	Endesa
9.	Bizkaia Energía
10.	Gas Extremadura Transporte, S.L.
11.	Gas Natural
12.	Global 3 Energía
13.	Hidroeléctrica del Cantábrico
14.	Iberdrola
15.	Intergen Ltd.
16.	Naturgas
17.	Planta de Regasificación de Sagunto
18.	Red Eléctrica de España
19.	Reganosa
20.	Transportista de Gas Canarias
21.	Transportista Sureuropea del Gas, S.L.
22.	Unión Fenosa
23.	Repsol

Figura 2.1. Listado de las empresas promotoras de los proyectos

La información referida en este informe corresponde a la aportada por los promotores a raíz de la solicitud por esta Comisión para el primer semestre del año, efectuada el 27 de junio de 2006, y se puede considerar actualizada a 30 de junio de 2006.

3 SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS

En este apartado, el análisis se realiza en función del tipo de instalación: ciclos combinados, infraestructuras de transporte gasistas e infraestructuras de transporte eléctricas, en construcción o en proyecto, durante el horizonte temporal 2006 - 2010.

3.1 Centrales de Ciclo Combinado

De acuerdo con la información enviada por los promotores de las nuevas centrales de ciclo combinado, se ha tenido en cuenta la fecha prevista de puesta en marcha para cada proyecto, comparándola con la fecha de entrada en operación comercial reflejada en el Informe Marco de 2006.

El resultado de este análisis, que se presenta en la figura 3.1 se resume a continuación:

- ✓ **Año 2006:** En Escombreras entraron en operación comercial 3 grupos (3X400 MW) promovidos por Gas Natural y tres grupos (3X400 MW) propiedad de AES Energía. También en Escombreras, se encuentran un grupo (2 Gas - 1 Vapor: 800 MW) en fase de pruebas, promovidos por Iberdrola, de los que se prevé su operación comercial a mediados de noviembre de 2006. Además entraron en operación dos grupos de Electrabel en Castelnou y un grupo de Unión Fenosa en Aceca. Endesa promueve un grupo en Colón con entrada en operación comercial estimada para noviembre de 2006.
- ✓ **Año 2007:** de los 14 grupos (grupos equivalentes de 400 MW) considerados en el Informe Marco para este año, cuatro, sufren retrasos. Dichos retrasos están comprendidos entre quince días y cuatro meses.
- ✓ **Año 2008:** de los 7 grupos (grupos equivalentes de 400 MW) cuya fecha prevista de puesta en marcha, según el Informe Marco, se situaba en el año 2008, 3, contemplan retrasos según la información proporcionada por sus promotores. Éstos se encuentran comprendidos entre un mes y un año y tres meses (456 días).
- ✓ **Año 2009:** en el horizonte temporal de este año hay 32 grupos (grupos equivalentes de 400 MW) previstos, de los cuales 17 prevén retraso en su fecha prevista de puesta en marcha. Éstos van desde un mes, hasta dos años y ocho meses, saliendo del ámbito temporal de la planificación.

Es destacable que el ciclo de Estremera promovido por Endesa, que en el Informe Marco suponía una potencia equivalente a tres grupos de 400 MW (total de 1.200 MW), queda en 400 MW en el presente envío de información.

✓ **Año 2010:** de los 23 ciclos contemplados por los promotores para dicho año en el Informe Marco, en nueve grupos equivalentes se prevén retrasos respecto a las fechas inicialmente contempladas. Los retrasos van desde los 4 meses a los 11 meses (7 grupos en esta casuística).

En la figura 3.1 se muestran las fechas previstas de puesta en servicio de las centrales de ciclo combinado y, en su caso, las variaciones con las previsiones previas que sirvieron de base para la elaboración del análisis de cobertura de la demanda realizado en el Informe Marco de 2006.

CENTRAL	PROMOTORES	POTENCIA NOMINAL (MW)	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN INFORME MARCO DE 2006	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2004 según el Informe Marco					
Tarragona	Iberdrola	400		30/06/2004	Finalizada
Fecha de inicio de operación comercial durante 2005 según el Informe Marco					
Aceca	Iberdrola	400		01/07/2005	Finalizada
Fecha de inicio de operación comercial durante 2006 según el Informe Marco					
Escombreras A	Gas Natural	400	EN OPERACIÓN	24/02/2006	Finalizada
Escombreras B	Gas Natural	400	EN OPERACIÓN	24/02/2006	Finalizada
Escombreras C	Gas Natural	400	EN OPERACIÓN	24/02/2006	Finalizada
Arcos de la Frontera	Iberdrola	832	EN OPERACIÓN	18/03/2006	Finalizada
Aceca	Unión Fenosa	400	EN OPERACIÓN	11/05/2006	Finalizada
Castelnou	Electrabel	800	EN OPERACIÓN	05/06/2006	Finalizada
Escombreras	AES Energía	1.200	EN OPERACIÓN	30/08/2006	Finalizada
Escombreras 6	Iberdrola	850	EN PRUEBAS	15/11/2006	---
Colón	Endesa	380	EN PRUEBAS	20/11/2006	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2007 según el Informe Marco					
Sagunto I	Unión Fenosa	400	1T 2007	17/04/2007	Retraso (17 días)
Sagunto II	Unión Fenosa	400	2T 2007	22/05/2007	---
Plana del Vent	Gas Natural	800	1S 2007	30/06/2007	---
Sagunto III	Unión Fenosa	400	2T 2007	01/07/2007	---
Puentes	Endesa	800	2T 2007	15/07/2007	Retraso (15 días)
Sabón I	Unión Fenosa	400	2T 2007	01/11/2007	Retraso (124 días)
Escatrón	Global 3 Energía	285	4T 2007	08/05/2007	---
Escatrón	Electra de Viesgo	800	4T 2007	01/12/2007	---
Castejón 2	Hidroeléctrica del Cantábrico	400	4T 2007	28/12/2007	---
Castellón 4	Iberdrola	850	4T 2007	31/12/2007	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008 según el Informe Marco					
Congosto	Global 3 Energía	400	1T 2008	30/06/2009	Retraso (456 días)
Málaga	Gas Natural	400	1S 2008	15/06/2008	---
Soto de Ribera 4	Hidroeléctrica del Cantábrico	400	2T 2008	31/07/2008	Retraso (31 días)

CENTRAL	PROMOTORES	POTENCIA NOMINAL (MW)	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN INFORME MARCO DE 2006	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
La Robla	Global 3 Energía	400	3T 2008	15/09/2009	Retraso (350 días)
Puerto de Barcelona	Gas Natural	800	2S 2008	01/10/2008	---
Castejón 4	Iberdrola	425	2008	31/12/2008	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009 según el Informe Marco					
Besós.	Endesa	800	1T 2009	30/03/2009	---
Bahía de Algeciras.	Electra de Viesgo	800	1T 2009	28/04/2009	Retraso (28 días). Fecha del primer grupo. 2º previsto 2010 IM
Morata de Tajuña	Electrabel	1.200	1T 2009	15/06/2009	Retraso (76 días)
Cuarte de Huerva	Global 3 Energía	400	1T 2009	01/04/2010	Retraso (366 días)
Torrelavega - Santillana	Electrabel	800	2T 2009	01/07/2008	---
La Mata (antes Zorita)	Gas Natural	800	1S 2009	15/03/2009	---
Soto de Ribera 5	Hidroeléctrica del Cantábrico	400	2T 2009	31/07/2009	Retraso (31 días)
Palos de la Frontera	Energía y Gas de Huelva	1.200	2T 2009	30/01/2010	Retraso (214 días)
Catadau	Intergen Ltd.	1.200	3T 2009	02/02/2010	Retraso (125 días)
Alange	Iberdrola	850	2009	01/10/2009	---
Escatrón	Endesa	800	2009	30/11/2009	---
Almería	Endesa	800	2S 2009	30/12/2009	---
Estremera	Endesa	1.200	2009	30/12/2009	Fecha para los primeros 400
Foix	Endesa	800	4T 2009	30/01/2010	Retraso (30 días)
La Pereda	Endesa	400	2010	30/09/2010	---
Ballobar-Velilla	Global 3 Energía	800	4T 2009	15/08/2012	Retraso (958 días)
Aceca 4	Iberdrola	425	2009	01/09/2009	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2010 según el Informe Marco					
Paracuellos del Jarama	Gas Natural	800	1S 2010	01/07/2010	---
Fayón	Endesa	800	2010	30/12/2009	---
Riba Roja	Iberdrola	850	2010	15/01/2010	---
Gerona	Endesa	400	2010	30/03/2010	---
Villamanrique	Iberdrola	850	2010	01/05/2010	---
Málaga (El Contador)	Endesa	420	2010	30/06/2010	---
Puerto de Gijón	Endesa	800	2010	30/11/2010	---
Corvera	Bizkaia Energía-ESB	850	2010	01/05/2011	Retraso (121 días)
Caspe	Endesa	800	2010	30/11/2011	Retraso (334 días)
Mérida	Endesa	800	2010	30/11/2011	Retraso (334 días)
Colmenar de Oreja	Endesa	1.600	2010	30/11/2011	Retraso (334 días)

CENTRAL	PROMOTORES	POTENCIA NOMINAL (MW)	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN INFORME MARCO DE 2006	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
					días)
Guadaira	Endesa	400		---	Fecha no remitida por el Promotor

Figura 3.1: Comparativa de fechas de entrada en operación comercial de las centrales de ciclo combinado con lo reflejado en el Informe Marco 2006

Infraestructuras no incluidas en el Informe Marco

Varios promotores han anunciado la construcción de nuevos proyectos de ciclo combinado adicionales a los considerados en el Informe Marco. En total, se trata de 22 ciclos combinados de potencias entre 400 MW y 500 MW. En el horizonte temporal hasta el año 2010, según los promotores, 11 nuevos ciclos entrarían en funcionamiento. El desglose de los mismos, así como las fechas previstas de puesta en operación se muestra en la figura 3.2.

CENTRAL	PROMOTORES	POTENCIA NOMINAL (MW)	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009 según el Promotor			
Alange G1	Hidroeléctrica del Cantábrico	400	02/06/2009
Aceca II	Unión Fenosa	400	01/07/2009
Osera del Ebro I	Unión Fenosa	400	01/08/2009
Osera del Ebro II	Unión Fenosa	400	01/11/2009
Compostilla	Endesa	400	30/12/2009
Fecha de inicio de operación comercial durante 2010 según el Promotor			
Palos de la Frontera IV	Unión Fenosa	400	01/01/2010
Aboño 3 G1	Hidroeléctrica del Cantábrico	400	31/01/2010
Arrúbal 3	Gas Natural	400	01/06/2010
Alange G2	Hidroeléctrica del Cantábrico	400	02/06/2010
Sabón II	Unión Fenosa	400	01/08/2010
Solvay	Electra de Viesgo	500	31/10/2010

Figura 3.2: Previsión los promotores de instalación de ciclos combinados no incluidos en las previsiones del Informe Marco.

No se incluyen en este informe los nuevos proyectos de ciclo combinado, con una fecha prevista de puesta en marcha posterior a diciembre de 2010, por exceder el horizonte

temporal objeto de estudio del Informe Marco. Tampoco se incluyen aquellos proyectos para los que no se ha especificado la fecha prevista de puesta en marcha.

Otras centrales térmicas de generación

Hidrocantábrico ha informado de la posibilidad de promoción de una central supercrítica de carbón para comienzos del año 2012 en Aboño. Se hace mención a la misma, aunque queda fuera del horizonte temporal contemplado, ya que la construcción de ciclos combinados en dicha localización sería proyecto excluyente con la central supercrítica.

3.2 Infraestructuras de transporte de gas natural.

3.2.1 Plantas de regasificación

Según la información reflejada en la figura 3.3, clasificada por plantas de regasificación, cabe destacar:

Barcelona (Enagas)

- *Capacidad de emisión.* No existe retraso en ninguno de los proyectos de incremento de la capacidad de emisión de la planta considerados.
- *Capacidad de almacenamiento de GNL.* No existe retraso en ninguno de los proyectos de incremento de la capacidad de almacenamiento de la planta considerados.

Bilbao (Bahía Bizkaia Gas)

- *Capacidad de emisión.* Se prevé un retraso de un año y nueve meses del aumento de 400.000 m³ (n)/h de la capacidad de emisión hasta 1.200.000 m³ (n)/h respecto a la prevista en el Informe Marco.
- *Capacidad de almacenamiento de GNL.* Se prevé un retraso de un año y nueve meses en la instalación del tercer tanque, de 150.000 m³ de almacenamiento de GNL, respecto a la prevista en el Informe Marco. Así mismo, para la instalación del 4º tanque el promotor indica que no existen fechas previstas.

Cartagena (Enagas)

- *Capacidad de emisión.* No existe retraso en ninguno de los proyectos de incremento de la capacidad de emisión de la planta considerados.
- *Capacidad de almacenamiento de GNL.* No existe retraso en ninguno de los proyectos de incremento de la capacidad de almacenamiento de la planta considerados.

Huelva (Enagas)

- *Capacidad de emisión.* No existe retraso en ninguno de los proyectos de incremento de la capacidad de emisión de la planta considerados.

- *Capacidad de almacenamiento de GNL.* No existe retraso en ninguno de los proyectos de incremento de la capacidad de almacenamiento de la planta considerados.

Mugaros (Reganosa)

No se prevén retrasos respecto a la última fecha prevista en el Informe Marco. Se prevé que entre en pruebas a partir de finales de diciembre de 2006.

Sagunto (Planta Regasificadora de Sagunto)

La planta entró en operación comercial el 1 de abril de 2006.

- *Capacidad de emisión.* No existe retraso en ninguno de los proyectos de incremento de la capacidad de emisión de la planta considerados.
- *Capacidad de almacenamiento de GNL.* No existe retraso en ninguno de los proyectos de incremento de la capacidad de almacenamiento de la planta considerados.

Musel (ENAGAS)

La construcción de esta nueva planta de regasificación no prevé retraso de respecto a la fecha prevista en el Informe Marco, por lo que no entraría en operación comercial en el año 2010.

Gran Canaria (Transportista de Gas Canarias)

La construcción de esta nueva planta de regasificación prevé un retraso de un año y nueve meses respecto a la prevista en el Informe Marco, por lo que no entraría en operación comercial hasta el cuarto trimestre de 2011.

Tenerife (Transportista de Gas Canarias)

La construcción de esta nueva planta de regasificación prevé un retraso de siete meses respecto a la prevista en el Informe Marco, por lo que no entraría en operación comercial hasta el tercer trimestre de 2011.

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Planta de regasificación de Cartagena					
Regasificadora de Cartagena. 3er tanque de almacenamiento con capacidad para 127.000 m ³ GNL. Capacidad final de 287.000 m ³	Enagas	2005	REVISION	27/07/2005	Finalizada
Regasificadora de Cartagena. Incremento de la capacidad de emisión de 150.000 m ³ (n)/h. Capacidad final de emisión de 1.050.000 m ³ (n)/h	Enagas	2006	REVISION	22/06/2006	Finalizada
Regasificadora de Cartagena. Incremento de la capacidad de emisión de 150.000 m ³ (n)/h. Capacidad final de emisión de 1.200.000 m ³ (n)/h	Enagas	2006	REVISION	22/06/2006	Finalizada
Regasificadora de Cartagena. 4º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final de 437.000 m ³	Enagas	2008	REVISION	30/06/2008	---
Regasificadora de Cartagena. Incremento de la capacidad de emisión de 150.000 m ³ (n)/h. Capacidad final de emisión de 1.350.000 m ³ (n)/h	Enagas	2008	REVISION	31/12/2008	---
Regasificadora de Cartagena. 5º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final de 587.000 m ³	Enagas	2010	REVISION	31/12/2010	---
Planta de regasificación de Barcelona					
Regasificadora de Barcelona. 5º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final de 390.000 m ³	Enagas	2005	REVISION	05/12/2005	Finalizada
Regasificadora de Barcelona. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 300.000 m ³ (n)/h. Capacidad final de 1.500.000 m ³ (n)/h	Enagas	2005	REVISION	05/12/2005	Finalizada
Regasificadora de Barcelona. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 150.000 m ³ (n)/h. Capacidad final de 1.650.000 m ³ (n)/h	Enagas	2006	REVISION	31/03/2006	Finalizada
Regasificadora de Barcelona. 6º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL. Capacidad final de 540.000 m ³	Enagas	2007	REVISION	31/01/2007	---
Regasificadora de Barcelona. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 150.000 m ³ (n)/h. Capacidad final de 1.800.000 m ³ (n)/h	Enagas	2009	PLANIFICACION	31/12/2008	---
Regasificadora de Barcelona. 7º	Enagas	2009	REVISION	30/04/2009	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m3 GNL.					
Regasificadora de Barcelona. 8º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m3 GNL	Enagas	2010	REVISION	30/04/2010	---
Planta de regasificación de Sagunto					
Regasificadora de Sagunto. Nueva planta con capacidad de emisión de 800.000 m3(n)/h	Planta de Regasificación de Sagunto	2006	REVISION	01/04/2006	Finalizada
Ampliación nueva Planta de Sagunto con capacidad de emisión de 1.000.000 m3(n)/h	Planta de Regasificación de Sagunto	2007	REVISION	31/12/2007	---
3º tanque Planta Sagunto de 150.000 m3 GNL	Planta de Regasificación de Sagunto	2009	REVISION	01/07/2009	---
Ampliación nueva Planta de Sagunto con capacidad de emisión de 1.200.000 m3(n)/h	Planta de Regasificación de Sagunto	2009	REVISION	31/12/2009	---
4º tanque Planta Sagunto de 150.000 m3 GNL	Planta de Regasificación de Sagunto	2011	REVISION	01/08/2011	---
Planta de regasificación de Huelva					
Regasificadora de Huelva. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 150.000 m3 (n)/h. Capacidad final de emisión a 72 bar de 1.050.000 m3 (n)/h	Enagas	2005	REVISION	30/11/2005	Finalizada
Regasificadora de Huelva. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 150.000 m3 (n)/h. Capacidad final de emisión a 72 bar de 1.200.000 m3 (n)/h	Enagas	2006	REVISION	26/06/2006	Finalizada
Regasificadora de Huelva. 4º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m3 GNL. Capacidad final de 460.000 m3	Enagas	2006	REVISION	31/07/2006	---
Regasificadora de Huelva. Incremento de la capacidad de emisión a red de 72 bar de 150.000 m3 (n)/h. Capacidad final de emisión a 72 bar de 1.350.000 m3 (n)/h	Enagas	2007	REVISION	30/04/2007	---
Regasificadora de Huelva. 5º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m3 GNL. Capacidad final de 610.000 m3 GNL	Enagas	2009	REVISION	31/07/2009	---
Planta de regasificación de Mugarodos					
Regasificadora de Mugarodos. Nueva planta con capacidad de	Reganosa	2007	REVISION	26/12/2006	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
emisión de 412.800 m ³ (n)/h y dos tanques de almacenamiento de 150.000 m ³ GNL cada uno					
Planta de regasificación de Bilbao					
Regasificadora de Bilbao 3º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL.	Bahía Bizkaia Gas	2008	REVISION	01/09/2010	Retraso (609 días)
Regasificadora de Bilbao. Incremento de capacidad de emisión en 400.000 m ³ (n)/h. Capacidad final de 1.200.000 m ³ (n)/h	Bahía Bizkaia Gas	2008	REVISION	01/09/2010	Retraso (609 días)
Regasificadora de Bilbao 4º tanque de almacenamiento con capacidad para 150.000 m ³ GNL.	Bahía Bizkaia Gas	2010	REVISION	---	NO HAY FECHAS PREVISTA S. Fecha no remitida por el Promotor
Planta de regasificación de Gran Canaria					
Regasificadora de Gran Canaria	Transportista de Gas Canarias	2009	REVISION	01/10/2011	Retraso (639 días)
Planta de regasificación de Musel					
Nueva Planta de Regasificación de Musel	Enagas	2010	REVISION	31/12/2010	---
Planta de regasificación de Tenerife					
Regasificadora de Tenerife	Transportista de Gas Canarias	2010	REVISION	01/08/2011	Retraso (213 días)

Figura 3.3 Comparación de las fechas de puesta en servicio de las nuevas plantas de regasificación según el Informe Marco y la nueva previsión actualizada de los promotores

3.2.2 Gasoductos nacionales

Según la información reflejada en la figura 3.4, en la que se clasifican los gasoductos de la red de transporte de acuerdo con su año previsto de entrada en operación comercial, cabe destacar:

- **Año 2003:** el proyecto Santurce-Ziérbana, con fecha de operación para dicho año fue finalizado en junio de 2006.
- **Año 2004:** el Ramal a la planta de ciclo combinado de Sagunto no dispone de fecha de entrada prevista.

- **Año 2005:** dos los proyectos previstos para dicho año fueron finalizados en plazo, mientras que para el Caspe-Teruel no se dispone de previsión de fecha.
- **Año 2006:** los gasoductos Ramal a la CT de Meirama, Cabañas-Abegondo (Mugardos-Abegondo), Gasoducto Abegondo-Sabón, con un ramal hasta la central térmica de Unión Fenosa en Meirama presentan todos un retraso de cinco meses y medio, mientras que el Gasoducto Planta de Bilbao – Treto prevé un retraso de tres años y medio. Los gasoductos Gallur- Eje de los Caballeros, Teruel- Calamocha, Otero de Herreros-Ávila y Segovia-Otero de Herreros no presentan fecha prevista de entrada en operación.
- **Año 2007:** el Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación) promovido por Naturgas presenta un retraso de once meses. Los gasoductos Segovia Norte, Almendralejo - Villafranca de los Barros y Mérida - Don Benito – Miajadas no presentan previsión de fecha de entrada en operación.
- **Año 2008:** el Ramal Mariña Lucense y el gasoducto Castropodame - Villafranca del Bierzo, no presentan previsión de fecha de entrada en operación
- **Año 2009:** el gasoducto Duplicación Treto–Llanera según información de por Naturgas presenta un retraso de 6 meses (para este mismo gasoducto, ENAGAS prevé la entrada en operación del mismo sea a finales de 2009). El gasoducto de conexión al AASS de Reus presenta un retraso de dos años, con lo que su operación comercial coincidiría con la del almacenamiento. El gasoducto Algete-Yela está condicionado a la evolución del almacenamiento subterráneo de Yela (Santa Bárbara). Los gasoductos Planta GNL-San Bartolomé de Tirajana y Gasoducto Planta GNL-Las Palmas de Gran Canaria, no presentan previsión de fecha de entrada en operación, ya que estará supeditada a la entrada en funcionamiento de planta de regasificación.
- **Año 2010:** el Ramal a la CTCC de Tirajana (712 MW) presenta un retraso de nueve meses, de acuerdo a la disponibilidad de planta de regasificación. El gasoducto Musel – Llanera presenta un retraso de un año en la previsión de entrada en operación, estando también un año retrasado respecto a la

operación prevista de la planta de regasificación de El Musel, lo que imposibilitaría la entrada en operación de la planta.

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2003 según el Informe Marco					
Gasoducto Ciérbana - Santurce	Naturgas	2003	REVISION	05/06/2006	Finalizada
Fecha de inicio de operación comercial durante 2004 según el Informe Marco					
Ramal a la CCGT de Sagunto	Unión Fenosa	2004	PLANIFICACION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2005 según el Informe Marco					
Gasoducto Cartagena - Lorca (Ramal a Totana)	Enagas	2005	REVISION	24/08/2005	Finalizada
Gasoducto Málaga-Estepona (tramo I)	Enagas	2005	REVISION	09/11/2005	Finalizada
Caspe- Teruel	Endesa	2005	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2006 según el Informe Marco					
Gasoducto Zaragoza - Calatayud	Endesa	2006	REVISION	01/10/2005	---
Gasoducto de suministro a la dársena de Escombreras	Iberdrola	2006	REVISION	14/03/2006	Finalizada
Ramal Málaga-Rincón de la Victoria	Enagas	2006	REVISION	28/04/2006	Finalizada
Gasoducto a la Zona Indust. del superpuerto de Bilbao	Naturgas	2006	REVISION	17/05/2006	Finalizada
Gasoducto Castellón-Onda	Enagas	2006	REVISION	30/06/2006	Finalizada
Ramal a Saica	Enagas	2006	REVISION	30/09/2006	---
Gasoducto de suministro a la dársena de Escombreras. Fase II	Iberdrola		---	12/10/2006	---
Gasoducto planta Mugaridos-Cabañas-As Pontes-Guitiriz	Reganosa	2006	REVISION	15/12/2006	---
Gasoducto Planta de Mugaridos-Cabañas	Reganosa	2006	REVISION	15/12/2006	---
Gasoducto Falces-Estella-Izurzun	Enagas	2006	REVISION	31/12/2006	---
Cierre Semianillo de Madrid de norte a sur por el oeste	Enagas	2006	REVISION	31/12/2006	---
Ramal a la CT de Meirama	Reganosa	2006	REVISION	15/06/2007	Retraso (166 días)
Gasoducto Cabañas-Abegondo	Reganosa	2006	REVISION	15/06/2007	Retraso (166 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
(Mugardos-Abegondo)					
Gasoducto Abegondo-Sabón, con un ramal hasta la central térmica de Unión Fenosa en Meirama	Reganosa	2006	REVISION	15/06/2007	Retraso (166 días)
Gasoducto Planta de Bilbao - Treto	Naturgas	2006	PLANIFICACION	01/07/2010	Retraso (1278 días)
Gallur- Eje de los Caballeros	Endesa	2006	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Teruel- Calamocha	Endesa	2006	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Gasoducto Otero de Herreros-Ávila	Endesa	2006	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Gasoducto Segovia-Otero de Herreros	Endesa	2006	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2007 según el Informe Marco					
Arévalo- Medina del Campo	Endesa	2007	REVISION	01/10/2005	---
Gasoductos de conexión con la central de Soto de Ribera	Naturgas	2007	REVISION	01/05/2007	---
Campo de Gibraltar Fases I y II	Enagas	2007	REVISION	30/06/2007	---
Corvera- Tamón	Naturgas	2007	REVISION	01/11/2007	---
Barcelona - Martorell - Arbós (Gasoducto Barcelona-L'Arboç)	Enagas	2007	REVISION	30/11/2007	---
Ramal a Castellón	Enagas	2007	REVISION	31/12/2007	---
Gasoducto Alcázar de San Juan-Montesa	Enagas	2007	REVISION	31/12/2007	---
Gasoducto Lemona-Haro	Enagas	2007	REVISION	31/12/2007	---
Gasoducto Vergara-Irún (Duplicación)	Naturgas	2007	REVISION	01/12/2008	Retraso (336 días)
Segovia Norte	Endesa	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Almendralejo - Villafranca de los Barros	Gas Extremadura Transporte, S.L.	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Mérida - Don Benito - Miajadas	Gas Extremadura Transporte, S.L.	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Ramal a la CTCC de Málaga	Gas Natural		---	09/06/2007	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008 según el Informe Marco					

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Gasoducto de Baleares (tramo Submarino Denia - Ibiza - Mallorca)	Enagas	2008	REVISION	31/05/2008	---
Gasoducto de Baleares (tramo Montesa - Denia)	Enagas	2008	REVISION	31/05/2008	---
Ramal a la CCGT de Alange	Iberdrola	2008	REVISION	01/12/2008	---
Ramal Mariña Lucense	Enagas	2008	REVISION	31/12/2008	---
Desdoblamiento Cártamar - Mijas	Enagas	2008	REVISION	31/12/2008	---
Ramal a Aceca	Enagas	2008	REVISION	31/12/2008	---
Castropodame - Villafranca del Bierzo	Enagas	2008	REVISION	31/12/2008	---
Duplicación Castelnou - Tivissa	Enagas	2008	REVISION	31/12/2008	---
Duplicación Paterna - Tivissa	Enagas	2008	REVISION	31/12/2008	---
Gasoducto Lorca-Almería	Enagas	2008	REVISION	31/12/2008	---
Ramal Mariña Lucense	Gas Natural	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Castropodame - Villafranca del Bierzo	Gas Natural	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009 según el Informe Marco					
Gasoducto Algete-Yela	Enagas	2009	REVISION	30/12/2009	Solicitada la Autorización Directa por Enagas. Condicionado al AASS de Yela
Lorca - Chinchilla (Infr. asociadas a la C. I. de MEDGAZ)	Enagas	2009	REVISION	31/12/2009	---
Conexión al AASS de Castor	Enagas	2009	REVISION	31/12/2009	---
Gasoducto Zarza del Tajo - Yela	Enagas	2009	REVISION	31/12/2009	---
Gasoducto Yela - Villar Arnedo	Enagas	2009	REVISION	31/12/2009	---
Duplicación Treto - Llanera	Enagas	2009	REVISION	31/12/2009	---
Duplicación Treto - Llanera	Naturgas	2009	REVISION	01/07/2010	Retraso (182 días)
Conexión al AASS de Reus	Enagas	2009	REVISION	31/12/2011	Retraso (730 días)
Gasoducto Planta GNL-San Bartolomé de Tirajana	Endesa	2009	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Gasoducto Planta	Endesa	2009	REVISION	---	Fecha no remitida

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
GNL-Las Palmas de Gran Canaria					por el Promotor
Ramal Villanueva de la Serena	Gas Extremadura Transporte, S.L.	2009	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Gasoducto a Barbanza	Gas Natural	2009	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Ramal a la CTCC Morata de Tajuña B	Transportista Sureuropea del Gas, S.L.		---	01/01/2009	---
Ramal a la CTCC de Villamanrique B	Iberdrola		---	01/10/2009	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2010 según el Informe Marco					
Onda -Teruel	Enagas	2010	REVISION	31/12/2010	---
Gasoducto a Besós	Enagas	2010	REVISION	31/12/2010	---
Duplicación Villapresente - Burgos	Enagas	2010	REVISION	31/12/2010	---
Martorell - Figueras	Enagas	2010	REVISION	31/12/2010	---
Ramal a la CTCC de Tirajana (712 MW)	Transportista de Gas Canarias	2010	REVISION	01/10/2011	Retraso (274 días)
Musel - Llanera	Enagas	2010	REVISION	31/12/2011	Retraso (365 días)
Son Reus- Inca-Alcudia	Endesa	2010	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Martorell - Figueras	Gas Natural	2010	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2011 según el Informe Marco					
Ramal a la CTCC de Jinamar	Transportista de Gas Canarias	2011	REVISION	20/12/2013	Retraso (720 días)
Ramal a la CTCC de Candelaria	Transportista de Gas Canarias	2011	REVISION	20/01/2014	Retraso (751 días)
Gasoducto Granadilla-Santa Cruz de Tenerife	Endesa	2011	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Sin Fecha de inicio de operación comercial					
Gasoducto Figueras ¿ Frontera Francesa	Enagas		---	---	Fecha no remitida por el Promotor
Gasoducto Frontera Francesa - Viella	Gas Natural		---	---	Fecha no remitida por el Promotor
Ramal a la CTCC Besós B	Gas Natural		---	---	Fecha no remitida por el Promotor
Ramal a la CTCC de Ribarroja B	Gas Natural		---	---	Fecha no remitida por el Promotor
Ramal a la CTCC de la Mata (antes Zorita)	Gas Natural		---	---	Fecha no remitida por el Promotor
Ramal a la CTCC de Miranda de Ebro B	Iberdrola		---	---	Fecha no remitida por el Promotor
Gasoductos de	Iberdrola		---	---	Fecha no remitida

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
conexión con la central de Lada					por el Promotor

Figura 3.4 Comparación de las fechas de puesta en servicio de los nuevos gasoductos según el Informe Marco y la nueva previsión actualizada de los promotores.

3.2.3 Conexiones internacionales

Conexión de Larrau (Enagas)

El incremento de la capacidad de interconexión a través de Larrau está asociado a la construcción de la estación de compresión de Navarra (antes denominada Lumbier). La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 considera necesaria su entrada en operación para el año 2008. El promotor no ha facilitado fecha prevista de entrada en operación.

Conexión Francia – España por Irún (Sociedad de Gas de Euskadi)

Se encuentra operativa desde junio 2006.

Conexión del Medgaz

Según la información de que dispone esta Comisión, este proyecto prevé su entrada en operación comercial a finales de 2008.

La información disponible se refleja en la figura 3.5:

CONEXIÓN INTERNACIONAL	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2007 según el Informe Marco					
Conexión Internacional de Larrau, aumento a 290.000 Nm ³ /h	Enagas	2008	REVISIÓN	---	Asociado a la EC de Navarra. Fecha no remitida por el Promotor
Sin fecha de inicio de operación comercial.					
Conexión Internacional de Badajoz	Enagas		---	---	Finalizada según Promotor

Aumento capacidad entrada por Tarifa en 500.000 Nm3/h	Enagas		---	---	Finalizada según Promotor
Aumento Conexión Internacional de Tuy	Enagas		---	---	Fecha no remitida por el Promotor
Conexión internacional Francia-España por Irún	Natargas	2005	REVISIÓN	21/06/2006	Finalizada

Figura 3.5: Estado de los proyectos relativos a conexiones internacionales

3.2.4 Estaciones de compresión

En el caso de las estaciones de compresión, como puede verse en la figura 3.6, que contiene los datos enviados por el promotor de éstas (Enagas), cabe hacer los siguientes comentarios:

- **Año 2004:** la estación de compresión de Algete, planificada para dicho año, no dispone de previsión de fecha de operación comercial. El proyecto no se ha iniciado.
- **Año 2005:** Las ampliaciones de las estaciones de compresión de Sevilla y Tivissa fueron finalizados y se encuentran en operación.
- **Año 2006:** Se terminó el proyecto de ampliación de la estación de compresión l'Arboç en 1.000.000m³(n)/h. Se encuentra en funcionamiento desde septiembre de 2005.
- **Año 2007:** la estación de compresión de Denia (antes Oliva), en la cabecera del gasoducto de interconexión de la Península con Baleares, prevé un retraso de dos meses.
- **Año 2008:** no se prevén retrasos en los proyectos planificados para dicho año.
- **Año 2009:** no se prevén retrasos en los proyectos planificados para dicho año.

ESTACION DE COMPRESION	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
------------------------	----------	---	-----------------------	---	---------------

ESTACION DE COMPRESION	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2004 según el Informe Marco					
E. de compresión de Algete	Enagas	2004	PLANIFICACION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2005 según el Informe Marco					
Ampliación E. de compresión de Sevilla	Enagas	2005	REVISION	29/04/2005	Finalizada según Promotor
Ampliación E. de compresión Tivissa 800.000m3(n)/h	Enagas	2005	PLANIFICACION	25/08/2005	Finalizada según Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2006 según el Informe Marco					
Ampliación E. de compresión l'Arboç 1.000.000m3(n)/h	Enagas	2006	REVISION	07/09/2005	Finalizada según Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2007 según el Informe Marco					
E. de compresión de Zaragoza	Enagas	2007	REVISION	31/08/2007	---
E. De compresión de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)	Enagas	2007	REVISION	31/12/2007	---
E. De compresión de Montesa	Enagas	2007	REVISION	31/12/2007	---
E. De compresión de Denia (antes Oliva)	Enagas	2007	REVISION	04/03/2008	Retraso (64 días)
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008 según el Informe Marco					
E. de compresión de Navarra (antes Lumbier)	Enagas	2008	REVISION	01/01/2008	---
E. de compresión de Haro	Enagas	2008	REVISION	31/12/2008	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009 según el Informe Marco					
E. De compresión de Villar Arnedo	Enagas	2009	REVISION	31/12/2009	---
E. De compresión de Chinchilla (Medgaz)	Enagas	2009	REVISION	31/12/2009	---

Figura 3.6. Comparación de las fechas de puesta en servicio de las nuevas estaciones de compresión según el Informe Marco y la nueva previsión actualizada de los promotores

3.2.5 Almacenamientos subterráneos

De acuerdo con la información expuesta en la figura 3.7 se observa retraso en la fase I de las Marismas, previsto por el promotor para puesta en funcionamiento para el año 2007.

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2005 según el Informe Marco					
Marismas (Fase I)	Gas Natural	2005	REVISION	01/11/2007	Retraso (670 días)
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009 según el Informe Marco					
Marismas (Fase II)	Gas Natural	2009	REVISION	01/12/2009	---
Gaviota	Enagas	2009	REVISION	31/12/2009	---
Nuevo almacenamiento de Santa Bárbara, Capacidad útil de almacenamiento de 1.000 Mm ³ (n) y 416.000 m ³ /h de extracción (Yela)	Enagas	2009	REVISION	31/12/2009	Pendiente otorgamiento concesión
Castor	ESCAL-UGS	2009	REVISION	Finales 2009	La fecha de puesta en marcha depende del proceso de tramitación administrativa.
Poseidón	Repsol	2009			A la espera de recibir la autorización administrativa para realizar las pruebas de inyección de gas en el yacimiento Poseidón que confirmen su viabilidad como almacenamiento subterráneo.
Fecha de inicio de operación comercial durante 2011 según el Informe Marco					
Reus (en estudio)	Enagas	2011	REVISION	31/12/2011	---

Figura 3.7: Comparación de las fechas de puesta en servicio de los nuevos almacenamientos subterráneos según el Informe Marco y la nueva previsión actualizada de los promotores

3.2.6 Proyectos de transporte y almacenamiento de gas que no pudieron ser informados mediante el procedimiento habitual.

Para determinados proyectos el proceso de envío-recepción de información no se pudo efectuar mediante el proceso habitual de fichero plano, al no conocerse inicialmente el promotor que acometía el proyecto. Para dichos proyectos se ha requerido al promotor una explicación simplificada del estado de los mismos. Para siguientes informes, es previsible disponer de una información con mayor grado de detalle. En la siguiente tabla se dispone aquellos proyectos de transporte y almacenamiento de gas que no se pudieron informar por el procedimiento habitual:

Proyectos no informados por procedimiento electrónico	Promotor	Explicación
Almacenamiento subterráneo de Poseidón	Repsol	A la espera de recibir la autorización administrativa para realizar las pruebas de inyección de gas en el yacimiento Poseidón que confirmen su viabilidad como almacenamiento subterráneo.
Gasoducto Marismas - Almonte	Enagas	Solicitada adjudicación directa por Enagas
Gasoducto Bermeo - Lemona	Enagas	Condicionado a la ampliación del almacenamiento subterráneo de Gaviota
Gasoducto al Almacenamiento de Reus	Enagas	Vinculado al AA.SS de Reus.
Gasoducto Linares- Úbeda - Villacarrillo	Endesa	Solicitada Adjudicación directa al MICyT con fecha 07/04/06 Presentado Documento Comprensivo al MICy T con fecha 09/10/06
Gasoducto Segovia-Valverde del Majano	Endesa	Solicitada Adjudicación directa al MICyT con fecha 06/04/06. Presentado Documento Comprensivo al MICy T con fecha 27/07/06
Gasoducto Tramos insulares en Mallorca e Ibiza	Endesa	Presentadas Memoria Resumen en MMA con fecha 14/03/06. Presentados Proyectos de Autortización administrativa con fecha 12/05/06

Figura 3.8: Proyectos de transporte y almacenamiento de gas que no pudieron ser informados mediante el procedimiento habitual de fichero plano.

3.3 Infraestructuras de transporte de energía eléctrica incluidas en el Informe Marco.

3.3.1 Unidades de transformación y subestaciones

Dado el gran número de infraestructuras existente, es complicada la realización de un análisis individualizado de cada una de ellas, por lo cual se hará un mero resumen de lo más destacable:

- **Año 2003:** de las cuatro infraestructuras programadas para el periodo de 2003, no disponen de previsión de fecha de operación y otras dos (Transformador 2ª La Robla y Transformador 2ª La Serna) no se contempla su ejecución.
- **Año 2004:** cabe destacar la subestación de El Palmar, presenta un retraso estimado de casi 2 años en la puesta en marcha.
- **Año 2005:** el proyecto 1º transformador de la Secuita fue anulado por el promotor. De los proyectos 1º de Cabra y 2º de Galapagar, no se dispone de fecha prevista de entrada en operación. El 4º de Bessons está finalizado dentro de la fecha prevista.
- **Año 2006:** no se dispone de información sobre la fecha prevista de inicio de operación comercial del 2º Transformador de Cas Tresorer y la subestación de Trasantboi. Se prevé retraso desde 15 días hasta casi 3 años de los siguientes transformadores y subestaciones: 2º de Trives, 3º de Candelaria, Torrente, Guajara, Abanto, 1º Cas Tresorer, Sollers, Son Oms, Barranco de Tirajana II, 3º de Mesón do Vento, 3º Loeches, 3º de Granadilla.
- **Año 2007:** no se dispone de información sobre la fecha prevista de inicio de operación comercial del 1º Belesar, 1º-2º Grado, 1º Fuentes de la Alcarria, Subestación de Jordana y Cartaza y 1º Mezquita. Se prevé retraso en 35 proyectos, que van desde 6 meses hasta 5 años.
- **Año 2008:** cabe destacar la finalización del 2º transformador de San Martín con un adelanto de 2 años. En 27 proyectos se prevén retrasos que varían desde los 3 meses a 4 años. No se tiene previsión de puesta en marcha de

los siguientes proyectos: Nueva Subestación Fuencaliente. 66 kV, nueva Subestación BENAHADUX. 400 KV, nueva Subestación Sevilla Este. 220 kV y nuevo Transformador en Paracuellos (AT2) de 600 MV. Los proyectos nuevo Transformador (AT2 de 600 MV) en Santa Coloma, y nuevo Transformador Baza (AT1) no se contempla su ejecución.

- **Año 2009:** se observan nueve (sobre quince) proyectos con retrasos respecto a la fecha planificada que varían desde el año a los tres años.

- **Año 2010:** sobre once proyectos, 7 prevén retrasos en su puesta en marcha respecto a la planificación.

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2003 según el Informe Marco					
Transformador 2ª ELIANA	REE	2003	PLANIFICACION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Transformador 2ª LA ROBLA	REE	2003	PLANIFICACION	---	NO CONTEMPLADA
Transformador 1ª FUENDETODOS	REE	2003	PLANIFICACION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Transformador 2ª LA SERNA	REE	2003	PLANIFICACION	---	NO CONTEMPLADA
Fecha de inicio de operación comercial durante 2004 según el Informe Marco					
Transformador 2ª CAN BARBA	REE	2004	PLANIFICACION	04/04/2006	Finalizada
Nueva Subestación y Transformador AT1 de 600Mv.EL PALMAR. 400 kV.	REE	2004	PLANIFICACION	15/11/2006	Retraso (684 días)
Transformador 1ª PALOS/TORREARENILLAS	REE	2004	PLANIFICACION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2005 según el Informe Marco					
Nuevo Transformador en VALLDURGENT. AT4. 220/66 kV	Endesa	2005	REVISION	15/10/2005	---
Nuevo Transformador en BESSONS. AT4. 220/66 kV	Endesa	2005	REVISION	31/12/2005	Finalizada
Transformador 1ª LA SECUITA	REE	2005	PLANIFICACION	---	ANULADA
Transformador 1ª CABRA (antes LUCENA)	REE	2005	PLANIFICACION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Nuevo Transformador en GALAPAGAR(AT2) de 300 MV	REE	2005	PLANIFICACION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2006 según el Informe Marco					

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Subestación y transformador (AT1 de 600 MV) en PENAGOS. 400 kV.	REE	2006	REVISION	10/03/2006	Finalizada
Nueva Subestación TORRENTE. 66 kV.	Endesa	2006	REVISION	15/05/2006	Finalizada
Nueva Subestación CAS TRESORER. 220 kV.	Endesa	2006	REVISION	29/06/2006	Finalizada
Nueva Subestación CAS TRESORER. 66 kV.	Endesa	2006	REVISION	30/07/2006	---
Nueva Subestación y transformador (AT1 de 600 MV) en MURUARTE. 400 kV.	REE	2006	REVISION	08/10/2006	---
Nuevo Transformador en Jinamar(AT3) de 125 MV	Endesa	2006	REVISION	31/10/2006	---
Nueva Subestación NOVELDA. 220 kV.	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2006	---
Nuevo Transformador en Bco. Tirajana(AT3) de 125 MV	Endesa	2006	REVISION	31/12/2006	---
Nuevo Transformador en TRIVES (AT2) de 600 MV	REE	2006	REVISION	15/01/2007	Retraso (15 días)
Nuevo Transformador en Candelaria(AT3) de 125 MV	Endesa	2006	REVISION	15/03/2007	Retraso (74 días)
Nueva Subestación y transformador (AT1 de 600 MV) en TORRENTE. 400 kV.	REE	2006	REVISION	20/08/2007	Retraso (232 días)
Nueva Subestación Guajara. 66 kV.	Endesa	2006	REVISION	12/09/2007	Retraso (255 días)
Nueva Subestación ABANTO. 400 kV.	REE	2006	REVISION	15/10/2007	Retraso (288 días)
Nuevo Transformador en CAS TRESORER. AT1. 220/66 kV	Endesa	2006	REVISION	31/12/2007	Retraso (365 días)
Nueva Subestación SOLLER. 66 kV.	Endesa	2006	REVISION	31/12/2007	Retraso (365 días)
Nueva Subestación SON OMS. 66 kV.	Endesa	2006	REVISION	31/12/2007	Retraso (365 días)
Nueva Subestación Barranco de Tirajana II. 220 kV.	Endesa	2006	REVISION	31/12/2007	Retraso (365 días)
Nuevo Transformador en MESON DO VENTO(AT3) de 600 MV	REE	2006	REVISION	15/01/2008	Retraso (380 días)
Nuevo Transformador en LOECHES(AT3) de 600 MV	REE	2006	REVISION	15/06/2009	Retraso (897 días)
Nuevo Transformador en Granadilla(AT3) de 125 MV	Endesa	2006	REVISION	31/12/2009	Retraso (1096 días)
Nuevo Transformador en CAS TRESORER. AT2. 220/66 kV	Endesa	2006	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Subestación TRASANTBOI. 220 kV.	Endesa	2006	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2007 según el Informe Marco					
Nuevo Transformador en GALAPAGAR(AT3) de 600 MV	REE	2007	REVISION	10/09/2005	Finalizada
Nueva Reactancia en TORRENTE. REA1. 66 kV	Endesa	2007	REVISION	13/03/2006	Finalizada
Nueva Reactancia en TORRENTE. REA1. 132 kV	Endesa	2007	REVISION	13/03/2006	Finalizada
Nueva Reactancia en TORRENTE. REA2. 132 kV	Endesa	2007	REVISION	13/03/2006	Finalizada
Nueva Reactancia en TORRENTE. REA3. 132 kV	Endesa	2007	REVISION	13/03/2006	Finalizada
Nueva Subestación TORRENTE. 132 kV.	Endesa	2007	REVISION	29/03/2006	Finalizada
Nueva Subestación Meloneras. 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	30/11/2006	---
Nueva Subestación PESOZ. 400 kV.	REE	2007	REVISION	20/08/2007	PASA A DENOMINARSE TRANSFORMACIÓN PESOZ
Ampliación Subestación de Soto de Ribera 220 kV y 400 kV	Hidroeléctrica del Cantábrico	2007	REVISION	30/11/2007	---
Nueva Subestación Lomo del Cardo. 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2007	---
Subestación de Villarreal 220 KV	Hidroeléctrica del Cantábrico	2007	REVISION	30/06/2008	Retraso (182 días)
Nueva Subestación y Transformador AT1 (600Mv) en BESCOANO. 400 kV.	REE	2007	REVISION	15/11/2008	Retraso (320 días)
Nuevo Transformador en ORLANDIS. AT4. 220/66 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nuevo Transformador en STA. PONSA. AT1. 220/66 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nuevo Transformador en STA. PONSA. AT2. 220/66 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nuevo Transformador en STA. PONSA. AT3. 220/66 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nuevo Transformador en STA. PONSA. AT1. 220/132 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nuevo Transformador en STA. PONSA. AT2. 220/132 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nuevo Transformador en TORRENTE. AT1. 132/66 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo Transformador en TORRENTE. AT2. 132/66 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Subestación STA. PONSA. 220 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Subestación STA. PONSA. 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Subestación STA. PONSA. 132 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Subestación BOSSA. 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Subestación Puerto de la Cruz (Realejos). 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Subestación San Telmo (Plaza Europa). 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Subestación El Mulato. 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Subestación GUADAIRA. 220 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Reactancia en FORMENTERA. REA1. 66 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Reactancia en STA. PONSA. REA1. 132 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Reactancia en STA. PONSA. REA2. 132 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Reactancia en STA. PONSA. REA3. 132 kV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Nueva Subestación TABIELLA. 400 kV. Nuevo Transformador en TABIELLA(ATa) de 600 MV	Hidroeléctrica del Cantábrico	2007	REVISION	31/01/2009	Retraso (397 días)
Nueva Subestación Santa Águeda. 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	30/06/2009	Retraso (547 días)
Nueva Subestación Santa Águeda. 220 kV.	Endesa	2007	REVISION	30/06/2009	Retraso (547 días)
Transformador 1º VILECHA	REE	2007	PLANIFICACION	20/08/2009	Retraso (598 días)
Nueva Subestación Granadilla II. 220 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2009	Retraso (731 días)
Nueva Subestación Jandía. 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2009	Retraso (731 días)
Nueva Subestación y transformador (AT1 de 600 MV) en SANTA COLOMA. 400 kV.	REE	2007	REVISION	31/12/2009	Retraso (731 días)
Nueva Subestación Mogán. 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2010	Retraso (1096 días)
Nuevo Transformador en Santa Águeda(AT1) de 125 MV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2010	Retraso (1096 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nuevo Transformador en Santa Águeda(AT2) de 125 MV	Endesa	2007	REVISION	31/12/2010	Retraso (1096 días)
Nueva Subestación Arinaga. 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2011	Retraso (1461 días)
Nueva Subestación BIT. 66 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2012	Retraso (1827 días)
Nueva Subestación OESTE. 132 kV.	Endesa	2007	REVISION	31/12/2012	Retraso (1827 días)
Transformador 1ª BELESAR	REE	2007	PLANIFICACION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Transformador 1ª GRADO (antes ESCAMPLERO)	REE	2007	PLANIFICACION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Transformador 2ª GRADO (antes ESCAMPLERO)	REE	2007	PLANIFICACION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Nuevo Transformador en FUENTES DE LA ALCARRIA (AT1) de 600 MV.	REE	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Nueva Subestación JORDANA. 400 kV.	REE	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Nueva Subestación CARTAMA. 220 kV.	REE	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Nuevo Transformador en MEZQUITA (AT1) de 600 MV. (Antes ESCUCHA)	REE	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008 según el Informe Marco					
Nuevo Transformador en LLUBI. AT4. 220/66 kV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2005	---
Nuevo Transformador en SAN MARTIN. AT2. 220/66 kV	Endesa	2008	REVISION	30/06/2006	Finalizada
Nuevo Transformador en MORALEJA (AT3) de 450 MV	REE	2008	REVISION	20/11/2006	---
Nuevo Transformador en SON REUS. AT4. 220/66 kV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2006	---
Nueva Subestación Buenos Aires. 220 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	---
Nuevo Transformador en PARACUELLOS(AT1) de 600 MV	REE	2008	REVISION	30/03/2009	Retraso (89 días)
Nuevo Transformador en JOSE MARIA DE ORIOL(AT2) de 500 MV	REE	2008	REVISION	15/06/2009	Retraso (166 días)
Nueva Subestación Los Vallitos. 66 kV.	Endesa	2008	REVISION	30/06/2009	Retraso (181 días)
Nueva Subestación Los Vallitos. 220 kV.	Endesa	2008	REVISION	30/06/2009	Retraso (181 días)
Nueva Subestación SAN MARTI. 66 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Subestación CAPDEPERA. 66 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Nuevo Transformador en Buenos Aires(AT1) de 125 MV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Nuevo Transformador en Buenos Aires(AT2) de 125 MV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Nuevo Transformador en BESSONS. AT3. 220/132 kV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Nueva Subestación CALA BLAVA. 66 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Nueva Subestación FALCA. 66 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Nueva Subestación Geneto. 220 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Nueva Subestación Antigua. 132 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Nuevo Transformador en Los Vallitos(AT1) de 125 MV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Nuevo Transformador en Los Vallitos(AT2) de 125 MV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Alta Transformador cambio ubicación en Geneto(AT1) de 125 MV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Nuevo Transformador en Geneto(AT2) de 125 MV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Nueva Subestación PORTO CRISTO. 132 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Nueva Subestación Galdar / Agaete. 66 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Nueva Subestación Cuesta la Villa. 220 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Nuevo Transformador en Cuesta la Villa(AT1) de 125 MV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Nuevo Transformador en Cuesta la Villa(AT2) de 125 MV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Nuevo Transformador en SAN MARTIN. AT1. 220/66 kV	Endesa	2008	REVISION	31/12/2012	Retraso (1461 días)
Nueva Subestación SAN MARTI. 220 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2012	Retraso (1461 días)
Nueva Subestación CALA DOR. 66 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2012	Retraso (1461 días)
Nueva Subestación NA LLORETA. 66 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2012	Retraso (1461 días)
Nueva Subestación STA. MARIA. 66 kV.	Endesa	2008	REVISION	31/12/2012	Retraso (1461 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Subestación Fuencaliente. 66 kV.	Endesa	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Nueva Subestación BENAHADUX. 400 kV.	REE	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Nueva Subestación SEVILLA ESTE. 220 kV.	REE	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Nueva Transformador (AT2 de 600 MV) en SANTA COLOMA.	REE	2008	PLANIFICACION	---	NO CONTEMPLADA
Nuevo Transformador en PARACUELLOS(AT2) de 600 MV	REE	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Nuevo Transformador BAZA (AT1)	REE	2008	PLANIFICACION	---	NO CONTEMPLADA
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009 según el Informe Marco					
Nueva Subestación Lomo del Cardo. 220 kV.	Endesa	2009	REVISION	31/03/2007	---
Estación Conversión E.C. STA. PONSA. 400 ó 150 kV.	Endesa	2009	REVISION	31/12/2009	---
Nueva Subestación Gran Tarajal. 132 kV.	Endesa	2009	REVISION	31/12/2009	---
Nueva Subestación Salinas. 132 kV.	Endesa	2009	REVISION	31/12/2009	---
Nueva Subestación Adeje_2. 66 kV.	Endesa	2009	REVISION	31/12/2010	Retraso (365 días)
Nuevo Transformador en Lomo del cardo(AT1) de 125 MV	Endesa	2009	REVISION	31/12/2010	Retraso (365 días)
Nuevo Transformador en Lomo del cardo(AT2) de 125 MV	Endesa	2009	REVISION	31/12/2010	Retraso (365 días)
Nueva Subestación Las Palmas de GC Oeste. 66 kV.	Endesa	2009	REVISION	31/12/2011	Retraso (730 días)
Nuevo Transformador en Gran Tarajal(AT1) de 125 MV	Endesa	2009	REVISION	31/12/2011	Retraso (730 días)
Nuevo Transformador en Gran Tarajal(AT2) de 125 MV	Endesa	2009	REVISION	31/12/2011	Retraso (730 días)
Nuevo Transformador en Salinas(AT1) de 125 MV	Endesa	2009	REVISION	31/12/2011	Retraso (730 días)
Nuevo Transformador en Salinas(AT2) de 125 MV	Endesa	2009	REVISION	31/12/2011	Retraso (730 días)
Nueva Subestación POIMA. 132 kV.	Endesa	2009	REVISION	31/12/2012	Retraso (1096 días)
Nueva Subestación Nueva Central. 132 kV.	Endesa	2009	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Transformador 1ª PARLA II	REE		---	15/12/2009	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2010 según el Informe Marco					

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Nueva Subestación LLATZER. 66 kV.	Endesa	2010	REVISION	31/12/2007	---
Nuevo Transformador en Santa Águeda(AT3) de 125 MV	Endesa	2010	REVISION	31/12/2009	---
Nueva Subestación La Aldea. 66 kV.	Endesa	2010	REVISION	31/12/2011	Retraso (365 días)
Nueva Subestación Plaza de la Feria. 66 kV.	Endesa	2010	REVISION	31/12/2011	Retraso (365 días)
Nueva Subestación Arona_2. 66 kV.	Endesa	2010	REVISION	31/12/2011	Retraso (365 días)
Nueva Subestación Cruz Chica (S. Roque). 66 kV.	Endesa	2010	REVISION	31/12/2011	Retraso (365 días)
Nueva Subestación Alajeró. 66 kV.	Endesa	2010	REVISION	31/12/2011	Retraso (365 días)
Nueva Subestación El Palmar. 66 kV.	Endesa	2010	REVISION	31/12/2011	Retraso (365 días)
Nueva Subestación La Laguna_O. 66 kV.	Endesa	2010	REVISION	31/12/2012	Retraso (731 días)
Transformador 1ª MÉRIDA	REE		---	15/09/2010	---
Transformador 2ª PARLA II	REE		---	15/12/2010	---
Sin fecha de inicio de operación comercial.					
Transformador 1ª MUNIESA (antes BLESAS)	REE		---	---	NO CONTEMPLADA
Transformador 1ª LA ROBLA (Baja)	REE		---	---	Fecha no remitida por el Promotor
Transformador 1ª FIGUERAS	REE		---	---	Fecha no remitida por el Promotor
Transformador 1ª ROCAMORA	REE		---	---	Fecha no remitida por el Promotor
Transformador 2ª PIEROLA	REE		---	---	Fecha no remitida por el Promotor
Nuevo transformador AT2 de 600Mv EL PALMAR.	REE		---	---	Fecha no remitida por el Promotor

Figura 3.9 Comparación de las fechas de puesta en servicio de las nuevas unidades de transformación según el Informe Marco y la nueva previsión actualizada de los promotores

3.3.2 Líneas de transporte eléctrico

Mientras que para el resto de infraestructuras es abordable la realización de un análisis individualizado de cada una de ellas, éste no es el caso para las líneas eléctricas (en la base de datos de las infraestructuras que participan en este proceso de seguimiento, se incluyen más de 450 líneas eléctricas informadas).

Por otra parte, el análisis de su influencia sobre la cobertura a tal nivel de detalle no es el objeto del presente informe. La información más relevante se expresa en la Figura 3.10.

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Fecha de inicio de operación comercial durante 2002 según el Informe Marco					
Línea D/C FUENDETODOS - L/ALMAZÁN - ESCATRÓN (E/S) PARQUE PREVISTO EN INMEDIACIONES DE LA LÍNEA	REE	2002	PLANIFICACION	05/11/2004	Finalizada
Fecha de inicio de operación comercial durante 2003 según el Informe Marco					
Línea LA MUDARRA - LA OLMA	REE	2003	PLANIFICACION	15/09/2004	Finalizada
Línea SAN PEDRO DEL PINATAR - CAMPOAMOR. 220 kV.Ckt 1. Alta.	Iberdrola	2003	PLANIFICACION	03/10/2004	Finalizada
Línea ARCOS DE LA FRONTERA SUR - DON RODRIGO. 400 kV.Ckt 1-2. Alta Línea E/S	REE	2003	PLANIFICACION	---	ANULADA
Línea D/C MAESTRAZGO I (MORELLA) -L/ARAGÓN - LA PLANA (E/S)	REE	2003	PLANIFICACION	---	NO CONTEMPLADA
Fecha de inicio de operación comercial durante 2004 según el Informe Marco					
Línea GAROÑA-BARCINA - SERNA. Baja Línea	REE	2004	PLANIFICACION	30/05/2005	Finalizada
Línea D/C FATARELLA - L/ARAGÓN-ASCÓ (E/S)	REE	2004	PLANIFICACION	---	ANULADA
Línea D/C BAJO CINCA - L/MONZÓN-MEQUINENZA	REE	2004	PLANIFICACION	---	NO CONTEMPLADA
E/S PRADILLOS en Línea Aceca-Villaverde 220kV	Unión Fenosa	2004	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2005 según el Informe Marco					
Línea EL PALMERAL - SAN VICENTE. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Iberdrola	2005	REVISION	10/10/2004	Finalizada
Línea EL PALMERAL - SALADAS. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Iberdrola	2005	REVISION	10/10/2004	Finalizada

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea ALCUDIA B-SA POBLA. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2005	REVISION	31/12/2004	Finalizada
Línea ASCO - LA ESPLUGA - BEGUES. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2005	REVISION	15/07/2005	Finalizada
Línea C.FREGACEDOS - MORALEJA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea/cable	Iberdrola	2005	REVISION	10/08/2005	Finalizada
Línea C.FREGACEDOS - T. LA FORTUNA 1. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea/cable	Iberdrola	2005	REVISION	10/08/2005	Finalizada
Línea FUENLABRADA - MORALEJA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2005	REVISION	30/10/2005	---
Línea FUENLABRADA - RETAMAR. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2005	REVISION	30/10/2005	---
Línea GAROÑA-BARCINA - HERRERA Baja Línea	REE	2005	REVISION	10/12/2005	Finalizada
Línea BELLICENS - SUBIRATS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Endesa	2005	REVISION	30/12/2005	---
Línea TORRIJOS-VILLAVERDE Alta E/S de Línea	Iberdrola	2005	REVISION	30/12/2006	Retraso (364 días)
Línea LITORAL DE ALMERIA - EL PALMAR - ROCAMORA. 400 kV.Ckt 1-2. Alta E/S Línea	REE	2005	REVISION	15/03/2007	Retraso (439 días)
Línea NUEVA ESCOMBRERAS - EL PALMAR. 400 kV.Ckt 1-2. Nueva Línea	REE	2005	REVISION	30/04/2007	Retraso (485 días)
Línea ORLANDIS-SAN JUAN. 66 kV.Ckt 3. Nueva Línea	Endesa	2005	REVISION	30/06/2007	Retraso (546 días)
Línea ORLANDIS-SAN JUAN. 66 kV.Ckt 4. Nueva Línea	Endesa	2005	REVISION	30/06/2007	Retraso (546 días)
Línea AENA OESTE - AENA ESTE. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Endesa	2005	REVISION	05/09/2007	PARADA POR INDISPONIBILIDAD GALERÍA AENA. Retraso (613 días)
Línea LA SECUITA - VANDELLOS - GARRAF. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2005	PLANIFICACION	19/10/2007	Retraso (657 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea Cuesta Villa-Icod. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2005	REVISION	30/11/2007	Retraso (699 días)
Línea MORALEJA-PARLA	REE	2005	PLANIFICACION	15/12/2007	Retraso (714 días)
Línea PINILLA - BENEJAMA/COFRENTES. El 48% restante está en la cc.aa.Castilla-La Mancha	REE	2005	REVISION	15/12/2007	Retraso (714 días)
Línea HUELVES-VILLARES DEL SAZ Alta E/S de Línea	Iberdrola	2005	REVISION	30/12/2007	Retraso (729 días)
Línea PINILLA - BENEJAMA/COFRENTES. El 11% de esta línea se encuentra en Castilla-La Mancha. Opciones alternativas en función de la viabilidad e integración de evacuación eólica y apoyo a TAV	REE	2005	REVISION	30/12/2007	Retraso (729 días)
Línea PINILLA - BENEJAMA/COFRENTES. El 52% de esta línea se encuentra en Murcia. Opciones alternativas en función de la viabilidad e integración de evacuación eólica y apoyo a TAV	REE	2005	REVISION	30/12/2007	Retraso (729 días)
Línea Q/C ISONA L/SALLENTES-SENTMENAT (DOBLE E/S) Baja Línea	REE	2005	PLANIFICACION	30/05/2009	Retraso (1246 días)
Línea GRAUS - FRONTERA FRANCESA (CAZARIL)	REE	2005	PLANIFICACION	30/10/2010	Retraso (1764 días)
Línea ORLANDIS-SAN JUAN. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2005	REVISION	---	Eliminado de la Planificación. Fecha no remitida por el Promotor
Línea ORLANDIS-SAN JUAN. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2005	REVISION	---	Eliminado de la Planificación. Fecha no remitida por el Promotor
Línea TARIFA - PUERTO DE LA CRUZ. 400 kV.Ckt 2. Nueva Línea	REE	2005	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea SAGUNTO-CANET	REE	2005	PLANIFICACION	---	ANULADA

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea CERRO DE LA PLATA - PUENTE PRINCESA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	Unión Fenosa	2005	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea MEDIODIA - PUENTE PRINCESA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	Unión Fenosa	2005	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea MANUEL BECERRA - PROSPERIDAD - CASA CAMPO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	Unión Fenosa	2005	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea PROSPERIDAD-NORTE Baja cable	Unión Fenosa	2005	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea CASA DE CAMPO - PROSPERIDAD. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Unión Fenosa	2005	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2006 según el Informe Marco					
Línea FRANQUESES - LA ROCA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2006	REVISION	28/02/2004	Finalizada
Línea PALOS- TORRE ARENILLAS. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	REE	2006	REVISION	15/12/2004	Finalizada
Línea BROVALES - ALQUEVA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	23/12/2004	Finalizada
Línea DAGANZO - MECO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	15/05/2005	---
Línea DAGANZO - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	15/05/2005	---
Línea RECONFIGURAR SENTMENAT-M. FIGUERES 220 A SENTMENAT-C. BARBA 400	REE	2006	REVISION	15/12/2005	Finalizada
Línea CAN BARBA - SENTMENAT. 400 kV.Ckt 2. Alta cambio tensión Línea	REE	2006	REVISION	13/02/2006	Finalizada
Línea TORRENTE-STA. EULALIA. 66 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	Endesa	2006	REVISION	13/03/2006	Finalizada
Línea IBIZA-TORRENTE. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	29/03/2006	Finalizada

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea IBIZA-TORRENTE. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	29/03/2006	Finalizada
Línea LA PLANA-BENADRESA Alta E/S de Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/03/2006	---
Línea BEGUES - CASTELLET. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	01/04/2006	Finalizada
Línea SON REUS-SES VELES. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2006	REVISION	30/04/2006	Finalizada
Línea SON REUS-SES VELES. 66 kV.Ckt 2. Alta por E/S	Endesa	2006	REVISION	30/04/2006	Finalizada
Línea SES VELES-BUNYOLA. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2006	REVISION	30/04/2006	Finalizada
Línea SES VELES-BUNYOLA. 66 kV.Ckt 2. Alta por E/S	Endesa	2006	REVISION	30/04/2006	Finalizada
Línea CAS TRESORER-ORLANDIS. 220 kV.Ckt 2. Alta cambio tensión Línea	Endesa	2006	REVISION	29/05/2006	Finalizada
Línea BECHI - LA PLANA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/05/2006	---
Línea TARIFA - FARDIOUA. 400 kV.Ckt 2. Nuevo Cable	REE	2006	REVISION	18/06/2006	Finalizada
Línea SON REUS-POLIGONO. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2006	REVISION	30/06/2006	Finalizada
Línea SON REUS-POLIGONO. 66 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	Endesa	2006	REVISION	30/06/2006	Finalizada
Línea EL CANTALAR - JIJONA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2006	---
Línea CAMPOAMOR - ROJALES. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2006	---
Línea CAMPOAMOR - SAN MIGUEL DE SALINAS (BARRA 2). 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2006	---
Línea ROJALES - SAN MIGUEL DE SALINAS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2006	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea LA ESTRELLA - MORATA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2006	---
Línea CASTEJON - MURUARTE. 400 kV.Ckt 1-2. Nueva Línea	REE	2006	REVISION	23/07/2006	---
Línea PENAGOS - SOTO DE RIBERA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (Asturias)	REE	2006	REVISION	15/10/2006	---
Línea PENAGOS - SOTO DE RIBERA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (Cantabria)	REE	2006	REVISION	15/10/2006	---
Línea BESSONS-LLUCMAJOR. 66 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	Endesa	2006	REVISION	30/10/2006	---
Línea BESSONS-LLUCMAJOR. 66 kV.Ckt 2. Alta cambio topología Línea	Endesa	2006	REVISION	30/10/2006	---
Línea Macher-Punta Grande. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	30/10/2006	---
Línea Macher-Punta Grande. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	30/10/2006	---
Línea BECHI - LA PLANA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/10/2006	---
Línea GUENES - ZAMUDIO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/10/2006	---
Línea ZAMUDIO - GATICA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/10/2006	---
Línea PATRAIX - T. TORRENTE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/10/2006	---
Línea FUENTE SAN LUIS - PATRAIX. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/10/2006	---
L/ Torrente - F.S. Luís DC. Paso a 220 kV.	Iberdrola	2006	REVISION	30/10/2006	---
Línea SIDMED - MORVEDRE. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/10/2006	---
Línea SEGORBE - VALL D'UXO. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2006	---
Línea EL CANTALAR - MONTEBELLO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2006	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea BENEJAMA - NOVELDA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2006	---
Línea NOVELDA - PETREL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2006	---
L/ Novelda - Saladas DC	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2006	---
Línea SAN PEDRO DEL PINATAR - CAMPOAMOR. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2006	---
Línea AGUACATE - PARQUE INGENIEROS. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2006	---
Línea SAN JUAN-SON OMS. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2006	REVISION	31/12/2006	---
Línea SON OMS- ARENAL. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2006	REVISION	31/12/2006	---
Línea Buenos Aires- Guajara. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	31/12/2006	---
Línea Buenos Aires- Guajara. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	31/12/2006	---
Línea CABRA- TAJO DE LA ENCANTADA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	31/12/2006	
Línea LA ELIANA - GAUSSA - LA PLANA. 400 kV.Ckt 1-2. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	31/12/2006	---
Línea Arucas-Barranco Seco. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	30/03/2007	Retraso (89 días)
Línea BEGUES - GARRAF - VANDELLOS. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	01/04/2007	Retraso (91 días)
Línea CATADAU - TORRENT - LA ELIANA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	15/04/2007	Retraso (105 días)
Línea CAS TRESORER- SAN JUAN. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	30/05/2007	Retraso (150 días)
Línea CAS TRESORER- SAN JUAN. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	30/05/2007	Retraso (150 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea CAS TRESORER-SAN JUAN. 66 kV.Ckt 3. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	30/05/2007	Retraso (150 días)
Línea CAS TRESORER-SAN JUAN. 66 kV.Ckt 4. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	30/05/2007	Retraso (150 días)
Línea VALLDURGENT-CALVIA. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2006	REVISION	15/06/2007	Retraso (166 días)
Línea VALLDURGENT-CALVIA. 66 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	Endesa	2006	REVISION	15/06/2007	Retraso (166 días)
Línea D/C VILLAMECA - L/LA ROBLA - COMPOSTILLA (E/S)	REE	2006	PLANIFICACION	15/06/2007	Retraso (166 días)
Línea ALMARAZ-TORRIJOS Alta E/S de Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2007	Retraso (181 días)
Línea MIRASIERRA - FUENCARRAL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2007	Retraso (181 días)
Línea LA ESTRELLA - T. VICALVARO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2007	Retraso (181 días)
Línea LA ESTRELLA - PALAFOX. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2007	Retraso (181 días)
Línea MELANCOLICOS - PALAFOX. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2007	Retraso (181 días)
Línea MELANCOLICOS - VENTAS. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2007	Retraso (181 días)
Línea EL PILAR - FUENCARRAL. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2007	Retraso (181 días)
Línea EL PILAR - FUENCARRAL. 220 kV.Ckt 2. Nuevo Cable	Iberdrola	2006	REVISION	30/06/2007	Retraso (181 días)
Línea CAPARACENA - HUENEJA - LITORAL DE ALMERIA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	30/06/2007	Retraso (181 días)
Línea CATADAU - REQUENA - OLMEDILLA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	15/07/2007	Retraso (196 días)
Línea LA PLANA - SALSADELLA - VANDELLOS. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	30/07/2007	Retraso (303 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea ALMARAZ-TALAVERA Alta E/S de Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/08/2007	Retraso (242 días)
Línea ORCOYEN - MURUARTE - CORDOVILLA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	30/09/2007	Retraso (273 días)
Línea Guía-San Mateo. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	30/10/2007	Retraso (303 días)
Línea LA ELIANA - MORVEDRE. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/10/2007	Retraso (303 días)
Línea SAGUNTO - MORVEDRE. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/10/2007	Retraso (303 días)
Línea EL ABRA - T. SANTURCE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/10/2007	Retraso (303 días)
Línea BENIFERRI - TORRENTE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/10/2007	Retraso (303 días)
Línea PENAGOS - ABANTO. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (Parte Cantabria)	REE	2006	REVISION	07/11/2007	Retraso (311 días)
Línea PENAGOS - ABANTO. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (Parte País Vasco)	REE	2006	REVISION	07/11/2007	Retraso (311 días)
Línea VILLARES DEL SAZ - OLMEDILLA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea T GUIJO - PLASENCIA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea ARKALE - IRUN. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
L/ Jijona - Montebello SC (Paso 132 a 220 kV)	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea ALMARAZ E.T. - PLASENCIA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea ALMARAZ - PLASENCIA. 220 kV.Ckt 2. Alta cambio tensión Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea ARDOZ - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea ARDOZ - T. VICALVARO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea POLIGONO C - VENTAS. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea AGUACATE - POLIGONO C. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea PARQUE INGENIEROS - VILLAVERDE. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea PARQUE INGENIEROS - VILLAVERDE. 220 kV.Ckt 2. Nuevo Cable	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea PARLA - VILLAVERDE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea ALMARAZ E.T. - PARLA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2007	Retraso (364 días)
Línea EIXAMPLE - MARAGALL. 220 kV.Ckt 1. Nuevo cable	Endesa	2006	REVISION	31/12/2007	Retraso (365 días)
Línea SAN JUAN-ARENAL. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2006	REVISION	31/12/2007	Retraso (365 días)
Línea SAN JUAN-ARENAL. 66 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	Endesa	2006	REVISION	31/12/2007	Retraso (365 días)
Línea MEQUINENZA - MAIALS - RUBI. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	31/12/2007	Retraso (365 días)
Línea GUADALQUIVIR MEDIO- CABRA. 400 kV.Ckt 1-3. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	15/01/2008	Retraso (707 días)
Línea ABANTO - ZIERBENA. 400 kV.Ckt 1-2. Nueva Línea	REE	2006	REVISION	30/03/2008	Retraso (455 días)
Línea D/C PENAGOS - ABANTO. El 70% de esta línea se encuentra en Cantabria. Parte del eje Penagos-Güeñes (tramo central del eje Norte)	REE	2006	REVISION	07/12/2008	Retraso (707 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea D/C PENAGOS - ABANTO. El 30% de esta línea se encuentra en el P. Vasco. Parte del eje Penagos-Güeñes (tramo central del eje Norte)	REE	2006	REVISION	07/12/2008	Retraso (707 días)
Línea AGUAYO - PENAGOS (PUESTA A 400 kV L/AGUAYO-PENAGOS DE 220 kV. CON CONTINUACIÓN EN 2004 A ABANTO, GÜEÑES)	REE	2006	REVISION	07/12/2008	Retraso (707 días)
Línea FUENTE SAN LUIS - EL GRAO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2008	Retraso (730 días)
Línea LA ELIANA - LA PLANA. 400 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	REE	2006	REVISION	30/12/2008	Retraso (730 días)
Línea VIC - FRONTERA FRANCESA (BAIXAS) (DUPLICACION CTO.EXISTENTE,PENDIENTE DE DEFINICIÓN)	REE	2006	PLANIFICACION	01/06/2009	Retraso (883 días)
Línea F.S. LUIS-ALAMEDA Alta E/S de Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2009	Retraso (1095 días)
Línea ALAMEDA-BENIFERRI Alta E/S de Línea	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2009	Retraso (1095 días)
L/ Rabasa - El Palmeral SC	Iberdrola	2006	REVISION	30/12/2009	Retraso (1095 días)
Línea Guía de Isora-Los Olivos. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	31/12/2010	Retraso (1461 días)
Línea PINAR-LOS BARRIOS	REE	2006	PLANIFICACION	15/06/2011	Retraso (1627 días)
Línea RAFAL-COLISEO. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	31/12/2011	Retraso (1826 días)
Línea RAFAL-SON MOLINAS. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	31/12/2011	Retraso (1826 días)
Línea CADIZ - PUERTO REAL. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2006	REVISION	31/12/2012	Retraso (2192 días)
Línea CASA DE CAMPO - PALAFOX. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	Iberdrola	2006	REVISION	---	no se va a realiza
Línea NORTE - PALAFOX. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	Iberdrola	2006	REVISION	---	no se va a realiza

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea ROCIO- TORRE ARENILLAS. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	REE	2006	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea PONT DE SUERT - NOGUERA - RUBI. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2006	REVISION	---	NO CONTEMPLADA
Línea Q/C MORA L/ASCÓ-VANDELLÓS I Y II (DOBLE E/S)	REE	2006	PLANIFICACION	---	ANULADA
Línea PTO. REAL-D. RODRIGO. Paso de 132 kV a 220 kV	REE	2006	PLANIFICACION	---	NO CONTEMPLADA
Línea AZCA - HORTALEZA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Unión Fenosa	2006	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea AZCA - NORTE. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Unión Fenosa	2006	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea TAMBRE II - TIBO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Unión Fenosa	2006	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea TAMBRE II - MAZARICOS. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Unión Fenosa	2006	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Fecha de inicio de operación comercial durante 2007 según el Informe Marco					
Línea Santa Águeda-Meloneras. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2007	REVISION	30/09/2006	---
Línea Santa Águeda-Meloneras. 66 kV.Ckt 3. Nueva línea	Endesa	2007	REVISION	30/09/2006	---
Línea ALDAYA - TORRENTE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2007	REVISION	30/10/2006	---
Línea GALAPAGAR - MAJADAHONDA. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	Iberdrola	2007	REVISION	30/12/2006	---
Línea SON MOLINAS-SAN JUAN. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2006	Anulado
Línea Barranco Seco-Jinamar. 66 kV.Ckt 3. Nueva línea	Endesa	2007	REVISION	30/05/2007	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea DC TORDESILLAS-GALAPAGAR (CONVERSIÓN DE TORDESILLAS-OTERO-VENTAS 220 KV). El 13% de esta línea se encuentra en Castilla y León Uno de los circuitos no entra en Galap (continúa a SS.Reyes)	REE	2007	REVISION	30/05/2007	---
Línea BESSONS-CALA MILLOR. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	01/06/2007	---
Línea ALCOBENDAS - FUENCARRAL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2007	REVISION	30/06/2007	---
Línea C. DEPORTIVA - FUENCARRAL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	Iberdrola	2007	REVISION	30/06/2007	---
Línea C. DEPORTIVA - EL PILAR. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	Iberdrola	2007	REVISION	30/06/2007	---
Línea PIEROLA - SANTA COLOMA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	REE	2007	REVISION	30/09/2007	---
Línea MASGALÁN - PUENTES GARCIA RODRIGUEZ - MESON DO VENTO. 400 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea y Nueva Línea	REE	2007	REVISION	15/10/2007	---
Línea CAPARACENA-FARGUE. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	15/11/2007	---
Línea CAPARACENA-FARGUE. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	15/11/2007	---
Línea Salinas-Corrалеjo. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	15/12/2007	---
Línea LA PLANA - MORELLA. 400 kV.Ckt 2-3. Nueva Línea	REE	2007	REVISION	15/12/2007	---
Línea LA RODA DE ANDALUCIA - ARCOS DE LA FRONTERA SUR-CABRA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	REE	2007	REVISION	29/12/2007	
Línea TORREJÓN VELASCO - EL CHARQUILLO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2007	REVISION	30/12/2007	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea TORREJÓN VELASCO - TORRIJOS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2007	REVISION	30/12/2007	---
L/ Parque Ingenieros - Antonio Leyva SC	Iberdrola	2007	REVISION	30/12/2007	---
Línea SON REUS-BIT. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2007	REVISION	31/12/2007	---
Línea BIT-POLIGONO. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2007	REVISION	31/12/2007	---
Línea MEZQUITA - MUNIESA - FUENDETODOS. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2007	REVISION	31/12/2007	---
Línea LA SERNA - MAGALLON. 400 kV.Ckt 2-3. Nueva Línea (Aragón 28%)	REE	2007	REVISION	15/01/2008	Retraso (15 días)
Línea LA SERNA - MAGALLON. 400 kV.Ckt 2-3. Nueva Línea (Navarra 72%)	REE	2007	REVISION	15/01/2008	Retraso (15 días)
Línea MEZQUITA - FUENDETODOS. 400 kV.Ckt 1-2. Nueva Línea	REE	2007	REVISION	15/03/2008	Retraso (75 días)
Línea VILLANUEVA - LOS LEONES. 220 kV.Ckt 1. Nuevo cable	Endesa	2007	REVISION	30/03/2008	Retraso (90 días)
Línea GUADAIRA-VIRGEN DEL ROCIO. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Endesa	2007	REVISION	30/06/2008	Retraso (182 días)
Línea SANTIPONCE-VIRGEN DEL ROCIO. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Endesa	2007	REVISION	30/06/2008	Retraso (182 días)
Línea LA PLANA - VILLAREAL. 220 kV.Ckt 1. Ckt 2. Nueva Línea	Hidroeléctrica del Cantábrico	2007	REVISION	30/06/2008	Retraso (182 días)
Línea MEZQUITA - MORELLA. 400 kV.Ckt 1-2. Nueva Línea (Valencia)	REE	2007	REVISION	15/12/2008	Retraso (366 días)
Línea MEZQUITA - MORELLA. 400 kV.Ckt 1-2. Nueva Línea (Aragón)	REE	2007	REVISION	15/12/2008	Retraso (366 días)
Línea CACICEDO - PS MIGUEL. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	REE	2007	REVISION	15/12/2008	Retraso (350 días)
Línea ALGETE - SS REYES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2007	REVISION	30/12/2008	Retraso (365 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea ALGETE - ARDOZ. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2007	REVISION	30/12/2008	Retraso (365 días)
Línea IBIZA-BOSSA. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea BOSSA-SAN JORGE. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea IBIZA-TORRENTE. 66 kV.Ckt 3. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Bloqueo administrativo. Fecha prevista fin. Constr. posterior a 2007. Fecha prevista puesta en marcha posterior a 2007. Retraso (366 días)
Línea TORRENTE-FORMENTERA. 66 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea VALLDURGENT-STA. PONSA. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea VALLDURGENT-STA. PONSA. 220 kV.Ckt 2. Alta cambio tensión Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea STA. PONSA-PALMA NOVA. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea STA. PONSA-PALMA NOVA. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea STA. PONSA-CALVIA. 66 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea STA. PONSA-CALVIA. 66 kV.Ckt 2. Alta cambio topología Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea STA. PONSA-SAN AGUSTIN. 66 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea STA. PONSA-ANDRATX. 66 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea TORRENTE-STA. PONSÁ. 132 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea Buenos Aires-San Telmo (Plaza Europa). 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2008	Retraso (366 días)
Línea FINESTRELLES - BEGUES. 220 kV.Ckt 1-2. Alta E/S Línea	REE	2007	REVISION	01/03/2009	Retraso (426 días)
Línea VIC - BESCANO - SENTMENAT. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	REE	2007	REVISION	07/03/2009	Retraso (432 días)
Línea SANTA LLOGAIA - BESCANO - FRONTERA FRANCESA - JUIA 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea.	REE	2007	REVISION	30/06/2009	Retraso (1209 días)
Línea Jandía-Matas Blancas. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	21/12/2009	Retraso (721 días)
Línea Jandía-Matas Blancas. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	21/12/2009	Retraso (721 días)
Línea CIUDADELA-OESTE. 132 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2007	REVISION	31/12/2009	Retraso (731 días)
Línea OESTE-MERCADAL. 132 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2007	REVISION	31/12/2009	Retraso (731 días)
Línea Arguineguín-Mogán. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2010	Retraso (1096 días)
Línea Arguineguín-Mogán. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2010	Retraso (1096 días)
Línea Playa Blanca-Macher. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2010	Retraso (1096 días)
Línea FINESTRELLES - COLLBLANC. 220 kV. (Línea D/C COLLBLANC-FINESTRELLES)	REE	2007	REVISION	23/04/2011	Fecha no remitida por el Promotor
Línea FINESTRELLES - COLLBLANC. 220 kV (Línea SANTA COLOMA-COLLBLANC)	REE	2007	REVISION	23/04/2011	Retraso (1209 días)
Línea CALVIA-SAN AGUSTIN. 66 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2011	Retraso (1461 días)
Línea CALVIA-PALMA NOVA. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2011	Retraso (1461 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea CALVIA-PALMA NOVA. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2011	Retraso (1461 días)
Línea Arinaga-Barranco de Tirajana. 66 kV.Ckt 1. Nueva línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2011	Retraso (1461 días)
Línea Arinaga-Barranco de Tirajana. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2007	REVISION	31/12/2011	Retraso (1461 días)
Línea GABIAS-VALCAIRE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Endesa	2007	REVISION	---	Eliminado Planificación
Línea ESCATRON - FUENDETODOS. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea Gran Tarajal-Matas Blancas. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	---	Bloqueo administrativo. Fecha no remitida por el Promotor
Línea Gran Tarajal-Salinas. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2007	REVISION	---	Bloqueo administrativo. Fecha no remitida por el Promotor
Línea BENAHADUX-LITORAL DE ALMERIA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	REE	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea CARTUJA - PUERTO REAL. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	REE	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea CENTENARIO-GUADAIIRA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	REE	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea MARIA - PLAZA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	REE	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea MEZQUITA - ESCUCHA. 220 kV.Ckt 1-2. Nueva Línea	REE	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea P.D. RODRIGO-L/GUADAME-VALDECABALLEROS 1 (E/S)	REE	2007	PLANIFICACION	---	ANULADA
Línea CRISTOBAL COLON - TORRE ARENILLAS. 220 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	REE	2007	REVISION	---	NO CONTEMPLADA

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
E/S SESEÑA en Línea Aceca-Valdemoro II (Aceca-Seseña, Seseña-Valdemoro)	Unión Fenosa	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea LA NAVA - ARGAMASILLA. 220 kV. Nueva Línea	Unión Fenosa	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea CAMBADOS - TIBO. 220 kV.Ckt 1 y Ckt 2. Nueva Línea	Unión Fenosa	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea F.SEMANA - PUENTE SAN FERNANDO. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Unión Fenosa	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
E/S PERALES en Línea Morata-Huelves. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Unión Fenosa	2007	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea TORDESILLAS - SEGOVIA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	REE		---	15/01/2007	---
Línea DC TORDESILLAS-GALAPAGAR (CONVERSIÓN DE TORDESILLAS-OTERO-VENTAS 220 KV). El 13% de esta línea se encuentra en Castilla y León Uno de los circuitos no entra en Galap (continúa a SS.Reyes)	REE		---	30/05/2007	---
Línea TALAVERA-VILLAVERDE Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/08/2007	---
Línea DC GALAPAGAR-S.S.REYES. Uno de los circuitos no entra en Galap. (continua a Tordesillas) Sustitución de SC Galapagar-SSREYES.	REE		---	30/09/2007	---
Línea EBORA-VILLAVERDE Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2007	---
Línea RENEDO-LAS ARROYADAS Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2007	---
Línea LAS ARROYADAS-Tordesillas Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2007	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008 según el Informe Marco					

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea Chayofa-Los Vallitos. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	30/06/2007	---
Línea ALCOBENDAS - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/06/2007	---
Línea LA CEREAL - TRES CANTOS. 220 kV.Ckt 1-2. Nueva Línea	REE	2008	REVISION	05/11/2007	---
Línea Cuesta Villa-Tacoronte. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2007	---
Línea Tacoronte-Geneto. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2007	---
Línea ESCUCHA / MEZQUITA - PLATEA - TERUEL. 220 kV.Ckt 1-2. Nueva Línea	REE	2008	REVISION	27/01/2008	---
Línea LADA - VELILLA. 400 kV.Ckt 2. Nueva Línea (parte Asturias)	REE	2008	REVISION	15/05/2008	---
Línea LADA - VELILLA. 400 kV.Ckt 2. Nueva Línea (Parte Castilla León)	REE	2008	REVISION	15/05/2008	---
Línea APARECIDA - TORDESILLAS. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (Castilla y León)	REE	2008	REVISION	15/07/2008	---
Línea APARECIDA - TORDESILLAS. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (Galicia)	REE	2008	REVISION	15/07/2008	---
Línea Granadilla-Los Vallitos. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	01/10/2008	---
Línea Granadilla-Los Vallitos. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	01/10/2008	---
Línea CAMPOAMOR - FAUSITA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/10/2008	---
Línea SAN FULGENCIO - ROJALES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/10/2008	---
Línea SAN FULGENCIO - ELCHE (HC). 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/10/2008	---
L/ Paracuellos REE - Fuentecillas DC	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2008	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea ALCUDIA-SAN MARTI. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	---
Línea SAN MARTI-NA LLORETA. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	---
Línea SAN MARTI-NA LLORETA. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	---
Línea TORRENTE-SAN ANTONIO. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	Bloqueo administrativo. -- -
Línea TORRENTE-SAN ANTONIO. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	Bloqueo administrativo. -- -
Línea IBIZA-SAN JORGE. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	Bloqueo administrativo. -- -
Línea RAFAL-FALCA. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	---
Línea RAFAL-FALCA. 66 kV.Ckt 2. Alta por E/S	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	---
Línea FALCA-COLISEO. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	---
Línea FALCA-COLISEO. 66 kV.Ckt 2. Alta por E/S	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	---
Línea RAFAL-CATALINA. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	---
Línea ESCUCHA / MEZQUITA - PLATEA - TERUEL. 220 kV.Ckt 1 y Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2008	---
Línea LOECHES - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Paracuellos). 400 kV.Ckt 2. Alta cambio tensión Línea	REE	2008	REVISION	31/12/2008	---
Línea ADRALL - FRONTERA ANDORRANA. 220 kV.Ckt 1-2. Nueva Línea	REE	2008	REVISION	30/09/2009	Retraso (273 días)
Línea OLIVARES-UBEDA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	30/11/2009	Retraso (334 días)
Línea ABANTO - CASTRO URDIALES. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2009	Retraso (364 días)
Línea ABANTO - CASTRO URDIALES. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2009	Retraso (364 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea VILLAVERDE - CARPETANIA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2009	Retraso (364 días)
Línea FUENTECILLA - PARACUELLOS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2009	Retraso (364 días)
E y S en ST P. STO. DOMINGO de L/ Villaviciosa - Getafe y L/ Lucero - Villaverde	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2009	Retraso (364 días)
Línea VILLAVICIOSA - PRAHONAL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2009	Retraso (364 días)
Línea PRAHONAL - CORRALON CASA DE CAMPO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2009	Retraso (364 días)
Línea ALDEADAVILA - DUERO INTERNACIONAL. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	REE	2008	REVISION	30/12/2009	Retraso (364 días)
Línea MURUARTE - VITORIA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (País Vasco)	REE	2008	REVISION	30/12/2009	Retraso (364 días)
Línea MURUARTE - VITORIA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (Navarra)	REE	2008	REVISION	30/12/2009	Retraso (364 días)
Línea ARTA-CAPDEPERA. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Línea ARTA-CAPDEPERA. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Línea MAHON-DRAGONERA. 132 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Línea MAHON-DRAGONERA. 132 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Línea BESSONS-PORTO CRISTO. 132 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Línea PORTO CRISTO-CALA MILLOR. 132 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Línea Buenavista-Lomo Apolinario. 66 kV.Ckt 1. Nueva línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Línea Arinaga-Carrizal. 66 kV.Ckt 1. Nueva línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea Arinaga-Carrizal. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Línea SALAS DE PALLARS - MONZON - PEÑALBA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (Aragón)	REE	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Línea SALAS DE PALLARS - MONZON - PEÑALBA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (Cataluña)	REE	2008	REVISION	31/12/2009	Retraso (365 días)
Línea GUENES - ICHASO. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	REE	2008	REVISION	30/09/2010	Retraso (638 días)
Línea MAJADAHONDA - BRUNETE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2010	Retraso (729 días)
Línea BRUNETE - TALAVERA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2010	Baja en 2011 cuando entre NAVALCARNER O. Retraso (729 días)
Línea FUENCARRAL - SAN ROQUE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2010	Retraso (729 días)
Línea SAN ROQUE - SANCHINARRO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2010	Retraso (729 días)
Línea JOSE MARIA DE ORIOL - ALBURQUERQUE. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2010	Retraso (729 días)
Línea PEÑAFLORES - OSERA - ARAGÓN. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	REE	2008	REVISION	30/12/2010	Retraso (729 días)
Línea POLLENSA-ALCUDIA B. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea IBIZA-BOSSA. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea VINYETA-STA. MARIA. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea STA. MARIA-ORLANDIS. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea VINYETA-STA. MARIA. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea CALA DOR-SANTANYI. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea ARENAL-CALA BLAVA. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea LLUCMAJOR-CALA BLAVA. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea LLUCMAJOR-ARENAL. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea ARTA-MANACOR. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea ARTA-MANACOR. 66 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea LLUBI-VINYETA. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea Los Olivos-Los Vallitos. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea Los Olivos-Los Vallitos. 66 kV.Ckt 3. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2010	Retraso (730 días)
Línea MORALEJA - ARROYOMOLINOS. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2011	Retraso (1094 días)
Línea MORALEJA - ARROYOMOLINOS. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2011	Retraso (1094 días)
Línea ARAVACA - CIUDAD DE LA IMAGEN. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2011	Retraso (1094 días)
Línea CIUDAD DE LA IMAGEN - VENTAS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2011	Retraso (1094 días)
Línea ALCUDIA-SON REUS. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Línea ALCUDIA B-SAN MARTI. 66 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Línea SAN MARTI-SA POBLA. 66 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Línea STA. MARIA-ORLANDIS. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Línea BUNYOLA-INCA. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea Candelaria-Polígono de Güimar. 66 kV.Ckt 1. Nueva línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Línea Candelaria-Polígono de Güimar. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Línea Granadilla-P.E: Arico. 66 kV.Ckt 3. Nueva línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Línea Granadilla-P.E: Arico. 66 kV.Ckt 4. Nueva línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2011	Retraso (1095 días)
Línea BRUNETE - NAVALCARNERO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2012	Retraso (1460 días)
Línea NAVALCARNERO - TALAVERA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	2008	REVISION	30/12/2012	Retraso (1460 días)
Línea SA POBLA-INCA. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2008	REVISION	31/12/2012	Retraso (1461 días)
Línea PORTO COLOM-CALA DOR. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2008	REVISION	31/12/2012	Retraso (1461 días)
Línea PUERTO REAL-PUERTO DE SANTA MARIA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea PUERTO REAL-PUERTO DE SANTA MARIA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	REE	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea GAZULES- NUEVA CASARES. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	REE	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea ARAGON - MONZON. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	REE	2008	REVISION	---	NO CONTEMPLADA
Línea TORRELAVEGA-PSMIGUEL	REE	2008	REVISION	---	NO CONTEMPLADA
Línea TORRELAVEGA CACICEDO	REE	2008	REVISION	---	NO CONTEMPLADA
Línea D/C BONETE - L/ROMICA-PINILLA (ENTRADA/SALIDA)	REE	2008	PLANIFICACION	---	NO CONTEMPLADA
Línea AENA-VALDEBEBAS. Cable E/S Alimentación para Valdebebas circ. 1	Unión Fenosa	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
E/S LOS CERROS/EL CAÑAVERAL en Línea Loeches-Coslada Cir. 1. "Línea LOS CERROS - COSLADA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea"	Unión Fenosa	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
E/S LOS CERROS/EL CAÑAVERAL en Línea Loeches-Coslada Cir. 2. "Línea LOECHES - LOS CERROS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea"	Unión Fenosa	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea COSLADA - CIUDAD OLIMPICA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	Unión Fenosa	2008	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea GUILLENA - ALMARAZ (CONVERSIÓN DE ACTUAL LÍNEA GUILLENA-MÉRIDA-ALMARAZ 220 KV), PENDIENTE DE DEFINICIÓN. El 85% de esta línea se encuentra en Extremadura. En Mérida se cuenta con transformación 400/220	REE		---	30/08/2008	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2009 según el Informe Marco					
Línea BESSONS-ARTA. 66 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	Endesa	2009	REVISION	31/12/2008	---
Línea BESSONS-ARTA. 66 kV.Ckt 2. Alta cambio topología Línea	Endesa	2009	REVISION	31/12/2008	---
Línea SAN MARTI-ALCUDIA B. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2009	REVISION	31/12/2008	---
Línea CIUDADELA-POIMA. 132 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2009	REVISION	31/12/2009	---
Línea POIMA-DRAGONERA. 132 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2009	REVISION	31/12/2009	---
Línea Guinchos-Valle. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2009	REVISION	31/12/2010	Retraso (365 días)
Línea Meloneras-Lomo Maspalomas. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2009	REVISION	31/12/2011	Retraso (730 días)
Línea Chayofa-Los Vallitos. 66 kV.Ckt 3. Nueva línea	Endesa	2009	REVISION	31/12/2011	Retraso (730 días)

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea Punta Grande-S. Bartolomé. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2009	REVISION	31/12/2011	Retraso (730 días)
Línea MORVEDRE-STA. PONSA. - kV.Ckt 1. Nuevo Cable	REE	2009	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea VILLALVILLA-VILLATORO Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2009	---
L/ Haro - Alcocero de Mola SC (Tramo Castilla y León)	Iberdrola		---	30/12/2009	---
Línea MORALEJA-EL BERCIAL Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2009	---
Línea EL BERCIAL-RETAMAR Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2009	---
L/ El Charquillo - Parla Oeste DC	Iberdrola		---	30/12/2009	---
Línea ORCOYEN-EZCABARTE Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2009	---
Línea EZCABARTE-ITXASO II Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2009	---
Línea BENADRESA-OROPESA Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2009	---
Línea OROPESA-EL INGENIO Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2009	---
Línea RABASA-ALICANTE cto 1 Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2009	---
Línea SAN VICENTE-UNIVERSIDAD Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2009	---
Línea UNIVERSIDAD-ALICANTE cto 2 Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2009	---
Línea VILANOVA-JIJONA Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2009	---
L/ Alcira - Valdigna SC (Paso 132 a 220 kV)	Iberdrola		---	30/12/2009	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2010 según el Informe Marco					
Línea CAS TRESORER-ORLANDIS. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	Endesa	2010	REVISION	29/05/2006	Finalizada
Línea CAS TRESORER-SON MOLINAS. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2010	REVISION	31/12/2006	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea CAS TRESORER-SON MOLINAS. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2010	REVISION	31/12/2006	---
Línea LLATZER-CAS TRESORER. 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2010	REVISION	31/12/2007	---
Línea LLATZER-CAS TRESORER. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2010	REVISION	31/12/2007	---
Línea Icod-Guía Isora. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2010	REVISION	31/12/2008	---
Línea El Palmar-Alajeró. 66 kV.Ckt 1. Nueva línea	Endesa	2010	REVISION	31/12/2011	Retraso (365 días)
Línea El Palmar-Alajeró. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2010	REVISION	31/12/2011	Retraso (365 días)
Línea MARRATXI-SON FERRIOL (MARRATXI-LLATZER). 66 kV.Ckt 1. Nueva Línea	Endesa	2010	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea MARRATXI-SON FERRIOL (MARRATXI-LLATZER). 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2010	REVISION	---	Fecha no remitida por el Promotor
Línea MECO-CAMARMA Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2010	---
Línea CAMARMA-DAGANZO Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2010	---
Línea PLAYA DE TABERNES-GANDIA Alta E/S de Línea	Iberdrola		---	30/12/2010	---
Fecha de inicio de operación comercial durante 2011 según el Informe Marco					
Línea GUILLENA - ALMARAZ (CONVERSIÓN DE ACTUAL LÍNEA GUILLENA-MÉRIDA-ALMARAZ 220 KV), PENDIENTE DE DEFINICIÓN. El 15% de esta línea se encuentra en Andalucía	REE	2011	REVISION	30/08/2008	---
Línea ORLANDIS-XORRIGO. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2011	REVISION	31/12/2011	---
Línea XORRIGO-LLUCMAJOR. 66 kV.Ckt 1. Alta por E/S	Endesa	2011	REVISION	31/12/2011	---
Línea Arucas-Guía. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2011	REVISION	31/12/2011	---
Línea La Aldea-Mogán. 66 kV.Ckt 1. Nueva línea	Endesa	2011	REVISION	31/12/2011	---

PROYECTO	PROMOTOR	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA	OPERACIÓN COM. REAL O PREVISTA POR PROMOTOR	OBSERVACIONES
Línea La Aldea-Mogán. 66 kV.Ckt 2. Nueva línea	Endesa	2011	REVISION	31/12/2011	---
Línea VALLDURGENT-RAFAL. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2011	REVISION	---	Eliminado Planificación PLAN RAFAL
Línea VALLDURGENT-RAFAL. 66 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	Endesa	2011	REVISION	---	Eliminado Planificación PLAN RAFAL
Línea VALLDURGENT-CATALINA. 66 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	Endesa	2011	REVISION	---	Eliminado Planificación PLAN RAFAL
Línea VALLDURGENT-CATALINA. 66 kV.Ckt 2. Nueva Línea	Endesa	2011	REVISION	---	Eliminado Planificación PLAN RAFAL
Sin fecha de inicio de operación comercial					
Línea Q/C GRAUS - L/MONZÓN, PEÑALBA, ISONA I Y II (DOBLE E/S)	REE		---	---	ANULADA
Línea LAS MERCEDES-COSLADA. Cable aliment Sub. Las Mercedes (Sub. Las Mercedes-Sub. Coslada)	Unión Fenosa		---	---	Fecha no remitida por el Promotor

Figura 3.10 Comparación de las fechas de puesta en servicio de las nuevas líneas eléctricas según el Informe Marco y la nueva previsión actualizada de los promotores

3.3.3 Proyectos de transporte de electricidad que no pudieron ser informados mediante el procedimiento habitual.

Para determinados proyectos el proceso de envío-recepción de información no se pudo efectuar mediante el proceso habitual de fichero plano, al no conocerse inicialmente el promotor que acometía el proyecto. Para dichos proyectos se ha requerido al promotor una explicación simplificada del estado de los mismos. Para siguientes informes, es previsible disponer de una información con mayor grado de detalle. En la siguiente tabla se dispone aquellos proyectos de transporte de electricidad que no se pudieron informar por el procedimiento habitual:

Proyectos no informados por procedimiento electrónico	Promotor	Explicación
Línea PRADO SANTO DOMINGO - T LEGANES. 220 Kv.Ckt 1. Alta E/S Línea	Iberdrola	Datos corresponden con los del proyecto E y S en ST P. STO. DOMINGO de L/ Villaviciosa - Getafe y L/ Lucero - Villaverde
Línea CABRA- TAJO DE LA ENCANTADA. 400 Kv.Ckt 1. Repotenciación Línea	REE	Datos corresponden con los del proyecto Línea CABRA- TAJO DE LA ENCANTADA. 400 Kv.Ckt 1. Alta E/S Línea
Línea D/C MAESTRAZGO II VANDELLOS - LA PLANA. Baja línea	REE	Datos corresponden con los del proyecto Línea D/C MAESTRAZGO I (MORELLA) -L/ARAGÓN - LA PLANA (E/S)

Figura 3.11: Proyectos de transporte de electricidad que no pudieron ser informados mediante el procedimiento habitual de fichero plano.

Infraestructuras eléctricas no incluidas en el Informe Marco

Se ha recibido información acerca de nuevas infraestructuras de transporte eléctrico, no incluidas en el Informe Marco, ni en el documento de Revisión de Planificación del Ministerio con calificación A ó B. Éstas han sido informadas por sus promotores, a iniciativa propia, con el objeto de aportar la mejor información de que disponen, sobre los proyectos promovidos por ellos, en la fecha en la que procedieron al envío.

Las infraestructuras propuestas e informadas, de forma voluntaria, por sus promotores bajo este epígrafe, tiene un objeto meramente informativo y su inclusión en este informe no tiene implicación, ni relación alguna, con el proceso de Planificación de las infraestructuras de transporte contemplado en la legislación vigente.

La información relativa a estas infraestructuras se recoge en el Anexo B del informe.

3.4 Infraestructuras de transporte de gas natural y de energía eléctrica de las que se desconoce su promotor

A continuación se muestran los listados de las infraestructuras eléctricas y gasistas con fecha prevista de inicio de su operación comercial incluida dentro del horizonte temporal 2006 – 2010, de las que no se tiene información sobre su promotor.

PROYECTOS GASODUCTOS SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
--	---	-----------------------

PROYECTOS GASODUCTOS SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Fecha de inicio de operación comercial durante 2005 según el Informe Marco		
Gasoducto Barcelona-Frontera francesa	31/12/2005	PLANIFICACION
Fecha de inicio de operación comercial durante 2006 según el Informe Marco		
Gasoducto al Parque industrial del Bierzo	31/12/2006	PLANIFICACION
Gasoducto Zamora-Frontera Portuguesa	31/12/2006	PLANIFICACION
Ramal a la CCGT de Santillana	31/12/2006	PLANIFICACION
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008 según el Informe Marco		
Gasoducto Llanera - Aboño	31/12/2008	REVISION
Gasoducto Puente La Reina - Muruarte de Reta	31/12/2008	REVISION
Ramal a la CCGT de Torrelavega	31/12/2008	PLANIFICACION
Sin fecha de inicio de operación comercial		
Ramal a la CCGT de la Robla	---	---
Ramal a la CCGT Narcea	---	---
Ramal a la CTCC Colmenar de Oreja B	---	---
Ramal a la CTCC Compostilla B	---	---
Ramal a la CTCC Congosto B	---	---
Ramal a la CTCC de Alcudia B	---	---
Ramal a la CTCC de Aranda de Duero B	---	---
Ramal a la CTCC de Avilés B	---	---
Ramal a la CTCC de Ca's Tresarer B	---	---
Ramal a la CTCC de Escatrón B	---	---
Ramal a la CTCC de Foix B	---	---
Ramal a la CTCC de Gerona B	---	---
Ramal a la CTCC de Ibiza B	---	---
Ramal a la CTCC de litoral de Almería B	---	---
Ramal a la CTCC de Nalón B	---	---
Ramal a la CTCC de polígono industrial Escatrón B	---	---
Ramal a la CTCC de Sayago B	---	---
Ramal a la CTCC de Solvay B	---	---
Ramal a la CTCC de Son Reus B	---	---
Ramal a la CTCC Estremera B	---	---
Ramal a la CTCC Mérida B	---	---
Ramal a la CTCC Plana de Vent B	---	---

Figura 3.12 Infraestructuras gasistas de las que se desconoce el promotor

La mayoría de los gasoductos corresponden a ramales que proporcionarán el suministro a centrales de ciclo combinado, por lo que se puede esperar que su desarrollo vaya ligado al proyecto de la central de generación.

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Fecha de inicio de operación comercial durante 2005 según el Informe Marco		
Nueva Estación Terminal ESTACION TERMINAL FUENCARRAL. 220 kV.	31/12/2005	REVISION
Nueva Estación Terminal ESTACION TERMINAL MAJADAHONDA. 220 kV.	31/12/2005	REVISION
Línea ATARFE - OLIVARES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Nueva Reactancia en TRILLO (REA1) de 150 MV	31/12/2005	REVISION
Línea GUADALQUIVIR MEDIO - OLIVARES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea ALJARAFE - SANTIPONCE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea ESTACION TERMINAL FUENCARRAL - FUENCARRAL. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2005	REVISION
Línea ESTACION TERMINAL MAJADAHONDA - VENTAS. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2005	REVISION
Línea ESTACION TERMINAL MAJADAHONDA - ESTACION TERMINAL FUENCARRAL. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2005	REVISION
Línea CARTELLE - FRIEIRA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2005	REVISION
Línea ALJARAFE - QUINTOS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Nuevo Transformador en MAGALLON(AT2) de 600 MV	31/12/2005	REVISION
Línea ALGECIRAS- NUEVA CASARES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea NUEVA CASARES - LOS RAMOS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea POLIGONO - TAJO DE LA ENCANTADA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea CHANTADA - CASTRELO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea TORRES DEL SEGRE - MEQUINENZA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea MANGRANERS - TORRES DEL SEGRE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea CERVELLO - SANT BOI. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea CERVELLO - CAN JARDI. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea MONTE TORRERO - PLAZA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea ENTRERRIOS - PLAZA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea JALON - LOS VIENTOS. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2005	REVISION
Línea JALON - LOS VIENTOS. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2005	REVISION
Línea LOS RAMOS - POLIGONO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Nueva Subestación FAUSITA. 400 kV.	31/12/2005	REVISION
Línea ALJARAFE - DON RODRIGO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea NUEVA ESCOMBRERAS - FAUSITA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2005	REVISION
Línea MEDIODIA - MAZARREDO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	31/12/2005	REVISION
Línea BELESAR - CHANTADA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea SAGUNTO - VALL D'UXO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea LA PLANA - VALL D'UXO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea BEGUES - SUBIRATS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea ASOMADA - FAUSITA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2005	REVISION
Línea PUIGPELA - CONSTANTI. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea PUIGPELA - VILADECANS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Nuevo Transformador en FAUSITA(AT1) de 600 MV	31/12/2005	REVISION
Línea DON RODRIGO - QUINTOS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea SAN CAYETANO - SANTIAGO DE COMPOSTELA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2005	REVISION
Línea CARTUJA - PUERTO DE SANTA MARIA. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2005	REVISION
Nueva Reactancia en ARAGÓN (REA2) de 150 MV	31/12/2005	REVISION
Línea ALVARADO - MERIDA. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2005	REVISION
Línea AENA OESTE - VILADECANS. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2005	REVISION
Nueva Subestación NUEVA CASARES. 220 kV.	31/12/2005	REVISION
Ampliación Subestación SANTURCE. 400 kV.	31/12/2005	REVISION
Nuevo Transformador en CAPARACENA(AT3) de 600 MV	31/12/2005	REVISION
Nuevo Transformador en GUADALQUIVIR MEDIO(AT2) de 600 MV	31/12/2005	REVISION
Línea LAGUARDIA - MIRANDA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Línea GUENES - SANTURCE. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea MIRANDA - PUENTELARRA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea ORCOYEN - TAFALLA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea LA SERNA - QUEL. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea (30% NAVARRA)	31/12/2005	REVISION
Línea OLITE - TAFALLA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea VANDELLOS - LA PLANA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea ESCOMBRERAS - ASOMADA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea LA ROBLA - SOTO DE RIBERA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Nueva Bat. Condens. en HOYA MORENA(BC) de 100 MV	31/12/2005	REVISION
Nueva Reactancia en LA SERNA(REA) de 150 MV	31/12/2005	REVISION
Nueva Reactancia en SS REYES(REA1) de 150 MV	31/12/2005	REVISION
Nueva Reactancia en MORALEJA (REA1) de 150 MV	31/12/2005	REVISION
Nueva Reactancia en LOECHES (REA2) de 150 MV	31/12/2005	REVISION
Nueva Reactancia en PUERTO DE LA CRUZ(REA2) de 150 MV	31/12/2005	REVISION
Nuevo Transformador en ALMAZAN(AT1) de 300 MV	31/12/2005	REVISION
Nuevo Transformador en PIEROLA (AT) de 450/240 MV	31/12/2005	REVISION
Línea ANCHUELO - TRILLO. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea ANCHUELO - LOECHES. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea FUENTES DE LA ALCARRIA - LOECHES. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea QUEL - EL SEQUERO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea LOGROÑO - EL SEQUERO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea LAGUARDIA - LOGROÑO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea (26 % Rioja - 74% P.Vasco)	31/12/2005	REVISION
Línea LA SERNA - QUEL. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea (RIOJA)	31/12/2005	REVISION
Línea LA LOMBA - TRIVES. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea QUART DE POBLET - TORRENTE. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea LA ELIANA - QUART DE POBLET. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea AYORA - BENEJAMA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea LA ELIANA - LA PLANA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea BENEJAMA - CATADAU. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea LA SERNA - OLITE. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea VILADECANS - PENEDES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea PUIGPELA - PENEDES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2005	REVISION
Línea MAZARREDO - PUENTE PRINCESA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	31/12/2005	REVISION
Línea GUILLENA - SANTIPONCE. 220 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea GUILLENA - SANTIPONCE. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Línea ANDUJAR- GUADALQUIVIR MEDIO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2005	REVISION
Ampliación Subestación de Rojas	31/12/2005	REVISION
Nuevo Transformador en GUADALQUIVIR MEDIO(AT) de 450/290 MV	31/12/2005	REVISION
Nuevo Transformador en GUILLENA(AT3) de 600 MV	31/12/2005	REVISION
Nueva Subestación AYORA. 400 kV.	31/12/2005	REVISION
Fecha de inicio de operación comercial durante 2006 según el Informe Marco		
Línea NUEVA CASARES - PUERTO REAL. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación GAZULES. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Nueva Bat. Condens. en BENEJAMA (BC) de 100 MV	31/12/2006	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Nueva Subestación LA ESTRELLA. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Línea ALCORES- GAZULES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea JALON - MAGALLON. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CARTUJOS - PEÑAFLO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea FUENDETODOS - MARIA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea BESOS - TANGER. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	31/12/2006	REVISION
Línea LA ELIANA - LA PLANA. 400 kV.Ckt 3. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SAN CUGAT - PASO AÉREO-SUBTERR. VIA FAVENCIA 2. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CAN JARDI - SAN CUGAT. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea HOSPITALET - MOTORS. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2006	REVISION
Línea MOTORS - ZONA FRANCA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2006	REVISION
Línea ZAL - ZONA FRANCA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2006	REVISION
Línea NUDO VIARIO - ZAL. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable/Línea	31/12/2006	REVISION
Línea MATA - TANGER. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	31/12/2006	REVISION
Línea MAS FIGUERES - PALAU. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea FUENDETODOS - MARIA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CARTUJOS - MONTE TORRERO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea PARRALEJO- GAZULES. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea GAZULES- PINAR DEL REY. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Nueva Bat. Condens. en SALADAS(BC) de 100 MV	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación ZONA FRANCA. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación EIXAMPLE. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Línea CATADAU - ALBAL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea BECHI - VALL D'UXO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SEGORBE - VALL D'UXO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ATIOS - MONTOUTO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ABANTO - GUENES. 400 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ABANTO - GUENES. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea EIXAMPLE - VILANOVA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2006	REVISION
Línea LA SELVA / ALFORJA - ESCATRON B. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea LA SELVA / ALFORJA - TARRAGONA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea AGUAYO - ABANTO. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CADIZ - PUERTO REAL. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea T TORRENTE - ALBAL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación SAN MIGUEL DE SALINAS. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación MURUARTE. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación CABRA. 400 kV.	31/12/2006	REVISION
Línea BENADRESA - LA PLANA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea BENADRESA - EL INGENIO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación FARGUE. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Línea S.CAYETANO - PDEMOUROS. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Nueva Reactancia en D.RODRIGO(REA) de 150 MV	31/12/2006	REVISION
Línea FUENTE SAN LUIS - ALAMEDA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2006	REVISION
Línea ALAMEDA - BENIFERRI. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2006	REVISION
Línea AENA ESTE - ZONA FRANCA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2006	REVISION
Nueva Reactancia en ARANUELO (REA1) de 150 MV	31/12/2006	REVISION
Línea NARCEA - SALAS. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CABRA- LA RODA DE ANDALUCIA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea TOTANA - EL PALMAR. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Línea TOTANA - LITORAL DE ALMERIA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SOTO DE RIBERA - SALAS. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea FARGUE- ORGIVA. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2006	REVISION
Línea PEÑARRUBIA - PINILLA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea PEÑARRUBIA - ROCAMORA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación SES VELES. 66 kV.	31/12/2006	REVISION
Ampliación Subestación MAGALLON. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Ampliación Subestación AGUAYO. 400 kV.	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación SALAS. 400 kV.	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación VILLARES DEL SAZ. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Línea ALAMEDA - EL GRAO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	31/12/2006	REVISION
Línea FERIA DE MUESTRAS - BENIFERRI. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea TORRENTE - FUENTE SAN LUIS. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea NOVELDA - SALADAS. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea NOVELDA - SALADAS. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea JIJONA - MONTEBELLO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea EL CANTALAR - JIJONA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea MORALEJA - T. LA FORTUNA 2. 220 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea MIRASIERRA - ESTACION TERMINAL FUENCARRAL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea AENA - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea GRIJOTA - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SAN MIGUEL DE SALINAS (BARRA 2) - TORREMENDO (BARRA 2). 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SAN MIGUEL DE SALINAS - TORREMENDO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES - AENA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea NUEVA ESCOMBRERAS - TORREMENDO. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea TORREMENDO - ROCAMORA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea GAUSSA - MORVEDRE. 400 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea GAUSSA - MORVEDRE. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea DUMBRIA - VIMIANZO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea DUMBRIA - MAZARICOS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SILVA - VIMIANZO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea MESON DO VENTO - SABON. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SILVA - MESON DO VENTO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ALMARAZ C.N. - ALMARAZ E.T. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ARANUELO - VALDECABALLEROS. 400 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ARANUELO - VALDECABALLEROS. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ALMARAZ C.N. - BIENVENIDA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ARANUELO - JOSE MARIA DE ORIOL. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ALMARAZ C.N. - JOSE MARIA DE ORIOL. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Línea HINOJOSA - ALMARAZ C.N. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ALDEADAVILA - ARANUELO. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea BROVALES - BALBOA. 400 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea BROVALES - BALBOA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea BROVALES - BIENVENIDA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea EL ABRA - T. BABCOK 2. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea GARONA-BARCINA - PUENTELARRA. 220 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea GARONA-BARCINA - PUENTELARRA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SABADELL SUD - SANT CUGAT. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SABADELL SUD - MAS FIGUERES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea GUIXERES - BADALONA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	31/12/2006	REVISION
Línea CANYET - GUIXERES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	31/12/2006	REVISION
Línea ANOIA - RUBI. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ANOIA - NOGUERA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ALBATARREC - MANGRANERS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ALBATARREC - TORRES DE SEGRE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SANTA COLOMA - LA ROCA. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2006	REVISION
Línea MAS FIGUERES - SAN CUGAT. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2006	REVISION
Línea COLLBLANC - TRINITAT. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2006	REVISION
Línea SUBIRATS - VENDRELL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea BELLICENS - VENDRELL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea TRASANTBOI - CERVELLÓ. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2006	REVISION
Línea TRASANTBOI - BEGUES. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2006	REVISION
Línea LA POBLA - T. FORADADA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea (37% Cataluña -63 % Aragón)	31/12/2006	REVISION
Línea PALAU - SENTMENAT. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea FRANQUESES - PALAU. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea BEGUES - VILADECANS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea HOYA MORENA - SAN PEDRO DEL PINATAR. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CASTELLET - VILADECANS. 220 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CASTELLET - FOIX. 220 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SAGRERA - BADALONA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	31/12/2006	REVISION
Línea SAGRERA - MARAGALL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	31/12/2006	REVISION
Línea BELLICENS - SUBIRATS. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea PUIGPELA - CONSTANTÍ. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea PUIGPELA - PENEDES. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SANT CELONI - VIC. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SANT CELONI - SENTMENAT. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea PIEROLA - VIC. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea TELLEDO - VILLABLINO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea PEREDA - TELLEDO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CARTUJOS - MONTE TORRERO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea AVE ZARAGOZA - PEÑAFLORES. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea AVE ZARAGOZA - MONTE TORRERO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea LA POBLA - T. FORADADA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Línea ENTRERRIOS - MAGALLON (BARRA 2). 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea MONTE TORRERO - PLAZA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ENTRERRIOS - PLAZA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ARAGON - PENAFLOR. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ALMODOVAR- VILLANUEVA DEL REY. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea LA ROBLA - LADA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CARTUJOS - PEÑAFLOR. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CASILLAS- ALMODOVAR. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea SALTERAS- SANTIPONCE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea GUILLENA - SALTERAS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2006	REVISION
Línea NUEVA CASARES - LOS RAMOS. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ALGECIRAS- PUERTO REAL. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CARTUJA - PINAR DEL REY. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea LOS RAMOS - TAJO DE LA ENCANTADA. 220 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea POLIGONO - TAJO DE LA ENCANTADA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea LOS RAMOS - POLIGONO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ALGECIRAS- NUEVA CASARES. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea DOS HERMANAS - QUINTOS. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea COSTASOL - PINAR DEL REY. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ANDUJAR- PUERTO LLANO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Subestación de Telleo	31/12/2006	REVISION
Subestación de Salas	31/12/2006	REVISION
Nueva Bat. Condens. en SANT CELONI (BC2) de 100 MV	31/12/2006	REVISION
Nueva Bat. Condens. en SANT CELONI (BC1) de 100 MV	31/12/2006	REVISION
Nueva Reactancia en FUENCARRAL(REA) de 150 MV	31/12/2006	REVISION
Nueva Reactancia en BIENVENIDA(REA1) de 150 MV	31/12/2006	REVISION
Nueva Reactancia en SENTMENAT(REA) de 150 MV	31/12/2006	REVISION
Nueva Reactancia en PINILLA (REA1) de 150 MV	31/12/2006	REVISION
Nueva Reactancia en MAGALLON(REA2) de 150 MV	31/12/2006	REVISION
Nueva Reactancia en PUERTO DE LA CRUZ(REA3) de 150 MV	31/12/2006	REVISION
Nueva Reactancia en PALOS (REA1) de 100 MV	31/12/2006	REVISION
Línea ALHAURIN - PINAR DEL REY. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea DON RODRIGO - DOS HERMANAS. 220 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea DON RODRIGO - DOS HERMANAS. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea ATARFE - CAPARACENA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CAPARACENA- GABIAS. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea BUNYOLA-SOLLER. 66 kV.Ckt 2. Alta cambio tensión Línea	31/12/2006	REVISION
Línea BUNYOLA-SOLLER. 66 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CAPARACENA- TAJO DE LA ENCANTADA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Línea CAPARACENA - HUENEJA - LITORAL DE ALMERIA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2006	REVISION
Nuevo Transformador en MORVEDRE(AT1) de 600 MV	31/12/2006	REVISION
Nuevo Transformador en TORREMENDO(AT2) de 450 MV	31/12/2006	REVISION
Nuevo Transformador en TORREMENDO(AT1) de 450 MV	31/12/2006	REVISION
Nuevo Transformador en BENEJAMA(AT5) de 450 MV	31/12/2006	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Nuevo Transformador en FUENCARRAL(AT2) de 450 MV	31/12/2006	REVISION
Nuevo Transformador en OLMEDILLA(AT) de 300 MV	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación EL CANTALAR. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación TORREMENDO. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación TORREMENDO. 400 kV.	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación BROVALES. 400 kV.	31/12/2006	REVISION
Nueva Subestación NUDO VIARIO. 220 kV.	31/12/2006	REVISION
Fecha de inicio de operación comercial durante 2007 según el Informe Marco		
Línea CANYET - SANT FOST. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea CANYET - SANTA COLOMA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ATIÓS - PAZOS DE BORBEN. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea POLA - MAGALLON (BARRA 2). 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación MEZQUITA. 400 kV.	31/12/2007	REVISION
Línea SAN VICENTE - SAN MIGUEL DE SALINAS. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea BEGUES - PIEROLA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea MAS FIGUERES - PIEROLA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ARANJUEZ - VALDEMORO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ARANJUEZ - AÑOVER - UEF. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2007	REVISION
Línea COSLADA - F.SEMANA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2007	REVISION
Línea CRISTOBAL COLON - SANTIPONCE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea GUADAIRA - QUINTOS. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2007	REVISION
Línea GAVA - PUIGPELA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea GAVA - VILADECANS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea MAS FIGUERES - PIEROLA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ALDAYA - QUART DE POBLET. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea SAN MIGUEL DE SALINAS (BARRA 2) - FAUSITA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Nuevo Transformador en GARRAF(AT1) de 300 MV	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación MEZQUITA. 220 kV.	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación BESCANO. 220 kV.	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación EL CHARQUILLO. 220 kV.	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación EL CHARQUILLO. 400 kV.	31/12/2007	REVISION
Línea EL CHARQUILLO - TORRIJOS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea EL CHARQUILLO - VILLAVERDE. 220 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea EL CHARQUILLO - ANOVER. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea EL CHARQUILLO - PINTO II -AYUDEN. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea NUEVA YELES - EL CHARQUILLO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea EL CHARQUILLO - PINTO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PARLA - EL CHARQUILLO. 220 kV.Ckt 2. Alta cambio topología Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PARLA - EL CHARQUILLO. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2007	REVISION
Línea TALAVERA - EL CHARQUILLO. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2007	REVISION
Línea EL CHARQUILLO - VILLAVERDE. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2007	REVISION
Línea BOIMENTE - MESON DO VENTO. 400 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea y Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea BESCANO - JUJA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea BESCANO - JUJA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Nuevo Transformador en ELCHARQUILLO(AT1) de 600 MV	31/12/2007	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Línea MARAGALL - TRINITAT. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2007	REVISION
Línea VILLAVICIOSA - EL CHARQUILLO. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea MORATA - EL CHARQUILLO. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación EL PALO. 400 kV.	31/12/2007	REVISION
Nueva Reactancia en MONTEARENAS(REA1) de 150 MV	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación GRADO. 400 kV.	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación LA CERREAL. 400 kV.	31/12/2007	REVISION
Línea SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - LA CERREAL. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea EL PALO - GRADO. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PESOZ - SALAS. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PESOZ - BOIMENTE. 400 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PESOZ - BOIMENTE. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea GARCÍA - ESCATRON B. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea LA SELVA / ALFORJA - GARCÍA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea LA CERREAL - TORDESILLAS. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (30% Madrid)	31/12/2007	REVISION
Línea PESOZ - SANZO. 400 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PESOZ - SANZO. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea GRADO - SOTO DE RIBERA. 400 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2007	REVISION
Línea GRADO - SALAS. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea EL PALO - PESOZ. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea LA CERREAL - TORDESILLAS. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación LITORAL DE ALMERIA. 220 kV.	31/12/2007	REVISION
Línea SANTA ELVIRA- ALCORES. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2007	REVISION
Línea BENAHADUX- LITORAL DE ALMERIA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación FINESTRELLES. 400 kV.	31/12/2007	REVISION
Línea FINESTRELLES - RUBI. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea FINESTRELLES - BEGUES. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Nuevo Transformador en FINESTRELLES(AT1) de 600 MV	31/12/2007	REVISION
Línea GRADO - TABIELLA. 400 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2007	REVISION
Subestación de Aldaia	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación SANTA ENGRACIA. 220 kV.	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación CARTAMA. 400 kV.	31/12/2007	REVISION
Nueva Reactancia en VELILLA(REA1) de 150 MV	31/12/2007	REVISION
Nuevo Transformador en JUIA(AT1) de 600 MV	31/12/2007	REVISION
Nuevo Transformador en BESCANO (AT2) de 600 MV	31/12/2007	REVISION
Nuevo Transformador en TABIELLA(ATa) de 600 MV	31/12/2007	REVISION
Nuevo Transformador en CARTAMA(AT1) de 600 MV	31/12/2007	REVISION
Nuevo Transformador en LITORAL DE ALMERÍA(AT1) de 600 MV	31/12/2007	REVISION
Nuevo Transformador en JORDANA(AT1) de 600 MV	31/12/2007	REVISION
Nuevo Transformador en TAJO DE LA ENCANTADA(AT2) de 600 MV	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación CUEVAS DE ALMANZORA. 220 kV.	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación GALAPAGAR. 220 kV.	31/12/2007	REVISION
Línea ICHASO - ORMAIZTEGUI. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea EMBAJADORES - MELANCOLICOS. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2007	REVISION
Línea ANTONIO LEYVA - EMBAJADORES. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2007	REVISION
Línea ANTONIO LEYVA - PARQUE INGENIEROS. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2007	REVISION
Línea SALADAS - SANTA POLA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea SALADAS - SANTA POLA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Línea ELCHE (HC) - SALADAS. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ROJALES - ELCHE (HC). 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Nueva Bat. Condens. en BESCANÓ(BC2) de 100 MV	31/12/2007	REVISION
Nueva Bat. Condens. en BESCANÓ(BC1) de 100 MV	31/12/2007	REVISION
Nuevo Transformador en SANTA ENGRACIA(AT1) de 600 MV	31/12/2007	REVISION
Línea CARTAMA- LOS RAMOS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea CARTAMA- ALHAURIN. 220 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea CARTAMA- TAJO DE LA ENCANTADA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea JORDANA- LOS RAMOS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea NUEVA CASARES - JORDANA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea JORDANA- PINAR DEL REY. 220 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea COSTASOL - JORDANA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ALHAURIN- JORDANA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea JORDANA- PINAR DEL REY. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea CARTAMA- CABRA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea CARTAMA- TAJO DE LA ENCANTADA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea CAPARACENA- ARCHIDONA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ARCHIDONA- TAJO DE LA ENCANTADA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea JORDANA- TAJO DE LA ENCANTADA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea JORDANA- PINAR DEL REY. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación FINESTRELLES. 220 kV.	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación JUJA. 400 kV.	31/12/2007	REVISION
Línea MANGRANERS - MONTBLANC. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea LA POBLA - PUJALT. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ABRERA - PUJALT. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea LA ROCA - VIC. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea RUBI - VILADECANS. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea SANT JUST - T. CELSA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea RUBI - T. CELSA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea VILADECANS - SANT JUST. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea TAV BARCELONA - SANTA COLOMA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	31/12/2007	REVISION
Línea CUEVAS DE ALMANZORA - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2007	REVISION
Línea CUEVAS DE ALMANZORA - AENA. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PROSPERIDAD - CUEVAS DE ALMANZORA. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Cable	31/12/2007	REVISION
Línea HORTALEZA - CUEVAS DE ALMANZORA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2007	REVISION
Línea PROSPERIDAD - EL COTO. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2007	REVISION
Línea COSLADA - CANILLEJAS. 220 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea COSLADA - CANILLEJAS. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea COSLADA - LOECHES. 220 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea COSLADA - LOECHES. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1 - CERRO DE LA PLATA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Cable	31/12/2007	REVISION
Línea ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1 - VILLAVERDE. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PERALES - HUELVES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea MORATA - PERALES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ALCOBENDAS - T. TRES CANTOS 1. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Línea ORGIVA- VALCAIRE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea SANTA ELVIRA- QUINTOS. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ONUBA- COSTA HUELVA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ONUBA- COSTA HUELVA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ANDUJAR- GUADALQUIVIR MEDIO. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea CRISTOBAL COLON - ONUBA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea DOS HERMANAS - QUINTOS. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea VIRGEN DEL ROCIO- QUINTOS. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2007	REVISION
Línea GUADAIZA- JORDANA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea COSTASOL - GUADAIZA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea MIJAS NORTE- ALHAURIN. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea JORDANA- MIJAS NORTE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea LOS MONTES- CARTAMA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea CARTAMA- ALHAURIN. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea JORDANA- CARTAMA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea SANTA ENGRACIA - SEQUERO. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea SANTA ENGRACIA - SEQUERO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea CRISTOBAL COLON - SANTIPONCE. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea LOURIZAN - PAZOS DE BORBEN. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PORTO DE MOUROS - TIBO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea MESON DO VENTO - PORTO DE MOUROS. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea CARTELLE - MASGALAN. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea BELLICENS - CONSTANTÍ. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea JUNEDA - PERAFORT. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PUIGPELA - VILADECANS. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PENEDES - BEGUES. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea MONTBLANC - PENEDES. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea SANTA COLOMA - TRINITAT. 220 kV.Ckt 2. Nuevo Cable	31/12/2007	REVISION
Línea CAN JARDI - PASO AEREO-SUBTERR. VIA FAVENCIA 1. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea BESCOANO - RIUDARENES. 400 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea BESCOANO - RIUDARENES. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PLAZA - VALDECONSEJO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea MONTE TORRERO - VALDECONSEJO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea VILLANUEVA - LOS LEONES. 220 kV.Ckt 2. Nuevo cable	31/12/2007	REVISION
Línea MARIA - PLAZA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea RUBI - CAN JARDI. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea PIEROLA - CAN JARDI. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2007	REVISION
Línea FINESTRELLES - CAN JARDI. 220 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea FINESTRELLES - CAN JARDI. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea TAV BARCELONA - TRINITAT. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Cable	31/12/2007	REVISION
Línea MORELLA - NUEVA TERUEL. 400 kV.Ckt 1-2. Nueva Línea	31/12/2007	REVISION
Línea TERUEL - NUEVA TERUEL. 400 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea TERUEL - NUEVA TERUEL. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ARAGON - NUEVA TERUEL. 400 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Línea ARAGON - NUEVA TERUEL. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2007	REVISION
Ampliación Subestación OLMEDILLA. 400 kV.	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación NUEVA TERUEL. 400 kV.	31/12/2007	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Nueva Subestación VIRGEN DEL ROCIO. 220 kV.	31/12/2007	REVISION
Nueva Subestación JORDANA. 220 kV.	31/12/2007	REVISION
Fecha de inicio de operación comercial durante 2008 según el Informe Marco		
Línea MAJADAHONDA - ESTACION TERMINAL MAJADAHONDA. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio topología Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ASTILLERO - CACICEDO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ALGETE - FUENTECILLA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CASTEJON - VITORIA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (69% Navarra - 31% P.Vasco)	31/12/2008	REVISION
Línea EL CHARQUILLO - ERAS DE VALDEMORO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea COSLADA - CAMINO CONGOSTO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CAMINO CONGOSTO - VILLAVERDE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación TRETÓ. 220 kV.	31/12/2008	REVISION
Línea ALJARAFE - ROCIO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación MONZON. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Línea BROVALES- GUILLENA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SALAS DE PALLARS - SENTMENAT. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SALAS DE PALLARS - SALLENTE. 400 kV.Ckt 1-2. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CALDERS - SALAS DE PALLARS. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea VALPARAISO - TORDESILLAS. 220 kV.Ckt 2. Nueva línea (Galicia y Castilla León)	31/12/2008	REVISION
Línea ERAS DE VALDEMORO - VALDEMORO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LADA - VELILLA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (Parte Castilla León)	31/12/2008	REVISION
Línea LADA - VELILLA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (parte Asturias)	31/12/2008	REVISION
Línea RIVAS - VALLECAS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LOECHES - RIVAS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea PUENTE BIBEY - CONSO. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea TRIVES - PUENTE BIBEY. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea VALPARAISO - CONSO. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea (60% - 40%)	31/12/2008	REVISION
Línea APARECIDA - TRIVES. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea (44% CyL - 56% Galicia)	31/12/2008	REVISION
Línea LA GARROVILLA - BROVALES. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ALMARAZ C.N. - LA GARROVILLA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea BROVALES - GUILLENA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ATARFE - FARGUE. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CARPETANIA - PINTO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en EL CHARQUILLO(AT2) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en LA GARROVILLA(AT1) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación PARACUELLOS. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación SALAS DE PALLARS. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Línea ESTACION TERMINAL MORATA - PARACUELLOS. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CIUDAD AEROPORTUARIA - CAMPO NACIONES. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2008	REVISION
Línea EIRIS - PUERTO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea MESON DO VENTO - EIRIS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ABANTO - ICHASO. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SEGOVIA - MORALEJA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea AENA - CIUDAD AEROPORTUARIA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2008	REVISION
Línea MORATA - PARACUELLOS. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Línea COSLADA - VALDECARROS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea VALDECARROS - GETAFE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LUCERO - PRADO SANTO DOMINGO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación BAZA. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Línea PLATEA - TERUEL - LA PLANA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea (50% Aragón - 50% C.Valenciana)	31/12/2008	REVISION
Línea VILLAVERDE - MERCAMADRID. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea MERCAMADRID - CERRO DE LA PLATA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ALBURQUERQUE - CACERES. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea PLATEA - TERUEL - LA PLANA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea (50% Aragón - 50% C.Valenciana)	31/12/2008	REVISION
Línea VALLECAS - CIUDAD OLIMPICA. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación BRAZATORTAS. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación MANZANARES. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Línea PINOFRANQUEADO - ARANUELO. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea PINOFRANQUEADO - ALDEADAVILA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LA GARROVILLA - MERIDA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en BRAZATORTAS(AT1) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en MANZANARES(AT1) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación LA GARROVILLA. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Línea BAZA- CAPARACENA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea BAZA- CAPARACENA. 400 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LOECHES - LOS CERROS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea MUNIESA - CALAMOCHA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LOURIZAN - PUENTESAMPAIO. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ALANGE - BIENVENIDA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ALANGE - ALMARAZ C.N. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea MUNIESA - CALAMOCHA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LOS CERROS - COSLADA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea BAZA- TOTANA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea BAZA- LITORAL. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea PUENTESAMPAIO - PAZOS DE BORBEN. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en CALA MILLOR. AT1. 132/66 kV	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación SEVILLA ESTE. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación CARTUJA. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación PUERTO REAL. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación GAZULES. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Línea ARROYO VALLE - VENTA INES. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LANCHA - MONTECILLO BAJO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CARTUJA - DON RODRIGO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ARROYO VALLE - MONTECILLO BAJO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea BENAHADUX- LITORAL DE ALMERIA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea BENAHADUX- HUENEJA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CASTRELO - PAZOS DE BORBEN. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LOURIZAN - TIBO. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea BADALONA - BESOS. 220 kV.Ckt 2. Nuevo Cable	31/12/2008	REVISION
Línea CAN JARDI - RIERA DE MARTORELL. 220 kV.Ckt 2. Alta cambio tensión Línea	31/12/2008	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Línea CAN JARDI - RIERA DE MARTORELL. 220 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2008	REVISION
Línea RUBI - RIERA DE MARTORELL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ANOIA - RIERA DE MARTORELL. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LA POBLA - PUJALT. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ABRERA - PUJALT. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ANOIA - RUBI. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ANOIA - NOGUERA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea NOGUERA - PONT DE SUERT. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LA POBLA - PONT DE SUERT. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CORDOVILLA - SANGÜESA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ICHASO - ORCOYEN. 220 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea (68% Navarra, 32 P.Vasco)	31/12/2008	REVISION
Línea TUDELA - MAGALLON (BARRA 2). 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ONCALA - SANTA ENGRACIA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea (50% Rioja - 50% C. León)	31/12/2008	REVISION
Línea ONCALA - SANTA ENGRACIA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea (50% Rioja - 50% C. León)	31/12/2008	REVISION
Línea MONCAYO - ONCALA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea MANZANARES - LA PALOMA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea T. LEGANES - VILLAVERDE. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea MANZANARES - LA PALOMA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea BRAZATORTAS - PUERTOLLANO. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea BRAZATORTAS - PUERTOLLANO. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea TRETÓ - UDALLA. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ESCATRON B (DEFASADOR) - MEQUINENZA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CASAQUEMADA- ONUBA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea GUILLENA - CASAQUEMADA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea PARRALEJO- PUERTO REAL. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SEVILLA ESTE- VILLANUEVA DEL REY. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SEVILLA ESTE- SANTIPONCE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SEVILLA ESTE- DOS HERMANAS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SEVILLA ESTE- GUILLENA. 220 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SEVILLA ESTE- ALCORES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SEVILLA ESTE- GUILLENA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CARTUJA - PUERTO DE SANTA MARIA. 220 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ALHAURIN - CÁRTAMA. 220 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ALHAURIN - CÁRTAMA. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Nueva Reactancia en APARECIDA(REA) de 150 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en MORVEDRE(AT2) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en VILLAVERDE(AT2) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en VILLAVERDE(AT1) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en LA CEREAL(AT1) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en MONZON (ATa) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en CORDOBA(AT1) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en GAZULES(AT1) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en PUERTO REAL(AT1) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en CARTUJA(AT1) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en SEVILLA ESTE(AT2) de 600 MV	31/12/2008	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Nuevo Transformador en SEVILLA ESTE(AT1) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nuevo Transformador en BENAHADUX(AT1) de 600 MV	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación LA CERREAL. 220 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación LA TORRECILLA. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación VILLAVERDE. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Línea FUENTIDUEÑA DE TAJO - OLMEDILLA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea FUENTIDUEÑA DE TAJO - MORATA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea MORATA - VILLAVERDE. 400 kV.Ckt 2. Alta cambio tensión Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LA TORRECILLA - VILLAVERDE. 400 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2008	REVISION
Línea MORATA - LA TORRECILLA. 400 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LEGANES - T. LEGANES. 220 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - TRES CANTOS. 220 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea FUENCARRAL - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - TRES CANTOS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ARCOS DE LA FRONTERA SUR- CARTUJA. 400 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ARCOS DE LA FRONTERA SUR- CARTUJA. 400 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea PARACUELLOS - ALGETE. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ARDOZ - PARACUELLOS. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea PARACUELLOS - PUENTE SAN FERNANDO. 220 kV.Ckt 1. Nuevo Cable	31/12/2008	REVISION
Línea COLMENAR DE OREJA - MORATA. 400 kV.Ckt 2. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SEVILLA ESTE- VALDECABALLEROS. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea SEVILLA ESTE- DON RODRIGO. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea COLMENAR DE OREJA - MORATA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CORDOBA- LANCHA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CASILLAS- CORDOBA. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea GAZULES- PINAR DEL REY. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea ARCOS DE LA FRONTERA SUR- GAZULES. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea PUERTO REAL- GAZULES. 400 kV.Ckt 2. Alta cambio tensión Línea	31/12/2008	REVISION
Línea PUERTO REAL- GAZULES. 400 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CARTUJA - PUERTO REAL. 400 kV.Ckt 1. Alta cambio tensión Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CABRA- CORDOBA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CORDOBA- GUADALQUIVIR MEDIO. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea FUENCARRAL - GALAPAGAR. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CAMPOS DEL PARAISO - FUENTIDUEÑA DE TAJO. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea FUENTIDUEÑA DE TAJO - MORATA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea MINGLANILLA - MORATA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea COLMENAR DE OREJA - ALMARAZ. 400 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea COLMENAR DE OREJA - MORATA. 400 kV.Ckt 2. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea COLMENAR DE OREJA - ALMARAZ. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION

PROYECTOS LÍNEAS, TRANSFORMACIÓN Y SUBESTACIONES SIN PROMOTOR CONOCIDO	OPERACIÓN COM. PREVISTA EN LA PLANIFICACIÓN	ORIGEN FECHA PREVISTA
Línea COLMENAR DE OREJA - MORATA. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea GALAPAGAR - VENTAS. 220 kV.Ckt 1. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea GALAPAGAR - MORALEJA. 400 kV.Ckt 2. Nueva Línea	31/12/2008	REVISION
Línea CAMPOAMOR - EL PALMAR. 220 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea COFRENTES - MINGLANILLA. 400 kV.Ckt 1. Repotenciación Línea	31/12/2008	REVISION
Línea LA ELIANA - SIETE AGUAS. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Línea COFRENTES - SIETE AGUAS. 400 kV.Ckt 1. Alta E/S Línea	31/12/2008	REVISION
Nueva Bat. Condens. en GARROVILLA(BC) de 100 MV	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación LA GARROVILLA. 220 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación MANZANARES. 220 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación BRAZATORTAS. 220 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación LADA. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Ampliación Subestación ESCATRON. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación CORDOBA. 400 kV.	31/12/2008	REVISION
Nueva Subestación CORDOBA. 220 kV.	31/12/2008	REVISION
Sin fecha de inicio de operación comercial		
Subestación de Oviedo	---	---

Figura 3.13 Infraestructuras eléctricas de las que se desconoce el promotor

Como se puede apreciar, existen gran cantidad de proyectos líneas de transporte de energía eléctrica y subestaciones incluidos en la planificación del Gobierno de los que se desconoce quiénes son los promotores.

Por otro lado, además, es necesario señalar que con este informe de seguimiento de infraestructuras no se pretende vincular “promotores” con “actuaciones”, es decir, no se desea anular o diluir el espíritu de los procedimientos de concurrencia que, conforme a la Ley, deben regir la construcción y retribución de las instalaciones de transporte. Así ha venido siendo expresado por esta Comisión en los informes de autorización de instalaciones y, en particular, en las recomendaciones del Informe Marco de 2006, entre las que se establecía la necesidad de impulsar los mecanismos concurrenciales establecidos por Ley para el desarrollo de las infraestructuras de transporte.