

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE LA DGPEM DE RETRIBUCIÓN DEFINITIVA DE LA DUPLICACIÓN DEL GASODUCTO TIVISSA-PATERNA, PROPIEDAD DE ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.

Expediente INF/DE/0153/14

SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA

Presidenta

D^a María Fernández Pérez

Consejeros

D. Eduardo García Matilla

D. Josep Maria Guinart Solà

D^a Clotilde de la Higuera González

D. Diego Rodríguez Rodríguez

Secretario de la Sala

D. Miguel Sánchez Blanco, Vicesecretario del Consejo

En Madrid, a 5 de febrero de 2015

Visto el expediente relativo a la retribución definitiva de la duplicación del gasoducto Tivissa-Paterna, puesto en marcha en los años 2010, 2011 y 2012, titularidad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., la Sala de la Supervisión Regulatoria, de acuerdo con la función establecida en el artículo 7.35 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, y con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto 326/2008, de 29 de febrero, emite el siguiente informe:

1. Antecedentes

Con fecha 29 de octubre de 2014 tiene entrada en esta Comisión escrito de la DGPEM, de fecha 24 de octubre de 2014, solicitando informe sobre la inclusión definitiva en el Régimen Retributivo del Sistema Gasista del gasoducto de transporte primario, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. (en adelante ENAGAS), denominado Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, puesto en marcha durante los años 2010, 2011 y 2012, con una longitud aproximada de 230,80 km, divididos en 7 tramos:

- Tramo I (Norte), de 44.855,07 m, en la Provincia de Castellón.
- Tramo I (Norte), de 68.466,75 m, en la Provincia de Tarragona.
- Tramo II (Centro), de 85,58 m, en la Provincia de Castellón.
- Tramo II (Centro), de 53.348,60 m, en la Provincia de Castellón.
- Tramo III (Sur), de 23.049,05 m, en la Provincia de Castellón.
- Tramo III (Sur), de 39.831,74 m, en la Provincia de Valencia.
- Ramal a Sagunto, de 1.195,79 m en la Provincia de Valencia.

La canalización ha sido diseñada para una presión máxima de 80 bar y con un diámetro de 40 pulgadas -a excepción del ramal a Sagunto, que tiene un diámetro nominal de 32 pulgadas-, cuyo trazado discurre por diversos términos municipales de las provincias de Castellón, Tarragona y Valencia, con un total de veintisiete posiciones a lo largo del mismo (5 trampas de rascadores, 5 de derivación y 17 de seccionamiento).

La DGPEM remite copia de la solicitud de la empresa, así como de la declaración de subvenciones y de instalaciones cedidas o financiadas por terceros, de la autorización administrativa, de las actas de puesta en marcha, del informe de auditoría económica, y Propuesta de Resolución de inclusión definitiva de la instalación en el Régimen Retributivo del Sistema Gasista.

En la siguiente tabla se muestran las fechas de cada documento:

INSTALACIÓN	Fecha Resolución de Autorización Administrativa	Fecha Acta Puesta en Marcha (PEM)	Fecha informe auditoría técnica	Fecha auditoría Deloitte, S.L. ⁽¹³⁾	Declaración ENAGAS de ayudas y/o subvenciones ⁽¹⁴⁾	Declaración ENAGAS instalaciones cedidas y/o financiadas por terceros ⁽¹⁴⁾	Solicitud ENAGAS reconocimiento retribución definitiva
Pos.15 Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tivissa (Tarragona)	11/03/2010 ⁽¹⁾	15/03/2010 ⁽⁴⁾ 21/05/2013 ⁽⁵⁾	no necesario ⁽¹²⁾	30/05/2013 30/07/2014	31/05/2013 31/07/2014	31/05/2013 31/07/2014	31/05/2013
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.08D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Canet Lo Roig (Castellón) - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.09D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Jana (Castellón) - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.10D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de San Mateo (Castellón) - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.11D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Les Coves de Vinroma (Castellón) - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 1 - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 2 - Tramo I (Norte)							
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Tarragona - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.01D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.02D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.03D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Camarles (Tarragona) - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.04D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tortosa (Tarragona) - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.05D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Masden-Vergem (Tarragona) - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.06D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Godall (Tarragona) - Tramo I (Norte)							
Pos. 15.07D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Ulldesona (Tarragona) - Tramo I (Norte)							
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	28/12/2010 ⁽²⁾	30/11/2011 ⁽⁹⁾					
Pos. 15.18D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	23/09/2010 ⁽³⁾	30/11/2011 ⁽⁹⁾					
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo III (Sur)							
Pos. 15.19D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Nules (Castellón) - Tramo III (Sur)							
Pos. 15.20D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Almenara (Castellón) - Tramo III (Sur)							
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Tramo III (Sur)							
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Ramal Sagunto							
Pos. 15.21D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)							
Pos. 15.22D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)							
Pos. 15.23D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Puig (Valencia) - Tramo III (Sur)							
Pos. 15.24D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Bétera (Valencia) - Tramo III (Sur)							
Pos. 15.25D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Paterna (Valencia) - Tramo III (Sur)	28/12/2010 ⁽²⁾	30/03/2012 ⁽¹¹⁾					
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)							
Pos. 15.13D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Beniloch (Castellón) - Tramo II (Centro)							
Pos. 15.14D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Pobla Tornesa (Castellón) - Tramo II (Centro)							
Pos. 15.15D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Borriol (Castellón) - Tramo II (Centro)							
Pos. 15.16D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Castellón de la Plana (Castellón) - Tramo II (Centro)							
Pos. 15.17D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)							

⁽¹⁾ Resolución de la DGPPEM, por la que se otorga a ENAGAS autorización administrativa, aprobación del proyecto y reconocimiento de utilidad pública para la construcción de las instalaciones del gasoducto denominado *Duplicación del gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 1: Posición 15D (t.m. de Tivissa)-Posición 15.12D (t.m. de Vilanova d'Alcolea)*.

⁽²⁾ Resolución de la DGPPEM, por la que se otorga a ENAGAS autorización administrativa, aprobación del proyecto y reconocimiento de utilidad pública para la construcción de las instalaciones del gasoducto denominado *Duplicación del gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 2: Posición 15.12D (t.m. de Vilanova d'Alcolea)-Posición 15.18D (t.m. de Vila Real)*.

⁽³⁾ Resolución de la DGPPEM, por la que se otorga a ENAGAS autorización administrativa, aprobación del proyecto y reconocimiento de utilidad pública para la construcción de las instalaciones del gasoducto denominado *Duplicación del gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 3: Posición 15.18D (t.m. Vila Real)-Posición 15.25D (t.m. de Paterna)*.

⁽⁴⁾ Acta de puesta en servicio emitida por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, por la que se autoriza la modificación de las instalaciones correspondientes a la posición 15 del gasoducto *Barcelona-Valencia-Bilbao, ubicada en el t.m. de Tivissa, provincia de Tarragona*.

⁽⁵⁾ Subsanción del Acta de puesta en servicio, emitida por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, por la que se autoriza la modificación de las instalaciones correspondientes a la posición 15 del gasoducto *Barcelona-Valencia-Bilbao, ubicada en el t.m. de Tivissa, provincia de Tarragona*.

⁽⁶⁾ Acta de puesta en servicio emitida por la Subdelegación del Gobierno en Castellón, por la que se autoriza la construcción del proyecto *Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 1: Posición 15.D (t.m. Tivissa)-Posición 15.12D (t.m. Vilanova D'Alcolea) y Adenda 1 al citado proyecto, en la provincia de Castellón*.

⁽⁷⁾ Acta de puesta en servicio emitida por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, por la que se autoriza la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto *Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 1: Posición 15.D (t.m. Tivissa)-Posición 15.12D (t.m. Vilanova D'Alcolea), en la provincia de Tarragona*.

⁽⁸⁾ Acta de puesta en servicio emitida por la Subdelegación del Gobierno en Castellón, por la que se autoriza la construcción del proyecto *Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 2: Posición 15.18.D (t.m. Vila-Real) y Adenda 1 al citado proyecto, en la provincia de Castellón*.

⁽⁹⁾ Acta de puesta en servicio emitida por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, por la que se autoriza la construcción del proyecto *Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo Sur. Provincia Valencia*.

⁽¹⁰⁾ Acta de puesta en servicio emitida por la Subdelegación del Gobierno en Castellón, por la que se autoriza la construcción del proyecto *Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 2: Posición 15.12.D (t.m. Vilanova D'Alcolea)-Posición 15.18.D (t.m. Vila-Real) y Adenda 1 al citado proyecto, en la provincia de Castellón*.

⁽¹¹⁾ Acta de puesta en servicio emitida por la Subdelegación del Gobierno en Castellón, por la que se autoriza la construcción del proyecto *Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna. Tramo 2: Posición 15.12.D (t.m. Vilanova D'Alcolea)-Posición 15.18.D (t.m. Vila-Real) y Adenda 1 al citado proyecto, en la provincia de Castellón*.

⁽¹²⁾ Porque el valor de inversión auditado es inferior al valor de la inversión a valores unitarios (art. 4.1 RD 326/2008).

⁽¹³⁾ Con fecha 31/07/2014, ENAGAS remite escrito al que acompaña nueva información económica auditada de instalaciones de transporte, que sustituye al informe enviado con fecha 30/05/2014.

⁽¹⁴⁾ Con fecha 31/05/2013, en su escrito de solicitud de reconocimiento de retribución definitiva, ENAGAS realiza las declaraciones pertinentes, en los términos recogidos en el art. 5 del RD 326/2008. Posteriormente, con fecha 31/07/2014, ENAGAS remite escrito al que acompaña nueva información económica auditada, realizando, una vez más, las declaraciones expresas, relativas a las ayudas y/o subvenciones, y sobre las instalaciones cedidas y/o financiadas por terceros.

2. Normativa aplicable

El Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector del gas natural, dispone en su artículo 15 que *“las actividades reguladas destinadas al suministro de gas natural serán retribuidas económicamente en la forma dispuesta en el presente Real Decreto con cargo a las tarifas, los peajes y cánones”*.

El Real Decreto 326/2008, de 29 de febrero, *por el que se establece la retribución de la actividad de transporte de gas natural para instalaciones con puesta en servicio a partir del 1 de enero de 2008*, establece la metodología de cálculo de la retribución anual de cada una inversiones en instalaciones de transporte.

El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, *de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia*, establece un nuevo modelo retributivo, para las instalaciones de transporte de gas natural, entre otras, siendo de aplicación a partir del día 5 de julio inclusive, día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Según establece en su artículo 62, la retribución del 1 de enero al 4 de julio de 2014 (primer periodo) se calculará de manera proporcional a la retribución anual 2014. Asimismo, en su artículo 64, indica que el MINETUR aprobará la retribución de estas instalaciones que corresponda al periodo desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2014 (segundo periodo).

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, *de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia*, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 17 de octubre de 2014, modifica parcialmente el Real Decreto-ley 8/2014.

La Orden IET/2355/2014, de 12 de diciembre, *por la que se establece la retribución de las actividades reguladas del sector gasista para el segundo periodo de 2014*, que desarrolla la aplicación de la Ley 18/2014, en relación a las retribuciones del segundo periodo de 2014, indicando, asimismo, algunos parámetros necesarios para su cálculo.

La Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, *por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas*, para el año 2015.

3. Consideraciones sobre la instalación

3.1 Sobre los requisitos para la inclusión en el régimen retributivo

El artículo 5 del Real Decreto 326/2008 establece que, junto a las solicitudes de inclusión de las instalaciones de transporte en el Régimen Retributivo del sistema gasista, se debe adjuntar:

- a) La autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y acta de puesta en servicio definitiva de la instalación.
- b) El valor de inversión real realizada, debidamente auditada, desglosada por conceptos de coste y detallando, para cada gasoducto, estación de compresión y estación de regulación y medida, las características técnicas relevantes para el cálculo de la retribución.
- c) La declaración expresa de ayudas y aportaciones de fondos públicos o medidas de efecto equivalente.
- d) La declaración de instalaciones cedidas y financiadas total o parcialmente por terceros.

Adicionalmente, el artículo 4.1 del Real Decreto 326/2008, establece que, en su caso, se deberá aportar una auditoría técnica que justifique que los costes incurridos son superiores a los valores unitarios por sus especiales características y/o problemáticas.

Tal y como se indica en los antecedentes, la DGPEM adjunta en el expediente documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos, junto con la Propuesta de Resolución. Una vez analizada la documentación, se realizan las siguientes consideraciones.

3.1.1 Sobre la acreditación de las características técnicas

En relación con el cumplimiento de lo establecido en el apartado 5.1.a) del Real Decreto 326/2008, ENAGAS aporta la autorización administrativa y de aprobación del proyecto de ejecución, así como las actas de puesta en servicio de la instalación. En éstas se recogen las características fundamentales y necesarias para el cálculo de la retribución de la instalación.

Asimismo, cuando alguna información no venga contenida en las Actas de Puesta en Marcha, se complementará con los datos técnicos de las instalaciones indicados en las fichas de procedimientos acordados.

Obra lineal

Tipo	Identificación de la instalación	Tipo de Línea	Provincia	Posición inicial	Posición final	Características técnicas			
						Longitud (metros)	Diámetro	Presión de diseño	Tipo de acero
Gasoducto	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo I (Norte)	Línea Principal (LP)	Castellón	S. Rafael del Río (límite provincial)	Pos.15.12D (Vilanova D'Alcolea)	44.855,07	40	80	API 5L Gr X70
Gasoducto	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Tarragona - Tramo I (Norte)	Línea Principal (LP)	Tarragona	Pos.15 (Tivissa)	Pos.15.07D (Ulldecona, límite provincial)	68.466,75			
Gasoducto	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	Línea Principal (LP)	Castellón	PK 165+981	Pos.15.18D (Villarreal)	85,58			
Gasoducto	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo III (Sur)	Línea Principal (LP)		Pos.15.18D (Villarreal)	Barranco del Arquet (límite provincial)	23.049,05			
Gasoducto	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Tramo III (Sur)	Línea Principal (LP)	Valencia	Barranco del Arquet (límite provincial)	Pos.15.25D (Paterna)	39.831,74			
Ramal	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Ramal Sagunto	Ramal del Gasoducto (RA)		Pos.15.22D (Paterna)	Pos.15.11 (Sagunto)	1.195,79	32		
Gasoducto	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	Línea Principal (LP)	Castellón	Pos.15.12D (Vilanova D'Alcolea)	Pos.15.18D (Villarreal)	53.348,60	40		

Posiciones

Tipo	Identificación de la instalación	Ubicación		Características técnicas			
		Municipio	Provincia	Diámetro	Tipo de posición (S/D/T) (*)	Simultánea/posterior	Tipo Gto. Aguas Abajo (**)
Posición	15D	Tivissa	Tarragona	40	TR	Simultánea	-
Posición	15.08D	Canet lo Roig	Castellón		S		-
Posición	15.09D	La Jana			D		GT
Posición	15.10D	San Mateo			S		-
Posición	15.11D	Les Coves de Vinroma			S		-
Posición	15.12D	Vilanova D'Alcolea			TD		-
Posición	15.01D	El Perelló	Tarragona		S		-
Posición	15.02D				S		-
Posición	15.03D	Camarles			S		-
Posición	15.04D	Tortosa			D		GT
Posición	15.05D	Masden-Verge			S		-
Posición	15.06D	Godall	S		-		
Posición	15.07D	Ulldecona	TR		GT		
Posición	15.18D	Villarreal	D		GT		
Posición	15.19D	Nules	Castellón		S		-
Posición	15.20D	Almenara			S		-
Posición	15.21D	Sagunto	Valencia		S		-
Posición	15.22D				D		GT
Posición	15.23D	Puig			S		-
Posición	15.24D	Bétera			S		-
Posición	15.25D	Paterna		TR	GT		
Posición	15.13D	Benlloch	Castellón	S	GT		
Posición	15.14D	La Pobla Tornesa		S	GT		
Posición	15.15D	Borriol		S	GT		
Posición	15.16D	Castellón de la Plana		D	GT		
Posición	15.17D	Villarreal		S	GT		

(*) Posición de Seccionamiento (S), Posición de derivación (D), Posición Trampa Rascadores Simple (TS), Posición Trampa Rascadores Doble (TD)

(**) En los casos que exista una derivación, si el gasoducto aguas debajo de la posición es un Gasoducto de Transporte (GT), una Antena para una Red de Distribución (AD), una Línea Directa (LD) o Acometida de un punto de Suministro (APS).

3.1.2 Sobre la acreditación de las inversiones realizadas

En relación con el cumplimiento de lo establecido en el apartado 5.1.b) del Real Decreto 326/2008, ENAGAS aporta informe de procedimientos acordados de 30 de julio de 2014, realizado por la empresa Deloitte, S.L., en el que se revisan las inversiones efectuadas por ENAGAS en la instalación objeto del presente informe, entre otras.

Anteriormente, mediante informe de procedimientos acordados de Deloitte, S.L., de 30 de mayo de 2013, también adjunto al expediente, ENAGAS había remitido un primer informe sobre las instalaciones relativas a la duplicación del gasoducto Tivissa-Paterna, entre otras, donde figuraban ciertos costes no acreditados. Posteriormente, el MINETUR había requerido a ENAGAS la actualización de las revisiones de las inversiones en ésta y otras instalaciones, para conocer qué costes habían sido finalmente incurridos, aportándose entonces el mencionado informe de 30 de julio de 2014.

Como se indica en estos documentos, la información relativa a las inversiones realizadas en la instalación ha sido preparada por ENAGAS. Según menciona Deloitte, S.L., el trabajo no implica una auditoría del total de inversiones, sino únicamente la revisión de los importes contabilizados para una parte de las mismas, por lo que no pueden garantizar que pudieran existir inversiones correspondientes a la instalación revisada que no se encuentren contabilizadas y asignadas en la misma. En resumen, los procedimientos aplicados han consistido en:

- Verificación de la coincidencia de los importes invertidos con los registros contables de ENAGAS.
- Verificación de la documentación soporte justificativa del valor de la inversión.
- Verificación de la documentación justificativa de ayudas y subvenciones.
- Pruebas de la aplicación por ENAGAS de las políticas y criterios detallados en sus Notas explicativas.

Según señala Deloitte, S.L., las pruebas selectivas han sido preparadas para garantizar que cada uno de los importes de las inversiones no contiene un error superior al 5%, garantizado con un nivel de confianza del 95%.

Entre los hechos más significativos puestos de manifiesto en este informe, Deloitte, S.L., destaca que, en el apartado de costes de "*Materiales*", existen importes clasificados como "*Costes asignados*" en concordancia al resto de importes de inversión, y otros clasificados como "*Almacén/Repuestos*", para distinguirlos del resto de materiales habituales como repuestos específicos para el gasoducto. Según indica Deloitte, S.L., la documentación no permite verificar el reparto, si bien se ha podido verificar que se ha incurrido en dichos costes de manera global:

(TABLA Costes Almacén/Repuestos CONFIDENCIAL)

Asimismo, como resultado de la revisión efectuada, Deloitte, S.L., pone de manifiesto que en las fichas de auditoría se incluyen importes bajo los epígrafes "*Provisión contable de facturas pendientes de recibir*" y "*Costes no contabilizados*" que corresponden con costes incurridos por la Sociedad para los que ENAGAS no ha recibido factura de terceros, o bien para aquellos que,

con factura, se encuentran pendientes de asignación al proyecto en los sistemas de registro. Deloitte, S.L., indica que dichos costes no han podido ser revisados dentro del alcance de los trabajos y no emite opinión alguna sobre los mismos, añadiendo que, no obstante, los importes declarados bajo esos epígrafes son inferiores al 5% del importe total declarado¹:

(TABLA Costes sin justificar **CONFIDENCIAL**)

Adicionalmente, en el informe de auditoría se indica que el desglose auditado por concepto de coste de la inversión del gasoducto objeto de este informe, en concepto de obra lineal y de posiciones, ha sido detallado por ENAGAS y no se corresponde con el disponible en los Sistemas Económico-Financieros de la Sociedad, por lo cual el auditor no emite opinión respecto de la validez del reparto de costes mencionado.

Analizando los valores de inversión auditados considerados en la Propuesta, se observa que, tanto los costes no acreditados, como los clasificados como “Almacén/Repuestos” no son tenidos en cuenta en el valor de inversión auditado a considerar por parte de la DGPEM, y se consideran costes pendientes de justificación².

Esta Comisión considera adecuado no tener en cuenta, ni los costes no acreditados, ni aquellos costes clasificados como “Almacén/Repuestos”. Sin embargo, no considera oportuno que en la Propuesta se otorgue la consideración de costes sin justificar a aquellos costes clasificados como “Almacén/Repuestos”, ya que se trata de unos costes para los que, según indica Deloitte, S.L., la documentación soporte de terceros (pedidos y facturas) ha permitido verificar que se ha incurrido en dichos costes de materiales.

Dicho esto, señalar que esta Comisión considera que los costes auditados como “Almacén/Repuestos” no pueden ser considerados como costes imputables a la inversión, al tratarse de costes que ya se encuentran recogidos en la retribución por costes de operación y mantenimiento (O&M) de las instalaciones, y por lo tanto, se considera adecuado que no sean tenidos en cuenta en los valores de inversión auditados a considerar como valores de inversión reconocidos de las instalaciones objeto de este informe.

¹ Se trata de una provisión contable en concepto de xxx y de costes no contabilizados en concepto de xxx.

² Puesto que, tanto los costes no acreditados, como aquellos clasificados como “Almacén/Repuestos”, se muestran el informe de Deloitte, S.L., para el total de la obra lineal y las posiciones, se ha procedido a realizar un reparto de estos costes de manera proporcional, para cada uno de los tramos de la obra lineal y para cada una de las posiciones.

A continuación se muestran los valores auditados de las instalaciones, considerados tanto por la DGPEM, como por esta Comisión:

**(TABLA Costes Auditados considerados de la OL y las posiciones
CONFIDENCIAL)**

3.1.3 Sobre las declaraciones expresas de ayudas y subvenciones

En relación con el cumplimiento de lo establecido el artículo 5.c) y d) del Real Decreto 326/2008, la declaración expresa de no haber recibido ayudas, ni aportaciones de fondos públicos, ni medidas de efecto equivalente para esta instalación, así como la declaración de que ninguna de la instalación ha sido cedida o financiada total o parcialmente por terceros, son realizadas por ENAGAS en dos escritos diferentes:

- En su escrito de solicitud de inclusión definitiva de las instalaciones en el Régimen Retributivo del Sistema Gasista, de fecha 31 de mayo de 2013, suscrito por [xxx] , en nombre y representación de ENAGAS, en calidad de xxx de la misma.
- En su escrito de fecha 31 de julio de 2014, de remisión del segundo informe de auditoría, de fecha 30 de julio de 2014, suscrito por [xxx], en nombre y representación de ENAGAS.

Asimismo, en el informe de Deloitte, S.L. sobre inversiones realizadas se pone de manifiesto que las instalaciones no han recibido ayudas o aportaciones de fondos públicos.

3.2 Sobre las infraestructuras recogidas en la Planificación Obligatoria

El último documento de planificación obligatoria “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016. Desarrollo de las redes de transporte”, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 31 de mayo de 2008, recoge aquellas infraestructuras de gas a desarrollar en el horizonte del plan que, de

acuerdo con la legislación vigente, tiene carácter de obligatoria y de mínimo exigible.

La duplicación del gasoducto Tivissa-Paterna, objeto del presente informe, aparece incluida en la “Planificación 2008-2016” como una infraestructura gasista que ya figuraba en la “Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011”, aprobada en el año 2006:

Denominación y características técnicas de las instalaciones según Documentos de Planificación

Tabla Plan 2008-2016	PROYECTO ASOCIADO/ CCAA	Denominación de la instalación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Categoría de la Instalación	Fecha prevista de PEM
			km	Diametro (")	PLA 08-16	PLA 08-16
4.19. Estado de los gasoductos que amplían la capacidad de transporte y seguridad del sistema incluidos en la revisión 2005-2011 de la Planificación 2002-2011.	Refuerzo nudo Tivissa	Duplicación Gasoducto Tivissa-Paterna, que incluye el nuevo gasoducto de conexión con la planta de Sagunto (4 km, 80b, 32")	235	40	A Urgente ^(*)	2010

^(*) La categoría A hace referencia a todos los proyectos aprobados sin ningún tipo de condicionante. Adicionalmente, tal y cómo se recogía en la revisión 2005-2011 de la “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011”, la realización de una determinada infraestructura podrá tener la consideración de Urgente cuando, por motivos de seguridad del sistema gasista o de necesidad de atención de determinadas demandas, sea necesario agilizar al máximo posible su autorización, construcción y puesta en operación.

A estos efectos, indicar que el artículo 4 de la Ley 34/1998 establece que, para el reconocimiento de la retribución de instalaciones sujetas a planificación obligatoria, será requisito indispensable que hayan sido incluidas en la misma, como queda acreditado.

3.3 Sobre la retribución a cuenta reconocida a las instalaciones

En el apartado 5 del Anexo IV de la Orden ITC/3587/2011, de 30 de diciembre, se reconoció, junto a otras instalaciones, la retribución a cuenta –importes de los años 2011 y 2012– de aquellas instalaciones de este informe, cuya puesta en marcha se produjo en 2011. Asimismo, se reconoció la retribución a cuenta –importes de los años 2010, 2011 y 2012– de la instalación relativa a la Posición 15, asociada a la misma, en el término municipal de Tivissa (Tarragona), con puesta en marcha en el año 2010.

Para estas instalaciones, la retribución a cuenta para los años 2013 y 2014 fue calculada a partir del valor de inversión reconocido a la instalación según valores unitarios de inversión de la Orden ITC/3354/2010, de 28 de diciembre, para instalaciones puestas en marcha en 2011, con los costes de operación y mantenimiento de aplicación en el año 2013 y 2014, publicados en la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre y en la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, respectivamente.

Por su parte, en el apartado 5 del Anexo IV de la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre, se reconocieron, junto a otras instalaciones, la retribución a cuenta -importes de los años 2012 y 2013- de aquellas instalaciones de este informe con puesta en servicio en el año 2012. La retribución a cuenta para el año 2014 fue calculada a partir del valor de inversión reconocido a la instalación según valores unitarios de inversión de la Orden ITC/3587/2011, de 30 de diciembre, para instalaciones puestas en marcha en 2012, con los costes

de operación y mantenimiento de aplicación en el año 2014, publicados en la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 18/2014, la retribución a cuenta para el año 2014, desde el 1 de enero hasta el 4 de julio de 2014 inclusive (primer periodo), será la parte proporcional hasta dicha fecha de la retribución 2014.

Para el período comprendido entre el 5 de julio y el 31 de diciembre de 2014 (segundo periodo), la retribución es el resultado de aplicar la metodología establecida en el Anexo XI de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aplicación mediante la Orden Ministerial IET/2355/2014, de 12 de diciembre, *por la que se establece la retribución de las actividades reguladas del sector gasista para el segundo periodo de 2014*, con los costes de inversión y operación y mantenimiento incluidos en los anexos V, VI y VII de la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre.

Por su parte, la Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, *por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas*, determina en su Anexo II la retribución de las actividades reguladas para el año 2015, y calcula los valores a percibir en concepto de retribución a cuenta para la anualidad de 2015, con los costes de inversión y operación y mantenimiento incluidos en los anexos V, y VII de la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre.

Teniendo en consideración lo anterior, en la siguiente tabla se muestran los valores de retribución a cuenta de las instalaciones objeto de este informe, incluyendo el primer y segundo período de 2014. Por su parte, indicar que para el año 2015 la Propuesta no contempla ningún valor, ya que ésta fue remitida a la Comisión con fecha de entrada de 14 de noviembre de 2014.

Retribución a cuenta ya reconocida (€)											
Identificación elemento	FECHA PEM	(En €)		IET/3587/2011		IET/2812/2012	IET/2446/2013	IET/2355/2014	2014	IET/2445/2014	TOTAL 2010-2015
		2010	2011	2012	2013	2014					
						1-ene a 4-jul 2014	5-jul a 31-dic 2014				
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo I (Norte)	03/06/2011	n.a.	419.664,03	5.930.123,74	5.972.428,06	3.034.495,35	1.977.404,10	5.011.899,45	3.837.629,97	21.171.745,25	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Tarragona - Tramo I (Norte)	27/07/2011	n.a.	533.812,43	9.051.737,06	9.116.310,35	4.631.851,75	3.018.308,35	7.650.160,10	5.857.755,91	32.209.775,85	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	30/11/2011	n.a.	133,45	11.314,22	11.394,94	5.789,58	3.772,73	9.562,31	7.321,90	39.726,82	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo III (Sur)	30/11/2011	n.a.	35.941,15	3.047.230,08	3.068.968,42	1.559.293,85	1.016.101,10	2.575.394,95	1.971.989,45	10.699.524,05	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Tramo III (Sur)	19/12/2011	n.a.	0,00	5.266.007,76	5.303.574,41	2.694.661,48	1.755.954,14	4.450.615,62	3.407.852,87	18.428.050,66	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Ramal Sagunto	19/12/2011	n.a.	0,00	126.472,80	127.375,03	64.717,22	42.172,45	106.889,67	81.845,81	442.583,31	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	30/03/2012	n.a.	n.a.	761.818,01	7.469.036,60	3.795.609,62	2.397.905,20	6.193.514,82	4.652.309,16	19.076.678,59	
TOTAL OL		n.a.	989.551,06	24.194.703,67	31.069.087,81	15.786.418,85	10.211.618,07	25.998.036,92	19.816.705,07	102.068.084,53	
Pos.15 Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tivissa (Tarragona)	05/03/2010	0,00	338.094,04	339.975,40	341.739,52	174.041,60	112.990,66	287.032,26	216.608,85	1.523.450,07	
Pos. 15.08D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Carlet Lo Roig (Castellón) - Tramo I (Norte)	03/06/2011	n.a.	0,00	133.395,26	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,30	
Pos. 15.09D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Jana (Castellón) - Tramo I (Norte)	03/06/2011	n.a.	0,00	202.760,80	203.762,60	103.745,85	61.993,07	165.738,92	118.833,50	691.095,82	
Pos. 15.10D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de San Mateo (Castellón) - Tramo I (Norte)	03/06/2011	n.a.	0,00	133.395,26	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,30	
Pos. 15.11D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Les Coves de Vinromà (Castellón) - Tramo I (Norte)	03/06/2011	n.a.	0,00	133.395,26	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,30	
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 1 - Tramo I (Norte)	03/06/2011	n.a.	0,00	376.174,64	378.033,24	192.475,87	115.013,46	307.489,33	220.467,42	1.282.164,63	
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 2 - Tramo I (Norte)	03/06/2011	n.a.	0,00	376.174,63	378.033,24	192.475,87	115.013,46	307.489,33	220.467,42	1.282.164,62	
Pos. 15.01D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	n.a.	0,00	133.395,26	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,30	
Pos. 15.02D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	n.a.	0,00	133.395,26	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,30	
Pos. 15.03D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Camarles (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	n.a.	0,00	133.395,26	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,30	
Pos. 15.04D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tivissa (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	n.a.	0,00	202.760,80	203.762,60	103.745,85	61.993,07	165.738,92	118.833,50	691.095,82	
Pos. 15.05D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Masden-Verges (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	n.a.	0,00	133.395,26	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,30	
Pos. 15.06D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Godall (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	n.a.	0,00	133.395,26	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,30	
Pos. 15.07D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Udidecona (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	n.a.	0,00	376.174,63	378.033,24	192.475,87	115.013,46	307.489,33	220.467,42	1.282.164,62	
Pos. 15.18D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilareal (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/11/2011	n.a.	0,00	202.760,80	203.762,60	103.745,85	61.993,07	165.738,92	118.833,50	691.095,82	
Pos. 15.19D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Nules (Castellón) - Tramo III (Sur)	30/11/2011	n.a.	0,00	133.395,26	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,30	
Pos. 15.20D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Almenara (Castellón) - Tramo III (Sur)	30/11/2011	n.a.	0,00	133.395,26	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,30	
Pos. 15.21D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	19/12/2011	n.a.	0,00	133.395,20	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,24	
Pos. 15.22D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	19/12/2011	n.a.	0,00	202.760,68	203.762,60	103.745,85	61.993,07	165.738,92	118.833,50	691.095,70	
Pos. 15.23D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Puig (Valencia) - Tramo III (Sur)	19/12/2011	n.a.	0,00	133.395,09	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,13	
Pos. 15.24D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Balera (Valencia) - Tramo III (Sur)	19/12/2011	n.a.	0,00	133.395,03	134.054,34	68.253,85	40.784,91	109.038,76	78.179,94	454.668,07	
Pos. 15.25D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Paterna (Valencia) - Tramo III (Sur)	19/12/2011	n.a.	0,00	376.174,35	378.033,24	192.475,87	115.013,46	307.489,33	220.467,42	1.282.164,34	
Pos. 15.13D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Benloch (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/03/2012	n.a.	n.a.	0,00	142.130,39	72.372,87	41.801,61	114.174,48	80.122,06	336.426,93	
Pos. 15.14D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Poble Tomesa (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/03/2012	n.a.	n.a.	0,00	142.130,39	72.372,87	41.801,61	114.174,48	80.122,06	336.426,93	
Pos. 15.15D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Borriol (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/03/2012	n.a.	n.a.	0,00	142.130,39	72.372,87	41.801,61	114.174,48	80.122,06	336.426,93	
Pos. 15.16D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Castellón de la Plana (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/03/2012	n.a.	n.a.	0,00	216.038,19	110.006,77	63.538,44	173.545,21	121.785,54	511.368,94	
Pos. 15.17D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/03/2012	n.a.	n.a.	0,00	142.130,39	72.372,87	41.801,61	114.174,48	80.122,06	336.426,93	
TOTAL POSICIONES		0,00	338.094,04	4.389.854,65	5.196.189,05	2.645.726,78	1.581.965,49	4.227.692,27	3.032.425,53	17.184.255,54	
TOTAL (OL+POS)		0,00	1.327.645,10	28.584.558,32	36.265.276,86	18.432.145,63	11.793.583,56	30.225.729,19	22.849.130,60	119.252.340,07	

Una vez analizada la Propuesta, se han observado algunas diferencias entre las retribuciones a cuenta contempladas en la misma y las recogidas por esta Comisión, en virtud de lo establecido en las Órdenes que le son de aplicación:

- Se observan diferencias significativas para la posición de seccionamiento 15.01.D, en el t.m. de El Perelló, debido a que, por un posible error tipográfico – de arrastre-, se recogen unos valores erróneos (por ejemplo, para los años 2012 y 2013 las cantidades asignadas son cero), lo que, consecuentemente, se refleja en la retribución pendiente de liquidar.
- Si bien no implica una variación significativa, la retribución a cuenta del año 2012 se ha permutado en dos posiciones: así, la correspondiente a la Posición 15.21D, en el t.m. de Sagunto -133.395,20 euros- se ha

asignado a la Posición 15.23D, en el t.m. de Puig -133.395,09 euros-, y viceversa.

- Finalmente, cabe destacar que para el segundo periodo del año 2014, en los cálculos efectuados en la retribución a cuenta y en los efectuados para el cálculo de la retribución definitiva, se ha aplicado una Tr del 5,09%, si bien, en virtud de artículo 65.2 de la Ley 18/2014, la Tr a aplicar es de 4,88%, resultante de aplicar los tipos de 5,09% -Tr utilizada para el cálculo de la retribución financiera devengada desde el 5 de julio al 16 de octubre- y 4,59% -Tr a aplicar desde el 17 de octubre hasta el final del primer periodo regulatorio-.

3.4 Sobre el cálculo de la retribución

La retribución definitiva que le corresponde a estas instalaciones se calcula a partir de los datos y de la información económica aportada por ENAGAS, junto con la metodología retributiva que establece el Real Decreto 326/2008, para los años 2011, 2012 y 2013, así como para el primer periodo de 2014 (hasta el 4 de julio, inclusive).

Para el período comprendido entre el 5 de julio y el 31 de diciembre de 2014 (segundo periodo), la retribución por disponibilidad (RD) es el resultado de aplicar la metodología establecida en el Anexo XI de la Ley 18/2014, y desarrollada mediante la Orden Ministerial IET/2355/2014, de 12 de diciembre. Asimismo, la Retribución por Continuidad de Suministro (RCS) para el segundo periodo de 2014 viene determinada por lo establecido en el Anexo XI de la Ley 18/2014, y por el artículo 4 de la Orden IET/2355/2014, una vez determinado el valor de reposición de todas las instalaciones de transporte puestas en servicio antes de 2014.

A partir del año 2015, la retribución definitiva por disponibilidad (RD), que le corresponde a estas instalaciones, es el resultado de aplicar la metodología establecida en el Anexo XI de la Ley 18/2014, y por aplicación del artículo 1 de la Orden Ministerial IET/2445/2014, de 19 de diciembre. Por su parte, la Retribución por Continuidad de Suministro (RCS) para 2015 vendrá determinada por lo establecido en el Anexo XI de la Ley 18/2014, y por el artículo 1 de la Orden IET/2445/2014.

3.4.1 Valores unitarios a utilizar

Para los activos de instalaciones de transporte con puesta en marcha en el año 2011, los valores unitarios de inversión a aplicar son los recogidos en el Anexo V de la Orden ITC/3354/2010, de 28 de diciembre. Los valores unitarios de los costes de operación y mantenimiento de aplicación en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, son los publicados en la Orden ITC/3354/2010, de 28 de diciembre, en la Orden IET/3587/2011, de 30 de diciembre, en la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre y en la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, respectivamente.

Por su parte, para los activos de instalaciones de transporte con puesta en marcha en el año 2012, los valores unitarios de inversión a aplicar son los recogidos en el Anexo V de la Orden IET/3587/2011, de 30 de diciembre. Los valores unitarios de los costes de operación y mantenimiento de aplicación en los años 2012, 2013 y 2014, son los publicados en la Orden IET/3587/2011, de 30 de diciembre, en la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre y en la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, respectivamente.

Adicionalmente, para la Posición 15, en el t.m. de Tivissa, con puesta en marcha en el año 2010, los valores unitarios de inversión a aplicar son los recogidos en el Anexo V de la Orden ITC/3520/2009, de 28 de diciembre.

Para el segundo periodo del año 2014, se estará a lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden Ministerial IET/2355/2014, de 12 de diciembre, según la cual, los valores unitarios de los costes de operación y mantenimiento serán asimismo los establecidos en la Orden IET/2446/2014, de 27 de diciembre.

Adicionalmente, se establece que, en aplicación del artículo 65.2 de la Ley 18/2014, la Tr utilizada para el cálculo de la retribución financiera devengada desde el 5 de julio al 16 de octubre de 2014 será de 5,09%, mientras que la Tr a aplicar desde el 17 de octubre hasta el final del primer periodo regulatorio será de 4,59%.

En consecuencia, la Tr para el segundo periodo de 2014 es el valor promedio 4,88%, resultante de aplicar los tipos de 5,09% y 4,59% a cada uno de los periodos anteriores y posteriores a la entrada en vigor de la Ley 18/2014.

Por su parte, para el año 2015, el artículo 1 de la IET/2445/2014, de 19 de diciembre, dispone que la Tr utilizada para el cálculo de la retribución financiera será de 4,59%, la cual ha sido calculada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre.

3.4.2 Resultado de los cálculos

1. VARIABLES, VALORES UNITARIOS Y DATOS DE PARTIDA

a) Variables y cálculos para determinar Valor de Inversión Reconocido:

<u>OBRA LINEAL</u>			Características Técnicas (Obra lineal)				Valores unitarios Referencia (sin coeficientes correctores)		
TIPO=OL	Denominación	Fecha Acta PEM	D"	LONGITUD (m)	Pe (bar)	Primario/Secundario (P/S)	VUI (€/m ³)	CCTInv Secundario	CCTO&M Secundario
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo I (Norte)	03/06/2011	40	44.855,07	80	P	24,58	1	1
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Tarragona - Tramo I (Norte)	27/07/2011	40	68.466,75	80	P	24,58	1	1
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	30/11/2011	40	85,58	80	P	24,58	1	1
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo III (Sur)	30/11/2011	40	23.049,05	80	P	24,58	1	1
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Tramo III (Sur)	19/12/2011	40	39.831,74	80	P	24,58	1	1
R	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Ramal Sagunto	19/12/2011	32	1.195,79	80	P	24,58	1	1
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	30/03/2012	40	53.348,60	80	P	24,77	1	1

POSICIONES		Fecha Acta PEM	Características Técnicas (Posiciones)			Valores unitarios Referencia (sin coeficientes correctores)	Simultánea/Posterior (S/P)	CCTInv SIMULTANEIDA D	CCTInv SUBTIPO POS	CCTInv Secundario
TIPO=POS	Denominación		D"	SUBTIPO POSICIÓN (S, D, TR)	Pe (bar)					
POS	Pos.15 Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tivissa (Tarragona)	05/03/2010	40	TR	80	1.158.372	S	1	2,82	1
POS	Pos. 15.08D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Canet Lo Roig (Castellón) - Tramo I (Norte)	03/06/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.09D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Jana (Castellón) - Tramo I (Norte)	03/06/2011	40	D	80	1.158.951	S	1	1,52	1
POS	Pos. 15.10D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de San Mateo (Castellón) - Tramo I (Norte)	03/06/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.11D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Les Coves de Vinroma (Castellón) - Tramo I (Norte)	03/06/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 1 -Tramo I (Norte)	03/06/2011	40	TR	80	1.158.951	S	1	2,82	1
POS	Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 2 -Tramo I (Norte)	03/06/2011	40	TR	80	1.158.951	S	1	2,82	1
POS	Pos. 15.01D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.02D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.03D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Camarles (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.04D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tortosa (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	40	D	80	1.158.951	S	1	1,52	1
POS	Pos. 15.05D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Masden-Vergen (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.06D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Godall (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.07D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Uldecona (Tarragona) - Tramo I (Norte)	27/07/2011	40	TR	80	1.158.951	S	1	2,82	1
POS	Pos. 15.18D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/11/2011	40	D	80	1.158.951	S	1	1,52	1
POS	Pos. 15.19D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Nules (Castellón) - Tramo III (Sur)	30/11/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.20D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Almenara (Castellón) - Tramo III (Sur)	30/11/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.21D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	19/12/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.22D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	19/12/2011	40	D	80	1.158.951	S	1	1,52	1
POS	Pos. 15.23D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Puig (Valencia) - Tramo III (Sur)	19/12/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.24D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Bétera (Valencia) - Tramo III (Sur)	19/12/2011	40	S	80	1.158.951	S	1	1	1
POS	Pos. 15.25D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Paterna (Valencia) - Tramo III (Sur)	19/12/2011	40	TR	80	1.158.951	S	1	2,82	1
POS	Pos. 15.13D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Bentloch (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/03/2012	40	S	80	1.167.875	S	1	1	1
POS	Pos. 15.14D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Pobla Tornesa (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/03/2012	40	S	80	1.167.875	S	1	1	1
POS	Pos. 15.15D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Borriol (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/03/2012	40	S	80	1.167.875	S	1	1	1
POS	Pos. 15.16D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Castellón de la Plana (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/03/2012	40	D	80	1.167.875	S	1	1,52	1
POS	Pos. 15.17D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	30/03/2012	40	S	80	1.167.875	S	1	1	1

b) Variables para determinar la retribución anual:

(TABLA de los Valores Unitarios de inversión y de O&M de la obra lineal **CONFIDENCIAL**)

(TABLA de los Valores Unitarios de inversión y de O&M de las posiciones **CONFIDENCIAL**)

2. RETRIBUCIÓN A RECONOCER

Para la Obra Lineal:

Denominación	RETRIBUCIÓN A RECONOCER (€) (Amortización+RetFinanciera+CO&M)								Amortización							
	2010	2011	2012	2013	2014		Total 2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014		Total 2014	2015
					01-ene a 04-jul	05-jul a 31-dic							01-ene a 04-jul	05-jul a 31-dic		
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo I (Norte)	n.a.	419.664,03	5.884.433,18	5.926.511,75	3.011.117,03	1.963.434,45	4.974.551,48	3.810.851,77	n.a.	-	1.092.613,52	1.119.928,86	581.826,05	538.823,11	1.120.649,16	1.092.613,52
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Tarragona - Tramo I (Norte)	n.a.	533.812,43	8.988.671,09	9.052.932,79	4.599.583,02	2.999.026,25	7.598.609,27	5.820.794,38	n.a.	-	1.669.214,63	1.710.945,00	888.871,08	823.174,34	1.712.045,42	1.669.214,63
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	n.a.	133,45	11.227,04	11.307,33	5.744,98	3.746,08	9.491,06	7.270,81	n.a.	-	2.084,62	2.136,74	1.110,08	1.028,03	2.138,11	2.084,62
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo III (Sur)	n.a.	35.941,15	3.023.751,71	3.045.374,04	1.547.280,76	1.008.922,71	2.556.203,47	1.958.229,31	n.a.	-	561.446,09	575.482,24	298.974,85	276.877,52	575.852,37	561.446,09
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Tramo III (Sur)	n.a.	-	5.225.434,10	5.262.800,28	2.673.901,31	1.743.548,95	4.417.450,27	3.384.073,57	n.a.	-	970.251,47	994.507,76	516.667,21	478.480,18	995.147,39	970.251,47
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Ramal Sagunto	n.a.	-	125.498,35	126.395,76	64.218,62	41.874,51	106.093,14	81.274,71	n.a.	-	23.302,36	23.884,92	12.408,71	11.491,58	23.900,28	23.302,36
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	761.818,01	7.386.906,64	3.753.789,00	2.373.750,17	6.127.539,17	4.606.010,67	n.a.	n.a.	-	1.304.573,43	677.752,70	643.351,28	1.321.103,98	1.304.573,43

n.a. = no aplica

Denominación	RetFinanciera								CO&M							
	2010	2011	2012	2013	2014		Total 2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014		Total 2014	2015
					01-ene a 04-jul	05-jul a 31-dic							01-ene a 04-jul	05-jul a 31-dic		
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo I (Norte)	n.a.	-	3.937.779,12	3.935.318,01	1.992.056,04	999.193,57	2.991.249,61	1.855.585,54	n.a.	419.664,03	854.040,53	871.264,88	437.234,93	425.417,77	862.652,71	862.652,71
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Tarragona - Tramo I (Norte)	n.a.	-	6.015.849,54	6.012.089,63	3.043.316,82	1.526.494,50	4.569.811,31	2.834.827,21	n.a.	533.812,43	1.303.606,92	1.329.898,15	667.395,12	649.357,42	1.316.752,54	1.316.752,54
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	n.a.	-	7.512,98	7.508,28	3.800,69	1.906,38	5.707,07	3.540,31	n.a.	133,45	1.629,44	1.662,31	834,21	811,66	1.645,87	1.645,87
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo III (Sur)	n.a.	-	2.023.451,71	2.022.187,05	1.023.630,09	513.441,68	1.537.071,77	953.503,89	n.a.	35.941,15	438.853,91	447.704,75	224.675,82	218.603,51	443.279,33	443.279,33
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Tramo III (Sur)	n.a.	-	3.496.786,30	3.494.600,81	1.768.965,21	887.293,64	2.656.258,85	1.647.778,07	n.a.	-	758.396,33	773.691,72	388.268,89	377.775,13	766.044,02	766.044,02
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Ramal Sagunto	n.a.	-	83.981,71	83.929,22	42.484,93	21.309,98	63.794,91	39.574,40	n.a.	-	18.214,27	18.581,62	9.324,99	9.072,96	18.397,95	18.397,95
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	-	5.046.090,01	2.556.008,76	1.224.426,15	3.780.434,92	2.275.436,97	n.a.	n.a.	761.818,01	1.036.243,21	520.027,54	505.972,74	1.026.000,28	1.026.000,28

n.a. = no aplica

±

Para las Posiciones:

Denominación	RETRIBUCIÓN A RECONOCER (€) (Amortización+RetFinanciera+CO&M)								Amortización								
	Posiciones	2010	2011	2012	2013	2014		Total 2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014		Total 2014	2015
						01-ene a 04-jul	05-jul a 31-dic							01-ene a 04-jul	05-jul a 31-dic		
Pos.15 Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Tivissa (Tarragona)	-	280.995,71	282.559,35	284.025,54	144.648,94	93.908,47	238.557,40	180.027,30	-	67.873,36	69.570,20	71.309,45	37.046,72	33.471,79	70.518,52	67.873,36	
Pos. 15.08D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Canet Lo Roig (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	111.087,35	111.636,21	56.839,65	33.964,39	90.804,03	65.105,78	n.a.	-	24.128,44	24.731,65	12.848,60	11.898,96	24.747,56	24.128,44	
Pos. 15.09D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de La Jana (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	167.943,91	168.773,69	85.931,23	51.347,99	137.279,22	98.428,12	n.a.	-	36.477,83	37.389,77	19.424,75	17.989,06	37.413,82	36.477,83	
Pos. 15.10D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de San Mateo (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	112.057,96	112.611,61	57.336,27	34.261,14	91.597,42	65.674,63	n.a.	-	24.339,26	24.947,74	12.960,86	12.002,92	24.963,79	24.339,26	
Pos. 15.11D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Les Coves de Vinroma (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	111.277,82	111.827,63	56.937,11	34.022,62	90.959,73	65.217,41	n.a.	-	24.169,81	24.774,06	12.870,63	11.919,36	24.789,99	24.169,81	
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Vilanova D'Alcoles (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 1 - Tramo I (Norte)	n.a.	-	298.274,50	299.748,21	152.616,99	91.195,89	243.812,88	174.811,92	n.a.	-	64.785,95	66.405,59	34.499,07	31.949,23	66.448,30	64.785,95	
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Vilanova D'Alcoles (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 2 - Tramo I (Norte)	n.a.	-	298.274,50	299.748,21	152.616,99	91.195,89	243.812,88	174.811,92	n.a.	-	64.785,95	66.405,59	34.499,07	31.949,23	66.448,30	64.785,95	
Pos. 15.01D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	110.232,60	110.777,24	56.402,30	33.703,05	90.105,35	64.604,83	n.a.	-	23.942,79	24.541,36	12.749,74	11.807,40	24.557,14	23.942,79	
Pos. 15.02D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	111.913,24	112.466,18	57.262,23	34.216,90	91.479,12	65.589,81	n.a.	-	24.307,83	24.915,52	12.944,13	11.987,42	24.931,55	24.307,83	
Pos. 15.03D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Camarles (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	113.269,43	113.829,07	57.956,14	34.631,54	92.587,69	66.384,64	n.a.	-	24.602,39	25.217,45	13.100,99	12.132,69	25.233,67	24.602,39	
Pos. 15.04D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Tortosa (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	170.047,69	170.887,87	87.007,66	51.991,21	138.998,87	99.661,10	n.a.	-	36.934,77	37.858,14	19.668,08	18.214,41	37.882,49	36.934,77	
Pos. 15.05D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Masden-Verges (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	111.528,63	112.079,67	57.065,44	34.099,31	91.164,74	65.364,40	n.a.	-	24.224,29	24.829,90	12.899,84	11.946,23	24.845,87	24.224,29	
Pos. 15.06D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Godall (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	111.846,89	112.399,50	57.228,28	34.196,61	91.424,89	65.550,92	n.a.	-	24.293,42	24.900,75	12.936,45	11.980,31	24.916,77	24.293,42	
Pos. 15.07D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Ullastrot (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	304.880,08	306.386,44	155.996,85	93.215,52	249.212,36	178.663,30	n.a.	-	66.220,70	67.876,21	35.263,09	32.656,78	67.919,87	66.220,70	
Pos. 15.18D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Vilarnet (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	-	163.364,08	164.171,23	83.587,88	49.947,73	133.535,61	95.743,98	n.a.	-	35.483,08	36.370,15	18.895,04	17.498,50	36.393,54	35.483,08	
Pos. 15.19D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Nules (Castellón) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	110.921,11	111.469,15	56.754,59	33.913,56	90.668,14	65.008,34	n.a.	-	24.092,33	24.694,64	12.829,37	11.881,15	24.710,53	24.092,33	
Pos. 15.20D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Almenara (Castellón) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	111.317,84	111.867,84	56.957,58	34.034,86	90.992,44	65.240,86	n.a.	-	24.178,51	24.782,97	12.875,26	11.923,65	24.798,91	24.178,51	
Pos. 15.21D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	111.308,59	111.858,54	56.952,85	34.032,03	90.984,88	65.235,44	n.a.	-	24.176,50	24.780,91	12.874,19	11.922,66	24.796,85	24.176,50	
Pos. 15.22D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	168.873,72	169.708,09	86.406,98	51.632,27	138.039,25	98.973,06	n.a.	-	36.679,78	37.596,78	19.532,30	18.088,66	37.620,96	36.679,78	
Pos. 15.23D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Puig (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	110.600,18	111.146,63	56.590,38	33.815,43	90.405,81	64.820,26	n.a.	-	24.022,63	24.623,19	12.792,25	11.846,78	24.639,03	24.022,63	
Pos. 15.24D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Bétera (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	110.975,44	111.523,75	56.782,39	33.930,17	90.712,56	65.040,19	n.a.	-	24.104,14	24.706,74	12.835,66	11.886,97	24.722,63	24.104,14	
Pos. 15.25D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Paterna (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	323.336,03	324.933,57	165.440,13	98.858,33	264.298,46	189.499,91	n.a.	-	70.229,37	71.985,11	37.397,74	34.633,66	72.031,40	70.229,37	
Pos. 15.13D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Benlloch (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	-	117.401,55	59.780,94	34.528,67	94.309,61	66.181,87	n.a.	n.a.	-	24.117,00	12.529,28	11.893,31	24.422,59	24.117,00	
Pos. 15.14D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de La Pobla Tornesa (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	-	117.562,90	59.863,10	34.576,12	94.439,22	66.272,82	n.a.	n.a.	-	24.150,14	12.546,50	11.909,66	24.456,16	24.150,14	
Pos. 15.15D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Bortoll (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	-	117.362,47	59.761,04	34.517,18	94.278,22	66.159,84	n.a.	n.a.	-	24.108,97	12.525,11	11.889,36	24.414,46	24.108,97	
Pos. 15.16D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Castellón de la Plana (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	-	174.737,63	88.976,50	51.391,64	140.368,14	98.503,50	n.a.	n.a.	-	35.895,16	18.648,27	17.701,72	36.350,00	35.895,16	
Pos. 15.17D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el L.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	-	117.665,35	59.915,27	34.606,26	94.521,52	66.330,58	n.a.	n.a.	-	24.171,19	12.557,43	11.920,04	24.477,47	24.171,19	

n.a. = no aplica

Denominación	RetFinanciera								CO&M							
	2010	2011	2012	2013	2014		Total 2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014		Total 2014	2015
					01-ene a 04-jul	05-jul a 31-dic							01-ene a 04-jul	05-jul a 31-dic		
Pos.15 Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Tivissa (Tarragona)	-	213.122,35	212.989,15	212.716,09	107.602,21	60.436,67	168.038,88	112.153,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.08D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Canet Lo Roig (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	86.958,91	86.904,56	43.991,05	22.065,43	66.056,47	40.977,33	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.09D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de La Jana (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	131.466,08	131.383,92	66.506,47	33.358,92	99.865,40	61.950,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.10D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de San Mateo (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	87.718,70	87.663,87	44.375,41	22.258,22	66.633,63	41.335,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.11D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Les Coves de Vinrome (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	87.108,01	87.053,57	44.066,47	22.103,26	66.169,74	41.047,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Vilanova D'Alcoles (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 1 - Tramo I (Norte)	n.a.	-	233.488,55	233.342,62	118.117,92	59.246,66	177.364,58	110.025,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Vilanova D'Alcoles (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 2 - Tramo I (Norte)	n.a.	-	233.488,55	233.342,62	118.117,92	59.246,66	177.364,58	110.025,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.01D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	86.289,81	86.235,88	43.652,56	21.895,65	65.548,21	40.662,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.02D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	87.605,41	87.550,66	44.318,10	22.229,47	66.547,57	41.281,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.03D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Camarles (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	88.667,03	88.611,61	44.855,16	22.498,86	67.354,01	41.782,25	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.04D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Tortosa (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	133.112,92	133.029,72	67.339,58	33.776,80	101.116,38	62.726,32	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.05D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Masden-Vergen (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	87.304,34	87.249,78	44.165,79	22.153,08	66.318,87	41.140,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.06D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Godall (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	87.553,47	87.498,75	44.291,82	22.216,30	66.508,12	41.257,51	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.07D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Ulldesconia (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	-	238.659,39	238.510,22	120.733,76	60.558,74	181.292,49	112.462,61	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.18D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	-	127.881,00	127.801,08	64.692,84	32.449,22	97.142,07	60.260,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.19D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Nules (Castellón) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	86.828,77	86.774,50	43.925,21	22.032,41	65.957,62	40.916,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.20D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Almenara (Castellón) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	87.139,33	87.084,87	44.082,32	22.111,21	66.193,53	41.062,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.21D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	87.132,09	87.077,63	44.078,66	22.109,37	66.188,03	41.058,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.22D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	132.193,94	132.111,31	66.874,68	33.543,61	100.418,29	62.293,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.23D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Puig (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	86.577,55	86.523,44	43.798,12	21.968,66	65.766,78	40.797,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.24D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Bétera (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	86.871,31	86.817,01	43.946,73	22.043,20	65.989,93	40.936,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.25D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Paterna (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	-	253.106,66	252.948,47	128.042,39	64.224,66	192.267,05	119.270,54	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.13D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Benlloch (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	-	93.284,55	47.251,66	22.635,36	69.887,02	42.064,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.14D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de La Pobla Tornesa (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	-	93.412,75	47.316,60	22.666,46	69.983,06	42.122,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.15D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Borriol (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	-	93.253,50	47.235,93	22.627,82	69.863,75	42.050,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.16D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Castellón de la Plana (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	-	138.842,48	70.328,23	33.689,92	104.018,15	62.608,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos. 15.17D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el l.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	-	93.494,16	47.357,84	22.686,22	70.044,05	42.159,39	-	-	-	-	-	-	-	-

n.a. = no aplica

3.4.3 Retribución pendiente de liquidar y diferencias CNMC-Propuesta

De acuerdo con la normativa, la retribución efectiva pendiente de liquidar se determina sustrayendo de la retribución definitiva la retribución a cuenta que ya ha sido percibida por el titular³.

Las retribuciones a cuenta reconocidas se indican en el apartado 4.3 de este informe.

Según los cálculos realizados por esta Comisión, los resultados de dicha sustracción se indican en la siguiente tabla:

		Retribución Pendiente de liquidar asociada a los Activos								
		(En €)								
TIPO	INSTALACION	2010	2011	2012	2013	2014			2015	TOTAL 2010-2015
						01-ene a 04-jul	05-jul a 31-dic	Total 2014		
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-45.690,56	-45.916,31	-23.378,32	-13.969,65	-37.347,97	-26.778,20	-155.733,05
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Tarragona - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-63.065,97	-63.377,56	-32.268,73	-19.282,10	-51.550,83	-36.961,53	-214.955,88
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	n.a.	0,00	-87,18	-87,61	-44,60	-26,65	-71,25	-51,09	-297,13
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo III (Sur)	n.a.	0,00	-23.478,37	-23.594,38	-12.013,09	-7.178,39	-19.191,48	-13.760,14	-80.024,37
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Tramo III (Sur)	n.a.	0,00	-40.573,66	-40.774,13	-20.760,17	-12.405,19	-33.165,35	-23.779,30	-138.292,44
R	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Ramal Sagunto	n.a.	0,00	-974,45	-979,27	-498,60	-297,94	-796,53	-571,10	-3.321,36
OL	Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	0,00	-82.129,96	-41.820,62	-24.155,03	-65.975,65	-46.298,49	-194.404,10
Total obra lineal		n.a.	0,00	-173.870,20	-256.859,22	-130.784,12	-77.314,95	-208.099,07	-148.199,85	-787.028,33
POS	Pos.15 Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tivissa (Tarragona)	n.a.	-57.098,33	-57.416,05	-57.713,98	-29.392,66	-19.082,19	-48.474,86	-38.631,79	-259.335,01
POS	Pos. 15.08D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Canet Lo Roig (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-22.307,91	-22.418,13	-11.414,20	-6.820,52	-18.234,73	-15.597,60	-78.558,36
POS	Pos. 15.09D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Jana (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-34.816,89	-34.988,91	-17.814,62	-10.645,08	-28.459,70	-24.343,83	-122.609,33
POS	Pos. 15.10D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de San Mateo (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-21.337,30	-21.442,73	-10.917,58	-6.523,77	-17.441,34	-14.918,96	-75.140,34
POS	Pos. 15.11D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Les Coves de Virovra (Castellón) - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-22.117,44	-22.226,71	-11.316,74	-6.762,29	-18.079,03	-15.464,42	-77.887,60
POS	Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 1 - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-77.900,14	-78.285,03	-39.858,88	-23.817,57	-63.676,45	-54.467,46	-274.329,08
POS	Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 2 - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-77.900,13	-78.285,03	-39.858,88	-23.817,57	-63.676,45	-54.467,46	-274.329,07
POS	Pos. 15.01D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-23.162,66	-23.277,10	-11.851,55	-7.081,86	-18.933,41	-16.195,24	-81.568,40
POS	Pos. 15.02D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-21.482,02	-21.588,16	-10.991,62	-6.568,01	-17.559,64	-15.020,15	-75.649,97
POS	Pos. 15.03D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Camarles (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-20.125,83	-20.225,27	-10.297,71	-6.153,37	-16.451,07	-14.071,91	-70.874,08
POS	Pos. 15.04D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tortosa (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-32.713,11	-32.874,73	-16.738,19	-10.001,86	-26.740,05	-22.872,87	-115.200,76
POS	Pos. 15.05D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Masden-Vergen (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-21.866,63	-21.974,67	-11.188,41	-6.685,60	-17.874,02	-15.289,06	-77.004,37
POS	Pos. 15.06D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Godall (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-21.548,37	-21.654,84	-11.025,57	-6.588,30	-17.613,87	-15.066,54	-75.883,62
POS	Pos. 15.07D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Uldecona (Tarragona) - Tramo I (Norte)	n.a.	0,00	-71.294,55	-71.646,80	-36.479,02	-21.797,94	-58.276,97	-49.848,86	-251.067,18
POS	Pos. 15.18D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	0,00	-39.396,72	-39.591,37	-20.157,97	-12.045,34	-32.203,31	-27.546,03	-138.737,43
POS	Pos. 15.19D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Nules (Castellón) - Tramo III (Sur)	n.a.	0,00	-22.474,15	-22.585,19	-11.499,26	-6.871,35	-18.370,62	-15.713,84	-79.143,81
POS	Pos. 15.20D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Almenara (Castellón) - Tramo III (Sur)	n.a.	0,00	-22.077,42	-22.186,50	-11.296,27	-6.750,05	-18.046,32	-15.436,45	-77.746,69
POS	Pos. 15.21D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	0,00	-22.086,61	-22.195,80	-11.301,00	-6.752,88	-18.053,88	-15.442,91	-77.779,21
POS	Pos. 15.22D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	0,00	-33.886,96	-34.054,51	-17.338,87	-10.360,80	-27.699,67	-23.693,71	-119.334,85
POS	Pos. 15.23D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Puig (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	0,00	-22.794,91	-22.907,71	-11.663,47	-6.969,48	-18.632,95	-15.938,23	-80.273,81
POS	Pos. 15.24D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Bétera (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	0,00	-22.419,59	-22.530,59	-11.471,46	-6.854,74	-18.326,20	-15.675,85	-78.952,23
POS	Pos. 15.25D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Paterna (Valencia) - Tramo III (Sur)	n.a.	0,00	-52.838,32	-53.099,67	-27.035,74	-16.155,13	-43.190,87	-36.944,54	-186.073,40
POS	Pos. 15.13D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Benlloch (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	0,00	-24.728,84	-12.591,93	-7.272,94	-19.864,87	-17.455,90	-62.049,62
POS	Pos. 15.14D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Pobla Tornesa (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	0,00	-24.567,49	-12.509,77	-7.225,49	-19.735,26	-17.342,01	-61.644,76
POS	Pos. 15.15D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Borriol (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	0,00	-24.767,92	-12.611,83	-7.284,43	-19.896,26	-17.483,48	-62.147,66
POS	Pos. 15.16D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Castellón de la Plana (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	0,00	-41.300,56	-21.030,27	-12.146,80	-33.177,07	-29.153,76	-103.631,38
POS	Pos. 15.17D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	n.a.	n.a.	0,00	-24.465,04	-12.457,60	-7.195,35	-19.652,96	-17.269,68	-61.387,68
Total Posiciones		0,00	-57.098,33	-763.963,73	-907.583,26	-462.111,11	-276.230,73	-738.341,83	-631.352,53	-3.098.339,67
TOTAL INSTALACIONES (Obra lineal + Posiciones)		0,00	-57.098,33	-937.833,93	-1.164.442,48	-592.895,22	-353.545,67	-946.440,90	-779.552,38	-3.885.368,01

³Artículo 6.5 del Real Decreto 326/2008.

La metodología para el cálculo de la retribución definitiva del gasoducto Tivissa-Paterna utilizada por esta Comisión y la empleada por la DGPEM en la Propuesta de Resolución es coincidente en el cálculo de las retribuciones de los años 2010 a 2014 (primer periodo y segundo periodo). Por su parte, para el año 2015 la Propuesta no contempla ningún valor ya que ésta fue remitida a la Comisión con fecha de entrada de 14 de noviembre de 2014.

Dicho esto, y analizados los resultados obtenidos por esta Comisión con los recogidos en la Propuesta de Resolución, se han observado las siguientes diferencias:

Instalaciones	VAI Reconocido	Retribución Definitiva según CNMC							Total 2014	2015
		(1)								
		2010	2011	2012	2013	2014				
						01-ene a 04-jul	05-jul a 31-dic			
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo I (Norte)	43.704.540,78	n.a.	419.664,03	5.884.433,18	5.926.511,75	3.011.117,03	1.963.434,45	4.974.551,48	3.810.851,77	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Tarragona - Tramo I (Norte)	66.768.585,36	n.a.	533.812,43	8.988.671,09	9.052.932,79	4.599.583,02	2.999.026,25	7.598.609,27	5.820.794,38	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	83.384,88	n.a.	133,45	11.227,04	11.307,33	5.744,98	3.746,08	9.491,06	7.270,81	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo III (Sur)	22.457.843,57	n.a.	35.941,15	3.023.751,71	3.045.374,04	1.547.280,76	1.008.922,71	2.556.203,47	1.958.229,31	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Tramo III (Sur)	38.810.058,82	n.a.	0,00	5.225.434,10	5.262.800,28	2.673.901,31	1.743.548,95	4.417.450,27	3.384.073,57	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Ramal Sagunto	932.094,46	n.a.	0,00	125.498,35	126.395,76	64.218,62	41.874,51	106.093,14	81.274,71	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	52.182.937,05	n.a.	n.a.	761.818,01	7.386.906,64	3.753.789,00	2.373.750,17	6.127.539,17	4.606.010,67	
TOTAL OBRA LINEAL	224.939.444,92	n.a.	989.551,06	24.020.833,47	30.812.228,59	15.655.634,73	10.134.303,12	25.789.937,85	19.668.505,22	
Pos.15 Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tivissa (Tarragona)	2.714.934,44	0,00	280.995,71	282.559,35	284.025,54	144.648,94	93.908,47	238.557,40	180.027,30	
Pos. 15.08D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Canet Lo Roig (Castellón) - Tramo I (Norte)	965.137,72	n.a.	0,00	111.087,35	111.636,21	56.839,65	33.964,39	90.804,03	65.105,78	
Pos. 15.09D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Jana (Castellón) - Tramo I (Norte)	1.459.113,03	n.a.	0,00	167.943,91	168.773,69	85.931,23	51.347,99	137.279,22	98.428,12	
Pos. 15.10D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de San Mateo (Castellón) - Tramo I (Norte)	973.570,42	n.a.	0,00	112.057,96	112.611,61	57.336,27	34.261,14	91.597,42	65.674,63	
Pos. 15.11D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Les Coves de Vinroma (Castellón) - Tramo I (Norte)	966.792,57	n.a.	0,00	111.277,82	111.827,63	56.937,11	34.022,62	90.959,73	65.217,41	
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascañores nº 1 - Tramo I (Norte)	2.591.437,84	n.a.	0,00	298.274,50	299.748,21	152.616,99	91.195,89	243.812,88	174.811,92	
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascañores nº 2 - Tramo I (Norte)	2.591.437,84	n.a.	0,00	298.274,50	299.748,21	152.616,99	91.195,89	243.812,88	174.811,92	
Pos. 15.01D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	957.711,60	n.a.	0,00	110.232,60	110.777,24	56.402,30	33.703,05	90.105,35	64.604,83	
Pos. 15.02D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	972.313,09	n.a.	0,00	111.913,24	112.466,18	57.262,23	34.216,90	91.479,12	65.589,81	
Pos. 15.03D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Camarles (Tarragona) - Tramo I (Norte)	984.095,80	n.a.	0,00	113.269,43	113.829,07	57.956,14	34.631,54	92.587,69	66.384,64	
Pos. 15.04D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tortosa (Tarragona) - Tramo I (Norte)	1.477.390,89	n.a.	0,00	170.047,69	170.887,87	87.007,66	51.991,21	138.998,87	99.661,10	
Pos. 15.05D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Masden-Vergen (Tarragona) - Tramo I (Norte)	968.971,62	n.a.	0,00	111.528,63	112.079,67	57.065,44	34.099,31	91.164,74	65.364,40	
Pos. 15.06D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Godall (Tarragona) - Tramo I (Norte)	971.736,65	n.a.	0,00	111.846,89	112.399,50	57.228,28	34.196,61	91.424,89	65.550,92	
Pos. 15.07D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Ulldesona (Tarragona) - Tramo I (Norte)	2.648.827,82	n.a.	0,00	304.880,08	306.386,44	155.996,85	93.215,52	249.212,36	178.683,30	
Pos. 15.18D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	1.419.323,02	n.a.	0,00	163.364,08	164.171,23	83.587,88	49.947,73	133.535,61	95.743,98	
Pos. 15.19D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Nules (Castellón) - Tramo III (Sur)	963.693,36	n.a.	0,00	110.921,11	111.469,15	56.754,59	33.913,56	90.668,14	65.008,34	
Pos. 15.20D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Almenara (Castellón) - Tramo III (Sur)	967.140,22	n.a.	0,00	111.317,84	111.867,84	56.957,58	34.034,86	90.992,44	65.240,86	
Pos. 15.21D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	967.059,85	n.a.	0,00	111.308,59	111.858,54	56.952,85	34.032,03	90.984,88	65.235,44	
Pos. 15.22D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	1.467.191,29	n.a.	0,00	168.873,72	169.708,09	86.406,98	51.632,27	138.039,25	98.973,06	
Pos. 15.23D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Puig (Valencia) - Tramo III (Sur)	960.905,09	n.a.	0,00	110.600,18	111.146,63	56.590,38	33.815,43	90.405,81	64.820,26	
Pos. 15.24D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Bétera (Valencia) - Tramo III (Sur)	964.165,43	n.a.	0,00	110.975,44	111.523,75	56.782,39	33.930,17	90.712,56	65.040,19	
Pos. 15.25D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Paterna (Valencia) - Tramo III (Sur)	2.809.174,89	n.a.	0,00	323.336,03	324.933,57	165.440,13	98.858,33	264.298,46	189.499,91	
Pos. 15.13D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Benlloch (Castellón) - Tramo II (Centro)	964.679,94	n.a.	n.a.	0,00	117.401,55	59.780,94	34.528,67	94.309,61	66.181,87	
Pos. 15.14D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Pobla Tornesa (Castellón) - Tramo II (Centro)	966.005,74	n.a.	n.a.	0,00	117.562,90	59.863,10	34.576,12	94.439,22	66.272,82	
Pos. 15.15D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Borriol (Castellón) - Tramo II (Centro)	964.358,86	n.a.	n.a.	0,00	117.362,47	59.761,04	34.517,18	94.278,22	66.159,84	
Pos. 15.16D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Castellón de la Plana (Castellón) - Tramo II (Centro)	1.435.806,36	n.a.	n.a.	0,00	174.737,63	88.976,50	51.391,64	140.368,14	98.503,50	
Pos. 15.17D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	966.847,61	n.a.	n.a.	0,00	117.665,35	59.915,27	34.606,26	94.521,52	66.330,58	
TOTAL POSICIONES	37.059.822,98	0,00	280.995,71	3.625.890,92	4.288.605,79	2.183.615,67	1.305.734,76	3.489.350,44	2.502.926,73	
TOTAL GASODUCTO (OL+POSICIONES)	261.999.267,90	0,00	1.270.546,78	27.646.724,39	35.100.834,38	17.839.250,41	11.440.037,89	29.279.288,29	22.171.431,95	

n.a. = no aplica

Instalaciones	(En €)	Retribución Definitiva según DGPEM (2)								
		VAI Reconocido	2010	2011	2012	2013	2014		Total 2014	2015
							01-ene a 04-jul	05-jul a 31-dic		
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo I (Norte)	55.161.083,42	n.a.	419.664,03	7.203.081,24	7.251.675,00	3.685.824,73	2.420.873,74	6.106.698,47	n.a.	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Tarragona - Tramo I (Norte)	55.312.042,64	n.a.	533.812,43	7.670.023,03	7.727.769,52	3.924.875,32	2.650.274,35	6.575.149,67	n.a.	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	83.384,88	n.a.	133,45	11.227,04	11.307,33	5.744,98	3.828,11	9.573,09	n.a.	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo III (Sur)	22.457.843,56	n.a.	35.941,15	3.023.751,70	3.045.374,04	1.547.280,76	1.031.017,54	2.578.298,30	n.a.	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Tramo III (Sur)	38.810.058,79	n.a.	0,00	5.225.434,10	5.262.800,29	2.673.901,31	1.781.731,67	4.455.632,98	n.a.	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Ramal Sagunto	932.094,46	n.a.	0,00	125.498,34	126.395,76	64.218,63	42.791,55	107.010,18	n.a.	
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	52.182.937,01	n.a.	n.a.	761.818,01	7.386.906,65	3.753.789,00	2.426.440,64	6.180.229,64	n.a.	
TOTAL OBRA LINEAL	224.939.444,76	n.a.	989.551,06	24.020.833,46	30.812.228,59	15.655.634,73	10.356.957,60	26.012.592,33	n.a.	
Pos.15 Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tivissa (Tarragona)	2.714.934,44	0,00	280.995,71	282.559,35	284.025,54	144.648,93	96.509,22	241.158,15	n.a.	
Pos. 15.08D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Canet Lo Roig (Castellón) - Tramo I (Norte)	965.137,72	n.a.	0,00	111.087,35	111.636,21	56.839,65	34.913,92	91.753,57	n.a.	
Pos. 15.09D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Jana (Castellón) - Tramo I (Norte)	1.459.113,03	n.a.	0,00	167.943,91	168.773,69	85.931,22	52.783,51	138.714,73	n.a.	
Pos. 15.10D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de San Mateo (Castellón) - Tramo I (Norte)	973.570,42	n.a.	0,00	112.057,95	112.611,61	57.336,27	35.218,97	92.555,24	n.a.	
Pos. 15.11D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Les Coves de Vinroma (Castellón) - Tramo I (Norte)	966.792,57	n.a.	0,00	111.277,82	111.827,63	56.937,10	34.973,79	91.910,89	n.a.	
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 1 -Tramo I (Norte)	2.591.437,84	n.a.	0,00	298.274,50	299.748,21	152.616,99	93.745,44	246.362,43	n.a.	
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 2 -Tramo I (Norte)	2.591.437,84	n.a.	0,00	298.274,50	299.748,21	152.616,99	93.745,44	246.362,43	n.a.	
Pos. 15.01D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	2.012.357,01	n.a.	0,00	231.622,30	232.766,70	118.513,30	72.797,15	191.310,45	n.a.	
Pos. 15.02D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	972.313,09	n.a.	0,00	111.913,24	112.466,18	57.262,23	35.173,49	92.435,72	n.a.	
Pos. 15.03D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Camarles (Tarragona) - Tramo I (Norte)	984.095,80	n.a.	0,00	113.269,43	113.829,06	57.956,15	35.599,74	93.555,89	n.a.	
Pos. 15.04D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tortosa (Tarragona) - Tramo I (Norte)	1.477.390,89	n.a.	0,00	170.047,69	170.887,86	87.007,66	53.444,72	140.452,38	n.a.	
Pos. 15.05D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Masden-Verges (Tarragona) - Tramo I (Norte)	968.971,61	n.a.	0,00	111.528,63	112.079,68	57.065,43	35.052,62	92.118,05	n.a.	
Pos. 15.06D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Godall (Tarragona) - Tramo I (Norte)	971.736,65	n.a.	0,00	111.846,89	112.399,50	57.228,27	35.152,64	92.380,91	n.a.	
Pos. 15.07D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Ulldescon (Tarragona) - Tramo I (Norte)	2.648.827,82	n.a.	0,00	304.880,09	306.386,43	155.996,85	95.821,53	251.818,38	n.a.	
Pos. 15.18D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	1.419.323,02	n.a.	0,00	163.364,08	164.171,23	83.587,88	51.344,10	134.931,98	n.a.	
Pos. 15.19D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Nules (Castellón) - Tramo III (Sur)	963.693,36	n.a.	0,00	110.921,10	111.469,14	56.754,58	34.861,67	91.616,25	n.a.	
Pos. 15.20D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Almenara (Castellón) - Tramo III (Sur)	967.140,22	n.a.	0,00	111.317,84	111.867,84	56.957,58	34.986,37	91.943,95	n.a.	
Pos. 15.21D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	967.059,85	n.a.	0,00	111.308,59	111.858,55	56.952,85	34.983,46	91.936,31	n.a.	
Pos. 15.22D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	1.467.191,29	n.a.	0,00	168.873,72	169.708,09	86.406,98	53.075,75	139.482,73	n.a.	
Pos. 15.23D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Puig (Valencia) - Tramo III (Sur)	960.905,09	n.a.	0,00	110.600,18	111.146,63	56.590,37	34.760,81	91.351,18	n.a.	
Pos. 15.24D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Bétera (Valencia) - Tramo III (Sur)	964.165,43	n.a.	0,00	110.975,45	111.523,75	56.782,39	34.878,75	91.661,14	n.a.	
Pos. 15.25D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Paterna (Valencia) - Tramo III (Sur)	2.809.174,88	n.a.	0,00	323.336,03	324.933,58	165.440,13	101.622,09	267.062,22	n.a.	
Pos. 15.13D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Benlloch (Castellón) - Tramo II (Centro)	964.679,94	n.a.	n.a.	0,00	117.401,55	59.780,94	35.502,73	95.283,67	n.a.	
Pos. 15.14D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Pobla Tornesa (Castellón) - Tramo II (Centro)	966.005,74	n.a.	n.a.	0,00	117.562,90	59.863,10	35.551,53	95.414,63	n.a.	
Pos. 15.15D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Borriol (Castellón) - Tramo II (Centro)	964.358,86	n.a.	n.a.	0,00	117.362,47	59.761,04	35.490,92	95.251,96	n.a.	
Pos. 15.16D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Castellón de la Plana (Castellón) - Tramo II (Centro)	1.435.806,36	n.a.	n.a.	0,00	174.737,64	88.976,50	52.841,41	141.817,91	n.a.	
Pos. 15.17D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	966.847,60	n.a.	n.a.	0,00	117.665,35	59.915,27	35.582,51	95.497,78	n.a.	
TOTAL POSICIONES	38.114.468,37	0,00	280.995,71	3.747.280,64	4.410.595,23	2.245.726,65	1.380.414,28	3.626.140,93	n.a.	
TOTAL GASODUCTO (OL+POSICIONES)	263.053.913,13	0,00	1.270.546,77	27.768.114,10	35.222.823,82	17.901.361,38	11.737.371,88	29.638.733,26	n.a.	

n.a. = no aplica

(En €)	DIFERENCIA= CNMC (1)- DGPEM (2)								
	Retribuciones definitivas a reconocer								
	Instalaciones	VAI Reconocido	2010	2011	2012	2013	2014		Total 2014
01-ene a 04-jul							05-jul a 31-dic		
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo I (Norte)	-11.456.542,64	n.a.	0,00	-1.318.648,06	-1.325.163,25	-674.707,70	-457.439,29	-1.132.146,99	3.814.827,20
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Tarragona - Tramo I (Norte)	11.456.542,72	n.a.	0,00	1.318.648,06	1.325.163,27	674.707,70	348.751,90	1.023.459,60	5.826.873,13
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,03	-82,03	7.278,39
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo III (Sur)	0,01	n.a.	0,00	0,01	0,00	0,00	-22.094,83	-22.094,83	1.960.272,11
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Tramo III (Sur)	0,03	n.a.	0,00	0,00	-0,01	0,00	-38.182,72	-38.182,71	3.387.603,79
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Valencia - Ramal Sagunto	0,00	n.a.	0,00	0,01	0,00	-0,01	-917,04	-917,04	81.359,49
Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en la Provincia de Castellón - Tramo II (Centro)	0,04	n.a.	n.a.	0,00	-0,01	0,00	-52.690,47	-52.690,47	4.610.819,30
TOTAL OBRA LINEAL	0,16	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-222.654,48	-222.654,48	19.689.033,43
Pos.15 Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tivissa (Tarragona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-2.600,75	-2.600,75	180.222,50
Pos. 15.08D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Canet Lo Roig (Castellón) - Tramo I (Norte)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	-949,53	-949,54	65.176,58
Pos. 15.09D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Jana (Castellón) - Tramo I (Norte)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,01	-1.435,52	-1.435,51	98.534,29
Pos. 15.10D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de San Mateo (Castellón) - Tramo I (Norte)	0,00	n.a.	0,00	0,01	0,00	0,00	-957,83	-957,82	65.746,98
Pos. 15.11D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Les Coves de Vinroma (Castellón) - Tramo I (Norte)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,01	-951,17	-951,16	65.288,52
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 1 -Tramo I (Norte)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.549,55	-2.549,55	174.987,67
Pos. 15.12D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Vilanova D'Alcolea (Castellón) - Trampa de Rascadores nº 2 -Tramo I (Norte)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.549,55	-2.549,55	174.987,67
Pos. 15.01D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	-1.054.645,41	n.a.	0,00	-121.389,70	-121.989,46	-62.111,00	-39.094,10	-101.205,10	64.674,27
Pos. 15.02D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de El Perelló (Tarragona) - Tramo I (Norte)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	-956,59	-956,60	65.661,93
Pos. 15.03D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Camarles (Tarragona) - Tramo I (Norte)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,01	-0,01	-968,20	-968,20	66.458,93
Pos. 15.04D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Tortosa (Tarragona) - Tramo I (Norte)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,01	0,00	-1.453,51	-1.453,51	99.770,62
Pos. 15.05D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Masden-Vergen (Tarragona) - Tramo I (Norte)	0,01	n.a.	0,00	0,00	-0,01	0,01	-953,31	-953,31	65.435,91
Pos. 15.06D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Godall (Tarragona) - Tramo I (Norte)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,01	-956,03	-956,02	65.622,94
Pos. 15.07D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Ulldacona (Tarragona) - Tramo I (Norte)	0,00	n.a.	0,00	-0,01	0,01	0,00	-2.606,01	-2.606,02	178.869,59
Pos. 15.18D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.396,37	-1.396,37	95.842,85
Pos. 15.19D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Nules (Castellón) - Tramo III (Sur)	0,00	n.a.	0,00	0,01	0,01	0,01	-948,11	-948,11	65.078,88
Pos. 15.20D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Almenara (Castellón) - Tramo III (Sur)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,51	-951,51	65.312,03
Pos. 15.21D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	0,00	n.a.	0,00	0,00	-0,01	0,00	-951,43	-951,43	65.306,60
Pos. 15.22D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Sagunto (Valencia) - Tramo III (Sur)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.443,48	-1.443,48	99.080,71
Pos. 15.23D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Puig (Valencia) - Tramo III (Sur)	0,00	n.a.	0,00	0,00	0,00	0,01	-945,38	-945,37	64.890,28
Pos. 15.24D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Bétera (Valencia) - Tramo III (Sur)	0,00	n.a.	0,00	-0,01	0,00	0,00	-948,58	-948,58	65.110,81
Pos. 15.25D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Paterna (Valencia) - Tramo III (Sur)	0,01	n.a.	0,00	0,00	-0,01	0,00	-2.763,76	-2.763,76	189.715,64
Pos. 15.13D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Benlloch (Castellón) - Tramo II (Centro)	0,00	n.a.	n.a.	0,00	0,00	0,00	-974,06	-974,06	66.252,96
Pos. 15.14D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de La Pobla Tomesa (Castellón) - Tramo II (Centro)	0,00	n.a.	n.a.	0,00	0,00	0,00	-975,41	-975,41	66.344,16
Pos. 15.15D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Borriol (Castellón) - Tramo II (Centro)	0,00	n.a.	n.a.	0,00	0,00	0,00	-973,74	-973,74	66.230,87
Pos. 15.16D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Castellón de la Plana (Castellón) - Tramo II (Centro)	0,00	n.a.	n.a.	0,00	-0,01	0,00	-1.449,77	-1.449,77	98.605,86
Pos. 15.17D de la Duplicación del Gasoducto Tivissa-Paterna, en el t.m. de Villarreal (Castellón) - Tramo II (Centro)	0,01	n.a.	n.a.	0,00	0,00	0,00	-976,25	-976,26	66.402,07
TOTAL POSICIONES	-1.054.645,39	0,00	0,00	-121.389,72	-121.989,44	-62.110,98	-74.679,52	-136.790,49	2.505.612,15
TOTAL GASODUCTO (OL+POSICIONES)	-1.054.645,23	0,00	0,00	-121.389,71	-121.989,44	-62.110,97	-297.333,99	-359.444,97	22.194.645,58

Las diferencias señaladas se deben a las siguientes causas:

- Se ha observado que en la Propuesta existe una diferencia significativa en el valor de la inversión a reconocer en la obra lineal correspondiente a los dos primeros tramos del gasoducto, Tramo I (Norte), a su paso por las

provincias de Castellón y Tarragona, respectivamente, debido a una errata en los cálculos de la Propuesta, que al efectuar los mismos ha permutado los valores auditados de cada una de las instalaciones, por lo que al tramo del gasoducto en la provincia de Castellón, se le ha asignado el coste total del tramo en la provincia de Tarragona, y viceversa, lo que origina también diferencias en las retribuciones.

- Por su parte, se contemplan diferencias significativas para la posición de seccionamiento 15.01.D, en el t.m. de El Perelló, debido a una errata en el cálculo del valor reconocido, al haberse considerado como una trampa de rascadores, añadiéndole erróneamente el correspondiente coeficiente corrector por inversión 2,82, lo que también ha originado diferencias retributivas.
- Finalmente, cabe destacar que para el segundo periodo del año 2014, tanto en lo relativo a los cálculos efectuados en la retribución a cuenta (punto 4.3. de este informe), como en los efectuados para el cálculo de la retribución definitiva, en la Propuesta se ha aplicado una Tr del 5,09%, si bien, en virtud de artículo 65.2 de la Ley 18/2014, la Tr a aplicar es de 4,88%, resultante de aplicar los tipos de 5,09% -Tr utilizada para el cálculo de la retribución financiera devengada desde el 5 de julio al 16 de octubre- y 4,59% -Tr a aplicar desde el 17 de octubre hasta el final del primer periodo regulatorio-.

3.5 Consideraciones sobre el carácter de la retribución definitiva

En el expositivo de la Propuesta se hace referencia a la inclusión definitiva en el régimen retributivo de las instalaciones. No obstante, en la disposición tercera de la Propuesta se indica que el valor considerado de la inversión para los cálculos de la retribución no ha tenido en cuenta los costes pendientes de justificación (xxx €), y que en caso de justificarse posteriormente dichos costes, los mismos serán reconocidos, por lo que podría inferirse que la inclusión en el régimen retributivo no tiene el carácter de definitivo.

El artículo 5 del Real Decreto 326/2008 establece que el titular de una instalación de transporte deberá solicitar a la DGPEM la inclusión definitiva en el régimen retributivo de una nueva instalación y que se requerirá, entre otros aspectos, el valor de inversión real realizada, debidamente auditada, desglosada por conceptos de coste.

El artículo 6 de dicho Real Decreto diferencia entre la retribución a cuenta y la retribución definitiva.

En conclusión, y dado el carácter definitivo de la retribución que recoge la Propuesta, se considera necesario suprimir el segundo párrafo de la disposición tercera de la Propuesta. Alternativamente, y si se considera

oportuno tener en cuenta los costes no suficientemente acreditados, se debería solicitar a ENAGAS nueva justificación suficiente de los costes de inversión a retribuir, y preparar una nueva Propuesta de retribución definitiva.

3.6 Consideraciones sobre la Propuesta de Resolución

Respecto de la Propuesta de Resolución, se indican algunas erratas (a añadir lo indicado en subrayado y a eliminar lo tachado) y se proponen algunas modificaciones menores, así como otras relacionadas con aspectos ya comentados en este informe: (xxx)