

## **ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS**







## Almacenamiento sub. de Serrablo. Aumento de la capacidad de extracción. Capacidad final de 312.000 m3 (n)/h

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAENASE Codigo de proyecto 1

Fecha de envio 13/6/03 11:24:00

Descripción Almacenamiento sub. de Serrablo 312.000m3

Fecha Prevista	Fecha Real
	12/09/2001
	20/09/2002
	19/04/2002
	15/05/2002
	23/07/2002
15/05/2003	
30/08/2003	
05/09/2003	

Comienzo de ingeniería \_\_\_\_\_

Finalización de ingeniería \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente \_\_\_\_\_

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía \_\_\_\_\_

Comienzo del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Finalización del trámite de información pública \_\_\_\_\_

Obtención de autorización medioambiental \_\_\_\_\_

Obtención de autorización de instalación \_\_\_\_\_

Firma del contrato de acceso al sistema gasista \_\_\_\_\_

Comienzo de Construcción \_\_\_\_\_

Finalización de construcción \_\_\_\_\_

Puesta en marcha según promotor \_\_\_\_\_

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco \_\_\_\_\_

% Ingeniería realizado a la fecha \_\_\_\_\_

% Construcción realizado a la fecha \_\_\_\_\_

Inversión presupuestada en miles de euros \_\_\_\_\_

Inversión ya ejecutada en miles de euros \_\_\_\_\_

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

100

2.572,00

149,00