

Almacenamiento sub. de Serrablo. Aumento de la capacidad de extracción. Capacidad final de 312.000 m3 (n)/h

Promotor: Enagas, S.A.

Tipo: Almacenamiento subterráneo

Codigo de infraestructura AAENASE Codigo de proyecto 1

Fecha de envío 7/10/03 16:35:€

Descripción Almacenamiento sub. de Serrablo. 312.000m3

Fecha Prevista	Fecha Real
	12/09/2001
	20/09/2002
	19/04/2002
	15/05/2002
	23/07/2002
15/05/2003	
	30/08/2003
30/09/2003	

Comienzo de ingeniería _____

Finalización de ingeniería _____

Presentación de la solicitud de informe de impacto ambiental al Organismo competente _____

Presentación de la solicitud de informe de autorización de instalaciones al Ministerio de Economía _____

Comienzo del trámite de información pública _____

Finalización del trámite de información pública _____

Obtención de autorización medioambiental _____

Obtención de autorización de instalación _____

Firma del contrato de acceso al sistema gasista _____

Comienzo de Construcción _____

Finalización de construcción _____

Puesta en marcha según promotor _____

Fecha de puesta en marcha según el Informe Marco _____

% Ingeniería realizado a la fecha _____

% Construcción realizado a la fecha _____

Inversión presupuestada en miles de euros _____

Inversión ya ejecutada en miles de euros _____

Observaciones del promotor:

Observaciones de la CNE:

31/12/2003

100

100

2.572,00